



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



# Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

Кол-во МКД, всего	В том числе:				Представлено в Фонд для размещения извещения на эл.аукцион на выполнение СМР
	в УГЭЦ <b>не представлено</b>	<b>Некомплектно</b>	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	
995	129	49	287	530	216



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

3

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ <b>не представлено</b>	<b>Некомплектно</b>	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги
1	Агрызский	11	1	1	5	4	
2	Атнинский	1		1			
3	Буинский	8		8			
4	Тюлячинский	1		1			
5	Бугульминский	57	1			56	
6	Азнакаевский	25				25	
7	Аксубаевский	4				4	
8	Актанышский	3			3		
9	Бавлинский	6				6	
10	Верхнеуслонский	2				2	
11	Зеленодольский	28				28	
12	Кайбицкий	1				1	
13	К.-Устьинский	6			6		
14	Мамадышский	14				14	
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>287</b>	<b>530</b>	<b>216</b>



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

4

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заклучение	Представлено в Фонд на торги
15	Мензелинский	7			7		
16	Муслюмовский	6			6		
17	Нижнекамский	123			39	84	
18	Нурлатский	16			13	3	
19	Р.-Слободский	4				4	
20	Сабинский	1			1		
21	Сармановский	12			10	2	
22	Тетюшский	6				6	
23	Черемшанский	3			3		
24	Ютазинский	16				16	
25	Алексеевский	5				5	5
26	Апастовский	2				2	2
27	Заинский	17				17	17
28	Кукморский	7				7	7
29	Лениногорский	17				17	17
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>287</b>	<b>530</b>	<b>216</b>



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **11.05.2018г.**

5

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги
1	Пестречинский	6	6				
2	Менделеевский	24	21	3			
3	Арский	8	4	4			
4	Альметьевский	62	29	4	18	11	
5	Елабужский	22	9	2	11		
6	Высокогорский	15	5	7	3		
7	Спасский	4	1	3			
8	г.Казань	296	50	7	66	173	168
9	г.Наб. Челны	113	2	7	84	20	
10	Тукаевский	11		1	10		
11	Балтасинский	4				4	
12	Лаишевский	7			2	5	
13	Новошешминский	2				2	
14	Чистопольский	12				12	
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>287</b>	<b>530</b>	<b>216</b>



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных <b>85 ДОО</b>	<b>732,72</b>	<b>103,18</b>
		<b>1 743,71</b>	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,4</b>	<b>47,2</b>	<b>7,7</b>
1	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0
2	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	2,0	1,0
4	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	15,2	7,7
5	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	22,6	2,6
6	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	35,0	15,0
7	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	39,0	2,0
8	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	39,6	4,2



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	45,0	6,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,4</b>	<b>47,2</b>	<b>7,7</b>
10	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	51,5	6,9
11	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	59,2	4,6
12	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	63,0	6,0
13	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	66,1	12,8
14	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	68,4	3,9
15	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	82,0	17,0
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	0,0	0,0
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	3,0	3,0
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	4,0	2,0
4	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	12,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>26,0</b>	<b>6,0</b>
5	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	26,9	4,9
6	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	28,0	7,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>26,0</b>	<b>6,0</b>
7	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	29,0	4,0
8	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	29,0	5,0
9	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	31,0	8,0
10	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны	50 279,1	36,0	11,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	42,0	4,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	77,0	12,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
1	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,1	0,0	0,0
2	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0
3	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	0,0	0,0
4	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
5	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,0	0,5	0,4
6	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	0,5	0,5
7	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	52 727,8	1,5	0,0
8	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	2,0	0,0
9	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	3,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
10	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	3,0	0,8
11	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	3,8	1,4
12	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	4,0	2,0
13	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	5,0	2,0
14	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	37 552,7	6,0	1,0
15	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	7,0	7,0
16	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	7,0	4,0
17	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	7,5	1,5



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
18	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	10,0	8,0
19	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	10,9	3,9
20	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	13,0	3,0
21	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	13,4	4,1
22	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	15,0	3,0
23	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	15,0	10,0
24	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно- Слободский	19 118,7	17,0	6,0
25	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	18,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
26	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкai", Сабинский	5 378,5	18,0	16,0
27	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	12 401,6	19,0	2,0
28	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	19,0	2,0
29	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	20,0	2,0
30	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	20,0	2,0
31	МБДОУ "Детский сад №5 " , Агрызский	13 068,0	20,0	1,0
32	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	21,0	4,0
33	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	21,0	4,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
34	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	22,0	4,0
35	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	22,0	2,0
36	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	23,0	3,0
37	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	24,0	2,0
38	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны	37 229,9	24,0	2,0
39	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	25,0	8,0
40	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»» , г. Мамадыш	6 774,9	25,0	1,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
41	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,0	25,0	8,4
42	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	26,0	1,0
43	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	26,4	1,1
44	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	27,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	28,0	2,0
46	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	29,0	2,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
47	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"", Новошешминский	6 150,2	30,0	7,0
48	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	30,0	17,0
49	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	34,0	4,0
50	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,5	35,0	10,0
51	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	37,0	4,0
52	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	37,0	8,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
53	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	38,0	2,8
54	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский район	24 637,3	40,0	2,0
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	42,0	7,0
56	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	45,0	5,0
57	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	45,0	4,0
58	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	45,0	2,0
59	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	46,0	9,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
60	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	47,0	12,3
61	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	48,0	26,0
62	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Набережные Челны	14 144,4	49,1	11,2
63	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	50,0	11,1
64	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	50,0	4,0
65	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	52,0	4,0
66	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	53,0	6,0
67	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	56,0	6,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
68	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	57,0	2,2
69	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	60,0	17,0
70	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	61,6	6,6
71	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	69,0	4,0
72	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	75,0	3,5



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
73	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	75,0	13,0
74	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	79,3	18,0
75	МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	80,3	1,1
76	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	81,0	1,7
77	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	81,3	4,9
78	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	83,0	18,0
79	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	84,0	11,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>27,9</b>	<b>4,7</b>
80	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	84,6	34,6
81	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	86,0	6,0
82	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	89,0	7,4
83	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	95,0	10,0
84	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	95,0	0,0
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6" , Буинский	4 114,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Пламя», г.Казань	4 500,0	8,0	3,0
2	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	68,0	20,0
3	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	74,0	41,0
4	«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	80,0	28,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>112 000,0</b>	<b>81,3</b>	<b>24,8</b>
5	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	85,0	25,0
6	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	100,0	28,0
7	Пионерлагерь «Чулпан», Атнинский	8 000,0	100,0	40,0
8	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	100,0	25,0
9	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	100,0	11,0
10	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	100,0	12,0
11	ДОЛ «Созвездие», Заинский	5 000,0	100,0	30,0
12	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	7 657,0	100,0	10,0
13	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	100,0	0,0
14	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	100,0	63,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	5,0	2,0
2	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	12,6	1,2
3	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	15,0	6,0
4	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	19,0	2,0
5	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»	87 761,2	28,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>29,2</b>	<b>3,6</b>
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	30,0	5,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>29,2</b>	<b>3,6</b>
7	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	32,0	2,0
8	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	34,0	16,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	35,0	5,0
10	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	38,0	2,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	40 113,7	62,0	7,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>24 048,0</b>	<b>43,2</b>	<b>7,8</b>
1	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	8,0	1,5
2	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	10,0	10,0
3	Киноучреждение, Алексеевский	8 373,6	11,0	2,0
4	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	13,0	2,0
5	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	15,0	2,0
6	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	16,0	5,0
7	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	18,0	2,0
8	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	18,0	5,0
9	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	20,0	11,0
10	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	21,0	4,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>24 048,0</b>	<b>43,2</b>	<b>7,8</b>
11	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	22,0	8,0
12	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	22,0	5,0
13	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	23,0	2,0
14	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	25,0	17,0
15	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	25,0	10,0
16	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	27,0	3,0
17	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	30,0	10,0
18	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	37,0	13,0
19	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	39,0	2,0
20	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	39,0	2,0
21	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	40,0	14,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>24 048,0</b>	<b>43,2</b>	<b>7,8</b>
22	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	46,0	1,0
23	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	47,0	15,0
24	СДК с.Кощакково, Пестречинский	13 594,0	48,0	6,0
25	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	50,0	5,0
26	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	50,0	5,0
27	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	52,0	12,0
28	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	53,0	7,0
29	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	58,0	10,0
30	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	59,0	6,0
31	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	60,0	1,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>24 048,0</b>	<b>43,2</b>	<b>7,8</b>
32	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	65,0	2,0
33	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	70,0	40,0
34	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	75,0	20,0
35	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	76,0	21,0
36	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	78,0	8,0
37	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский район	7 220,0	85,0	15,0
38	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	88,0	2,0
39	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	90,0	5,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
42	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	25,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	13,0	3,0
2	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	23,0	5,0
3	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	23,0	6,0
4	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	25,0	8,0
5	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	28,0	5,0
6	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	32,0	3,0
7	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	35,0	3,0
8	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	35,0	3,0
9	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	35,0	5,0
10	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	40,0	4,0
11	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	42,0	13,0
12	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	42,0	2,0
13	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	50,0	10,0
14	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	51,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>51,8</b>	<b>6,3</b>
15	Подростковый клуб Тукаевского муниципального района	2 400,0	60,0	12,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>51,8</b>	<b>6,3</b>
16	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	60,0	20,0
17	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	60,0	16,0
18	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	69,0	4,0
19	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	70,0	5,0
20	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	80,0	3,0
21	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	82,0	7,0
22	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	82,0	7,0
23	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	82,0	7,0
24	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	82,0	7,0
25	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	85,0	3,0
26	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	87,0	7,0
27	Подростковый клуб «Атлант», Кукморского	2 900,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04  - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016   - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>63,5</b>	<b>9,8</b>
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	0,0	0,0
2	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	1,0	1,0
3	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	9,0	4,0
4	Тетюшский, с. Киртели	616,3	9,0	4,0
5	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	12,0	2,0
6	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	15,0	0,0
7	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	16,0	2,0
8	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	18,0	2,0
9	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	21,0	6,0
10	Сабинский,с. Евлаштау	651,3	25,0	25,0
11	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	28,0	3,0
12	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	31,0	4,0
13	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	35,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	42,0	2,0
15	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	44,0	2,0
16	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	62,0	5,0
17	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	63,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>63,5</b>	<b>9,8</b>
18	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	70,0	2,0
19	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	85,0	8,0
20	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	85,0	18,0
21	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	85,0	25,0
22	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	85,0	60,0
23	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	88,0	7,0
24	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	90,0	65,0
25	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	90,0	70,0
26	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	90,0	18,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>63,5</b>	<b>9,8</b>
27	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	90,0	20,0
28	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	94,0	3,0
29	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	95,0	20,0
30	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	99,0	14,0
31	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	99,0	1,0
32	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
33	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
34	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	1,0
35	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
36	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
37	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
38	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
1	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие", Зеленодольский	4 900,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	2 900,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	0,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,0	0,0	0,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе», Лаишевский	3 000,0	4,0	2,0
8	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	6,0	6,0
9	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	13,0	4,0
10	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,0	17,0	11,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
11	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе, Мамадышский	2 800,0	17,0	17,0
12	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	18,0	4,0
13	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	18,0	4,0
14	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	21,0	6,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	21,0	6,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
16	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	21,0	2,0
17	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	21,0	3,0
18	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	23,0	6,0
19	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	23,0	13,0
20	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	25,0	1,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
21	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	25,0	16,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
22	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	28,0	3,0
23	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	30,0	17,0
24	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	2 800,0	40,0	10,0
25	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	40,0	23,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
26	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	43,0	15,0
27	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	45,0	15,0
28	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	47,0	12,0
29	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	55,0	5,0
30	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	60,0	15,0
31	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	60,0	4,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
32	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	70,0	15,0
33	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	87,0	12,0
34	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе», Арский	1 000,0	95,0	10,0



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	0,0	0,0
2	г.Набережные Челны,	1 406,1	25,0	25,0
3	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	32,0	2,0
4	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	37,0	13,0
5	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	44,0	3,0
6	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	52,0	30,0
7	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	55,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>67,0</b>	<b>5,4</b>
8	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	73,0	5,0
9	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	80,0	2,0
10	г.Болгар, Спасский	2 176,3	81,0	9,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>67,0</b>	<b>5,4</b>
11	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	82,0	2,0
12	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	88,0	7,0
13	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	93,0	1,0
14	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	97,0	5,0
15	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	99,0	1,0
16	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
17	с.Тюлячи, Тюлячинский район	554,2	100,0	10,0
18	г.Бавлы, Бавлинский район	1 615,3	100,0	0,0
19	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	8,0	2,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского муниципального района	17 600,0	17,0	5,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	18,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,2</b>	<b>28,6</b>	<b>6,0</b>
4	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	39,0	14,0
5	«Молодежный центр» Чистопольского муниципального района	12 811,2	40,0	4,0
6	МБУ «Молодежный центр» Заинского муниципального района	13 100,0	58,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>120</b> объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	159 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



# МО не представившие документы по программе СНТ по 2017 г

№	Наименование МО	Ремонт площадок ТБО	Водоснабжение
1	Высокогорский	10	
2	Вернеуслонский		1
3	Казань	7	12



# МО не представившие документы по программе СНТ по 2018 г

№	Наименование МО	Ремонт площадок ТБО	Водоснабжение
1	Высокогорский		6
2	Вернеуслонский	12	2
3	Казань	17	9
4	Зеленодольский	15	7
5	Альметьевский	2	
6	Тукаевский	7	
7	Чистопольский	10	
8	Набережные Челны	2	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>65</b>	<b>24</b>



**Капремонт машино-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,  
коровников, овощекартофелехранилищ и строительство  
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машино-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	0,00
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	0,73
3	Капитальный ремонт коровников	231	999,70	299,91	699,79	0,46
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0,00
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0,00



## **Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

**Запланировано обустройство 59 объектов в 45 МО**

**Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей**

**Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей**



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Исполнено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Исполнено
1	Агрызский	26	16	12	Балтасинский	26	19
2	Азнакаевский	26	25	13	Бугульминский	26	15
3	Аксубаевский	26	16	14	Буинский	26	17
4	Актанышский	26	22	15	В-Услонский	26	16
5	Алексеевский	26	25	16	Высокогорский	26	16
6	Алькеевский	26	18	17	Дрожжановский	26	20
7	Альметьевский	26	16	18	Елабужский	26	21
8	Апастовский	26	19	<b>19</b>	<b>Заинский</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
9	Арский	26	16	20	Зеленодольский	26	17
10	Атнинский	26	18	21	Кайбицкий	26	17
11	Бавлинский	26	25	22	К-Устьинский	26	11



# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Исполнено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Исполнено
23	Кукморский	26	16	35	Сабинский	26	16
24	Лаишевский	26	16	36	Сармановский	26	16
25	Лениногорский	26	16	37	Спасский	26	17
26	Мамадышский	26	16	38	Тетюшский	26	18
27	Менделеевский	26	25	<b>39</b>	<b>Тукаевский</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
28	Мензелинский	26	15	40	Тюлячинский	26	17
29	Муслюмовский	26	22	41	Черемшанский	26	17
<b>30</b>	<b>Нижнекамский</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	42	Чистопольский	26	24
31	Новошешминский	26	17	43	Ютазинский	26	15
32	Нурлатский	26	20	44	г.Наб.Челны	26	16
33	Пестречинский	26	24	45	г.Казань	26	24
34	Р.-Слободский	26	16				



# Информация о проведенной оценке степени привлечения граждан и общественных организаций к реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды и индикаторам качества городской среды

Не представили таблицу «Вовлечение граждан»	Не представили таблицу «Индикаторы индексов»
Бугульминский Зеленодольский	Зеленодольский



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

<b>Объекты</b>	<b>Бюджет РФ</b> тыс. руб.	<b>Бюджет РТ</b> тыс. руб.	<b>Общий объем</b> тыс. руб.
<b>Итого - 25</b> в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
<b>Спорт</b> (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
<b>Социальная защита</b> (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
<b>Здравоохранение</b> (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
<b>Культура</b> (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
<b>Образование</b> (Школы, ДОУ и учр. ДОД - (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
		<b>246,22</b>		
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>СМР</b>	<b>Оборудование</b>	<b>ПИР</b>
		<b>182,26</b>	<b>58,06</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2018г. – 04.05.2018г.)</b>	<b>3,35</b>	<b>3,30</b>	<b>94,28</b>	
<b>СМР</b>	3,35	3,30	94,28	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2018г. –04.05.2018г.)</b>	<b>1,92</b>	<b>1,88</b>	<b>97,92</b>	
<b>СМР</b>	1,92	1,88	97,92	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2018г.)</b>	<b>170,16</b>	<b>167,23</b>	<b>98,27</b>	
<b>СМР</b>	153,94	151,01	98,09	
<b>Оборудование</b>	16,22	16,22	0,00	