



# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

| Наименование               | Количество несчастных случаев, ед. |                           |                      |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                            | Всего                              | в том числе:              |                      |
|                            |                                    | со смертельным<br>исходом | с тяжелым<br>исходом |
| январь - июнь<br>2015 года | <b>19</b>                          | <b>7</b>                  | <b>12</b>            |
| январь - июнь<br>2016 года | <b>10</b>                          | <b>4</b>                  | <b>6</b>             |
| январь – июнь<br>2017 года | <b>8</b>                           | <b>3</b>                  | <b>5</b>             |
| январь – июнь<br>2018 года | <b>8</b>                           | <b>3</b>                  | <b>5</b>             |



# «Чистая стройка»

## санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РФ)

с 01.04.2018

| Наименование                                  | Кол-во |
|---|--------|
| Проведено проверок                            | 230    |
| Выявлено нарушений                            | 78     |
| Составлено протоколов                         | 92     |
| Привлечено к административной ответственности | 86     |
| Наложено штрафов, тыс.руб.                    | 2 244  |



# Реконструкция цеха Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П.Титова



Опасные зоны не выделены предупредительными знаками при производстве работ крана

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лицо

**Заказчик: Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат**  
**Генподрядчик: ЗАО «Петромонтаж-Сервис»**



## Строительство ж/д по ул.Серова в г. Казани



Над входами в здание  
отсутствуют защитные  
козырьки

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на физическое лицо

**Застройщик: ООО «ФСК «БРИЗ»**  
**Генподрядчик: ООО «Константа»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

| Наименование   | Количество,<br>ед. | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Количество проверок  | 559                | -                   |
| Вынесено постановлений<br>об административной ответственности,<br>в том числе предупреждений | 192<br>47          | 7 754,0<br>-        |
| Взыскано всего   | 83                 | 3 933,0             |
| Не истек срок оплаты   | 62                 | 3 821,0             |



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

| Наименование   | Количество |
|--|------------|
| Проведено проверок, в том числе:                       | 862        |
| - с выездом на объекты строительства                   | 58         |
| Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе: | 406        |
| - выдано предписаний                                   | 172        |
| - приостановлено право осуществлять строительство      | 51         |
| - рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО    | 42         |
| - выдано предупреждений                                | 141        |



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 08 июня 2018 года**

| №                  | МО РТ           | План             | Факт             | % от плана  | Остаток          |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Всего по РТ</b> |                 | <b>2 403 000</b> | <b>1 126 271</b> | <b>46,9</b> | <b>1 276 729</b> |
| 1                  | Новошешминский  | 5 000            | 730              | 14,6        | 4 270            |
| 2                  | Лениногорский   | 25 000           | 4 459            | 17,8        | 20 541           |
| 3                  | Азнакаевский    | 25 000           | 5 598            | 22,4        | 19 402           |
| 4                  | Нижнекамский    | 110 000          | 27 067           | 24,6        | 82 933           |
| 5                  | Атнинский       | 4 000            | 1 029            | 25,7        | 2 971            |
| 6                  | Бавлинский      | 17 000           | 4 564            | 26,8        | 12 436           |
| 7                  | г.Наб.Челны     | 300 000          | 81 892           | 27,3        | 218 108          |
| 8                  | Апастовский     | 12 000           | 3 420            | 28,5        | 8 580            |
| 9                  | Арский          | 27 000           | 7 912            | 29,3        | 19 088           |
| 10                 | Бугульминский   | 40 000           | 11 991           | 30,0        | 28 009           |
| 11                 | Дрожжановский   | 6 000            | 1 916            | 31,9        | 4 084            |
| 12                 | Тетюшский       | 10 000           | 3 239            | 32,4        | 6 761            |
| 13                 | Муслюмовский    | 8 000            | 2 658            | 33,2        | 5 342            |
| 14                 | Альметьевский * | 155 000          | 54 198           | 35,0        | 100 802          |
| 15                 | Нурлатский      | 18 000           | 6 722            | 37,3        | 11 278           |



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 08 июня 2018 года**

| №                  | МО РТ         | План             | Факт             | % от плана  | Остаток          |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Всего по РТ</b> |               | <b>2 403 000</b> | <b>1 126 271</b> | <b>46,9</b> | <b>1 276 729</b> |
| 16                 | К-Устьинский  | 10 000           | 3 762            | 37,6        | 6 238            |
| 17                 | Буинский      | 15 000           | 5 741            | 38,3        | 9 259            |
| 18                 | Агрызский     | 20 000           | 8 107            | 40,5        | 11 893           |
| 19                 | Кайбицкий     | 4 800            | 1 992            | 41,5        | 2 808            |
| 20                 | Сармановский  | 10 000           | 4 311            | 43,1        | 5 689            |
| 21                 | Спасский      | 8 000            | 3 549            | 44,4        | 4 451            |
| 22                 | Мамадышский   | 16 000           | 7 137            | 44,6        | 8 863            |
| 23                 | Балтасинский  | 14 000           | 6 245            | 44,6        | 7 755            |
| 24                 | Сабинский     | 18 000           | 8 036            | 44,6        | 9 964            |
| 25                 | Тюлячинский   | 7 500            | 3 371            | 44,9        | 4 129            |
| 26                 | Мензелинский  | 16 000           | 7 342            | 45,9        | 8 658            |
| 27                 | Елабужский    | 50 000           | 22 958           | 45,9        | 27 042           |
| 28                 | Заинский      | 17 000           | 7 820            | 46,0        | 9 180            |
| 29                 | Кукморский    | 25 000           | 11 664           | 46,7        | 13 336           |
| 30                 | В-Услонский * | 49 000           | 23 043           | 47,0        | 25 957           |





**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 08 июня 2018 года**

| №                  | МО РТ          | План             | Факт             | % от плана  | Остаток          |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Всего по РТ</b> |                | <b>2 403 000</b> | <b>1 126 271</b> | <b>46,9</b> | <b>1 276 729</b> |
| 31                 | Зеленодольский | 120 000          | 58 406           | 48,7        | 61 594           |
| 32                 | Аксубаевский * | 8 000            | 3 969            | 49,6        | 4 031            |
| 33                 | г.Казань       | 800 000          | 409 433          | 51,2        | 390 567          |
| 34                 | Р-Слободский   | 13 000           | 6 747            | 51,9        | 6 253            |
| 35                 | Чистопольский  | 35 000           | 18 578           | 53,1        | 16 422           |
| 36                 | Актанышский    | 14 000           | 7 493            | 53,5        | 6 507            |
| 37                 | Тукаевский *   | 90 000           | 48 461           | 53,8        | 41 539           |
| 38                 | Алексеевский   | 14 000           | 7 561            | 54,0        | 6 439            |
| 39                 | Черемшанский   | 4 500            | 2 520            | 56,0        | 1 980            |
| 40                 | Менделеевский  | 10 000           | 5 945            | 59,5        | 4 055            |
| 41                 | Лаишевский     | 90 000           | 58 410           | 64,9        | 31 590           |
| 42                 | Высокогорский  | 70 000           | 45 687           | 65,3        | 24 313           |
| 43                 | Алькеевский    | 6 500            | 4 365            | 67,2        | 2 135            |
| 44                 | Ютазинский     | 10 000           | 7 734            | 77,3        | 2 266            |
| 45                 | Пестречинский  | 120 000          | 98 489           | 82,1        | 21 511           |



## Информация о земельных участках и планируемых объемах строительства жилья на 2019-2021 гг.

| Не представили | № | Представили не в полном объеме |
|----------------|---|--------------------------------|
| Алькеевский    | 1 | г.Казань                       |
| Лениногорский  | 2 | Елабужский                     |
| Мамадышский    | 3 |                                |
| Мензелинский   | 4 |                                |



# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**160-кв. ж.д. № 3 мкр. 49 г.Нижнекамск**  
Подрядчик – ООО «ЖИК-НК»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 08.06.2018

|                              | План  | Введено | Остаток | Степень готовности   |                     |                   |
|------------------------------|-------|---------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                              |       |         |         | Высокая<br>(70-100%) | Средняя<br>(30-70%) | Низкая<br>(0-30%) |
| Количество объектов          | 280   | 103     | 177     | 80                   | 65                  | 32                |
| Количество квартир           | 9 247 | 2 807   | 6 440   | 2 863                | 3 382               | 195               |
| Общая площадь<br>(тыс.кв.м.) | 527,0 | 152,9   | 374,1   | 166,9                | 197,2               | 10,0              |



# Арендное жилье 2018 года

| МО РТ,<br>Наименование объекта  | Заказчик                  | Подрядчик           | % готов. |
|---|---------------------------|---------------------|----------|
| Елабужский,<br>1 кв. жилые дома – 20 шт.                                      | «СК ГИПС»                 | ЗАО «Мамадышстрой»  | 92%      |
| Актанышский,<br>1 кв. жилые дома – 8 шт.                                      | УКС<br>ИК Актанышского МР | «ПМК+»              | 66%      |
| В-Услонский, Иннополис,<br>квартал 5 (жилые дома 17-1,<br>17-2, 17-3) – 3 шт. | «АК БАРС<br>Инжиниринг»   | ПСК «АК БАРС Строй» | 65%      |
| Мамадышский,<br>1-2 кв. жилые дома – 11 шт.                                   | ЗАО «Мамадышстрой»        | «ПСК «Народный дом» | 63%      |
| Верхне-Услонский,<br>1 кв. жилые дома – 10 шт.                                | «СК ГИПС»                 | «Век»               | 60%      |



# Арендное жилье 2018 года

| МО РТ,<br>Наименование объекта              | Заказчик      | Подрядчик  | % готов. |
|---|---------------|--|----------|
| Алексеевский,<br>1 кв. жилые дома – 11 шт.  | «СК ГИПС»     | «Керамика Маркет»  | 52%      |
| Мензелинский,<br>1 кв. жилые дома – 15 шт.  | «СК ГИПС»     | «Дор-Строй», «Строитель»,<br>«Инсаф»                       | 47%      |
| Черемшанский,<br>1 кв. жилые дома – 33 шт.  | ГКУ «ГИСУ РТ» | «Маскарон», «Тозелеш»,<br>«Строитель»,<br>«Строймотнажком» | 20%      |
| Бавлинский,<br>1 кв. жилые дома – 2 шт.     | ГКУ «ГИСУ РТ» | не определен   | 0%       |
| Новошешминский,<br>1 кв. жилые дома – 7 шт. | ГКУ «ГИСУ РТ» | «ИП Сабиров», «ИП Манукян»                                 | 0%       |



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

| №           | МО РТ         | Кол-во объектов | Кол-во квартир | Степень готовности объектов |                  |
|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|             |               |                 |                | Высокая (70-100%)           | Средняя (30-70%) |
| Всего по РТ |               | 9               | 19             | 5                           | 4                |
| 1           | Альметьевский | 1               | 3              | -                           | 1                |
| 2           | Арский        | 1               | 1              | -                           | 1                |
| 3           | г. Казань     | 6               | 14             | 5                           | 1                |
| 4           | г. Наб.Челны  | 1               | 1              | -                           | 1                |



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| №            | МО РТ          | Выдано сертификатов | Этапы реализации |                      |           |            |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|
|              |                |                     | В базе ГЖФ       | Закреплено помещений | Оплачено  |            |
|              |                |                     |                  |                      | 07.06.18  | Дин-ка     |
| 1            | Агрызский      | 2                   | 2                | 2                    | 0         |            |
| 2            | Актанышский    | 4                   | 4                | 4                    | 0         |            |
| 3            | Алексеевский   | 1                   | 1                | 1                    | 1         | +1         |
| 4            | Альметьевский  | 5                   | 5                | 5                    | 2         | +2         |
| 5            | Арский         | 1                   | 1                | 1                    | 1         | +1         |
| 6            | Бугульминский  | 3                   | 3                | 3                    | 3         | +3         |
| 7            | Буинский       | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 8            | Елабужский     | 1                   | 1                | 1                    | 1         | +1         |
| 9            | Заинский       | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 10           | Зеленодольский | 2                   | 2                | 2                    | 0         |            |
| 11           | Кайбицкий      | 7                   | 7                | 7                    | 0         |            |
| 12           | Кукморский     | 2                   | 2                | 2                    | 2         | +2         |
| <b>ИТОГО</b> |                | <b>46</b>           | <b>46</b>        | <b>46</b>            | <b>16</b> | <b>+16</b> |





# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| №            | МО РТ         | Выдано сертификатов | Этапы реализации |                      |           |            |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|
|              |               |                     | В базе ГЖФ       | Закреплено помещений | Оплачено  |            |
|              |               |                     |                  |                      | 07.06.18  | Дин-ка     |
| 13           | Лениногорский | 2                   | 2                | 2                    | 0         |            |
| 14           | Менделеевский | 2                   | 2                | 2                    | 0         |            |
| 15           | Муслюмовский  | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 16           | Наб.Челны     | 1                   | 1                | 1                    | 1         | +1         |
| 17           | Нижнекамский  | 2                   | 2                | 2                    | 2         | +2         |
| 18           | Р.-Слободский | 2                   | 2                | 2                    | 0         |            |
| 19           | Сармановский  | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 20           | Тукаевский    | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 21           | Черемшанский  | 1                   | 1                | 1                    | 0         |            |
| 22           | Чистопольский | 1                   | 1                | 1                    | 1         | +1         |
| 23           | г.Казань      | 2                   | 2                | 2                    | 2         | +2         |
| <b>ИТОГО</b> |               | <b>46</b>           | <b>46</b>        | <b>46</b>            | <b>16</b> | <b>+16</b> |



# Молодые семьи

| №            | МО РТ          | Квоты | №  | МО РТ         | Квоты     |
|--------------|----------------|-------|----|---------------|-----------|
| 1            | Альметьевский  | 1     | 7  | Лениногорский | 1         |
| 2            | Бавлинский     | 1     | 8  | Нижнекамский  | 11        |
| 3            | Бугульминский  | 1     | 9  | Нурлатский    | 1         |
| 4            | Высокогорский  | 1     | 10 | Сабинский     | 1         |
| 5            | Елабужский     | 1     | 11 | Ютазинский    | 1         |
| 6            | Зеленодольский | 1     | 12 | г.Н.Челны     | 16        |
|              |                |       | 13 | г.Казань      | 30        |
| <b>ИТОГО</b> |                |       |    |               | <b>67</b> |



# Чернобыльцы

| №                  | МО РТ            | Выдано сертификатов | Этапы реализации |           |                  |           |          |           |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|
|                    |                  |                     | Открыт счет      |           | Заявка на оплату |           | Оплачен  |           |
|                    |                  |                     | 07.06.18         | Дин-ка    | 07.06.18         | Дин-ка    | 07.06.18 | Дин-ка    |
| 1                  | Алькеевский      | 1                   | 1                | +1        | 1                | +1        | 1        | +1        |
| 2                  | Бугульминский    | 1                   | 1                |           | 1                |           | 1        |           |
| 3                  | Н.Челны          | 3                   | 3                | 0         | 2                | +1        | 2        | +1        |
| 4                  | Нижнекамский     | 2                   | 2                | 0         | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 5                  | Рыбно-Слободский | 1                   | 1                | 0         | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 6                  | Тукаевский       | 1                   | 1                | +1        | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 7                  | г.Казань         | 3                   | 1                | 0         | 0                | 0         | 0        | 0         |
| <b>ИТОГО по РТ</b> |                  | <b>12</b>           | <b>11</b>        | <b>+2</b> | <b>4</b>         | <b>+2</b> | <b>4</b> | <b>+2</b> |



# Вынужденные переселенцы

| №            | МО РТ           | Выдано сертификатов | Этапы реализации |           |                  |          |          |           |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|----------|----------|-----------|
|              |                 |                     | Открыт счет      |           | Заявка на оплату |          | Оплачен  |           |
|              |                 |                     | 07.06.18         | Дин-ка    | 07.06.18         | Дин-ка   | 07.06.18 | Дин-ка    |
| 1            | Актанышский     | 1                   | 1                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 2            | Альметьевский   | 1                   | 0                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 3            | Апастовский     | 1                   | 1                | 1         | 1                | 1        | 1        | +1        |
| 4            | Бавлинский      | 1                   | 0                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 5            | Верхнеуслонский | 1                   | 1                | +1        | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 6            | Высокогорский   | 1                   | 0                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 7            | Зеленодольский  | 1                   | 0                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 8            | Кукморский      | 2                   | 1                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 9            | г.Н.Челны       | 2                   | 2                | 0         | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 10           | Нижнекамский    | 1                   | 1                | +1        | 0                | 0        | 0        | 0         |
| 11           | г.Казань        | 12                  | 8                | +3        | 1                | 0        | 1        | 0         |
| <b>ИТОГО</b> |                 | <b>24</b>           | <b>15</b>        | <b>+5</b> | <b>2</b>         | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>+1</b> |





# Уволенные военнослужащие

| №            | МО РТ            | Форма обеспечения               | Граждан  | Этапы реализации |          |                      |          |          |          |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
|              |                  |                                 |          | В базе ГЖФ       |          | Закреплено помещений |          | Оплачено |          |
|              |                  |                                 |          | 07.06.18         | Дин-ка   | 07.06.18             | Дин-ка   | 07.06.18 | Дин-ка   |
| 1            | Верхне-услонский | Единовременная денежная выплата | 2        | X                | x        | X                    | x        | 2        |          |
| 2            | г.Казань         | Единовременная денежная выплата | 2        | X                | x        | X                    | x        | 1        | 0        |
|              |                  | Жилое помещение                 | 4        | 4                | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| <b>ИТОГО</b> |                  |                                 | <b>8</b> | <b>4</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |



# Многоквартирное инвестиционное жилье

| №           | МО РТ          | Кол-во объектов | Степень готовности объектов |                  |                |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|             |                |                 | Высокая (70-100%)           | Средняя (30-70%) | Низкая (0-30%) |
| Всего по РТ |                | 67              | 28                          | 34               | 5              |
| 1           | Агрызский      | 1               | -                           | 1                | -              |
| 2           | Альметьевский  | 2               | 1                           | 1                | -              |
| 3           | Бавлинский     | 1               | 1                           | -                | -              |
| 4           | Елабужский     | 3               | 1                           | 2                | -              |
| 5           | Зеленодольский | 1               | -                           | 1                | -              |
| 6           | Лаишевский     | 3               | 2                           | 1                | -              |
| 7           | Пестречинский  | 21              | 9                           | 11               | 1              |
| 8           | г.Наб.Челны    | 13              | 5                           | 6                | 2              |
| 9           | г.Казань       | 22              | 9                           | 11               | 2              |



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

|                             | План         | Введено      | Остаток      |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Количество<br/>домов</b> | <b>8 370</b> | <b>4 047</b> | <b>4 323</b> |





# Долевое строительство

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

| №           | Наименование объекта                                   | Заказчик/ застройщик                  | Площадь<br>(тыс.кв.м.) | Стадия<br>строительства |
|-------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1           | Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по<br>ул.Губкина, г.Казань            | ООО «ФОН»                             | 9,0                    | 94%                     |
| 2           | 40-кв. 5-эт.жилой дом,<br>ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы  | ООО «Стройинвест»                     | 1,5                    | 73%                     |
| 3           | Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань                            | ООО «Царицынский<br>бугор» (ГК «ФОН») | 14,6                   | 74%                     |
| 4           | Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек<br>г. Набережные Челны | ЗАО «ФОН»                             | 7,4                    | 60%                     |
| 5           | Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный»<br>ул.Н.Спуск г.Казань      | ООО «ЖК<br>Молодежный»                | 5,8                    | 55%                     |
| 6           | Ж.д. № (блок 2) по ул.Четаева<br>ЖК «Золотая Середина» | ООО «Фирма «Свей»                     | 7,1                    | 50%                     |
| Всего по РТ |  |                                       | 45,4                   |                         |



# Сельские клубы

| №  | МО РТ   | Кол-во мест  | Лимит, тыс.руб.   | СМР, %      | Динамика, % |
|----|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                                    | <b>2 700</b> | <b>267 799,40</b> | <b>40,9</b> | <b>6,1</b>  |
| 1  | Сабинский район, с.Корсабаш                     | 100          | 12 178,5          | <b>0,0</b>  | 0,0         |
| 2  | г.Казань, МФЦ с библиотекой<br>п.Константиновка | 300          | 16 883,2          | <b>1,0</b>  | 0,0         |
| 3  | Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал              | 50           | 6 653,2           | <b>16,0</b> | 1,0         |
| 4  | Спасский район, с.Измери                        | 50           | 6 653,2           | <b>21,0</b> | 7,0         |
| 5  | Бавлинский район, д.Муртаза                     | 50           | 6 653,2           | <b>27,0</b> | 3,0         |
| 6  | Сабинский район, д.Тнекеево                     | 50           | 6 653,2           | <b>27,0</b> | 11,0        |
| 7  | Азнакаевский район, в д.Якты-Куль               | 50           | 6 653,2           | <b>30,0</b> | 14,0        |
| 8  | Елабужский район, с.Большое Елово               | 50           | 6 653,2           | <b>32,0</b> | 7,0         |
| 9  | Агрызский район, с.Салауши                      | 100          | 12 178,5          | <b>35,0</b> | 12,2        |
| 10 | Атнинский район, с.Коморгузя                    | 200          | 14 028,1          | <b>35,5</b> | 10,5        |



# Сельские клубы

| №  | МО РТ  | Кол-во мест  | Лимит, тыс.руб.   | СМР, %      | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                                 | <b>2 700</b> | <b>267 799,40</b> | <b>40,9</b> | <b>6,1</b>  |
| 11 | Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка   | 50           | 6 653,2           | <b>36,0</b> | 11,0        |
| 12 | Тетюшинский район, с.Бакрчи                  | 100          | 12 178,5          | <b>36,5</b> | 6,5         |
| 13 | Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского | 50           | 6 653,2           | <b>38,0</b> | 15,5        |
| 14 | Алексеевский район, д.Тиган-Буляк            | 50           | 6 653,2           | <b>38,2</b> | 6,2         |
| 15 | Арский район, с.Нижняя Ура                   | 50           | 6 653,2           | <b>40,5</b> | 4,5         |
| 16 | Нурлатский район, д.Салдакаево               | 50           | 6 653,2           | <b>41,0</b> | 5,0         |
| 17 | Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября   | 200          | 14 028,1          | <b>48,5</b> | 7,5         |
| 18 | Балтасинский район, с.Янгулово               | 200          | 14 028,1          | <b>49,0</b> | 4,0         |
| 19 | Рыбно-Слободской район, с.Кукеево            | 100          | 12 178,5          | <b>50,3</b> | 9,2         |



# Сельские клубы

| №  | МО РТ                                      | Кол-во мест  | Лимит, тыс.руб.   | СМР, %      | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                               | <b>2 700</b> | <b>267 799,40</b> | <b>40,9</b> | <b>6,1</b>  |
| 20 | Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино | 50           | 6 653,2           | <b>51,5</b> | 9,7         |
| 21 | Мамадышский район, с.Зюри                  | 200          | 14 028,1          | <b>56,0</b> | 10,5        |
| 22 | Заинский район, с.Карманово                | 50           | 6 653,2           | <b>62,0</b> | 6,8         |
| 23 | Кайбицкий район, с.Большое Русаково        | 100          | 12 178,5          | <b>67,8</b> | 3,8         |
| 24 | Актанышский район, с.Такталачук            | 200          | 14 028,1          | <b>69,9</b> | 5,0         |
| 25 | Арский район, с.Средние Верези             | 50           | 6 653,2           | <b>70,0</b> | 7,9         |
| 26 | Алькеевский район, с.Старые Матаки         | 100          | 12 178,5          | <b>77,0</b> | 6,7         |
| 27 | Кукморский район, с.Старая Кня             | 50           | 6 653,2           | <b>79,0</b> | 3,0         |
| 28 | Дрожжановский район, с.Старое Ильмово      | 50           | 6 653,2           | <b>80,3</b> | 6,0         |



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

29

| №  | МО РТ                                | Лимит,<br>тыс.руб | СМР,<br>%   | Динамика,<br>% |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                         | <b>29 991,0</b>   | <b>96,4</b> | <b>3,4</b>     |
| 1  | Мензелинский, г.Мензелинск           | 600               | 19          | 5              |
| 2  | г.Казань                             | 9 000             | 94          | 5              |
| 3  | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 500               | 97          | 1              |
| 4  | Балтасинский, пгт.Балтаси            | 500               | 98          | 3              |
| 5  | Аксубаевский, пгт.Аксубаево          | 1 000             | 98          | 18             |
| 6  | Спасский, г.Болгар                   | 500               | 99          | 1              |
| 7  | Агрызский, г.Агрыз                   | 500               | 100         | 1              |
| 8  | Азнакаевский, г.Азнакаево            | 500               | 100         | -              |
| 9  | Актанышский, с.Актаныш               | 500               | 100         | -              |
| 10 | Алексеевский, пгт.Алексеевское       | 1 000             | 100         | 3              |
| 11 | Алькеевский, с.Базарные Матаки       | 1 000             | 100         | -              |
| 12 | Арский, г.Арск                       | 500               | 100         | -              |
| 13 | Бавлинский, г.Бавлы                  | 1 000             | 100         | -              |
| 14 | Бугульминский, г.Бугульма            | 1 000             | 100         | -              |



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

30

| №  | МО РТ  | Лимит,<br>тыс.руб | СМР, %      | Динамика,<br>% |
|----|--|-------------------|-------------|----------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                                     | <b>29 991,0</b>   | <b>96,4</b> | <b>3,4</b>     |
| 15 | Буинский, г.Буинск                               | 1000              | 100         | -              |
| 16 | г.Нижнекамск                                     | 500               | 100         | -              |
| 17 | Заинский, г.Заинск                               | 1 500             | 100         | -              |
| 18 | Лениногорский, г.Лениногорск                     | 1 000             | 100         | 5              |
| 19 | Мамадышский, г.Мамадыш                           | 750               | 100         | -              |
| 20 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44 | 900               | 100         | 1              |
| 21 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48 | 2 000             | 100         | 1              |
| 22 | Новошешминский, с.Новошешминск                   | 500               | 100         | 20             |
| 23 | Нурлатский, г.Нурлат                             | 1 000             | 100         | -              |
| 24 | Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода             | 500               | 100         | -              |
| 25 | Тетюшский, г.Тетюши                              | 1 000             | 100         | -              |
| 26 | Черемшанский, с.Черемшан                         | 991               | 100         | 15             |
| 27 | Чистопольский район, г.Чистополь                 | 250               | 100         | -              |



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| №  | МО РТ                                 | Лимит,<br>тыс.руб. | СМР,<br>%   | Динамика,<br>% |
|----|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                          | <b>19 994,0</b>    | <b>79,2</b> | <b>4,9</b>     |
| 1  | г.Казань                              | 1 500              | 20          | 4              |
| 2  | Лениногорский, г.Лениногорск          | 2 900              | 32          | 4              |
| 3  | Бавлинский, г.Бавлы                   | 1 500              | 60          | 30             |
| 4  | Апастовский, пгт.Апастово             | 700                | 70          | 10             |
| 5  | Сармановский, с.Сарманово             | 350                | 87          | 40             |
| 6  | Агрызский, г.Агрыз                    | 700                | 97          | 7              |
| 7  | Кукморский, г.Кукмор                  | 2 900              | 98          | 1              |
| 8  | Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора | 900                | 98          | 1              |
| 9  | Алькеевский, с.Базарные Матаки        | 800                | 99          | 1              |
| 10 | Тетюшский, г.Тетюши                   | 800                | 99          | 4              |
| 11 | Актанышский, с.Актаныш                | 1 000              | 100         | -              |
| 12 | Арский, г.Арск                        | 900                | 100         | -              |



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| №  | МО РТ                                | Лимит,<br>тыс.руб. | СМР, %      | Динамика,<br>% |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                         | <b>19 994,0</b>    | <b>79,2</b> | <b>4,9</b>     |
| 13 | Буинский, г.Буинск                   | 800                | 100         | -              |
| 14 | Заинский, г.Заинск                   | 400                | 100         | -              |
| 15 | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 700                | 100         | 10             |
| 16 | Мамадышский, г.Мамадыш               | 400                | 100         | -              |
| 17 | Нижнекамский, г.Нижнекамск           | 1 000              | 100         | -              |
| 18 | Пестречинский, с.Пестрецы            | 900                | 100         | -              |
| 19 | Тюлячинский, с.Тюлячи                | 844                | 100         | -              |





# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

| №  | МО РТ                                      | Лимит,<br>тыс.руб. | СМР,<br>%   | Динамика,<br>% |
|----|--|--------------------|-------------|----------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                               | <b>42 282,0</b>    | <b>36,7</b> | <b>8,2</b>     |
| 1  | Лениногорский, Тимяшевское СП              | 4 228,2            | <b>23,0</b> | 9,0            |
| 2  | Аксубаевский, Урмандеевское СП             | 4 228,2            | <b>23,0</b> | 4,0            |
| 3  | Апастовский, Каратунское СП                | 4 228,2            | <b>24,0</b> | 6,0            |
| 4  | Алькеевский, Чувашско-Бродское СП          | 4 228,2            | <b>26,0</b> | 9,0            |
| 5  | Новошешминский, Шахмайкинское СП           | 4 228,2            | <b>30,0</b> | 13,1           |
| 6  | Азнакаевский, Тумутукское СП               | 4 228,2            | <b>34,3</b> | 3,3            |
| 7  | Тюлячинский, Тюлячинское СП                | 4 228,2            | <b>40,0</b> | 9,5            |
| 8  | Альметьевский, Калейкинское СП             | 4 228,2            | <b>42,0</b> | 12,0           |
| 9  | Нурлатский, Среднекамышлинское СП          | 4 228,2            | <b>62,2</b> | 9,0            |
| 10 | Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон | 4 228,2            | <b>62,8</b> | 7,8            |



# Фельдшерско-акушерские пункты

34

| №  | МО РТ                         | Начаты работы |          |              |                 |
|----|-------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
|    |                               | Фунд.         | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 1  | Заинский, Бухарайский         |               |          |              |                 |
| 2  | Сармановский, Рантамакский    |               |          |              |                 |
| 3  | Альметьевский, Бутинский      |               |          |              |                 |
| 4  | Азнакаевский, Маняузский      |               |          |              |                 |
| 5  | Бавлинский, Кзыл-Ярский       |               |          |              |                 |
| 6  | Бугульминский, Батырский      |               |          |              |                 |
| 7  | Менделеевский, Енабердинский  |               |          |              |                 |
| 8  | Новошешминский, Акбуринский   |               |          |              |                 |
| 9  | Черемшанский, Ново-Ильмовский |               |          |              |                 |
| 10 | Ютазинский, Старо-Уруссинский |               |          |              |                 |
| 11 | Алькеевский, Аппаковский      |               |          |              |                 |
| 12 | Агрызский, Девятернинский     |               |          |              |                 |
| 13 | Апастовский, Деушевский       |               |          |              |                 |
| 14 | Арский, Старо-Чурилинский     |               |          |              |                 |
| 15 | Атнинский, Комургузинский     |               |          |              |                 |



# Фельдшерско-акушерские пункты

| №  | МО РТ                                | Начаты работы |          |              |                 |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
|    |                                      | Фунд.         | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 16 | Балтасинский, Мельничный             |               |          |              |                 |
| 17 | Аксубаевский, Тахталинский           |               |          |              |                 |
| 18 | Актанышский, Азякульский             |               |          |              |                 |
| 19 | Алексеевский, Степношенталинский     |               |          |              |                 |
| 20 | Буинский, Аксунский                  |               |          |              |                 |
| 21 | Верх.-Услонский, Печищинский         |               |          |              |                 |
| 22 | Высокогорский, Казакларский          |               |          |              |                 |
| 23 | Дрожжановский, Старо-Дувановский     |               |          |              |                 |
| 24 | Елабужский, Старо-Куклюкский         |               |          |              |                 |
| 25 | Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский   |               |          |              |                 |
| 26 | Кайбицкий, Федоровский               |               |          |              |                 |
| 27 | Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский |               |          |              |                 |
| 28 | Кукморский, Нижне-Куморский          |               |          |              |                 |
| 29 | Лаишевский, Карадулинский            |               |          |              |                 |
| 30 | Лениногорский, Туктарово-Урдалинский |               |          |              |                 |



# Фельдшерско-акушерские пункты

| №  | МО РТ                               | Начаты работы |          |              |                 |
|----|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
|    |                                     | Фунд.         | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 31 | Мамадышский, Большешиинский         |               |          |              |                 |
| 32 | Мензелинский, Гулюковский           |               |          |              |                 |
| 33 | Муслюмовский, Нижне-Табынский       |               |          |              |                 |
| 34 | Нижнекамский, Больше-Атинский       |               |          |              |                 |
| 35 | Нурлатский, Средне-Камышлинский     |               |          |              |                 |
| 36 | Пестречинский, Татарско-Ходяшевский |               |          |              |                 |
| 37 | Рыб.-Слободский, Масловский         |               |          |              |                 |
| 38 | Сабинский, Туктарский               |               |          |              |                 |
| 39 | Спасский, Кимский                   |               |          |              |                 |
| 40 | Тетюшский, Беденьговский            |               |          |              |                 |
| 41 | Тукаевский, Старогардалинский       |               |          |              |                 |
| 42 | Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский   |               |          |              |                 |
| 43 | Чистопольский, Муслюмкинский        |               |          |              |                 |
| 44 | г.Казань, Борисковский              |               |          |              |                 |



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

| № | МО РТ   | Лимит            | СМР<br>%    | Динамика<br>% |
|---|---|------------------|-------------|---------------|
|   | <b>ИТОГО</b>  | <b>68 174,13</b> | <b>65,4</b> | <b>5</b>      |
| 1 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2                                  | 1 700,00         | 26          | 5             |
| 2 | ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»   | 7 700,00         | 55          | 8             |
| 3 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  | 36 387,79        | 58          | 3             |
| 4 | ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3                  | 2 000,00         | 75          | 5             |
| 5 | ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»   | 5 840,46         | 78          | 3             |
| 6 | ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а | 10 653,23        | 81          | 8             |
| 7 | Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»                                 | 3 892,65         | 87          | 3             |



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

| №  | МО РТ          | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>   | <b>68 из 97</b>          | <b>55,1</b>              | <b>16,1</b>  | <b>9,9</b>  |
| 1  | Нурлатский     | 2 из 3                   | 6,7                      | 1,8          | 1,8         |
| 2  | Новошешминский | 1 из 1                   | 10                       | 2,5          | 2,5         |
| 3  | Дрожжановский  | 1 из 1                   | 7                        | 2,6          | 2,6         |
| 4  | Аксубаевский   | 1 из 1                   | 10                       | 3            | 3           |
| 5  | Тукаевский     | 1 из 1                   | 15                       | 3,8          | 3,8         |
| 6  | Спасский       | 2 из 2                   | 15                       | 4,1          | 4,1         |
| 7  | Бавлинский     | 1 из 1                   | 19                       | 5,7          | 5,7         |
| 8  | Актанышский    | 1 из 1                   | 7,5                      | 7,5          | 15          |
| 9  | Сабинский      | 2 из 2                   | 32,5                     | 9,5          | 5           |
| 10 | Лениногорский  | 2 из 2                   | 41                       | 10,4         | 10,4        |



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

| №  | МО РТ           | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>    | <b>66 из 97</b>          | <b>55,1</b>              | <b>16,1</b>  | <b>9,9</b>  |
| 11 | Лаишевский      | 1 из 1                   | 35                       | 10,5         | 7,5         |
| 12 | Альметьевский   | 4 из 5                   | 38                       | 10,5         | 1           |
| 13 | г.Казань        | 10 из 13                 | 48,6                     | 13,6         | 4,7         |
| 14 | Ютазинский      | 2 из 2                   | 60                       | 15,5         | 15,5        |
| 15 | Арский          | 1 из 2                   | 50                       | 17           | 6           |
| 16 | Азнакаевский    | 2 из 2                   | 57,5                     | 17,2         | 17,2        |
| 17 | Бугульминский   | 3 из 3                   | 71,7                     | 17,9         | 17,9        |
| 18 | Высокогорский   | 3 из 4                   | 75                       | 19,2         | 8,7         |
| 19 | Агрызский       | 1 из 1                   | 80                       | 20           | 20          |
| 20 | Рыб.-Слободский | 1 из 1                   | 70                       | 21           | 15          |



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

| №  | МО РТ          | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|    | <b>ИТОГО</b>   | <b>66 из 97</b>          | <b>55,1</b>              | <b>16,1</b>  | <b>9,9</b>  |
| 21 | Зеленодольский | 4 из 4                   | 77,2                     | 21,9         | 12          |
| 22 | г.Наб. Челны   | 4 из 5                   | 80                       | 24           | 1           |
| 23 | Чистопольский  | 3 из 3                   | 83,3                     | 25,3         | 12          |
| 24 | Нижнекамский   | 3 из 3                   | 85                       | 26           | 21,5        |
| 25 | Сармановский   | 1 из 1                   | 90                       | 27           | 21          |
| 26 | Атнинский      | 2 из 2                   | 100                      | 27,5         | 1           |
| 27 | Заинский       | 3 из 3                   | 98,3                     | 27,9         | 6,2         |
| 28 | Муслюмовский   | 1 из 1                   | 100                      | 30           | 30          |
| 29 | Пестречинский  | 1 из 1                   | 100                      | 30           | 13,5        |
| 30 | Алькеевский    | 2 из 2                   | 90                       | 32           | 13,8        |





# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

| № | МО РТ                 | Подрядчик       | Лимит,<br>тыс.руб.  | Готовность<br>СМР, % | Динамика,<br>% |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
|   | <b>ИТОГО</b>          |                 | <b>1 135 207,36</b> | <b>72,0</b>          | <b>3,5</b>     |
| 1 | Апастовский район     | ООО «Фортэкс»   | 140 899,67          | <b>74,0</b>          | 4              |
| 2 | Атнинский район       | ООО «Фортэкс»   | 139 249,67          | <b>69,0</b>          | 3              |
| 3 | Верхнеуслонский район | ООО «Фортэкс»   | 145 369,67          | <b>73,0</b>          | 3              |
| 4 | Нижнекамский район    | ООО «Евростиль» | 142 739,67          | <b>62,0</b>          | 3              |
| 5 | Мамадышский район     | ООО «Фортэкс»   | 152 109,67          | <b>62,0</b>          | 3              |
| 6 | Пестречинский район   | ООО «Фортэкс»   | 139 009,67          | <b>78,0</b>          | 4              |
| 7 | Тукаевский район      | ООО «Евростиль» | 137 389,67          | <b>81,0</b>          | 4              |
| 8 | Тюлячинский район     | ООО «Фортэкс»   | 138 439,67          | <b>71,0</b>          | 4              |



# Строительство спортивных объектов Универсальные спортивные залы

| № | МО РТ                      | Подрядчик             | Лимит,<br>тыс.руб. | Готовность<br>СМР, % | Динамика,<br>% |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|   | <b>ИТОГО</b>               |                       | <b>509 820,24</b>  | <b>80,8</b>          | <b>3,4</b>     |
| 1 | Алексеевский район         | ООО «Керамика-Маркет» | 109 059,85         | <b>54,0</b>          | 4              |
| 2 | Апастовский район          | ООО «Стройсервис»     | 92 905,85          | <b>90,0</b>          | 4              |
| 3 | Дрожжановский район        | ГУП РТ «Татлизинг»    | 102 619,85         | <b>100,0</b>         | 2              |
| 4 | Лаишевский район,<br>Усады | ООО «Фортэкс»         | 101 614,85         | <b>82,0</b>          | 3              |
| 5 | Черемшанский район         | ООО «НЭО СТРОЙ»       | 103 619,85         | <b>78,0</b>          | 4              |



**Представление предприятиями РТ информации по ценовым показателям в «Федеральной государственной информационной системе ценообразования (ФГИС ЦС)» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»)**

| <b>№</b> | <b>Наименование МО РТ</b> | <b>Кол-во предприятий, вошедших в перечень (ед.)</b> | <b>Кол-во предприятий, представивших информацию по ценам (ед.)</b> | <b>Выполнение, %</b> |
|----------|---------------------------|--|--|----------------------|
|          | <b>Итого по РТ:</b>       | <b>252</b>   | <b>73</b>  | <b>29</b>            |
| <b>1</b> | Азнакаевский              | 1  | 0  | 0                    |
| <b>2</b> | Алексеевский              | 1  | 0  | 0                    |
| <b>3</b> | Елабужский                | 18   | 0  | 0                    |
| <b>4</b> | Камско-Устьинский         | 1  | 0  | 0                    |
| <b>5</b> | Лениногорский             | 4  | 0  | 0                    |
| <b>6</b> | Муслюмовский              | 1  | 0  | 0                    |
| <b>7</b> | Новошешминский            | 1  | 0  | 0                    |
| <b>8</b> | Пестречинский             | 1  | 0  | 0                    |
| <b>9</b> | Тюлячинский               | 2  | 0  | 0                    |



**Представление предприятиями РТ информации по ценовым показателям в «Федеральной государственной информационной системе ценообразования (ФГИС ЦС)» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»)**

| <b>№</b>  | <b>Наименование МО РТ</b> | <b>Кол-во предприятий, вошедших в перечень (ед.)</b> | <b>Кол-во предприятий, представивших информацию по ценам (ед.)</b> | <b>Выполнение, %</b> |
|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|
|           | <b>Итого по РТ:</b>       | <b>252</b>   | <b>73</b>  | <b>29</b>            |
| <b>10</b> | Чистопольский             | 3  | 0  | 0                    |
| <b>11</b> | Бугульминский             | 8  | 1  | 13                   |
| <b>12</b> | Тукаевский                | 7  | 1  | 14                   |
| <b>13</b> | г.Казань                  | 76   | 15   | 20                   |
| <b>14</b> | Нижнекамский              | 24   | 6  | 25                   |
| <b>15</b> | Альметьевский             | 12   | 4  | 33                   |
| <b>16</b> | Кукморский                | 3  | 1  | 33                   |
| <b>17</b> | Мензелинский              | 3  | 1  | 33                   |
| <b>18</b> | г.Наб.Челны               | 31   | 11   | 35                   |
| <b>19</b> | Ютазинский                | 7  | 3  | 43                   |
| <b>20</b> | Зеленодольский            | 11   | 5  | 45                   |
| <b>21</b> | Высокогорский             | 4  | 2  | 50                   |



### Представление предприятиями РТ информации по ценовым показателям в «Федеральной государственной информационной системе ценообразования (ФГИС ЦС)» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»)

| №  | Наименование МО РТ  | Кол-во предприятий, вошедших в перечень (ед.) | Кол-во предприятий, представивших информацию по ценам (ед.) | Выполнение, % |
|----|---------------------|---|---|---------------|
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>252</b>                                    | <b>73</b>   | <b>29</b>     |
| 22 | Лаишевский          | 8   | 4   | 50            |
| 23 | Спасский            | 2   | 1   | 50            |
| 24 | Верхне-Услонский    | 3   | 2   | 67            |
| 25 | Заинский            | 3   | 2   | 67            |
| 26 | Сабинский           | 6   | 4   | 67            |
| 27 | Арский              | 1   | 1   | 100           |
| 28 | Бавлинский          | 3   | 3   | 100           |
| 29 | Балтасинский        | 1   | 1   | 100           |
| 30 | Буинский            | 2   | 2   | 100           |
| 31 | Мамадышский         | 1   | 1   | 100           |
| 32 | Тетюшский           | 1   | 1   | 100           |
| 33 | Черемшанский        | 1   | 1   | 100           |

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

|   |               |                     |                                |            |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|   |               | <b>Подрядчик</b>    | <b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b> |            |
|   |               | <b>246,22</b>       |                                |            |
| <b>Объем финансирования, млн.руб.</b>           |               | <b>СМР</b>          | <b>Оборудование</b>            | <b>ПИР</b> |
|   |               | <b>182,26</b>       | <b>58,06</b>                   | <b>5,9</b> |
| <b>Начало строительства</b>                     |               | <b>2016 г.</b>      |                                |            |
| <b>Срок завершения строительства</b>            |               | <b>Июнь 2018 г.</b> |                                |            |
| <b>Период</b>                                   | <b>ПЛАН</b>   | <b>ФАКТ</b>         | <b>% выполнения</b>            |            |
| <b>НЕДЕЛЯ (01.06.2018г. – 08.06.2018г.)</b>     | <b>3,10</b>   | <b>2,90</b>         | <b>93,55</b>                   |            |
| <b>СМР</b>                                      | 3,10          | 2,90                | 93,55                          |            |
| <b>Оборудование</b>                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                           |            |
| <b>МЕСЯЦ МАЙ (01.06.2018г. – 08.06.2018г.)</b>  | <b>3,10</b>   | <b>2,90</b>         | <b>93,55</b>                   |            |
| <b>СМР</b>                                      | 3,10          | 2,90                | 93,55                          |            |
| <b>Оборудование</b>                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                           |            |
| <b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.06.2018г.)</b> | <b>186,40</b> | <b>183,16</b>       | <b>98,26</b>                   |            |
| <b>СМР</b>                                      | 170,18        | 166,94              | 98,10                          |            |
| <b>Оборудование</b>                             | 16,22         | 16,22               | 100,00                         |            |