



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



# Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

Кол-во МКД, всего	В том числе:			Заключение выдано на руки	Представлено в Фонд для размещения извещения на эл.аукцион на выполнение СМР
	в УГЭЦ <b>не представлено</b>	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение		
995	16	1	978	967	967



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

3

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
1	г.Казань	296	282	24	166	10
2	Арский	8	8			8
3	Пестречинский	6	6			6
4	Агрызский	11	10	1		10
5	Менделеевский	24	24	1		24
6	Мензелинский	7	7			7
7	Тукаевский	11	11			11
8	Елабужский	22	22			22
9	г.Наб.Челны	113	111	1		111
10	Лаишевский	7	7			7
11	Верхнеуслонский	2	2			2
12	Высокогорский	15	15			15
13	Буинский	8	8			8
14	Тетюшский	6	6			6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>978</b>	<b>27</b>	<b>560</b>	<b>312</b>



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

4

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
15	Атнинский	1	1			1
16	Тюлячинский	1	1			1
17	Сабинский	1	1			1
18	Альметьевский	62	62			62
19	Алексеевский	5	5		5	
20	Заинский	17	17		17	
21	Аксубаевский	4	4		4	
22	Лениногорский	17	17		17	
23	Кукморский	7	7		7	
24	Мамадышский	14	14		14	
25	Балтасинский	4	4		4	
26	Р.-Слободский	4	4		4	
27	Бавлинский	6	6		6	
28	Ютазинский	16	16		16	
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>978</b>	<b>27</b>	<b>560</b>	<b>312</b>



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

5

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
29	Апастовский	2	2		2	
30	Зеленодольский	28	28		28	
31	Кайбицкий	1	1		1	
32	К.-Устьинский	6	6		6	
33	Азнакаевский	25	25		25	
34	Актанышский	3	3		3	
35	Муслюмовский	6	6		6	
36	Бугульминский	57	57		57	
37	Сармановский	12	12		12	
38	Чистопольский	12	12		12	
39	Нурлатский	16	16		16	
40	Спасский	4	4		4	
41	Нижнекамский	123	123		123	
42	Черемшанский	3	3		3	
43	Новошешминский	2	2		2	
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>978</b>	<b>27</b>	<b>560</b>	<b>312</b>



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных <b>94 ДОО</b>	<b>681,96</b>	<b>103,18</b>
		<b>1 794,47</b>	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	4,0	3,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	42,0	10,0
3	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	67,0	6,0
4	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	70,0	6,0
5	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	70,0	5,0
6	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	72,0	3,0
7	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	74,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>373 461,5</b>	<b>74,6</b>	<b>5,8</b>
8	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	82,0	12,0



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>373 461,5</b>	<b>74,6</b>	<b>5,8</b>
9	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	83,0	6,0
10	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	83,0	10,0
11	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	87,0	4,0
12	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	93,0	10,0
13	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
14	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0
15	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
16	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	100,0	2,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	20,0	7,0
2	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	22,0	3,0
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	25,0	4,0
4	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	42,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>49,3</b>	<b>9,2</b>
5	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	50,0	31,0
6	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	51,0	8,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>49,3</b>	<b>9,2</b>
7	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Набережные Челны	50 279,1	52,0	8,0
8	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	58,0	15,0
9	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	60,0	8,0
10	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	70,0	12,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	90,0	30,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	95,0	5,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
1	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	10,0	3,0
2	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида", г.Казань	41 849,6	11,0	3,0
3	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	13,0	6,0
4	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	15,0	9,0
5	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	18,0	7,0
6	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	18,0	8,0
7	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	19,0	7,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
8	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	20,0	14,0
9	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	20,0	4,0
10	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	20,0	9,5
11	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида", г.Казань	45 146,8	20,0	10,0
12	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида", г.Казань	22 025,1	20,1	9,1
13	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида", г.Казань	22 291,5	21,0	4,0
14	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	25,0	9,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
15	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	25,0	10,0
16	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	25,0	11,0
17	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	27,0	7,0
18	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	28,0	24,0
19	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	31,0	3,0
20	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 691,0	33,0	6,0
21	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	35,9	9,3
22	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	36,0	6,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
23	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	37,0	6,0
24	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкай», Сабинский	8 863,3	37,0	7,0
25	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г. Мамадыш	6 774,9	40,0	3,0
26	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	40,0	3,0
27	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г.Альметьевск	10 273,7	41,0	5,0
28	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	43,0	5,0
29	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	43,0	4,0
30	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	45,0	5,0
31	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	45,0	8,4

# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
32	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	50,0	13,0
33	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	50,0	20,0
34	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	50,0	4,0
35	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	52,0	7,0
36	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	53,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
37	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	56,0	6,0
38	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	56,0	6,0

# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
39	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	57,0	4,0
40	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	57,0	7,0
41	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	57,0	6,0
42	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	59,0	9,0
43	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	59,0	3,0
44	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	59,0	8,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	60,0	4,0
46	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные Челны	37 229,9	60,0	4,0
47	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	22 591,0	60,0	5,0
51	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	67,0	5,0
52	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	67,0	6,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
48	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	38 663,2	62,0	4,0
49	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	64,0	18,0
50	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	64,0	5,0
53	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	68,0	4,0
54	МБДОУ "Детский сад № 4" , г.Лениногорск	9 503,5	70,0	18,0
55	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	11 506,6	70,0	29,0
56	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	71,0	3,0
57	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	71,0	4,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
58	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	75,0	10,0
59	МБДОУ "Детский сад № 16" , г.Лениногорск	16 015,1	75,0	30,0
60	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай", Сабинский	5 378,5	75,0	17,0
61	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида" , Заинский	24 302,1	76,0	3,0
62	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	76,0	3,0
63	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	77,0	3,1
64	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	77,0	7,0
65	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	79,0	14,0
66	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	80,0	15,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
67	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	80,0	8,0
68	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	80,0	10,0
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	80,0	3,0
70	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	81,0	3,0
71	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	85,0	10,0
72	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	85,0	4,0
73	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб. Челны	14 144,4	87,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
74	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	90,0	10,0
75	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	90,0	21,0
76	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	92,0	11,0
77	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	93,0	0,0
78	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	93,0	3,0
79	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	94,0	0,0
80	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	95,0	7,0
81	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	95,0	10,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
82	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	95,0	5,0
83	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	97,0	0,0
84	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	97,0	2,0
85	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	97,0	2,0
86	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	97,0	6,0
87	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	97,8	14,8



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>53,2</b>	<b>7,1</b>
88	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	98,7	2,7
89	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	99,0	0,0
90	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
91	МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	0,0
92	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	0,0
93	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6» , Буинский	4 114,4	100,0	0,0
94	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	0,0

# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	<b>14</b> – капремонт <b>6</b> – строительство <b>1</b> – реконструкция	<b>196,0:</b> - 112,0 - 40,5 - 40,0 Нераспределенный лимит – 3,5	<b>4,000:</b> - 1,975 - 2,025

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>52,6</b>	<b>5,7</b>
1	ГПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	26,2	5,4
2	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	40,0	7,0
3	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	40,0	8,0
4	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района	87 761,2	45,0	7,0
5	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	49,0	3,0
6	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	50,0	9,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	50,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>52,6</b>	<b>5,7</b>
8	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	60,0	7,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	68,0	8,0
10	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	72,0	7,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского муниципального района	40 113,7	90,0	5,0

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капремонт сельских клубов,</b> Министерство культуры РТ	<b>42 объекта</b>	РТ <b>336,116</b>	РТ <b>6,859</b>

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>78,9</b>	<b>7,4</b>
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	45,0	5,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	47,0	4,0
3	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	55,0	15,0
4	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	56,0	15,0
5	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	57,0	9,0
6	СДК с.Кошачово, Пестречинский	13 594,0	58,0	4,0
7	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	59,0	8,0
8	Киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	61,0	8,0
9	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	62,0	9,0
10	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	66,5	14,5

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	67,0	7,0
12	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	68,0	7,0
13	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	68,0	3,0
14	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	70,0	10,0
15	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	72,0	30,0
16	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	75,0	5,0
17	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	75,0	10,0
18	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	77,0	17,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>78,9</b>	<b>7,4</b>
19	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	79,0	3,0
20	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	87,0	14,0
21	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	87,0	8,0
22	СДК д.Асан Беле, Кукморский	2 733,1	87,0	7,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>78,9</b>	<b>7,4</b>
23	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	88,0	6,0
24	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	90,0	8,0
25	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	90,0	6,0
26	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	90,0	10,0
27	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	91,0	3,0
28	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	91,0	3,0
29	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	92,0	3,0
30	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	96,0	1,0
31	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>78,9</b>	<b>7,4</b>
32	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
33	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
34	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	100,0	2,0
35	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	100,0	2,0
36	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0
37	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	0,0
38	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	100,0	17,0
39	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	100,0	22,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	100,0	2,0
42	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0

# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы,</b> Министерство по делам молодежи и спорту РТ	<b>28 объектов</b>	РТ <b>93,7</b> Нераспределенный лимит – <b>5,0</b>	РТ <b>1,3</b>

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	54,0	4,0
2	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	78,0	13,0
3	Подростковый клуб «Патриот», г.Зеленодольск	2 500,0	80,0	22,0
4	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	82,0	14,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>89,6</b>	<b>6,8</b>
5	Подростковый клуб «Фортуна», г.Зеленодольск	3 800,0	90,0	3,0
6	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	90,0	3,0
7	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	92,0	3,0
8	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	93,0	8,0
9	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	97,0	6,0
10	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	98,0	8,0
11	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	99,0	1,0
12	Подростковый клуб «Ровесник», г.Альметьевск	2 300,0	99,0	0,0
13	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	99,0	2,0
14	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	99,0	4,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>89,6</b>	<b>6,8</b>
15	Подростковый клуб «Спартак», г.Альметьевск	2 800,0	99,0	0,0
16	Подростковый клуб «Водник», г.Альметьевск	1 700,0	99,0	1,0
17	Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0
18	Подростково-молодежный клуб «Мастер», г.Менделеевск	2 300,0	100,0	5,0
19	Подростковый клуб «Ялкын», г.Заинск	4 400,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб», Тукаевский	2 400,0	100,0	1,0
21	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	100,0	44,0
22	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	100,0	6,0
23	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	100,0	6,0
24	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	100,0	6,0
25	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	100,0	6,0
26	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	100,0	2,0
27	Подростковый клуб «Гренада», г.Нижнекамск	1 650,0	100,0	2,0
28	Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск	2 500,0	100,0	2,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04  - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016  - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	25,0	6,0
3	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	44,0	6,0
4	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	46,0	6,0
5	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	55,0	7,0
6	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	60,0	30,0
7	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	72,0	25,0
8	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	72,0	27,0
9	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	86,0	5,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>88,6</b>	<b>5,3</b>
10	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	94,0	0,0
11	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	94,0	2,0
12	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	96,0	4,0
13	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	96,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>88,6</b>	<b>5,3</b>
14	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	98,0	2,0
15	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	99,0	2,0
16	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
17	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
18	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	100,0	20,0
19	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
20	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0
21	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	1,0
22	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
23	Верхнеуслонский, с.Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
24	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
25	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	100,0	8,0
26	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>88,6</b>	<b>5,3</b>
27	Кайбицкий, с. Кушманы	618,4	100,0	0,0
28	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	100,0	10,0
29	Спасский, пос. Приволжский	1 718,6	100,0	1,0
30	Сабинский, с. Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0
31	Ютазинский, с. Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
32	Тетюшский, с. Киртели	616,3	100,0	20,0
33	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
34	Кукморский, с. Чарли	1 961,7	100,0	0,0
35	Кайбицкий, п.ж.-д.ст. Куланга	1 100,1	100,0	0,0
36	Лаишевский, с. Чирпы	1 639,7	100,0	3,0
37	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с. Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
1	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	12,0	4,0
2	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	42,0	4,0
3	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	44,0	3,0
4	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	45,0	5,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
5	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	49,0	6,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,0	50,0	40,0
7	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	57,0	12,0
8	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	60,0	15,0
9	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	60,0	43,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	65,0	8,0
11	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	65,0	10,0
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	67,0	17,0
13	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	70,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
14	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	73,0	5,0
15	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	2 900,0	75,0	55,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
16	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе, Мамадышский	2 800,0	76,0	16,0
17	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	77,0	5,0
18	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	2 800,0	79,0	5,0
19	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	79,0	5,0
20	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	81,0	29,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
21	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	82,0	7,0
22	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	84,0	0,0
23	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	87,0	4,0
24	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	89,0	20,0
25	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	90,0	20,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
26	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	90,0	21,0
27	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	95,0	13,0
28	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	97,0	29,0
29	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	98,0	3,0
30	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	100,0	10,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>72,9</b>	<b>14,2</b>
31	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе», Арский	1 000,0	100,0	0,0
32	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реалибитации», Нижнекамский	2 500,0	100,0	22,0
33	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе», Лаишевский	3 000,0	100,0	27,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	57,0	4,0
2	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	71,0	15,0
3	г.Наб.Челны, проспект Хасана Туфана, д.23	1 406,1	80,0	30,0
4	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	83,0	20,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>89,1</b>	<b>3,8</b>
5	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	90,0	10,0
6	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	93,0	3,0
7	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	97,0	0,0
8	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	99,0	1,0
9	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
10	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0

# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>89,1</b>	<b>3,8</b>
11	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	100,0	25,0
12	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
13	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
14	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
15	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
16	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	100,0	1,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	0,0
18	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
19	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0

**Капитальный ремонт зданий (помещений)  
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы  
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	23,0	4,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского МР	17 600,0	29,0	4,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	40,0	6,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,2</b>	<b>50,3</b>	<b>6,2</b>
4	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	62,0	7,0
5	Молодежный центр Чистопольского МР	12 811,2	65,0	6,0
6	Молодежный центр Заинского МР	13 100,0	94,0	11,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>114 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 19 объект Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объекта	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 №1195-р )



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	156 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



**Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,  
коровников, овощекартофелехранилищ и строительство  
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	21,04
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	18,49
3	Капитальный ремонт коровников	232	991,70	297,51	694,19	23,50
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	21,23
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	17,11



## **Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

**Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО**

**Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей**

**Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей**



# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	К-Устьинский	29	11
2	Бугульминский	29	15
3	Лениногорский	29	16
4	Сармановский	29	18
5	Высокогорский	29	18
6	Мамадышский	29	18
7	Черемшанский	29	18
8	Зеленодольский	29	20
9	Балтасинский	29	21
10	Кукморский	29	21
11	Тетюшский	29	21
12	Аксубаевский	29	21

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
13	Альметьевский	29	22
14	Лаишевский	29	22
15	Пестречинский	29	22
16	В-Услонский	29	23
17	Нурлатский	29	23
18	Арский	29	24
19	Сабинский	29	24
20	Тюлячинский	29	24
21	Ютазинский	29	24
22	Алькеевский	29	25
23	Муслюмовский	29	25
24	Апастовский	29	25



# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
25	Алексеевский	29	25
26	Атнинский	29	25
27	Актанышский	29	26
28	Новошешминский	29	26
29	Елабужский	29	26
30	Спасский	29	26
31	Бавлинский	29	27
32	Дрожжановский	29	27
33	Р.-Слободский	29	27
34	Буинский	29	27
35	Кайбицкий	29	27

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
36	Атнинский	29	27
37	Тукаевский	29	28
38	Менделеевский	29	28
39	Чистопольский	29	28
40	Мензелинский	29	28
41	Агрызский	29	28
42	Нижнекамский	29	28
43	г.Казань	29	28
44	Азнакаевский	29	29
45	Заинский	29	29



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

<b>Объекты</b>	<b>Бюджет РФ</b> тыс. руб.	<b>Бюджет РТ</b> тыс. руб.	<b>Общий объем</b> тыс. руб.
<b>25 объектов,</b> в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
<b>Спорт</b> (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
<b>Социальная защита</b> (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
<b>Здравоохранение</b> (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
<b>Культура</b> (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
<b>Образование</b> (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

# Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>288,72</b>	
		<b>СМР</b>	<b>Оборудование</b>
		<b>182,26</b>	<b>100,56</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (23.06.2018г. – 28.06.2018г.)</b>		<b>3,22</b>	<b>3,15</b>
<b>СМР</b>		3,22	3,15
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2018г. – 28.06.2018г.)</b>		<b>12,90</b>	<b>12,40</b>
<b>СМР</b>		12,90	12,40
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.06.2018г.)</b>		<b>196,20</b>	<b>192,66</b>
<b>СМР</b>		169,98	166,44
<b>Оборудование</b>		26,22	26,22