



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июнь 2015 года	20	7	13
январь - июнь 2016 года	16	5	11
январь – июнь 2017 года	9	4	5
январь – июнь 2018 года	10	5	5



Строительство ж/д по ул. Октябрьская в г. Агрыз



Отсутствуют запрещающие и предупреждающие знаки опасной зоны работы крана

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «Строительно-монтажное предприятие – 184»
Генподрядчик: ООО «Меридиан»



Многофункциональная застройка территории г. Н.Челны



Технические отверстия в плите
и другие выемки не закрыты
крышками и щитами

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Талан-Набережные Челны»
Генподрядчик: ООО «СтройТраст»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	693	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	226 59	8 869,0 -
Взыскано всего	102	5 645,0
Не истек срок оплаты	65	2 824,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 099
- с выездом на объекты строительства	76
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	560
- выдано предписаний	251
- приостановлено право осуществлять строительство	95
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	13
- выдано предупреждений	1 602



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	5 182,0	5 276,0	102%
2	г.Наб.Челны	10 144,0	10 574,9	104%
3	Агрызский	194,2	190,2	98%
4	Азнакаевский	1 846,5	1 956,0	106%
5	Аксубаевский	45,0	47,5	105%
6	Актанышский	81,0	81,0	100%
7	Алексеевский	11 396,3	11 295,4	99%
8	Алькеевский	132,0	132,0	100%
9	Альметьевский	6 005,0	6 019,0	100%
10	Апастовский	27,5	27,5	100%
11	Арский	977,8	1 295,4	132%
12	Атнинский	250,0	250,0	100%
13	Бавлинский	108,4	107,4	99%
14	Балтасинский	87,0	73,5	84%
15	Бугульминский	2 895,0	2 967,0	102%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	278,4	278,4	100%
17	Верхнеуслонский	220,0	224,5	102%
18	Высокогорский	386,0	402,5	104%
19	Дрожжановский	-	-	-
20	Елабужский	17 532,3	17 259,9	98%
21	Заинский	208,0	300,0	144%
22	Зеленодольский	1 070,0	1 044,5	98%
23	Кайбицкий	22,0	22,0	100%
24	Камско-Устьинский	90,0	32,5	36%
25	Кукморский	265,0	265,0	100%
26	Лаишевский	-	-	-
27	Лениногорский	27 563,1	36 142,2	131%
28	Мамадышский	62,0	62,5	101%
29	Менделеевский	420,0	435,0	103%
30	Мензелинский	420,0	435,0	103%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

8

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	-	-	-
32	Нижнекамский	27 915,5	27 915,5	100%
33	Новошешменский	37,8	38,6	102%
34	Нурлатский	76,7	83,2	108%
35	Пестречинский	-	-	-
36	Рыбно-Слободский	70,0	70,0	100%
37	Сабинский	1 864,6	1 866,6	100%
38	Сармановский	267,0	316,2	118%
39	Спасский	227,8	246,1	108%
40	Тетюшский	270,0	290,0	107%
41	Тукаевский	-	-	-
42	Тюлячинский	-	-	-
43	Черемшанский	234,4	234,4	100%
44	Чистопольский	371,3	348,6	94%
45	Ютазинский	3 378,4	3 524,6	104%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 6 июля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 226 323	51,0	1 176 677
1	Новошешминский	5 000	878	17,6	4 122
2	Лениногорский	25 000	4 669	18,7	20 331
3	Нижнекамский	110 000	28 068	25,5	81 932
4	Азнакаевский	25 000	6 871	27,5	18 129
5	Атнинский	4 000	1 189	29,7	2 811
6	Апастовский	12 000	3 820	31,8	8 180
7	Арский	27 000	9 001	33,3	17 999
8	г.Наб.Челны	300 000	103 509	34,5	196 491
9	Альметьевский	155 000	57 063	36,8	97 937
10	Бугульминский	40 000	16 075	40,2	23 925
11	Муслюмовский	8 000	3 398	42,5	4 602
12	Дрожжановский	6 000	2 594	43,2	3 406
13	Кайбицкий	4 800	2 129	44,4	2 671
14	Спасский	8 000	3 620	45,3	4 380
15	Нурлатский	18 000	8 219	45,7	9 781



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 6 июля 2018 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 226 323	51,0	1 176 677
16	Елабужский	50 000	22 958	45,9	27 042
17	Сармановский	10 000	4 754	47,5	5 246
18	Буинский	15 000	7 374	49,2	7 626
19	Аксубаевский	8 000	3 969	49,6	4 031
20	Тетюшский	10 000	4 979	49,8	5 021
21	Мензелинский	16 000	8 008	50,1	7 992
22	Заинский	17 000	8 544	50,3	8 456
23	Зеленодольский	120 000	60 774	50,6	59 226
24	Агрызский	20 000	10 147	50,7	9 853
25	Сабинский	18 000	9 148	50,8	8 852
26	Мамадышский	16 000	8 178	51,1	7 822
27	г.Казань	800 000	409 647	51,2	390 353
28	К-Устьинский	10 000	5 132	51,3	4 868
29	В-Услонский	49 000	25 148	51,3	23 852
30	Р-Слободский	13 000	6 747	51,9	6 253



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 6 июля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 226 323	51,0	1 176 677
31	Балтасинский	14 000	7 523	53,7	6 477
32	Тюлячинский	7 500	4 041	53,9	3 459
33	Актанышский	14 000	7 568	54,1	6 432
34	Бавлинский	17 000	9 298	54,7	7 702
35	Чистопольский	35 000	19 181	54,8	15 819
36	Кукморский	25 000	14 571	58,3	10 429
37	Тукаевский	90 000	53 382	59,3	36 618
38	Алексеевский	14 000	8 494	60,7	5 506
39	Менделеевский	10 000	6 600	66,0	3 400
40	Черемшанский	4 500	2 996	66,6	1 504
41	Лаишевский	90 000	60 996	67,8	29 004
42	Алькеевский	6 500	4 618	71,0	1 882
43	Высокогорский	70 000	50 943	72,8	19 057
44	Ютазинский	10 000	7 734	77,3	2 266
45	Пестречинский	120 000	121 768	101,5	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 06.07.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	104	176	78	66	32
Количество квартир	9 247	2 831	6 416	4 581	1 640	195
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	153,9	373,1	270,6	92,5	10,0



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

не начаты строительством

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	(%) СМР	Примечание
1	Алексеевский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i>	ООО СК ГИПС	не определен	0	Ведется заключение договора подряда
2	Альметьевский, <i>1 кв. жилой дом – 5 шт.</i>	ГКУ ГИСУ РТ	ООО Камстрой	0	Ведется замена подрядчика. Договора инвестирования и подряда не заключены
3	Бавлинский, <i>1 кв. жилой дом – 2 шт.</i>	не определен	не определен	0	Ведется заключение договоров инвестирования и подряда
4	Кайбицкий, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i>	не определен	не определен	0	Сирота в находится в тюрьме. Минобразования РТ исключил из своей программы



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

не начаты строительством

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	(%) СМР	Примечание
5	Лениногорский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i>	МКУ ОКС Лениногорского р-на	ООО ЛИС	0	Нет средств на строительство наружных сетей и финансирование на строительство объекта от ГЖФ
6	Новошешминский, <i>1 кв. жилой дом - 4шт.</i>	ГКУ ГИСУ РТ	ИП Сабиров, ИП Манукян	0	2 дома- договоры подписаны, приступят после закупки строит. материалов 2 дома - ведется заключение договоров подряда
7	Бугульминский, 38 кв.ж/д по ул.Герцена 61-70 г.Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО Строй- сервис	0	Не решен вопрос с выносом эл.сетей (0,4 и 0,6 кВ) на 400 тыс.руб.



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Елабужский, <i>1 кв. жилые дома – 20 шт.</i>	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	94%
Актанышский, <i>1 кв. жилые дома – 8 шт.</i>	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	80%
В-Услонский, Иннополис, <i>квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.</i>	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	71%
Верхне-Услонский, <i>1 кв. жилые дома – 10 шт.</i>	«СК ГИПС»	«Век»	69%
Мамадышский, <i>1-2 кв. жилые дома – 11 шт.</i>	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	64%



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 11 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	55%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	48%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	22%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров», «ИП Манукян»	3%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	не определен	не определен	0%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		9	19	7	2
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Арский	1	1	1	-
3	г. Казань	6	14	6	-
4	г. Наб.Челны	1	1	-	1



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							219	62	62	62	
1	Азнакаевский	3				10	Мамадышский	1	1	1	1
2	Алексеевский	2				11	Нижнекамский	24	1	1	1
3	Алькеевский	7				12	Новошешминский	2			
4	Апастовский	2	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10	10
5	Бугульминский	13	5	5	5	14	Спасский	21	21	21	21
6	Елабужский	12	12	12	12	15	Тукаевский	1			
7	Зеленодольский	5				16	Тюлячинский	1	1	1	1
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	5	17	Чистопольский	16	4	4	4
9	Лаишевский	21				18	г. Казань	73			



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					07.07.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	1	0
2	Актанышский	4	4	4	0	0
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	4	+2
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	0	0
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	0	0
11	Кайбицкий	7	7	7	0	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	20	+2



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

20

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					07.07.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	0	0
14	Менделеевский	2	2	2	0	0
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	0	0
19	Сармановский	1	1	1	0	0
20	Тукаевский	1	1	1	0	0
21	Черемшанский	1	1	1	0	0
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	20	+2



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
ИТОГО					67



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	0	0	0	0	0	0
4	Н.Челны	3	3		3		3	+1
5	Нижнекамский	2	2	0	1	+1	1	+1
6	Рыбно-Слободский	1	1	0	0	0	0	0
7	Тукаевский	1	1	0	1	+1	0	0
8	г.Казань	3	1	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		13	10	0	7	+2	6	+2



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка
1	Актанышский	1	1	0	0	0	0	0
2	Альметьевский	1	0	0	0	0	0	0
3	Апастовский	1	1		1		1	
4	Бавлинский	1	1	0	0	0	0	0
5	Верхнеуслонский	1	1	0	0	0	0	0
6	Высокогорский	1	0	0	0	0	0	0
7	Елабужский	1	0	0	0	0	0	0
8	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	2	2	0	0	0	0	0
10	г.Н.Челны	3	2	0	0	0	0	0
11	Нижнекамский	1	1	0	0	0	0	0
12	г.Казань	13	10	+2	3	+2	2	+1
ИТОГО		27	20	+2	4	+2	3	+1



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка
1	Буинский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	1	0	0	0	0	0
3	К.-Устьянский	1	1	0	0	0	0	0
ИТОГО		3	3	+1	0	0	0	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка	07.07.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	x	X	x	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	2	+1
		Жилое помещение	3	3	0	0	0	0	0
ИТОГО			8	3	0	0	0	4	+1



Многоквартирное инвестиционное жилье

26

№2	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		54	32	22
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	1	1
3	Бавлинский	1	1	-
4	Елабужский	3	1	2
5	Зеленодольский	1	-	1
6	Лаишевский	3	2	1
7	Пестречинский	9	9	-
8	г.Наб.Челны	12	6	6
9	г.Казань	22	12	10



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	4 396	3 974



Долевое строительство

28

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	94%
2	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	75%
3	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
4	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	61%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55%
6	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			45,4	



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	57,9	10,3
1	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300	16 883,2	6,0	4,0
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	8,7	3,2
3	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	37,8	14,8
4	Азнакаевский район, в д.Якты-Куль	50	6 653,2	38,0	3,3
5	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	41,5	9,5
6	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	41,5	6,4
7	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	42,0	3,0
8	Тетюшинский район, с.Бакрчи	100	12 178,5	44,8	4,5
9	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	46,0	5,0
10	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	47,5	11,0



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	57,9	10,3
11	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	47,8	12,0
12	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	49,8	9,9
13	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	52,0	5,0
14	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк,	50	6 653,2	53,0	6,9
15	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	59,0	9,0
16	Балтасинский район, с.Янгулово	200	14 028,1	60,0	6,0
17	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	65,5	10,2
18	Рыбно-Слободской район, с.Кукеево	100	12 178,5	70,1	7,5
19	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	70,3	7,0



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	57,9	10,3
20	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	72,3	20,2
21	Заинский район, с.Карманово	50	6 653,2	75,0	7,0
22	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	80,0	8,0
23	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	84,0	3,9
24	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	85,0	3,0
25	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	87,7	3,0
26	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	90,0	5,0
27	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	98,0	1,0
28	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	99,0	34,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

32

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	29 991,0	99,3	1,2
1	Мензелинский, г.Мензелинск	600	97	48
2	г.Казань	9 000	98	1
3	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	99	1
4	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	2
5	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	-
6	Спасский, г.Болгар	500	100	-
7	Агрызский, г.Агрыз	500	100	-
8	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
9	Актанышский, с.Актаныш	500	100	-
10	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
11	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
12	Арский, г.Арск	500	100	-
13	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	-
14	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	29 991,0	99,3	1,2
15	Буинский, г.Буинск	1000	100	-
16	г.Нижнекамск	500	100	-
17	Заинский, г.Заинск	1 500	100	-
18	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	-
19	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	-
20	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	-
21	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	-
22	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
23	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	-
25	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-
26	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	-
27	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	19 994,0	88,1	4,5
1	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	50	13
2	г.Казань	1 500	56	16
3	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	86	8
4	Апастовский, пгт.Апастово	700	95	10
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	98	1
6	Агрызский, г.Агрыз	700	100	3
7	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	2
8	Сармановский, с.Сарманово	350	100	8
9	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	1
10	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	1
11	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
12	Арский, г.Арск	900	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	19 994,0	88,1	4,5
13	Буинский, г.Буинск	800	100	-
14	Заинский, г.Заинск	400	100	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	-
16	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	-
19	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	-



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

36

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	42 282,0	56,93	10,99
1	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	40,0	5,0
2	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	40,0	4,0
3	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	50,0	12,0
4	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	51,5	13,5
5	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	56,7	19,0
6	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	57,0	22,0
7	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	60,0	12,0
8	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	69,0	13,0
9	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	72,0	4,0
10	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	76,0	6,0



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, Бухарайский				
2	Сармановский, Рантамакский				
3	Альметьевский, Бутинский				
4	Азнакаевский, Маняузский				
5	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
6	Бугульминский, Батырский				
7	Менделеевский, Енабердинский				
8	Новошешминский, Акбуринский				
9	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
10	Ютазинский, Старо-Уруссинский				
11	Апастовский, Деушевский				
12	Аксубаевский, Тахталинский				
13	Актанышский, Азякульский				
14	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
15	Высокогорский, Казакларский				



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Мензелинский, Гулюковский				
17	Рыб.-Слободский, Масловский				
18	Алькеевский, Аппаковский				
19	Агрызский, Десятернинский				
20	Арский, Старо-Чурилинский				
21	Атнинский, Комургузинский				
22	Балтасинский, Мельничный				
23	Алексеевский, Степношенталинский				
24	Буинский, Аксунский				
25	Верх.-Услонский, Печищинский				
26	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
27	Елабужский, Старо-Куклюкский				
28	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
29	Кайбицкий, Федоровский				
30	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Кукморский, Нижне-Куморский				
32	Лаишевский, Карадулинский				
33	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
34	Мамадышский, Большешиинский				
35	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
36	Нижнекамский, Больше-Атинский				
37	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
38	Сабинский, Туктарский				
39	Спасский, Кимский				
40	Тетюшский, Беденьговский				
41	Тукаевский, Старогардалинский				
42	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
43	Чистопольский, Муслюмкинский				
44	г.Казань, Борисковский				



Модульно-врачебные амбулатории

40

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Нижнекамский				
3	Высокогорский	-			
4	Елабужский	-			
5	Зеленодольский	-			
6	Кайбицкий	-			
7	Лаишевский	-			
8	Пестречинский	-			
9	Чистопольский	-			
10	г.Казань (Салмачи)	-			
11	г.Казань (Мирный)	-			

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	ИТОГО	68 174,13	79,1	7,1
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	85	53
2	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	73	10
3	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	36 387,79	72	6
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	89	7
5	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	90	4
6	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	91	5
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	98	4



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	91 из 97	73,7	34,4	14,6
1	Алькеевский	2 из 2	100	98,6	19,5
2	Пестречинский	1 из 1	100	94	64
3	Сармановский	1 из 1	100	90	45
4	Заинский	3 из 3	100	87,1	48,5
5	Высокогорский	4 из 4	100	79,6	31,8
6	Атнинский	2 из 2	100	77,5	36,3
7	Зеленодольский	4 из 4	100	70,8	28,6
8	Чистопольский	3 из 3	100	61,8	28,8
9	Лаишевский	1 из 1	100	57,5	36,5
10	Азнакаевский	2 из 2	100	52,5	20



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	91 из 97	73,7	34,4	14,6
11	Муслюмовский	1 из 1	100	52	13,5
12	Нижнекамский	3 из 3	100	49,3	18,5
13	г.Казань	12 из 13	84	46,1	22
14	Бавлинский	1 из 1	100	46	25
15	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	42,5	7,5
16	Буинский	1 из 1	100	42	33
17	Актанышский	1 из 1	100	41,5	8,5
18	Арский	2 из 2	90	36	17,9
19	Тукаевский	1 из 1	100	35	12
20	г.Наб. Челны	5 из 5	82	30,9	6,9



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	91 из 97	73,7	34,4	14,6
21	Бугульминский	3 из 3	80	30,4	4,5
22	Новошешминский	1 из 1	65	30,3	20,3
23	Ютазинский	2 из 2	100	27,5	1
24	Агрызский	1 из 1	85	27,3	7,3
25	Лениногорский	2 из 2	98	27,2	0,4
26	Кукморский	3 из 3	63	25,9	24,6
27	Альметьевский	5 из 5	70	24,8	4,5
28	Алексеевский	1 из 1	50	24	9
29	Дрожжановский	1 из 1	60	22,0	12,0
30	Нурлатский	3 из 3	57	21,5	14,5



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	91 из 97	73,7	34,4	14,6
31	Тюлячинский	2 из 2	60	21,3	5,9
32	Черемшанский	1 из 1	60	18	13,5
33	Сабинский	2 из 2	53	14,7	4,5
34	Верх.-Услонский	1 из 1	50	12,5	10
35	Мензелинский	1 из 1	40	12	6
36	Спасский	2 из 2	30	11	2,8
37	Аксубаевский	1 из 1	20	10	3
38	Мамадышский	3 из 3	43	9,8	9,2
39	Елабужский	3 из 3	20	5,8	5,8
40	Менделеевский	1 из 1	15	4,5	4,5
41	Апастовский	1 из 1	5	1,5	1



Универсальные спортивные площадки

МО РТ не приступившие к работам

№	МО РТ	Количество площадок, шт.
1	Балтасинский	2
2	Кайбицкий	1
3	Камско-Устьинский	1
4	Тетюшский	1



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	93,6	11
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	92	7
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	94	18
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	86	10
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	90	20
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	93	28
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	99	18
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	99	14
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	96	16



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	94	6
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	69	11
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	100	1
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	100	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	100	7
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	100	-



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 06.07.2018

49

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 515 274,72	18,35%	6 740 783,48
1	Сабинский	105 182,65	651,34	0,62%	104 531,30
2	Казань	1 229 833,66	57 952,57	4,71%	1 171 881,08
3	Тюлячинский	52 531,73	3 346,90	6,37%	49 184,83
4	Арский	132 405,31	11 445,02	8,64%	120 960,30
5	Нурлатский	132 560,49	11 732,25	8,85%	120 828,23
6	Кукморский	136 958,32	13 683,96	9,99%	123 274,37
7	Пестречинский	134 809,92	13 705,42	10,17%	121 104,50
8	Спасский	85 649,67	8 757,19	10,22%	76 892,48
9	Рыбно- Слободский	96 305,25	11 436,04	11,87%	84 869,21
10	Менделеевский	98 215,46	11 969,86	12,19%	86 245,60
11	Елабужский	278 316,08	35 222,73	12,66%	243 093,35
12	Н.Челны	1 136 786,34	148 611,05	13,07%	988 175,29
13	Высокогорский	182 907,20	23 980,12	13,11%	158 927,08
14	Чистопольский	314 130,35	41 243,38	13,13%	272 886,97
15	Верхнеуслонский	69 952,07	10 600,43	15,15%	59 351,64



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 06.07.2018

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 515 274,72	18,35%	6 740 783,48
16	Новошешминский	59 134,20	9 471,02	16,02%	49 663,18
17	Зеленодольский	263 236,02	42 990,12	16,33%	220 245,90
18	Альметьевский	249 813,06	41 827,81	16,74%	207 985,25
19	Тукаевский	157 631,01	29 125,62	18,48%	128 505,39
20	Лениногорский	397 932,53	73 538,13	18,48%	324 394,40
21	Актанышский	148 992,92	28 956,05	19,43%	120 036,87
22	Мамадышский	79 517,01	15 651,76	19,68%	63 865,25
23	Аксубаевский	73 294,31	15 565,54	21,24%	57 728,77
24	Азнакаевский	242 906,96	51 665,12	21,27%	191 241,84
25	Тетюшский	126 419,08	29 983,10	23,72%	96 435,98
26	Ютазинский	48 956,65	11 658,60	23,81%	37 298,05
27	Мензелинский	96 815,48	23 373,26	24,14%	73 442,22
28	Нижнекамский	403 469,66	103 811,04	25,73%	299 658,62
29	Алексеевский	83 440,98	22 009,33	26,38%	61 431,65
30	Сармановский	183 725,44	50 795,60	27,65%	132 929,84



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 06.07.2018

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 515 274,72	18,35%	6 740 783,48
31	Черемшанский	164 387,40	46 395,10	28,22%	117 992,31
32	Бавлинский	46 918,93	13 312,76	28,37%	33 606,18
33	Агрызский	35 475,49	10 196,05	28,74%	25 279,45
34	Апастовский	43 405,04	13 555,86	31,23%	29 849,18
35	Муслюмовский	56 141,07	18 716,27	33,34%	37 424,80
36	Атнинский	42 358,98	14 672,44	34,64%	27 686,54
37	Кайбицкий	49 777,10	18 355,73	36,88%	31 421,37
38	Балтасинский	135 208,00	51 951,16	38,42%	83 256,84
39	Заинский	158 095,20	60 846,42	38,49%	97 248,78
40	Бугульминский	318 541,71	124 700,01	39,15%	193 841,69
41	Дрожжановский	25 555,06	10 719,34	41,95%	14 835,72
42	Алькеевский	40 360,00	17 721,29	43,91%	22 638,71
43	Буинский	119 651,59	55 538,17	46,42%	64 113,41
44	Лаишевский	181 671,18	86 373,39	47,54%	95 297,79
45	Камско-Устьинский	36 681,65	17 460,37	47,60%	19 221,28

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	Оборудование
		182,26	100,56
		ПИР	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (29.06.2018г. – 06.07.2018г.)	3,64	3,50	96,15
СМР	3,64	3,50	96,15
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2018г. – 06.07.2018г.)	9,68	9,25	95,56
СМР	9,68	9,25	95,56
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2018г.)	192,98	189,51	98,20
СМР	176,76	173,29	98,04
Оборудование	16,22	16,22	100,00