



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация по заключению договоров по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Торги проведены	Заключены договоры	Зарегистрировано ГЖИ
1	Агрызский	11	11		
2	Азнакаевский	25	25	25	6
3	Аксубаевский	4	4	4	
4	Актанышский	3	3	3	
5	Алексеевский	5	5	5	
6	Альметьевский	62	62		
7	Апастовский	2	2	2	
8	Арский	8	8		
9	Атнинский	1	1		
10	Бавлинский	6	6	6	6
11	Балтасинский	4	4	4	4
12	Бугульминский	57	56	56	11
13	Буинский	8	8		
14	Верхнеуслонский	2	2		
	Итого:	995	968	386	225



Информация по заключению договоров по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Торги проведены	Заключены договоры	Зарегистрировано ГЖИ
15	Высокогорский	15	15		
16	г. Казань	296	272	153	120
17	г. Наб-Челны	113	112		
18	Елабужский	22	22		
19	Заинский	17	17	17	17
20	Зеленодольский	28	28	28	
21	Кайбицкий	1	1	1	
22	Камско- Устьинский	6	6	6	
23	Кукморский	7	7	7	7
24	Лаишевский	7	7		
25	Лениногорский	17	17	17	17
26	Мамадышский	14	14	14	14
27	Менделеевский	24	23		
28	Мензелинский	7	7		
	Итого:	995	968	386	225



Информация по заключению договоров по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Торги проведены	Заключены договоры	Зарегистрировано ГЖИ
29	Муслюмовский	6	6	6	3
30	Нижнекамский	123	123		
31	Новошешминский	2	2		
32	Нурлатский	16	16		
33	Пестречинский	6	6		
34	Рыбно-Слободский	4	4	4	4
35	Сабинский	1	1		
36	Сармановский	12	12	12	
37	Спасский	4	4		
38	Тетюшский	6	6		
39	Тукаевский	11	11		
40	Тюлячинский	1	1		
41	Черемшанский	3	3		
42	Чистопольский	12	12		
43	Ютазинский	16	16	16	16
	Итого:	995	968	386	225



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
1	Атнинский	1	621,64	0,0	0,0
2	Буинский	8	28 176,65	0,0	0,0
3	Верхнеуслонский	2	5 074,42	0,0	0,0
4	Кайбицкий	1	756,23	0,0	0,0
5	Лаишевский	7	22 830,35	0,0	0,0
6	Новошешминский	2	4 337,41	0,0	0,0
7	Пестречинский	6	13 400,75	0,0	0,0
8	Сабинский	1	12 003,31	0,0	0,0
9	Спасский	4	7 441,94	0,0	0,0
10	Тюлячинский	1	1 169,44	0,0	0,0
11	Тукаевский	11	26 895,43	36,14	0,13
12	г. Наб. Челны	113	1 410 536,72	7 251,14	0,51
13	Елабужский	35	155 854,05	2 160,00	1,39
14	Арский	8	20 571,07	297,42	1,45
	Итого по РТ:	1 150	6 076 348,27	1 098 658,57	18,08



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
15	Высокогорский	15	31 159,71	480,41	1,54
16	Зеленодольский	28	249 905,54	6 690,98	2,68
17	Муслюмовский	6	10 067,17	291,79	2,90
18	Черемшанский	3	1 820,17	72,00	3,96
19	Кукморский	7	21 231,36	917,94	4,32
20	Меңделеевский	24	59 379,67	4 154,99	7,00
21	Балтасинский	4	6 250,33	444,78	7,12
22	Азнакаевский	25	89 831,24	7 544,51	8,40
23	Рыбно-Слободский	4	9 550,32	1 495,00	15,65
24	Аксубаевский	4	7 445,46	1 286,02	17,27
	Итого по РТ:	1 150	6 076 348,27	1 098 658,57	18,08
25	Нижнекамский	123	746 189,16	136 526,58	18,30
26	Заинский	17	77 060,07	16 474,90	21,38
27	г. Казань	438	1 922 304,42	422 066,87	21,96
28	К.-Устьинский	6	9 155,00	2 452,41	26,79



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

7

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
29	Бавлинский	6	40 528,31	11 193,17	27,62
30	Ютазинский	16	24 042,87	7 414,90	30,84
31	Алексеевский	5	9 573,76	3 113,59	32,52
32	Мензелинский	7	22 157,17	7 952,64	35,89
33	Нурлатский	16	58 934,32	21 498,22	36,48
34	Мамадышский	14	22 065,16	8 306,95	37,65
35	Альметьевский	62	373 046,44	150 781,58	40,42
36	Лениногорский	17	156 653,53	67 713,06	43,22
37	Сармановский	12	41 495,00	18 262,61	44,01
38	Бугульминский	57	219 436,56	100 193,90	45,66
39	Агрызский	11	28 348,32	15 214,71	53,67
40	Чистопольский	12	105 241,02	58 707,84	55,78
41	Апастовский	2	4 025,26	2 394,90	59,50
42	Тетюшский	6	9 479,67	7 029,53	74,15
43	Актанышский	3	10 301,85	8 237,11	79,96
	Итого по РТ:	1 150	6 076 348,27	1 098 658,57	18,08



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Аксубаевский	1 691,65	0,00	0,00
2	Актанышский	2 333,05	0,00	0,00
3	Апастовский	785,46	0,00	0,00
4	Атнинский	123,79	0,00	0,00
5	Бавлинский	9 732,47	0,00	0,00
6	Буинский	5 707,81	0,00	0,00
7	г. Казань	573 575,41	0,00	0,00
8	г. Наб. Челны	303 652,75	0,00	0,00



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
9	Кайбицкий	257,06	0,00	0,00
10	Кам-Устьинский	2 258,53	0,00	0,00
11	Муслюмовский	1 571,41	0,00	0,00
12	Пестречинский	3 742,76	0,00	0,00
13	Р.-Слободский	1 552,36	0,00	0,00
14	Тукаевский	6 130,29	0,00	0,00
15	Тюлячинский	347,93	0,00	0,00
16	Черемшанский	594,43	0,00	0,00



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 94 ДОО	681,96	103,18
		1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	10,0	6,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	52,8	10,8
3	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	74,0	4,0
4	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	74,0	7,0
5	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	77,0	5,0
Итого по РТ		373 461,5	79,5	4,9
6	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	80,0	6,0
7	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	80,0	10,0
8	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	83,0	0,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	373 461,5	79,5	4,9
9	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	87,0	5,0
10	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	90,0	7,0
11	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	90,0	3,0
12	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	95,0	2,0
13	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
14	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0
15	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
16	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	30,0	5,0
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	35,0	15,0
3	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	45,0	23,0
4	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	48,0	6,0
Итого по РТ		308 503,2	57,7	8,4
5	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	60,0	10,0
6	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	60,0	9,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	57,7	8,4
7	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны	50 279,1	62,0	10,0
8	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	64,0	6,0
9	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	72,0	12,0
10	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	77,0	7,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	95,0	0,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	98,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
1	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	16,0	3,0
2	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	19,0	9,0
3	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	20,0	9,0
4	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	24,0	4,0
5	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	25,0	6,0
6	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	25,0	4,0
7	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	25,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
8	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	27,0	9,0
9	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида" , г.Казань	40 883,8	27,0	7,0
10	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	28,0	8,0
11	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	29,0	9,0
12	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	30,0	12,0
13	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	32,4	5,4
14	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	33,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
15	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	35,0	10,0
16	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	36,0	8,0
17	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 025,1	36,7	16,6
18	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	37,0	6,0
19	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,0	40,0	7,0
20	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	42,0	5,0
21	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	44,0	4,0
22	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»» , г. Мамадыш	6 774,9	44,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
23	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	45,0	20,0
24	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	45,0	4,0
25	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	47,5	11,6
26	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	48,0	5,0
27	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	50,0	14,0
28	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	50,0	13,0
29	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	52,0	7,0
30	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	52,0	7,0
31	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	53,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
32	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"", Новошешминский	6 150,2	55,0	3,0
33	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	56,0	6,0
34	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	60,0	10,0
35	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	60,0	10,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
36	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	61,0	5,0
37	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	62,0	5,0
38	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	62,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
39	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	65,0	12,0
40	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	65,0	5,0
41	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г. Менделеевск	6 464,9	66,0	9,0
42	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	67,0	8,0
43	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	67,0	5,0
44	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	67,0	7,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны	37 229,9	67,0	7,0
46	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань, ул.Качалова, д.95	26 171,0	68,0	9,0
47	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	68,0	4,0
48	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	69,0	10,0
49	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	69,0	5,0
50	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	70,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
51	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	71,0	3,0
52	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	72,0	5,0
53	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	72,0	16,0
54	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	74,0	3,0
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	77,0	6,0
56	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	11 506,6	80,0	10,0
57	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	80,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
58	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	81,0	5,0
59	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	82,0	7,0
60	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	85,0	4,0
61	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	85,0	5,0
62	МБДОУ "Детский сад № 16" , г.Лениногорск	16 015,1	85,0	10,0
63	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай", Сабинский	5 378,5	87,0	12,0
64	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	88,0	11,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
65	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	89,0	9,0
66	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	92,0	5,0
67	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	93,0	14,0
68	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательного-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	94,0	9,0
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	94,0	0,0
70	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	94,0	17,0
71	МБДОУ «Детский сад Аленушка», Нижнекамский	5 177,2	95,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
72	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	95,0	0,0
73	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	95,0	15,0
74	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	95,0	10,0
75	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	97,0	7,0
76	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	98,0	3,0
77	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	98,0	1,0
78	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	98,0	1,0
79	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	99,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
80	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	99,0	2,0
81	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	99,0	7,0
82	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	99,0	4,0
83	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	99,0	6,0
84	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	99,0	19,0
85	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	99,6	0,9
86	МБДОУ "Детский сад № 4", г.Лениногорск	9 503,5	100,0	30,0
87	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	60,1	6,9
88	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	0,0
89	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	100,0	2,2
90	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	100,0	1,0
91	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6», Буинский	4 114,4	100,0	0,0
92	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
93	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	100,0	10,0
94	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	0,0

Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	58,2	5,6
1	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	44,0	4,0
2	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	44,5	18,3
3	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района	87 761,2	50,0	5,0
4	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	53,0	4,0
5	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	54,0	4,0
6	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	57,0	17,0

Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	58,2	5,6
7	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	60,0	10,0
8	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	65,0	5,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	70,0	2,0
10	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	80,0	8,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского муниципального района	40 113,7	93,0	3,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	83,6	4,7
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	52,0	7,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	52,0	5,0
3	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	60,0	5,0
4	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	61,0	4,0
5	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	64,7	8,7
6	СДК с.Кошкаково, Пестречинский	13 594,0	65,0	7,0
7	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	67,0	8,0
8	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	70,0	3,0
9	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	71,0	9,0
10	Муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	71,0	10,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	72,0	4,0
12	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	75,0	3,0
13	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	73,5	7,0
14	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	75,0	7,0
15	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	77,0	7,0
16	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	80,0	5,0
17	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	82,0	7,0
18	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	83,0	4,0
	Итого по РТ	336 116,4	83,6	4,7
19	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	85,0	8,0
20	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	89,0	2,0
21	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	91,0	0,0
22	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	92,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	83,6	4,7
23	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	94,0	2,0
24	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	94,0	3,0
25	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	95,0	5,0
26	СДК с.Куакбаш, Лениногорский район	12 284,0	95,0	5,0
27	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	97,0	1,0
28	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	99,0	12,0
29	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	99,0	9,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	100,0	0,0
31	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	83,6	4,7
32	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	0,0
33	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	0,0
34	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	100,0	12,0
35	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0
36	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
37	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	100,0	0,0
38	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	100,0	0,0
39	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
40	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	100,0	0,0
41	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0
42	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	100,0	0,0

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	86,0	4,0
2	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	90,0	12,0
3	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	91,0	1,0
4	Подростковый клуб «Патриот», г.Зеленодольск	2 500,0	92,0	12,0
5	Подростковый клуб «Фортуна», г.Зеленодольск	3 800,0	92,0	2,0
6	Муниципальное досуговое учреждение Подростково-молодёжный клуб «Витязь» спортивной направленности Спасского МР	5 500,0	95,0	2,0
7	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	96,0	4,0
	Итого по РТ	98 700,0	96,3	6,7
8	Подростковый клуб «Ровесник», г.Альметьевск	2 300,0	99,0	0,0
9	Подростковый клуб «Водник», г.Альметьевск	1 700,0	99,0	0,0
10	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	99,0	2,0
11	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	99,0	0,0
12	Подростковый клуб «Спартак», г.Альметьевск	2 800,0	99,0	0,0
13	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	99,0	1,0
14	Подростково-молодежный клуб «Мастер», г.Менделеевск	2 300,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	96,3	6,7
15	Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск	2 500,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб «Ялкын», г.Заинск	4 400,0	100,0	0,0
18	МБУ «Подростковый клуб» Тукаевского МР	2 400,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	100,0	46,0
22	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	100,0	1,0
23	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб «Гренада», г.Нижнекамск	1 650,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	100,0	1,0
27	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Дружба», г.Нижнекамск	1 700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

40

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	29,0	4,0
3	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	50,0	6,0
4	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	50,0	4,0
5	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	64,0	9,0
6	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	80,0	8,0
7	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	87,0	15,0
	Итого по РТ	55 039,1	91,3	2,7
8	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	98,0	2,0
9	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	98,0	4,0
10	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
11	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	99,0	1,0
12	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
13	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	91,3	2,7
14	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	100,0	0,0
15	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	100,0	6,0
16	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	100,0	1,0
17	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
18	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	100,0	0,0
19	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0
20	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
21	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	100,0	14,0
22	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
23	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
24	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	100,0	0,0
25	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	100,0	0,0
26	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	91,3	2,7
27	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0
28	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
29	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	100,0	0,0
30	Тетюшский, с. Киртели	616,3	100,0	0,0
31	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	100,0	40,0
32	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
33	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
34	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	100,0	0,0
35	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
36	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	100,0	4,0
37	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
1	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский муниципальный	4 500,0	16,0	4,0
2	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	48,0	4,0
3	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский муниципальный район, г.Бавлы	2 500,0	49,0	7,0
4	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	53,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
5	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	59,0	2,0
6	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	69,0	4,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,0	70,0	20,0
8	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»	2 500,0	71,0	4,0
9	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	74,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	75,0	10,0
11	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	78,0	5,0
12	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	80,0	20,0
13	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе»	2 900,0	80,0	5,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	80,0	35,0
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	2 800,0	83,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
16	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	84,0	3,0
17	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе, Мамадышский	2 800,0	85,0	9,0
18	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	86,0	4,0
19	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	90,0	0,0
20	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	90,0	11,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
21	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	92,0	15,0
22	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	93,0	6,0
23	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	93,0	3,0
24	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	94,0	0,0
25	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	95,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	97,0	37,0
27	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	98,0	0,0
28	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	100,0	3,0
29	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	100,0	0,0
30	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

51

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	80,4	7,5
31	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	100,0	0,0
32	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	100,0	5,0
33	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе», Лаишевский	3 000,0	100,0	0,0
34	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе»	1 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	62,0	5,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	92,0	2,0
	Итого по РТ	49 985,0	92,5	3,4
3	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	96,0	25,0
4	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	96,0	13,0
5	г.Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д.23	1 406,1	96,0	16,0
6	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	98,0	5,0
7	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	99,0	0,0
8	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	100,0	3,0
9	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0
10	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	92,5	3,4
11	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	100,0	0,0
12	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
13	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
14	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
15	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
16	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	100,0	0,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	0,0
18	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
19	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0

**Капитальный ремонт зданий (помещений)
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	10 700,0	27,0	4,0
2	«Молодежный центр», г.Альметьевск	17 600,0	33,0	4,0
3	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	19 900,0	50,0	10,0
	Итого по РТ	86 211,2	57,7	7,4
4	МИБУ «Молодежный центр «Яшьлек», г.Менделеевск	11 200,0	69,0	7,0
5	МБУ «Молодежный центр» Чистопольского МР	12 811,2	82,0	17,0
6	МБУ «Молодежный центр» Заинского МР	13 100,0	96,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

57

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объект Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 №1195-р)



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	156 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	12 МО, перевод 637 квартир



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 12 июля 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5319	2749	51,68%	24	Камско-Устьинский	8	0	0,0%	
2	г. Наб. Челны	1291	553	42,8%	25	Кукморский	12	4	33,3%	
3	Агрызский	90	67	74,4%	26	Лаишевский	20	1	5,0%	
4	Азнакаевский	313	173	55,3%	27	Лениногорский	357	175	49,0%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопл.			28	Мамадышский	1	0	0,0%	
6	Актанышский	73	34	46,6%	29	Менделеевский	122	94	77,0%	
7	Алексеевский	1	1	100,0%	30	Мензелинский	инд.сист.отопл.			
8	Алькеевский	инд.сист.отопл.			31	Муслюмовский	инд.сист.отопл.			
9	Альметьевский	825	471	57,1%	32	Нижнекамский	939	728	77,5%	
10	Апастовский	инд.сист.отопл.			33	Новошешминский	инд.сист.отопл.			
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	216	140	64,8%	
12	Атнинский	1	0	0,0%	35	Пестречинский	13	1	7,7%	
13	Бавлинский	126	75	59,5%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	3	3	100,0%	37	Сабинский	4	2	50,0%	
15	Бугульминский	600	381	63,5%	38	Сармановский	76	7	9,2%	
16	Буинский	106	100	94,3%	39	Спасский	45	19	42,2%	
17	Верхнеуслонский	21	3	14,3%	40	Тетюшский	2	0	0,0%	
18	Высокогорский	14	12	85,7%	41	Тукаевский	6	6	100,0%	
19	Дрожжановский	1	0	0,0%	42	Тюлячинский	инд.сист.отопл.			
20	Елабужский	247	78	31,6%	43	Черемшанский	инд.сист.отопл.			
21	Заинский	177	94	53,1%	44	Чистопольский	268	107	39,9%	
22	Зеленодольский	783	438	55,9%	45	Ютазинский	инд.сист.отопл.			
23	Кайбицкий	инд.сист.отопл.			ИТОГО по РТ			12087	6523	54,0%



Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 12 июля 2018 года

60

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5676	1517	26,73%	24	Камско-Устьинский	92	17	18,5%
2	г. Наб. Челны	1325	296	22,3%	25	Кукморский	139	6	4,3%
3	Агрызский	190	108	56,8%	26	Лаишевский	224	0	0,0%
4	Азнакаевский	340	51	15,0%	27	Лениногорский	510	168	32,9%
5	Аксубаевский	109	37	33,9%	28	Мамадышский	129	42	32,6%
6	Актанышский	78	0	0,0%	29	Менделеевский	135	57	42,2%
7	Алексеевский	113	28	24,8%	30	Мензелинский	168	48	28,6%
8	Алькеевский	16	0	0,0%	31	Муслюмовский	57	6	10,5%
9	Альметьевский	1004	163	16,2%	32	Нижнекамский	975	427	43,8%
10	Апастовский	37	9	24,3%	33	Новошешминский	43	0	0,0%
11	Арский	207	65	31,4%	34	Нурлатский	356	78	21,9%
12	Атнинский	5	0	0,0%	35	Пестречинский	307	42	13,7%
13	Бавлинский	199	0	0,0%	36	Рыбно-Слободский	63	6	9,5%
14	Балтасинский	44	0	0,0%	37	Сабинский	107	39	36,4%
15	Бугульминский	886	125	14,1%	38	Сармановский	151	0	0,0%
16	Буинский	165	127	77,0%	39	Спасский	72	12	16,7%
17	Верхнеуслонский	85	0	0,0%	40	Тетюшский	90	0	0,0%
18	Высокогорский	264	177	67,0%	41	Тукаевский	257	0	0,0%
19	Дрожжановский	19	0	0,0%	42	Тюлячинский	24	0	0,0%
20	Елабужский	460	243	52,8%	43	Черемшанский	30	0	0,0%
21	Заинский	219	11	5,0%	44	Чистопольский	680	210	30,9%
22	Зеленодольский	1034	212	20,5%	45	Ютазинский	190	108	56,8%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		17277	4435	25,7%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

2 064	котельных	39%
3 225,5 км	тепловых сетей	50%
2 393	водозаборных сооружений	64%
310	водопроводных насосных станций	46%
17 875 км	водопроводных сетей	64%
4 491,7 км	канализационных сетей	59%





Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

7 823 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ 2 067 объектов здравоохранения - 33,5%**
- ❖ 3 382 объектов образования - 26%**
- ❖ 1 917 объектов культуры - 30,1%**
- ❖ 275 спортивных объекта - 25%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты
и центров занятости населения - 41,2%**





Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	165,12	49,54	116,63	30,60
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	27,62
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	30,63
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	23,66
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	19,80



**Формирование комфортной городской среды» в 2018 году
(РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд.рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	К-Устьинский	11	0
2	Бугульминский	11	0
3	Лениногорский	11	0
4	Черемшанский	11	1
5	Зеленодольский	11	3
6	Кукморский	11	4
7	Елабужский	11	4
8	Тетюшский	11	5
9	Аксубаевский	11	5
10	В-Услонский	11	5

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
11	Высокогорский	11	6
12	Балтасинский	11	6
13	Наб. Челны	11	6
14	Нурлатский	11	7
15	Пестречинский	11	7
16	Арский	11	7
17	Сабинский	11	7
18	Муслюмовский	11	7
19	Тюлячинский	11	8
20	Апастовский	11	8



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
21	Спасский	11	8
22	Бавлинский	11	8
23	Дрожжановский	11	8
24	Атнинский	11	9
25	Р.-Слободский	11	9
26	Альметьевский	11	9
27	Лаишевский	11	9
28	Сармановский	11	9
30	Ютазинский	11	9
31	Актанышский	11	10
32	Алексеевский	11	10
33	Кайбицкий	11	10

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
34	Буинский	11	11
35	Тукаевский	11	11
36	Менделеевский	11	11
37	Новошешминский	11	11
38	Нижнекамский	11	11
39	Азнакаевский	11	11
40	Заинский	11	11
41	Мамадышский	11	11
42	г.Казань	11	12
43	Агрызский	11	12
44	Мензелинский	11	12
45	Чистопольский	11	12



Внесение МО информации по инвентаризации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	2017 год	2018 год
1	К-Устьинский	-	-
2	Бугульминский	-	-
3	Алексеевский	-	-
4	Высокогорский	-	-
5	Балтасинский	-	-
6	Кукморский	-	-
7	Тетюшский	-	-
8	Аксубаевский	-	-
9	Альметьевский	-	-
10	Лаишевский	-	-
11	Пестречинский	-	-
12	Арский	-	-

№	МР	2017 год	2018 год
13	Нурлатский	-	-
14	Сабинский	-	+
15	Ютазинский	-	+
16	В-Услонский	-	+
17	Алькеевский	-	+
18	Муслюмовский	+	-
19	Апастовский	-	+
20	Лениногорский	+	-
21	Мамадышский	-	+
22	Черемшанский	+	-
23	Зеленодольский	+	-



Внесение МО информации по инвентаризации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	2017 год	2018 год
24	Сармановский	-	+
25	Атнинский	-	+
26	Елабужский	+	-
27	Бавлинский	+	-
28	Р.-Слободский	+	-
29	Буинский	+	-
30	г.Казань	-	+
31	Агрызский	-	+
32	Менделеевский	-	+
33	Наб. Челны	+	-
34	Тукаевский	-	+

№	МР	2017 год	2018 год
35	Чистопольский	+	+
36	Мензелинский	+	+
37	Азнакаевский	+	+
38	Заинский	+	+
39	Тюлячинский	+	+
40	Актанышский	+	+
41	Новошешминский	+	+
42	Спасский	+	+
43	Дрожжановский	+	+
44	Кайбицкий	+	+
45	Нижнекамский	+	+



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
25 объектов, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 12.07.2018

70

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 771 227,70	21,45%	3,10%	6 484 830,50
1	Казань	1 229 833,66	59 194,38	4,81%	0,10%	1 170 639,27
2	Сабинский	105 182,65	6 361,83	6,05%	5,43%	98 820,82
3	Тюлячинский	52 531,73	5 008,48	9,53%	3,16%	47 523,25
4	Пестречинский	134 809,92	13 705,42	10,17%	0,00%	121 104,50
5	Арский	132 405,31	16 932,77	12,79%	4,14%	115 472,54
6	Елабужский	278 316,08	38 278,17	13,75%	1,10%	240 037,91
7	Чистопольский	314 130,35	43 732,35	13,92%	0,79%	270 398,00
8	Верхнеуслонский	69 952,07	10 600,43	15,15%	0,00%	59 351,64
9	Высокогорский	182 907,20	29 453,95	16,10%	2,99%	153 453,24
10	Н.Челны	1 136 786,34	184 538,68	16,23%	3,16%	952 247,66
11	Новошешминский	59 134,20	9 720,24	16,44%	0,42%	49 413,96
12	Зеленодольский	263 236,02	43 518,59	16,53%	0,20%	219 717,43
13	Рыбно- Слободский	96 305,25	16 466,14	17,10%	5,22%	79 839,11
14	Менделеевский	98 215,46	17 094,72	17,41%	5,22%	81 120,74
15	Тукаевский	157 631,01	29 125,62	18,48%	0,00%	128 505,39



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 12.07.2018

71

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 771 227,70	21,45%	3,10%	6 484 830,50
16	Нурлатский	132 560,49	25 891,33	19,53%	10,68%	106 669,15
17	Кукморский	136 958,32	27 166,83	19,84%	9,84%	109 791,49
18	Актанышский	148 992,92	30 738,51	20,63%	1,20%	118 254,41
19	Лениногорский	397 932,53	88 857,64	22,33%	3,85%	309 074,89
20	Альметьевский	249 813,06	57 146,96	22,88%	6,13%	192 666,10
21	Аксубаевский	73 294,31	17 105,50	23,34%	2,10%	56 188,81
22	Мамадышский	79 517,01	18 864,98	23,72%	4,04%	60 652,04
23	Ютазинский	48 956,65	12 202,65	24,93%	1,11%	36 754,00
24	Мензелинский	96 815,48	25 712,42	26,56%	2,42%	71 103,06
25	Алексеевский	83 440,98	22 492,64	26,96%	0,58%	60 948,34
26	Нижнекамский	403 469,66	114 129,24	28,29%	2,56%	289 340,43
27	Азнакаевский	242 906,96	70 058,65	28,84%	7,57%	172 848,31
28	Сармановский	183 725,44	54 611,50	29,72%	2,08%	129 113,94
29	Спасский	85 649,67	25 570,66	29,85%	19,63%	60 079,01
30	Черемшанский	164 387,40	50 554,54	30,75%	2,53%	113 832,87



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 12.07.2018

72

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 256 058,21	1 771 227,70	21,45%	3,10%	6 484 830,50
31	Бавлинский	46 918,93	14 574,14	31,06%	2,69%	32 344,80
32	Апастовский	43 405,04	13 555,86	31,23%	0,00%	29 849,18
33	Муслюмовский	56 141,07	18 716,27	33,34%	0,00%	37 424,80
34	Атнинский	42 358,98	14 672,44	34,64%	0,00%	27 686,54
35	Тетюшский	126 419,08	44 699,06	35,36%	11,64%	81 720,02
36	Кайбицкий	49 777,10	18 355,73	36,88%	0,00%	31 421,37
37	Балтасинский	135 208,00	52 018,84	38,47%	0,05%	83 189,16
38	Агрызский	35 475,49	14 501,17	40,88%	12,14%	20 974,32
39	Бугульминский	318 541,71	134 751,61	42,30%	3,16%	183 790,09
40	Дрожжановский	25 555,06	11 230,46	43,95%	2,00%	14 324,60
41	Камско-Устьинский	36 681,65	17 460,37	47,60%	0,00%	19 221,28
42	Лаишевский	181 671,18	87 856,08	48,36%	0,82%	93 815,10
43	Заинский	158 095,20	77 942,11	49,30%	10,81%	80 153,09
44	Алькеевский	40 360,00	21 505,25	53,28%	9,38%	18 854,76
45	Буинский	119 651,59	64 552,49	53,95%	7,53%	55 099,10



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 12.07.2018

73

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	447 306,59	33,57	396 906,70
1	Мамадышский	83 828,63	8 166,55	9,74	8 166,55
2	Чистопольский	23 597,99	2 700,00	11,44	2 700,00
3	Дрожжановский	58 032,09	6 984,88	12,04	6 984,88
4	Высокогорский	44 064,22	5 507,10	12,50	5 507,10
5	Лаишевский	21 593,18	3 162,26	14,64	3 162,26
6	Балтасинский	63 279,08	11 141,65	17,61	11 141,65
7	Заинский	16 083,81	3 120,36	19,40	3 120,36
8	Черемшанский	34 252,06	6 672,55	19,48	6 672,55
9	Верхнеуслонский	34 407,62	6 944,35	20,18	6 944,35
10	Буинский	65 666,51	13 601,00	20,71	13 601,00
11	Лениногорский	29 146,70	6 060,55	20,79	6 060,55
12	Бугульминский	30 196,06	6 511,80	21,57	6 511,80
13	Тукаевский	22 009,71	5 019,55	22,81	5 019,55
14	Арский	32 566,62	7 630,80	23,43	7 630,80
15	Сармановский	29 382,65	7 335,10	24,96	7 335,10



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 12.07.2018

74

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	447 306,59	33,57	396 906,70
16	Кукморский	20 286,88	5 857,75	28,87	5 857,75
17	Агрызский	17 675,78	5 364,00	30,35	5 364,00
18	Сабинский	23 549,37	7 148,95	30,36	7 148,95
19	Аксубаевский	27 882,77	8 643,53	31,00	8 394,78
20	Тюлячинский	12 366,69	4 054,80	32,79	4 054,80
21	Тетюшский	42 219,48	14 069,78	33,33	14 069,78
22	Муслюмовский	30 571,58	10 405,88	34,04	10 405,88
23	Камско-Устьинский	15 646,36	5 871,84	37,53	5 871,84
24	Алексеевский	17 176,36	6 672,55	38,85	6 672,55
25	Азнакаевский	18 863,50	7 459,75	39,55	7 459,75
26	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	25 792,80
27	Спасский	26 640,72	10 689,41	40,12	10 689,41
28	Апастовский	23 892,70	9 776,08	40,92	9 776,08
29	Пестричинский	19 118,65	7 865,35	41,14	7 865,35
30	Менделеевский	14 958,11	6 401,49	42,80	5 551,38



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 12.07.2018

75

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	447 306,59	33,57	396 906,70
31	Нурлатский	21 220,43	9 082,51	42,80	9 082,51
32	Бавлинский	15 099,37	6 732,55	44,59	6 732,55
33	Набережные Челны	39 800,00	17 836,80	44,82	17 836,80
34	Атнинский	14 758,96	6 732,55	45,62	6 732,55
35	Мензелинский	18 296,40	8 352,55	45,65	7 152,55
36	Елабужский	33 120,83	15 764,03	47,60	13 788,55
37	Кайбицкий	13 443,92	6 732,55	50,08	6 732,55
38	Рыбно-Слободский	36 359,81	19 386,55	53,32	19 386,55
39	Алькеевский	12 588,08	6 732,55	53,48	6 732,55
40	Актанышский	16 786,88	9 268,68	55,21	7 152,55
41	Альметьевский	19 828,34	11 166,55	56,32	11 166,55
42	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	19 213,39
43	Нижнекамский	23 417,68	14 882,71	63,55	14 882,71
44	Новошешминский	11 913,31	9 776,08	82,06	9 776,08
45	Ютазинский	57 174,75	48 250,13	84,39	5 004,60

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		288,72		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	100,56	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Июнь 2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (07.07.2018г. – 12.07.2018г.)	2,28	2,20	96,49	
СМР	2,28	2,20	96,49	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2018г. – 12.07.2018г.)	3,68	3,55	96,47	
СМР	3,68	3,55	96,47	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 12.07.2018г.)	200,35	196,66	98,16	
СМР	174,13	170,44	97,88	
Оборудование	26,22	26,22	100,00	