



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Атнинский	1	621,64	0,00	0,00	0,00
2	Буинский	8	28 176,65	0,00	0,00	0,00
3	Верхнеуслонский	2	5 074,42	0,00	0,00	0,00
4	Кайбицкий	1	756,23	0,00	0,00	0,00
5	Новошешминский	2	4 337,41	0,00	0,00	0,00
6	Пестречинский	6	13 400,75	0,00	0,00	0,00
7	Сабинский	1	12 003,31	0,00	0,00	0,00
8	Тюлячинский	1	1 169,44	0,00	0,00	0,00
9	Тукаевский	11	26 895,43	36,14	0,13	0,00
10	г. Наб. Челны	113	1 410 536,72	10 157,65	0,72	0,21
11	Арский	8	20 571,07	297,42	1,45	0,00
12	Высокогорский	15	31 159,71	1 379,24	4,43	2,88
13	Черемшанский	3	1 820,17	95,71	5,26	1,30
14	Зеленодольский	28	249 905,54	26 668,80	10,67	7,99
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	1 506 336,49	24,79	6,7



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Лаишевский	7	22 830,35	2 841,48	12,45	12,45
16	Елабужский	22	155 854,05	20 810,59	13,35	11,97
17	Азнакаевский	25	89 831,24	13 713,76	15,27	6,87
18	Кукморский	7	21 231,36	3 611,41	17,01	12,69
19	Муслюмовский	6	10 067,17	1 746,79	17,35	14,45
20	Менделеевский	24	59 379,67	10 674,68	17,98	10,98
21	Р.-Слободский	4	9 550,32	1 953,00	20,45	4,80
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	1 506 336,49	24,79	6,7
22	Балтасинский	4	6 250,33	1 558,89	24,94	17,82
23	Нижнекамский	123	746 189,16	204 669,46	27,43	9,13
24	г. Казань	296	1 922 304,42	589 220,23	30,65	8,70
25	Бавлинский	6	40 528,31	13 637,97	33,65	6,03
26	Заинский	17	77 060,07	27 766,77	36,03	14,65
27	Алексеевский	5	9 573,76	3 528,13	36,85	4,33
28	Ютазинский	16	24 042,87	9 086,07	37,79	6,95
29	Аксубаевский	4	7 445,46	2 897,20	38,91	21,64



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
30	Нурлатский	16	58 934,32	26 011,10	44,14	7,66
31	К.-Устьинский	6	9 155,00	4 294,97	46,91	20,13
32	Сармановский	12	41 495,00	19 708,44	47,50	3,48
33	Мамадышский	14	22 065,16	10 805,77	48,97	11,32
34	Лениногорский	17	156 653,53	77 796,94	49,66	6,44
35	Альметьевский	62	373 046,44	187 370,06	50,23	9,81
36	Мензелинский	7	22 157,17	11 474,69	51,79	15,90
37	Бугульминский	57	219 436,56	115 988,25	52,86	7,20
38	Чистопольский	12	105 241,02	63 639,79	60,47	4,69
39	Агрызский	11	28 348,32	18 594,74	65,59	11,92
40	Апастовский	2	4 025,26	2 649,90	65,83	6,33
41	Спасский	4	7 441,94	5 178,67	69,59	69,59
42	Актанышский	3	10 301,85	8 237,11	79,96	0,00
43	Тетюшский	6	9 479,67	8 234,69	86,87	12,71
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	1 506 336,49	24,79	6,7

МО, по которым не начато перечисление средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Актанышский	1 624,00	0,00	0,00
2	Бавлинский	7 608,00	0,00	0,00
3	Буинский	3 970,00	0,00	0,00
4	г. Казань	573 575,41	0,00	0,00
5	г. Наб. Челны	267 347,00	0,00	0,00
6	Тукаевский	6 719,00	0,00	0,00
7	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 94 ДОО	681,96	103,18
		1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	18,0	8,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	64,1	11,3
3	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	80,0	3,0
4	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	82,0	8,0
5	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	85,0	11,0
	Итого по РТ	373 461,5	86,0	6,5
6	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	86,0	6,0
7	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	89,0	6,0
8	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	90,0	10,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	373 461,5	86,0	6,5
9	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	92,0	2,0
10	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	93,0	6,0
11	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	95,0	5,0
12	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	99,0	4,0
13	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
14	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский муниципальный	19 691,0	100,0	0,0
15	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
16	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	35,0	5,0
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	45,0	10,0
3	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	48,0	3,0
4	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Наб.Челны	57 288,6	54,0	6,0
Итого по РТ		308 503,2	64,1	6,4
5	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	66,0	6,0
6	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан», г.Наб.Челны	50 279,1	70,0	8,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	64,1	6,4
7	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	72,0	8,0
8	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	76,0	4,0
9	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	80,0	20,0
10	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	81,0	4,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	95,0	0,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	99,0	1,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
1	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	23,0	3,0
2	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	25,0	6,0
3	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 642,3	25,0	9,0
4	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	30,0	5,0
5	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	30,0	5,0
6	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	30,0	5,0
7	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	30,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
8	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	33,0	5,0
9	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	35,0	5,0
10	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	35,0	6,0
11	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	38,0	5,0
12	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	40,0	4,0
13	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	40,0	13,0
14	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 025,1	40,4	3,7



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
15	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	42,0	15,0
16	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	42,4	7,4
17	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	45,0	8,0
18	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский район, п.совхоза "Мамадышский"	9 281,2	47,0	3,0
19	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»», г. Мамадыш	6 774,9	47,0	3,0
20	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	47,2	14,8
21	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения», г.Казань	23 691,0	49,0	9,0
22	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	53,0	11,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
23	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	54,0	9,0
24	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	55,0	3,0
25	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	56,0	6,0
26	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	56,0	6,0
27	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	60,0	8,0
28	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	60,0	12,0
29	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательного-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,2	64,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
30	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	63,0	10,0
31	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	63,2	15,7
32	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	64,0	8,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
33	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	67,0	5,0
34	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	68,0	2,0
35	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	69,0	8,0
36	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"" Новошешминский	6 150,2	70,0	15,0
37	МБДОУ "Старотимовский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	70,0	25,0
38	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	22 591,0	70,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
39	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Наб.Челны	37 229,9	70,0	3,0
40	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Наб.Челны	28 212,5	70,0	3,0
41	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	70,0	8,0
42	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	71,0	4,0
43	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	72,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
44	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	73,0	2,0
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	38 663,2	73,0	6,0
46	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	75,0	10,0
47	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	75,0	3,0
48	МАДОУ"Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	75,0	15,0
49	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	75,0	5,0
50	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Наб.Челны	35 765,3	76,0	2,0
51	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	77,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
52	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	77,0	8,0
53	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	37 807,3	78,0	10,0
54	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	79,0	2,0
55	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	82,0	2,0
56	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	85,0	3,0
57	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	85,0	13,0
58	МБДОУ"Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	87,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
59	МБДОУ "Детский сад № 16", г.Лениногорск	16 015,1	88,0	3,0
60	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	11 506,6	88,0	8,0
61	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	89,0	0,0
62	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	92,0	7,0
63	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	92,0	4,0
64	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	92,0	7,0
65	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	93,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
66	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	94,0	0,0
67	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	94,0	7,0
68	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	95,0	2,0
69	МБДОУ «Детский сад Аленушка», Нижнекамский	5 177,2	96,0	1,0
70	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	96,0	2,0
71	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	96,0	4,0
72	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	99,0	4,0
73	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	99,0	0,0
74	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	99,0	1,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
75	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	99,0	0,0
76	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	99,0	4,0
77	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Наб.Челны	33 205,7	99,0	5,0
78	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский район	6 738,9	99,0	0,0
79	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Наб. Челны	25 600,9	99,0	0,0
80	МБДОУ "Детский сад № 4", г.Лениногорск	9 503,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
81	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	100,0	1,0
82	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	100,0	0,0
83	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	100,0	1,0
84	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	0,0
85	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	100,0	5,0
86	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	100,0	0,4
87	МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	0,0

Капитальный ремонт ДОО на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	65,9	5,8
88	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,5	100,0	0,0
89	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	0,0
90	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	100,0	0,0
91	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6» , Буинский	4 114,4	100,0	0,0
92	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
93	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	100,0	2,0
94	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	100,0	2,0

Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт	196,0: - 112,0	4,000: - 1,975
	6 – строительство	- 40,5	- 2,025
	1 – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского МР	87 761,2	54,0	4,0
2	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	56,0	3,0
3	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	60,0	16,0
4	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	60,0	6,0
5	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	60,6	16,1
	Итого по РТ	657 519,2	64,1	5,8
6	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	70,0	10,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	64,1	5,8
7	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	73,0	8,0
8	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	74,0	4,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	85,0	5,0
10	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	90,0	33,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского муниципального района	40 113,7	95,0	2,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	87,3	3,7
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	55,0	3,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	61,0	9,0
3	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	67,0	2,3
4	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	70,0	10,0
5	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	70,0	9,0
6	СДК с.Кошкаково, Пестречинский	13 594,0	70,0	5,0
7	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	71,0	4,0
8	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	75,0	0,0
9	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	76,0	2,5
10	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	76,0	6,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	77,0	5,0
12	Киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	79,0	8,0
13	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	82,0	5,0
14	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	84,0	13,0
15	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	85,0	10,0
16	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	86,0	3,0
17	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	87,0	5,0
18	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	87,0	7,0
	Итого по РТ	336 116,4	87,3	3,7
19	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	89,0	4,0
20	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	91,0	2,0
21	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	91,0	0,0
22	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	96,0	4,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	87,3	3,7
23	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	96,0	2,0
24	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	97,0	2,0
25	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	98,0	1,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	99,0	0,0
27	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
28	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	100,0	1,0
29	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	100,0	0,0
31	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	100,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	87,3	3,7
32	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	100,0	0,0
33	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	0,0
34	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	0,0
35	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	100,0	0,0
36	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	100,0	0,0
37	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0
38	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	100,0	0,0
39	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	100,0	0,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	100,0	6,0
42	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	95,0	4,0
2	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	95,0	9,0
3	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	98,0	2,0
4	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	98,0	6,0
5	Подростковый клуб «Фортуна», г.Зеленодольский	3 800,0	98,0	6,0
6	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	98,0	8,0
	Итого по РТ	98 700,0	98,9	2,6
7	Подростково-молодёжный клуб «Витязь» спортивной направленности Спасского МР	5 500,0	99,0	4,0
8	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	99,0	0,0
9	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	99,0	0,0
10	Подростково-молодежный клуб «Мастер», г.Менделеевск	2 300,0	100,0	0,0
11	Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск	2 500,0	100,0	0,0
12	МБУ «Подростковый клуб «Атлант» Кукморского МР	2 900,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб «Дружба», г.Нижнекамск	1 700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	98,9	2,6
15	Подростковый клуб «Ялкын», г.Заинск	4 400,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб «Водник», г.Альметьевск	1 700,0	100,0	1,0
17	Подростковый клуб «Ровесник», г.Альметьевск	2 300,0	100,0	1,0
18	МБУ «Подростковый клуб» Тукаевского МР	2 400,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	100,0	1,0
22	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
23	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб «Спартак», г.Альметьевск	2 800,0	100,0	1,0
25	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Гренада», г.Нижнекамск	1 650,0	100,0	0,0

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	40,0	11,0
3	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	54,0	4,0
4	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	54,0	4,0
5	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	68,0	4,0
6	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	85,0	5,0
7	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	91,0	4,0
	Итого по РТ	55 039,1	92,2	1,0
8	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	99,0	1,0
9	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	99,0	0,0
10	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
11	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	0,0
12	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
13	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	92,2	1,0
14	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	100,0	0,0
15	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	100,0	0,0
16	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0
17	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
18	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	100,0	0,0
19	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
20	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
21	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	100,0	0,0
22	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
23	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	100,0	0,0
24	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	100,0	2,0
25	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	100,0	0,0
26	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	92,2	1,0
27	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	100,0	0,0
28	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
29	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	100,0	0,0
30	Тетюшский, с. Киртели	616,3	100,0	0,0
31	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	100,0	0,0
32	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
33	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
34	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	100,0	0,0
35	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
36	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	100,0	0,0
37	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	52,0	4,0
2	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский муниципальный район, г.Бавлы	2 500,0	53,0	4,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Наб.Челны», г.Наб.Челны	2 700,0	63,0	4,0
4	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань, пос.Дербышки	2 500,0	68,0	15,0
5	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	73,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Наб.Челны», г.Наб. Челны	2 500,0	79,0	8,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	80,0	0,0
8	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	80,0	6,0
9	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	82,0	4,0
10	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»,	2 900,0	85,0	5,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	85,0	10,0
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	3 000,0	85,0	15,0
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском МР»	2 800,0	87,0	4,0
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
14	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском МР	2 800,0	89,0	4,0
15	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	90,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
16	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	90,0	74,0
17	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Наб.Челны», г.Наб.Челны	3 000,0	90,0	4,0
18	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	93,0	3,0
19	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,0	93,0	1,0
20	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	94,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
21	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	94,0	10,0
22	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	96,0	3,0
23	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	96,0	2,0
24	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	97,0	4,0
25	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	98,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	98,0	1,0
27	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	99,0	4,0
28	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань,	4 000,0	100,0	0,0
29	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	100,0	0,0
30	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском МР»	1 800,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	87,2	6,8
31	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском МР»	1 000,0	100,0	0,0
32	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
33	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском МР»	3 000,0	100,0	0,0
34	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

48

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	68,0	6,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	92,0	0,0
	Итого по РТ	49 985,0	93,7	1,2
3	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	98,0	0,0
4	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	98,0	2,0
5	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	98,0	2,0
6	г.Наб.Челны, пр. Хасана Туфана, д.23	1 406,1	98,0	2,0
7	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	99,0	0,0
8	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	100,0	0,0
9	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0
10	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	93,7	1,2
11	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	100,0	0,0
12	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
13	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
14	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
15	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
16	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	100,0	0,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	0,0
18	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
19	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0

**Капитальный ремонт зданий (помещений)
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	32,0	5,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского МР	17 600,0	34,0	1,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	54,0	4,0
	Итого по РТ	86 211,2	61,8	4,1
4	Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского МР	11 200,0	73,0	4,0
5	Молодежный центр Чистопольского МР	12 811,2	90,0	8,0
6	Молодежный центр Заинского МР	13 100,0	100,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 №1195-р)



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ, км (№ 3222-р от 09.12.2017)	231 км - водопроводной сети	112,0	49,0 (+ 12,0%)
		39 - водонапорных башен	21	56,1 (+ 22,7%)
		36 - артезианских скважин	18	50,3 (+ 18,7%)
2	Модернизация систем водоотведения, объектов (№ 3227-р от 11.12.2017)	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения в 18 МО	Кап.ремонт согласно графика	41,6 (+ 9,6%)



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (№3168-р от 06.12.2017)	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников	265,8 162 8 042	75,1 (+ 22,2%) 59,3 (+ 23,4%) 79,6 (+ 18,8%)
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ (№ 3229-р от 11.12.2017)	156 котлов на 87 объектах, 43 МО	63	72,4% (+16,1%)
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК (№ 3228-р от 11.12.2017)	12 МО, перевод 637 квартир	Ведутся работы в Актанышском, Буинском, Зеленодольском и Спасском районах (выполнение составляет 84,1 %)	



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 26 июля 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5317	3534	66,47%	24	Камско-Устьинский	8	0	0,0%	
2	г. Наб. Челны	1293	1121	86,7%	25	Кукморский	12	8	66,7%	
3	Агрызский	87	86	98,9%	26	Лаишевский	19	11	57,9%	
4	Азнакаевский	308	226	73,4%	27	Лениногорский	357	309	86,6%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопл.			28	Мамадышский	инд.сист.отопл.			
6	Актанышский	73	66	90,4%	29	Менделеевский	122	97	79,5%	
7	Алексеевский	инд.сист.отопл.			30	Мензелинский	инд.сист.отопл.			
8	Алькеевский	инд.сист.отопл.			31	Муслюмовский	инд.сист.отопл.			
9	Альметьевский	823	593	72,1%	32	Нижнекамский	939	895	95,3%	
10	Апастовский	инд.сист.отопл.			33	Новошешминский	инд.сист.отопл.			
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	216	161	74,5%	
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	16	1	6,3%	
13	Бавлинский	126	100	79,4%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	3	3	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%	
15	Бугульминский	597	401	67,2%	38	Сармановский	76	56	73,7%	
16	Буинский	109	106	97,2%	39	Спасский	44	19	43,2%	
17	Верхнеуслонский	21	13	61,9%	40	Тетюшский	2	0	0,0%	
18	Высокогорский	14	12	85,7%	41	Тукаевский	7	6	85,7%	
19	Дрожжановский	инд.сист.отопл.			42	Тюлячинский	инд.сист.отопл.			
20	Елабужский	248	157	63,3%	43	Черемшанский	инд.сист.отопл.			
21	Заинский	177	154	87,0%	44	Чистопольский	268	200	74,6%	
22	Зеленодольский	782	563	72,0%	45	Ютазинский	инд.сист.отопл.			
23	Кайбицкий	инд.сист.отопл.			ИТОГО по РТ			12076	8910	73,8%



Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 26 июля 2018 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5677	2395	42,19%	24	Камско-Устьинский	92	34	37,0%
2	г. Наб. Челны	1327	899	67,7%	25	Кукморский	139	94	67,6%
3	Агрызский	190	169	88,9%	26	Лаишевский	224	154	68,8%
4	Азнакаевский	340	161	47,4%	27	Лениногорский	510	318	62,4%
5	Аксубаевский	109	64	58,7%	28	Мамадышский	129	115	89,1%
6	Актанышский	78	52	66,7%	29	Менделеевский	135	69	51,1%
7	Алексеевский	113	104	92,0%	30	Мензелинский	168	82	48,8%
8	Алькеевский	16	11	68,8%	31	Муслюмовский	57	20	35,1%
9	Альметьевский	1004	634	63,1%	32	Нижнекамский	975	798	81,8%
10	Апастовский	37	37	100,0%	33	Новошешминский	43	0	0,0%
11	Арский	207	92	44,4%	34	Нурлатский	356	216	60,7%
12	Атнинский	5	1	20,0%	35	Пестречинский	310	77	24,8%
13	Бавлинский	199	29	14,6%	36	Рыбно-Слободский	63	51	81,0%
14	Балтасинский	44	17	38,6%	37	Сабинский	107	101	94,4%
15	Бугульминский	879	345	39,2%	38	Сармановский	151	58	38,4%
16	Буинский	165	156	94,5%	39	Спасский	72	31	43,1%
17	Верхнеуслонский	85	29	34,1%	40	Тетюшский	90	35	38,9%
18	Высокогорский	264	182	68,9%	41	Тукаевский	257	99	38,5%
19	Дрожжановский	19	10	52,6%	42	Тюлячинский	24	19	79,2%
20	Елабужский	460	348	75,7%	43	Черемшанский	30	18	60,0%
21	Заинский	219	143	65,3%	44	Чистопольский	679	358	52,7%
22	Зеленодольский	1033	497	48,1%	45	Ютазинский	190	169	88,9%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		17274	9291	53,8%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

2 064	котельные	62%
3 225,5 км	тепловых сетей	78%
2 393	водозаборных сооружения	76%
310	водопроводных насосных станций	77%
17 875 км	водопроводных сетей	83%
4 491,7 км	канализационных сетей	75%





Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

7 956 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ 2 067 объектов здравоохранения - 56%**
- ❖ 3 425 объектов образования - 55%**
- ❖ 2 011 объектов культуры - 53%**
- ❖ 271 спортивный объект - 45%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты
и центров занятости населения - 65%**





Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	48,59
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	46,31
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	48,66
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	63,19
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	41,78



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд.рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Бугульминский	11	0
2	Лениногорский	11	0
3	Черемшанский	11	1
4	Елабужский	11	4
5	Зеленодольский	11	5
6	Высокогорский	11	6
7	г.Наб.Челны	11	6
8	Нурлатский	11	7
9	Пестречинский	11	7
10	Сабинский	11	7
11	Аксубаевский	11	8

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
12	Арский	11	8
13	Балтасинский	11	8
14	Тюлячинский	11	8
15	К-Устьинский	11	9
16	Альметьевский	11	9
17	Атнинский	11	9
18	Бавлинский	11	9
19	Кукморский	11	9
20	Р.-Слободский	11	9
21	Тетюшский	11	9
22	В-Услонский	11	10



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Лаишевский	11	10
24	Сармановский	11	10
25	Алексеевский	11	10
26	Алькеевский	11	10
27	Апастовский	11	10
28	Кайбицкий	11	10
29	Мамадышский	11	10
30	Муслюмовский	11	10
31	Нижнекамский	11	10
32	Азнакаевский	11	11
33	Актанышский	11	11
34	Буинский	11	11

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
35	г.Казань	11	11
36	Дрожжановский	11	11
37	Менделеевский	11	11
38	Новошешминский	11	11
39	Спасский	11	11
40	Ютазинский	11	11
41	Агрызский	11	12
42	Заинский	11	12
43	Мензелинский	11	12
44	Тукаевский	11	12
45	Чистопольский	11	12



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
25 объектов, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 27.07.2018

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 557 068,66	2 189 172,74	25,58	2,63	6 367 895,91
1	Сабинский	127 868,65	6 361,82	4,98	0,00	121 506,82
2	Казань	1 229 833,66	62 480,68	5,08	0,05	1 167 352,97
3	Тюлячинский	58 501,73	5 008,48	8,56	0,00	53 493,25
4	Арский	154 614,71	18 430,93	11,92	0,00	136 183,78
5	Пестречинский	140 182,92	17 923,32	12,79	0,53	122 259,60
6	Елабужский	291 003,32	41 675,04	14,32	0,31	249 328,28
7	Новошешминский	64 507,20	9 720,24	15,07	0,00	54 786,96
8	Тукаевский	172 854,51	29 125,63	16,85	0,00	143 728,88
9	Кукморский	149 793,82	27 260,91	18,20	0,06	122 532,91
10	Менделеевский	98 215,46	18 813,68	19,16	1,05	79 401,78
11	Актанышский	171 123,71	32 780,32	19,16	1,19	138 343,39
12	Зеленодольский	263 236,02	51 400,88	19,53	1,37	211 835,14
13	Рыбно- Слободский	97 499,25	19 072,24	19,56	2,63	78 427,01
14	Чистопольский	316 617,85	63 124,43	19,94	3,43	253 493,42
15	Н.Челны	1 136 786,34	247 418,94	21,76	3,03	889 367,40



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 27.07.2018

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 557 068,66	2 189 172,74	25,58	2,63	6 367 895,91
16	Нурлатский	138 679,74	31 267,87	22,55	3,60	107 411,87
17	Альметьевский	253 905,56	63 064,27	24,84	1,46	190 841,29
18	Высокогорский	194 847,20	50 911,82	26,13	6,93	143 935,38
19	Ютазинский	56 717,65	15 007,28	26,46	0,00	41 710,37
20	Мамадышский	83 696,01	24 078,93	28,77	2,48	59 617,09
21	Нижнекамский	412 788,83	120 151,69	29,11	0,39	292 637,15
22	Атнинский	48 030,48	14 672,44	30,55	0,00	33 358,04
23	Лениногорский	405 096,53	127 309,31	31,43	9,30	277 787,21
24	Азнакаевский	248 578,46	78 277,13	31,49	0,45	170 301,33
25	Аксубаевский	78 010,61	25 428,28	32,60	9,35	52 582,33
26	Мензелинский	96 815,48	31 700,94	32,74	0,53	65 114,53
27	Черемшанский	176 924,40	58 940,37	33,31	4,74	117 984,03
28	Спасский	85 649,67	31 208,55	36,44	4,36	54 441,12
29	Сармановский	189 993,94	69 869,21	36,77	6,93	120 124,73
30	Алексеевский	83 440,98	31 033,46	37,19	2,32	52 407,51



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 27.07.2018

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 557 068,66	2 189 172,74	25,58	2,63	6 367 895,91
31	Агрызский	37 266,49	14 501,17	38,91	0,00	22 765,33
32	Балтасинский	156 998,50	63 469,75	40,43	1,41	93 528,75
33	Бугульминский	325 407,21	137 411,55	42,23	0,31	187 995,65
34	Кайбицкий	53 657,60	23 132,94	43,11	0,00	30 524,67
35	Дрожжановский	33 614,56	14 933,09	44,42	7,93	18 681,47
36	Муслюмовский	61 514,07	27 499,89	44,71	0,00	34 014,18
37	Верхнеуслонский	71 683,37	33 183,41	46,29	12,98	38 499,96
38	Тетюшский	135 971,08	63 144,91	46,44	10,47	72 826,17
39	Бавлинский	52 291,93	25 501,39	48,77	13,96	26 790,55
40	Лаишевский	198 088,68	109 844,90	55,45	3,93	88 243,79
41	Апастовский	48 479,54	27 575,39	56,88	1,28	20 904,15
42	Буинский	121 144,09	71 958,71	59,40	4,22	49 185,38
43	Алькеевский	40 360,00	24 134,03	59,80	4,38	16 225,97
44	Заинский	158 095,20	101 833,08	64,41	9,83	56 262,13
45	Камско-Устьинский	36 681,65	27 529,48	75,05	2,00	9 152,17



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 27.07.2018

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	483 573,19	36,29	2,72	849 029,81
1	Мамадышский	83 828,63	8 166,55	9,74	0,00	75 662,08
2	Дрожжановский	58 032,09	6 984,88	12,04	0,00	51 047,21
3	Высокогорский	44 064,22	5 507,10	12,50	0,00	38 557,12
4	Лаишевский	21 593,18	3 162,26	14,64	0,00	18 430,92
5	Балтасинский	63 279,08	11 141,65	17,61	0,00	52 137,43
6	Черемшанский	34 252,06	6 672,55	19,48	0,00	27 579,51
7	Верхнеуслонский	34 407,62	6 944,35	20,18	0,00	27 463,27
8	Буинский	65 666,51	13 601,00	20,71	0,00	52 065,51
9	Сармановский	29 382,65	7 335,10	24,96	0,00	22 047,55
10	Заинский	16 083,81	4 057,80	25,23	5,83	12 026,01
11	Кукморский	20 286,88	5 857,75	28,87	0,00	14 429,13
12	Агрызский	17 675,78	5 364,00	30,35	0,00	12 311,78
13	Сабинский	23 549,37	7 148,95	30,36	0,00	16 400,42
14	Аксубаевский	27 882,77	8 643,53	31,00	0,00	19 239,24
15	Лениногорский	29 146,70	9 368,03	32,14	11,35	19 778,67



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 27.07.2018

69

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	483 573,19	36,29	2,72	849 029,81
16	Арский	32 566,62	10 571,10	32,46	9,03	21 995,52
17	Тюлячинский	12 366,69	4 054,80	32,79	0,00	8 311,89
18	Тетюшский	42 219,48	14 069,78	33,33	0,00	28 149,70
19	Муслюмовский	30 571,58	10 405,88	34,04	0,00	20 165,70
20	Чистопольский	23 597,99	8 210,54	34,79	23,35	15 387,45
21	Камско-Устьинский	15 646,36	5 871,84	37,53	0,00	9 774,52
22	Алексеевский	17 176,36	6 672,55	38,85	0,00	10 503,81
23	Азнакаевский	18 863,50	7 459,75	39,55	0,00	11 403,75
24	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
25	Спасский	26 640,72	10 689,41	40,12	0,00	15 951,31
26	Апастовский	23 892,70	9 776,08	40,92	0,00	14 116,62
27	Пестричинский	19 118,65	7 865,35	41,14	0,00	11 253,30
28	Менделеевский	14 958,11	6 401,49	42,80	0,00	8 556,62
29	Тукаевский	22 009,71	9 714,10	44,14	21,33	12 295,61
30	Бавлинский	15 099,37	6 732,55	44,59	0,00	8 366,82



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 27.07.2018

70

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	483 573,19	36,29	2,72	849 029,81
31	Набережные Челны	39 800,00	17 836,80	44,82	0,00	21 963,20
32	Атнинский	14 758,96	6 732,55	45,62	0,00	8 026,41
33	Мензелинский	18 296,40	8 352,55	45,65	0,00	9 943,85
34	Бугульминский	30 196,06	13 951,69	46,20	24,64	16 244,37
35	Алькеевский	12 588,08	6 732,55	53,48	0,00	5 855,53
36	Кайбицкий	13 443,92	7 341,14	54,61	4,53	6 102,78
37	Актанышский	16 786,88	9 268,68	55,21	0,00	7 518,21
38	Альметьевский	19 828,34	11 166,55	56,32	0,00	8 661,79
39	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	0,00	15 355,07
40	Рыбно-Слободский	36 359,81	20 708,98	56,96	3,64	15 650,83
41	Елабужский	33 120,83	20 209,60	61,02	13,42	12 911,24
42	Нурлатский	21 220,43	13 275,57	62,56	19,76	7 944,86
43	Нижнекамский	23 417,68	14 882,71	63,55	0,00	8 534,97
44	Новошешминский	11 913,31	9 776,08	82,06	0,00	2 137,22
45	Ютазинский	57 174,75	49 116,89	85,91	1,52	8 057,86

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		288,72		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	100,56	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Июль 2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (20.07.2018г. – 27.07.2018г.)	0,95	0,92	96,84	
СМР	0,95	0,92	96,84	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2018г. – 27.07.2018г.)	5,87	5,67	96,59	
СМР	5,87	5,67	96,59	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.07.2018г.)	202,54	198,78	98,14	
СМР	176,32	172,56	97,86	
Оборудование	26,22	26,22	100,00	