



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Атнинский	1	621,64	0,00	0,00	0,00
2	Буинский	8	28 176,65	0,00	0,00	0,00
3	Верхнеуслонский	2	5 074,42	0,00	0,00	0,00
4	Кайбицкий	1	756,23	0,00	0,00	0,00
5	Тюлячинский	1	1 169,44	0,00	0,00	0,00
6	Тукаевский	11	26 895,43	36,14	0,13	0,00
7	г. Наб. Челны	113	1 410 536,72	10 157,65	0,72	0,00
8	Арский	8	20 571,07	297,42	1,45	0,00
9	Сабинский	1	12 003,31	185,50	1,55	1,55
10	Пестречинский	6	13 400,75	220,47	1,65	1,65
11	Новошешминский	2	4 337,41	147,03	3,39	3,39
12	Зеленодольский	28	249 905,54	40 184,56	16,08	5,41
13	Лаишевский	7	22 830,35	4 066,68	17,81	5,37
14	Черемшанский	3	1 820,17	343,20	18,86	13,60
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>995</b>	<b>6 076 348,27</b>	<b>1 991 421,52</b>	<b>32,8</b>	<b>8,00</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Елабужский	22	155 854,05	39 229,20	25,17	11,82
16	Азнакаевский	25	89 831,24	27 870,16	31,03	15,76
17	Высокогорский	15	31 159,71	9 828,08	31,54	27,11
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>995</b>	<b>6 076 348,27</b>	<b>1 991 421,52</b>	<b>32,8</b>	<b>8,00</b>
18	Менделеевский	24	59 379,67	20 344,22	34,26	16,28
19	Р.-Слободский	4	9 550,32	3 347,66	35,05	14,60
20	Муслюмовский	6	10 067,17	3 557,19	35,33	17,98
21	Кукморский	7	21 231,36	8 369,33	39,42	22,41
22	г. Казань	296	1 922 304,42	757 860,12	39,42	8,77
23	Нижнекамский	123	746 189,16	313 684,35	42,04	14,61
24	Алексеевский	5	9 573,76	4 076,05	42,58	5,72
25	Аксубаевский	4	7 445,46	3 433,83	46,12	7,21
26	Балтасинский	4	6 250,33	2 998,79	47,98	23,04
27	К.-Устьинский	6	9 155,00	4 659,85	50,90	3,99
28	Заинский	17	77 060,07	39 648,55	51,45	15,42
29	Сармановский	12	41 495,00	21 758,65	52,44	4,94



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
30	Нурлатский	16	58 934,32	31 523,54	53,49	9,35
31	Мензелинский	7	22 157,17	12 052,90	54,40	2,61
32	Альметьевский	62	373 046,44	220 929,37	59,22	9,00
33	Бавлинский	6	40 528,31	24 673,66	60,88	27,23
34	Ютазинский	16	24 042,87	15 061,66	62,65	24,85
35	Мамадышский	14	22 065,16	13 832,86	62,69	13,72
36	Бугульминский	57	219 436,56	138 324,25	63,04	10,18
37	Лениногорский	17	156 653,53	101 466,40	64,77	15,11
38	Чистопольский	12	105 241,02	72 073,92	68,48	8,01
39	Агрызский	11	28 348,32	19 479,28	68,71	3,12
40	Спасский	4	7 441,94	5 178,67	69,59	0,00
41	Тетюшский	6	9 479,67	7 288,52	76,89	0,00
42	Апастовский	2	4 025,26	3 237,51	80,43	14,60
43	Актанышский	3	10 301,85	9 994,32	97,01	17,06
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>995</b>	<b>6 076 348,27</b>	<b>1 991 421,52</b>	<b>32,8</b>	<b>8,00</b>

# МО, по которым не начато перечисление средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	0,00	0,00
2	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных <b>94 ДОО</b>	<b>681,96</b>	<b>103,18</b>
		<b>1 794,47</b>	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	50,0	32,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	78,0	14,0
3	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	85,0	3,0
4	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	90,0	5,0
5	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	90,0	4,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>373 461,5</b>	<b>91,7</b>	<b>5,7</b>
6	МБОУ «Чарлинская средняя школа», Кукморский	10 565,3	92,0	3,0
7	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	95,0	3,0
8	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	96,0	6,0



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>373 461,5</b>	<b>91,7</b>	<b>5,7</b>
9	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	97,0	2,0
10	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0
11	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	100,0	0,0
12	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	100,0	1,0
13	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
14	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
15	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	100,0	7,0
16	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	100,0	20,0



# Капитальный ремонт МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «Строитель+»  
Сумма работ (бюджет РТ): 21,45 млн. рублей



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	59,0	11,0
2	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	63,0	9,0
3	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	70,0	25,0
4	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича"	51 642,6	75,0	9,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>76,5</b>	<b>12,4</b>
5	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	78,0	43,0
6	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан», г.Набережные Челны	50 279,1	78,0	8,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>76,5</b>	<b>12,4</b>
7	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	81,0	9,0
8	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	84,0	8,0
9	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	90,0	9,0
10	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	90,0	10,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	95,0	0,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	99,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
1	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида", г.Казань	41 849,6	30,0	7,0
2	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	31,0	6,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	35,0	10,0
4	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	40,0	7,0
5	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	42,0	4,0
6	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	44,0	14,0
7	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	45,0	15,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
8	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	45,0	10,0
9	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	46,5	16,5
10	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	50,0	20,0
11	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	51,0	8,6
12	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	51,0	9,0
13	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	51,0	6,0
14	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	52,0	17,0
15	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	52,0	12,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
16	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 025,1	52,0	11,6
17	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	61,3	14,1
18	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,0	65,0	16,0
19	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	65,0	12,0
20	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	67,0	3,0
21	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	68,0	4,0
22	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	70,0	6,8



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
23	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	70,0	14,0
24	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	70,0	14,0
25	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	70,0	16,0
26	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	72,0	5,0
27	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны	37 229,9	74,0	4,0
28	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	74,0	5,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
29	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	75,0	35,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
30	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	76,0	6,0
31	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	77,0	14,0
32	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	77,0	7,0
33	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский район, г. Нижнекамск	38 663,2	77,5	4,5
34	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	78,0	6,0
35	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	80,0	3,0
36	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	80,0	10,0
37	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	80,0	20,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
38	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	80,0	10,0
39	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	82,0	9,0
40	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	82,0	7,0
41	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	85,0	38,0
42	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	85,0	8,0
43	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	85,0	10,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
44	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	86,0	11,0
45	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	86,0	4,0
46	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	37 807,3	87,0	9,0
47	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	88,0	20,0
48	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	88,0	9,0
49	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	90,0	30,0
50	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»», г. Мамадыш	6 774,9	90,0	43,0
51	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	90,0	15,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
52	МБДОУ "Аланский детский сад", Тюлячинский	9 350,6	90,0	5,0
53	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	90,0	35,0
54	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	91,0	4,0
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	92,0	22,0
56	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	11 506,6	92,0	4,0
57	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	92,0	7,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
58	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	92,0	16,0
59	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	92,0	21,0
60	МБДОУ "Детский сад № 16", г.Лениногорск	16 015,1	94,0	6,0
61	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	95,0	2,0
62	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	95,0	3,0
63	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	95,0	1,0
64	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	96,0	4,0
65	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	98,0	2,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
66	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Набережные Челны, пер. Газинура Гафиатуллина д.1(8/3а)	14 144,4	99,0	3,0
67	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский район, с.Нижний Суыксу, ул. Центральная, д. 6а	13 467,4	99,0	0,0
68	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	99,0	7,0
69	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	99,0	0,0
70	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	99,0	0,0
71	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	99,0	0,0
72	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	99,5	0,5



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
73	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	100,0	0,0
74	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	100,0	1,0
75	МБДОУ "Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	100,0	4,0
76	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	100,0	1,0
77	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	100,0	0,0
78	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	100,0	0,0
79	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	100,0	1,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
80	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	100,0	5,0
81	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	0,0
82	МБДОУ "Детский сад № 4", г.Лениногорск	9 503,5	100,0	0,0
83	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	100,0	0,0
84	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	0,0
85	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
86	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	100,0	0,0
87	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	100,0	6,0

# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>74,9</b>	<b>9,0</b>
88	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	0,0
89	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	100,0	1,0
90	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	100,0	0,0
91	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	100,0	0,0
92	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	100,0	0,0
93	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	100,0	0,0
94	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6", Буинский	4 114,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	<b>14</b> – капремонт	<b>196,0:</b> - 112,0	<b>4,000:</b> - 1,975
	<b>6</b> – строительство	- 40,5	- 2,025
	<b>1</b> – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского МР	87 761,2	59,0	5,0
2	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	60,0	4,0
3	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	70,0	10,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>70,9</b>	<b>6,8</b>
4	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	74,0	14,0
5	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	78,4	17,9
6	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	80,0	6,0

# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>70,9</b>	<b>6,8</b>
7	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	80,0	10,0
8	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	85,0	12,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	92,0	7,0
10	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	96,0	6,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского МР	40 113,7	97,0	2,0

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капремонт сельских клубов,</b> Министерство культуры РТ	<b>42 объекта</b>	РТ <b>336,116</b>	РТ <b>6,859</b>

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>90,3</b>	<b>3,0</b>
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	65,0	10,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	67,0	6,0
3	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	75,0	5,0
4	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	75,0	0,0
5	СДК с.Кошачово, Пестречинский	13 594,0	76,0	6,0
6	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	77,0	7,0
7	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	78,0	11,0
8	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	80,0	3,0
9	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	80,0	4,0
10	киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	83,0	4,0

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	87,0	5,0
12	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	87,4	11,4
13	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	88,0	2,0
14	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	90,0	6,0
15	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	90,0	19,0
16	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	90,0	3,0
17	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	90,0	5,0
18	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	90,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>90,3</b>	<b>3,0</b>
19	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	91,0	2,0
20	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	93,0	2,0
21	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	93,0	2,0
22	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	96,0	0,0

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>90,3</b>	<b>3,0</b>
23	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	98,0	1,0
24	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	98,0	2,0
25	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	99,0	1,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	99,0	0,0
27	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
28	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	100,0	0,0
29	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	100,0	0,0
31	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	100,0	0,0





# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>90,3</b>	<b>3,0</b>
32	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	100,0	0,0
33	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	0,0
34	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	0,0
35	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	100,0	0,0
36	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	100,0	0,0
37	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0
38	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	100,0	0,0
39	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	100,0	0,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	100,0	0,0
42	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0

# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	95,0	0,0
2	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	98,0	0,0
3	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	98,0	0,0
4	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	98,0	0,0
5	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	98,0	3,0
6	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	99,0	0,0
7	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	99,0	0,0
8	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	99,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>99,3</b>	<b>0,3</b>
9	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	100,0	0,0
10	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
11	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	100,0	0,0
12	Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>99,3</b>	<b>0,3</b>
15	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб Тукаевского МР	2 400,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	100,0	1,0
20	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
22	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	100,0	0,0
23	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	<b>38</b> – капитальный ремонт <b>10</b> – строительство	<b>98,68:</b> <b>- 55,04</b>  <b>- 42,28</b> Нераспределенный лимит – <b>1,36</b>	<b>1,32:</b> <b>- 0,016</b>  <b>- 1,30</b>

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с.Октябрь	1 722,1	47,0	7,0
3	Елабужский, с.Татарский Дюм-Дюм	574,8	60,0	6,0
4	Елабужский, с.Альметьево	1 066,5	60,0	6,0
5	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	88,0	20,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>93,8</b>	<b>1,5</b>
6	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	94,0	3,0
7	Менделеевский, с.Старое Гришкино	1 695,2	95,0	10,0
8	Чистопольский, д.Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
9	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	99,0	0,0
10	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	100,0	0,0
11	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
12	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	100,0	0,0
13	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>93,8</b>	<b>1,5</b>
14	Агрызский, с.Крынды	1 718,8	100,0	0,0
15	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0
16	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
17	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	100,0	1,0
18	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
19	Зеленодольский, с.Большие Ключи	1 708,1	100,0	0,0
20	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	100,0	0,0
21	Верхнеуслонский, с.Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
22	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
23	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	100,0	0,0
24	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	100,0	0,0
25	Сабинский, с.Евлаштау	651,3	100,0	0,0
26	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>93,8</b>	<b>1,5</b>
27	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	100,0	0,0
28	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
29	Сармановский, с.Ляки	1 657,7	100,0	0,0
30	Тетюшский, с.Киртели	616,3	100,0	0,0
31	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	100,0	0,0
32	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
33	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
34	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	100,0	0,0
35	Мамадышский, с.Олуяз	489,7	100,0	0,0
36	Тукаевский, с.Мусабай-Завод	1 640,6	100,0	0,0
37	Мамадышский, с.Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0





# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	57,0	5,0
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	64,0	1,0
3	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	65,0	12,0
4	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	73,0	5,0
5	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	77,0	4,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»	2 500,0	80,0	1,0
7	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	82,0	0,0
8	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	84,0	4,0
9	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,0	90,0	5,0
10	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	2 900,0	90,0	5,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
11	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	2 800,0	91,0	4,0
12	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	93,0	0,0
13	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	93,0	8,0
14	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском МР	2 800,0	93,0	4,0
15	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	93,0	3,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
16	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	95,0	1,0
17	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	95,0	5,0
18	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	95,0	15,0
19	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	96,0	3,0
20	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	96,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
21	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	96,0	0,0
22	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	97,0	7,0
23	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	97,0	0,0
24	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	98,0	4,0
25	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	98,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	98,0	0,0
27	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском	3 000,0	100,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	100,0	0,0
29	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	100,0	0,0
30	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>90,2</b>	<b>3,0</b>
31	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе», Арский	1 000,0	100,0	0,0
32	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
33	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	100,0	0,0
34	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	100,0	1,0





# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

49

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	75,0	7,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	94,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>95,5</b>	<b>1,8</b>
3	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	98,0	0,0
4	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0
5	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
6	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	100,0	0,0
7	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
8	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	100,0	0,0
9	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	100,0	2,0
10	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0

# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>95,5</b>	<b>1,8</b>
11	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
12	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
13	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
14	г.Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д.23	1 406,1	100,0	2,0
15	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	100,0	2,0
16	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	100,0	0,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	0,0
18	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	100,0	1,0
19	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0

**Капитальный ремонт зданий (помещений)  
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы  
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр», Альметьевский	17 600,0	40,0	6,0
2	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	50,0	18,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	58,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,2</b>	<b>67,5</b>	<b>7,6</b>
4	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	77,0	4,0
5	«Молодежный центр», Чистопольский	12 811,2	95,0	5,0
6	«Молодежный центр», Заинский	13 100,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

54

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>114 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р )



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ, км (№ 3222-р от 09.12.2017)	<b>258 км</b> - водопроводной сети	185	72 (+ 23,0%)
		<b>38</b> - водонапорных башен	34	88 (+ 33%)
		<b>34</b> - артезианских скважины	30	88 (+ 38%)
2	Модернизация систем водоотведения, объектов (№ 3227-р от 11.12.2017 и № 3224-р от 09.12.2017)	Строительство, реконструкция, капремонт <b>39 объектов</b> и проектирование <b>3-х объектов</b> водоотведения в 22 МО	Кап.ремонт согласно графика	62,7 (+ 21,1%)



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (№3168-р от 06.12.2017)	354 км - линий электропередачи	314,1	98 (+ 23%)
		273 - щита учета и управления	239	88 (+ 29%)
		10 109 – светильников	9 527	79,6 (+ 19%)
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ (№ 3229-р от 11.12.2017)	156 котлов на 87 объектах, 43 МО	163 котла на 74 объектах	85% (+12,6%)
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК ( № 3228-р от 11.12.2017)	12 МО, перевод 637 квартир	Завершены работы в Актанышском, Буинском, Бугульминском и Спасском районах Завершаются работы в Балтасинском и Зеленодольском районах	



# Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 1 августа 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5308	3841	72,36%	24	Камско-Устьинский	8	1	12,5%	
2	г. Наб. Челны	1294	1196	92,4%	25	Кукморский	12	11	91,7%	
3	Агрызский	88	87	98,9%	26	Лаишевский	16	15	93,8%	
4	Азнакаевский	308	231	75,0%	27	Лениногорский	354	321	90,7%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопл.			28	Мамадышский	инд.сист.отопл.			
6	Актанышский	68	68	100,0%	29	Менделеевский	122	97	79,5%	
7	Алексеевский	инд.сист.отопл.			30	Мензелинский	инд.сист.отопл.			
8	Алькеевский	инд.сист.отопл.			31	Муслюмовский	инд.сист.отопл.			
9	Альметьевский	823	637	77,4%	32	Нижнекамский	939	908	96,7%	
10	Апастовский	инд.сист.отопл.			33	Новошешминский	0	0	-	
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	216	172	79,6%	
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	16	1	6,3%	
13	Бавлинский	126	116	92,1%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	3	3	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%	
15	Бугульминский	597	422	70,7%	38	Сармановский	76	56	73,7%	
16	Буинский	109	106	97,2%	39	Спасский	44	36	81,8%	
17	Верхнеуслонский	21	14	66,7%	40	Тетюшский	2	1	50,0%	
18	Высокогорский	14	12	85,7%	41	Тукаевский	6	6	100,0%	
19	Дрожжановский	инд.сист.отопл.			42	Тюлячинский	инд.сист.отопл.			
20	Елабужский	249	169	67,9%	43	Черемшанский	инд.сист.отопл.			
21	Заинский	177	170	96,0%	44	Чистопольский	268	220	82,1%	
22	Зеленодольский	783	604	77,1%	45	Ютазинский	инд.сист.отопл.			
23	Кайбицкий	инд.сист.отопл.			<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>12059</b>	<b>9533</b>	<b>79,1%</b>

# Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 1 августа 2018 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5677	2848	50,17%	24	Камско-Устьинский	92	50	54,3%
2	г. Наб. Челны	1327	1154	87,0%	25	Кукморский	139	111	79,9%
3	Агрызский	190	185	97,4%	26	Лайшевский	224	197	87,9%
4	Азнакаевский	340	204	60,0%	27	Лениногорский	507	356	70,2%
5	Аксубаевский	109	64	58,7%	28	Мамадышский	129	115	89,1%
6	Актанышский	78	74	94,9%	29	Менделеевский	135	76	56,3%
7	Алексеевский	113	104	92,0%	30	Мензелинский	168	101	60,1%
8	Алькеевский	16	12	75,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1004	754	75,1%	32	Нижнекамский	975	850	87,2%
10	Апастовский	37	37	100,0%	33	Новошешминский	43	0	0,0%
11	Арский	207	130	62,8%	34	Нурлатский	356	239	67,1%
12	Атнинский	5	1	20,0%	35	Пестречинский	310	115	37,1%
13	Бавлинский	199	34	17,1%	36	Рыбно-Слободский	63	52	82,5%
14	Балтасинский	44	33	75,0%	37	Сабинский	107	106	99,1%
15	Бугульминский	879	397	45,2%	38	Сармановский	151	58	38,4%
16	Буинский	165	165	100,0%	39	Спасский	72	54	75,0%
17	Верхнеуслонский	85	29	34,1%	40	Тетюшский	90	54	60,0%
18	Высокогорский	264	184	69,7%	41	Тукаевский	257	232	90,3%
19	Дрожжановский	19	10	52,6%	42	Тюлячинский	24	19	79,2%
20	Елабужский	461	361	78,3%	43	Черемшанский	30	26	86,7%
21	Заинский	219	188	85,8%	44	Чистопольский	679	418	61,6%
22	Зеленодольский	1033	600	58,1%	45	Ютазинский	190	174	91,6%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>17272</b>	<b>11028</b>	<b>63,8%</b>

# Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 1 августа 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	369	123	33,33%	24	Камско-Устьинский	84	58	69,0%
2	г. Наб. Челны	33	2	6,1%	25	Кукморский	127	101	79,5%
3	Агрызский	102	98	96,1%	26	Лаишевский	208	201	96,6%
4	Азнакаевский	32	10	31,3%	27	Лениногорский	153	145	94,8%
5	Аксубаевский	109	79	72,5%	28	Мамадышский	129	115	89,1%
6	Актанышский	10	10	100,0%	29	Менделеевский	13	0	0,0%
7	Алексеевский	113	104	92,0%	30	Мензелинский	168	101	60,1%
8	Алькеевский	16	13	81,3%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	181	177	97,8%	32	Нижнекамский	36	36	100,0%
10	Апастовский	37	37	100,0%	33	Новошешминский	43	0	0,0%
11	Арский	206	130	63,1%	34	Нурлатский	140	98	70,0%
12	Атнинский	4	1	25,0%	35	Пестречинский	294	132	44,9%
13	Бавлинский	73	11	15,1%	36	Рыбно-Слободский	57	46	80,7%
14	Балтасинский	41	41	100,0%	37	Сабинский	103	102	99,0%
15	Бугульминский	282	260	92,2%	38	Сармановский	75	65	86,7%
16	Буинский	56	56	100,0%	39	Спасский	28	22	78,6%
17	Верхнеуслонский	64	29	45,3%	40	Тетюшский	88	54	61,4%
18	Высокогорский	250	179	71,6%	41	Тукаевский	251	233	92,8%
19	Дрожжановский	19	10	52,6%	42	Тюлячинский	24	24	100,0%
20	Елабужский	212	192	90,6%	43	Черемшанский	30	29	96,7%
21	Заинский	42	0	0,0%	44	Чистопольский	411	200	48,7%
22	Зеленодольский	250	188	75,2%	45	Ютазинский	190	175	92,1%
23	Кайбицкий	3	3	100,0%	<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>5213</b>	<b>3747</b>	<b>71,9%</b>



# Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

<b>2 064</b>	<b>котельных</b>	<b>68%</b>
<b>3 225,5 км</b>	<b>тепловых сетей</b>	<b>81%</b>
<b>2 393</b>	<b>водозаборных сооружения</b>	<b>79%</b>
<b>310</b>	<b>водопроводных насосных станций</b>	<b>81%</b>
<b>17 875 км</b>	<b>водопроводных сетей</b>	<b>86%</b>
<b>4 491,7 км</b>	<b>канализационных сетей</b>	<b>79%</b>





# Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

**7 771 объект социально-культурной сферы**

**в т. ч.:**

- ❖ 2 067 объектов здравоохранения - 63%**
- ❖ 3 355 объектов образования - 80%**
- ❖ 2 011 объектов культуры - 57%**
- ❖ 271 спортивный объект - 57%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты  
и центров занятости населения - 77%**





# Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	54,31
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	60,27
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	55,25
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	70,95
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	52,51



## **Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

**Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО**

**Средства бюджета РТ – 2 млрд.рублей**

**Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей**



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Лениногорский	11	1
2	Черемшанский	11	1
3	Бугульминский	11	2
4	Елабужский	11	4
5	Высокогорский	11	6
6	г.Наб.Челны	11	6
7	Аксубаевский	11	7
8	Балтасинский	11	7
9	Зеленодольский	11	7
10	Пестречинский	11	7
11	Сабинский	11	7

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
12	Кукморский	11	8
13	К-Устьинский	11	8
14	Нурлатский	11	8
15	Тетюшский	11	8
16	Тюлячинский	11	8
17	Атнинский	11	9
18	В-Услонский	11	9
19	Мамадышский	11	9
20	Муслюмовский	11	9
21	Р.-Слободский	11	9
22	Нижнекамский	11	10





# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Азнакаевский	11	10
24	Актанышский	11	10
25	Алексеевский	11	10
26	Апастовский	11	10
27	Буинский	11	10
28	Дрожжановский	11	10
29	Кайбицкий	11	10
30	Спасский	11	10
31	Арский	11	11
32	Агрызский	11	11
33	Алькеевский	11	11
34	Бавлинский	11	11

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
35	г.Казань	11	11
36	Заинский	11	11
37	Менделеевский	11	11
38	Новошешминский	11	11
39	Сармановский	11	11
40	Ютазинский	11	11
41	Альметьевский	11	12
42	Лаишевский	11	12
43	Мензелинский	11	12
44	Тукаевский	11	12
45	Чистопольский	11	12



# Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Всего объектов	Завершено	В работе	СМР, %
<b>26 907,6</b> Бюджет РФ - 15 466,7 Бюджет РТ - 11 440,9	<b>25</b> •Спорт - 3 объекта; •Социальная защита - 3 объекта; •Здравоохранение – 5 объектов; •Культура- 2 объекта; •Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) -12 объектов.	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>72,15</b>



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 10.08.2018

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 466 798,42</b>	<b>2 422 715,71</b>	<b>25,59</b>	<b>1,33</b>	<b>7 044 082,71</b>
1	Сабинский	143 107,81	8 862,16	6,19	0,02	134 245,65
2	Казань	1 229 833,66	77 556,60	6,31	0,57	1 152 277,06
3	Елабужский	332 711,12	44 328,48	13,32	0,14	288 382,64
4	Зеленодольский	343 772,37	54 254,19	15,78	0,51	289 518,18
5	Арский	180 253,05	28 771,04	15,96	2,48	151 482,01
6	Пестречинский	156 893,13	25 336,59	16,15	4,10	131 556,54
7	Кукморский	174 699,80	28 292,99	16,20	0,48	146 406,81
8	Тукаевский	192 599,40	33 069,25	17,17	0,00	159 530,14
9	Новошешминский	71 029,71	12 231,24	17,22	0,00	58 798,47
10	Менделеевский	112 971,74	19 947,86	17,66	1,00	93 023,88
11	Рыбно- Слободский	110 057,97	20 128,53	18,29	0,00	89 929,44
12	Альметьевский	354 083,01	64 812,65	18,30	0,00	289 270,36
13	Чистопольский	354 664,35	69 463,24	19,59	1,31	285 201,10
14	Нурлатский	166 779,73	32 834,38	19,69	0,57	133 945,35
15	Ютазинский	74 688,22	16 386,71	21,94	0,00	58 301,51



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 10.08.2018

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 466 798,42</b>	<b>2 422 715,71</b>	<b>25,59</b>	<b>1,33</b>	<b>7 044 082,71</b>
16	Тюлячинский	65 298,57	14 769,07	22,62	0,00	50 529,50
17	Мамадышский	104 660,52	24 078,93	23,01	0,00	80 581,59
18	Н.Челны	1 136 786,34	268 126,99	23,59	1,78	868 659,35
19	Высокогорский	218 335,24	52 038,62	23,83	0,00	166 296,62
20	Нижнекамский	546 662,49	130 777,82	23,92	1,45	415 884,67
21	Агрызский	54 600,40	14 501,17	26,56	0,00	40 099,23
22	Актанышский	186 021,79	50 548,44	27,17	3,76	135 473,35
23	Аксубаевский	92 322,02	25 428,28	27,54	0,00	66 893,74
24	Атнинский	54 437,02	17 787,31	32,68	5,72	36 649,71
25	Мензелинский	110 801,40	36 730,72	33,15	2,51	74 070,68
26	Азнакаевский	248 578,46	85 106,61	34,24	1,19	163 471,85
27	Спасский	95 183,47	32 951,34	34,62	0,02	62 232,13
28	Сармановский	207 206,03	72 725,16	35,10	0,00	134 480,86
29	Дрожжановский	44 730,50	15 828,59	35,39	2,00	28 901,90
30	Бавлинский	69 515,23	25 542,61	36,74	0,00	43 972,62



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 10.08.2018

69

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 466 798,42</b>	<b>2 422 715,71</b>	<b>25,59</b>	<b>1,33</b>	<b>7 044 082,71</b>
31	Черемшанский	176 924,40	67 658,10	38,24	0,00	109 266,30
32	Лениногорский	405 096,53	157 050,43	38,77	4,74	248 046,10
33	Муслюмовский	71 370,43	28 516,26	39,96	1,42	42 854,18
34	Алексеевский	95 994,34	38 916,73	40,54	7,36	57 077,61
35	Кайбицкий	60 501,70	24 532,49	40,55	0,16	35 969,22
36	Балтасинский	173 341,32	70 895,36	40,90	1,00	102 445,96
37	Тетюшский	147 094,33	64 071,68	43,56	0,63	83 022,65
38	Бугульминский	325 407,21	153 996,16	47,32	4,85	171 411,04
39	Верхнеуслонский	79 702,26	38 519,08	48,33	0,23	41 183,18
40	Алькеевский	49 759,80	24 544,90	49,33	0,00	25 214,91
41	Апастовский	58 308,62	29 200,92	50,08	2,72	29 107,70
42	Буинский	142 358,07	72 704,96	51,07	0,52	69 653,11
43	Лаишевский	218 216,56	114 095,51	52,29	1,93	104 121,05
44	Заинский	185 239,67	106 914,18	57,72	0,22	78 325,48
45	Камско-Устьинский	44 198,66	27 881,42	63,08	0,00	16 317,24



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 10.08.2018

70

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>514 566,10</b>	<b>38,61</b>	<b>1,72</b>	<b>818 036,90</b>
1	Мамадышский	83 828,63	8 166,55	9,74	0,00	75 662,08
2	Высокогорский	44 064,22	5 507,10	12,50	0,00	38 557,12
3	Дрожжановский	58 032,09	7 792,36	13,43	0,00	50 239,73
4	Лаишевский	21 593,18	3 162,26	14,64	0,00	18 430,92
5	Балтасинский	63 279,08	11 141,65	17,61	0,00	52 137,43
6	Черемшанский	34 252,06	6 672,55	19,48	0,00	27 579,51
7	Верхнеуслонский	34 407,62	6 944,35	20,18	0,00	27 463,27
8	Буинский	65 666,51	13 601,00	20,71	0,00	52 065,51
9	Кукморский	20 286,88	5 857,75	28,87	0,00	14 429,13
10	Сабинский	23 549,37	7 148,95	30,36	0,00	16 400,42
11	Арский	32 566,62	10 571,10	32,46	0,00	21 995,52
12	Тюлячинский	12 366,69	4 054,80	32,79	0,00	8 311,89
13	Тетюшский	42 219,48	14 069,78	33,33	0,00	28 149,70
14	Заинский	16 083,81	5 486,54	34,11	0,00	10 597,27
15	Чистопольский	23 597,99	8 210,54	34,79	0,00	15 387,45



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 10.08.2018

71

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>514 566,10</b>	<b>38,61</b>	<b>1,72</b>	<b>818 036,90</b>
16	Муслюмовский	30 571,58	11 232,78	36,74	0,00	19 338,80
17	Агрызский	17 675,78	6 497,23	36,76	0,00	11 178,55
18	Аксубаевский	27 882,77	10 495,46	37,64	6,64	17 387,31
19	Лениногорский	29 146,70	11 221,36	38,50	0,00	17 925,34
20	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
21	Пестричинский	19 118,65	7 865,35	41,14	0,00	11 253,30
22	Камско-Устьинский	15 646,36	6 822,23	43,60	0,00	8 824,14
23	Спасский	26 640,72	11 632,17	43,66	3,54	15 008,56
24	Тукаевский	22 009,71	9 714,10	44,14	0,00	12 295,61
25	Бавлинский	15 099,37	6 732,55	44,59	0,00	8 366,82
26	Набережные Челны	39 800,00	17 836,80	44,82	0,00	21 963,20
27	Апастовский	23 892,70	10 883,45	45,55	4,63	13 009,26
28	Атнинский	14 758,96	6 732,55	45,62	0,00	8 026,41
29	Мензелинский	18 296,40	8 352,55	45,65	0,00	9 943,85
30	Бугульминский	30 196,06	13 951,69	46,20	0,00	16 244,37



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 10.08.2018

72

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>514 566,10</b>	<b>38,61</b>	<b>1,72</b>	<b>818 036,90</b>
31	Сармановский	29 382,65	13 646,92	46,45	21,48	15 735,73
32	Менделеевский	14 958,11	7 297,66	48,79	5,99	7 660,45
33	Кайбицкий	13 443,92	7 341,14	54,61	0,00	6 102,78
34	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	0,00	15 355,07
35	Рыбно-Слободский	36 359,81	20 708,98	56,96	0,00	15 650,83
36	Альметьевский	19 828,34	12 070,82	60,88	4,56	7 757,52
37	Елабужский	33 120,83	20 209,60	61,02	0,00	12 911,24
38	Алькеевский	12 588,08	7 756,62	61,62	8,14	4 831,46
39	Азнакаевский	18 863,50	11 624,88	61,63	22,08	7 238,62
40	Актанышский	16 786,88	10 371,11	61,78	0,00	6 415,77
41	Нурлатский	21 220,43	13 275,57	62,56	0,00	7 944,86
42	Нижнекамский	23 417,68	14 882,71	63,55	0,00	8 534,97
43	Алексеевский	17 176,36	12 359,48	71,96	33,11	4 816,88
44	Новошешминский	11 913,31	9 776,08	82,06	0,00	2 137,22
45	Ютазинский	57 174,75	49 116,89	85,91	0,00	8 057,86





С ДНЁМ  
СТРОИТЕЛЯ!

