

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2015 года	33	9	24
январь - август 2016 года	20	6	14
январь – август 2017 года	15	5	10
январь – август 2018 года	15	5	10



Строительство административного здания по ул.Тельмана в г.Альметьевск



Работа на высоте осуществляется
без предохранительных поясов
Строительные леса не обеспечены
сплошными настилами

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
**Генподрядчик: ООО «Альметьевская инженерно-
строительная компания»**



Строительство паркинга по ул.Лазарева в г.Казани



Над входами в здание отсутствуют защитные козырьки
Работники не полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «ФСК «БРИЗ»
Генподрядчик: ООО «Сервисный центр «АвтоСфера»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	836	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	269 67	10 135,0 -
Взыскано всего	136	7 464,0
Не истек срок оплаты	65	2 371,0
Отменено решением суда	1	300,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 368
- с выездом на объекты строительства	110
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	789
- выдано предписаний	361
- приостановлено право осуществлять строительство	117
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	38
- выдано предупреждений	273



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 августа 2018 года

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 387 688	57,7	1 015 312
1	Нижнекамский	110 000	33 008	30,0	76 992
2	Азнакаевский	25 000	8 069	32,3	16 931
3	Атнинский	4 000	1 368	34,2	2 632
4	Новошешминский	5 000	1 917	38,3	3 083
5	Альметьевский	155 000	60 313	38,9	94 687
6	Апастовский	12 000	4 797	40,0	7 203
7	Арский	27 000	10 801	40,0	16 199
8	г.Наб.Челны	300 000	129 422	43,1	170 578
9	Лениногорский	25 000	11 149	44,6	13 851
10	Муслюмовский	8 000	3 888	48,6	4 112
11	В-Услонский	49 000	25 148	51,3	23 852
12	Спасский	8 000	4 257	53,2	3 743
13	Буинский	15 000	8 130	54,2	6 870
14	Зеленодольский	120 000	65 680	54,7	54 320
15	г.Казань	800 000	438 102	54,8	361 898



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 17 августа 2018 года**

7

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 387 688	57,7	1 015 312
16	Бугульминский	40 000	22 105	55,3	17 895
17	Сармановский	10 000	5 537	55,4	4 463
18	Тетюшский	10 000	5 559	55,6	4 441
19	Нурлатский	18 000	10 199	56,7	7 801
20	Елабужский	50 000	28 598	57,2	21 402
21	Кайбицкий	4 800	2 770	57,7	2 030
22	Чистопольский	35 000	20 356	58,2	14 644
23	Агрызский	20 000	11 720	58,6	8 280
24	Бавлинский	17 000	9 992	58,8	7 008
25	Дрожжановский	6 000	3 566	59,4	2 434
26	Сабинский	18 000	10 709	59,5	7 291
27	К-Устьинский	10 000	6 070	60,7	3 930
28	Заинский	17 000	10 351	60,9	6 649
29	Аксубаевский	8 000	4 887	61,1	3 113
30	Актанышский	14 000	8 962	64,0	5 038



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 17 августа 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 387 688	57,7	1 015 312
31	Балтасинский	14 000	8 998	64,3	5 002
32	Мензелинский	16 000	10 545	65,9	5 455
33	Менделеевский	10 000	6 982	69,8	3 018
34	Тукаевский	90 000	62 987	70,0	27 013
35	Алексеевский	14 000	9 799	70,0	4 201
36	Р-Слободский	13 000	9 122	70,2	3 878
37	Мамадышский	16 000	11 851	74,1	4 149
38	Кукморский	25 000	18 611	74,4	6 389
39	Алькеевский	6 500	4 983	76,7	1 517
40	Ютазинский	10 000	7 734	77,3	2 266
41	Черемшанский	4 500	3 507	77,9	993
42	Лаишевский	90 000	70 971	78,9	19 029
43	Высокогорский	70 000	55 953	79,9	14 047
44	Тюлячинский	7 500	6 162	82,2	1 338
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-



Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*



г. Нижнекамск 80-кв. жилой дом №2 в мкр. 49
Подрядчик – ООО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

10

на 17.08.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	109	171	83	57	31
Количество квартир	9 247	2 945	6 302	5 067	1 052	183
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	159,8	367,2	300,1	57,7	9,4



Арендное жилье 2018 года

11

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	95%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	87%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	83%
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	73%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	64%



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	58%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	56%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	25%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров», «ИП Манукян»	9%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%
Алексеевский, 1 кв. жилой дом – 1 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		9	19	8	1
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Арский	1	1	1	-
3	г. Казань	6	14	6	-
4	г. Наб.Челны	1	1	1	-



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,			№	МО РТ	Помещений,		
		Выставлено для выбора	Из них:				Выставлено для выбора	Из них	
			Право ГЖФ	Право РТ				Заселено	Право ГЖФ
ИТОГО по РТ						219	64	64	64
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	1	1
3	Алькеевский	7			12	Новошешминский	2	2	2
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10
5	Бугульминский	13	5	5	14	Спасский	21	21	21
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1		
7	Зеленодольский	5			16	Тюлячинский	1	1	1
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	4	4
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73		



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

15

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					03.08.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	1	0
2	Актанышский	4	4	4	0	0
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	4	0
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	0	0
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	0	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	26	+3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

16

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					03.08.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	1	0
14	Менделеевский	2	2	2	0	0
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	+2
19	Сармановский	1	1	1	0	0
20	Тукаевский	1	1	1	0	0
21	Черемшанский	1	1	1	1	+1
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	26	+3



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
ИТОГО					67



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1	+1	0	0	0	0
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	+1
6	Рыбно-Слободский	1	1		0	0	0	0
7	Тукаевский	1	1		1		1	+1
8	г.Казань	3	3		1	0	1	0
ИТОГО по РТ		13	13	+1	9	0	9	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка
1	Актанышский	1	1		1	+1	0	0
2	Альметьевский	1	1		0	0	0	0
3	Апастовский	1	1		1		1	
4	Бавлинский	1	1		0	0	0	0
5	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	1	1		1	+1	0	0
7	Елабужский	1	1		0	0	0	0
8	Зеленодольский	1	1		1		1	
9	Кукморский	2	2		1		1	+1
10	г.Н.Челны	3	3	+1	1	+1	1	+1
11	Нижнекамский	1	1		0	0	0	0
12	г.Казань	13	13	+1	7	+2	6	+1
ИТОГО		27	27	+2	14	+5	11	+3



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка
1	Буинский	1	1		0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
3	К.-Устьянский	1	1		1	+1	0	0
ИТОГО		3	3		2	+1	1	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка	03.08.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	x	X	x	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	2	
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
ИТОГО			8	3		0	0	4	



Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

22



г.Набережные Челны 166 - кв. жилой дом № 12Б в мкр.Яшьлек
Застройщик – ООО «Комфортное жильё»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№2	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		44	32	12
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Бавлинский	1	1	-
4	Елабужский	3	2	1
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	3	2	1
7	Пестречинский	5	5	-
8	г.Наб.Челны	9	6	3
9	г.Казань	19	13	6



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	5 134	3 236



Долевое строительство

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	97%
2	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	85%
3	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	75%
4	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55%
6	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			45,4	



Сельские клубы



Дрожжановский район, с.Старое Ильмово

Генподрядчик: ООО "СтройГрад+"



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,0	5,7
1	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	17,0	4,0
2	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300	16 883,2	17,5	3,0
3	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	51,0	3,0
4	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	54,0	6,0
5	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	64,0	5,0
6	Азнакаевский, д.Якты-Куль район	50	6 653,2	67,3	10,8
7	Тетюшинский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	72,1	8,3
8	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	75,3	23,0
9	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	75,4	5,9
10	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	78,0	3,0



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,0	5,7
11	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	80,0	8,0
12	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	85,0	25,0
13	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	88,0	3,0
14	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	87,8	18,8
15	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	88,2	4,0
16	Балтасинский район, с.Янгулово	50	6 653,2	89,0	3,2
17	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	95,5	5,8
18	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	96,0	2,7
19	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	98,0	1,0
20	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	98,0	3,0



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,0	5,7
21	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	98,0	13,0
22	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	98,0	2,0
23	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	99,0	1,0
24	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	99,0	1,0
25	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	100	-
26	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	100	-
27	Заинский район, с.Карманово	20	6653,2	100	-
28	Мамадышский район, с.Зюри	200	14028,1	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

30

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	29 991,0	100	0,6
1	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	-
2	Агрызский, г.Агрыз	500	100	-
3	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	500	100	-
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	500	100	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	-
9	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	-
10	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	-
11	Буинский, г.Буинск	1000	100	-
12	Заинский, г.Заинск	1 500	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	1
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	29 991,0	100	0,6
15	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	-
18	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	-
19	г.Нижнекамск	500	100	-
20	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
22	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	-
23	Спасский, г.Болгар	500	100	-
24	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	-
26	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	-
27	г.Казань	9 000	100	2



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	19 994,0	97,1	2,9
1	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	80	15
2	Агрызский, г.Агрыз	700	100	-
3	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	-
5	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	-
6	Арский, г.Арск	900	100	-
7	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	-
8	Буинский, г.Буинск	800	100	-
9	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	-
10	Заинский, г.Заинск	400	100	-
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	-
12	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	19 994,0	97,1	2,9
13	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	-
14	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
15	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	-
16	Сармановский, с.Сарманово	350	100	-
17	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	-
18	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	-
19	г.Казань	1 500	100	10



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	42 282,0	86,3	9,1
1	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	61,0	14,0
2	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	78,0	7,0
3	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	80,0	8,0
4	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	84,0	4
5	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	85,0	7,0
6	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	89,7	19,2
7	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	94,0	15,0
8	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	98,0	13,0
9	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	99,0	1
10	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	99,0	4,0



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, Бухарайский				
2	Менделеевский, Енабердинский				
3	Сармановский, Рантамакский				
4	Альметьевский, Бутинский				
5	Бугульминский, Батырский				
6	Новошешминский, Акбуринский				
7	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
8	Актанышский, Азякульский				
9	Мензелинский, Гулюковский				
10	Тукаевский, Старогардалинский				
11	Ютазинский, Старо-Уруссинский				
12	Аксубаевский, Тахталинский				
13	Азнакаевский, Маняузский				
14	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
15	Елабужский, Старо-Куклюкский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
16	Высокогорский, Казакларский				
17	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
18	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
19	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
20	Мамадышский, Большешиинский				
21	Нижнекамский, Больше-Атинский				
22	Агрызский, Девятернинский				
23	Апастовский, Деушевский				
24	Тетюшский, Беденьговский				
25	Сабинский, Туктарский				
26	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
27	Чистопольский, Муслюмкинский				
28	Рыб.-Слободский, Масловский				
29	Алькеевский, Аппаковский				
30	Атнинский, Комургузинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
31	Алексеевский, Степношенталинский				
32	Буинский, Аксунский				
33	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
34	Кайбицкий, Федоровский				
35	Арский, Старо-Чурилинский				
36	Кукморский, Нижне-Куморский				
37	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
38	Спасский, Кимский				
39	г.Казань, Борисковский				
40	Балтасинский, Мельничный				
41	Верх.-Услонский, Печищинский				
42	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
43	Лаишевский, Карадулинский				
44	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				



Модульно-врачебные амбулатории

38

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Устройство модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Кайбицкий				
3	Нижнекамский				
4	Лаишевский				
5	Чистопольский				
6	Высокогорский				
7	Зеленодольский				
8	Елабужский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Салмачи)				
11	г.Казань (Мирный)				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	ИТОГО	68 174,13	93,3	4
1	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	96	6
2	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	36 387,79	89	5
3	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	99	1
4	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	99	1
5	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	97	1
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	0
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	0



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	96 из 97	99,6	90,5	15,3
1	Тетюшский	1 из 1	100	43	21,7
2	Менделеевский	1 из 1	100	47	23
3	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	54,2	39,5
4	Апастовский	1 из 1	100	54,5	18,5
5	Алексеевский	1 из 1	100	57,5	3,5
6	Черемшанский	1 из 1	100	57	14
7	Аксубаевский	1 из 1	100	57,2	5,2
8	Кайбицкий	1 из 1	100	60	5
9	Мензелинский	1 из 1	100	64,8	4,8
10	Лениногорский	2 из 2	100	71	5
11	Бугульминский	3 из 3	96,7	78,8	7,1



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	96 из 97	99,6	90,5	15,3
12	Сабинский	2 из 2	100	82	14,3
13	Нижнекамский	3 из 3	100	82,2	9,5
14	Альметьевский	5 из 5	100	85,1	10,2
15	Тукаевский	1 из 1	100	90	1
16	Нурлатский	3 из 3	100	90,3	30,8
17	г.Казань	12 из 13	100	93,3	1
18	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	95,3	32
19	Кукморский	3 из 3	100	96,3	52,3
20	Агрызский	1 из 1	100	100	16
21	Актанышский	1 из 1	100	100	5
22	Балтасинский	2 из 2	100	100	21,9
23	Арский	2 из 2	100	100	24,2



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	96 из 97	99,6	90,5	15,3
24	г.Наб. Челны	5 из 5	100	100	8,1
25	Муслюмовский	1 из 1	100	100	40
26	Мамадышский	3 из 3	100	100	29,7
27	Буинский	1 из 1	100	100	41
28	Елабужский	3 из 3	100	100	44,5
29	Лаишевский	1 из 1	100	100	32
30	Тюлячинский	2 из 2	100	100	17,7
31	Дрожжановский	1 из 1	100	100	5,5
32	Зеленодольский	4 из 4	100	100	10,6
33	Ютазинский	2 из 2	100	100	10
34	Верх.-Услонский	1 из 1	100	100	8
35	Бавлинский	1 из 1	100	100	5



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	96 из 97	99,6	89,4	14,2
36	Чистопольский	3 из 3	100	100	0,3
37	Спасский	2 из 2	100	100	-
38	Азнакаевский	2 из 2	100	100	-
39	Алькеевский	2 из 2	100	100	-
40	Атнинский	2 из 2	100	100	-
41	Высокогорский	4 из 4	100	100	-
42	Заинский	3 из 3	100	100	-
43	Новошешминский	1 из 1	100	100	-
44	Пестречинский	1 из 1	100	100	-
45	Сармановский	1 из 1	100	100	-



Строительство блочных модульных лыжных баз

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	109 748,84	51,5	2,7
1	Азнакаевский	6 924,55	0	-
2	Бугульминский	6 924,55	0	-
3	Тетюшский	6 924,55	0	-
4	Кайбицкий	6 924,55	5	5
5	Лаишевский	6 924,55	5	5
6	Арский	6 924,55	5	1
7	Алексеевский	6 924,55	5	1
8	Аксубаевский	6 924,55	25,5	19,5
9	Актанышский	6 924,55	90	1
10	Нижнекамский	6 924,55	90	1
11	Елабужский	6 576,58	100	9
12	Балтасинский	6 576,58	100	3,9
13	Зеленодольский	6 576,58	100	1
14	Буинский	6 924,55	100	-
15	Черемшанский	6 924,55	100	-
16	Лениногорский	6 924,55	100	-



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	100	2,0
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	100	2,0
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	100	2,0
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	100	2,0
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	100	2,0
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	100	2,0
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	100	2,0
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	100	2,0
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	100	2,0



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	94	1
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	72,1	3,0
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	100	-
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	100	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	100	-
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	100	-

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 17.08.2018

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	2 837 683,19	27,93	4,08	7 321 424,87
1	Сабинский	143 107,81	8 862,16	6,19	0,00	134 245,65
2	Казань	1 789 264,14	121 895,58	6,81	2,48	1 667 368,57
3	Елабужский	332 711,12	51 573,68	15,50	2,18	281 137,44
4	Пестречинский	156 893,13	26 322,70	16,78	0,63	130 570,43
5	Арский	180 253,05	32 459,96	18,01	2,05	147 793,09
6	Кукморский	174 699,80	32 606,60	18,66	2,47	142 093,20
7	Рыбно- Слободский	110 057,97	22 010,33	20,00	1,71	88 047,64
8	Нурлатский	166 779,73	34 105,67	20,45	0,76	132 674,06
9	Чистопольский	354 664,35	76 920,55	21,69	2,10	277 743,80
10	Менделеевский	112 971,74	25 256,21	22,36	4,70	87 715,53
11	Зеленодольский	343 772,37	79 837,25	23,22	7,44	263 935,12
12	Новошешминский	71 029,71	17 576,55	24,75	7,53	53 453,16
13	Высокогорский	218 335,24	54 378,24	24,91	1,07	163 956,99
14	Тукаевский	192 599,40	48 194,79	25,02	7,85	144 404,61
15	Альметьевский	354 083,01	94 692,03	26,74	8,44	259 390,98



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 17.08.2018

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	2 837 683,19	27,93	4,08	7 321 424,87
16	Ютазинский	74 688,22	20 171,46	27,01	5,07	54 516,76
17	Аксубаевский	92 322,02	25 831,50	27,98	0,44	66 490,52
18	Н.Челны	1 136 786,34	328 428,48	28,89	5,30	808 357,86
19	Тюлячинский	65 298,57	18 923,64	28,98	6,36	46 374,92
20	Нижнекамский	546 662,49	161 543,76	29,55	5,63	385 118,73
21	Актанышский	186 021,79	57 571,92	30,95	3,78	128 449,87
22	Азнакаевский	279 082,12	89 446,74	32,05	1,56	189 635,38
23	Атнинский	54 437,02	18 307,96	33,63	0,96	36 129,06
24	Мамадышский	104 660,52	37 794,57	36,11	13,10	66 865,95
25	Агрызский	54 600,40	20 153,29	36,91	10,35	34 447,11
26	Мензелинский	110 801,40	42 912,82	38,73	5,58	67 888,57
27	Черемшанский	186 362,70	76 023,68	40,79	4,49	110 339,02
28	Балтасинский	173 341,32	70 895,36	40,90	0,00	102 445,96
29	Лениногорский	445 889,24	185 731,59	41,65	6,43	260 157,65
30	Дрожжановский	44 730,50	18 904,31	42,26	6,88	25 826,18

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 17.08.2018

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	2 837 683,19	27,93	4,08	7 321 424,87
31	Муслюмовский	71 370,43	30 212,74	42,33	2,38	41 157,69
32	Алексеевский	95 994,34	41 301,37	43,02	2,48	54 692,97
33	Тетюшский	147 094,33	64 071,68	43,56	0,00	83 022,65
34	Сармановский	207 206,03	92 008,91	44,40	9,31	115 197,11
35	Спасский	95 183,47	42 579,24	44,73	10,12	52 604,23
36	Бугульминский	377 551,70	171 056,93	45,31	4,52	206 494,77
37	Бавлинский	69 515,23	34 201,84	49,20	12,46	35 313,39
38	Верхнеуслонский	79 702,26	39 784,84	49,92	1,59	39 917,42
39	Кайбицкий	60 501,70	30 681,38	50,71	10,16	29 820,32
40	Апастовский	58 308,62	29 652,52	50,85	0,77	28 656,10
41	Алькеевский	49 759,80	25 597,94	51,44	2,12	24 161,87
42	Лаишевский	218 216,56	117 251,69	53,73	1,45	100 964,86
43	Буинский	142 358,07	77 310,53	54,31	3,24	65 047,54
44	Заинский	185 239,67	114 245,68	61,67	3,96	70 993,99
45	Камско-Устьинский	44 198,66	28 392,54	64,24	1,16	15 806,12

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 17.08.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	575 011,52	43,15	4,54	757 591,48
1	Мамадышский	83 828,63	8 166,55	9,74	0,00	75 662,08
2	Высокогорский	44 064,22	5 507,10	12,50	0,00	38 557,12
3	Балтасинский	63 279,08	11 141,65	17,61	0,00	52 137,43
4	Верхнеуслонский	34 407,62	6 944,35	20,18	0,00	27 463,27
5	Лаишевский	21 593,18	5 142,26	23,81	9,17	16 450,92
6	Буинский	65 666,51	18 773,55	28,59	7,88	46 892,95
7	Сабинский	23 549,37	7 148,95	30,36	0,00	16 400,42
8	Тюлячинский	12 366,69	4 054,80	32,79	0,00	8 311,89
9	Тетюшский	42 219,48	14 069,78	33,33	0,00	28 149,70
10	Заинский	16 083,81	5 486,54	34,11	0,00	10 597,27
11	Чистопольский	23 597,99	8 210,54	34,79	0,00	15 387,45
12	Муслюмовский	30 571,58	11 232,78	36,74	0,00	19 338,80
13	Агрызский	17 675,78	6 497,23	36,76	0,00	11 178,55
14	Арский	32 566,62	12 060,85	37,03	4,57	20 505,77
15	Аксубаевский	27 882,77	10 733,06	38,49	0,85	17 149,71

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 17.08.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	575 011,52	43,15	4,54	757 591,48
16	Лениногорский	29 146,70	11 221,36	38,50	0,00	17 925,34
17	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
18	Пестричинский	19 118,65	7 865,35	41,14	0,00	11 253,30
19	Дрожжановский	58 032,09	24 524,86	42,26	28,83	33 507,23
20	Камско-Устьинский	15 646,36	6 822,23	43,60	0,00	8 824,14
21	Спасский	26 640,72	11 632,17	43,66	0,00	15 008,56
22	Бавлинский	15 099,37	6 732,55	44,59	0,00	8 366,82
23	Набережные Челны	39 800,00	17 836,80	44,82	0,00	21 963,20
24	Атнинский	14 758,96	6 732,55	45,62	0,00	8 026,41
25	Бугульминский	30 196,06	13 951,69	46,20	0,00	16 244,37
26	Сармановский	29 382,65	13 646,92	46,45	0,00	15 735,73
27	Менделеевский	14 958,11	7 297,66	48,79	0,00	7 660,45
28	Кукморский	20 286,88	10 390,33	51,22	22,34	9 896,55
29	Мензелинский	18 296,40	9 553,65	52,22	6,56	8 742,75
30	Кайбицкий	13 443,92	7 341,14	54,61	0,00	6 102,78

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 17.08.2018 тыс.рублей



№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	575 011,52	43,15	4,54	757 591,48
31	Тукаевский	22 009,71	12 387,10	56,28	12,14	9 622,61
32	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	0,00	15 355,07
33	Рыбно-Слободский	36 359,81	20 708,98	56,96	0,00	15 650,83
34	Альметьевский	19 828,34	12 070,82	60,88	0,00	7 757,52
35	Елабужский	33 120,83	20 209,60	61,02	0,00	12 911,24
36	Алькеевский	12 588,08	7 756,62	61,62	0,00	4 831,46
37	Азнакаевский	18 863,50	11 624,88	61,63	0,00	7 238,62
38	Актанышский	16 786,88	10 371,11	61,78	0,00	6 415,77
39	Нурлатский	21 220,43	13 275,57	62,56	0,00	7 944,86
40	Черемшанский	34 252,06	21 627,92	63,14	43,66	12 624,14
41	Нижнекамский	23 417,68	14 882,71	63,55	0,00	8 534,97
42	Алексеевский	17 176,36	12 359,48	71,96	0,00	4 816,88
43	Новошешминский	11 913,31	9 776,08	82,06	0,00	2 137,22
44	Ютазинский	57 174,75	49 908,89	87,29	1,39	7 265,86
45	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	44,70	2 330,29



Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска

Заказчик-застройщик	ИК Альметьевского МР РТ
Генподрядчик	АО «УКС» (г.Казань)
Проектная организация	АО «МАЙ ПРОЕКТ» (г.Москва)
Стоимость объекта, млн.рублей	1 348,705
Выделено денежных средств, млн.рублей	566,926

Наименование	Всего
Корпус механической очистки сточных вод	1
Песколовки аэрируемые	2
Первичные отстойники	2
Аэротенк	1
Вторичный отстойник	2
Воздуходувная станция	1
Цех механического обезвоживания осадка	1
Илоуплотнитель	2
Насосная станция активного ила	1



Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции

