



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	564,28	1 355,56	4 156,51	6 076,35



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Атнинский	1	621,64	0,00	0,00	0,00
2	Тюлячинский	1	1 169,44	0,00	0,00	0,00
3	Кайбицкий	1	756,23	21,45	2,84	2,84
4	г. Наб.Челны	113	1 410 536,72	116 031,56	8,23	7,51
5	Пестречинский	6	13 400,75	1 212,97	9,05	7,41
6	Новошешминский	2	4 337,41	514,61	11,86	8,47
7	Сабинский	1	12 003,31	1 642,69	13,69	12,14
8	Зеленодольский	28	249 905,54	56 129,31	22,46	6,38
9	Лаишевский	7	22 830,35	6 574,96	28,80	10,99
10	Арский	8	20 571,07	6 577,58	31,97	30,53
11	Елабужский	22	155 854,05	62 490,89	40,10	14,93
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	2 540 067,79	41,80	9,0
12	Буинский	8	28 176,65	11 180,65	41,81	2,51
13	Менделеевский	24	59 379,67	25 295,15	42,60	8,34
14	Высокогорский	15	31 159,71	13 470,77	43,23	11,69



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	г. Казань	296	1 922 304,42	870 363,05	45,28	5,85
16	Черемшанский	3	1 820,17	829,76	45,59	26,73
17	Р.-Слободский	4	9 550,32	5 001,04	52,37	17,31
18	Азнакаевский	25	89 831,24	47 609,71	53,00	21,97
19	Мензелинский	7	22 157,17	12 052,90	54,40	0,00
20	Алексеевский	5	9 573,76	5 213,13	54,45	11,88
21	К.-Устьинский	6	9 155,00	5 064,40	55,32	4,42
22	Сармановский	12	41 495,00	23 610,57	56,90	4,46
23	Тукаевский	11	26 895,43	15 682,37	58,31	58,17
24	Нижнекамский	123	746 189,16	440 775,58	59,07	17,03
25	Кукморский	7	21 231,36	12 902,12	60,77	21,35
26	Альметьевский	62	373 046,44	226 862,62	60,81	1,59
27	Балтасинский	4	6 250,33	3 837,10	61,39	13,41
28	Муслюмовский	6	10 067,17	6 779,52	67,34	32,01
29	Заинский	17	77 060,07	52 168,02	67,70	16,25
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	2 540 067,79	41,80	9,0



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
30	Нурлатский	16	58 934,32	41 230,82	69,96	16,47
31	Агрызский	11	28 348,32	19 950,97	70,38	1,66
32	Спасский	4	7 441,94	5 263,73	70,73	1,14
33	Ютазинский	16	24 042,87	17 354,18	72,18	9,54
34	Бавлинский	6	40 528,31	29 375,89	72,48	11,60
35	Чистопольский	12	105 241,02	77 016,96	73,18	4,70
36	Бугульминский	57	219 436,56	161 639,60	73,66	10,63
37	Мамадышский	14	22 065,16	16 348,19	74,09	11,40
38	Лениногорский	17	156 653,53	121 285,21	77,42	12,65
39	Тетюшский	6	9 479,67	7 530,86	79,44	2,56
40	Аксубаевский	4	7 445,46	6 147,41	82,57	36,45
41	Верхнеуслонский	2	5 074,42	4 531,33	89,30	89,30
42	Апастовский	2	4 025,26	3 684,51	91,53	11,10
43	Актанышский	3	10 301,85	9 994,32	97,01	0,00
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	2 540 067,79	41,80	9,0

МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	0,00	0,00



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 94 ДОО	681,96	103,18
		1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	80,0	30,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	94,0	16,0
Итого по РТ		373 461,5	99,3	7,6
3	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	100,0	8,0
4	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0
5	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	100,0	0,0
6	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	100,0	4,0
7	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	100,0	0,0
8	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	100,0	15,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	373 461,5	99,3	7,6
9	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	100,0	0,0
10	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	100,0	5,0
11	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
12	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	100,0	10,0
13	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	100,0	3,0
14	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
15	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	100,0	10,0
16	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	68,0	5,0
2	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г.Казань	33 237,5	87,0	9,0
3	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	90,0	20,0
4	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	90,0	31,0
	Итого по РТ	308 503,2	90,4	13,9
5	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	92,0	17,0
6	ГБОУ "Заинская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Заинск	12 252,3	100,0	16,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	90,4	13,9
7	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	100,0	19,0
8	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	100,0	10,0
9	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г.Набережные Челны	50 279,1	100,0	22,0
10	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	100,0	1,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	100,0	10,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	100,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,6	8,7
1	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида", г.Казань	41 849,6	40,0	10,0
2	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	41,0	10,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	41,0	6,0
4	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	50,0	5,0
5	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	54,0	14,0
6	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	49,0	7,0
7	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	55,0	8,5



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
8	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида", г.Казань	22 291,5	55,0	5,0
9	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида", г.Казань	45 146,8	62,0	17,0
10	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида", г.Казань	22 025,1	57,0	5,0
11	МБДОУ "Детский сад "Ландыш", Альметьевский	29 491,3	58,0	14,0
12	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	65,0	14,0
13	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	62,0	11,0
14	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	65,0	14,0
15	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	65,0	13,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
16	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	71,0	4,0
17	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	72,0	4,0
18	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	76,0	4,0
19	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные Челны	37 229,9	78,0	4,0
20	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	78,0	26,0
21	МАДОУ "Детский сад № 233", г.Казань	29 021,3	78,9	17,6



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
22	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	80,0	15,0
23	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 691,0	80,0	15,0
24	МАДОУ "Детский сад № 160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	82,0	4,0
25	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» №32, Нижнекамский	38 663,2	82,0	4,5
26	МБДОУ "Детский сад № 212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	83,0	8,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
27	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	84,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
28	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	85,0	11,0
29	МАДОУ "Детский сад №226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	90,0	13,0
30	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	90,0	14,0
31	МАДОУ"Детский сад №8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	93,0	7,0
32	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	95,0	5,0
33	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	99,0	0,0
34	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	100,0	20,0
35	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6", Буинский	4 114,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
36	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	100,0	15,0
37	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	100,0	0,0
38	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
39	МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	100,0	15,0
40	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	100,0	0,0
41	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	11 506,6	100,0	8,0
42	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	100,0	9,0
43	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	100,0	30,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
44	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	100,0	0,0
45	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	100,0	0,0
46	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	0,0
47	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	100,0	8,0
48	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	100,0	0,0
49	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	100,0	23,0
50	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	100,0	30,0
51	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	100,0	20,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
52	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	100,0	30,0
53	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	100,0	4,0
54	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	100,0	1,0
55	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	100,0	30,0
56	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	100,0	0,0
57	МБДОУ "Детский сад № 4", г. Лениногорск	9 503,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
58	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	100,0	0,0
59	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	100,0	0,0
60	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	100,0	18,0
61	МБДОУ "Детский сад № 16" , г. Лениногорск	16 015,1	100,0	6,0
62	МБДОУ "Детский сад №5 " , Агрызский	13 068,0	100,0	10,0
63	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	100,0	0,0
64	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	100,0	1,0
65	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	100,0	1,0
66	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	0,0
67	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	100,0	0,0
68	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	100,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	100,0	0,0
70	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	100,0	10,0
71	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	100,0	10,0
72	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	100,0	8,0
73	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	100,0	1,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
74	МБДОУ «Детский сад № 24 «Буратино», г.Набережные Челны	14 144,4	100,0	1,0
75	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	100,0	8,0
76	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	100,0	0,5
77	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	100,0	0,0
78	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	100,0	20,0
79	МБДОУ «Детский сад Аленушка», Нижнекамский	5 177,2	100,0	2,0
80	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	100,0	0,0
81	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
82	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	100,0	5,0
83	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	100,0	0,0
84	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	100,0	18,0
85	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	100,0	0,0
86	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	0,0
87	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	100,0	8,0

Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	83,1	8,2
88	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	100,0	5,0
89	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	100,0	13,0
90	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г.Менделеевск	6 464,9	100,0	12,0
91	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	100,0	14,0
92	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	100,0	15,0
93	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г.Мамадыш	6 774,9	100,0	10,0
94	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	100,0	12,0

Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт	196,0: - 112,0	4,000: - 1,975
	6 – строительство	- 40,5	- 2,025
	1 – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017

Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	64,0	4,0
2	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района	87 761,2	66,0	7,0
	Итого по РТ	657 519,2	77,0	6,2
3	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	80,0	10,0
4	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	80,4	2,0
5	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	84,0	4,0
6	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	85,0	11,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	77,0	6,2
7	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	94,0	9,0
8	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского муниципального района	40 113,7	99,0	2,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	99,0	7,0
10	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	100,0	4,0
11	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	100,0	20,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	93,4	3,1
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский район	5 193,4	68,0	3,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	72,0	5,0
3	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	80,0	2,0
4	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	80,0	5,0
5	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	80,0	5,0
6	СДК с.Кошкаково, Пестречинский	13 594,0	83,0	7,0
7	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	83,0	3,0
8	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	88,0	8,0
9	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	89,0	1,6
10	Киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	91,0	8,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	91,0	3,0
12	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	92,0	2,0
13	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	92,0	5,0
	Итого по РТ	336 116,4	93,4	3,1
14	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	94,0	1,0
15	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	95,0	5,0
16	СДК с.Старый Студенец, ул.Советская д.26, Буинский	14 028,1	95,0	5,0
17	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	95,0	5,0
18	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	95,0	4,0
19	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	95,0	18,0
20	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	96,0	0,0
21	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	99,0	0,0
22	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	99,0	0,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	93,4	3,1
23	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	99,0	1,0
24	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
25	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	100,0	10,0
26	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	100,0	0,0
27	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	100,0	0,0
28	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	100,0	0,0
29	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	0,0
30	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	100,0	0,0
31	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	93,4	3,1
32	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
33	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	100,0	0,0
34	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	0,0
35	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	100,0	0,0
36	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0
37	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	100,0	7,0
38	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	100,0	0,0
39	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	100,0	2,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	100,0	0,0
42	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	98,0	0,0
2	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	98,0	0,0
3	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	98,0	0,0
4	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	99,0	0,0
5	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	99,0	0,0
6	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	99,0	4,0
7	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	99,0	0,0
	Итого по РТ	98 700,0	99,4	0,1
8	Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск	2 500,0	100,0	0,0
9	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	100,0	0,0
10	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	100,0	0,0
11	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	100,0	0,0
12	МБУ «Подростковый клуб «Атлант», Кукморского	2 900,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	99,4	0,1
15	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб Тукаевского муниципального района	2 400,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	100,0	2,0
21	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	100,0	0,0
22	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	100,0	0,0
23	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	100,0	0,0

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт	98,68: - 55,04	1,32: - 0,016
	10 – строительство	- 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	- 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с.Октябрь	1 722,1	65,0	18,0
3	Елабужский, с.Татарский Дюм-Дюм	574,8	75,0	15,0
4	Елабужский, с.Альметьево	1 066,5	75,0	15,0
	Итого по РТ	55 039,1	95,4	1,7
5	Менделеевский, с.Старое Гришкино	1 695,2	97,0	2,0
6	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	98,0	4,0
7	Чистопольский, д.Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
8	Алексеевский, с.Билярск	2 611,8	100,0	0,0
9	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	100,0	0,0
10	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	0,0
11	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
12	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	100,0	0,0
13	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	95,4	1,7
14	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
15	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	100,0	0,0
16	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	100,0	0,0
17	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	100,0	12,0
18	Зеленодольский, с.Большие Ключи	1 708,1	100,0	0,0
19	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
20	Верхнеуслонский, с.Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
21	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	100,0	1,0
22	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
23	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	100,0	0,0
24	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	100,0	0,0
25	Сабинский, с.Евлаштау	651,3	100,0	0,0
26	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	95,4	1,7
27	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	100,0	0,0
28	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
29	Сармановский, с.Ляки	1 657,7	100,0	0,0
30	Тетюшский, с.Киртели	616,3	100,0	0,0
31	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	100,0	0,0
32	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
33	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
34	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	100,0	0,0
35	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
36	Тукаевский, с.Мусабай-Завод	1 640,6	100,0	0,0
37	Мамадышский, с.Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	70,0	13,0
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	70,0	6,0
3	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	78,0	13,0
4	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	81,0	4,0
5	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	86,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
6	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	86,0	4,0
7	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	88,0	4,0
8	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе»	2 900,0	93,0	3,0
9	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	93,0	0,0
10	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе»	3 000,0	93,0	3,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
11	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	94,0	1,0
12	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	96,0	1,0
13	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	96,0	0,0
14	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	97,0	4,0
15	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	98,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
16	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	98,0	0,0
17	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	98,0	1,0
18	ГАУСО «Дербышшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	98,0	1,0
19	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	98,0	25,0
20	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	99,0	1,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
21	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	100,0	0,0
22	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе»	1 000,0	100,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	2 800,0	100,0	9,0
24	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 800,0	100,0	7,0
25	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	100,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
26	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	100,0	4,0
27	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	100,0	5,0
29	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	100,0	0,0
30	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	93,7	3,5
31	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
32	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе»	3 000,0	100,0	0,0
33	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	100,0	5,0
34	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

48

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	92,0	17,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	94,0	0,0
	Итого по РТ	49 985,0	98,4	2,9
3	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	100,0	2,0
4	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0
5	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
6	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	100,0	0,0
7	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
8	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	100,0	0,0
9	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	100,0	0,0
10	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0

Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	98,4	2,9
11	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
12	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
13	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
14	г.Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д.23	1 406,1	100,0	0,0
15	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	100,0	0,0
16	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	100,0	0,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	0,0
18	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	100,0	0,0
19	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0

**Капитальный ремонт зданий (помещений)
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр», Альметьевский	17 600,0	50,0	10,0
2	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	60,0	10,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	65,0	7,0
	Итого по РТ	86 211,2	73,4	6,0
4	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	82,0	5,0
5	Молодежный центр Чистопольского МР	12 811,2	97,0	2,0
6	МБУ «Молодежный центр» Заинского МР	13 100,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р)



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ, км (№ 3222-р от 09.12.2017)	231 км - водопроводной сети	215,7	93,4 (+ 11,6%)
		39 - водонапорных башен	38	97,4 (+ 9,4%)
		36 - артезианских скважин	32	88,8 (+ 6,1%)
2	Модернизация систем водоотведения, объектов (№ 3227-р от 11.12.2017)	Строительство, реконструкция, капремонт 22 объектов и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО	Завершен капремонт 7 объектов, продолжается на 15 объектах, по графику	81,0 (+ 10,3%)



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (№3168-р от 06.12.2017)	354 км - линий электропередачи	340,5	96,2% (+ 12,0%)
		273 - щита учета и управления	258	94,5% (+ 6,5%)
		10 109 – светильников	10 011	99,0% (+ 5,0%)
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ (№ 3229-р от 11.12.2017)	156 котлов на 87 объектах, 43 МО	151 котел на 84 объектах	96,6% (+11,6%)
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК (№ 3228-р от 11.12.2017)	8 МО, перевод 637 квартир	637	100% (+11,6%)
		17 МО строительство 47,7 км газопроводов	43,4	91,0% (+10,3%)



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 23 августа 2018 года

56

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Камско-Устьинский	8	2	25,0%	24	Тукаевский	6	6	100,0%
2	г. Казань	5298	4407	83,2%	25	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
3	Чистопольский	268	229	85,4%	26	Кукморский	12	12	100,0%
4	Азнакаевский	308	270	87,7%	27	Пестречинский	16	16	100,0%
5	Зеленодольский	779	685	87,9%	28	Верхнеуслонский	21	21	100,0%
6	Нурлатский	216	190	88,0%	29	Спасский	42	42	100,0%
7	Елабужский	249	230	92,4%	30	Актанышский	68	68	100,0%
8	Бугульминский	597	552	92,5%	31	Агрызский	88	88	100,0%
9	Лаишевский	16	15	93,8%	32	Альметьевский	823	823	100,0%
10	Менделеевский	121	116	95,9%	33	Аксубаевский	0	0	-
11	Заинский	178	172	96,6%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Буинский	109	106	97,2%	35	Алькеевский	0	0	-
13	Нижнекамский	939	915	97,4%	36	Апастовский	0	0	-
14	г. Наб. Челны	1295	1262	97,5%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Сармановский	76	75	98,7%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Бавлинский	126	125	99,2%	41	Мамадышский	0	0	-
17	Лениногорский	354	351	99,2%	42	Мензелинский	0	0	-
18	Арский	1	1	100,0%	43	Муслюмовский	0	0	-
19	Атнинский	1	1	100,0%	44	Новошешминский	0	0	-
20	Высокогорский	14	14	100,0%	45	Тюлячинский	0	0	-
21	Тетюшский	2	2	100,0%	40	Черемшанский	0	0	-
22	Балтасинский	3	3	100,0%	39	Ютазинский	0	0	-
23	Сабинский	4	4	100,0%	ИТОГО по РТ		12044	10809	89,7%



Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 23 августа 2018 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Атнинский	5	2	40,0%	24	Кукморский	127	119	93,7%
2	Новошешминский	43	24	55,8%	25	Алькеевский	16	15	93,8%
3	г. Казань	5678	3977	70,0%	26	Алексеевский	111	105	94,6%
4	Высокогорский	264	190	72,0%	27	Менделеевский	135	128	94,8%
5	Чистопольский	679	495	72,9%	28	Тукаевский	257	244	94,9%
6	Верхнеуслонский	85	63	74,1%	29	г. Наб. Челны	1328	1265	95,3%
7	Пестречинский	315	252	80,0%	30	Арский	207	198	95,7%
8	Азнакаевский	340	277	81,5%	31	Тюлячинский	24	23	95,8%
9	Тетюшский	90	74	82,2%	32	Лаишевский	224	216	96,4%
10	Бугульминский	879	724	82,4%	33	Ютазинский	190	184	96,8%
11	Аксубаевский	109	92	84,4%	34	Мамадышский	129	126	97,7%
12	Зеленодольский	1025	869	84,8%	35	Агрызский	190	186	97,9%
13	Нурлатский	356	308	86,5%	36	Лениногорский	507	497	98,0%
14	Камско-Устьинский	92	80	87,0%	37	Актанышский	78	77	98,7%
15	Балтасинский	44	39	88,6%	38	Сабинский	107	106	99,1%
16	Сармановский	151	134	88,7%	39	Кайбицкий	3	3	100,0%
17	Бавлинский	199	178	89,4%	40	Дрожжановский	19	19	100,0%
18	Нижнекамский	975	872	89,4%	41	Апастовский	37	37	100,0%
19	Черемшанский	30	27	90,0%	42	Муслюмовский	57	57	100,0%
20	Спасский	72	65	90,3%	43	Рыбно-Слободский	63	63	100,0%
21	Мензелинский	168	152	90,5%	44	Буинский	165	165	100,0%
22	Заинский	219	201	91,8%	45	Альметьевский	1004	1004	100,0%
23	Елабужский	461	428	92,8%	ИТОГО по РТ		17257	14360	83,2%



Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 23 августа 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Наб. Челны	33	4	12,1%	24	Ютазинский	190	184	96,8%
2	Атнинский	4	1	25,0%	25	Лаишевский	208	202	97,1%
3	г. Казань	380	161	42,4%	26	Камско-Устьинский	84	82	97,6%
4	Новошешминский	43	24	55,8%	27	Тукаевский	251	247	98,4%
5	Чистопольский	411	269	65,5%	28	Арский	206	203	98,5%
6	Верхнеуслонский	64	44	68,8%	29	Сабинский	103	102	99,0%
7	Высокогорский	250	185	74,0%	30	Кайбицкий	3	3	100,0%
8	Тетюшский	88	72	81,8%	31	Актанышский	10	10	100,0%
9	Сармановский	75	65	86,7%	32	Менделеевский	14	14	100,0%
10	Нурлатский	140	122	87,1%	33	Дрожжановский	19	19	100,0%
11	Пестречинский	299	263	88,0%	34	Тюлячинский	24	24	100,0%
12	Аксубаевский	109	96	88,1%	35	Спасский	30	30	100,0%
13	Заинский	41	37	90,2%	36	Черемшанский	30	30	100,0%
14	Мензелинский	168	152	90,5%	37	Азнакаевский	32	32	100,0%
15	Зеленодольский	246	228	92,7%	38	Нижнекамский	36	36	100,0%
16	Елабужский	212	198	93,4%	39	Апастовский	37	37	100,0%
17	Алькеевский	16	15	93,8%	40	Балтасинский	41	41	100,0%
18	Алексеевский	111	105	94,6%	41	Буинский	56	56	100,0%
19	Кукморский	115	109	94,8%	42	Муслюмовский	57	57	100,0%
20	Лениногорский	153	146	95,4%	43	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
21	Бугульминский	282	270	95,7%	44	Мамадышский	129	129	100,0%
22	Бавлинский	73	70	95,9%	45	Альметьевский	181	181	100,0%
23	Агрызский	102	98	96,1%	ИТОГО по РТ		5213	4510	86,5%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

2 064	котельных	89%
3 225,5 км	тепловых сетей	93%
2 393	водозаборных сооружения	93%
310	водопроводных насосных станций	94%
17 875 км	водопроводных сетей	92%
4 491,7 км	канализационных сетей	86%





Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

7 860 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ 2 049 объектов здравоохранения - 89,4%**
- ❖ 3 352 объекта образования - 86,7%**
- ❖ 2 001 объект культуры - 83,3%**
- ❖ 276 спортивных объектов - 87,7%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты и центров занятости населения - 99%**





Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	64,61
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	74,63
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	63,29
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	77,18
5	Строительство силосно-сенажных траншей	122	200,00	60,00	140,00	64,12



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд.рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей

Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
1	Мамадышский	Бульвар по ул. Советская, новый объект	8 849,33	12 220,51	14	3
2	Менделеевский	Парк Дружбы народов, 2-я очередь	6 228,78	8 601,65	15	4
3	Апастовский	Набережная р.Табарки, 2-я очередь	4 148,95	5 729,51	18	8
4	Арский	Береговая линия р.Казанка, 3-я очередь	4 200,00	5 800,00	18	3
5	Заинский	Пляж в мкр. Заинск-2	11 457,96	15 822,90	18	6
6	Агрызский	Улица Карла Маркса, новый объект	7 316,82	10 104,18	20	2
7	Пестречинский	Парк у мечети, новый объект	4 200,00	5 800,00	20	4
8	Тюлячинский	Парк «Спортивный», новый объект	2 869,01	3 961,97	20	10
9	Алексеевский	Набережная р.Кама, новый объект	12 616,44	0	21	13
10	Нурлатский	Парк «Спортивный», новый объект	11 861,30	16 379,89	21	12

Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
11	Азнакаевский	Парк «Тарсус», новый объект	12 875,91	17 781,02	22	8
12	Муслюмовский	Парк «Победы», новый объект	9 905,89	0	23	8
13	Арский	Улица Большая, новый объект	6 622,21	9 144,95	23	3
14	Пестречинский	Сквер Центральной районной больницы, новый объект	2 853,55	3 940,62	23	8
15	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	3 384,86	4 674,32	24	10
16	Высокогорский	Озеро около Дома культуры, новый объект	9 914,55	13 691,52	24	5
17	Дрожжановский	Благоустройство оврага	4 692,15	6 479,64	25	7
18	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», 2-я очередь	17 605,30	24 312,08	25	3
19	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 3-я очередь	6 432,61	8 883,12	25	3
20	Балтасинский	Центральная площадь по ул.Ленина, 2-я очередь	6 898,47	9 526,46	28	6

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
21	Спасский	Улица 40 лет Октября, новый объект	4 024,31	5 557,38	28	8
22	Ютазинский	Парк отдыха, новый объект	4 264,75	5 889,42	28	8
23	Нижнекамский	Экопарк, пгт. Камские Поляны, новый объект	4 200,00	5 800,00	30	15
24	Бавлинский	Парк в нижней части г.Бавлы, новый объект	7 270,13	10 039,71	32	6
25	Камско-Устьинский	Пляж р.Карамалка, новый объект	3 173,01	4 981,77	32	14
26	Буинский	Парк «Молодежный», 2-я очередь	8 954,64	12 365,94	33	8
27	Актанышский	Благоустройство каскада прудов, новый объект	14 972,94	0	34	2
28	Алькеевский	Центральный парк, 2-я очередь	3 967,75	5 479,27	34	20
29	Нижнекамский	Детский автогородок, новый объект	37 806,25	52 208,63	34	7
30	Тетюшский	Городской пруд, новый объект	4 695,24	6 483,90	34	16



Программа «Общественные пространства»

66

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
31	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 4-я очередь	2 704,26	3 734,46	35	8
32	Кайбицкий	Парк отдыха, новый объект	2 888,96	3 989,52	35	10
33	Зеленодольский	Парк возле Дворца культуры «Родина», новый объект	80 941,05	0	38	3
34	Казань	Парк у жилого комплекса «Комсомолец», новый объект	33 600,00	46 400,00	38	8
35	Альметьевский	Парк по ул. Зифы Балакиной, новый объект	42 285,95	58 394,89	40	20
36	Сармановский	Центральный парк, 2-я очередь	7 265,40	10 033,17	40	10
37	Рыбно- Слободский	Улица Ленина	12 621,83	0	43	22
38	Бугульминский	Улица Ленина, новый объект	22 010,73	30 395,78	43	10
39	Новошешминский	Улица Ленина, новый объект	2 753,22	3 802,06	43	10
40	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса, 2-я очередь	38 237,68	0	44	8



Программа «Общественные пространства»

67

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
41	Лениногорский	Парк «Юбилейный», 2-я очередь	17 219,03	23 778,66	44	4
42	Тукаевский	Парк «100-летие ТАССР», д. Старые Ерыклы, новый объект	8 334,52	11 509,58	44	4
43	Черемшанский	Парк «Победы», новый объект	3 984,00	5 501,71	45	5
44	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	25 332,77	34 983,36	45	20
45	Казань	Парк «Крылья Советов», 4-я очередь	6 419,12	8 864,51	46	10
46	Мензелинский	Парк им.Мусы Джалиля, 2-я очередь	5 903,60	8 152,59	53	5
47	Аксубаевский	Сквер им.А.А.Гуляева, новый объект	6 040,99	8 342,33	55	25



Программа «Общественные пространства»

68

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
№	Итого по РТ	58	2 000 000,00	655 108,90	48,24	13,58
48	Казань	Сквер по ул.Абсалямова, новый объект	139 389,19	0	56	25
49	Казань	Бульвар по ул. Ю.Фучика, новый объект	43 366,12	59 886,57	60	7
50	Лаишевский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	8 496,18	11 732,83	75	3
51	Нижнекамский	Парк отдыха, с. Большое Афанасово, новый объект	4 200,00	5 800,00	75	7
52	Кукморский	Центральный парк, 2-я очередь	10 513,07	14 518,05	80	54
53	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 3-я очередь	10 303,23	14 228,27	82	5
54	Казань	Бульвар по ул. Декабристов от ул. Чистопольская до ул. Сибгата Хакима, новый объект	164 000,00	0	100	0

Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Лениногорский	11	1
2	Черемшанский	11	1
3	Бугульминский	11	2
4	Елабужский	11	4
5	Высокогорский	11	6
6	Аксубаевский	11	7
7	Балтасинский	11	7
8	Нурлатский	11	7
9	Пестречинский	11	7
10	Сабинский	11	7
11	г.Наб.Челны	11	8

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
12	Зеленодольский	11	8
13	Кукморский	11	8
14	К-Устьинский	11	8
15	Тетюшский	11	8
16	Тюлячинский	11	8
17	Апастовский	11	9
18	Атнинский	11	9
19	В-Услонский	11	9
20	Мамадышский	11	9
21	Р.-Слободский	11	9
22	Алексеевский	11	10

Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Алькеевский	11	10
24	Альметьевский	11	10
25	Арский	11	10
26	Бавлинский	11	10
27	Кайбицкий	11	10
28	Нижнекамский	11	10
29	Сармановский	11	10
30	Спасский	11	10
31	Агрызский	11	11
32	Азнакаевский	11	11
33	Актанышский	11	11
34	Буинский	11	11

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
35	г.Казань	11	11
36	Дрожжановский	11	11
37	Заинский	11	11
38	Лаишевский	11	11
39	Муслюмовский	11	11
40	Новошешминский	11	11
41	Тукаевский	11	11
42	Ютазинский	11	11
43	Менделеевский	11	12
44	Мензелинский	11	12
45	Чистопольский	11	12



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Всего объектов	Завершено	В работе	СМР, %
26 907,6 Бюджет РФ - 15 466,7 Бюджет РТ - 11 440,9	25 •Спорт - 3 объекта; •Социальная защита - 3 объекта; •Здравоохранение – 5 объектов; •Культура- 2 объекта; •Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) -12 объектов.	5	20	78,76



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 23.08.2018

72

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 128 446,62	30,79	2,86	7 030 661,44
1	Сабинский	143 107,81	8 862,16	6,19	0,00	134 245,65
2	Казань	1 789 264,14	144 139,72	8,06	1,24	1 645 124,42
3	Пестречинский	156 893,13	26 322,70	16,78	0,00	130 570,43
4	Елабужский	332 711,12	61 223,07	18,40	2,90	271 488,04
5	Кукморский	174 699,80	32 606,60	18,66	0,00	142 093,20
6	Нурлатский	166 779,73	34 105,67	20,45	0,00	132 674,06
7	Арский	180 253,05	37 061,19	20,56	2,55	143 191,86
8	Рыбно- Слободский	110 057,97	23 799,06	21,62	1,63	86 258,91
9	Чистопольский	354 664,35	83 350,38	23,50	1,81	271 313,97
10	Менделеевский	112 971,74	27 990,39	24,78	2,42	84 981,35
11	Зеленодольский	343 772,37	85 260,71	24,80	1,58	258 511,66
12	Тукаевский	192 599,40	49 878,15	25,90	0,87	142 721,24
13	Высокогорский	218 335,24	60 692,35	27,80	2,89	157 642,89
14	Альметьевский	354 083,01	98 606,63	27,85	1,11	255 476,38
15	Новошешминский	71 029,71	19 914,34	28,04	3,29	51 115,38



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 23.08.2018

73

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 128 446,62	30,79	2,86	7 030 661,44
16	Тюлячинский	65 298,57	18 923,64	28,98	0,00	46 374,92
17	Нижнекамский	546 662,49	161 543,76	29,55	0,00	385 118,73
18	Н.Челны	1 136 786,34	356 807,88	31,39	2,50	779 978,47
19	Актанышский	186 021,79	62 037,53	33,35	2,40	123 984,26
20	Атнинский	54 437,02	18 307,96	33,63	0,00	36 129,06
21	Аксубаевский	92 322,02	31 675,63	34,31	6,33	60 646,39
22	Азнакаевский	279 082,12	103 043,99	36,92	4,87	176 038,13
23	Мамадышский	104 660,52	40 049,64	38,27	2,15	64 610,88
24	Агрызский	54 600,40	22 173,29	40,61	3,70	32 427,11
25	Балтасинский	173 341,32	70 895,36	40,90	0,00	102 445,96
26	Мензелинский	110 801,40	45 904,20	41,43	2,70	64 897,19
27	Черемшанский	186 362,70	84 969,81	45,59	4,80	101 392,88
28	Муслюмовский	71 370,43	32 584,74	45,66	3,32	38 785,69
29	Спасский	95 183,47	43 919,04	46,14	1,41	51 264,42
30	Алексеевский	95 994,34	45 184,61	47,07	4,05	50 809,73



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 23.08.2018

74

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 128 446,62	30,79	2,86	7 030 661,44
31	Тетюшский	147 094,33	70 520,46	47,94	4,38	76 573,88
32	Дрожжановский	44 730,50	21 505,34	48,08	5,81	23 225,15
33	Сармановский	207 206,03	101 197,13	48,84	4,43	106 008,90
34	Бугульминский	377 551,70	185 139,06	49,04	3,73	192 412,63
35	Верхнеуслонский	79 702,26	39 784,84	49,92	0,00	39 917,42
36	Кайбицкий	60 501,70	30 738,53	50,81	0,09	29 763,17
37	Ютазинский	74 688,22	38 697,09	51,81	24,80	35 991,13
38	Апастовский	58 308,62	30 489,19	52,29	1,43	27 819,43
39	Лениногорский	445 889,24	236 084,31	52,95	11,29	209 804,93
40	Бавлинский	69 515,23	38 722,25	55,70	6,50	30 792,99
41	Буинский	142 358,07	80 125,84	56,28	1,98	62 232,23
42	Алькеевский	49 759,80	28 153,95	56,58	5,14	21 605,85
43	Лаишевский	218 216,56	128 512,81	58,89	5,16	89 703,75
44	Камско-Устьинский	44 198,66	30 476,83	68,95	4,72	13 721,83
45	Заинский	185 239,67	136 464,80	73,67	11,99	48 774,87



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 23.08.2018

75

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	619 409,71	46,48	3,33	713 193,29
1	Высокогорский	44 064,22	6 320,83	14,34	1,85	37 743,39
2	Мамадышский	83 828,63	12 913,76	15,40	5,66	70 914,87
3	Балтасинский	63 279,08	13 150,76	20,78	3,17	50 128,32
4	Верхнеуслонский	34 407,62	7 589,12	22,06	1,87	26 818,50
5	Буинский	65 666,51	20 244,79	30,83	2,24	45 421,72
6	Тетюшский	42 219,48	14 655,67	34,71	1,39	27 563,81
7	Лаишевский	21 593,18	7 650,25	35,43	11,61	13 942,92
8	Чистопольский	23 597,99	8 878,33	37,62	2,83	14 719,66
9	Тюлячинский	12 366,69	4 690,01	37,92	5,14	7 676,67
10	Сабинский	23 549,37	9 020,32	38,30	7,95	14 529,05
11	Муслюмовский	30 571,58	12 155,93	39,76	3,02	18 415,65
12	Арский	32 566,62	12 954,48	39,78	2,74	19 612,15
13	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
14	Аксубаевский	27 882,77	11 947,99	42,85	4,36	15 934,78
15	Лениногорский	29 146,70	12 666,91	43,46	4,96	16 479,79



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 23.08.2018

76

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	619 409,71	46,48	3,33	713 193,29
16	Заинский	16 083,81	7 014,17	43,61	9,50	9 069,64
17	Дрожжановский	58 032,09	25 393,33	43,76	1,50	32 638,76
18	Набережные Челны	39 800,00	17 836,80	44,82	0,00	21 963,20
19	Камско-Устьинский	15 646,36	7 085,24	45,28	1,68	8 561,12
20	Спасский	26 640,72	12 556,07	47,13	3,47	14 084,66
21	Пестричинский	19 118,65	9 022,88	47,19	6,05	10 095,78
22	Менделеевский	14 958,11	7 297,66	48,79	0,00	7 660,45
23	Сармановский	29 382,65	14 577,19	49,61	3,17	14 805,46
24	Бавлинский	15 099,37	7 630,80	50,54	5,95	7 468,57
25	Агрызский	17 675,78	9 118,79	51,59	14,83	8 556,99
26	Атнинский	14 758,96	7 683,51	52,06	6,44	7 075,45
27	Мензелинский	18 296,40	9 553,65	52,22	0,00	8 742,75
28	Бугульминский	30 196,06	15 929,53	52,75	6,55	14 266,53
29	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	0,00	15 355,07
30	Тукаевский	22 009,71	13 106,16	59,55	3,27	8 903,55



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 23.08.2018

77

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	619 409,71	46,48	3,33	713 193,29
31	Альметьевский	19 828,34	12 070,82	60,88	0,00	7 757,52
32	Рыбно-Слободский	36 359,81	22 224,28	61,12	4,17	14 135,52
33	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	10,21	7 824,67
34	Алькеевский	12 588,08	7 756,62	61,62	0,00	4 831,46
35	Азнакаевский	18 863,50	11 624,88	61,63	0,00	7 238,62
36	Актанышский	16 786,88	10 371,11	61,78	0,00	6 415,77
37	Елабужский	33 120,83	20 604,19	62,21	1,19	12 516,64
38	Кайбицкий	13 443,92	8 444,45	62,81	8,21	4 999,47
39	Черемшанский	34 252,06	22 680,77	66,22	3,07	11 571,29
40	Нурлатский	21 220,43	14 278,31	67,29	4,73	6 942,13
41	Нижнекамский	23 417,68	16 650,45	71,10	7,55	6 767,23
42	Алексеевский	17 176,36	12 359,48	71,96	0,00	4 816,88
43	Новошешминский	11 913,31	10 340,33	86,80	4,74	1 572,98
44	Ютазинский	57 174,75	51 564,38	90,19	2,90	5 610,37
45	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	0,00	2 330,29



Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска

Заказчик-застройщик	ИК Альметьевского МР РТ
Генподрядчик	АО «УКС» (г.Казань)
Проектная организация	АО «МАЙ ПРОЕКТ» (г.Москва)
Стоимость объекта, млн.рублей	1 348,705
Выделено денежных средств, млн.рублей	566,926

Наименование	Всего
Корпус механической очистки сточных вод	1
Песколовки аэрируемые	2
Первичные отстойники	2
Аэротенк	1
Вторичный отстойник	2
Воздуходувная станция	1
Цех механического обезвоживания осадка	1
Илоуплотнитель	2
Насосная станция активного ила	1

Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции





Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска» до реконструкции

