



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

| Программа  | Объемы финансирования за счёт средств:<br>(млн. руб.) |                     |                            | ВСЕГО    |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------|
|  | бюджета<br>Республики<br>Татарстан                    | местного<br>бюджета | собственников<br>помещений |          |
| Краткосрочный<br>план<br>реализации<br>Региональной<br>программы | 564,28  | 1 355,56            | 4 156,51                   | 6 076,35 |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

|    | МО                  | К-во домо<br>в | Всего лимит<br>(тыс.руб) | Выполнение СМР<br>(по данным МЖФ) | %<br>выполнения<br>от лимита | Динамика<br>за 2<br>недели, % |
|----|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Атнинский           | 1              | 621,64                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                          |
| 2  | Кайбицкий           | 1              | 756,23                   | 21,45                             | 2,84                         | 0,00                          |
| 3  | Тюлячинский         | 1              | 1 169,44                 | 199,66                            | 17,07                        | 17,07                         |
| 4  | Новошешминский      | 2              | 4 337,41                 | 819,17                            | 18,89                        | 7,02                          |
| 5  | Пестречинский       | 6              | 13 400,75                | 2 972,29                          | 22,18                        | 13,13                         |
| 6  | г. Наб. Челны       | 113            | 1 410 536,72             | 373 539,48                        | 26,48                        | 18,26                         |
| 7  | Зеленодольский      | 28             | 249 905,54               | 73 586,12                         | 29,45                        | 6,99                          |
| 8  | Сабинский           | 1              | 12 003,31                | 4 034,51                          | 33,61                        | 19,93                         |
| 9  | Лаишевский          | 7              | 22 830,35                | 10 189,28                         | 44,63                        | 15,83                         |
| 10 | Арский              | 8              | 20 571,07                | 9 956,63                          | 48,40                        | 16,43                         |
| 11 | Менделеевский       | 24             | 59 379,67                | 29 680,99                         | 49,99                        | 7,39                          |
| 12 | г. Казань           | 296            | 1 922 304,42             | 1 041 795,41                      | 54,20                        | 8,92                          |
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>995</b>     | <b>6 076 348,27</b>      | <b>3 349 549,56</b>               | <b>55,12</b>                 | <b>13,32</b>                  |
| 13 | Елабужский          | 22             | 155 854,05               | 86 452,19                         | 55,47                        | 15,37                         |
| 14 | Тукаевский          | 11             | 26 895,43                | 15 261,84                         | 56,75                        | 0,00                          |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

|    | МО                  | К-во домов | Всего лимит (тыс.руб) | Выполнение СМР (по данным МЖФ) | % выполнения от лимита | Динамика за 2 недели, % |
|----|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15 | Буинский            | 8          | 28 176,65             | 17 020,47                      | 60,41                  | 60,41                   |
| 16 | Черемшанский        | 3          | 1 820,17              | 1 168,64                       | 64,21                  | 18,62                   |
| 17 | Мензелинский        | 7          | 22 157,17             | 15 100,54                      | 68,15                  | 13,75                   |
| 18 | Азнакаевский        | 25         | 89 831,24             | 62 826,93                      | 69,94                  | 16,94                   |
| 19 | Высокогорский       | 15         | 31 159,71             | 22 663,82                      | 72,73                  | 29,50                   |
| 20 | Альметьевский       | 62         | 373 046,44            | 272 287,79                     | 72,99                  | 12,18                   |
| 21 | Спасский            | 4          | 7 441,94              | 5 573,82                       | 74,90                  | 4,17                    |
| 22 | Алексеевский        | 5          | 9 573,76              | 7 202,41                       | 75,23                  | 20,78                   |
| 23 | Нижнекамский        | 123        | 746 189,16            | 574 119,68                     | 76,94                  | 17,87                   |
| 24 | Сармановский        | 12         | 41 495,00             | 32 294,41                      | 77,83                  | 20,93                   |
| 25 | Нурлатский          | 16         | 58 934,32             | 45 898,02                      | 77,88                  | 7,92                    |
| 26 | Кукморский          | 7          | 21 231,36             | 16 860,88                      | 79,42                  | 18,65                   |
| 27 | К.-Устьинский       | 6          | 9 155,00              | 7 278,49                       | 79,50                  | 24,18                   |
| 28 | Тетюшский           | 6          | 9 479,67              | 7 570,64                       | 79,86                  | 0,42                    |
| 29 | Мамадышский         | 14         | 22 065,16             | 17 745,59                      | 80,42                  | 6,33                    |
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>995</b> | <b>6 076 348,27</b>   | <b>3 349 549,56</b>            | <b>55,12</b>           | <b>13,32</b>            |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

|    | МО                  | К-во домо<br>в | Всего лимит<br>(тыс.руб) | Выполнение СМР<br>(по данным МЖФ) | %<br>выполнения<br>от лимита | Динамика<br>за 2<br>недели, % |
|----|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 30 | Заинский            | 17             | 77 060,07                | 62 877,71                         | 81,60                        | 13,90                         |
| 31 | Балтасинский        | 4              | 6 250,33                 | 5 150,09                          | 82,40                        | 21,01                         |
| 32 | Бугульминский       | 57             | 219 436,56               | 180 857,52                        | 82,42                        | 8,76                          |
| 33 | Рыбно-Слободский    | 4              | 9 550,32                 | 7 885,00                          | 82,56                        | 30,20                         |
| 34 | Муслюмовский        | 6              | 10 067,17                | 8 340,95                          | 82,85                        | 15,51                         |
| 35 | Чистопольский       | 12             | 105 241,02               | 87 632,75                         | 83,27                        | 10,09                         |
| 36 | Лениногорский       | 17             | 156 653,53               | 134 458,03                        | 85,83                        | 8,41                          |
| 37 | Ютазинский          | 16             | 24 042,87                | 20 821,92                         | 86,60                        | 14,42                         |
| 38 | Бавлинский          | 6              | 40 528,31                | 35 527,20                         | 87,66                        | 15,18                         |
| 39 | Агрызский           | 11             | 28 348,32                | 25 783,45                         | 90,95                        | 20,57                         |
| 40 | Аксубаевский        | 4              | 7 445,46                 | 7 025,88                          | 94,36                        | 11,80                         |
| 41 | Актанышский         | 3              | 10 301,85                | 9 994,32                          | 97,01                        | 0,00                          |
| 42 | Апастовский         | 2              | 4 025,26                 | 4 001,16                          | 99,40                        | 7,87                          |
| 43 | Верхнеуслонский     | 2              | 5 074,42                 | 5 072,42                          | 99,96                        | 10,66                         |
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>995</b>     | <b>6 076 348,27</b>      | <b>3 349 549,56</b>               | <b>55,12</b>                 | <b>13,32</b>                  |

**МО, по которым  
не в полном объеме перечислены  
средства Бюджета МО на счет Фонда**

|    | МО                  | Всего лимит<br>(тыс.руб) | Перечислено<br>(тыс.руб) | %            |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | г. Казань           | 573 575,41               | 92 200,79                | 16,07        |
| 2  | Агрызский р-н       | 6 396,00                 | 1 918,80                 | 30,00        |
| 3  | Менделеевский р-н   | 12 919,00                | 3 875,70                 | 30,00        |
| 4  | Муслюмовский р-н    | 1 915,00                 | 574,50                   | 30,00        |
| 5  | Тукаевский р-н      | 6 719,00                 | 2 015,70                 | 30,00        |
| 6  | Кукморский р-н      | 4 388,00                 | 1 800,00                 | 41,02        |
| 7  | Нурлатский р-н      | 11 288,00                | 5 600,00                 | 49,61        |
| 8  | Буинский р-н        | 3 970,00                 | 1 985,00                 | 50,00        |
| 9  | Зеленодольский р-н  | 48 927,00                | 24 463,50                | 50,00        |
| 10 | Тетюшский р-н       | 1 826,00                 | 913,00                   | 50,00        |
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>1 355 557,41</b>      | <b>631 219,12</b>        | <b>46,57</b> |

**МО, по которым  
не в полном объеме перечислены  
средства Бюджета МО на счет Фонда**

|    | МО                  | Всего лимит<br>(тыс.руб) | Перечислено<br>(тыс.руб) | %            |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 11 | г. Наб. Челны       | 267 347,00               | 133 673,50               | 50,00        |
| 12 | Новошешминский р-н  | 1 376,00                 | 700,00                   | 50,87        |
| 13 | Азнакаевский р-н    | 18 566,00                | 11 139,60                | 60,00        |
| 14 | Альметьевский р-н   | 83 147,00                | 55 431,30                | 66,67        |
| 15 | Чистопольский р-н   | 19 787,00                | 13 191,33                | 66,67        |
| 16 | Ютазинский р-н      | 4 655,00                 | 3 130,00                 | 67,24        |
| 17 | Бугульминский р-н   | 49 215,00                | 40 000,00                | 81,28        |
| 18 | Сармановский р-н    | 9 126,00                 | 8 213,40                 | 90,00        |
| 19 | Черемшанский р-н    | 616,00                   | 594,00                   | 96,43        |
|    | <b>Итого по РТ:</b> | <b>1 355 557,41</b>      | <b>631 219,12</b>        | <b>46,57</b> |



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

| Наименование Программы, разработчик   | Показатель  | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|---|------------------------|---|
|   |   | (бюджет РТ)            |   |
| Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО<br>Министерство образования и науки РТ | 28 общеобраз. организаций:<br><b>работы завершены</b> | 681,96                 | 103,18                                    |
|   | 94 ДОО  | 1 794,47               |   |

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

8

| № | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами<br>-ка за 2<br>недели |
|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|   | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 1 | "МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань                               | 26 549,60            | 50,0                       | 9,0                          |
| 2 | МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань   | 23 642,30            | 57,0                       | 16,0                         |
| 3 | МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань                                       | 29 708,00            | 62,0                       | 8,0                          |
| 4 | МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань  | 41 849,60            | 62,0                       | 9,0                          |
| 5 | МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань  | 22 025,10            | 65,0                       | 8,0                          |
| 6 | МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань   | 43 979,50            | 65,0                       | 7,0                          |
| 7 | МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань | 28 305,00            | 65,0                       | 16,0                         |





# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

9

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 8  | МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово,<br>Альметьевский  | 29 491,30            | 68,0                       | 10,0                         |
| 9  | МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида"<br>г.Казань   | 45 146,80            | 69,0                       | 7,0                          |
| 10 | МАДОУ "Д/с №320 комбинированного вида" г.Казань   | 22 291,50            | 70,0                       | 15,0                         |
| 11 | МАДОУ "Д/с №407 комбинированного вида", г.Казань  | 23 446,70            | 70,0                       | 20,0                         |
| 12 | МАДОУ "Д/с № 275 комбинированного вида", г.Казань   | 24 402,70            | 76,0                       | 21,0                         |
| 13 | МБДОУ «Детский сад общеразвив. вида с приоритетным<br>осуществл.деятельн. по познават.-речевому направл.<br>развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны | 30 301,20            | 82,0                       | 10,0                         |
| 14 | МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с<br>татарским языком воспитания и обучения", г.Казань  | 31 461,70            | 82,0                       | 17,0                         |
| 15 | МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида",<br>г.Казань  | 42 436,70            | 84,0                       | 24,0                         |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

10

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 16 | МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань  | 23 691,00            | 85,0                       | 5,0                          |
| 17 | МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань  | 26 171,00            | 85,0                       | 3,0                          |
| 18 | МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида" , г.Казань   | 40 883,80            | 85,0                       | 23,0                         |
| 19 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны | 37 229,90            | 86,0                       | 8,0                          |
| 20 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский  | 30 225,30            | 86,5                       | 10,5                         |
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 21 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский   | 25 746,30            | 90,0                       | 19,0                         |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>86,9</b>                | <b>6,0</b>                 |
| 22 | МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкай»,<br>Сабинский район, с. Старая Икшурма, ул.Ленина,17     | 8 863,30             | 90,0                       | 10,0                       |
| 23 | МБДОУ "Детский сад №212 комбиннированного вида",<br>г.Казань, ул.Айвазовского, д.24                     | 35 927,10            | 90,0                       | 7,0                        |
| 24 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32,<br>Нижнекамский район, г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.110А | 38 663,20            | 92,0                       | 10,0                       |
| 25 | МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" ,<br>г.Казань, ул.Большая, 26                           | 22 591,00            | 92,0                       | 4,0                        |
| 26 | МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский район, г.Арск,<br>ул. Банковская, д.29                           | 19 311,80            | 96,0                       | 11,0                       |
| 27 | МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань, ул.Главная, д.58а   | 29 021,30            | 97,0                       | 18,1                       |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                 |
| 28 | МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик»,<br>Пестречинский                | 15 272,50            | 98,0                       | 3,0                        |
| 29 | МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего<br>вида", Нурлатский       | 20 397,80            | 99,0                       | 6,0                        |
| 30 | МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко",<br>Аксубаевский             | 4 733,60             | 99,0                       | 9,0                        |
| 31 | МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6" ,<br>Буинский                     | 4 114,40             | 100,0                      | 0,0                        |
| 32 | МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района»,<br>Буинский                 | 5 342,80             | 100,0                      | 0,0                        |
| 33 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22<br>"Золотая рыбка", г.Бугульма | 17 754,60            | 100,0                      | 0,0                        |
| 34 | МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма                             | 15 456,00            | 100,0                      | 0,0                        |
| 35 | МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский   | 13 068,00            | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 36 | МБДОУ "Д/с комбиниров. № 36 "Улыбка", г.Бугульма                               | 17 836,10            | 100,0                      | 0,0                          |
| 37 | МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад",<br>Верхнеуслонский                         | 13 104,40            | 100,0                      | 0,0                          |
| 38 | МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка»,<br>Высокогорский                     | 12 380,00            | 100,0                      | 0,0                          |
| 39 | МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего<br>вида" , Заинский             | 24 302,10            | 100,0                      | 0,0                          |
| 40 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12<br>«Земляничка» , г. Зеленодольск | 31 023,20            | 100,0                      | 0,0                          |
| 41 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" ,<br>Лениногорский               | 11 506,60            | 100,0                      | 0,0                          |
| 42 | МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский                               | 4 954,50             | 100,0                      | 0,0                          |
| 43 | МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок",<br>Высокогорский                    | 2 195,30             | 100,0                      | 0,0                          |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 44 | МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» ,<br>Высокогорский                  | 2 335,50             | 100,0                      | 0,0                          |
| 45 | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14<br>"Родничок", Азнакаевский      | 22 610,70            | 100,0                      | 0,0                          |
| 46 | МБДОУ "Покровско-Урустамакский д/с", Бавлинский                              | 16 439,40            | 100,0                      | 0,0                          |
| 47 | МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск                           | 14 935,60            | 100,0                      | 0,0                          |
| 48 | МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30<br>"Снегурочка", г. Альметьевск  | 15 703,50            | 100,0                      | 0,0                          |
| 49 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32<br>"Одуванчик", г. Альметьевск | 5 334,30             | 100,0                      | 0,0                          |
| 50 | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26<br>"Ёлочка", г. Альметьевск     | 10 273,70            | 100,0                      | 0,0                          |
| 51 | МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок",<br>Алексеевский                | 24 637,30            | 100,0                      | 0,0                          |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                 |
| 52 | МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский  | 7 929,00             | 100,0                      | 0,0                        |
| 53 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск | 12 230,90            | 100,0                      | 0,0                        |
| 54 | МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский             | 2 895,50             | 100,0                      | 0,0                        |
| 55 | МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский                               | 8 314,50             | 100,0                      | 0,0                        |
| 56 | МБДОУ "Детский сад № 4" , г. Лениногорск                                | 9 503,50             | 100,0                      | 0,0                        |
| 57 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский   | 14 324,10            | 100,0                      | 0,0                        |
| 58 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга       | 44 611,30            | 100,0                      | 0,0                        |
| 59 | МБДОУ "Детский сад № 16" , г. Лениногорск                               | 16 015,10            | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>Освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                 |
| 60 | МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский   | 4 192,90             | 100,0                      | 0,0                        |
| 61 | МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский  | 14 952,10            | 100,0                      | 0,0                        |
| 62 | МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский   | 5 787,40             | 100,0                      | 0,0                        |
| 63 | МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский   | 13 467,40            | 100,0                      | 0,0                        |
| 64 | МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский  | 17 783,40            | 100,0                      | 0,0                        |
| 65 | МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский   | 9 350,60             | 100,0                      | 0,0                        |
| 66 | МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский   | 6 738,90             | 100,0                      | 0,0                        |
| 67 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский  | 33 598,90            | 100,0                      | 16,0                       |
| 68 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны | 33 205,70            | 100,0                      | 0,0                        |





# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                 |
| 69 | МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай",<br>Сабинский  | 5 378,50             | 100,0                      | 0,0                        |
| 70 | МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан»,<br>Черемшанский   | 13 905,20            | 100,0                      | 0,0                        |
| 71 | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей<br>№14 "Посдсолнушек", Чистопольский  | 26 401,10            | 100,0                      | 1,0                        |
| 72 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с<br>приоритетным осуществлением деятельности по<br>познавательнo-речевому направлению развития детей<br>№27 «Росинка», г.Набережные Челны           | 28 212,50            | 100,0                      | 0,0                        |
| 73 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с<br>приоритетным осуществлением деятельности по<br>познавательнo-речевому направлению развития детей<br>№42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны | 26 290,60            | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>                   |
| 74 | МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб. Челны                        | 14 144,40            | 100,0                      | 0,0                          |
| 75 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны | 35 765,30            | 100,0                      | 0,0                          |
| 76 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский   | 12 998,90            | 100,0                      | 22,0                         |
| 77 | МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский                      | 8 706,30             | 100,0                      | 0,0                          |
| 78 | МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский                | 19 118,70            | 100,0                      | 0,0                          |
| 79 | МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"", Новошешминский       | 6 150,20             | 100,0                      | 0,0                          |
| 80 | МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский              | 2 828,20             | 100,0                      | 0,0                          |
| 81 | МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский                     | 5 982,80             | 100,0                      | 0,0                          |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>              |
| 82 | МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка»,<br>Лаишевский   | 8 977,10             | 100,0                      | 0,0                     |
| 83 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8<br>«Ручеек», г.Кукмор   | 22 601,80            | 100,0                      | 0,0                     |
| 84 | МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий   | 12 921,50            | 100,0                      | 0,0                     |
| 85 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с<br>приоритетным осуществлением деятельности по<br>познавательному-речевому направлению развития детей<br>№58 «Тополек», г.Набережные Челны | 25 600,90            | 100,0                      | 0,0                     |
| 86 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8<br>"Солнышко", Мензелинский   | 18 156,80            | 100,0                      | 0,0                     |
| 87 | МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка»,<br>Мамадышский   | 9 281,20             | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>1 794 467,5</b>   | <b>89,6</b>                | <b>6,0</b>              |
| 88 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский                    | 37 807,30            | 100,0                      | 0,0                     |
| 89 | МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский                                      | 5 177,20             | 100,0                      | 0,0                     |
| 90 | МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский                        | 15 253,80            | 100,0                      | 0,0                     |
| 91 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск       | 6 464,90             | 100,0                      | 0,0                     |
| 92 | МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г.Мамадыш                                    | 6 774,90             | 100,0                      | 0,0                     |
| 93 | МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский | 14 326,90            | 100,0                      | 0,0                     |
| 94 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский  | 21 265,10            | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

| Наименование<br>Программы,<br>разработчик   | Показатель  | Стоимость,<br>млн.<br>рублей  | Наличие<br>ПИР (ПСД),<br>стоимость,<br>млн.<br>рублей |
|---|---|---|---|
|   |   | Бюджет РТ   |   |
| <b>Капитальный<br/>ремонт детских<br/>оздоровительных<br/>лагерей,</b><br>Министерство<br>по делам молодежи,<br>спорту и туризму РТ | <b>14</b> – капремонт<br><b>6</b> – строительство<br><b>1</b> – реконструкция | <b>196,0:</b><br>- 112,0<br>- 40,5<br>- 40,0<br>Нераспределенный<br>лимит – 3,5 | <b>4,000:</b><br>- 1,975<br>- 2,025                   |

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

22

| Наименование Программы, разработчик                              | Показатель  | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|--|-------------|------------------------|---|
| Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ | 11 объектов | РТ<br>657,52           | РТ<br>23,86                               |

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

23

| №                  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|--------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                  | ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»               | 100 858,60           | 91,0                       | 27,0                       |
| 2                  | ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»                         | 104 820,20           | 91,0                       | 10,6                       |
| 3                  | ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»           | 64 669,20            | 92,0                       | 8,0                        |
| <b>Итого по РТ</b> |  | <b>657 519,2</b>     | <b>94,6</b>                | <b>17,6</b>                |
| 4                  | ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»                     | 33 649,50            | 96,0                       | 16,0                       |
| 5                  | ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»                    | 95 100,40            | 100,0                      | 6,0                        |
| 6                  | ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж» | 35 958,20            | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

24

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>657 519,2</b>     | <b>94,6</b>                | <b>17,6</b>                |
| 7  | Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево | 87 761,20            | 100,0                      | 34,0                       |
| 8  | ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»                                    | 15 193,30            | 100,0                      | 0,0                        |
| 9  | ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»                      | 11 105,10            | 100,0                      | 15,0                       |
| 10 | Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан             | 40 113,70            | 100,0                      | 1,0                        |
| 11 | ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»                       | 68 290,20            | 100,0                      | 1,0                        |





# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик                       | Показатель | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|------------|------------------------|---|
| Капремонт сельских клубов,<br>Министерство культуры<br>РТ | 42 объекта | РТ<br>336,116          | РТ<br>6,859                               |

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

26

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>336 116,4</b>     | <b>96,1</b>                | <b>2,7</b>              |
| 1  | СДК с.Большая Качка, Елабужский                                    | 5 193,40             | 73,0                       | 5,0                     |
| 2  | МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»,<br>г.Набережные Челны | 13 496,40            | 77,0                       | 5,0                     |
| 3  | СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский                           | 13 819,90            | 84,0                       | 4,0                     |
| 4  | СДК с.Коцаково, Пестречинский                                      | 13 594,00            | 86,0                       | 3,0                     |
| 5  | СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский                               | 6 061,70             | 88,0                       | 8,0                     |
| 6  | СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский                                    | 4 566,20             | 88,0                       | 5,0                     |
| 7  | СДК с.Ивашкино, Черемшанский                                       | 7 301,00             | 90,0                       | 2,0                     |
| 8  | СК с.Деуково, Мензелинский   | 6 873,80             | 95,0                       | 15,0                    |
| 9  | СДК д.Чернышевка, Высокогорский                                    | 7 224,30             | 95,0                       | 1,0                     |
| 10 | СДК д.Асан-Елга, Кукморский  | 3 733,10             | 96,0                       | 0,0                     |



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

27

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамик<br>а за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>336 116,4</b>     | <b>96,1</b>                | <b>2,7</b>                  |
| 11 | СДК д.Енабердино, Менделеевский                             | 6 387,50             | 97,0                       | 8,0                         |
| 12 | СДК с.Петровка, Бугульминский                               | 11 627,10            | 98,0                       | 3,0                         |
| 13 | СДК с.Айша, Зеленодольский                                  | 15 758,20            | 98,0                       | 3,0                         |
| 14 | СК с.Большая Меша, Тюлячинский район                        | 4 209,00             | 99,0                       | 7,0                         |
| 15 | СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский район                    | 8 958,90             | 99,0                       | 0,0                         |
| 16 | СК с.Кукча, Тюлячинский район                               | 4 857,90             | 99,0                       | 7,0                         |
| 17 | СДК с.Шахмайкино, Новошешминский                            | 6 731,90             | 99,0                       | 4,0                         |
| 18 | Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский          | 17 569,10            | 100,0                      | 9,0                         |
| 19 | Центральная библиотека, с.Верхний Услон,<br>Верхнеуслонский | 13 033,70            | 100,0                      | 0,0                         |
| 20 | Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский            | 9 750,70             | 100,0                      | 5,0                         |
| 21 | СДК с.Старый Студенец, Буинский                             | 14 028,10            | 100,0                      | 5,0                         |
| 22 | СДК д.Табар-Черки, Апастовский                              | 12 016,90            | 100,0                      | 0,0                         |



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

28

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>336 116,4</b>     | <b>96,1</b>                | <b>2,7</b>                 |
| 23 | муниципальное бюджетное киноучреждение,<br>пгт.Алексеевское, Алексеевский | 8 373,60             | 100,0                      | 9,0                        |
| 24 | СДК с.Чишма, Актанышский  | 1 519,40             | 100,0                      | 0,0                        |
| 25 | СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский                                      | 3 760,20             | 100,0                      | 0,0                        |
| 26 | СДК с.Каракашлы, Ютазинский   | 4 697,20             | 100,0                      | 0,0                        |
| 27 | СДК с.Щербень, Аксубаевский   | 3 234,50             | 100,0                      | 0,0                        |
| 28 | СДК п.Победа, Азнакаевский  | 8 179,30             | 100,0                      | 0,0                        |
| 29 | СДК п.Молодежный, Альметьевский   | 15 432,40            | 100,0                      | 0,0                        |
| 30 | Городской дом культуры г.Заинска, Заинский                                | 6 428,30             | 100,0                      | 0,0                        |
| 31 | СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский   | 13 567,10            | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

29

| №  | МО РТ                                     | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                        | <b>336 116,4</b>     | <b>96,1</b>                | <b>2,7</b>                 |
| 32 | СДК с.Куакбаш, Лениногорский              | 12 284,00            | 100,0                      | 0,0                        |
| 33 | СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский    | 6 723,60             | 100,0                      | 0,0                        |
| 34 | СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский            | 5 786,40             | 100,0                      | 0,0                        |
| 35 | СДК с.Куралово, Спасский                  | 7 440,90             | 100,0                      | 1,0                        |
| 36 | СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский        | 7 220,00             | 100,0                      | 0,0                        |
| 37 | СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский | 7 501,10             | 100,0                      | 0,0                        |
| 38 | СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский     | 2 000,00             | 100,0                      | 0,0                        |
| 39 | СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский       | 3 880,80             | 100,0                      | 0,0                        |
| 40 | СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский      | 5 573,30             | 100,0                      | 1,0                        |
| 41 | СДК с.Кушманы, Кайбицкий                  | 3 500,00             | 100,0                      | 0,0                        |
| 42 | СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский           | 2 221,50             | 100,0                      | 0,0                        |

# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик   | Показатель         | Стоимость, млн. рублей                                   | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|--------------------|--|---|
| <b>Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы,</b><br>Министерство по делам молодежи и спорту РТ | <b>28 объектов</b> | РТ<br><b>93,7</b><br>Нераспределенный лимит – <b>5,0</b> | РТ<br><b>1,3</b>                          |

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

31

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский          | 2 800,0              | 99,0                       | 1,0                        |
| 2  | Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский         | 2 500,0              | 99,0                       | 1,0                        |
| 3  | Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский         | 3 800,0              | 99,0                       | 1,0                        |
| 4  | Подростковый клуб «Бриз», г.Казань                  | 3 850,0              | 99,0                       | 0,0                        |
|    | <b>Итого по РТ</b>                                  | <b>98 700,0</b>      | <b>99,9</b>                | <b>0,5</b>                 |
| 5  | Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский      | 5 500,0              | 100,0                      | 1,0                        |
| 6  | Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань            | 2 800,0              | 100,0                      | 1,0                        |
| 7  | Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань              | 14 700,0             | 100,0                      | 1,0                        |
| 8  | Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск         | 2 500,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 9  | Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский         | 2 300,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 10 | Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский            | 1 700,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 11 | Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский | 2 300,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 12 | МБУ «Подростковый клуб «Атлант», Кукморского        | 2 900,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 13 | Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский           | 1 650,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 14 | Подростковый клуб «Водник», Альметьевский           | 1 700,0              | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

32

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                  | <b>98 700,0</b>      | <b>99,9</b>                | <b>0,5</b>                 |
| 15 | Подростковый клуб «Союз», г.Казань                  | 7 900,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 16 | Подростковый клуб «Ялкын», Заинский                 | 4 400,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 17 | Подростковый клуб Тукаевского муниципального района | 2 400,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 18 | Подростковый клуб «Прометей», г.Казань              | 2 200,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 19 | Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань              | 2 200,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 20 | Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань              | 4 400,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 21 | Подростковый клуб «Орленок», г.Казань               | 2 200,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 22 | Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны       | 2 300,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 23 | Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны     | 1 400,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 24 | Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны        | 2 100,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 25 | Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны    | 2 800,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 26 | Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский          | 2 800,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 27 | Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны        | 2 000,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 28 | Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск            | 3 800,0              | 100,0                      | 0,0                        |





# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

33

| Наименование Программы, разработчик  | Показатель  | Стоимость, млн. рублей  | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей           |
|--|---|---|---|
|  |   | Бюджет РТ   |   |
| Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ» | <b>38</b> – капитальный ремонт<br><b>10</b> – строительство | <b>98,68:</b><br><b>- 55,04</b><br><br><b>- 42,28</b><br>Нераспределенный лимит – <b>1,36</b> | <b>1,32:</b><br><b>- 0,016</b><br><br><b>- 1,30</b> |

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

34

| №  | МО РТ                               | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1  | Муслюмовский, с.Октябрь             | 1 722,1              | 85,0                       | 20,0                    |
| 2  | Елабужский, с.Татарский Дюм-Дюм     | 574,8                | 90,0                       | 15,0                    |
|    | <b>Итого по РТ</b>                  | <b>55 039,1</b>      | <b>96,8</b>                | <b>1,3</b>              |
| 3  | Менделеевский, с.Старое Гришкино    | 1 695,2              | 97,0                       | 0,0                     |
| 4  | Елабужский, с.Альметьево            | 1 066,5              | 100,0                      | 25,0                    |
| 5  | Мензелинский, с.Старая Матвеевка    | 1 700,0              | 100,0                      | 2,0                     |
| 6  | Чистопольский, д.Татарский Сарсаз   | 1 377,7              | 100,0                      | 1,0                     |
| 7  | Алексеевский, с.Билярск             | 2 611,8              | 100,0                      | 0,0                     |
| 8  | Заинский, с.Александровская Слобода | 1 695,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 9  | Актанышский, с.Актаныш              | 1 745,7              | 100,0                      | 0,0                     |
| 10 | Дрожжановский, с.Новые Ишли         | 1 172,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 11 | Агрызский, с. Крынды                | 1 718,8              | 100,0                      | 0,0                     |
| 12 | Арский, с.Новый Кинер               | 1 636,0              | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

35

| №  | МО РТ                                | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                   | <b>55 039,1</b>      | <b>96,8</b>                | <b>1,3</b>              |
| 13 | Атнинский, с.Кубян                   | 1 541,8              | 100,0                      | 0,0                     |
| 14 | Бугульминский, с.Новая Александровка | 1 678,4              | 100,0                      | 0,0                     |
| 15 | Балтасинский, с.Янгулово             | 1 757,4              | 100,0                      | 0,0                     |
| 16 | Бавлинский, п.Новозачеренск          | 1 963,5              | 100,0                      | 0,0                     |
| 17 | Зеленодольский, с.Большие Ключи      | 1 708,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 18 | Буинский, с.Чувашские Кищаки         | 1 718,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 19 | Верхнеуслонский, с.Русское Макулово  | 1 724,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 20 | Высокогорский, с.Суксу               | 1 718,0              | 100,0                      | 0,0                     |
| 21 | Кукморский, с.Чарли                  | 1 961,7              | 100,0                      | 0,0                     |
| 22 | Пестречинский, с.Чита                | 2 536,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 23 | Рыбно-Слободский, с.Юлсубино         | 1 675,6              | 100,0                      | 0,0                     |
| 24 | Сабинский, с.Евлаштау                | 651,3                | 100,0                      | 0,0                     |
| 25 | Сабинский, с.Большие Нырты           | 1 063,4              | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

| №  | МО РТ                             | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                | <b>55 039,1</b>      | <b>96,8</b>                | <b>1,3</b>              |
| 26 | Спасский, пос.Приволжский         | 1 718,6              | 100,0                      | 0,0                     |
| 27 | Ютазинский, с.Старые Уруссу       | 732,8                | 100,0                      | 0,0                     |
| 28 | Сармановский, с.Ляки              | 1 657,7              | 100,0                      | 0,0                     |
| 29 | Тетюшский, с.Киртели              | 616,3                | 100,0                      | 0,0                     |
| 30 | Тетюшский, с.Бакрчи               | 445,1                | 100,0                      | 0,0                     |
| 31 | Кайбицкий, с.Кушманы              | 618,4                | 100,0                      | 0,0                     |
| 32 | Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга      | 1 100,1              | 100,0                      | 0,0                     |
| 33 | Лаишевский, с.Чирпы               | 1 639,7              | 100,0                      | 0,0                     |
| 34 | Мамадышский, с. Олуяз             | 489,7                | 100,0                      | 0,0                     |
| 35 | Тукаевский, с.Мусабай-Завод       | 1 640,6              | 100,0                      | 0,0                     |
| 36 | Мамадышский, с.Малая Сунь         | 770,6                | 100,0                      | 0,0                     |
| 37 | Нижнекамский, с.Большое Афанасово | 1 717,3              | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик  | Показатель | Стоимость, млн. рублей                        | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|--|------------|---|---|
| Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ | 34 объекта | РТ<br>117,20<br>Нераспределенный лимит – 4,06 | РТ<br>0,04                                |

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

38

| № | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | <b>Итого по РТ</b>  | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>                 |
| 1 | ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»  | 2 700,00             | 74,0                       | 4,0                        |
| 2 | ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань   | 5 000,00             | 75,0                       | 5,0                        |
| 3 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны» | 2 500,00             | 86,0                       | 6,0                        |
| 4 | ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань  | 8 200,00             | 87,0                       | 6,0                        |
| 5 | ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь                    | 4 000,00             | 88,0                       | 5,0                        |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

39

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6  | ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский  | 3 000,00             | 91,0                       | 5,0                        |
| 7  | ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»   | 3 500,00             | 93,0                       | 4,0                        |
| 8  | ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Бавлинский  | 2 500,00             | 95,0                       | 17,0                       |
| 9  | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе» | 3 000,00             | 95,0                       | 2,0                        |
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>                 |
| 10 | ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский   | 5 500,00             | 96,0                       | 2,0                        |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

40

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>                 |
| 11 | ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский                   | 2 200,00             | 96,0                       | 2,0                        |
| 12 | ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», г.Елабуга                                      | 5 800,00             | 97,0                       | 1,0                        |
| 13 | ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г.Нурлат                            | 2 000,00             | 99,0                       | 1,0                        |
| 14 | ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский | 3 500,00             | 99,0                       | 1,0                        |
| 15 | ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань  | 2 500,00             | 99,0                       | 1,0                        |





# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика за<br>2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>              |
| 16 | ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань   | 3 000,00             | 99,0                       | 1,0                     |
| 17 | ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ» г.Набережные Челны»     | 3 000,00             | 99,0                       | 2,0                     |
| 18 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе» | 2 800,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 19 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском районе»           | 1 000,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 20 | ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»  | 4 400,00             | 100,0                      | 0,0                     |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>              |
| 21 | ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г.Арск   | 5 500,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 22 | ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», | 2 900,00             | 100,0                      | 7,0                     |
| 23 | ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе   | 2 800,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 24 | ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с.Черемшан   | 2 500,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 25 | ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»   | 4 500,00             | 100,0                      | 1,0                     |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамик<br>а за 2<br>недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>                  |
| 26 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань                     | 4 000,00             | 100,0                      | 0,0                         |
| 27 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань                    | 3 400,00             | 100,0                      | 0,0                         |
| 28 | ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский   | 1 800,00             | 100,0                      | 0,0                         |
| 29 | ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский                               | 1 800,00             | 100,0                      | 0,0                         |
| 30 | ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реалибитации», Нижнекамский | 2 500,00             | 100,0                      | 0,0                         |



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>117 200,0</b>     | <b>95,5</b>                | <b>1,9</b>              |
| 31 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе»               | 3 000,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 32 | ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  | 4 500,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 33 | ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский  | 3 000,00             | 100,0                      | 0,0                     |
| 34 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе» | 4 900,00             | 100,0                      | 2,0                     |



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

| Наименование<br>Программы,<br>разработчик  | Показатель  | Стоимость,<br>млн.<br>рублей | Наличие ПИР<br>(ПСД),<br>стоимость,<br>млн.<br>рублей |
|--|-------------|------------------------------|---|
| Капитальный ремонт<br>помещений<br>муниципальных<br>архивов РТ,<br>ГБУ «Государственный<br>архив РТ» | 19 объектов | РТ<br>49,985                 | РТ<br>0,015   |

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

| №  | МО РТ                                 | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | пгт. Богатые Сабы, Сабинский          | 1 770,5              | 96,0                       | 2,0                        |
|    | <b>Итого по РТ</b>                    | <b>49 985,0</b>      | <b>99,9</b>                | <b>1,4</b>                 |
| 2  | г.Мензелинск, Мензелинский            | 8 402,1              | 100,0                      | 8,0                        |
| 3  | г.Менделеевск, Менделеевский          | 1 498,3              | 100,0                      | 0,0                        |
| 4  | пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский | 4 493,0              | 100,0                      | 0,0                        |
| 5  | с.Большие Кайбицы, Кайбицкий          | 577,5                | 100,0                      | 0,0                        |
| 6  | г.Азнакаево, Азнакаевский             | 1 661,8              | 100,0                      | 0,0                        |
| 7  | г.Бавлы, Бавлинский                   | 1 615,3              | 100,0                      | 0,0                        |
| 8  | пгт. Аксубаево, Аксубаевский          | 315,3                | 100,0                      | 0,0                        |
| 9  | пгт. Алексеевское, Алексеевский       | 1 959,4              | 100,0                      | 0,0                        |
| 10 | с.Большая Атня, Атнинский             | 750,2                | 100,0                      | 0,0                        |

# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018



| №  | МО РТ                                       | Лимит<br>тыс.<br>рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                          | <b>49 985,0</b>         | <b>99,9</b>                | <b>1,4</b>              |
| 11 | г.Лениногорск, Лениногорский                | 2 498,1                 | 100,0                      | 0,0                     |
| 12 | с.Муслюмово, Муслюмовский                   | 933,9                   | 100,0                      | 0,0                     |
| 13 | пгт. Уруссу, Ютазинский                     | 555,2                   | 100,0                      | 0,0                     |
| 14 | г.Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д.23 | 1 406,1                 | 100,0                      | 0,0                     |
| 15 | с.Сарманово, Сармановский                   | 5 882,3                 | 100,0                      | 0,0                     |
| 16 | г.Набережные Челны, Тукаевский              | 2 287,4                 | 100,0                      | 0,0                     |
| 17 | г.Болгар, Спасский                          | 2 176,3                 | 100,0                      | 0,0                     |
| 18 | г.Тетюши, Тетюшский                         | 10 648,2                | 100,0                      | 0,0                     |
| 19 | с.Тюлячи, Тюлячинский                       | 554,2                   | 100,0                      | 0,0                     |

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

| Наименование<br>Программы,<br>разработчик   | Показатель | Стоимость,<br>млн.<br>рублей | Наличие ПИР<br>(ПСД),<br>стоимость,<br>млн.<br>рублей |
|---|------------|------------------------------|---|
| Капитальный ремонт зданий<br>(помещений) молодежных<br>центров РТ и укрепление<br>материальной базы,<br>Министерство<br>по делам молодежи,<br>спорту и туризму РТ | 6 объектов | РТ<br>86,2                   | РТ<br>2,2   |

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018



| № | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | «Молодежный центр», Альметьевский             | 17 600,0             | 60,0                       | 10,0                       |
| 2 | Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны | 10 700,0             | 65,0                       | 5,0                        |
| 3 | Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны    | 19 900,0             | 69,0                       | 4,0                        |
|   | <b>Итого по РТ</b>                            | <b>86 211,2</b>      | <b>79,2</b>                | <b>5,8</b>                 |
| 4 | Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский      | 11 200,0             | 97,0                       | 15,0                       |
| 5 | Молодежный центр Чистопольского МР            | 12 811,2             | 98,0                       | 1,0                        |
| 6 | МБУ «Молодежный центр» Заинского МР           | 13 100,0             | 100,0                      | 0,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

50

| Наименование Программы, разработчик   | Показатель  | Стоимость, млн. Рублей  | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|---|---|---|
| Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ | <b>114 объектов</b><br><i>в том числе:</i><br>Казань – 19 объектов<br>Н.Челны – 14 объектов<br>Нижнекамск- 6 объектов<br>Альметьевск – 4 объекта<br>районы РТ – 71 объект | <b>3 067,892</b><br><i>в том числе:</i><br>- 338,027<br>- 504,901<br>- 216,590<br>- 82,627<br>- 1 925,746 | <b>127,828</b>                            |

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р )



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| № | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 1 | ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск  | 13 160,00            | 0,0                        | 0,0                     |
| 2 | ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», женская консультация  | 6 008,10             | 0,0                        | 0,0                     |
| 3 | ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское  | 5 088,00             | 0,0                        | 0,0                     |
| 4 | ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация  | 1 279,60             | 0,0                        | 0,0                     |
| 5 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер», г.Наб. Челны | 28 080,70            | 12,0                       | 2,5                     |
| 6 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Наб. Челны   | 21 886,60            | 15,0                       | 1,5                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

52

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 7  | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночел. наркологический диспансер», г.Наб. Челны | 13 998,00            | 16,0                       | 2,5                     |
| 8  | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны   | 34 087,90            | 17,0                       | 7,5                     |
| 9  | ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны   | 36 704,10            | 21,0                       | 3,0                     |
| 10 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Наб.Челны | 34 138,50            | 21,0                       | 5,0                     |
| 11 | ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника, г.Елабуга  | 117 545,60           | 21,0                       | 4,0                     |
| 12 | ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны  | 34 434,00            | 23,0                       | 5,5                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 13 | ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница»,<br>детская поликлиника   | 7 515,00             | 25,0                       | 3,0                     |
| 14 | Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин»<br>г.Казань   | 26 010,50            | 26,0                       | 2,0                     |
| 15 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>клинический противотуберкулезный диспансер»<br>«Набережночелнинский противотуберкулезный<br>диспансер», г.Набережные Челны | 66 048,00            | 28,0                       | 5,0                     |
| 16 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>наркологический диспансер» МЗ РТ<br>«Набережночелнинский наркологический диспансер»,<br>г.Набережные Челны                 | 76 025,30            | 28,0                       | 4,0                     |
| 17 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский<br>наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань   | 6 971,30             | 28,0                       | 3,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 18 | ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр.  | 3 921,60             | 29,0                       | 7,0                     |
| 19 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Набережные Челны | 100 929,50           | 29,0                       | 8,0                     |
| 20 | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань   | 8 421,10             | 30,0                       | 5,0                     |
| 21 | ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника  | 25 034,90            | 35,0                       | 2,0                     |
| 22 | ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника  | 25 080,90            | 36,0                       | 6,0                     |
| 23 | ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника   | 12 807,10            | 36,0                       | 5,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 24 | ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница»,<br>поликлиника с административно-бытовым корпусом | 15 480,00            | 38,0                       | 11,0                    |
| 25 | Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника<br>№3», г.Казань                                 | 14 379,80            | 38,0                       | 6,0                     |
| 26 | Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический<br>диспансер», г.Казань                            | 6 192,80             | 38,0                       | 15,0                    |
| 27 | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница<br>№2», г.Набережные Челны                           | 28 221,00            | 40,0                       | 5,0                     |
| 28 | ГАУЗ «Менделеевская центральная районная<br>больница», женская консультация                        | 6 604,80             | 40,0                       | 20,0                    |
| 29 | ГАУЗ «Менделеевская центральная районная<br>больница», поликлиника                                 | 48 644,30            | 40,0                       | 3,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

56

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 30 | ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань   | 18 607,30            | 42,0                       | 17,0                    |
| 31 | ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница»,<br>поликлиника  | 51 445,20            | 43,0                       | 6,0                     |
| 32 | ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская<br>консультация   | 7 723,40             | 45,0                       | 7,0                     |
| 33 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника<br>№20», г.Казань   | 18 101,20            | 45,0                       | 5,0                     |
| 34 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская<br>клиническая психиатрическая больница<br>им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский<br>психоневрологический диспансер» | 6 865,40             | 48,0                       | 6,0                     |
| 35 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная<br>больница», филиал поликлиники  | 19 170,40            | 48,0                       | 4,0                     |





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

57

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 36 | ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4                             | 21 848,50            | 50,0                       | 5,0                     |
| 37 | ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника                                    | 45 161,90            | 50,0                       | 4,0                     |
| 38 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань                    | 18 217,00            | 51,0                       | 17,0                    |
| 39 | ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника                                     | 38 035,30            | 52,0                       | 9,0                     |
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 40 | ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», детское отделение поликлиники, пгт.Аксубаево | 11 672,10            | 59,0                       | 14,0                    |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

58

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 41 | ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника  | 44 587,30            | 59,0                       | 0,0                     |
| 42 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань  | 19 357,20            | 60,0                       | 5,0                     |
| 43 | ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань   | 4 410,70             | 60,0                       | 21,0                    |
| 44 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер» | 84 481,40            | 60,0                       | 8,0                     |
| 45 | ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация  | 24 000,00            | 60,0                       | 6,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 46 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»<br>«Альметьевский противотуберкулезный диспансер» | 18 849,90            | 62,0                       | 8,0                     |
| 47 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника   | 58 258,40            | 63,0                       | 6,0                     |
| 48 | ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», женская консультация   | 11 520,00            | 63,0                       | 2,0                     |
| 49 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер»                    | 10 229,20            | 64,0                       | 4,0                     |
| 50 | Поликлиника, «Альметьевский психоневрологический диспансер»   | 14 860,80            | 64,0                       | 11,0                    |
| 51 | ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника  | 46 516,30            | 65,0                       | 5,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 52 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Зеленодольский кожно-венерологический диспансер» | 13 622,70            | 66,0                       | 6,0                     |
| 53 | поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Чистопольский кожно-венерологический диспансер»  | 27 565,40            | 68,0                       | 4,0                     |
| 54 | ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника  | 32 504,60            | 69,0                       | 4,0                     |
| 55 | Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань   | 1 009,20             | 70,0                       | 2,0                     |
| 56 | поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»<br>«Зеленодольский противотуберкулезный диспансер»     | 26 532,90            | 72,0                       | 7,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

61

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 57 | ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница»,<br>женская консультация, г.Набережные Челны  | 4 939,20             | 72,0                       | 9,0                     |
| 58 | Женская консультация ГАУЗ «Детская городская<br>больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск   | 76 083,10            | 73,0                       | 2,0                     |
| 59 | ГАУЗ «Спасская центральная районная больница»,<br>поликлиника, г.Болгар   | 24 747,30            | 75,0                       | 10,0                    |
| 60 | ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная<br>больница», поликлиника   | 68 695,00            | 76,0                       | 14,0                    |
| 61 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>клинический противотуберкулезный диспансер»<br>«Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» | 71 352,40            | 76,0                       | 3,0                     |
| 62 | ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница»,<br>поликлиника, г.Набережные Челны   | 99 730,60            | 78,0                       | 4,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

62

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 63 | Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань  | 10 200,20            | 78,0                       | 5,0                     |
| 64 | ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы        | 55 934,10            | 80,0                       | 9,0                     |
| 65 | ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлин.отдел. с женской консультацией  | 66 360,10            | 80,0                       | 5,0                     |
| 66 | ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консульт.-диагностическая поликлиника  | 48 177,30            | 80,0                       | 9,0                     |
| 67 | Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Нижнекамский кожно-венерологический диспансер» | 27 251,00            | 80,0                       | 2,0                     |
| 68 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» филиал поликлиника   | 8 000,00             | 83,0                       | 7,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 69 | ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника                            | 66 402,50            | 83,0                       | 4,0                     |
| 70 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2 | 22 256,10            | 84,0                       | 1,0                     |
| 71 | ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», офис ВОП                              | 1 155,80             | 85,0                       | 15,0                    |
| 72 | ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника                          | 25 820,60            | 85,0                       | 5,0                     |
| 73 | ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника                           | 20 314,20            | 85,0                       | 3,0                     |
| 74 | ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация                  | 1 000,30             | 85,0                       | 3,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

64

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 75 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер»                 | 6 373,90             | 86,0                       | 7,0                     |
| 76 | ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация  | 2 487,10             | 87,0                       | 17,0                    |
| 77 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер» | 27 120,90            | 87,0                       | 7,0                     |
| 78 | ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск  | 3 533,50             | 88,0                       | 2,0                     |
| 79 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны   | 10 654,30            | 88,0                       | 5,0                     |
| 80 | ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма  | 64 056,50            | 90,0                       | 10,0                    |





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 81 | ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»,<br>поликлиника, г.Буинск  | 51 017,50            | 91,0                       | 2,0                     |
| 82 | ГАУЗ «Бугульминская центральная районная<br>больница», Карабашская ВА п.г.т.Карабаш                                      | 15 713,40            | 92,0                       | 7,0                     |
| 83 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>наркологический диспансер» МЗ РТ «Нижекамский<br>наркологический диспансер» | 8 293,10             | 93,0                       | 3,0                     |
| 84 | ГАУЗ «Урусинская центральная районная больница»<br>Ютазинского муниципального района, поликлиника                        | 23 302,50            | 93,0                       | 33,0                    |
| 85 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический<br>кожно-венерологический диспансер», г.Казань                             | 10 590,30            | 93,0                       | 6,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

66

| №  | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 86 | ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», филиал поликлиники  | 9 964,90             | 95,0                       | 8,0                     |
| 87 | ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», женская консультация  | 51 317,20            | 95,0                       | 8,0                     |
| 88 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республ. клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Нижекамский психоневролог. диспансер» | 8 627,80             | 95,0                       | 5,0                     |
| 89 | ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», поликлиника   | 73 480,90            | 96,0                       | 0,0                     |
| 90 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП  | 3 880,30             | 97,0                       | 1,0                     |
| 91 | ГАУЗ «Урусинская центральная районная больница»   | 1 713,10             | 97,0                       | 12,0                    |
| 92 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекц. больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань  | 9 117,80             | 97,0                       | 48,0                    |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

67

| №  | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 93 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП   | 1 853,40             | 98,0                       | 0,0                     |
| 94 | ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», поликлиника  | 36 910,50            | 98,0                       | 2,0                     |
| 95 | Поликлиника филиал ГАУЗ «Республ. клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Нижнекамский кожно-венеролог. диспансер» | 24 982,60            | 98,5                       | 0,5                     |
| 96 | ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника  | 22 005,90            | 99,0                       | 2,0                     |
| 97 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Набережные Челны   | 10 198,20            | 99,0                       | 1,0                     |
| 98 | ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница» Алькеевского муниципального района, женская консультация              | 1 936,00             | 99,0                       | 9,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №   | МО РТ  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|-----|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     | <b>Итого по РТ</b>   | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 99  | ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», женская консультация   | 6 770,00             | 100,0                      | 2,0                     |
| 100 | ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница», поликлиника            | 11 244,60            | 100,0                      | 0,0                     |
| 101 | ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», диагностический центр     | 26 402,60            | 100,0                      | 4,0                     |
| 102 | ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», г.Казань                       | 1 345,70             | 100,0                      | 0,0                     |
| 103 | ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», женская консультация | 2 662,50             | 100,0                      | 0,0                     |
| 104 | ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», поликлиника               | 25 498,50            | 100,0                      | 16,0                    |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

69

| №   | МО РТ   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|-----|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     | <b>Итого по РТ</b>  | <b>3 067 892,4</b>   | <b>57,9</b>                | <b>5,3</b>              |
| 105 | поликлиника филиала ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер"<br>"Бугульминский кожно-венеролог. диспансер" | 22 607,40            | 100,0                      | 3,0                     |
| 106 | ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», филиал поликлиники №2  | 13 851,50            | 100,0                      | 0,0                     |
| 107 | ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», женская консультация   | 1 111,30             | 100,0                      | 15,0                    |
| 108 | Женская консультация ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»  | 38 687,60            | 100,0                      | 3,0                     |
| 109 | ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП  | 1 671,80             | 100,0                      | 1,0                     |
| 110 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №6», г.Набережные Челны  | 9 495,10             | 100,0                      | 0,0                     |



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

| № | Наименование программы  | План                                  | Факт   | % выполнения  |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------------|
| 1 | Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ, км (№ 3222-р от 09.12.2017) | <b>231 км</b> - водопроводной сети    | 231    | 100 (+ 6,6%)  |
|   |   | <b>39</b> - водонапорных башен        | 39     | 100 (+ 2,6%)  |
|   |   | <b>36</b> - артезианских скважин      | 36     | 100 (+ 11,2%) |
| 2 | Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (№3168-р от 06.12.2017)         | <b>354 км</b> - линий электропередачи | 354    | 100% (+ 3,8%) |
|   |   | <b>273</b> - щита учета и управления  | 273    | 100% (+ 5,5%) |
|   |   | <b>10 109</b> – светильников          | 10 109 | 100% (+ 1,0%) |



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

| № | Наименование программы   | План  | Факт   | % выполнения  |
|---|--|---|--|---------------|
| 3 | Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ (№ 3229-р от 11.12.2017)           | <b>156</b> котлов на <b>87</b> объектах, 43 МО  | 156 котлов на 87 объектах  | 100% (+3,4%)  |
| 4 | Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК ( № 3228-р от 11.12.2017) | 8 МО, перевод <b>637</b> квартир  | 637  | 100% (+11,6%) |
|   |  | 17 МО строительство <b>47,7</b> км газопроводов   | 47,7   | 100% (+9,0%)  |
| 5 | Модернизация систем водоотведения, объектов (№ 3227-р от 11.12.2017)                 | Строительство, реконструкция, капремонт <b>22 объектов</b> и проектирование <b>2-х объектов</b> водоотведения в 18 МО | Завершен капремонт 7 объектов, продолжается на 15 объектах, по графику | 91% (+ 2,3%)  |



# Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 05 сентября 2018 года

72

| №<br>п\п | МО                | МКД<br>с ЦО | Кол-во | %      | №<br>п\п    | МО              | МКД с<br>ЦО | Кол-во | %      |
|----------|-------------------|-------------|--------|--------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 1        | Камско-Устьинский | 8           | 2      | 25,0%  | 24          | Кукморский      | 12          | 12     | 100,0% |
| 2        | Зеленодольский    | 780         | 694    | 89,0%  | 25          | Пестречинский   | 19          | 19     | 100,0% |
| 3        | Елабужский        | 249         | 232    | 93,2%  | 26          | Верхнеуслонский | 21          | 21     | 100,0% |
| 4        | Лаишевский        | 16          | 15     | 93,8%  | 27          | Спасский        | 42          | 42     | 100,0% |
| 5        | г. Казань         | 5281        | 5044   | 95,5%  | 28          | Актанышский     | 68          | 68     | 100,0% |
| 6        | Менделеевский     | 121         | 116    | 95,9%  | 29          | Сармановский    | 76          | 76     | 100,0% |
| 7        | Чистопольский     | 242         | 232    | 95,9%  | 30          | Агрызский       | 88          | 88     | 100,0% |
| 8        | Азнакаевский      | 308         | 296    | 96,1%  | 31          | Буинский        | 106         | 106    | 100,0% |
| 9        | Бугульминский     | 597         | 579    | 97,0%  | 32          | Альметьевский   | 823         | 823    | 100,0% |
| 10       | Нижнекамский      | 939         | 921    | 98,1%  | 33          | Аксубаевский    | 0           | 0      | -      |
| 11       | Заинский          | 178         | 176    | 98,9%  | 34          | Алексеевский    | 0           | 0      | -      |
| 12       | г. Наб. Челны     | 1295        | 1281   | 98,9%  | 35          | Алькеевский     | 0           | 0      | -      |
| 13       | Нурлатский        | 216         | 214    | 99,1%  | 36          | Апастовский     | 0           | 0      | -      |
| 14       | Бавлинский        | 126         | 125    | 99,2%  | 37          | Дрожжановский   | 0           | 0      | -      |
| 15       | Лениногорский     | 354         | 353    | 99,7%  | 38          | Кайбицкий       | 0           | 0      | -      |
| 16       | Высокогорский     | 14          | 14     | 100,0% | 39          | Мамадышский     | 0           | 0      | -      |
| 17       | Арский            | 1           | 1      | 100,0% | 40          | Мензелинский    | 0           | 0      | -      |
| 18       | Атнинский         | 1           | 1      | 100,0% | 41          | Муслюмовский    | 0           | 0      | -      |
| 19       | Тетюшский         | 2           | 2      | 100,0% | 42          | Новошешминский  | 0           | 0      | -      |
| 20       | Балтасинский      | 3           | 3      | 100,0% | 43          | Тюлячинский     | 0           | 0      | -      |
| 21       | Сабинский         | 4           | 4      | 100,0% | 44          | Черемшанский    | 0           | 0      | -      |
| 22       | Рыбно-Слободский  | 6           | 6      | 100,0% | 45          | Ютазинский      | 0           | 0      | -      |
| 23       | Тукаевский        | 6           | 6      | 100,0% | ИТОГО по РТ |                 | 12002       | 11572  | 96,4%  |





# Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 05 сентября 2018 года

| №<br>п\п | МО                | МКД  | Кол-во | %     | №<br>п\п           | МО               | МКД          | Кол-во       | %            |
|----------|-------------------|------|--------|-------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | Атнинский         | 5    | 4      | 80,0% | 24                 | Алексеевский     | 109          | 105          | 96,3%        |
| 2        | Камско-Устьинский | 92   | 80     | 87,0% | 25                 | Лаишевский       | 224          | 216          | 96,4%        |
| 3        | Зеленодольский    | 1026 | 899    | 87,6% | 26                 | Тукаевский       | 257          | 248          | 96,5%        |
| 4        | Балтасинский      | 44   | 39     | 88,6% | 27                 | Чистопольский    | 504          | 487          | 96,6%        |
| 5        | Черемшанский      | 30   | 27     | 90,0% | 28                 | Ютазинский       | 190          | 184          | 96,8%        |
| 6        | Нижнекамский      | 975  | 882    | 90,5% | 29                 | Пестречинский    | 318          | 309          | 97,2%        |
| 7        | Высокогорский     | 266  | 245    | 92,1% | 30                 | Мамадышский      | 129          | 126          | 97,7%        |
| 8        | Спасский          | 72   | 67     | 93,1% | 31                 | г. Наб. Челны    | 1328         | 1298         | 97,7%        |
| 9        | Заинский          | 219  | 204    | 93,2% | 32                 | Актанышский      | 78           | 77           | 98,7%        |
| 10       | Бугульминский     | 879  | 820    | 93,3% | 33                 | Сабинский        | 107          | 106          | 99,1%        |
| 11       | Мензелинский      | 168  | 157    | 93,5% | 34                 | Нурлатский       | 356          | 354          | 99,4%        |
| 12       | Алькеевский       | 16   | 15     | 93,8% | 35                 | Лениногорский    | 507          | 505          | 99,6%        |
| 13       | г. Казань         | 5680 | 5326   | 93,8% | 36                 | Кайбицкий        | 3            | 3            | 100,0%       |
| 14       | Азнакаевский      | 340  | 319    | 93,8% | 37                 | Дрожжановский    | 19           | 19           | 100,0%       |
| 15       | Верхнеуслонский   | 85   | 80     | 94,1% | 38                 | Апастовский      | 37           | 37           | 100,0%       |
| 16       | Кукморский        | 126  | 119    | 94,4% | 39                 | Муслюмовский     | 57           | 57           | 100,0%       |
| 17       | Новошешминский    | 43   | 41     | 95,3% | 40                 | Рыбно-Слободский | 63           | 63           | 100,0%       |
| 18       | Аксубаевский      | 109  | 104    | 95,4% | 41                 | Тетюшский        | 90           | 90           | 100,0%       |
| 19       | Бавлинский        | 199  | 190    | 95,5% | 42                 | Сармановский     | 151          | 151          | 100,0%       |
| 20       | Елабужский        | 454  | 434    | 95,6% | 43                 | Буинский         | 165          | 165          | 100,0%       |
| 21       | Тюлячинский       | 24   | 23     | 95,8% | 44                 | Агрызский        | 186          | 186          | 100,0%       |
| 22       | Арский            | 207  | 199    | 96,1% | 45                 | Альметьевский    | 1004         | 1004         | 100,0%       |
| 23       | Менделеевский     | 135  | 130    | 96,3% | <b>ИТОГО по РТ</b> |                  | <b>17076</b> | <b>16194</b> | <b>94,8%</b> |



# Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 05 сентября 2018 года

74

| № п\п | МО                | МКД с ИО | Кол-во | %      | № п\п       | МО               | МКД с ИО | Кол-во | %      |
|-------|-------------------|----------|--------|--------|-------------|------------------|----------|--------|--------|
| 1     | Атнинский         | 4        | 0      | 0,0%   | 24          | Менделеевский    | 14       | 14     | 100,0% |
| 2     | г. Наб. Челны     | 33       | 18     | 54,5%  | 25          | Дрожжановский    | 19       | 19     | 100,0% |
| 3     | г. Казань         | 399      | 351    | 88,0%  | 26          | Тюлячинский      | 24       | 24     | 100,0% |
| 4     | Мензелинский      | 168      | 157    | 93,5%  | 27          | Спасский         | 30       | 30     | 100,0% |
| 5     | Алькеевский       | 16       | 15     | 93,8%  | 28          | Черемшанский     | 30       | 30     | 100,0% |
| 6     | Зеленодольский    | 246      | 231    | 93,9%  | 29          | Азнакаевский     | 32       | 32     | 100,0% |
| 7     | Новошешминский    | 43       | 41     | 95,3%  | 30          | Нижнекамский     | 36       | 36     | 100,0% |
| 8     | Кукморский        | 114      | 109    | 95,6%  | 31          | Апастовский      | 37       | 37     | 100,0% |
| 9     | Алексеевский      | 109      | 105    | 96,3%  | 32          | Балтасинский     | 41       | 41     | 100,0% |
| 10    | Ютазинский        | 190      | 184    | 96,8%  | 33          | Заинский         | 41       | 41     | 100,0% |
| 11    | Лаишевский        | 208      | 202    | 97,1%  | 34          | Муслюмовский     | 57       | 57     | 100,0% |
| 12    | Чистопольский     | 262      | 255    | 97,3%  | 35          | Рыбно-Слободский | 57       | 57     | 100,0% |
| 13    | Бугульминский     | 282      | 275    | 97,5%  | 36          | Буинский         | 59       | 59     | 100,0% |
| 14    | Камско-Устьинский | 84       | 82     | 97,6%  | 37          | Верхнеуслонский  | 64       | 64     | 100,0% |
| 15    | Елабужский        | 205      | 201    | 98,0%  | 38          | Бавлинский       | 73       | 73     | 100,0% |
| 16    | Арский            | 206      | 203    | 98,5%  | 39          | Сармановский     | 75       | 75     | 100,0% |
| 17    | Пестречинский     | 299      | 295    | 98,7%  | 40          | Тетюшский        | 88       | 88     | 100,0% |
| 18    | Сабинский         | 103      | 102    | 99,0%  | 41          | Агрызский        | 98       | 98     | 100,0% |
| 19    | Тукаевский        | 251      | 249    | 99,2%  | 42          | Аксубаевский     | 109      | 109    | 100,0% |
| 20    | Лениногорский     | 153      | 152    | 99,3%  | 43          | Мамадышский      | 129      | 129    | 100,0% |
| 21    | Высокогорский     | 252      | 252    | 100,0% | 44          | Нурлатский       | 140      | 140    | 100,0% |
| 22    | Кайбицкий         | 3        | 3      | 100,0% | 45          | Альметьевский    | 181      | 181    | 100,0% |
| 23    | Актанышский       | 10       | 10     | 100,0% | ИТОГО по РТ |                  | 5074     | 4926   | 97,1%  |



# Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

|                   |                                       |            |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>2 064</b>      | <b>котельных</b>                      | <b>94%</b> |
| <b>3 225,5 км</b> | <b>тепловых сетей</b>                 | <b>95%</b> |
| <b>2 393</b>      | <b>водозаборных сооружений</b>        | <b>97%</b> |
| <b>310</b>        | <b>водопроводных насосных станций</b> | <b>97%</b> |
| <b>17 875 км</b>  | <b>водопроводных сетей</b>            | <b>96%</b> |
| <b>4 491,7 км</b> | <b>канализационных сетей</b>          | <b>96%</b> |





# Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

**7 909 объектов социально-культурной сферы**

**в т. ч.:**

- ❖ 2 098 объектов здравоохранения - 96%**
- ❖ 3 352 объектов образования - 98%**
- ❖ 2 001 объектов культуры - 94%**
- ❖ 276 спортивных объекта - 95%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты  
и центров занятости населения – 100%**





**Капремонт машино-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,  
коровников, овощекартофелехранилищ и строительство  
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

| № | Наименование программы                       | Кол-во объектов, ед. | Лимит, млн. руб. |           |                  | СМР, % |
|---|--|----------------------|------------------|-----------|------------------|--------|
|   |  |                      | Всего            | Бюджет РТ | Внебюд. средства |        |
| 1 | Капитальный ремонт машинно-тракторных парков | 64                   | 166,62           | 49,99     | 116,63           | 72,16  |
| 2 | Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств     | 128                  | 373,22           | 111,97    | 261,25           | 80,25  |
| 3 | Капитальный ремонт коровников                | 232                  | 999,70           | 299,910   | 699,79           | 72,03  |
| 4 | Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ    | 11                   | 66,67            | 20,00     | 46,67            | 80,55  |
| 5 | Строительство силосно-сенажных траншей       | 123                  | 200,00           | 60,00     | 140,00           | 66,31  |



# Программа «Доступная среда» на 2018 год

| Лимит,<br>финансирования,<br>тыс.руб (СМР)                      | Всего объектов   | Завершено | В работе  | СМР, %       |
|---|--|-----------|-----------|--------------|
| <b>26 907,6</b><br>Бюджет РФ - 15 466,7<br>Бюджет РТ - 11 440,9 | <b>25</b><br>•Спорт - 3 объекта;<br>•Социальная защита -<br>3 объекта;<br>•Здравоохранение –<br>5 объектов;<br>•Культура- 2 объекта;<br>•Образование<br>(Школы, ДОУ и учр.<br>ДОД) -12 объектов. | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>89,62</b> |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 06.09.2018

79

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>10 159 108,06</b>                | <b>3 587 282,40</b>      | <b>35,31</b>   | <b>1,21</b> | <b>6 571 825,66</b> |
| 1                  | Казань            | 1 789 264,14                        | 223 790,38               | 12,51          | 1,13        | 1 565 473,76        |
| 2                  | Сабинский         | 143 107,81                          | 19 577,36                | 13,68          | 6,87        | 123 530,45          |
| 3                  | Пестречинский     | 156 893,13                          | 27 803,32                | 17,72          | 0,94        | 129 089,81          |
| 4                  | Кукморский        | 174 699,80                          | 35 461,74                | 20,30          | 1,17        | 139 238,06          |
| 5                  | Рыбно- Слободский | 110 057,97                          | 23 799,06                | 21,62          | 0,00        | 86 258,91           |
| 6                  | Елабужский        | 332 711,12                          | 72 470,44                | 21,78          | 0,00        | 260 240,68          |
| 7                  | Арский            | 180 253,05                          | 40 578,34                | 22,51          | 0,26        | 139 674,71          |
| 8                  | Нурлатский        | 166 779,73                          | 41 770,34                | 25,05          | 0,02        | 125 009,39          |
| 9                  | Тукаевский        | 192 599,40                          | 51 150,46                | 26,56          | 0,00        | 141 448,94          |
| 10                 | Зеленодольский    | 343 772,37                          | 95 411,90                | 27,75          | 2,95        | 248 360,47          |
| 11                 | Менделеевский     | 112 971,74                          | 31 532,80                | 27,91          | 0,00        | 81 438,94           |
| 12                 | Чистопольский     | 354 664,35                          | 101 731,76               | 28,68          | 2,08        | 252 932,59          |
| 13                 | Нижнекамский      | 546 662,49                          | 163 947,23               | 29,99          | 0,30        | 382 715,26          |
| 14                 | Тюлячинский       | 65 298,57                           | 22 350,58                | 34,23          | 2,23        | 42 947,99           |
| 15                 | Альметьевский     | 354 083,01                          | 121 721,63               | 34,38          | 0,49        | 232 361,38          |





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 06.09.2018

80

тыс.рублей

| №                  | МО             | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                | <b>10 159 108,06</b>                | <b>3 587 282,40</b>      | <b>35,31</b>   | <b>1,21</b> | <b>6 571 825,66</b> |
| 16                 | Н.Челны        | 1 136 786,34                        | 404 563,74               | 35,59          | 0,00        | 732 222,60          |
| 17                 | Высокогорский  | 218 335,24                          | 79 004,91                | 36,19          | 4,85        | 139 330,33          |
| 18                 | Актанышский    | 186 021,79                          | 69 504,66                | 37,36          | 0,35        | 116 517,13          |
| 19                 | Аксубаевский   | 92 322,02                           | 36 460,50                | 39,49          | 0,87        | 55 861,52           |
| 20                 | Новошешминский | 71 029,71                           | 28 069,19                | 39,52          | 0,08        | 42 960,52           |
| 21                 | Атнинский      | 54 437,02                           | 22 199,75                | 40,78          | 4,55        | 32 237,27           |
| 22                 | Агрызский      | 54 600,40                           | 24 113,54                | 44,16          | 1,64        | 30 486,86           |
| 23                 | Мамадышский    | 104 660,52                          | 47 858,15                | 45,73          | 0,00        | 56 802,37           |
| 24                 | Азнакаевский   | 279 082,12                          | 133 292,02               | 47,76          | 2,11        | 145 790,10          |
| 25                 | Алексеевский   | 95 994,34                           | 46 266,38                | 48,20          | 1,13        | 49 727,96           |
| 26                 | Балтасинский   | 173 341,32                          | 85 157,45                | 49,13          | 0,52        | 88 183,87           |
| 27                 | Дрожжановский  | 44 730,50                           | 22 371,67                | 50,01          | 0,07        | 22 358,82           |
| 28                 | Муслюмовский   | 71 370,43                           | 35 762,97                | 50,11          | 0,00        | 35 607,47           |
| 29                 | Кайбицкий      | 60 501,70                           | 30 975,81                | 51,20          | 0,00        | 29 525,89           |
| 30                 | Сармановский   | 207 206,03                          | 107 649,62               | 51,95          | 1,52        | 99 556,40           |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

## на 06.09.2018

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>10 159 108,06</b>                | <b>3 587 282,40</b>      | <b>35,31</b>   | <b>1,21</b> | <b>6 571 825,66</b> |
| 31                 | Ютазинский        | 74 688,22                           | 39 682,14                | 53,13          | 0,00        | 35 006,08           |
| 32                 | Черемшанский      | 186 362,70                          | 100 284,66               | 53,81          | 6,73        | 86 078,03           |
| 33                 | Спасский          | 95 183,47                           | 51 260,12                | 53,85          | 0,26        | 43 923,35           |
| 34                 | Тетюшский         | 147 094,33                          | 79 333,31                | 53,93          | 2,66        | 67 761,02           |
| 35                 | Лениногорский     | 445 889,24                          | 250 958,38               | 56,28          | 2,74        | 194 930,86          |
| 36                 | Буинский          | 142 358,07                          | 81 326,59                | 57,13          | 0,42        | 61 031,48           |
| 37                 | Апастовский       | 58 308,62                           | 33 648,87                | 57,71          | 2,78        | 24 659,75           |
| 38                 | Мензелинский      | 110 801,40                          | 64 174,67                | 57,92          | 5,71        | 46 626,73           |
| 39                 | Верхнеуслонский   | 79 702,26                           | 46 331,77                | 58,13          | 0,00        | 33 370,49           |
| 40                 | Бавлинский        | 69 515,23                           | 40 513,45                | 58,28          | 2,58        | 29 001,79           |
| 41                 | Алькеевский       | 49 759,80                           | 29 089,16                | 58,46          | 0,77        | 20 670,64           |
| 42                 | Лаишевский        | 218 216,56                          | 128 512,81               | 58,89          | 0,00        | 89 703,75           |
| 43                 | Бугульминский     | 377 551,70                          | 224 999,43               | 59,59          | 0,00        | 152 552,27          |
| 44                 | Камско-Устьинский | 44 198,66                           | 31 505,59                | 71,28          | 0,00        | 12 693,07           |
| 45                 | Заинский          | 185 239,67                          | 139 313,78               | 75,21          | 0,00        | 45 925,89           |



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 06.09.2018**

82

тыс.рублей

| №                  | МО              | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                 | <b>1 332 603,00</b>                       | <b>717 295,56</b>           | <b>53,83</b>      | <b>5,00</b>    | <b>615 307,44</b>      |
| 1                  | Высокогорский   | 44 064,22                                 | 7 893,83                    | 17,91             | 3,57           | 36 170,39              |
| 2                  | Верхнеуслонский | 34 407,62                                 | 7 800,92                    | 22,67             | 0,62           | 26 606,70              |
| 3                  | Балтасинский    | 63 279,08                                 | 23 369,26                   | 36,93             | 16,15          | 39 909,82              |
| 4                  | Буинский        | 65 666,51                                 | 24 304,79                   | 37,01             | 6,18           | 41 361,72              |
| 5                  | Сабинский       | 23 549,37                                 | 9 214,72                    | 39,13             | 0,83           | 14 334,65              |
| 6                  | Казань          | 64 506,00                                 | 25 792,80                   | 39,99             | 0,00           | 38 713,20              |
| 7                  | Арский          | 32 566,62                                 | 13 308,48                   | 40,87             | 1,09           | 19 258,15              |
| 8                  | Тетюшский       | 42 219,48                                 | 18 463,89                   | 43,73             | 9,02           | 23 755,59              |
| 9                  | Дрожжановский   | 58 032,09                                 | 25 393,33                   | 43,76             | 0,00           | 32 638,76              |
| 10                 | Пестричинский   | 19 118,65                                 | 9 022,88                    | 47,19             | 0,00           | 10 095,78              |
| 11                 | Муслюмовский    | 30 571,58                                 | 14 783,58                   | 48,36             | 0,61           | 15 788,00              |
| 12                 | Менделеевский   | 14 958,11                                 | 7 333,66                    | 49,03             | 0,24           | 7 624,45               |
| 13                 | Сармановский    | 29 382,65                                 | 14 759,74                   | 50,23             | 0,62           | 14 622,91              |
| 14                 | Бавлинский      | 15 099,37                                 | 7 630,80                    | 50,54             | 0,00           | 7 468,57               |
| 15                 | Агрызский       | 17 675,78                                 | 9 118,79                    | 51,59             | 0,00           | 8 556,99               |

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 06.09.2018**

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>1 332 603,00</b>                 | <b>717 295,56</b>        | <b>53,83</b>   | <b>5,00</b> | <b>615 307,44</b>   |
| 16                 | Атнинский         | 14 758,96                           | 7 683,51                 | 52,06          | 0,00        | 7 075,45            |
| 17                 | Лениногорский     | 29 146,70                           | 15 188,11                | 52,11          | 0,70        | 13 958,59           |
| 18                 | Мензелинский      | 18 296,40                           | 9 553,65                 | 52,22          | 0,00        | 8 742,75            |
| 19                 | Лаишевский        | 21 593,18                           | 11 634,80                | 53,88          | 0,00        | 9 958,37            |
| 20                 | Аксубаевский      | 27 882,77                           | 15 322,48                | 54,95          | 3,07        | 12 560,29           |
| 21                 | Набережные Челны  | 39 800,00                           | 22 597,20                | 56,78          | 0,00        | 17 202,80           |
| 22                 | Спасский          | 26 640,72                           | 15 257,57                | 57,27          | 10,14       | 11 383,15           |
| 23                 | Тюлячинский       | 12 366,69                           | 7 199,07                 | 58,21          | 0,00        | 5 167,62            |
| 24                 | Чистопольский     | 23 597,99                           | 13 806,16                | 58,51          | 0,00        | 9 791,83            |
| 25                 | Зеленодольский    | 35 332,34                           | 20 771,68                | 58,79          | 2,25        | 14 560,67           |
| 26                 | Мамадышский       | 83 828,63                           | 49 618,76                | 59,19          | 43,79       | 34 209,87           |
| 27                 | Тукаевский        | 22 009,71                           | 13 106,16                | 59,55          | 0,00        | 8 903,55            |
| 28                 | Бугульминский     | 30 196,06                           | 18 072,68                | 59,85          | 0,00        | 12 123,38           |
| 29                 | Альметьевский     | 19 828,34                           | 12 070,82                | 60,88          | 0,00        | 7 757,52            |
| 30                 | Камско-Устьинский | 15 646,36                           | 9 525,39                 | 60,88          | 0,00        | 6 120,97            |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 06.09.2018

84

тыс.рублей

| №                  | МО               | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                  | <b>1 332 603,00</b>                 | <b>717 295,56</b>        | <b>53,83</b>   | <b>5,00</b> | <b>615 307,44</b>   |
| 31                 | Рыбно-Слободский | 36 359,81                           | 22 224,28                | 61,12          | 0,00        | 14 135,52           |
| 32                 | Кукморский       | 20 286,88                           | 12 462,21                | 61,43          | 0,00        | 7 824,67            |
| 33                 | Алькеевский      | 12 588,08                           | 7 756,62                 | 61,62          | 0,00        | 4 831,46            |
| 34                 | Актанышский      | 16 786,88                           | 10 371,11                | 61,78          | 0,00        | 6 415,77            |
| 35                 | Кайбицкий        | 13 443,92                           | 8 444,45                 | 62,81          | 0,00        | 4 999,47            |
| 36                 | Заинский         | 16 083,81                           | 10 262,17                | 63,80          | 0,00        | 5 821,65            |
| 37                 | Азнакаевский     | 18 863,50                           | 12 074,88                | 64,01          | 2,39        | 6 788,62            |
| 38                 | Черемшанский     | 34 252,06                           | 22 680,77                | 66,22          | 0,00        | 11 571,29           |
| 39                 | Нурлатский       | 21 220,43                           | 14 278,31                | 67,29          | 0,00        | 6 942,13            |
| 40                 | Нижнекамский     | 23 417,68                           | 16 650,45                | 71,10          | 0,00        | 6 767,23            |
| 41                 | Алексеевский     | 17 176,36                           | 12 359,48                | 71,96          | 0,00        | 4 816,88            |
| 42                 | Елабужский       | 33 120,83                           | 24 664,19                | 74,47          | 12,26       | 8 456,64            |
| 43                 | Новошешминский   | 11 913,31                           | 10 340,33                | 86,80          | 0,00        | 1 572,98            |
| 44                 | Ютазинский       | 57 174,75                           | 51 564,38                | 90,19          | 0,00        | 5 610,37            |
| 45                 | Апастовский      | 23 892,70                           | 21 562,42                | 90,25          | 0,00        | 2 330,29            |