



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	564,28	1 355,56	4 156,51	6 076,35



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Кайбицкий	1	756,23	21,45	2,84	0,00
2	Новошешминский	2	4 337,41	1 469,44	33,88	14,99
3	Наб. Челны	113	1 410 536,72	565 672,91	40,10	13,62
4	Пестречинский	6	13 400,75	7 514,46	56,07	33,89
5	Менделеевский	24	59 379,67	34 507,47	58,11	8,13
6	г. Казань	296	1 922 304,42	1 156 965,23	60,19	5,99
7	Зеленодольский	28	249 905,54	150 947,20	60,40	30,96
8	Тюлячинский	1	1 169,44	747,30	63,90	46,83
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	3 934 431,01	64,75	9,63
9	Тукаевский	11	26 895,43	17 675,99	65,72	8,98
10	Буинский	8	28 176,65	18 830,51	66,83	6,42
11	Елабужский	35	155 854,05	105 969,54	67,99	12,52
12	Черемшанский	3	1 820,17	1 262,84	69,38	5,18
13	Лаишевский	7	22 830,35	16 530,17	72,40	27,77
14	Сабинский	1	12 003,31	8 921,00	74,32	40,71



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Мензелинский	7	22 157,17	16 700,08	75,37	7,22
16	Высокогорский	15	31 159,71	24 863,72	79,79	7,06
17	Азнакаевский	25	89 831,24	72 745,75	80,98	11,04
18	Альметьевский	62	373 046,44	302 449,07	81,08	8,09
19	Нижнекамский	123	746 189,16	607 166,97	81,37	4,43
20	К.-Устьинский	6	9 155,00	7 530,54	82,26	2,75
21	Арский	8	20 571,07	17 213,15	83,68	35,28
22	Нурлатский	16	58 934,32	50 691,16	86,01	8,13
23	Спасский	4	7 441,94	6 437,12	86,50	11,60
24	Балтасинский	4	6 250,33	5 433,28	86,93	4,53
25	Чистопольский	12	105 241,02	91 611,08	87,05	3,78
26	Рыбно-Слободский	4	9 550,32	8 460,00	88,58	6,02
27	Бугульминский	57	219 436,56	194 408,15	88,59	6,18
28	Кукморский	7	21 231,36	19 053,05	89,74	10,33
29	Алексеевский	5	9 573,76	8 632,19	90,17	14,93
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	3 934 431,01	64,75	9,63



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
30	Муслюмовский	6	10 067,17	9 117,29	90,56	7,71
31	Тетюшский	6	9 479,67	8 646,27	91,21	11,35
32	Заинский	17	77 060,07	71 032,97	92,18	10,58
33	Ютазинский	16	24 042,87	22 198,98	92,33	5,73
34	Мамадышский	14	22 065,16	20 445,85	92,66	12,24
35	Сармановский	12	41 495,00	39 167,57	94,39	16,56
36	Бавлинский	6	40 528,31	38 761,36	95,64	7,98
37	Лениногорский	17	156 653,53	150 021,46	95,77	9,93
38	Атнинский	1	621,64	597,73	96,15	96,15
39	Актанышский	3	10 301,85	9 994,32	97,01	0,00
40	Аксубаевский	4	7 445,46	7 255,74	97,45	3,09
41	Агрызский	11	28 348,32	27 662,98	97,58	6,63
42	Верхнеуслонский	2	5 074,42	5 072,42	99,96	0,00
43	Апастовский	2	4 025,26	4 025,26	100,00	0,60
	Итого по РТ:	995	6 076 348,27	3 934 431,01	64,75	9,63

**МО, по которым
не в полном объеме перечислены
средства Бюджета МО на счет Фонда**

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	99 762,33	17,39
2	Муслюмовский	1 915,00	574,50	30,00
3	Кукморский	4 388,00	1 800,00	41,02
4	Зеленодольский	48 927,00	24 463,50	50,00
5	Тетюшский	1 826,00	913,00	50,00
6	г. Наб. Челны	267 347,00	133 673,50	50,00
7	Менделеевский	12 919,00	7 750,70	59,99
8	Альметьевский	83 147,00	55 431,30	66,67
	Итого по РТ:	1 355 557,41	667 831,38	49,27

**МО, по которым
не в полном объеме перечислены
средства Бюджета МО на счет Фонда**

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
9	Ютазинский	4 655,00	3 130,00	67,24
10	Тукаевский	6 719,00	4 703,30	70,00
11	Чистопольский	19 787,00	14 840,25	75,00
12	Новошешминский	1 376,00	1 050,00	76,31
13	Бугульминский	49 215,00	40 000,00	81,28
14	Черемшанский	616,00	594,00	96,43
	Итого по РТ:	1 355 557,41	667 831,38	49,27



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: работы завершены	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

8

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
1	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,60	60,0	10,0
2	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 642,30	66,0	9,0
3	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,50	68,0	3,0
4	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,00	69,0	7,0
5	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,60	71,0	9,0
6	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,70	72,0	2,0
7	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,00	77,0	12,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
8	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,80	77,0	8,0
9	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,30	78,0	10,0
10	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,70	84,0	2,0
11	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,70	85,0	9,0
12	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань,	22 291,50	85,0	15,0
13	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,00	88,0	3,0
14	МАДОУ "Детский сад № 353 комбиниров. вида", г.Казань	42 436,70	89,0	5,0
15	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,80	90,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
16	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приорит. осуществл. деят. по познав.-речевому направл. развития детей №28 «Снежинка», г.Наб. Челны	37 229,90	92,0	6,0
17	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,00	93,0	8,0
Итого по РТ		1 794 467,5	93,3	3,3
18	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществл. деят. по познав.-речевому направл. развития детей №37 «Малыш», г.Наб. Челны	30 301,20	94,0	12,0
19	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,10	94,0	4,0
20	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,30	95,0	8,5
21	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,30	95,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
22	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский район, г. Нижнекамск	38 663,20	95,0	3,0
23	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 025,10	95,0	30,0
24	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	22 591,00	97,0	5,0
25	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,30	98,0	1,0
26	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6" , Буинский	4 114,40	100,0	0,0
27	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,80	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
28	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,60	100,0	0,0
29	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,10	100,0	0,0
30	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,40	100,0	0,0
31	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,00	100,0	0,0
32	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,10	100,0	0,0
33	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,30	100,0	0,0
34	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,20	100,0	0,0
35	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,10	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
36	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,10	100,0	0,0
37	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,10	100,0	0,0
38	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	11 506,60	100,0	0,0
39	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,40	100,0	0,0
40	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,50	100,0	0,0
41	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,50	100,0	0,0
42	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,00	100,0	0,0
43	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,80	100,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
44	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,30	100,0	10,0
45	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,30	100,0	0,0
46	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,00	100,0	0,0
47	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,60	100,0	1,0
48	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,30	100,0	0,0
49	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,00	100,0	0,0
50	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,70	100,0	0,0
51	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,70	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
52	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,30	100,0	0,0
53	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,90	100,0	0,0
54	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,50	100,0	0,0
55	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,50	100,0	0,0
56	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,90	100,0	0,0
57	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,60	100,0	0,0
58	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,50	100,0	0,0
59	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,50	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт Освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
60	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,80	100,0	0,0
61	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,40	100,0	0,0
62	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,40	100,0	0,0
63	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,60	100,0	0,0
64	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,90	100,0	0,0
65	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,90	100,0	0,0
66	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,70	100,0	0,0
67	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай", Сабинский	5 378,50	100,0	0,0
68	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,20	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
69	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Подсолнушек", Чистопольский	26 401,10	100,0	0,0
70	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приорит. осуществл. деят. по познав.-речевому направл. развития детей №27 «Росинка», г.Наб. Челны	28 212,50	100,0	0,0
71	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,70	100,0	0,0
72	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,60	100,0	0,0
73	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб. Челны	14 144,40	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
74	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,30	100,0	0,0
75	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,90	100,0	0,0
76	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,30	100,0	0,0
77	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,50	100,0	2,0
78	МАДОУ"Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,80	100,0	1,0
79	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г. Менделеевск	6 464,90	100,0	0,0
80	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,20	100,0	0,0
81	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»», г. Мамадыш	6 774,90	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
82	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,80	100,0	0,0
83	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,20	100,0	0,0
84	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,90	100,0	0,0
85	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,10	100,0	0,0
86	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,80	100,0	0,0
87	МБДОУ "Детский сад № 16" , г.Лениногорск	16 015,10	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	93,3	3,3
88	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,20	100,0	0,0
89	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,20	100,0	0,0
90	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	37 807,30	100,0	0,0
91	МБДОУ "Детский сад № 4" , г.Лениногорск	9 503,50	100,0	0,0
92	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,80	100,0	0,0
93	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,40	100,0	0,0
94	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,90	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт	196,0: - 112,0	4,000: - 1,975
	6 – строительство	- 40,5	- 2,025
	1 – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,60	92,0	1,0
2	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,20	92,0	1,0
3	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,20	94,0	2,0
	Итого по РТ	657 519,2	95,1	0,5
4	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,50	99,0	3,0
5	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,40	100,0	6,0
6	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,20	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	95,1	0,5
7	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,20	100,0	0,0
8	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,30	100,0	0,0
9	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,10	100,0	0,0
10	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,70	100,0	0,0
11	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,20	100,0	0,0

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,40	83,0	10,0
2	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,80	88,0	4,0
3	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»	13 496,40	90,0	13,0
4	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,70	90,0	2,0
5	СДК с.Кошаково, Пестречинский	13 594,00	90,0	4,0
6	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,00	95,0	5,0
7	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,20	96,0	8,0
8	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,30	96,0	1,0
9	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,10	96,0	0,0
	Итого по РТ	336 116,4	98,0	1,9
10	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,50	98,0	1,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	98,0	1,9
11	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,10	98,0	0,0
12	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,90	99,0	15,0
13	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,20	99,0	1,0
14	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,90	99,0	0,0
15	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,90	99,0	0,0
16	Районный дом культуры, с.Сарманово	9 750,70	100,0	0,0
17	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,10	100,0	0,0
18	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,80	100,0	0,0
19	Центр. библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,70	100,0	0,0
20	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,10	100,0	0,0
21	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,90	100,0	0,0
22	Муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,60	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	98,0	1,9
23	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,50	100,0	0,0
24	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,30	100,0	0,0
25	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,20	100,0	0,0
26	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,40	100,0	0,0
27	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,20	100,0	0,0
28	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,40	100,0	0,0
29	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,10	100,0	0,0
30	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,00	100,0	0,0
31	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,40	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	98,0	1,9
32	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,30	100,0	0,0
33	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,00	100,0	1,0
34	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,60	100,0	0,0
35	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,00	100,0	0,0
36	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,10	100,0	0,0
37	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,00	100,0	0,0
38	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,90	100,0	1,0
39	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,30	100,0	0,0
40	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,90	100,0	0,0
41	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,00	100,0	0,0
42	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,50	100,0	0,0

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

31

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Муслюмовский, с.Октябрь	1 722,1	91,0	6,0
	Итого по РТ	55 039,1	97,1	0,3
2	Менделеевский, с.Старое Гришкино	1 695,2	98,0	1,0
3	Елабужский, с.Татарский Дюм-Дюм	574,8	100,0	10,0
4	Елабужский, с.Альметьево	1 066,5	100,0	0,0
5	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	100,0	0,0
6	Чистопольский, д.Татарский Сарсаз	1 377,7	100,0	0,0
7	Алексеевский, с.Билярск	2 611,8	100,0	0,0
8	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	100,0	0,0
9	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	100,0	0,0
10	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
11	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	100,0	0,0
12	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	97,1	0,3
13	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
14	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	100,0	0,0
15	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	100,0	0,0
16	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	100,0	0,0
17	Зеленодольский, с.Большие Ключи	1 708,1	100,0	0,0
18	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
19	Верхнеуслонский, с.Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0
20	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	100,0	0,0
21	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
22	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	100,0	0,0
23	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	100,0	0,0
24	Сабинский, с.Евлаштау	651,3	100,0	0,0
25	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	97,1	0,3
26	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	100,0	0,0
27	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
28	Сармановский, с.Ляки	1 657,7	100,0	0,0
29	Тетюшский, с.Киртели	616,3	100,0	0,0
30	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	100,0	0,0
31	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
32	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
33	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	100,0	0,0
34	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
35	Тукаевский, с.Мусабай-Завод	1 640,6	100,0	0,0
36	Мамадышский, с.Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
37	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,00	80,0	5,0
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 700,00	82,0	8,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Наб. Челны»	2 500,00	90,0	4,0
4	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,00	93,0	6,0
5	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,00	94,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,00	94,0	3,0
7	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,00	94,0	1,0
8	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском районе»	3 000,00	96,0	1,0
Итого по РТ		117 200,0	97,0	1,5
9	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,00	97,0	1,0
10	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,00	97,0	1,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
11	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,00	98,0	1,0
12	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,00	99,0	0,0
13	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,00	99,0	0,0
14	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,00	99,0	0,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском районе»	2 800,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
16	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	4 400,00	100,0	0,0
17	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском районе	4 900,00	100,0	0,0
18	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 500,00	100,0	0,0
19	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском районе»	2 900,00	100,0	0,0
20	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском районе»	1 000,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
21	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,00	100,0	5,0
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском районе	2 800,00	100,0	0,0
23	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,00	100,0	0,0
24	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,00	100,0	0,0
25	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	4 500,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,00	100,0	0,0
27	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,00	100,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском районе»	1 800,00	100,0	0,0
29	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	100,0	1,0
30	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	97,0	1,5
31	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе»	3 000,00	100,0	0,0
32	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	100,0	0,0
33	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,00	100,0	0,0
34	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,00	100,0	1,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

43

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Программа завершена

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского района	17 600,00	64,0	4,0
2	МАУ «Молодежный центр «Шатлык», г.Наб. Челны	10 700,00	70,0	5,0
3	МАУ «Молодежный центр «Нур», г.Наб. Челны	19 900,00	77,0	8,0
	Итого по РТ	86 211,2	83,0	3,8
4	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского муниципального района	11 200,00	98,0	1,0
5	МБУ «Молодежный центр» Чистопольского муниципального района	12 811,20	100,0	2,0
6	МБУ «Молодежный центр» Заинского муниципального района	13 100,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

46

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р)



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
1	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация	1 279,60	3,0	3,0
2	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация	6 008,10	3,0	3,0
3	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3	13 160,00	4,0	4,0
4	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клинич. психиатр. больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнский психоневрол. диспансер»	28 080,70	17,0	5,0
5	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	13 998,00	17,5	1,5
6	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,60	18,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
7	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,50	25,0	4,0
8	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,90	25,0	8,0
9	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника	117 545,60	25,0	4,0
10	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника, г.Набережные Челны	36 704,10	26,0	5,0
11	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,00	29,0	6,0
12	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника	7 515,00	29,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
13	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,10	32,0	2,0
14	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,30	32,0	4,0
15	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуб. диспансер»	66 048,00	34,0	6,0
16	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр.	3 921,60	35,0	6,0
17	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер»	100 929,50	35,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
18	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,30	35,0	7,0
19	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника	25 034,90	36,0	1,0
20	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер»	6 192,80	40,0	2,0
21	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника	12 807,10	42,0	6,0
22	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с административно-бытовым корпусом	15 480,00	44,0	6,0
23	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны	28 221,00	44,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
24	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское	5 088,00	45,0	45,0
25	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань	18 607,30	48,0	6,0
26	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника	51 445,20	48,0	5,0
27	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника	48 644,30	50,0	10,0
28	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,40	51,0	6,0
29	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,20	52,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

52

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
30	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер»	6 865,40	52,0	4,0
31	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» г.Казань	26 010,50	52,0	26,0
32	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4	21 848,50	54,0	4,0
33	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника	45 161,90	54,0	4,0
34	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,80	55,0	17,0
35	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники	19 170,40	56,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
36	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация	6 604,80	60,0	20,0
37	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника	38 035,30	60,0	8,0
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
38	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация	3 533,50	63,0	2,0
39	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,20	64,0	4,0
40	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер»	84 481,40	65,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
41	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», детское отделение поликлиники	11 672,10	65,0	6,0
42	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,00	68,0	17,0
43	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер»	18 849,90	68,0	6,0
44	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника	46 516,30	68,0	3,0
45	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация	24 000,00	68,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
46	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер»	14 860,80	70,0	6,0
47	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинич. кожно-венерол. диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер»	13 622,70	70,0	4,0
48	ГАУЗ «Буинская ЦРБ», поликлиника	51 017,50	70,0	6,0
49	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,70	70,0	10,0
50	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Алексеевское	11 520,00	71,0	8,0
51	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника	58 258,40	71,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
52	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер»	10 229,20	71,0	7,0
53	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,10	74,0	1,0
54	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника	32 504,60	74,0	5,0
55	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер»	27 565,40	76,0	8,0
56	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер»	26 532,90	78,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

57

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
57	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника	44 587,30	79,0	20,0
58	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер»	71 352,40	79,0	3,0
59	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника	24 747,30	80,0	5,0
60	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиника	68 695,00	80,0	4,0
61	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника	48 177,30	82,0	2,0
62	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Набережные Челны	99 730,60	82,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

58

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
63	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижекамский кожно-венерологический диспансер»	27 251,00	83,0	3,0
64	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	1 009,20	85,0	15,0
65	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	10 200,20	86,0	8,0
66	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника	66 402,50	86,0	3,0
67	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация	1 000,30	87,0	2,0
68	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника	20 314,20	87,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

59

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
69	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,10	87,0	3,0
70	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника	25 080,90	88,0	52,0
71	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника	25 820,60	88,0	3,0
72	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» филиал поликлиника	8 000,00	88,0	5,0
73	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы	55 934,10	88,0	8,0
74	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией	66 360,10	88,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

60

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
75	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Набережные Челны	4 939,20	90,0	18,0
76	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны	10 654,30	91,0	3,0
77	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация	2 487,10	92,0	5,0
78	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер»	27 120,90	94,0	7,0
79	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер»	6 373,90	95,0	9,0
80	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника	64 056,50	96,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

61

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
81	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», офис ВОП	1 155,80	96,0	11,0
82	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника	73 480,90	97,0	1,0
83	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Нижнекамский психоневрологический диспансер»	8 627,80	97,0	2,0
84	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Нижнекамский наркологический диспансер»	8 293,10	97,0	4,0
85	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница»	15 713,40	98,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

62

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
86	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», женская консультация	51 317,20	98,0	3,0
87	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», филиал поликлиники	9 964,90	98,0	3,0
88	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Набережные Челны	10 198,20	99,0	0,0
89	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерол. диспансер» «Нижнекамский кожно-венерол. диспансер»	24 982,60	99,0	0,5
90	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	10 590,30	99,0	6,0
91	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ, офис ВОП	3 880,30	99,0	2,0
92	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП	1 853,40	99,0	1,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
93	ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района	1 713,10	100,0	3,0
94	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП	1 671,80	100,0	0,0
95	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань	9 117,80	100,0	3,0
96	ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района	23 302,50	100,0	7,0
97	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», диагностический центр	26 402,60	100,0	0,0
98	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», женская консультация	6 770,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

64

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
99	ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница», поликлиника	11 244,60	100,0	0,0
100	ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница» Алькеевского района, женская консулт.	1 936,00	100,0	1,0
101	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника	22 005,90	100,0	1,0
102	поликлиника филиала ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер" "Бугульминский кожно-венерологический диспансер"	22 607,40	100,0	0,0
103	Женская консультация ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»	38 687,60	100,0	0,0
104	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №6», г.Набережные Челны	9 495,10	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	62,3	4,5
105	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», женская консультация	2 662,50	100,0	0,0
106	ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», г.Казань	1 345,70	100,0	0,0
107	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», поликлиника	36 910,50	100,0	2,0
108	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», филиал поликлиники №2	13 851,50	100,0	0,0
109	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», поликлиника	25 498,50	100,0	0,0
110	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», женская консультация	1 111,30	100,0	0,0



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ, км (№ 3222-р от 09.12.2017)	231 км - водопроводной сети	231	100
		39 - водонапорных башен	39	100
		36 - артезианских скважин	36	100
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (№3168-р от 06.12.2017)	354 км - линий электропередачи	354	100
		273 - щита учета и управления	273	100
		10 109 – светильников	10 109	100



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

67

№	Наименование программы	План	Факт	% выполнения
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ (№ 3229-р от 11.12.2017)	156 котлов на 87 объектах, 43 МО	156 котлов на 87 объектах	100
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК (№ 3228-р от 11.12.2017)	8 МО, перевод 637 квартир	637	100
		17 МО строительство 47,7 км газопроводов	47,7	100
5	Модернизация систем водоотведения, объектов (№ 3227-р от 11.12.2017)	Строительство, реконструкция, капремонт 22 объектов и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО	Завершен капремонт 8 объектов, продолжается на 14 объектах, по графику	93



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 20 сентября 2018 года

68

№ п/п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п/п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Зеленодольский	780	695	89,1%	24	Спасский	42	42	100,0%
2	Елабужский	249	239	96,0%	25	Актанышский	68	68	100,0%
3	Азнакаевский	309	301	97,4%	26	Сармановский	76	76	100,0%
4	Чистопольский	240	235	97,9%	27	Агрызский	88	88	100,0%
5	Бугульминский	594	583	98,1%	28	Буинский	106	106	100,0%
6	г. Казань	5281	5233	99,1%	29	Бавлинский	126	126	100,0%
7	Менделеевский	121	120	99,2%	30	Нурлатский	216	216	100,0%
8	Нижнекамский	940	933	99,3%	31	Лениногорский	354	354	100,0%
9	г. Наб. Челны	1295	1286	99,3%	32	Альметьевский	823	823	100,0%
10	Заинский	178	177	99,4%	33	Аксубаевский	0	0	-
11	Арский	1	1	100,0%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Алькеевский	0	0	-
13	Камско-Устьинский	2	2	100,0%	36	Апастовский	0	0	-
14	Тетюшский	2	2	100,0%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Балтасинский	3	3	100,0%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Сабинский	4	4	100,0%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Тукаевский	6	6	100,0%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Кукморский	12	12	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Высокогорский	14	14	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Лаишевский	16	16	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Пестречинский	19	19	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Верхнеуслонский	21	21	100,0%	ИТОГО по РТ		11993	11808	98,5%



Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 20 сентября 2018 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Зеленодольский	1029	909	88,3%	24	Нижнекамский	976	968	99,2%
2	Балтасинский	44	39	88,6%	25	Менделеевский	135	134	99,3%
3	Новошешминский	43	40	93,0%	26	Кайбицкий	3	3	100,0%
4	Камско-Устьинский	86	80	93,0%	27	Атнинский	5	5	100,0%
5	Бугульминский	879	823	93,6%	28	Алькеевский	15	15	100,0%
6	Рыбно-Слободский	63	59	93,7%	29	Дрожжановский	19	19	100,0%
7	Высокогорский	264	248	93,9%	30	Черемшанский	30	30	100,0%
8	Тюлячинский	24	23	95,8%	31	Апастовский	37	37	100,0%
9	Бавлинский	199	192	96,5%	32	Муслюмовский	57	57	100,0%
10	Арский	207	201	97,1%	33	Спасский	72	72	100,0%
11	Лаишевский	224	218	97,3%	34	Аксубаевский	109	109	100,0%
12	Азнакаевский	341	332	97,4%	35	Алексеевский	109	109	100,0%
13	Пестречинский	321	313	97,5%	36	Мамадышский	132	132	100,0%
14	Верхнеуслонский	85	83	97,6%	37	Сармановский	151	151	100,0%
15	Елабужский	454	444	97,8%	38	Буинский	165	165	100,0%
16	Кукморский	126	124	98,4%	39	Мензелинский	168	168	100,0%
17	Заинский	219	216	98,6%	40	Агрызский	186	186	100,0%
18	Актанышский	78	77	98,7%	41	Ютазинский	190	190	100,0%
19	г. Наб. Челны	1328	1312	98,8%	42	Тукаевский	257	257	100,0%
20	Тетюшский	90	89	98,9%	43	Нурлатский	356	356	100,0%
21	Чистопольский	499	494	99,0%	44	Лениногорский	507	507	100,0%
22	Сабинский	107	106	99,1%	45	Альметьевский	1004	1004	100,0%
23	г. Казань	5680	5627	99,1%	ИТОГО по РТ		17073	16723	97,9%



Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 20 сентября 2018 года

70

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Наб. Челны	33	27	81,8%	24	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
2	Новошешминский	43	40	93,0%	25	Буинский	59	59	100,0%
3	Зеленодольский	249	236	94,8%	26	Верхнеуслонский	64	64	100,0%
4	Камско-Устьинский	84	82	97,6%	27	Бавлинский	73	73	100,0%
5	Арский	206	203	98,5%	28	Сармановский	75	75	100,0%
6	Пестречинский	302	298	98,7%	29	Тетюшский	88	88	100,0%
7	Лаишевский	208	206	99,0%	30	Агрызский	98	98	100,0%
8	Бугульминский	285	283	99,3%	31	Сабинский	103	103	100,0%
9	Кайбицкий	3	3	100,0%	32	Аксубаевский	109	109	100,0%
10	Атнинский	4	4	100,0%	33	Алексеевский	109	109	100,0%
11	Актанышский	10	10	100,0%	34	Кукморский	114	114	100,0%
12	Менделеевский	14	14	100,0%	35	Мамадышский	132	132	100,0%
13	Алькеевский	15	15	100,0%	36	Нурлатский	140	140	100,0%
14	Дрожжановский	19	19	100,0%	37	Лениногорский	153	153	100,0%
15	Тюлячинский	24	24	100,0%	38	Мензелинский	168	168	100,0%
16	Спасский	30	30	100,0%	39	Альметьевский	181	181	100,0%
17	Черемшанский	30	30	100,0%	40	Ютазинский	190	190	100,0%
18	Азнакаевский	32	32	100,0%	41	Елабужский	205	205	100,0%
19	Нижнекамский	36	36	100,0%	42	Высокогорский	250	250	100,0%
20	Апастовский	37	37	100,0%	43	Тукаевский	251	251	100,0%
21	Балтасинский	41	41	100,0%	44	Чистопольский	259	259	100,0%
22	Заинский	41	41	100,0%	45	г. Казань	399	399	100,0%
23	Муслюмовский	57	57	100,0%	ИТОГО по РТ		5080	5045	99,3%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

2 064	котельных	99,3%
3 225,5 км	тепловых сетей	98,4%
2 393	водозаборных сооружения	100%
310	водопроводных насосных станций	99,0%
17 875 км	водопроводных сетей	100%
4 491,7 км	канализационных сетей	96,0%





Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

7 897 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ 2 091 объект здравоохранения - 99,9%**
- ❖ 3 356 объектов образования - 99,9%**
- ❖ 1 993 объекта культуры - 99,9%**
- ❖ 275 спортивных объектов - 99,3%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты
и центров занятости населения - 100%**





Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	74,45
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	82,95
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,91	699,79	75,21
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	81,77
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	69,21



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Всего объектов	Завершено	В работе	СМР, %
26 907,6 Бюджет РФ - 15 466,7 Бюджет РТ - 11 440,9	25 •Спорт - 3 объекта; •Социальная защита - 3 объекта; •Здравоохранение – 5 объектов; •Культура- 2 объекта; •Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) -12 объектов.	22	3	95,14



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.09.2018

75

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 458 053,73	4 171 611,68	39,89	3,27	6 286 442,05
1	Казань	1 830 059,14	355 356,06	19,42	3,58	1 474 703,08
2	Сабинский	143 107,81	28 019,96	19,58	3,76	115 087,85
3	Пестречинский	156 893,13	31 639,27	20,17	0,54	125 253,86
4	Арский	180 253,05	42 620,85	23,65	0,23	137 632,20
5	Кукморский	174 699,80	42 490,65	24,32	0,00	132 209,15
6	Рыбно- Слободский	110 057,97	29 431,90	26,74	3,28	80 626,08
7	Менделеевский	112 971,74	31 827,13	28,17	0,00	81 144,61
8	Елабужский	332 711,12	95 837,71	28,81	3,52	236 873,41
9	Нурлатский	166 779,73	50 848,30	30,49	5,44	115 931,43
10	Чистопольский	354 664,35	113 158,01	31,91	1,41	241 506,34
11	Н.Челны	1 394 937,01	445 299,14	31,92	1,83	949 637,87
12	Нижнекамский	546 662,49	181 760,83	33,25	1,87	364 901,66
13	Тукаевский	192 599,40	64 475,84	33,48	4,03	128 123,55
14	Зеленодольский	343 772,37	127 452,83	37,07	1,00	216 319,53
15	Актанышский	186 021,79	71 439,51	38,40	0,96	114 582,28



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.09.2018

76

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 458 053,73	4 171 611,68	39,89	3,27	6 286 442,05
16	Аксубаевский	92 322,02	37 961,77	41,12	1,63	54 360,26
17	Атнинский	54 437,02	22 780,50	41,85	0,08	31 656,52
18	Альметьевский	354 083,01	149 037,85	42,09	5,16	205 045,16
19	Высокогорский	218 335,24	95 418,80	43,70	5,27	122 916,44
20	Новошешминский	71 029,71	32 000,41	45,05	5,53	39 029,30
21	Тюлячинский	65 298,57	29 949,09	45,86	3,06	35 349,48
22	Мамадышский	104 660,52	56 626,46	54,10	4,42	48 034,06
23	Спасский	95 183,47	53 100,50	55,79	1,66	42 082,96
24	Муслюмовский	71 370,43	39 951,57	55,98	5,87	31 418,86
25	Кайбицкий	60 501,70	34 088,79	56,34	2,47	26 412,91
26	Балтасинский	173 341,32	98 019,38	56,55	3,35	75 321,93
27	Агрызский	54 600,40	31 668,55	58,00	12,73	22 931,85
28	Верхнеуслонский	79 702,26	46 331,77	58,13	0,00	33 370,49
29	Дрожжановский	44 730,50	26 280,89	58,75	8,68	18 449,60
30	Алексеевский	95 994,34	56 813,24	59,18	6,82	39 181,10



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.09.2018

77

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 458 053,73	4 171 611,68	39,89	3,27	6 286 442,05
31	Азнакаевский	279 082,12	166 252,83	59,57	6,73	112 829,29
32	Лениногорский	445 889,24	266 137,38	59,69	0,42	179 751,86
33	Мензелинский	110 801,40	66 371,08	59,90	1,17	44 430,32
34	Бугульминский	377 551,70	226 248,32	59,93	0,00	151 303,38
35	Алькеевский	49 759,80	30 075,96	60,44	0,46	19 683,84
36	Сармановский	207 206,03	126 286,48	60,95	8,64	80 919,55
37	Черемшанский	186 362,70	117 476,13	63,04	8,47	68 886,57
38	Буинский	142 358,07	90 824,15	63,80	6,59	51 533,92
39	Лаишевский	218 216,56	141 997,92	65,07	3,58	76 218,64
40	Бавлинский	69 515,23	46 176,06	66,43	6,10	23 339,18
41	Тетюшский	147 094,33	100 062,85	68,03	13,79	47 031,48
42	Апастовский	58 308,62	39 960,16	68,53	10,60	18 348,46
43	Ютазинский	74 688,22	52 995,35	70,96	12,33	21 692,87
44	Камско-Устьинский	44 198,66	33 126,07	74,95	0,00	11 072,59
45	Заинский	185 239,67	145 933,37	78,78	3,57	39 306,30

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 20.09.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	812 840,85	61,00	4,75	519 762,15
1	Высокогорский	44 064,22	8 436,32	19,15	0,00	35 627,90
2	Верхнеуслонский	34 407,62	8 069,58	23,45	0,00	26 338,04
3	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
4	Сабинский	23 549,37	9 873,66	41,93	2,80	13 675,71
5	Тетюшский	42 219,48	18 708,01	44,31	0,00	23 511,47
6	Арский	32 566,62	15 318,18	47,04	0,00	17 248,45
7	Пестричинский	19 118,65	9 022,88	47,19	0,00	10 095,78
8	Менделеевский	14 958,11	7 333,66	49,03	0,00	7 624,45
9	Муслюмовский	30 571,58	15 399,01	50,37	0,00	15 172,57
10	Сармановский	29 382,65	14 817,88	50,43	0,00	14 564,77
11	Лаишевский	21 593,18	12 096,41	56,02	0,00	9 496,76
12	Аксубаевский	27 882,77	15 780,75	56,60	1,05	12 102,02
13	Набережные Челны	39 800,00	22 597,20	56,78	0,00	17 202,80
14	Балтасинский	65 947,64	37 491,29	56,85	20,92	28 456,35
15	Тюлячинский	12 366,69	7 199,07	58,21	0,00	5 167,62



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 20.09.2018

79

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	812 840,85	61,00	4,75	519 762,15
16	Мамадышский	83 828,63	49 714,62	59,31	0,00	34 114,01
17	Чистопольский	23 597,99	14 084,41	59,68	0,00	9 513,59
18	Агрызский	15 275,78	9 118,79	59,69	0,00	6 156,99
19	Лениногорский	29 146,70	17 448,78	59,87	0,00	11 697,92
20	Зеленодольский	35 332,34	21 396,04	60,56	0,00	13 936,31
21	Спасский	26 640,72	16 260,44	61,04	1,56	10 380,28
22	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	0,00	7 824,67
23	Камско-Устьинский	15 646,36	9 634,98	61,58	0,00	6 011,38
24	Альметьевский	19 828,34	12 296,89	62,02	0,00	7 531,45
25	Алькеевский	12 588,08	7 820,62	62,13	0,00	4 767,46
26	Рыбно-Слободский	36 359,81	23 128,16	63,61	0,00	13 231,65
27	Черемшанский	34 252,06	21 882,50	63,89	0,00	12 369,55
28	Кайбицкий	13 443,92	8 701,76	64,73	0,00	4 742,15
29	Азнакаевский	18 863,50	12 315,25	65,29	0,00	6 548,25
30	Заинский	16 083,81	10 902,90	67,79	0,00	5 180,91



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 20.09.2018

80

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	812 840,85	61,00	4,75	519 762,15
31	Атнинский	14 758,96	10 317,11	69,90	4,29	4 441,85
32	Нурлатский	21 220,43	15 046,96	70,91	2,44	6 173,48
33	Алексеевский	17 176,36	12 429,84	72,37	0,00	4 746,52
34	Нижнекамский	23 417,68	17 092,39	72,99	0,00	6 325,29
35	Елабужский	33 120,83	24 762,84	74,77	0,00	8 358,00
36	Буинский	65 666,51	50 044,36	76,21	38,45	15 622,14
37	Тукаевский	22 009,71	16 794,26	76,30	0,00	5 215,45
38	Бавлинский	12 430,81	9 579,55	77,06	13,87	2 851,26
39	Дрожжановский	58 032,09	44 928,73	77,42	33,57	13 103,36
40	Мензелинский	20 696,40	16 061,53	77,61	6,70	4 634,87
41	Актанышский	16 786,88	13 033,87	77,64	0,00	3 753,02
42	Бугульминский	30 196,06	23 943,01	79,29	0,00	6 253,05
43	Новошешминский	11 913,31	10 375,59	87,09	0,00	1 537,71
44	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	0,00	2 330,29
45	Ютазинский	57 174,75	51 763,35	90,54	0,00	5 411,40