



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	564,28	1 355,56	4 142,98	6 062,82



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Новошешминский	2	4 337,41	2 255,77	52,01	18,13
2	г. Наб.Челны	113	1 409 822,72	817 822,48	58,01	17,91
3	Пестречинский	6	13 400,75	8 616,21	64,30	8,22
4	г. Казань	286	1 912 857,06	1 285 046,11	67,18	6,99
5	Менделеевский	24	59 379,67	41 505,73	69,90	11,79
6	Зеленодольский	28	249 905,54	182 827,11	73,16	12,76
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>984</b>	<b>6 062 814,04</b>	<b>4 473 751,93</b>	<b>73,79</b>	<b>9,04</b>
7	Буинский	8	28 176,65	21 138,01	75,02	8,19
8	Мензелинский	7	22 157,17	18 172,81	82,02	6,65
9	Лаишевский	7	22 830,35	18 785,96	82,29	9,88
10	Нижнекамский	123	746 189,16	616 000,64	82,55	1,18
11	Елабужский	22	155 854,05	130 095,89	83,47	15,48
12	Черемшанский	3	1 820,17	1 528,47	83,97	14,59
13	Альметьевский	61	369 673,59	316 714,79	85,67	4,60
14	Высокогорский	15	31 159,71	26 861,33	86,21	6,41



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Тюлячинский	1	1 169,44	1 009,71	86,34	22,44
16	Спасский	4	7 441,94	6 595,82	88,63	2,13
17	Балтасинский	4	6 250,33	5 632,82	90,12	3,19
18	К.-Устьинский	6	9 155,00	8 389,69	91,64	9,38
19	Азнакаевский	25	89 831,24	82 384,43	91,71	10,73
20	Бугульминский	57	219 436,56	202 708,08	92,38	3,78
21	Кайбицкий	1	756,23	700,73	92,66	89,82
22	Р.-Слободский	4	9 550,32	8 920,00	93,40	4,82
23	Нурлатский	16	58 934,32	55 082,46	93,46	7,45
24	Тукаевский	11	26 895,43	25 174,75	93,60	27,88
25	Чистопольский	12	105 241,02	98 992,42	94,06	7,01
26	Кукморский	7	21 231,36	19 991,09	94,16	4,42
27	Муслюмовский	6	10 067,17	9 514,39	94,51	3,94
28	Алексеевский	5	9 573,76	9 077,09	94,81	4,65
29	Ютазинский	16	24 042,87	22 836,31	94,98	2,65
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>984</b>	<b>6 062 814,04</b>	<b>4 473 751,93</b>	<b>73,79</b>	<b>9,04</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
30	Заинский	17	77 060,07	73 934,44	95,94	3,76
31	Сабинский	1	12 003,29	11 486,39	95,69	21,37
32	Атнинский	1	621,64	597,73	96,15	0,00
33	Актанышский	3	10 301,85	9 994,32	97,01	0,00
34	Тетюшский	6	9 479,67	9 282,79	97,92	6,71
35	Арский	8	20 571,07	20 265,39	98,51	14,84
36	Агрызский	11	28 348,32	27 943,32	98,57	0,99
37	Аксубаевский	4	7 445,46	7 368,06	98,96	1,51
38	Лениногорский	17	156 653,53	155 415,33	99,21	3,44
39	Мамадышский	14	22 065,16	22 028,88	99,84	7,17
40	Бавлинский	6	40 528,31	40 464,50	99,84	4,20
41	Верхнеуслонский	2	5 074,42	5 072,42	99,96	0,00
42	Сармановский	12	41 495,00	41 492,00	99,99	5,60
43	Апастовский	2	4 025,26	4 025,26	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>984</b>	<b>6 062 814,04</b>	<b>4 473 751,93</b>	<b>73,79</b>	<b>9,04</b>

**МО, по которым  
не в полном объеме перечислены  
средства Бюджета МО на счет Фонда**

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	92 200,78	16,07
2	Кукморский	4 388,00	2 500,00	56,97
3	Тукаевский	6 719,00	4 703,30	70,00
4	Менделеевский	12 919,00	9 051,66	70,06
5	Альметьевский	83 147,00	62 360,25	75,00
6	Тетюшский	1 826,00	1 369,50	75,00
7	Бугульминский	49 215,00	40 000,00	81,28
8	Черемшанский	616,00	594,00	96,43
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 355 557,40</b>	<b>835 931,50</b>	<b>61,67</b>



# МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 04.10.2018

№	МО	К-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым <b>не представлены</b> документы
1	Азнакаевский	29	29
2	Альметьевский	64	1
3	Апастовский	5	2
4	Балтасинский	3	3
5	Буинский	9	9
6	Верхнеуслонский	2	1
7	г.Казань	283	139
8	г.Набережные Челны	125	3
9	Елабужский	19	2
10	Зеленодольский	32	32
11	Камско-Устьинский	5	5
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>985</b>	<b>292</b>



**МО, по которым не предоставлены** технические задания и сметы на  
ПСД для проведения электронных аукционов, на 04.10.2018

7

№	МО	К-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым <b>не представлены</b> документы
12	Лаишевский	11	11
13	Менделеевский	16	16
14	Мензелинский	4	4
15	Муслюмовский	2	2
16	Нижнекамский	125	6
17	Новошешминский	2	2
18	Пестречинский	7	7
19	Спасский	3	2
20	Тукаевский	9	9
21	Тюлячинский	2	2
22	Чистопольский	24	5
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>985</b>	<b>292</b>



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: <b>работы завершены</b>	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

9

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>95,4</b>	<b>2,1</b>
1	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	68,0	8,0
2	МАДОУ "Детский сад №30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	69,0	2,0
3	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 642,3	77,5	11,5
4	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	78,0	7,0
5	МАДОУ "Детский сад №324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	79,0	10,0
6	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	80,0	8,0
7	МБДОУ "Детский сад №321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	81,0	4,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>95,4</b>	<b>2,1</b>
8	МАДОУ "Детский сад № 65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	85,0	8,0
9	МАДОУ "Детский сад № 320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	87,0	2,0
10	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	88,0	3,0
11	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	89,0	11,0
12	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	90,0	1,0
13	МБДОУ "Детский сад № 136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	91,0	7,0
14	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	93,0	5,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
15	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,0	94,0	1,0
16	МБДОУ "Детский сад № 212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	95,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>95,4</b>	<b>2,1</b>
17	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида" , г.Казань	40 883,8	97,0	7,0
18	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	98,0	3,0
19	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	98,0	3,0
20	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	98,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>95,4</b>	<b>2,1</b>
21	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	99,0	2,0
22	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей № 28 «Снежинка», г.Набережные Челны	37 229,9	99,0	7,0
23	МАДОУ "Детский сад № 233", г.Казань	29 021,3	99,0	1,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

13

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	<b>14</b> – капремонт	<b>196,0:</b> - 112,0	<b>4,000:</b> - 1,975
	<b>6</b> – строительство	- 40,5	- 2,025
	<b>1</b> – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

**Программа завершена**

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

14

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	92,0	2,0
2	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	92,0	2,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>657 519,2</b>	<b>96,3</b>	<b>1,1</b>

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капремонт сельских клубов,</b> Министерство культуры РТ	<b>42 объекта</b>	РТ <b>336,116</b>	РТ <b>6,859</b>

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	90,0	2,0
2	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	91,0	1,0
3	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	92,0	2,0
4	СДК с.Кошаково, Пестречинский	13 594,0	92,0	2,0
5	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	93,0	10,0
6	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	97,0	2,0
7	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	97,0	1,0
8	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	98,0	2,0
9	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	98,0	0,0
10	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	98,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>98,6</b>	<b>0,6</b>
11	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	99,0	0,0
12	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	99,0	0,0

# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04  - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016   - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



## Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	94,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>97,3</b>	<b>0,2</b>



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>98,0</b>	<b>1,0</b>
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	87,0	7,0
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	89,0	7,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	93,0	3,0
4	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	95,0	2,0
5	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	95,0	1,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	95,0	1,0
7	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	96,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>98,0</b>	<b>1,0</b>
8	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	98,0	1,0
9	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	98,0	1,0
10	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	99,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,0</b>	<b>98,0</b>	<b>1,0</b>
11	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	99,0	0,0
12	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	99,0	1,0
13	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	99,0	0,0



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

**Программа завершена**

**Капитальный ремонт зданий (помещений)  
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы  
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Муниципальное автономное учреждение г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык», г.Наб. Челны	10 700,0	77,0	7,0
2	«Молодежный центр» муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия молодежи» Альметьевского муниципального района	17 600,0	87,0	23,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,2</b>	<b>94,1</b>	<b>11,1</b>
3	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского муниципального района	11 200,0	98,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

28

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>114 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р )



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
1	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника № 3	13 160,0	6,0	4,0
2	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация	6 008,1	12,0	9,0
3	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,6	25,0	7,0
4	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»,	13 998,0	25,0	7,5
5	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника	117 545,6	30,0	5,0
6	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,1	30,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
7	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника	7 515,0	30,0	4,0
8	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,9	32,0	7,0
9	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,5	33,0	8,0
10	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация	1 279,6	36,0	33,0
11	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,0	37,0	8,0
12	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,3	37,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
13	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,3	39,0	7,0
14	ГАУЗ «Ленинградская центральная районная больница», детская поликлиника	25 034,9	40,0	5,0
15	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер»	28 080,7	40,0	23,0
16	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр.	3 921,6	42,0	7,0
17	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	43,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
18	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер»	100 929,5	44,0	9,0
19	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника	25 080,9	45,0	5,0
20	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер»	66 048,0	45,0	11,0
21	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника	51 445,2	50,0	4,0
22	ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.Казань	18 607,3	50,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
23	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с административно-бытовым корпусом	15 480,0	51,0	7,0
24	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 2», г.Набережные Челны	28 221,0	51,0	7,0
25	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника	48 644,3	54,0	5,0
26	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника	12 807,1	55,0	13,0
27	ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», женская консультация, г.Казань	7 723,4	56,0	5,0
28	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника	5 088,0	56,0	11,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,5</b>	<b>9,2</b>
29	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,2	59,0	7,0
30	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника, Кукморский	45 161,9	60,0	6,0
31	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4, г.Зеленодольск	21 848,5	61,0	7,0
32	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» г.Казань	26 010,5	61,0	9,0
33	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники	19 170,4	62,0	6,0
34	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,8	62,0	7,0
35	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск	3 533,5	64,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
36	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,2	68,0	4,0
37	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника, г.Арск	46 516,3	70,0	2,0
38	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер», г.Зеленодольск	6 865,4	70,0	18,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
39	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы	38 035,3	72,0	12,0
40	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,1	72,0	40,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
41	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», детское отделение поликлиники, пгт.Аксубаево	11 672,1	72,0	7,0
42	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск	18 849,9	72,0	4,0
43	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	58 258,4	73,0	2,0
44	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск	84 481,4	73,0	8,0
45	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер», г.Альметьевск	14 860,8	74,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
46	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация, г.Елабуга	24 000,0	75,0	7,0
47	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», поликлиника, г.Буинск	51 017,5	75,0	5,0
48	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,1	76,0	2,0
49	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер», г.Зеленодольск	13 622,7	76,0	6,0
50	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника, с.Верхний Услон	32 504,6	76,0	2,0
51	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,0	77,0	9,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
52	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер», Альметьевский	10 229,2	78,0	7,0
53	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,7	78,0	8,0
54	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер», г.Чистополь	27 565,4	80,0	4,0
55	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,3	81,0	1,0
56	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер», г.Зеленодольск	26 532,9	81,0	3,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
57	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижнекамск	71 352,4	82,0	3,0
58	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	44 587,3	84,0	5,0
59	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	48 177,3	85,0	3,0
60	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,8	85,0	25,0
61	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Набережные Челны	99 730,6	86,0	4,0
62	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Азнакаево	68 695,0	86,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
63	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» филиал поликлиника, г.Чистополь	8 000,0	90,0	2,0
64	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация, Высокогорский	1 000,3	89,0	2,0
65	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора,	20 314,2	89,0	2,0
66	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,1	90,0	3,0
67	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, Черемшанский	66 402,5	90,0	4,0
68	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово	66 360,1	92,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
69	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,6	92,0	4,0
70	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Алексеевское	11 520,0	93,0	22,0
71	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской	55 934,1	93,0	5,0
72	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	10 200,2	93,0	7,0
73	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация, г.Нурлат	2 487,1	93,0	1,0
74	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны	10 654,3	94,0	3,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
75	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер», г.Бугульма	6 373,9	97,0	2,0
76	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,9	97,0	0,0
77	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер», г.Нижнекамск	27 251,0	97,0	14,0
78	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер», г.Бугульма	27 120,9	97,0	3,0
79	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Набережные Челны	4 939,2	97,0	7,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
80	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	1 009,2	98,0	13,0
81	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	64 056,5	98,0	2,0
82	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», Карабашская ВА п.г.т.Карабаш	15 713,4	98,0	0,0
83	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Нижнекамский наркологический диспансер», г.Нижнекамск	8 293,1	99,0	2,0
84	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер», г.Нижнекамск	24 982,6	99,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>71,6</b>	<b>9,3</b>
85	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Нижекамский психоневрологический диспансер», г.Нижекамск	8 627,8	99,0	2,0
86	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	10 590,3	99,0	0,0
87	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 853,4	99,0	0,0
88	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», женская консультация, г.Лениногорск	51 317,2	99,0	1,0
89	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	3 880,3	99,0	0,0



## План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План	% выполнения
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	<b>231 км</b> водопроводной сети <b>39</b> водонапорных башен <b>36</b> артезианских скважин	100
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	<b>354 км</b> линий электропередач <b>273</b> щита учета и управления <b>10 109</b> светильников	100
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	<b>156</b> котлов на <b>87</b> объектах в 43 МО	100
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	<b>156</b> котлов на <b>87</b> объектах в 43 МО	100
5	Модернизация систем водоотведения	Строительство, реконструкция, капремонт <b>22 объектов</b> и проектирование <b>2-х объектов</b> водоотведения в 18 МО	95



# Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	83,55
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	87,58
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	85,96
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	84,48
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	83,24



# Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Всего объектов	Завершено	В работе	СМР, %
<b>26 907,6</b> Бюджет РФ - 15 466,7 Бюджет РТ - 11 440,9	<b>25</b> •Спорт - 3 объекта; •Социальная защита - 3 объекта; •Здравоохранение – 5 объектов; •Культура- 2 объекта; •Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) -12 объектов.	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>97,08</b>



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 05.10.2018

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 458 053,73</b>	<b>4 721 243,73</b>	<b>45,14</b>	<b>1,06</b>	<b>5 736 810,00</b>
1	Арский	180 253,05	44 310,18	24,58	0,00	135 942,87
2	Пестречинский	156 893,13	38 674,70	24,65	0,00	118 218,43
3	Сабинский	143 107,81	37 285,99	26,05	4,42	105 821,82
4	Казань	1 830 059,14	487 628,28	26,65	1,86	1 342 430,86
5	Елабужский	332 711,12	104 628,77	31,45	1,03	228 082,35
6	Рыбно- Слободский	110 057,97	34 957,71	31,76	0,00	75 100,26
7	Менделеевский	112 971,74	37 665,80	33,34	0,00	75 305,94
8	Кукморский	174 699,80	59 083,69	33,82	4,65	115 616,11
9	Тукаевский	192 599,40	65 959,86	34,25	0,00	126 639,54
10	Нижнекамский	546 662,49	199 092,24	36,42	1,02	347 570,25
11	Н.Челны	1 394 937,01	514 801,79	36,91	0,67	880 135,22
12	Нурлатский	166 779,73	64 434,41	38,63	2,18	102 345,32
13	Зеленодольский	343 772,37	133 843,49	38,93	0,48	209 928,88
14	Чистопольский	354 664,35	142 838,21	40,27	0,06	211 826,14
15	Атнинский	54 437,02	24 155,12	44,37	1,80	30 281,90



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

## на 05.10.2018

49

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 458 053,73</b>	<b>4 721 243,73</b>	<b>45,14</b>	<b>1,06</b>	<b>5 736 810,00</b>
16	Высокогорский	218 335,24	101 731,56	46,59	0,20	116 603,68
17	Тюлячинский	65 298,57	32 106,87	49,17	1,24	33 191,70
18	Альметьевский	354 083,01	177 863,88	50,23	1,26	176 219,13
19	Новошешминский	71 029,71	36 577,58	51,50	2,10	34 452,13
20	Аксубаевский	92 322,02	48 803,13	52,86	0,00	43 518,89
21	Актанышский	186 021,79	102 448,11	55,07	0,00	83 573,68
22	Муслюмовский	71 370,43	40 945,27	57,37	0,83	30 425,17
23	Мамадышский	104 660,52	60 846,41	58,14	0,01	43 814,11
24	Кайбицкий	60 501,70	35 201,67	58,18	1,84	25 300,03
25	Агрызский	54 600,40	31 950,89	58,52	0,47	22 649,51
26	Дрожжановский	44 730,50	26 290,99	58,78	0,00	18 439,51
27	Лениногорский	445 889,24	277 489,75	62,23	1,01	168 399,49
28	Азнакаевский	279 082,12	175 742,24	62,97	0,00	103 339,89
29	Алексеевский	95 994,34	60 569,32	63,10	0,00	35 425,02
30	Буинский	142 358,07	92 056,98	64,67	0,02	50 301,09



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 05.10.2018

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 458 053,73</b>	<b>4 721 243,73</b>	<b>45,14</b>	<b>1,06</b>	<b>5 736 810,00</b>
31	Черемшанский	186 362,70	121 046,02	64,95	0,45	65 316,68
32	Бугульминский	377 551,70	246 532,69	65,30	1,60	131 019,00
33	Верхнеуслонский	79 702,26	52 157,11	65,44	1,26	27 545,15
34	Мензелинский	110 801,40	72 986,82	65,87	0,03	37 814,57
35	Бавлинский	69 515,23	46 187,91	66,44	0,00	23 327,32
36	Лаишевский	218 216,56	146 405,04	67,09	0,55	71 811,52
37	Алькеевский	49 759,80	33 425,75	67,17	0,00	16 334,05
38	Спасский	95 183,47	65 071,15	68,36	0,00	30 112,32
39	Сармановский	207 206,03	142 529,92	68,79	0,74	64 676,11
40	Тетюшский	147 094,33	102 140,42	69,44	0,81	44 953,91
41	Апастовский	58 308,62	41 037,19	70,38	0,05	17 271,43
42	Балтасинский	173 341,32	126 012,55	72,70	6,74	47 328,76
43	Камско-Устьинский	44 198,66	33 126,07	74,95	0,00	11 072,59
44	Ютазинский	74 688,22	56 656,77	75,86	0,00	18 031,45
45	Заинский	185 239,67	145 943,46	78,79	0,00	39 296,20

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 05.10.2018 тыс.рублей



№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>861 081,41</b>	<b>64,62</b>	<b>0,72</b>	<b>471 521,59</b>
1	Высокогорский	44 064,22	8 436,32	19,15	0,00	35 627,90
2	Верхнеуслонский	34 407,62	8 230,77	23,92	0,47	26 176,85
3	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
4	Тетюшский	42 219,48	18 708,01	44,31	0,00	23 511,47
5	Сабинский	23 549,37	10 873,66	46,17	0,00	12 675,71
6	Арский	32 566,62	15 318,18	47,04	0,00	17 248,45
7	Пестричинский	19 118,65	9 022,88	47,19	0,00	10 095,78
8	Менделеевский	14 958,11	7 333,66	49,03	0,00	7 624,45
9	Муслюмовский	30 571,58	15 399,01	50,37	0,00	15 172,57
10	Сармановский	29 382,65	14 992,30	51,02	0,59	14 390,35
11	Аксубаевский	27 882,77	15 780,75	56,60	0,00	12 102,02
12	Набережные Челны	39 800,00	22 597,20	56,78	0,00	17 202,80
13	Мамадышский	83 828,63	49 714,62	59,31	0,00	34 114,01
14	Агрызский	15 275,78	9 118,79	59,69	0,00	6 156,99
15	Лениногорский	29 146,70	17 448,78	59,87	0,00	11 697,92



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 05.10.2018

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>861 081,41</b>	<b>64,62</b>	<b>0,72</b>	<b>471 521,59</b>
16	Тюлячинский	12 366,69	7 410,81	59,93	1,71	4 955,88
17	Зеленодольский	35 332,34	21 396,04	60,56	0,00	13 936,31
18	Лаишевский	21 593,18	13 185,76	61,06	5,04	8 407,42
19	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	0,00	7 824,67
20	Камско-Устьинский	15 646,36	9 634,98	61,58	0,00	6 011,38
21	Альметьевский	19 828,34	12 296,89	62,02	0,00	7 531,45
22	Алькеевский	12 588,08	8 012,63	63,65	1,53	4 575,45
23	Балтасинский	65 947,64	42 010,44	63,70	0,00	23 937,20
24	Спасский	26 640,72	17 260,44	64,79	0,00	9 380,28
25	Рыбно-Слободский	36 359,81	23 633,26	65,00	1,39	12 726,55
26	Азнакаевский	18 863,50	12 315,25	65,29	0,00	6 548,25
27	Кайбицкий	13 443,92	8 868,47	65,97	1,24	4 575,45
28	Заинский	16 083,81	10 902,90	67,79	0,00	5 180,91
29	Алексеевский	17 176,36	12 500,20	72,78	0,41	4 676,16
30	Нижнекамский	23 417,68	17 092,39	72,99	0,00	6 325,29

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 05.10.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>861 081,41</b>	<b>64,62</b>	<b>0,72</b>	<b>471 521,59</b>
31	Атнинский	14 758,96	10 817,11	73,29	3,39	3 941,85
32	Чистопольский	23 597,99	17 442,67	73,92	14,23	6 155,33
33	Тукаевский	22 009,71	16 794,26	76,30	0,00	5 215,45
34	Мензелинский	20 696,40	16 061,53	77,61	0,00	4 634,87
35	Актанышский	16 786,88	13 033,87	77,64	0,00	3 753,02
36	Нурлатский	21 220,43	16 501,11	77,76	6,85	4 719,32
37	Бугульминский	30 196,06	23 943,01	79,29	0,00	6 253,05
38	Елабужский	33 120,83	26 304,56	79,42	4,65	6 816,27
39	Новошешминский	11 913,31	10 375,59	87,09	0,00	1 537,71
40	Черемшанский	34 252,06	30 721,42	89,69	0,00	3 530,63
41	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	0,00	2 330,29
42	Буинский	65 666,51	59 343,17	90,37	0,19	6 323,34
43	Ютазинский	57 174,75	51 763,35	90,54	0,00	5 411,40
44	Бавлинский	12 430,81	11 303,73	90,93	0,00	1 127,08
45	Дрожжановский	58 032,09	57 363,21	98,85	0,00	668,88