

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - октябрь 2015 года	39	15	24
январь - октябрь 2016 года	25	10	15
январь – октябрь 2017 года	19	6	13
январь – октябрь 2018 года	19	6	13



Строительство котельной «Ново-Чагодайская», Черемшанский район



Распределительные щиты
не имеют запирающих устройств

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Генподрядчик: ООО «Континент»

Строительство базы для производства и хранения реагентов по ул. Заводская, г. Лениногорск



На месте работы крана
опасные зоны не выделены
предупредительными знаками

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «КАПРОН»
Генподрядчик: ООО «СИТИ-СТРОЙ»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 164	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	362 91	13 945,0 -
Взыскано всего	186	9 625,0
Не истек срок оплаты	84	4 020,0
Отменено решением суда	1	300,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 734
- с выездом на объекты строительства	146
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 404
- выдано предписаний	548
- приостановлено право осуществлять строительство	445
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	99
- выдано предупреждений	312



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 12 октября 2018 года**

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 773 387	73,8	629 613
1	Азнакаевский	25 000	10 801	43,2	14 199
2	Апастовский	12 000	5 892	49,1	6 108
3	Нижнекамский	110 000	55 423	50,4	54 577
4	Альметьевский	155 000	81 507	52,6	73 493
5	Атнинский	4 000	2 105	52,6	1 895
6	Буинский	15 000	8 818	58,8	6 182
7	Спасский	8 000	4 804	60,1	3 196
8	г.Наб.Челны	300 000	180 231	60,1	119 769
9	В-Услонский	49 000	29 492	60,2	19 508
10	Елабужский	50 000	30 909	61,8	19 091
11	Зеленодольский	120 000	75 874	63,2	44 126
12	Новошешминский	5 000	3 306	66,1	1 694
13	Муслюмовский	8 000	5 291	66,1	2 709
14	Арский	24 000	16 301	67,9	7 699
15	г.Казань	800 000	554 171	69,3	245 829



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 12 октября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 773 387	73,8	629 613
16	Сармановский	10 000	6 962	69,6	3 038
17	К-Устьинский	10 000	7 219	72,2	2 781
18	Нурлатский	18 000	13 295	73,9	4 705
19	Алексеевский	14 000	10 573	75,5	3 427
20	Аксубаевский	8 000	6 084	76,1	1 916
21	Сабинский	18 000	13 734	76,3	4 266
22	Агрызский	20 000	15 314	76,6	4 686
23	Дрожжановский	6 000	4 719	78,7	1 281
24	Лениногорский	25 000	19 664	78,7	5 336
25	Бугульминский	40 000	31 765	79,4	8 235
26	Мензелинский	16 000	12 714	79,5	3 286
27	Тетюшский	10 000	7 988	79,9	2 012
28	Бавлинский	17 000	13 745	80,9	3 255
29	Черемшанский	4 500	3 691	82,0	809
30	Заинский	17 000	14 076	82,8	2 924



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 12 октября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 773 387	73,8	629 613
31	Балтасинский	14 000	11 696	83,5	2 304
32	Р-Слободский	13 000	10 947	84,2	2 053
33	Актанышский	14 000	11 840	84,6	2 160
34	Алькеевский	6 500	5 731	88,2	769
35	Мамадышский	16 000	14 248	89,1	1 752
36	Чистопольский	35 000	31 602	90,3	3 398
37	Менделеевский	10 000	9 277	92,8	723
38	Ютазинский	10 000	9 343	93,4	657
39	Кукморский	25 000	23 813	95,3	1 187
40	Кайбицкий	4 800	4 598	95,8	202
41	Тюлячинский	7 500	7 350	98,0	150
42	Высокогорский	70 000	70 026	100,0	-
43	Тукаевский	90 000	90 495	100,6	-
44	Лаишевский	90 000	93 900	104,3	-
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г. Нижнекамск 129-кв. жилой дом № 1 в мкр. 34
Подрядчик – ООО «ЖИК-НК»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г. Казань 425-кв. жилой дом № 10-3 в ЖР «Салават Купере»
Подрядчик – ООО «ГрэйтСтрой»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

11

на 12.10.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	126	154	94	48	12
Количество квартир	9 247	4 657	4 590	3 706	737	147
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	256,1	270,9	220,1	43,6	7,2



Арендное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Иннополис 48-кв. жилой дом № 17-1 в квартале №5
Подрядчик – ООО ПСК «Ак Барс строй»



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	100%
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	98,5%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	97%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (17-2, 17-3) – 2 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	90%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	86%



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	74%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	67%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	34,5%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров», «ИП Манукян», «Блокстрой»	27,5%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «УКС Бавлинского р-на»	3%
Алексеевский, 1 кв. жилой дом – 1 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Керамика Маркет»	0%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Высокая степень готовности объектов (70-100%)
Всего по РТ		7	11	7
1	Альметьевский	1	3	1
2	Арский	1	1	1
3	г. Казань	4	6	4
4	г. Наб.Челны	1	1	1



Реализация прав детей-сирот на жилье

16

№	МО РТ	Помещений,			№	МО РТ	Помещений,		
		Выставлено для выбора	Из них:				Выставлено для выбора	Из них	
			Право ГЖФ	Право РТ				Заселено	Право ГЖФ
ИТОГО по РТ						219	126	102	102
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	24	19
3	Алькеевский	7			12	Новошешминский	2	2	2
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10
5	Бугульминский	13	13	13	14	Спасский	21	21	21
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1	1	1
7	Зеленодольский	5			16	Тюлячинский	1	1	1
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	15	15
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73	19	



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					12.10.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Актанышский	4	4	4	1	0
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	5	+1
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	1	+1
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	6	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	41	+4



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

18

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					12.10.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	2	+1
14	Менделеевский	2	2	2	2	
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	1	+1
20	Тукаевский	1	1	1	1	
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	41	+4



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Бавлинский	1	0	8	Нижнекамский	11	1
3	Бугульминский	1	1	9	Нурлатский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Сабинский	1	1
5	Елабужский	1	1	11	Ютазинский	1	1
6	Зеленодольский	1	1	12	г.Н.Челны	16	1
				13	г.Казань	30	24
ИТОГО						67	60



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	2	2		1	0	1	0
8	г.Казань	4	3	0	1	0	1	0
ИТОГО по РТ		15	14		11	0	11	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации						
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен		
			12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка	
1	Азнакаевский	1	1	+1	0	0	0	0	0
2	Актанышский	1	1		1		1		
3	Альметьевский	1	1		0	0	0	0	0
4	Апастовский	1	1		1		1		
5	Бавлинский	1	1		1		1		
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1		
7	Высокогорский	1	1		1		1		
8	Елабужский	1	1		1		1		
9	Зеленодольский	1	1		1		1		
10	Кукморский	2	2		2		2		+1
11	г.Н.Челны	3	3		2	0	2		0
12	Нижнекамский	1	1		1		1		
13	г.Казань	13	13		11	+1	11		+1
ИТОГО		28	28	+1	23	+1	23		+2



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка
1	Бавлинский	1	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	2	1	0	1	0	1	+1
3	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
4	К.-Устьянский	1	1		1		1	
ИТОГО		5	3		3	0	3	+1



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Гражданин	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка	12.10.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	X	X	X	3	
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
ИТОГО			8	3		0	0	5	



Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

24



**г.Набережные Челны 40 - кв. жилой дом № 41в мкр.Прибрежный
Застройщик – ООО «Челны Яр Инвест»**



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		35	35
1	Альметьевский	2	2
2	Бавлинский	1	1
3	Елабужский	3	3
4	Зеленодольский	1	1
5	г.Наб.Челны	8	8
6	г.Казань	20	20



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	6 940	1 430



Проблемный объект долевого строительства (введен в эксплуатацию)

27



г.Казань, 102-кв. дом № 5 ЖК «МЧС» по ул.Ак.Губкина
Застройщик – ООО «ФОН»



Долевое строительство

28

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	Введен в эксплуатацию
2	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	95%
3	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	84%
4	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	56%
6	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			36,4	



Сельские клубы



Азнакаевский район, д.Якты-Куль

Подрядчик: ООО "Ак Шешма"



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	85,4	93,4	0,7
1	г.Казань, МФЦ с библиот. п.Константиновка	300	16 883,2	47,1	40	3,0
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	30,0	44	4,0
3	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	67,6	92	8,0
4	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	91,4	98,2	0,5
5	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	81,1	99	0,2
6	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	93,8	99,1	0,3
7	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	93,8	100	3,0
8	Тетюшинский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	87,4	100	3,0
9	Азнакаевский район, д.Якты-Куль	50	6 653,2	88,5	100	-
10	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	91,4	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	85,4	93,4	0,7
11	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	77,5	100	-
12	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	80,0	100	-
13	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	91,9	100	-
14	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	91,9	100	-
15	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	87,2	100	-
16	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	88,5	100	-
17	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	88,8	100	-
18	Балтасинский район, с.Янгулово	50	6 653,2	95,0	100	-
19	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	90,7	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	85,4	93,4	0,7
20	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	91,2	100	-
21	Заинский район, с.Карманово	20	6 653,2	95,0	100	-
22	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	91,9	100	-
23	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	92,1	100	-
24	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	83,0	100	-
25	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	92,6	100	-
26	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	92,6	100	-
27	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	95,0	100	-
28	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	95,0	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	96,5
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	77,9
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	84,5
3	г.Казань	9 000	100	91,9
4	Спасский, г.Болгар	500	100	94,5
5	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	97,3
6	г.Нижнекамск	500	100	99,0
7	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	99,1
8	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	99,2
9	Агрызский, г.Агрыз	500	100	100
10	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	100
11	Актанышский, с.Актаныш	500	100	100
12	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	100
13	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	100
14	Арский, г.Арск	500	100	100



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	96,5
15	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	100
16	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	100
17	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100
18	Буинский, г.Буинск	1000	100	100
19	Заинский, г.Заинск	1 500	100	100
20	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	100
21	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	100
22	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	100
23	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	100
24	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
25	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	100
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	100
27	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	87,4
1	г.Казань	1 500	100	0
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	68,4
3	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	83,0
4	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	86,0
5	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	86,5
6	Буинский, г.Буинск	800	100	95,5
7	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	98,0
8	Арский, г.Арск	900	100	99,4
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	99,9
10	Агрызский, г.Агрыз	700	100	100
11	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
12	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	87,4
13	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	100
14	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	100
15	Заинский, г.Заинск	400	100	100
16	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	100
19	Сармановский, с.Сарманово	350	100	100



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

37

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	Принято КС-2, %
	ИТОГО	42 282,0	100	87,9
1	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	100	66,5
2	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	100	67,9
3	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	100	73,7
4	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	100	80,3
5	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	100	97,3
6	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	100	97,3
7	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	100	97,3
8	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	100	98,8
9	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	100	100
10	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	100	100



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
1	Актанышский, Азякульский				
2	Алькеевский, Аппаковский				
3	Буинский, Аксунский				
4	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
5	Мензелинский, Гулюковский				
6	Новошешминский, Акбуринский				
7	Тукаевский, Старогардалинский				
8	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
9	Заинский, Бухарайский				
10	Менделеевский, Енабердинский				
11	Сармановский, Рантамакский				
12	Альметьевский, Бутинский				
13	Бугульминский, Батырский				
14	Азнакаевский, Маняузский				
15	Аксубаевский, Тахталинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
16	Мамадышский, Большешиинский				
17	Елабужский, Старо-Куклюкский				
18	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
19	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
20	Нижнекамский, Больше-Атинский				
21	Апастовский, Деушевский				
22	Тетюшский, Беденьговский				
23	Сабинский, Туктарский				
24	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
25	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
26	Атнинский, Комургузинский				
27	Алексеевский, Степношенталинский				
28	Высокогорский, Казакларский				
29	Агрызский, Девятернинский				
30	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

40

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
31	Арский, Старо-Чурилинский				
32	Балтасинский, Мельничный				
33	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
34	Лаишевский, Карадулинский				
35	Кайбицкий, Федоровский				
36	Кукморский, Нижне-Куморский				
37	Чистопольский, Муслюмкинский				
38	Рыб.-Слободский, Масловский				
39	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
40	Спасский, Кимский				
41	г.Казань, Борисковский				
42	Верх.-Услонский, Печищинский				
43	Ютазинский, Старо-Урусинский				
44	Бавлинский, Кзыл-Ярский				



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Кайбицкий				
3	Нижнекамский				
4	Лаишевский				
5	Чистопольский				
6	Высокогорский				
7	Елабужский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№-	МО РТ	Лимит	СМР %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	68 174,13	100	56,9
1	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	100	0
2	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	100	61,0
3	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	100	64,3
4	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	100	67,7
5	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	100	80,4
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	87,0
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	100



Универсальные спортивные площадки

43

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	85,3
1	Муслюмовский	1 из 1	100	0
2	Мензелинский	1 из 1	100	1,3
3	Нижнекамский	3 из 3	100	16,7
4	г.Наб. Челны	5 из 5	100	34,2
5	Менделеевский	1 из 1	100	37,4
6	Тукаевский	1 из 1	100	38,4
7	Сабинский	2 из 2	100	47,6
8	Елабужский	3 из 3	100	60,7
9	Лениногорский	2 из 2	100	75,4
10	г.Казань	12 из 13	100	83,8
11	Балтасинский	2 из 2	100	87,6
12	Агрызский	1 из 1	100	88,2



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	85,3
13	Аксубаевский	1 из 1	100	89,3
14	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	90,1
15	Мамадышский	3 из 3	100	90,1
16	Актанышский	1 из 1	100	91,5
17	Зеленодольский	4 из 4	100	94,4
18	Кукморский	3 из 3	100	94,8
19	Нурлатский	3 из 3	100	95,8
20	Ютазинский	2 из 2	100	96,5
21	Пестречинский	1 из 1	100	96,8
22	Арский	2 из 2	100	96,8
23	Высокогорский	4 из 4	100	96,8
24	Азнакаевский	2 из 2	100	97,6
25	Тюлячинский	2 из 2	100	97,9



Универсальные спортивные площадки

45

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	85,3
26	Черемшанский	1 из 1	100	98,2
27	Алексеевский	1 из 1	100	98,3
28	Апастовский	1 из 1	100	98,6
29	Буинский	1 из 1	100	98,7
30	Бугульминский	3 из 3	100	98,8
31	Атнинский	2 из 2	100	98,9
32	Бавлинский	1 из 1	100	98,9
33	Лаишевский	1 из 1	100	98,9
34	Тетюшский	1 из 1	100	99,0
35	Чистопольский	3 из 3	100	99,3
36	Новошешминский	1 из 1	100	99,4
37	Альметьевский	5 из 5	100	99,7
38	Дрожжановский	1 из 1	100	99,8



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	85,3
39	Кайбицкий	1 из 1	100	99,8
40	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	99,8
41	Сармановский	1 из 1	100	99,8
42	Алькеевский	2 из 2	100	99,8
43	Спасский	2 из 2	100	100
44	Верх.-Услонский	1 из 1	100	100
45	Заинский	3 из 3	100	100



Строительство блочных модульных лыжных баз

47

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	111 349,5	72,2	5	58,1
1	Алексеевский	6 959,30	5	-	0
2	Арский	6 959,30	5	-	0
3	Кайбицкий	6 959,30	5	-	0
4	Лаишевский	6 959,30	44	39	0
5	Тетюшский	6 959,30	45	33,5	3,9
6	Аксубаевский	6 959,30	90	-	73,1
7	Актанышский	6 959,30	90	-	79,1
8	Бугульминский	6 959,30	90	-	74,4
9	Нижнекамский	6 959,30	90	-	78,2
10	Азнакаевский	6 959,30	91	-	79,4
11	Черемшанский	6 959,30	100	-	79,2
12	Лениногорский	6 959,30	100	-	79,4
13	Балтасинский	6 959,30	100	-	94,5
14	Елабужский	6 959,30	100	-	94,5
15	Зеленодольский	6 959,30	100	-	94,5
16	Буинский	6 959,30	100	-	99,1



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %
	ИТОГО		1 135 207,35	100
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	100
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	100
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	100
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	100
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,66	100
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	100
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	100
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	100



Строительство спортивных объектов Универсальные спортивные залы

49

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		517 002,95	96	2
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,84	79,9	2
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	100	-
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	100	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	100	-
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	110 802,56	100	-



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 12.10.2018

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	4 971 198,66	47,92	2,41	5 401 766,35
1	Арский	180 253,05	44 397,26	24,63	0,05	135 855,79
2	Казань	1 796 479,09	506 795,56	28,21	1,07	1 289 683,53
3	Пестречинский	156 893,13	46 355,48	29,55	4,90	110 537,65
4	Менделеевский	112 971,74	37 665,80	33,34	0,00	75 305,94
5	Елабужский	332 711,12	111 660,66	33,56	2,11	221 050,45
6	Тукаевский	192 599,40	65 959,86	34,25	0,00	126 639,54
7	Кукморский	174 699,80	60 668,07	34,73	0,91	114 031,73
8	Н.Челны	1 394 937,01	518 404,00	37,16	0,26	876 533,01
9	Нижнекамский	546 662,49	206 411,23	37,76	1,34	340 251,26
10	Сабинский	143 107,81	58 244,14	40,70	14,65	84 863,67
11	Зеленодольский	343 772,36	142 430,62	41,43	2,50	201 341,75
12	Нурлатский	166 779,73	74 699,09	44,79	6,15	92 080,64
13	Чистопольский	354 664,35	160 634,81	45,29	5,02	194 029,54
14	Атнинский	54 437,02	25 384,18	46,63	2,26	29 052,84
15	Высокогорский	218 335,24	104 190,05	47,72	1,13	114 145,19



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 12.10.2018

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	4 971 198,66	47,92	2,41	5 401 766,35
16	Новошешминский	71 029,71	36 577,58	51,50	0,00	34 452,13
17	Тюлячинский	65 298,57	33 988,20	52,05	2,88	31 310,37
18	Аксубаевский	92 322,02	48 803,13	52,86	0,00	43 518,89
19	Актанышский	186 021,79	104 670,90	56,27	1,19	81 350,89
20	Муслюмовский	71 370,43	41 504,03	58,15	0,78	29 866,40
21	Кайбицкий	60 501,70	35 201,67	58,18	0,00	25 300,03
22	Агрызский	54 600,40	31 950,89	58,52	0,00	22 649,51
23	Мамадышский	104 660,52	62 294,80	59,52	1,38	42 365,72
24	Рыбно- Слободский	58 549,31	35 877,54	61,28	1,57	22 671,77
25	Лениногорский	445 889,24	278 631,98	62,49	0,26	167 257,26
26	Алексеевский	95 994,34	60 569,32	63,10	0,00	35 425,02
27	Дрожжановский	44 730,50	29 022,20	64,88	6,11	15 708,29
28	Черемшанский	186 362,70	121 086,25	64,97	0,02	65 276,45
29	Буинский	142 358,07	92 793,64	65,18	0,52	49 564,44
30	Верхнеуслонский	79 702,26	52 157,11	65,44	0,00	27 545,15



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 12.10.2018

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	4 971 198,66	47,92	2,41	5 401 766,35
31	Азнакаевский	279 082,12	186 252,21	66,74	3,77	92 829,92
32	Бавлинский	69 515,23	46 937,28	67,52	1,08	22 577,95
33	Мензелинский	110 801,40	76 053,66	68,64	2,77	34 747,73
34	Спасский	95 183,47	65 373,96	68,68	0,32	29 809,51
35	Сармановский	207 206,03	142 529,92	68,79	0,00	64 676,11
36	Тетюшский	147 094,33	102 886,67	69,95	0,51	44 207,66
37	Апастовский	58 308,62	41 037,19	70,38	0,00	17 271,43
38	Альметьевский	354 083,01	249 482,02	70,46	20,23	104 600,99
39	Лаишевский	218 216,56	156 469,69	71,70	4,61	61 746,87
40	Балтасинский	173 341,32	126 038,55	72,71	0,01	47 302,77
41	Бугульминский	377 551,70	275 781,22	73,04	7,75	101 770,47
42	Камско-Устьинский	44 198,66	33 192,08	75,10	0,15	11 006,58
43	Алькеевский	49 759,80	37 533,95	75,43	8,26	12 225,85
44	Ютазинский	74 688,22	56 656,77	75,86	0,00	18 031,45
45	Заинский	185 239,66	145 943,46	78,79	0,00	39 296,20



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 12.10.2018

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	938 638,92	70,44	5,82	393 964,08
1	Высокогорский	44 064,22	9 276,32	21,05	1,91	34 787,90
2	Сабинский	23 549,37	11 319,16	48,07	1,89	12 230,21
3	Менделеевский	14 958,11	7 333,66	49,03	0,00	7 624,45
4	Тетюшский	42 219,48	20 765,88	49,19	4,87	21 453,60
5	Казань	64 506,00	32 172,80	49,88	9,89	32 333,20
6	Муслюмовский	30 571,58	15 399,01	50,37	0,00	15 172,57
7	Сармановский	29 382,65	15 487,30	52,71	1,68	13 895,35
8	Аксубаевский	27 882,77	15 780,75	56,60	0,00	12 102,02
9	Зеленодольский	35 332,34	20 025,39	56,68	0,00	15 306,96
10	Агрызский	15 275,78	9 118,79	59,69	0,00	6 156,99
11	Мамадышский	83 828,63	50 463,12	60,20	0,89	33 365,51
12	Верхнеуслонский	34 407,62	20 970,77	60,95	37,03	13 436,85
13	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	0,00	7 824,67
14	Камско-Устьинский	15 646,36	9 634,98	61,58	0,00	6 011,38
15	Тюлячинский	12 366,69	7 800,81	63,08	3,15	4 565,88



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 12.10.2018

54

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	938 638,92	70,44	5,82	393 964,08
16	Пестричинский	19 118,65	12 154,44	63,57	16,38	6 964,21
17	Лаишевский	21 593,18	13 799,26	63,91	2,84	7 793,92
18	Балтасинский	65 947,64	42 490,44	64,43	0,73	23 457,20
19	Рыбно-Слободский	36 359,81	24 068,26	66,19	1,20	12 291,55
20	Алькеевский	12 588,08	8 402,63	66,75	3,10	4 185,45
21	Заинский	16 083,81	10 902,90	67,79	0,00	5 180,91
22	Набережные Челны	39 800,00	27 295,40	68,58	11,80	12 504,60
23	Кайбицкий	13 443,92	9 258,47	68,87	2,90	4 185,45
24	Альметьевский	19 828,34	13 795,39	69,57	7,56	6 032,95
25	Азнакаевский	18 863,50	13 165,25	69,79	4,51	5 698,25
26	Алексеевский	17 176,36	12 950,20	75,40	2,62	4 226,16
27	Чистопольский	23 597,99	18 117,67	76,78	2,86	5 480,33
28	Атнинский	14 758,96	11 337,11	76,82	3,52	3 421,85
29	Мензелинский	20 696,40	16 061,53	77,61	0,00	4 634,87
30	Актанышский	16 786,88	13 033,87	77,64	0,00	3 753,02



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 12.10.2018

55

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	938 638,92	70,44	5,82	393 964,08
31	Тукаевский	22 009,71	17 424,26	79,17	2,86	4 585,45
32	Нурлатский	21 220,43	17 131,11	80,73	2,97	4 089,32
33	Нижнекамский	23 417,68	19 094,42	81,54	8,55	4 323,26
34	Бугульминский	30 196,06	24 873,01	82,37	3,08	5 323,05
35	Арский	32 566,62	27 361,18	84,02	36,98	5 205,45
36	Елабужский	33 120,83	28 209,08	85,17	5,75	4 911,75
37	Лениногорский	29 146,70	25 191,78	86,43	26,57	3 954,92
38	Новошешминский	11 913,31	10 750,59	90,24	3,15	1 162,71
39	Буинский	65 666,51	59 973,17	91,33	0,96	5 693,34
40	Апастовский	23 892,70	21 937,42	91,82	1,57	1 955,29
41	Ютазинский	57 174,75	53 682,75	93,89	3,36	3 492,00
42	Бавлинский	12 430,81	11 693,73	94,07	3,14	737,08
43	Черемшанский	34 252,06	32 878,42	95,99	6,30	1 373,63
44	Спасский	26 640,72	26 231,01	98,46	33,67	409,72
45	Дрожжановский	58 032,09	57 363,21	98,85	0,00	668,88



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 11.10.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	621,7	467,6	154,1	449,8	171,9	72%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	67,2	59,2	53%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 11.10.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	19,2	1,3	94%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	8,5	1,2	88%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	0	583,4	0%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	-	4,5	0	4,5	0%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 11.10.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	139,5	107,5	56%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	0	1 129,5	0%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	0	858,8	0%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 11.10.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	9,9	13,9	42%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	1,2	7,3	14%



Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 11.10.2018

Всего 39 программ

**Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 28 программ**



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобразования РТ перечни не представлены
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	Перечень представлен. ГИСУ РТ ведется работа



Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

- не поступило на согласование

62

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7132991-3
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7132964-3
5	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133008-3



Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 02.10.2018 согл-7145210-3

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

7	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	Вх. №57108 от 03.10.2018	Проект РКМ РТ от 20.09.2018 согл-7105960-2
---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	--



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
8	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7130932-1
9	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2018 года)							



Министерство культуры Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
10	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	-	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 21.09.2018 согл-7110370-1. Возвращен на доработку
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Ведется работа с ГИСУ РТ по расчету стоимости работ							



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178044-1
13	Капитальный ремонт коровников	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178109-1
14	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 05.10.2018 согл-7157486-1
15	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178170-1
16	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178198-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
17	Строительство коровников на 150-350 коров	Перечни сформированы. Уточняются объекты с/х предприятиями
18	Строительство силосно-сенажных траншей	Перечень формируется
19	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

68

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
20	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133402-2
21	Восстановление освещения	+	+	-	+	+		Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
22	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
23	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 04.10.2018 согл-7154425-1
24	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 12.10.2018 согл-7182770-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечания
25	Водообеспечение	Перечень формируется
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	
27	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	Необходимо решение о продлении программы на 2019 год
28	Развитие общественных пространств	Перечень формируется



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

70

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
29	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
30	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
31	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
32	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Арендное жилье		
34	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
35	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		