

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - октябрь 2015 года	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
январь - октябрь 2016 года	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
январь – октябрь 2017 года	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
январь – октябрь 2018 года	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>



# Строительство жилого дома по пр. Московский, г. Набережные Челны



На лестничных клетках  
отсутствуют ограждения  
лестничных маршей

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО «СК «Мега Групп»**  
**Генподрядчик: ООО «СК КамАвтоСтрой»**



## Строительство ж/д в мкр.49 в г. Нижнекамск



Баллон с пропаном  
эксплуатируется без редуктора

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО «Жилищная инвестиционная компания - НК»**  
**Подрядчик: ООО «СУ-57»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 187	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	371 91	14 385,0 -
Взыскано всего	203	10 467,0
Не истек срок оплаты	76	3 618,0
Отменено решением суда	1	300,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 830
- с выездом на объекты строительства	152
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 436
- выдано предписаний	559
- приостановлено право осуществлять строительство	453
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	101
- выдано предупреждений	323



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 26 октября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 852 149</b>	<b>77,1</b>	<b>550 851</b>
1	Азнакаевский	25 000	10 801	43,2	14 199
2	Альметьевский	155 000	81 507	52,6	73 493
3	Апастовский	12 000	6 394	53,3	5 606
4	Нижнекамский	110 000	60 225	54,8	49 775
5	Атнинский	4 000	2 307	57,7	1 693
6	Буинский	15 000	8 818	58,8	6 182
7	Спасский	8 000	4 804	60,1	3 196
8	г.Наб.Челны	300 000	180 231	60,1	119 769
9	В-Услонский	49 000	29 492	60,2	19 508
10	Елабужский	50 000	30 909	61,8	19 091
11	Зеленодольский	120 000	75 874	63,2	44 126
12	Муслюмовский	8 000	5 291	66,1	2 709
13	Сармановский	10 000	7 228	72,3	2 772
14	Новошешминский	5 000	3 623	72,5	1 377
15	К-Устьинский	10 000	7 319	73,2	2 681



7

**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 26 октября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 852 149</b>	<b>77,1</b>	<b>550 851</b>
16	Арский	24 000	17 962	74,8	6 038
17	Сабинский	18 000	13 734	76,3	4 266
18	г.Казань	800 000	612 060	76,5	187 940
19	Нурлатский	18 000	14 196	78,9	3 804
20	Бугульминский	40 000	31 765	79,4	8 235
21	Аксубаевский	8 000	6 429	80,4	1 571
22	Лениногорский	25 000	20 178	80,7	4 822
23	Бавлинский	17 000	13 745	80,9	3 255
24	Черемшанский	4 500	3 691	82,0	809
25	Мензелинский	16 000	13 343	83,4	2 657
26	Балтасинский	14 000	11 696	83,5	2 304
27	Агрызский	20 000	16 876	84,4	3 124
28	Алексеевский	14 000	11 966	85,5	2 034
29	Тетюшский	10 000	8 560	85,6	1 440
30	Дрожжановский	6 000	5 183	86,4	817



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 26 октября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 852 149</b>	<b>77,1</b>	<b>550 851</b>
31	Р-Слободский	13 000	11 591	89,2	1 409
32	Актанышский	14 000	12 757	91,1	1 243
33	Мамадышский	16 000	14 665	91,7	1 335
34	Заинский	17 000	15 584	91,7	1 416
35	Чистопольский	35 000	32 449	92,7	2 551
36	Менделеевский	10 000	9 277	92,8	723
37	Алькеевский	6 500	6 052	93,1	448
38	Ютазинский	10 000	9 343	93,4	657
39	Высокогорский	70 000	70 026	100,0	-
40	Тукаевский	90 000	90 495	100,6	-
41	Кукморский	25 000	25 217	100,9	-
42	Кайбицкий	4 800	4 855	101,1	-
43	Тюлячинский	7 500	7 678	102,4	-
44	Лаишевский	90 000	93 900	104,3	-
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-





# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**г.Нижнекамск 80-кв. жилой дом поз.19 мкр.49**  
Заказчик- ООО «ЖИК-НК»



# Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*



**г. Казань 425-кв. жилой дом № 11-3 в ЖР «Салават Купере»**  
Заказчик – УКСиР г.Казани Подрядчик – ООО «ПСО Казань»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

11

на 26.10.2018

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	252	131	5	121	84	34	3
Количество квартир	9 333	5 182	525	4 151	3 116	1 032	3
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,8	287,01	30,9	240,8	179,4	61,9	0,18



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

## Завершены строительством

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
1	60-кв ж/д №13 м/р Юго-восточный г.Азнакаево	ПАО Татнефть	Арслан
2	1-кв ж/д ул.Шаймиева, д,52 д.Аняково, Актанышский р-н	УКС Актанышского р-на	ПМК+ Актаныш
3	22-кв ж/д ул,Б,Урманче, д.12 г.Арск	ОКС Арского р-на	Комбинат стройматериалов
4	30-кв ж/д ул,Б,Урманче, д.14 г.Арск		Городские электросети
5	22-кв ж/д ул,Б,Урманче, д,16 г.Арск		Энергосервис
6	15 инд. ж/д ул,Школьная, Б.Шурняк, Елабужский р-н	СК ГИПС	Мамадышстрой



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

## Завершены строительством

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
7	340-кв ж/д №8-1 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
8	2-кв ж/д ул.М.Амира поз,5 с.Манзарас Кукморский р-н	Гарант МУП	Строй-Гарант
9	60-кв. ж/д поз 5 мкр "Северный" в с,Габишево Лаишевский р-н	МУП УКС	СтройКом+
10	3 инд. ж/д ул.Лесная, Школьная, ул.Центральная с.Деуково Мензелинский р-н	СК ГИПС	Дорстрой
11	6 инд. ж/д ул.Г.Зайнашевой, с.Верх.Такерман Мензелинский р-н		ИНСАФ
12	3 инд. ж/д ул,Тапикова, с.Нов.Мелькен Мензелинский р-н		Лига



# Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2018г.

Степень готовности	Договорная стоимость, тыс.руб.	Оперативное выполнение, тыс.руб.		Выполнение КС-2/КС-3, тыс.руб.		Оплата, тыс.руб.	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>17 959 191</b>	<b>16 223 217</b>	<b>179 000</b>	<b>13 720 291</b>	<b>501 826</b>	<b>17 244 882</b>	<b>570 975</b>
введены в эксплуатацию	9 516 822	9 516 822	50 914	8 839 599	143 503	9 591 335	28 558
высокая 70-100%	6 085 051	5 222 467	73 107	3 926 585	153 806	5 810 571	235 400
средняя 30-70%	2 352 075	1 483 264	54 979	953 768	201 518	1 841 458	307 017
низкая 0-30%	5 243	664	0	339	0	1 518	0



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

15

*отсутствует динамика СМР за 2 недели*

№	Объект	Заказчик	Подрядчик	% СМР
1	8 инд. ж/д ул,Ш,Шаймиева, д,Аняково Актанышский р-н	УКС Актаныш. МР	ПМК+	94,0
2	5 инд. ж/д ул,Нагорная, с.Б.Шурняк Елабужский район	СК ГИПС	Мамадышстрой	94,0
3	2-кв ж/д с,Рагозино ул,Новая, д,10 Мамадышский район	Мамадышстрой	Народный Дом	87,0
4	1-кв. ж/д ул,Б,Красная в п,Секинесь Мамадышский р-н			92,0
5	1-кв. ж/д ул.Дружбы, д.19 И.Каргали Черемшанский р-н	ГИСУ РТ	ТатНефте ПромСтрой	30,0
6	1-кв ж/д ул,Пролетарская, д,55А С.Черемуховая Новошешминский р-н		ИП Манукян М.У.	12,0
7	1-кв ж/д ул,Пролетарская, д,6 С.Черемуховая Новошешминский р-н		ИП Манукян М.У.	12,0





# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	100%
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	98,5%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	98%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (17-2, 17-3) – 2 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	91%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	90%





# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	76%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	68%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	36%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабилов», «ИП Манукян», «Блокстрой»	29%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «УКС Бавлинского р-на»	5%
Алексеевский, 1 кв. жилой дом – 1 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Керамика Маркет»	5%



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

<b>№</b>	<b>МО РТ</b>	<b>Кол-во объектов</b>	<b>Кол-во квартир</b>	<b>Высокая степень готовности объектов (70-100%)</b>
<b>Всего по РТ</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Арский</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>г. Казань</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>г. Наб.Челны</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,			№	МО РТ	Помещений,		
		Выставлено для выбора	Из них:				Выставлено для выбора	Из них	
			Право ГЖФ	Право РТ				Заселено	Право ГЖФ
<b>ИТОГО по РТ</b>						<b>219</b>	<b>139</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	24	24
3	Алькеевский	7	7		12	Новошешминский	2	2	2
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10
5	Бугульминский	13	13	13	14	Спасский	21	21	21
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1	1	1
7	Зеленодольский	5	5		16	Тюлячинский	1	1	1
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	16	15
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73	19	18



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

20

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					26.10.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Актанышский	4	4	4	4	+3
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	5	
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	1	
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	6	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>+3</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					26.10.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	2	
14	Менделеевский	2	2	2	2	
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	1	
20	Тукаевский	1	1	1	1	
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>+3</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Бавлинский	1	0	8	Нижнекамский	11	11
3	Бугульминский	1	1	9	Нурлатский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Сабинский	1	1
5	Елабужский	1	1	11	Ютазинский	1	1
6	Зеленодольский	1	1	12	г.Н.Челны	16	17
				13	г.Казань	30	29
<b>ИТОГО</b>						<b>67</b>	<b>66</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	2	2		1	0	1	0
8	г.Казань	4	3	0	2	+1	1	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>15</b>	<b>14</b>		<b>12</b>	<b>+1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1	+1	1	+1
2	Актанышский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	1	1		0	0	0	0
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	
8	Елабужский	1	1		1		1	
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		2		2	
11	г.Н.Челны	3	3		2	0	2	0
12	Нижнекамский	1	1		1		1	
13	г.Казань	13	13		11	0	11	0
<b>ИТОГО</b>		<b>28</b>	<b>28</b>		<b>24</b>	<b>+1</b>	<b>24</b>	<b>+1</b>





# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка
1	Бавлинский	1	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	2	2	+1	1	0	1	0
3	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
4	К.-Устьинский	1	1		1		1	
<b>ИТОГО</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>+1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Гражданин	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка	26.10.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	5	X	X	X	X	3	0
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>			<b>10</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	



# Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

27



**г.Казань 346 - кв. жилой дом № 27 В по ул.Роторная**  
Застройщик – ООО СК «Бриз»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		33	33
1	Альметьевский	2	2
2	Бавлинский	1	1
3	Елабужский	3	3
4	Зеленодольский	1	1
5	г.Наб.Челны	8	8
6	г.Казань	18	18



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество ДОМОВ</b>	<b>8 370</b>	<b>7 060</b>	<b>1 310</b>



# Долевое строительство

30

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	96%
2	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	86%
3	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
4	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	56%
5	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
<b>Всего по РТ</b>			<b>36,4</b>	



# Сельские клубы



Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября

Подрядчик: ООО "Строитель+"





# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,0</b>	<b>94,2</b>	<b>0,8</b>
1	г.Казань, МФЦ с библиот. п.Константиновка	300	16 883,2	47,1	<b>47</b>	7,0
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	61,1	<b>48</b>	4,0
3	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	67,6	<b>99</b>	7,0
4	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	91,4	<b>99</b>	1,0
5	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	88,8	<b>99</b>	0,0
6	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	93,8	<b>99</b>	0,0
7	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	89,3	<b>100</b>	-
8	Тетюшинский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	87,4	<b>100</b>	-
9	Азнакаевский район, д.Якты-Куль	50	6 653,2	88,5	<b>100</b>	-
10	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	90,9	<b>100</b>	-





# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,0</b>	<b>94,2</b>	<b>0,8</b>
11	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	81,5	<b>100</b>	-
12	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	80,0	<b>100</b>	-
13	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	95,0	<b>100</b>	-
14	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	91,9	<b>100</b>	-
15	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	87,2	<b>100</b>	-
16	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	88,5	<b>100</b>	-
17	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	99,6	<b>100</b>	-
18	Балтасинский район, с.Янгулово	50	6 653,2	95,0	<b>100</b>	-
19	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	90,7	<b>100</b>	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,0</b>	<b>94,2</b>	<b>0,8</b>
20	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	91,2	<b>100</b>	-
21	Заинский район, с.Карманово	20	6 653,2	95,0	<b>100</b>	-
22	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	95,0	<b>100</b>	-
23	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	95,0	<b>100</b>	-
24	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	86,1	<b>100</b>	-
25	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	92,6	<b>100</b>	-
26	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	98,2	<b>100</b>	-
27	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	99,7	<b>100</b>	-
28	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	95,0	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	77,9
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	84,5
3	г.Казань	9 000	100	91,9
4	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	97,3
5	г.Нижнекамск	500	100	99,0
6	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	99,1
7	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	99,2
8	Агрызский, г.Агрыз	500	100	100
9	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	100
10	Актанышский, с.Актаныш	500	100	100
11	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	100
12	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	100
13	Арский, г.Арск	500	100	100
14	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	100



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

36

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>
15	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	100
16	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100
17	Буинский, г.Буинск	1000	100	100
18	Заинский, г.Заинск	1 500	100	100
19	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	100
20	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	100
21	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	100
22	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	100
23	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	100
25	Спасский, г.Болгар	500	100	100
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	100
27	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>87,4</b>
1	г.Казань	1 500	100	0
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	68,4
3	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	83,0
4	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	86,0
5	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	86,5
6	Буинский, г.Буинск	800	100	95,5
7	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	98,0
8	Арский, г.Арск	900	100	99,4
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	99,9
10	Агрызский, г.Агрыз	700	100	100
11	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
12	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>87,4</b>
13	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	100
14	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	100
15	Заинский, г.Заинск	400	100	100
16	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	100
19	Сармановский, с.Сарманово	350	100	100



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

39

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>42 282,0</b>	<b>100</b>	<b>91,6</b>
1	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	100	66,5
2	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	100	73,7
3	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	100	87,1
4	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	100	96,0
5	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	100	97,3
6	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	100	97,3
7	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	100	99,5
8	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	100	99,5
9	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	100	100
10	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	100	100



# Фельдшерско-акушерские пункты

40

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
1	Актанышский, Азякульский				
2	Алькеевский, Аппаковский				
3	Альметьевский, Бутинский				
4	Буинский, Аксунский				
5	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
6	Мензелинский, Гулюковский				
7	Новошешминский, Акбуринский				
8	Тукаевский, Старогардалинский				
9	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
10	Заинский, Бухарайский				
11	Менделеевский, Енабердинский				
12	Сармановский, Рантамакский				
13	Бугульминский, Батырский				
14	Азнакаевский, Маняузский				
15	Аксубаевский, Тахталинский				





# Фельдшерско-акушерские пункты

41

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
16	Мамадышский, Большешиинский				
17	Елабужский, Старо-Куклюкский				
18	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
19	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
20	Нижнекамский, Больше-Атинский				
21	Апастовский, Деушевский				
22	Тетюшский, Беденьговский				
23	Сабинский, Туктарский				
24	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
25	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
26	Атнинский, Комургузинский				
27	Алексеевский, Степношенталинский				
28	Высокогорский, Казакларский				
29	Агрызский, Девятернинский				
30	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

42

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
31	Арский, Старо-Чурилинский				
32	Балтасинский, Мельничный				
33	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
34	Лаишевский, Карадулинский				
35	Кайбицкий, Федоровский				
36	Кукморский, Нижне-Куморский				
37	Чистопольский, Муслюмкинский				
38	Рыб.-Слободский, Масловский				
39	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
40	Спасский, Кимский				
41	Верх.-Услонский, Печищинский				
42	Ютазинский, Старо-Урусинский				
43	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
44	г.Казань, Борисковский				



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Кайбицкий				
3	Нижнекамский				
4	Лаишевский				
5	Чистопольский				
6	Высокогорский				
7	Елабужский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№-	МО РТ	Лимит	СМР %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>68 174,13</b>	<b>100</b>	<b>64,8</b>
1	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	100	0
2	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	100	67,7
3	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	100	73,9
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	100	80,4
5	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	100	85,7
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	87,0
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	98,4



# Универсальные спортивные площадки

45

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>95,0</b>
1	Менделеевский	1 из 1	100	38,6
2	Тукаевский	1 из 1	100	38,4
3	Сабинский	2 из 2	100	73,5
4	Лениногорский	2 из 2	100	84,8
5	г.Казань	12 из 13	100	87,2
6	Аксубаевский	1 из 1	100	89,3
7	Муслюмовский	1 из 1	100	90,0
8	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	90,1
9	Ютазинский	2 из 2	100	95,2
10	Пестречинский	1 из 1	100	96,8
11	Арский	2 из 2	100	97,7
12	Агрызский	1 из 1	100	98,0



# Универсальные спортивные площадки

46

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>95,0</b>
13	Нурлатский	3 из 3	100	98,0
14	Елабужский	3 из 3	100	98,2
15	Черемшанский	1 из 1	100	98,2
16	Зеленодольский	4 из 4	100	98,3
17	Высокогорский	4 из 4	100	98,3
18	Тюлячинский	2 из 2	100	98,3
19	Алексеевский	1 из 1	100	98,3
20	Апастовский	1 из 1	100	98,6
21	Буинский	1 из 1	100	98,7
22	Бугульминский	3 из 3	100	98,8
23	Бавлинский	1 из 1	100	98,9
24	Лаишевский	1 из 1	100	98,9
25	Тетюшский	1 из 1	100	99,0



# Универсальные спортивные площадки

47

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>95,0</b>
26	Атнинский	2 из 2	100	99,2
27	Новошешминский	1 из 1	100	99,4
28	Чистопольский	3 из 3	100	99,5
29	Азнакаевский	2 из 2	100	99,8
30	Актанышский	1 из 1	100	99,8
31	Мензелинский	1 из 1	100	99,8
32	Нижнекамский	3 из 3	100	99,8
33	Дрожжановский	1 из 1	100	99,8
34	Кайбицкий	1 из 1	100	99,8
35	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	99,8
36	Сармановский	1 из 1	100	99,8
37	Алькеевский	2 из 2	100	99,9
38	Альметьевский	5 из 5	100	99,9



# Универсальные спортивные площадки

48

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>95,0</b>
39	Кукморский	3 из 3	100	99,9
40	Мамадышский	3 из 3	100	99,9
41	г.Наб. Челны	5 из 5	100	99,9
42	Балтасинский	2 из 2	100	100
43	Спасский	2 из 2	100	100
44	Верх.-Услонский	1 из 1	100	100
45	Заинский	3 из 3	100	100





# Строительство блочных модульных лыжных баз

49

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>111 349,5</b>	<b>83,8</b>	<b>11,6</b>	<b>60,5</b>
1	Алексеевский	6 959,30	5	-	0
2	Арский	6 959,30	5	-	0
3	Кайбицкий	6 959,30	65,5	60,5	3,9
4	Нижнекамский	6 959,30	90	-	78,2
5	Азнакаевский	6 959,30	93	2	79,4
6	Лаишевский	6 959,30	95	51	0
7	Актанышский	6 959,30	96	6	79,1
8	Тетюшский	6 959,30	97	52	3,9
9	Аксубаевский	6 959,30	97	7	73,6
10	Бугульминский	6 959,30	98	8	78,3
11	Черемшанский	6 959,30	100	-	79,2
12	Лениногорский	6 959,30	100	-	79,4
13	Балтасинский	6 959,30	100	-	94,5
14	Елабужский	6 959,30	100	-	94,5
15	Зеленодольский	6 959,30	100	-	94,5
16	Буинский	6 959,30	100	-	99,1



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,35</b>	<b>100</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>100</b>
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>100</b>
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>100</b>
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>100</b>
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,66	<b>100</b>
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>100</b>
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>100</b>
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>100</b>



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>517 002,95</b>	<b>97</b>	<b>1</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,84	<b>83</b>	3
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>100</b>	-
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>100</b>	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>100</b>	-
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	110 802,56	<b>100</b>	-



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 26.10.2018

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 966 154,77</b>	<b>6 092 632,95</b>	<b>55,56</b>	<b>7,57</b>	<b>4 873 521,81</b>
1	Казань	2 389 668,84	689 141,12	28,84	6,24	1 700 527,72
2	Менделеевский	112 971,74	39 385,81	34,86	1,11	73 585,93
3	Арский	180 253,05	63 099,77	35,01	6,33	117 153,28
4	Пестречинский	156 893,13	63 652,87	40,57	9,75	93 240,25
5	Н.Челны	1 394 937,01	590 279,54	42,32	4,10	804 657,47
6	Елабужский	332 711,12	149 585,57	44,96	7,25	183 125,54
7	Нижнекамский	546 662,49	273 032,52	49,95	7,36	273 629,97
8	Зеленодольский	343 772,36	172 586,51	50,20	8,28	171 185,85
9	Кукморский	174 699,80	88 133,60	50,45	13,39	86 566,20
10	Сабинский	143 107,81	73 066,12	51,06	1,87	70 041,69
11	Высокогорский	218 335,24	112 552,25	51,55	1,83	105 782,99
12	Тукаевский	192 599,40	103 142,89	53,55	17,21	89 456,51
13	Чистопольский	354 664,35	191 259,97	53,93	7,40	163 404,38
14	Нурлатский	166 779,73	94 041,19	56,39	9,73	72 738,53
15	Тюлячинский	65 298,57	38 948,04	59,65	4,58	26 350,53



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 26.10.2018

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 966 154,77</b>	<b>6 092 632,95</b>	<b>55,56</b>	<b>7,57</b>	<b>4 873 521,81</b>
16	Аксубаевский	92 322,02	57 128,04	61,88	4,34	35 193,98
17	Новошешминский	71 029,71	45 930,90	64,66	8,77	25 098,81
18	Атнинский	54 437,02	35 518,91	65,25	14,01	18 918,11
19	Мамадышский	104 660,52	69 005,45	65,93	3,05	35 655,07
20	Муслюмовский	71 370,43	48 080,62	67,37	9,00	23 289,81
21	Актанышский	186 021,79	129 738,78	69,74	11,81	56 283,02
22	Алексеевский	95 994,34	68 064,65	70,90	7,55	27 929,69
23	Буинский	142 358,07	103 509,45	72,71	6,23	38 848,63
24	Рыбно- Слободский	58 549,31	42 809,16	73,12	10,35	15 740,15
25	Спасский	95 183,47	71 482,79	75,10	4,78	23 700,68
26	Агрызский	54 600,40	41 249,43	75,55	17,03	13 350,97
27	Мензелинский	110 801,40	84 144,52	75,94	3,63	26 656,87
28	Кайбицкий	60 501,70	46 514,82	76,88	11,52	13 986,88
29	Верхнеуслонский	79 702,26	61 460,23	77,11	11,67	18 242,03
30	Черемшанский	186 362,70	144 458,94	77,51	9,33	41 903,76



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 26.10.2018

54

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 966 154,77</b>	<b>6 092 632,95</b>	<b>55,56</b>	<b>7,57</b>	<b>4 873 521,81</b>
31	Дрожжановский	44 730,50	34 749,05	77,69	7,90	9 981,45
32	Алькеевский	49 759,80	39 113,37	78,60	1,58	10 646,43
33	Лаишевский	218 216,56	172 757,17	79,17	6,28	45 459,38
34	Балтасинский	173 341,32	140 088,16	80,82	7,63	33 253,16
35	Лениногорский	445 889,24	362 280,93	81,25	10,88	83 608,30
36	Тетюшский	147 094,33	121 197,08	82,39	7,03	25 897,25
37	Апастовский	58 308,62	48 474,05	83,13	9,44	9 834,57
38	Бугульминский	377 551,70	319 091,89	84,52	10,45	58 459,81
39	Азнакаевский	279 082,12	236 450,22	84,72	11,54	42 631,91
40	Сармановский	207 206,03	176 759,49	85,31	4,69	30 446,54
41	Ютазинский	74 688,22	63 721,11	85,32	9,46	10 967,11
42	Альметьевский	354 083,01	310 615,99	87,72	13,03	43 467,02
43	Бавлинский	69 515,23	62 972,11	90,59	22,38	6 543,12
44	Заинский	185 239,66	171 472,59	92,57	9,04	13 767,07
45	Камско-Устьинский	44 198,66	41 885,28	94,77	19,27	2 313,38

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 26.10.2018

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 016 163,77</b>	<b>13 940 634,88</b>	<b>77,38</b>	<b>4 075 528,89</b>
1	Новошешминский	10 893,73	2 155,00	19,78	8 738,73
2	Черемшанский	29 711,68	12 396,62	41,72	17 315,06
3	Лениногорский	213 523,57	104 821,78	49,09	108 701,79
4	Лаишевский	148 310,30	82 780,65	55,82	65 529,65
5	Верхнеуслонский	570 064,12	383 181,46	67,22	186 882,66
6	Казань	10 243 718,33	7 107 993,65	69,39	3 135 724,68
7	Алексеевский	65 233,69	46 091,45	70,66	19 142,24
8	Актанышский	15 939,75	11 841,70	74,29	4 098,05
9	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	77 598,96
10	Мензелинский	44 164,12	35 568,71	80,54	8 595,41
11	Азнакаевский	338 231,52	274 058,95	81,03	64 172,57
12	Елабужский	282 209,01	230 917,13	81,82	51 291,88



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 26.10.2018

56

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 016 163,77</b>	<b>13 940 634,88</b>	<b>77,38</b>	<b>4 075 528,89</b>
13	Спасский	33 669,12	27 856,21	82,74	5 812,91
14	Бавлинский	53 366,41	46 404,79	86,96	6 961,62
15	Наб. Челны	743 454,85	663 696,30	89,27	79 758,55
16	Нижнекамский	2 049 805,77	1 869 024,50	91,18	180 781,27
17	Мамадышский	130 041,76	118 762,00	91,33	11 279,76
18	Арский	131 501,13	120 746,93	91,82	10 754,20
19	Дрожжановский	3 603,60	3 397,58	94,28	206,02
20	Кукморский	35 101,35	33 101,06	94,30	2 000,29
21	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	3 295,61
22	Зеленодольский	945 826,43	925 687,00	97,87	20 139,43
23	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	5 852,30
24	Камско-Устьинский	47 260,13	46 809,50	99,05	450,63





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 26.10.2018

57

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 016 163,77</b>	<b>13 940 634,88</b>	<b>77,38</b>	<b>4 075 528,89</b>
25	Пестречинский	52 191,14	51 973,76	99,58	217,38
26	Сабинский	147 297,64	147 109,64	99,87	188,00
27	Алькеевский	30 943,32	30 909,81	99,89	33,51
28	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	5,71
29	Альметьевский	576 720,29	576 720,29	100,00	0,00
30	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00
31	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00
32	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 26.10.2018

58

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 051 076,23</b>	<b>78,87</b>	<b>8,44</b>	<b>281 526,77</b>
1	Высокогорский	44 064,22	14 288,10	32,43	11,37	29 776,12
2	Казань	64 506,00	40 362,80	62,57	12,70	24 143,20
3	Муслюмовский	30 571,58	19 572,95	64,02	13,65	10 998,62
4	Пестричинский	19 118,65	12 362,34	64,66	1,09	6 756,31
5	Балтасинский	65 947,64	42 874,44	65,01	0,58	23 073,20
6	Менделеевский	14 958,11	9 873,66	66,01	16,98	5 084,45
7	Сабинский	23 549,37	16 086,76	68,31	20,25	7 462,61
8	Рыбно-Слободский	36 359,81	25 129,06	69,11	2,92	11 230,75
9	Мамадышский	83 828,63	58 061,92	69,26	9,06	25 766,71
10	Заинский	16 083,81	11 275,14	70,10	2,31	4 808,67
11	Зеленодольский	35 332,34	25 022,45	70,82	14,14	10 309,89
12	Верхнеуслонский	34 407,62	25 363,77	73,72	12,77	9 043,85
13	Набережные Челны	39 800,00	29 953,34	75,26	6,68	9 846,66
14	Альметьевский	19 828,34	14 994,19	75,62	6,05	4 834,15
15	Агрызский	15 275,78	11 610,33	76,00	16,31	3 665,45



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 26.10.2018

59

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 051 076,23</b>	<b>78,87</b>	<b>8,44</b>	<b>281 526,77</b>
16	Алькеевский	12 588,08	9 714,63	77,17	10,42	2 873,45
17	Аксубаевский	27 882,77	21 573,34	77,37	20,77	6 309,43
18	Сармановский	29 382,65	22 774,80	77,51	24,80	6 607,85
19	Атнинский	14 758,96	11 519,11	78,05	1,23	3 239,85
20	Актанышский	16 786,88	13 196,11	78,61	0,97	3 590,77
21	Кукморский	20 286,88	16 001,46	78,88	17,45	4 285,42
22	Чистопольский	23 597,99	18 657,67	79,06	2,29	4 940,33
23	Лаишевский	21 593,18	17 372,30	80,45	16,55	4 220,88
24	Тукаевский	22 009,71	17 928,26	81,46	2,29	4 081,45
25	Камско-Устьинский	15 646,36	12 769,98	81,62	20,04	2 876,38
26	Алексеевский	17 176,36	14 115,91	82,18	6,79	3 060,45
27	Мензелинский	20 696,40	17 382,48	83,99	6,38	3 313,92
28	Бугульминский	30 196,06	25 617,01	84,84	2,46	4 579,05
29	Азнакаевский	18 863,50	16 161,80	85,68	15,89	2 701,70
30	Нурлатский	21 220,43	18 341,01	86,43	5,70	2 879,42



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 26.10.2018

60

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 051 076,23</b>	<b>78,87</b>	<b>8,44</b>	<b>281 526,77</b>
31	Лениногорский	29 146,70	25 191,78	86,43	0,00	3 954,92
32	Кайбицкий	13 443,92	11 629,67	86,51	17,64	1 814,25
33	Тетюшский	42 219,48	36 581,89	86,65	37,46	5 637,59
34	Нижнекамский	23 417,68	20 594,42	87,94	6,41	2 823,26
35	Арский	32 566,62	28 773,64	88,35	4,34	3 792,98
36	Елабужский	33 120,83	29 744,28	89,81	4,64	3 376,55
37	Тюлячинский	12 366,69	11 312,81	91,48	28,40	1 053,88
38	Буинский	65 666,51	60 477,17	92,10	0,77	5 189,34
39	Новошешминский	11 913,31	11 050,59	92,76	2,52	862,71
40	Апастовский	23 892,70	22 237,42	93,07	1,26	1 655,29
41	Спасский	26 640,72	25 616,81	96,16	0,00	1 023,91
42	Ютазинский	57 174,75	54 982,75	96,17	2,27	2 192,00
43	Бавлинский	12 430,81	12 005,73	96,58	2,51	425,08
44	Черемшанский	34 252,06	33 502,61	97,81	1,82	749,45
45	Дрожжановский	58 032,09	57 417,49	98,94	0,09	614,60



# Работы по переводу жилых помещений в нежилые помещения согласно РКМ РТ от 10.08.2018 № 2088-р

№	МО	Остаток по сносу	Перевод помещений		Смена назначения ЗУ	
			Изданы постановления МО	Регистрация в Росреестре	Изданы постановления МО	Регистрация ЗУ в Росреестре
	<b>Итого</b>	<b>517</b>	<b>184</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>3</b>
1	Высокогорский	54	54	54	54	0
2	Зеленодольский	162	44	19	0	0
3	Кукморский	26	26	0	0	0
4	Спасский	26	26	0	0	0
5	Пестречинский	19	15	0	0	0
6	Чистопольский	86	13	3	3	3
7	г.Казань	69	4	0	0	0
8	Тетюшский	1	1	0	0	0
9	Верхнеуслонский	1	1	0	0	0
10	Лаишевский	11	0	0	0	0



# Работы по переводу жилых помещений в нежилые помещения согласно РКМ РТ от 10.08.2018 № 2088-р

№	МО	Остаток по сносу	Перевод помещений		Смена назначения ЗУ	
			Изданы постановления МО	Регистрация в Росреестре	Изданы постановления МО	Регистрация ЗУ в Росреестре
	<b>Итого</b>	<b>517</b>	<b>184</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>3</b>
11	Ютазинский	11	0	0	0	0
12	Лениногорский	10	0	0	0	0
13	Бугульминский	7	0	0	0	0
14	Альметьевский	7	0	0	0	0
15	К.Устьинский	7	0	0	0	0
16	Елабужский	5	0	0	0	0
17	Мамадышский	4	0	0	0	0
18	Мензелинский	4	0	0	0	0
19	Алексеевский	4	0	0	0	0
20	Буинский	3	0	0	0	0



## Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 25.10.2018, млн. рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн. рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	621,7	467,6	154,1	449,8	171,9	72%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	67,2	59,2	53%



## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 25.10.2018, млн. рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн. рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	19,3	1,2	94%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	8,5	1,2	88%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	0	583,4	0%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	-	4,5	0	4,5	0%





## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 25.10.2018, млн. рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	139,5	107,5	56%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	0	1 129,5	0%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	0	858,8	0%



## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 25.10.2018, млн. рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн. рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	9,9	13,9	42%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	3,7	4,8	44%



# Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 25.10.2018

**Всего 39 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 28 программ**

**В настоящее время:**

- по 7 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 10 программам проекты РКМ РТ находятся на межведомственном согласовании;
- по 11 программам формируются перечни объектов



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

<b>№</b>	<b>Наименование программы</b>	<b>Примечание</b>
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобразования РТ перечни не представлены
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	Перечень представлен. ГИСУ РТ ведется проверка документации



# Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

- не поступило на согласование

69

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ			
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Перечень формируется							
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	Вх. №61656 от 25.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7132964-5	
5	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133008-7	



# Министерство спорта Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ		
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	+	+	Вх. №61138 от 23.10.2018	Проект РКМ РТ от 02.10.2018 согл-7145210-4

## Министерство здравоохранения Республики Татарстан

7	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	Вх. №57108 от 03.10.2018	Проект РКМ РТ от 20.09.2018 согл-7105960-2
---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	--



# Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
8	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №59571 от 15.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7130932-1
9	Доступная среда	Программа формируется							



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
10	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	-	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 21.09.2018 согл-7110370-1. Возвращен на доработку
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Ведется работа с ГИСУ РТ по расчету стоимости работ							





# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх. №61351 от 24.10.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178044-1
13	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178109-1
14	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	-	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 05.10.2018 согл-7157486-1
15	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178170-1
16	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178198-1



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Миныйст РТ	КМ РТ	
17	Строительство силосно-сенажных траншей	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 25.10.2018 согл-7227401-1
18	Строительство коровников на 150-350 коров	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 25.10.2018 согл-7227421-1
19	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

75

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
20	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+		+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133402-2
21	Восстановление освещения	+	+	-	+	+	Вх. №60100 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
22	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	Вх. №60032 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
23	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 04.10.2018 согл-7154425-1
24	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 12.10.2018 согл-7182770-2



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечания
25	Водообеспечение	Перечень формируется
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	
27	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	
28	Развитие общественных пространств	



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2019 год 77

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
29	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2018 года)
30	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
31	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
32	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Арендное жилье		
34	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
35	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малозэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		