



# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2015 года	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
январь - ноябрь 2016 года	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
январь – ноябрь 2017 года	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
январь – ноябрь 2018 года	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>13</b>



# Строительство базы для производства и хранения реагентов по ул. Заводская, г. Лениногорск



Распределительные щиты  
не имеют запирающих устройств

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Технический заказчик: ООО «КАПРОН»**  
**Генподрядчик: ООО «СИТИ-СТРОЙ»**



# Строительство объекта по производству поливинилхлорид-пластика, территория ОЭЗ «Алабуга»



Работник допущен к работе  
без защитной каски

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»**  
**Генподрядчик: ООО «ПСК Кама»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 263	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	391 95	15 135,0 -
Взыскано всего	211	10 567,0
Не истек срок оплаты	84	4 268,0
Отменено решением суда	1	300,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 904
- с выездом на объекты строительства	161
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 485
- выдано предписаний	582
- приостановлено право осуществлять строительство	454
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	116
- выдано предупреждений	333



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 09 ноября 2018 года**

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 973 790</b>	<b>82,1</b>	<b>429 210</b>
1	Альметьевский	155 000	82 620	53,3	72 380
2	Апастовский	12 000	6 578	54,8	5 422
3	Нижнекамский	110 000	62 056	56,4	47 944
4	Атнинский	4 000	2 356	58,9	1 644
5	Буинский	15 000	8 982	59,9	6 018
6	Спасский	8 000	4 804	60,1	3 196
7	В-Услонский	49 000	29 492	60,2	19 508
8	Елабужский	50 000	30 909	61,8	19 091
9	г.Наб.Челны	300 000	193 860	64,6	106 140
10	Азнакаевский	25 000	16 345	65,4	8 655
11	Зеленодольский	120 000	85 612	71,3	34 388
12	Сармановский	10 000	7 409	74,1	2 591
13	К-Устьинский	10 000	7 559	75,6	2 441
14	Бугульминский	40 000	32 059	80,1	7 941
15	Аксубаевский	8 000	6 525	81,6	1 475



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 09 ноября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 973 790</b>	<b>82,1</b>	<b>429 210</b>
16	Бавлинский	17 000	13 888	81,7	3 112
17	Черемшанский	4 500	3 691	82,0	809
18	Сабинский	18 000	15 054	83,6	2 946
19	г.Казань	800 000	680 585	85,1	119 415
20	Нурлатский	18 000	15 333	85,2	2 667
21	Новошешминский	5 000	4 275	85,5	725
22	Мензелинский	16 000	13 721	85,8	2 279
23	Балтасинский	14 000	12 102	86,4	1 898
24	Муслюмовский	8 000	6 944	86,8	1 056
25	Агрызский	20 000	17 558	87,8	2 442
26	Дрожжановский	6 000	5 325	88,8	675
27	Р-Слободский	13 000	11 640	89,5	1 360
28	Алексеевский	14 000	12 610	90,1	1 390
29	Актанышский	14 000	12 968	92,6	1 032
30	Менделеевский	10 000	9 277	92,8	723



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 09 ноября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 973 790</b>	<b>82,1</b>	<b>429 210</b>
31	Алькеевский	6 500	6 052	93,1	448
32	Лениногорский	25 000	23 460	93,8	1 540
33	Тетюшский	10 000	9 407	94,1	593
34	Мамадышский	16 000	15 180	94,9	820
35	Чистопольский	35 000	33 266	95,0	1 734
36	Арский	24 000	22 963	95,7	1 037
37	Высокогорский	70 000	70 026	100,0	-
38	Заинский	17 000	17 060	100,4	-
39	Ютазинский	10 000	10 041	100,4	-
40	Тукаевский	90 000	90 495	100,6	-
41	Кукморский	25 000	25 217	100,9	-
42	Кайбицкий	4 800	4 855	101,1	-
43	Тюлячинский	7 500	7 678	102,4	-
44	Лаишевский	90 000	93 900	104,3	-
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-





# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**г.Казань 340-кв. жилой дом №8-1 ж/р Салават Купере**  
**Подрядчик – ООО СФ «Ак Таш»**



# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**г.Азнакаево 60-кв. жилой дом № 13 мкр.Юго-восточный**  
Подрядчик – ООО «Арслан»



# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**г.Арск 30-кв. жилой дом, ул.Б.Урманче, д.14**  
Подрядчик- ООО «Городские элетросети»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 09.11.2018

	План	Введено		Остаток	Степень готовности	
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	242	136	5	106	81	25
Количество квартир	9 323	5 656	474	3 667	3 068	599
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	315,7	28,7	211,3	175,2	36,3



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

*Завершены строительством*

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
1	90-кв. 5-ти этажный ж/д поз.6 в Юго-Восточном мкрн. г.Азнакаево	ПАО Татнефть	Арслан
2	1-кв ж/д ул.Шаймиева,д,52 д.Аняково, Актанышский р-н	УКС Актанышского р-на	ПМК+ Актаныш
3	10 инд. ж/д. д.Крестниково, Верхнеуслонский район	СК ГИПС	Век
4	ж/д №17 корп.2, кв.№5,г.Иннополис	АкБарсИнжиниринг	АкБарсСтрой
5	15 инд. ж/д ул,Школьная, Б.Шурняк, Елабужский р-н	СК ГИПС	Мамадышстрой





# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

## Завершены строительством

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
6	340-кв ж/д №8-2 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
7	2-кв ж/д ул.М.Амира поз,5 с.Манзарас Кукморский р-н	Гарант МУП	Строй-Гарант
8	60-кв. ж/д поз 5 мкр. "Северный" в с,Габишево Лаишевский р-н	МУП УКС	СтройКом+
9	9 инд. ж/д ул.Г.Зайнашевой, с.Верх.Такерман Мензелинский р-н	СК ГИПС	ИНСАФ
10	3 инд. ж/д ул,Тапикова, с.Нов.Мелькен Мензелинский р-н		Лига
11	80-кв ж/д 49-4 мкр 49 Нижнекамск	ЖИК-НК	ЖИК-НК



# Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2018г.

Степень готовности	Договорная стоимость, тыс.руб.	Оперативное выполнение, тыс.руб.		Выполнение КС-2/КС-3, тыс.руб.		Оплата, тыс.руб.	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>17 870 871</b>	<b>16 482 606</b>	<b>237 602</b>	<b>14 050 167</b>	<b>95 820</b>	<b>17 075 941</b>	<b>97 874</b>
введены в эксплуатацию	10 690 441	10 690 439	0	9 718 742	17 994	10 546 590	14 245
высокая 70-100%	5 984 697	5 049 179	195 785	3 771 207	76 617	5 606 998	74 632
средняя 30-70%	1 195 733	742 988	41 817	560 218	1 209	922 353	8 997



# Арендное жилье 2018 года

16

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВ.
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	100%
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	99%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	99%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	95%
В-Услонский, Иннополис, кв. 5 (17-2, 17-3) – 2 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	91%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 9 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Татнефтепромстрой»	90%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	78%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 3 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров»	75%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 9 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	71%





# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

<b>№</b>	<b>МО РТ</b>	<b>Кол-во объектов</b>	<b>Кол-во квартир</b>	<b>Высокая степень готовности объектов (70-100%)</b>
<b>Всего по РТ</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>г. Казань</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>г. Наб.Челны</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>						<b>219</b>	<b>169</b>	<b>139</b>	<b>139</b>		
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1		
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	24	24		
3	Алькеевский	7	7	7	12	Новошешминский	2	2	2		
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10		
5	Бугульминский	13	13	13	14	Спасский	21	21	21		
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1	1	1		
7	Зеленодольский	5	5	5	16	Тюлячинский	1	1	1		
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	16	16		
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73	49	19		



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					09.11.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Актанышский	4	4	4	4	
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	5	
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	1	
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	6	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					09.11.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	2	
14	Менделеевский	2	2	2	2	
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	1	
20	Тукаевский	1	1	1	1	
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Бавлинский	1	0	8	Нижнекамский	11	11
3	Бугульминский	1	1	9	Нурлатский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Сабинский	2	1
5	Елабужский	1	1	11	Ютазинский	1	1
6	Зеленодольский	1	1	12	г.Н.Челны	16	17
				13	г.Казань	30	30
<b>ИТОГО</b>						<b>69</b>	<b>67</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	2	2		1	0	1	0
8	г.Казань	4	3	0	3	+1	3	+2
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>+1</b>	<b>13</b>	<b>+2</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Актанышский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	1	1		0	0	0	0
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	
8	Елабужский	1	1		1		1	
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		2		2	
11	г.Н.Челны	3	3		2	0	2	0
12	Нижнекамский	1	1		1		1	
13	г.Казань	13	13		11	0	11	0
<b>ИТОГО</b>		<b>28</b>	<b>28</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка
1	Бавлинский	1	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	2	2		1	0	1	0
3	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
4	К.-Устьинский	1	1		1		1	
<b>ИТОГО</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>





# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Гражданин	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка	09.11.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	5	X	X	X	X	3	0
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>			<b>10</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	



# Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

26



**г. Зеленодольск 132 - кв. жилой дом № 21а по ул.Тургенева**  
Застройщик – АО «Зеленодольскгорстрой»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		32	32
1	Альметьевский	2	2
2	Бавлинский	1	1
3	Елабужский	3	3
4	г.Наб.Челны	8	8
5	г.Казань	18	18



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество ДОМОВ</b>	<b>8 370</b>	<b>7 560</b>	<b>810</b>



# Долевое строительство

29

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	40-кв. 5-эт. жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	97%
2	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	87%
3	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
4	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	65%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	60%
<b>Всего по РТ</b>			<b>36,4</b>	



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,7</b>	<b>96,2</b>	<b>2,0</b>
1	г.Казань, МФЦ с библиот. п.Константиновка	300	16 883,2	50,0	<b>69</b>	22,0
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	44,6	<b>60</b>	12,0
3	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	87,7	<b>99</b>	0,0
4	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	88,8	<b>99</b>	0,0
5	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	53,8	<b>100</b>	1,0
6	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	73,7	<b>100</b>	-
7	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	85,6	<b>100</b>	-
8	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	87,7	<b>100</b>	-
9	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	87,7	<b>100</b>	-
10	Азнакаевский район, д.Якты-Куль	50	6 653,2	88,5	<b>100</b>	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,7</b>	<b>96,2</b>	<b>2,0</b>
11	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	88,5	<b>100</b>	-
12	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	88,5	<b>100</b>	-
13	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	93,7	<b>100</b>	-
14	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	95,8	<b>100</b>	-
15	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	96,3	<b>100</b>	1,0
16	Тетюшинский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	96,3	<b>100</b>	-
17	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	96,7	<b>100</b>	-
18	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	99,8	<b>100</b>	-
19	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	99,8	<b>100</b>	-
20	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	100	<b>100</b>	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>88,7</b>	<b>96,2</b>	<b>2,0</b>
21	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	100	<b>100</b>	-
22	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	100	<b>100</b>	-
23	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	100	<b>100</b>	-
24	Заинский район, с.Карманово	50	6 653,2	100	<b>100</b>	-
25	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	100	<b>100</b>	-
26	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	100	<b>100</b>	-
27	Балтасинский район, с.Янгулово	200	14 028,1	100	<b>100</b>	-
28	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	100	<b>100</b>	-





# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>
1	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	90,4
2	г.Казань	9 000	100	91,9
3	г.Нижнекамск	500	100	100
4	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	100
5	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	100
6	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	100
7	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	100
8	Агрызский, г.Агрыз	500	100	100
9	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	100
10	Актанышский, с.Актаныш	500	100	100
11	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	100
12	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	100
13	Арский, г.Арск	500	100	100
14	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	100



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

34

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>
15	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	100
16	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100
17	Буинский, г.Буинск	1000	100	100
18	Заинский, г.Заинск	1 500	100	100
19	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	100
20	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	100
21	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	100
22	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	100
23	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	100
25	Спасский, г.Болгар	500	100	100
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	100
27	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
1	г.Казань	1 500	100	0
2	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	83,0
3	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	86,5
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	90,5
5	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	95,8
6	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	98,0
7	Буинский, г.Буинск	800	100	100
8	Арский, г.Арск	900	100	100
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	100
10	Агрызский, г.Агрыз	700	100	100
11	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
12	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
13	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	100
14	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	100
15	Заинский, г.Заинск	400	100	100
16	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	100
19	Сармановский, с.Сарманово	350	100	100



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

37

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>42 282,0</b>	<b>100</b>	<b>98,1</b>
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	100	87,6
2	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	100	97,3
3	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	100	97,8
4	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	100	99,5
5	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	100	99,5
6	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	100	99,5
7	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	100	100
8	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	100	100
9	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	100	100
10	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	100	100



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
1	Актанышский, Азякульский				
2	Алькеевский, Аппаковский				
3	Альметьевский, Бутинский				
4	Буинский, Аксунский				
5	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
6	Заинский, Бухарайский				
7	Менделеевский, Енабердинский				
8	Мензелинский, Гулюковский				
9	Новошешминский, Акбуринский				
10	Тукаевский, Старогардалинский				
11	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
12	Ютазинский, Старо-Урусинский				
13	Сармановский, Рантамакский				
14	Бугульминский, Батырский				
15	Азнакаевский, Маняузский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
16	Аксубаевский, Тахталинский				
17	Мамадышский, Большешиинский				
18	Елабужский, Старо-Куклюкский				
19	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
20	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
21	Нижнекамский, Больше-Атинский				
22	Апастовский, Деушевский				
23	Тетюшский, Беденьговский				
24	Сабинский, Туктарский				
25	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
26	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
27	Атнинский, Комургузинский				
28	Алексеевский, Степношенталинский				
29	Высокогорский, Казакларский				
30	Агрызский, Девятернинский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

40

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
31	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
32	Арский, Старо-Чурилинский				
33	Балтасинский, Мельничный				
34	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
35	Лаишевский, Карадулинский				
36	Кайбицкий, Федоровский				
37	Кукморский, Нижне-Куморский				
38	Чистопольский, Муслюмкинский				
39	Рыб.-Слободский, Масловский				
40	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
41	Спасский, Кимский				
42	Верх.-Услонский, Печищинский				
43	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
44	г.Казань, Борисковский				





# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Чистопольский				
2	Альметьевский				
3	Кайбицкий				
4	Нижнекамский				
5	Лаишевский				
6	Высокогорский				
7	Елабужский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>68 174,13</b>	<b>100</b>	<b>77,7</b>
1	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	100	0
2	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	100	75,1
3	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	100	85,4
4	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	100	85,7
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	87,0
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	100	96,2
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>
1	г.Казань	12 из 13	100	87,7
2	Аксубаевский	1 из 1	100	89,3
3	Лениногорский	2 из 2	100	94,0
4	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	95,7
5	Пестречинский	1 из 1	100	96,8
6	Сабинский	2 из 2	100	96,9
7	Арский	2 из 2	100	97,7
8	Агрызский	1 из 1	100	98,0
9	Нурлатский	3 из 3	100	98,0
10	Елабужский	3 из 3	100	98,2
11	Алексеевский	1 из 1	100	98,3
12	Апастовский	1 из 1	100	98,6



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>
13	Бугульминский	3 из 3	100	98,6
14	Высокогорский	4 из 4	100	98,6
15	Муслюмовский	1 из 1	100	98,7
16	Зеленодольский	4 из 4	100	98,7
17	Буинский	1 из 1	100	98,7
18	Тюлячинский	2 из 2	100	98,8
19	Бавлинский	1 из 1	100	98,9
20	Лаишевский	1 из 1	100	98,9
21	Тетюшский	1 из 1	100	99,0
22	Атнинский	2 из 2	100	99,2
23	Новошешминский	1 из 1	100	99,4
24	Черемшанский	1 из 1	100	99,4
25	Чистопольский	3 из 3	100	99,5



# Универсальные спортивные площадки

45

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>
26	Менделеевский	1 из 1	100	99,6
27	Азнакаевский	2 из 2	100	99,8
28	Актанышский	1 из 1	100	99,8
29	Мензелинский	1 из 1	100	99,8
30	Нижнекамский	3 из 3	100	99,8
31	Дрожжановский	1 из 1	100	99,8
32	Кайбицкий	1 из 1	100	99,8
33	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	99,8
34	Сармановский	1 из 1	100	99,8
35	Алькеевский	2 из 2	100	99,9
36	Альметьевский	5 из 5	100	99,9
37	Кукморский	3 из 3	100	99,9
38	Мамадышский	3 из 3	100	99,9
39	г.Наб. Челны	5 из 5	100	99,9



# Универсальные спортивные площадки

46

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>
40	Спасский	2 из 2	100	99,9
41	Балтасинский	2 из 2	100	100
42	Верх.-Услонский	1 из 1	100	100
43	Заинский	3 из 3	100	100
44	Тукаевский	1 из 1	100	100
45	Ютазинский	2 из 2	100	100



# Строительство блочных модульных лыжных баз

47

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %	Принято КС-2, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>111 349,5</b>	<b>95,0</b>	<b>11,2</b>	<b>69</b>
1	Алексеевский	6 959,30	67,4	62,4	0
2	Арский	6 959,30	85,7	80,7	0
3	Нижнекамский	6 959,30	90	-	78,6
4	Лаишевский	6 959,30	95	0	79,7
5	Кайбицкий	6 959,30	96	30,5	3,9
6	Актанышский	6 959,30	96	0	79,5
7	Тетюшский	6 959,30	97	0	79,6
8	Аксубаевский	6 959,30	97	0	73,6
9	Азнакаевский	6 959,30	98	5	79,8
10	Бугульминский	6 959,30	98	0	78,7
11	Черемшанский	6 959,30	100	-	79,6
12	Лениногорский	6 959,30	100	-	79,8
13	Балтасинский	6 959,30	100	-	100
14	Елабужский	6 959,30	100	-	100
15	Зеленодольский	6 959,30	100	-	100
16	Буинский	6 959,30	100	-	100



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,35</b>	<b>100</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>100</b>
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>100</b>
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>100</b>
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>100</b>
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,66	<b>100</b>
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>100</b>
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>100</b>
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>100</b>





# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>517 002,95</b>	<b>100</b>	<b>3</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,84	<b>100</b>	17
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>100</b>	-
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>100</b>	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>100</b>	-
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	110 802,56	<b>100</b>	-



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 09.11.2018**

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 167 688,18</b>	<b>21 723 038,39</b>	<b>72,01</b>	<b>0,29</b>	<b>8 471 340,40</b>
1	Менделеевский	127 929,86	58 194,55	45,49	3,17	69 735,30
2	Наб.Челны	2 180 690,42	1 360 291,90	62,38	0,73	820 398,52
3	Тукаевский	214 609,11	134 549,14	62,69	0,97	80 059,97
4	Пестречинский	228 516,06	144 135,98	63,07	6,89	84 380,08
5	Казань	12 460 031,27	7 964 445,65	63,92	0,02	4 495 585,63
6	Кукморский	230 278,44	150 877,88	65,52	3,65	79 400,56
7	Елабужский	648 599,61	426 846,55	65,81	0,12	221 753,06
8	Нурлатский	188 000,16	124 840,55	66,40	2,68	63 159,61
9	Высокогорский	592 440,48	393 918,38	66,49	0,04	198 522,09
10	Муслюмовский	101 942,01	69 165,56	67,85	0,00	32 776,45
11	Арский	344 363,95	233 810,12	67,90	0,13	110 553,83
12	Верхнеуслонский	684 653,96	474 011,17	69,23	0,21	210 642,79
13	Актанышский	218 761,39	154 785,12	70,76	0,00	63 976,27
14	Аксубаевский	120 204,80	86 066,13	71,60	0,59	34 138,66
15	Тюлячинский	78 002,97	56 495,39	72,43	5,42	21 507,59



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)**  
**на 09.11.2018**

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 167 688,18</b>	<b>21 723 038,39</b>	<b>72,01</b>	<b>0,29</b>	<b>8 471 340,40</b>
16	Лениногорский	688 559,51	503 384,99	73,11	0,27	185 174,52
17	Алексеевский	178 575,46	131 365,06	73,56	1,65	47 210,40
18	Р.-Слободский	94 909,12	71 283,12	75,11	0,43	23 626,00
19	Сабинский	314 838,60	237 065,87	75,30	0,00	77 772,72
20	Новошешминский	90 354,19	69 837,60	77,29	2,28	20 516,59
21	Атнинский	73 749,95	57 430,55	77,87	4,83	16 319,40
22	Агрызский	69 876,18	55 119,83	78,88	2,78	14 756,35
23	Мамадышский	319 204,02	254 343,26	79,68	0,00	64 860,77
24	Спасский	155 695,32	126 584,82	81,30	0,00	29 110,50
25	Лаишевский	388 120,03	317 463,77	81,80	2,93	70 656,26
26	Чистопольский	980 368,68	810 090,64	82,63	0,00	170 278,04
27	Буинский	208 024,08	172 417,97	82,88	0,18	35 606,11
28	Кайбицкий	73 945,62	61 671,31	83,40	4,25	12 274,31
29	Нижнекамский	2 628 549,07	2 197 317,82	83,59	0,00	431 231,25
30	Балтасинский	239 288,96	202 383,43	84,58	7,32	36 905,53



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 09.11.2018

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 167 688,18</b>	<b>21 723 038,39</b>	<b>72,01</b>	<b>0,29</b>	<b>8 471 340,40</b>
31	Азнакаевский	636 177,14	541 915,36	85,18	0,54	94 261,79
32	Черемшанский	236 344,46	201 392,79	85,21	0,15	34 951,68
33	Зеленодольский	1 330 606,09	1 143 100,36	85,91	0,00	187 505,72
34	Сармановский	236 588,68	203 254,28	85,91	0,08	33 334,40
35	Мензелинский	175 801,07	151 625,18	86,25	3,60	24 175,89
36	Алькеевский	93 629,05	80 848,07	86,35	0,65	12 780,98
37	Альметьевский	1 032 011,66	908 194,58	88,00	0,00	123 817,08
38	Бугульминский	451 307,08	397 369,17	88,05	0,88	53 937,91
39	Тетюшский	189 313,82	169 701,42	89,64	4,90	19 612,40
40	Дрожжановский	106 387,81	95 655,46	89,91	0,00	10 732,35
41	Заинский	201 323,48	185 327,94	92,05	0,07	15 995,54
42	Ютазинский	194 810,11	180 061,71	92,43	0,69	14 748,40
43	Бавлинский	135 632,65	125 418,68	92,47	0,00	10 213,98
44	Апастовский	117 283,11	109 361,20	93,25	0,82	7 921,91
45	Камско-Устьинский	107 388,71	102 927,48	95,85	0,69	4 461,23



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 09.11.2018

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>6 560 972,14</b>	<b>59,84</b>	<b>1,43</b>	<b>4 403 242,27</b>
1	Казань	2 389 668,84	740 741,11	31,00	0,92	1 648 927,74
2	Арский	179 507,19	73 895,12	41,17	0,43	105 612,08
3	Менделеевский	112 971,74	48 320,89	42,77	3,59	64 650,85
4	Н.Челны	1 394 937,01	666 642,26	47,79	1,25	728 294,75
5	Елабужский	332 711,12	166 182,44	49,95	0,35	166 528,68
6	Пестречинский	156 893,13	79 582,50	50,72	10,15	77 310,63
7	Сабинский	143 107,81	73 869,48	51,62	0,03	69 238,33
8	Зеленодольский	343 772,36	189 862,68	55,23	0,18	153 909,68
9	Высокогорский	218 335,24	122 156,67	55,95	0,70	96 178,57
10	Чистопольский	354 664,35	198 770,03	56,04	0,00	155 894,32
11	Нижнекамский	546 662,49	307 698,90	56,29	1,24	238 963,59
12	Кукморский	174 699,80	100 729,90	57,66	4,87	73 969,90
13	Тукаевский	192 599,40	116 620,88	60,55	1,08	75 978,52
14	Нурлатский	166 779,73	106 499,53	63,86	3,02	60 280,19
15	Мамадышский	104 660,52	69 146,24	66,07	0,00	35 514,28



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 09.11.2018

54

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>6 560 972,14</b>	<b>59,84</b>	<b>1,43</b>	<b>4 403 242,27</b>
16	Аксубаевский	92 322,02	61 492,79	66,61	0,76	30 829,23
17	Тюлячинский	64 552,32	44 105,08	68,32	6,49	20 447,24
18	Муслюмовский	71 370,43	49 592,60	69,49	0,00	21 777,83
19	Актанышский	186 021,79	129 747,31	69,75	0,00	56 274,48
20	Алексеевский	95 994,34	68 554,22	71,41	0,48	27 440,12
21	Атнинский	54 437,02	41 384,63	76,02	6,58	13 052,39
22	Спасский	95 183,47	73 111,80	76,81	0,01	22 071,67
23	Дрожжановский	44 730,50	34 840,39	77,89	0,00	9 890,11
24	Буинский	142 357,57	111 940,81	78,63	0,26	30 416,77
25	Рыбно- Слободский	58 549,31	46 154,06	78,83	0,70	12 395,25
26	Верхнеуслонский	79 702,26	63 224,14	79,33	2,17	16 478,12
27	Агрызский	54 600,40	43 509,50	79,69	3,56	11 090,90
28	Новошешминский	71 029,71	56 632,01	79,73	2,92	14 397,71
29	Алькеевский	49 759,80	40 223,63	80,84	1,54	9 536,17
30	Кайбицкий	60 501,70	50 041,64	82,71	5,20	10 460,06



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 09.11.2018

55

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>6 560 972,14</b>	<b>59,84</b>	<b>1,43</b>	<b>4 403 242,27</b>
31	Черемшанский	186 362,70	155 493,56	83,44	0,18	30 869,14
32	Лениногорский	445 889,24	373 371,43	83,74	0,41	72 517,81
33	Мензелинский	110 801,40	95 858,98	86,51	3,27	14 942,42
34	Бугульминский	377 103,95	328 013,26	86,98	1,11	49 090,68
35	Сармановский	207 206,03	180 479,47	87,10	0,09	26 726,55
36	Лаишевский	218 216,56	191 885,99	87,93	3,41	26 330,57
37	Ютазинский	74 688,22	65 802,86	88,10	2,25	8 885,36
38	Альметьевский	354 083,01	316 480,11	89,38	0,04	37 602,90
39	Апастовский	58 308,62	52 251,23	89,61	1,98	6 057,38
40	Азнакаевский	279 082,12	251 244,61	90,03	1,24	27 837,52
41	Тетюшский	147 094,33	133 119,52	90,50	6,31	13 974,81
42	Балтасинский	173 341,32	159 508,99	92,02	10,10	13 832,33
43	Заинский	185 239,66	171 832,79	92,76	0,07	13 406,88
44	Бавлинский	69 515,23	67 008,15	96,39	0,00	2 507,08
45	Камско-Устьинский	44 198,66	43 347,99	98,08	2,29	850,67



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 09.11.2018

56

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 107 636,85</b>	<b>83,12</b>	<b>2,00</b>	<b>224 966,15</b>
1	Высокогорский	43 964,22	23 289,19	52,97	4,66	20 675,02
2	Муслюмовский	30 571,58	19 710,51	64,47	0,45	10 861,07
3	Пестричинский	19 118,65	12 362,34	64,66	0,00	6 756,31
4	Балтасинский	65 947,64	42 874,44	65,01	0,00	23 073,20
5	Менделеевский	15 058,11	10 043,28	66,70	0,69	5 014,83
6	Казань	62 906,00	42 100,75	66,93	4,35	20 805,25
7	Рыбно-Слободский	36 359,81	25 702,75	70,69	1,58	10 657,05
8	Сабинский	24 849,37	17 756,10	71,45	3,14	7 093,26
9	Альметьевский	19 828,34	14 994,19	75,62	0,00	4 834,15
10	Алькеевский	12 588,08	9 714,63	77,17	0,00	2 873,45
11	Набережные Челны	39 800,00	30 910,20	77,66	2,40	8 889,80
12	Атнинский	14 758,96	11 519,11	78,05	0,00	3 239,85
13	Агрызский	15 275,78	11 986,33	78,47	2,46	3 289,45
14	Зеленодольский	35 332,34	28 305,75	80,11	3,63	7 026,59
15	Верхнеуслонский	34 407,62	27 824,77	80,87	0,76	6 582,85





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 09.11.2018

57

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 107 636,85</b>	<b>83,12</b>	<b>2,00</b>	<b>224 966,15</b>
16	Кукморский	20 286,88	16 600,85	81,83	2,95	3 686,03
17	Лаишевский	21 593,18	17 757,50	82,24	1,78	3 835,68
18	Актанышский	16 786,88	13 872,48	82,64	4,03	2 914,41
19	Камско-Устьинский	15 746,36	13 029,30	82,74	1,13	2 717,06
20	Тукаевский	22 009,71	18 352,21	83,38	1,93	3 657,50
21	Алексеевский	17 176,36	14 388,28	83,77	1,59	2 788,08
22	Заинский	16 083,81	13 641,35	84,81	0,91	2 442,47
23	Чистопольский	23 597,99	20 139,50	85,34	6,28	3 458,49
24	Мамадышский	83 828,63	71 631,00	85,45	0,68	12 197,63
25	Нурлатский	21 220,43	18 341,01	86,43	0,00	2 879,42
26	Лениногорский	29 146,70	25 321,82	86,88	0,45	3 824,88
27	Аксубаевский	27 882,77	24 573,34	88,13	0,00	3 309,43
28	Арский	32 566,62	28 773,64	88,35	0,00	3 792,98
29	Кайбицкий	13 543,92	11 974,75	88,41	1,91	1 569,17
30	Тетюшский	42 219,48	37 376,41	88,53	1,88	4 843,07



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 09.11.2018

58

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>1 107 636,85</b>	<b>83,12</b>	<b>2,00</b>	<b>224 966,15</b>
31	Сармановский	29 382,65	26 223,17	89,25	11,74	3 159,48
32	Азнакаевский	18 863,50	17 006,41	90,16	2,09	1 857,09
33	Бугульминский	30 196,06	27 600,78	91,41	6,57	2 595,28
34	Мензелинский	20 696,40	19 003,41	91,82	7,83	1 692,99
35	Нижнекамский	23 417,68	21 534,42	91,96	4,01	1 883,26
36	Новошешминский	11 913,31	11 050,59	92,76	0,00	862,71
37	Буинский	65 666,51	61 008,74	92,91	0,81	4 657,76
38	Тюлячинский	12 366,69	11 588,01	93,70	2,23	778,68
39	Апастовский	23 892,70	22 548,90	94,38	1,30	1 343,81
40	Елабужский	33 120,83	31 407,56	94,83	5,02	1 713,28
41	Ютазинский	57 174,75	54 982,75	96,17	0,00	2 192,00
42	Спасский	26 640,72	25 630,31	96,21	0,05	1 010,41
43	Бавлинский	12 430,81	12 005,73	96,58	0,00	425,08
44	Черемшанский	34 252,06	33 502,61	97,81	0,00	749,45
45	Дрожжановский	58 132,09	57 675,64	99,21	0,27	456,45



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 09.11.2018

59

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>17 870 870,76</b>	<b>14 054 429,40</b>	<b>78,64</b>	<b>0,10</b>	<b>3 816 441,36</b>
1	Новошешминский	7 411,17	2 155,00	29,08	0,00	5 256,17
2	Лениногорск	213 523,57	104 821,78	49,09	0,00	108 701,79
3	Верхнеуслонский	570 544,08	383 223,26	67,17	0,00	187 320,82
4	Казань	10 005 856,43	7 183 341,74	71,79	0,00	2 822 514,69
5	Лаишевский	148 310,30	108 205,49	72,96	2,64	40 104,81
6	Актанышский	15 952,71	11 841,70	74,23	0,00	4 111,01
7	Алексеевский	65 404,76	48 694,93	74,45	3,80	16 709,83
8	Высокогорский	330 041,02	250 473,62	75,89	0,00	79 567,40
9	Черемшанский	15 729,71	12 396,62	78,81	0,00	3 333,09
10	Азнакаевский	338 231,52	274 058,95	81,03	0,00	64 172,57
11	Елабужский	282 767,66	230 919,83	81,66	0,00	51 847,83
12	Спасский	33 871,13	27 856,21	82,24	0,00	6 014,92



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 09.11.2018

60

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>17 870 870,76</b>	<b>14 054 429,40</b>	<b>78,64</b>	<b>0,10</b>	<b>3 816 441,36</b>
13	Бавлинский	53 686,61	46 404,79	86,44	0,00	7 281,82
14	Мензелинский	44 303,27	38 383,72	86,64	6,10	5 919,55
15	Мамадышский	130 714,87	114 135,10	87,32	0,00	16 579,77
16	Альметьевск	658 100,31	576 720,28	87,63	0,00	81 380,03
17	Наб.Челны	745 953,41	663 696,30	88,97	0,00	82 257,11
18	Нижнекамск	2 058 468,90	1 869 024,50	90,80	0,00	189 444,40
19	Дрожжановский	3 625,22	3 397,58	93,72	0,00	227,64
20	Ютазинский	62 947,14	59 276,10	94,17	0,00	3 671,04
21	Кукморский	35 291,76	34 146,52	96,75	0,00	1 145,24
22	Зеленодольский	951 501,38	926 215,23	97,34	0,00	25 286,15
23	Чистополь	602 106,34	592 662,95	98,43	0,00	9 443,39
24	Камско-Устьинский	47 543,69	46 809,50	98,46	0,00	734,19



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 09.11.2018

61

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>17 870 870,76</b>	<b>14 054 429,40</b>	<b>78,64</b>	<b>0,10</b>	<b>3 816 441,36</b>
25	Алькеевский	31 281,17	30 909,81	98,81	0,00	371,36
26	Арский	132 290,13	131 141,36	99,13	0,00	1 148,77
27	Сабинский	148 181,42	147 109,64	99,28	0,00	1 071,78
28	Бугульма	44 007,07	43 738,89	99,39	0,00	268,18
29	Тюлячинский	1 083,97	1 077,50	99,40	0,00	6,47
30	Апастовский	35 081,79	34 872,55	99,40	0,00	209,24
31	Пестречинский	52 504,28	52 191,14	99,40	0,00	313,14
32	Атнинский	4 553,97	4 526,81	99,40	0,00	27,16

**В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется**



# Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 08.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	687,9	533,8	154,1	473,1	214,8	69%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	90,7	35,7	71%



# Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 08.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	19,9	0,6	97%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	8,6	1,1	88%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	0	583,4	0%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	-	4,5	0	4,5	0%



# Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 08.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	168,9	78,1	68%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	0	1 129,5	0%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	0	858,8	0%





# Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 08.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	9,9	13,9	42%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	4,7	3,8	55%



# Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 09.11.2018

**Всего 39 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением и постановлением Кабинета  
Министров РТ – 28 программ**

**В настоящее время:**

- утверждены распоряжения по 2 программам;
- по 10 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 6 программам проекты РКМ РТ находятся на межведомственном согласовании;
- по 10 программам формируются перечни объектов.



## Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	от 29.10.2018 №2823-р
2	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	от 01.11.2018 №2892-р



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

<b>№</b>	<b>Наименование программы</b>	<b>Примечание</b>
3	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ направлено письмо в КМ РТ об увеличении лимита. В работе
4	Капитальный ремонт ресурсных центров	Перечень представлен. ГИСУ РТ ведется проверка документации



# Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ			
5	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Перечень формируется							
6	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	Вх. №61656 от 25.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7132964-5	
7	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	Вх. №61945 от 26.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133008-7	



# Министерство спорта Республики Татарстан

70

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
8	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	+	+	Вх. №61138 от 23.10.2018	Проект РКМ РТ от 02.10.2018 согл-7145210-4

## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
9	Доступная среда	Проект ПКМ РТ от 19.10.2018 согл-7119470-6



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
10	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	-	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 21.09.2018 согл-7110370-1. Возвращен на доработку
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Ведется работа с ГИСУ РТ по расчету стоимости работ							



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

72

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх. №61351 от 24.10.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178044-1
13	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх. №63472 от 02.11.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178109-1
14	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 05.10.2018 согл-7157486-3
15	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	+	Вх. №63112 от 01.11.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178170-1
16	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	+	+	+	+	+	+	Вх. №63070 от 31.10.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178198-1





# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 25.10.2018 согл-7227401-1
18	Строительство коровников на 150-350 коров	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 25.10.2018 согл-7227421-1
19	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

74

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
20	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+		+	+	Вх. №64029 от 07.11.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7133402-2
21	Восстановление освещения	+	+	-	+	+	Вх. №60100 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
22	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	Вх. №60032 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
23	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 04.10.2018 согл-7154425-1
24	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 12.10.2018 согл-7182770-2



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечания
25	Водообеспечение	Перечень формируется
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	
27	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	
28	Развитие общественных пространств	



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2019 год

76

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
29	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2018 года)
30	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
31	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
32	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Арендное жилье		
34	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
35	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		



# Не получен Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 года

## в 23 МО:

Аксубаевский	Зеленодольский	Нижнекамский
Актанышский	г.Казань	Новошешминский
Алексеевский	Камско-устьинский	Нурлатский
Алькеевский	Лаишевский	Спасский
Альметьевский	Мамадышский	Тетюшский
Верхнеуслонский	Менделеевский	Тукаевский
Елабужский	Мензелинский	Чистопольский
Заинский	г.Набережные Челны	