



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

| Программа                                                        | Объемы финансирования за счёт средств:<br>(млн. руб.) |                     |                            | ВСЕГО    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|                                                                  | бюджета<br>Республики<br>Татарстан                    | местного<br>бюджета | собственников<br>помещений |          |
| Краткосрочный<br>план<br>реализации<br>Региональной<br>программы | 564,28                                                | 1 355,56            | 4 142,98                   | 6 062,82 |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

|    | МО                 | К-во домов | Всего лимит (тыс.руб) | Выполнение СМР (по данным МЖФ) |              | принятые КС-2 ГЖИ РТ |                         |
|----|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |                    |            |                       | сумма (тыс.руб)                | % от лимита  | % от лимита          | динамика за 2 недели, % |
| 1  | Атнинский          | 1          | 621,64                | 597,72                         | 96,15        |                      |                         |
| 2  | Верхнеуслонский    | 2          | 5 074,42              | 5 072,42                       | 99,96        | 2,86                 |                         |
| 3  | г. Наб.Челны       | 113        | 1 409 822,72          | 1 226 976,80                   | 87,03        | 16,40                | 7,92                    |
| 4  | Пестречинский      | 6          | 13 400,75             | 9 277,48                       | 69,23        | 18,04                | 15,17                   |
| 5  | К.-Устьинский      | 6          | 9 155,00              | 8 824,97                       | 96,40        | 28,17                |                         |
| 6  | Балтасинский       | 4          | 6 250,33              | 5 733,26                       | 91,73        | 30,79                |                         |
| 7  | Высокогорский      | 15         | 31 159,71             | 30 352,66                      | 97,41        | 33,48                | 3,70                    |
| 8  | Зеленодольский     | 28         | 249 905,54            | 212 909,95                     | 85,20        | 36,93                | 5,23                    |
| 9  | Черемшанский       | 3          | 1 820,17              | 1 778,21                       | 97,69        | 37,74                | 37,74                   |
| 10 | г. Казань          | 286        | 1 912 857,06          | 1 482 922,79                   | 77,52        | 40,24                | 6,05                    |
|    | <b>Итого по РТ</b> | <b>984</b> | <b>6 062 814,04</b>   | <b>5 134 771,86</b>            | <b>84,69</b> | <b>45,51</b>         | <b>7,43</b>             |
| 11 | Мензелинский       | 7          | 22 157,17             | 21 319,64                      | 96,22        | 47,94                |                         |
| 12 | Менделеевский      | 24         | 59 379,67             | 45 726,36                      | 77,01        | 52,33                | 9,47                    |
| 13 | Нижнекамский       | 123        | 746 189,16            | 613 261,92                     | 82,19        | 54,61                | 16,07                   |
| 14 | Елабужский         | 22         | 155 854,05            | 132 633,84                     | 85,10        | 56,72                | 1,02                    |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

|    | МО                 | К-во домов | Всего лимит (тыс.руб) | Выполнение СМР (по данным МЖФ) |              | принятые КС-2 ГЖИ РТ |                         |
|----|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |                    |            |                       | сумма (тыс.руб)                | % от лимита  | % от лимита          | динамика за 2 недели, % |
| 15 | Альметьевский      | 61         | 369 673,59            | 311 166,24                     | 84,17        | 56,97                | 4,54                    |
| 16 | Лаишевский         | 7          | 22 830,35             | 22 101,87                      | 96,81        | 57,48                | 9,62                    |
| 17 | Буинский           | 8          | 28 176,65             | 24 801,60                      | 88,02        | 59,18                |                         |
| 18 | Кайбицкий          | 1          | 756,23                | 450,35                         | 59,55        | 59,55                |                         |
| 19 | Новошешминский     | 2          | 4 337,41              | 3 665,85                       | 84,52        | 60,80                | 34,65                   |
| 20 | Нурлатский         | 16         | 58 934,32             | 52 632,74                      | 89,31        | 64,93                | 3,16                    |
| 21 | Сабинский          | 1          | 12 003,29             | 11 190,19                      | 93,23        | 68,78                | 15,54                   |
| 22 | Кукморский         | 7          | 21 231,36             | 20 107,79                      | 94,71        | 76,03                | 3,71                    |
| 23 | Бугульминский      | 57         | 219 436,56            | 210 899,63                     | 96,11        | 76,64                | 3,76                    |
| 24 | Тюлячинский        | 1          | 1 169,44              | 1 169,44                       | 100,00       | 80,81                | 80,81                   |
| 25 | Тетюшский          | 6          | 9 479,67              | 9 282,79                       | 97,92        | 80,78                | 36,42                   |
| 26 | Чистопольский      | 12         | 105 241,02            | 103 691,00                     | 98,53        | 82,74                | 7,59                    |
| 27 | Азнакаевский       | 25         | 89 831,24             | 84 077,46                      | 93,59        | 84,04                | 6,40                    |
| 28 | Р.-Слободский      | 4          | 9 550,32              | 8 797,80                       | 92,12        | 84,75                | 11,15                   |
| 29 | Арский             | 8          | 20 571,07             | 19 155,37                      | 93,12        | 85,84                | 49,51                   |
|    | <b>Итого по РТ</b> | <b>984</b> | <b>6 062 814,04</b>   | <b>5 134 771,86</b>            | <b>84,69</b> | <b>45,51</b>         | <b>7,43</b>             |



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

|    | МО                 | К-во домов | Всего лимит (тыс.руб) | Выполнение СМР (по данным МЖФ) |              | принятые КС-2 ГЖИ РТ |                         |
|----|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |                    |            |                       | сумма (тыс.руб)                | % от лимита  | % от лимита          | динамика за 2 недели, % |
| 30 | Спасский           | 4          | 7 441,94              | 6 393,89                       | 85,92        | 85,92                |                         |
| 31 | Заинский           | 17         | 77 060,07             | 72 402,79                      | 93,96        | 89,29                | 7,08                    |
| 32 | Тукаевский         | 11         | 26 895,43             | 26 831,46                      | 99,76        | 90,53                | 16,11                   |
| 33 | Алексеевский       | 5          | 9 573,76              | 9 488,55                       | 99,11        | 91,31                |                         |
| 34 | Муслюмовский       | 6          | 10 067,17             | 9 269,63                       | 92,08        | 92,08                | 45,76                   |
| 35 | Сармановский       | 12         | 41 495,00             | 38 760,14                      | 93,41        | 92,09                | 1,09                    |
| 36 | Агрызский          | 11         | 28 348,32             | 27 779,41                      | 97,99        | 92,31                | 9,30                    |
| 37 | Мамадышский        | 14         | 22 065,16             | 21 396,31                      | 96,97        | 93,61                |                         |
| 38 | Ютазинский         | 16         | 24 042,87             | 24 042,87                      | 100,00       | 93,90                |                         |
| 39 | Аксубаевский       | 4          | 7 445,46              | 7 339,16                       | 98,57        | 94,27                |                         |
| 40 | Бавлинский         | 6          | 40 528,31             | 40 256,90                      | 99,33        | 97,57                |                         |
| 41 | Апастовский        | 2          | 4 025,26              | 4 025,26                       | 100,00       | 98,40                |                         |
| 42 | Лениногорский      | 17         | 156 653,53            | 156 143,33                     | 99,67        | 98,50                | 0,00                    |
| 43 | Актанышский        | 3          | 10 301,85             | 10 063,99                      | 97,69        | 98,65                |                         |
|    | <b>Итого по РТ</b> | <b>984</b> | <b>6 062 814,04</b>   | <b>5 134 771,86</b>            | <b>84,69</b> | <b>45,51</b>         | <b>7,43</b>             |



**МО, по которым  
не в полном объеме перечислены  
средства Бюджета МО на счет Фонда**

|   | МО                  | Всего лимит<br>(тыс.руб) | Перечислено<br>(тыс.руб) | %            |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | г. Казань           | 573 575,41               | 473 575,41               | 82,57        |
|   | <b>Итого по РТ:</b> | <b>1 355 557,40</b>      | <b>1 255 557,41</b>      | <b>92,62</b> |



**МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы  
на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 15.11.2018**

|   | <b>МО</b>           | <b>К-во домов по программе (где необходимо ПСД)</b> | <b>Кол-во домов по которым <b>не предоставлены</b> документы</b> |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | г.Казань            | 283                                                 | 103                                                              |
| 2 | Пестречинский       | 7                                                   | 1                                                                |
| 3 | Спасский            | 3                                                   | 1                                                                |
|   | <b>Итого по РТ:</b> | <b>985</b>                                          | <b>105</b>                                                       |



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

| Наименование Программы, разработчик                                                             | Показатель                                            | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                       | (бюджет РТ)            |                                           |
| Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО<br>Министерство образования и науки РТ | 28 общеобраз. организаций:<br><b>работы завершены</b> | 681,96                 | 103,18                                    |
|                                                                                                 | 94 ДОО                                                | 1 794,47               |                                           |

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

8

| № | МО РТ                                                               | Лимит<br>тыс. руб. | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
|   | <b>Итого по РТ</b>                                                  | <b>1 794 467,5</b> | <b>98,9</b>                | <b>0,6</b>                   |
| 1 | МБУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г.Казань | 26 549,6           | 80,0                       | 3,0                          |
| 2 | МАДОУ «Детский сад №313 комбинированного вида» г.Казань             | 41 849,6           | 87,0                       | 2,0                          |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», г.Казань            | 43 979,5           | 87,0                       | 7,0                          |
| 4 | МАДОУ «Детский сад №407 комбинированного вида», г.Казань            | 23 446,7           | 92,0                       | 4,0                          |
| 5 | МАДОУ «Детский сад № 324 присмотра и оздоровления», г.Казань        | 29 708,0           | 92,5                       | 0,5                          |





# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

| №  | МО РТ                                                                                            | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 6  | МБДОУ «Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань | 23 642,3             | 95,0                       | 4,0                          |
| 7  | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский        | 30 225,3             | 98,5                       | 0,0                          |
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                               | <b>1 794 467,5</b>   | <b>98,9</b>                | <b>0,6</b>                   |
| 8  | МАДОУ «Детский сад № 353 комбинированного вида», г.Казань                                        | 42 436,7             | 99,0                       | 1,0                          |
| 9  | МАДОУ «Детский сад № 233», г.Казань                                                              | 29 021,3             | 99,0                       | 0,0                          |
| 10 | МАДОУ «Детский сад № 320 комбинированного вида», г.Казань                                        | 22 291,5             | 99,0                       | 1,0                          |



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

10

| Наименование Программы, разработчик                                                                     | Показатель        | Стоимость, млн. рублей       | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                         |                   | Бюджет РТ                    |                                           |
| Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ | 14 – капремонт    | 196,0:<br>- 112,0            | 4,000:<br>- 1,975                         |
|                                                                                                         | 6 – строительство | - 40,5                       | - 2,025                                   |
|                                                                                                         | 1 – реконструкция | - 40,0                       |                                           |
|                                                                                                         |                   | Нераспределенный лимит – 3,5 |                                           |

**Программа завершена**

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

11

| Наименование Программы, разработчик                              | Показатель  | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ | 11 объектов | РТ<br>657,52           | РТ<br>23,86                               |

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

12

| № | МО РТ                                                                                                          | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна» | 104 820,2            | 95,0                       | 1,0                        |
|   | <b>Итого по РТ</b>                                                                                             | <b>657 519,2</b>     | <b>99,2</b>                | <b>1,1</b>                 |

# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик                       | Показатель | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Капремонт сельских клубов,<br>Министерство культуры<br>РТ | 42 объекта | РТ<br>336,116          | РТ<br>6,859                               |

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

14

| № | МО РТ                                                       | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динами-<br>ка за 2<br>недели |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский                        | 6 061,7              | 96,0                       | 2,0                          |
| 2 | МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»,<br>г.Наб.Челны | 13 496,4             | 97,7                       | 0,7                          |
| 3 | СДК с.Кошачово, Пестречинский                               | 13 594,0             | 99,0                       | 0,0                          |
| 4 | СДК д.Асан-Елга, Кукморский                                 | 3 733,1              | 99,0                       | 1,0                          |
|   | <b>Итого по РТ</b>                                          | <b>336 116,4</b>     | <b>99,8</b>                | <b>0,1</b>                   |

# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик                                                                               | Показатель  | Стоимость, млн. рублей                     | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ | 28 объектов | РТ<br>93,7<br>Нераспределенный лимит – 5,0 | РТ<br>1,3                                 |

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

16

| Наименование Программы, разработчик                                                                        | Показатель                                                  | Стоимость, млн. рублей                                                                        | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                             | Бюджет РТ                                                                                     |                                                     |
| Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ» | <b>38</b> – капитальный ремонт<br><b>10</b> – строительство | <b>98,68:</b><br>- <b>55,04</b><br><br>- <b>42,28</b><br>Нераспределенный лимит – <b>1,36</b> | <b>1,32:</b><br>- <b>0,016</b><br><br>- <b>1,30</b> |

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017

**Программа завершена**





# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

| Наименование Программы, разработчик                                                                                        | Показатель | Стоимость, млн. рублей                        | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ | 34 объекта | РТ<br>117,20<br>Нераспределенный лимит – 4,06 | РТ<br>0,04                                |

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

18

| № | МО РТ                                                                                                                                                              | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань                                                                                | 5 000,0              | 93,0                       | 3,0                        |
| 2 | ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Наб.Челны | 2 500,0              | 94,5                       | 0,5                        |
| 3 | ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов», Алексеевский                                                                                      | 2 200,0              | 98,0                       | 0,0                        |
| 4 | ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань                                                                                 | 8 200,0              | 98,5                       | 0,5                        |
| 5 | ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский                                                                             | 5 500,0              | 99,0                       | 0,0                        |
| 6 | ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский                                                                  | 4 000,00             | 99,0                       | 0,0                        |
|   | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                                 | <b>117 200,00</b>    | <b>99,3</b>                | <b>0,3</b>                 |



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

| Наименование<br>Программы,<br>разработчик                                                            | Показатель  | Стоимость,<br>млн.<br>рублей | Наличие ПИР<br>(ПСД),<br>стоимость,<br>млн.<br>рублей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Капитальный ремонт<br>помещений<br>муниципальных<br>архивов РТ,<br>ГБУ «Государственный<br>архив РТ» | 19 объектов | РТ<br>49,985                 | РТ<br>0,015                                           |

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

**Программа завершена**

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

| Наименование<br>Программы,<br>разработчик                                                                                                                         | Показатель | Стоимость,<br>млн.<br>рублей | Наличие ПИР<br>(ПСД),<br>стоимость,<br>млн.<br>рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Капитальный ремонт зданий<br>(помещений) молодежных<br>центров РТ и укрепление<br>материальной базы,<br>Министерство<br>по делам молодежи,<br>спорту и туризму РТ | 6 объектов | РТ<br>86,2                   | РТ<br>2,2                                             |

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

| № | МО РТ                                                             | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»                 | 10 700,00            | 89,0                       | 4,0                        |
| 2 | МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский                     | 11 200,00            | 98,0                       | 0,0                        |
| 3 | «Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи», Альметьевский | 17 600,00            | 98,0                       | 2,0                        |
|   | <b>Итого по РТ</b>                                                | <b>86 211,20</b>     | <b>98,0</b>                | <b>0,9</b>                 |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

22

| Наименование Программы, разработчик                                                         | Показатель                                                                                                                                                                | Стоимость, млн. рублей                                                                                    | ПИР (ПСД), млн. рублей | Оборудование, доп. средства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ | <b>114 объектов</b><br><i>в том числе:</i><br>Казань – 19 объектов<br>Н.Челны – 14 объектов<br>Нижнекамск- 6 объектов<br>Альметьевск – 4 объекта<br>районы РТ – 71 объект | <b>3 067,892</b><br><i>в том числе:</i><br>- 338,027<br>- 504,901<br>- 216,590<br>- 82,627<br>- 1 925,746 | <b>127,828</b>         | <b>294,093</b>              |

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р)



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| № | МО РТ                                                                                                                                   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2 недели |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                      | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>              |
| 1 | ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», женская консультация, Кукморский                                                                                 | 6 008,1              | 22,0                       | 2,0                     |
| 2 | ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», детская поликлиника, Кукморский                                                                                  | 7 515,0              | 35,0                       | 2,0                     |
| 3 | ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 3, г.Зеленодольск                                                                              | 13 160,0             | 39,0                       | 3,0                     |
| 4 | ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника, г.Елабуга                                                                                           | 117 545,6            | 39,0                       | 2,0                     |
| 5 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», блок В (1-2эт), г.Наб.Челны                                                      | 21 886,6             | 47,0                       | 7,0                     |
| 6 | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Наб.Челны                                                                         | 34 087,9             | 48,0                       | 6,0                     |
| 7 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Наб.Челны | 76 025,3             | 55,0                       | 8,0                     |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

24

| №  | МО РТ                                                                                                                                                          | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                             | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 8  | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Наб.Челны                             | 34 138,5             | 58,0                       | 7,0                        |
| 9  | ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», женская консультация, г.Казань                                                                                               | 7 723,4              | 60,0                       | 2,0                        |
| 10 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Наб.Челны                        | 13 998,0             | 62,0                       | 12,0                       |
| 11 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Наб.Челны | 100 929,5            | 65,0                       | 4,0                        |
| 12 | ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Наб.Челны                                                                                      | 36 704,1             | 65,0                       | 21,0                       |





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                                                   | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                      | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 13 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Наб.Челны | 66 048,0             | 67,0                       | 6,0                        |
| 14 | ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», поликлиника, г.Менделеевск                                                                                                    | 48 644,3             | 67,0                       | 4,0                        |
| 15 | ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Наб.Челны                                                                              | 34 434,0             | 67,0                       | 7,0                        |
| 16 | ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», поликлиника, г.Мамадыш                                                                                                          | 25 080,9             | 67,0                       | 3,0                        |
| 17 | ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга                                                                        | 15 480,0             | 68,0                       | 7,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

26

| №  | МО РТ                                                                                                                                                                                  | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 18 | Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин»<br>г.Казань                                                                                                                            | 26 010,5             | 69,0                       | 2,0                        |
| 19 | ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», поликлиника, Кукморский                                                                                                                                         | 45 161,9             | 69,5                       | 2,5                        |
| 20 | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», детская поликлиника,<br>г.Лениногорск                                                                                                                        | 25 034,9             | 70,0                       | 10,0                       |
| 21 | ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», филиал детской поликлиники в<br>4-ом мкр., г.Елабуга                                                                                                            | 3 921,6              | 70,0                       | 2,0                        |
| 22 | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 2»,<br>г.Наб.Челны                                                                                                                     | 28 221,0             | 72,0                       | 9,0                        |
| 23 | ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 4,<br>г.Зеленодольск                                                                                                                          | 21 848,5             | 74,0                       | 1,0                        |
| 24 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская<br>клиническая психиатрическая больница<br>им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский<br>психоневрологический диспансер», г.Наб.Челны | 28 080,7             | 75,0                       | 5,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

27

| №  | МО РТ                                                                                        | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25 | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», поликлиника, г.Нурлат                                                 | 51 445,2             | 75,0                       | 8,0                        |
| 26 | ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.Казань                                          | 18 607,3             | 78,0                       | 18,0                       |
| 27 | Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань                         | 6 192,8              | 78,0                       | 18,0                       |
| 28 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань                 | 6 971,3              | 80,0                       | 8,0                        |
| 29 | Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск | 76 083,1             | 83,0                       | 2,0                        |
| 30 | ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника, г.Чистополь                                           | 58 258,4             | 83,0                       | 5,0                        |
| 31 | ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», филиал поликлиники, г.Чистополь                                    | 19 170,4             | 83,0                       | 5,0                        |
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                           | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 32 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань                 | 18 217,0             | 84,0                       | 2,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                                                                       | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                                          | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 33 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск                         | 84 481,4             | 85,0                       | 5,0                        |
| 34 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск                         | 18 849,9             | 85,0                       | 4,0                        |
| 35 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер», г.Зеленодольск | 6 865,4              | 85,0                       | 1,0                        |
| 36 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань                                                                                                             | 18 101,2             | 86,0                       | 11,0                       |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                                                          | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                             | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 37 | ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», детская поликлиника, г.Елабуга                                                                                                          | 12 807,1             | 86,0                       | 4,0                        |
| 38 | ГАУЗ «Арская ЦРБ», поликлиника, г.Арск                                                                                                                         | 46 516,3             | 86,0                       | 1,0                        |
| 39 | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», детское отделение<br>поликлиники, пгт.Аксубаево                                                                                       | 11 672,1             | 86,0                       | 6,0                        |
| 40 | ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», поликлиника, Сабинский                                                                                                                   | 38 035,3             | 89,0                       | 1,0                        |
| 41 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>клинический кожно-венерологический диспансер»<br>«Чистопольский кожно-венерологический диспансер»,<br>г.Чистополь | 27 565,4             | 90,0                       | 2,0                        |
| 42 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский<br>клинический противотуберкулезный диспансер»<br>«Нижнекамский противотуберкулезный диспансер»,<br>г.Нижнекамск     | 71 352,4             | 90,0                       | 2,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                                                                     | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                                        | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 43 | Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Казань                                                                                                          | 14 379,8             | 90,0                       | 5,0                        |
| 44 | ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск                                                                                     | 48 177,3             | 91,0                       | 1,0                        |
| 45 | ГАУЗ «Спасская ЦРБ», поликлиника, г.Болгар                                                                                                                                | 24 747,3             | 91,0                       | 3,0                        |
| 46 | ГАУЗ «Буинская ЦРБ», поликлиника, г.Буинск                                                                                                                                | 51 017,5             | 92,0                       | 5,0                        |
| 47 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер», г.Зеленодольск                 | 13 622,7             | 92,0                       | 1,0                        |
| 48 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер», г.Альметьевск | 14 860,8             | 93,0                       | 5,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                             | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 49 | ГАУЗ «Актанышская ЦРБ», поликлиника, с.Актаныш                    | 44 587,3             | 93,0                       | 3,0                        |
| 50 | ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ», поликлиника, Черемшанский                | 66 402,5             | 94,0                       | 1,0                        |
| 51 | Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 11», г.Казань     | 8 421,1              | 95,0                       | 9,0                        |
| 52 | Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Наб.Челны | 10 654,3             | 95,0                       | 0,0                        |
| 53 | ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ», поликлиника, г.Наб.Челны                   | 99 730,6             | 96,0                       | 3,0                        |
| 54 | ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», женская консультация, г.Елабуга            | 24 000,0             | 96,0                       | 1,0                        |
| 55 | ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ», поликлиника, с.Новошешминск            | 25 820,6             | 96,0                       | 0,0                        |
| 56 | ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» филиал поликлиника, г.Чистополь          | 8 000,0              | 96,0                       | 1,0                        |



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                 | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                    | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 57 | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», женская консультация, г.Нурлат                                                                 | 2 487,1              | 96,0                       | 0,0                        |
| 58 | ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово                               | 66 360,1             | 97,0                       | 1,0                        |
| 59 | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора                                                      | 20 314,2             | 97,0                       | 4,0                        |
| 60 | ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», филиал поликлиники г.Казань                                                         | 4 410,7              | 97,0                       | 3,0                        |
| 61 | ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», поликлиника, с.Пестрецы                                                                     | 73 480,9             | 98,0                       | 1,0                        |
| 62 | ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», женская консультация, г.Менделеевск                                                         | 6 604,8              | 98,0                       | 2,0                        |
| 63 | ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы, пгт.Джалиль | 55 934,1             | 99,0                       | 0,0                        |





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

| №  | МО РТ                                                                                                                                                    | Лимит<br>тыс. рублей | Факт<br>освоения<br>СМР, % | Динамика<br>за 2<br>недели |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Итого по РТ</b>                                                                                                                                       | <b>3 067 892,40</b>  | <b>83,8</b>                | <b>3,0</b>                 |
| 64 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер», Альметьевский район, пгт Н.Мактама | 10 229,2             | 99,0                       | 1,0                        |
| 65 | ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника при Городской больнице № 2, Чистопольский                                                                          | 22 256,1             | 99,0                       | 1,0                        |
| 66 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер», г.Бугульма         | 27 120,9             | 99,0                       | 0,0                        |
| 67 | Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань                                                                | 19 357,2             | 99,0                       | 4,0                        |
| 68 | Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер», г.Бугульма                         | 6 373,90             | 99,0                       | 0,0                        |



## План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

| № | Наименование программы                                                            | План                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ                      | <b>231 км</b> водопроводной сети<br><b>39</b> водонапорных башен<br><b>36</b> артезианских скважин                    |
| 2 | Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ                         | <b>354 км</b> линий электропередач<br><b>273</b> щита учета и управления<br><b>10 109</b> светильников                |
| 3 | Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ                                 | <b>156</b> котлов на <b>87</b> объектах в 43 МО                                                                       |
| 4 | Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ | <b>637</b> квартир в <b>8</b> МО<br><b>47,7 км.</b> газопровода                                                       |
| 5 | Модернизация систем водоотведения                                                 | Строительство, реконструкция, капремонт <b>22 объектов</b> и проектирование <b>2-х объектов</b> водоотведения в 18 МО |

**Все программы Фонда газификации завершены**



# Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

| № | Наименование программы                       | Кол-во объектов, ед. | Лимит, млн. руб. |           |                  | СМР,% |
|---|----------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|-------|
|   |                                              |                      | Всего            | Бюджет РТ | Внебюд. средства |       |
| 1 | Капитальный ремонт машинно-тракторных парков | 61                   | 160,12           | 48,04     | 111,03           | 96,20 |
| 2 | Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств     | 116                  | 350,54           | 105,16    | 245,38           | 97,29 |
| 3 | Капитальный ремонт коровников                | 215                  | 933,70           | 280,11    | 653,59           | 95,52 |
| 4 | Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ    | 12                   | 66,67            | 20,00     | 46,67            | 91,17 |
| 5 | Строительство силосно-сенажных траншей       | 112                  | 200,00           | 60,00     | 140,00           | 97,60 |

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 16.11.2018**

тыс.рублей

| №                  | МО              | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                 | <b>30 172 678,18</b>                      | <b>21 974 055,71</b>        | <b>72,83</b>      | <b>0,82</b>    | <b>8 198 622,47</b>    |
| 1                  | Менделеевский   | 129 532,09                                | 65 943,39                   | 50,91             | 5,32           | 63 588,69              |
| 2                  | Пестречинский   | 228 428,98                                | 145 861,82                  | 63,85             | 0,78           | 82 567,16              |
| 3                  | Тукаевский      | 214 522,03                                | 137 062,59                  | 63,89             | 1,00           | 77 459,44              |
| 4                  | Наб.Челны       | 2 178 745,42                              | 1 395 769,49                | 64,06             | 1,64           | 782 975,94             |
| 5                  | Казань          | 12 458 237,27                             | 8 000 783,66                | 64,22             | 0,28           | 4 457 453,61           |
| 6                  | Нурлатский      | 187 913,08                                | 125 942,87                  | 67,02             | 0,62           | 61 970,21              |
| 7                  | Елабужский      | 648 945,53                                | 438 669,70                  | 67,60             | 1,53           | 210 275,83             |
| 8                  | Высокогорский   | 590 755,98                                | 399 473,23                  | 67,62             | 0,78           | 191 282,74             |
| 9                  | Кукморский      | 231 357,98                                | 156 851,93                  | 67,80             | 2,02           | 74 506,05              |
| 10                 | Арский          | 345 276,87                                | 235 101,37                  | 68,09             | 0,19           | 110 175,49             |
| 11                 | Верхнеуслонский | 684 566,88                                | 477 485,75                  | 69,75             | 0,48           | 207 081,14             |
| 12                 | Аксубаевский    | 121 668,12                                | 86 066,13                   | 70,74             | 0,00           | 35 601,98              |
| 13                 | Муслюмовский    | 104 016,01                                | 73 790,53                   | 70,94             | 2,96           | 30 225,48              |
| 14                 | Актанышский     | 218 674,31                                | 159 828,93                  | 73,09             | 2,03           | 58 845,38              |
| 15                 | Тюлячинский     | 77 676,97                                 | 57 099,41                   | 73,51             | 0,73           | 20 577,56              |

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 16.11.2018**

тыс.рублей

| №                  | МО             | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                | <b>30 172 678,18</b>                      | <b>21 974 055,71</b>        | <b>72,83</b>      | <b>0,82</b>    | <b>8 198 622,47</b>    |
| 16                 | Лениногорский  | 688 511,43                                | 507 803,87                  | 73,75             | 0,63           | 180 707,56             |
| 17                 | Алексеевский   | 178 488,38                                | 132 291,06                  | 74,12             | 0,40           | 46 197,32              |
| 18                 | Р.-Слободский  | 94 822,04                                 | 73 961,89                   | 78,00             | 2,29           | 20 860,15              |
| 19                 | Новошешминский | 90 267,11                                 | 70 597,59                   | 78,21             | 0,92           | 19 669,52              |
| 20                 | Сабинский      | 316 051,52                                | 250 682,28                  | 79,32             | 0,00           | 65 369,24              |
| 21                 | Мамадышский    | 319 116,94                                | 260 248,19                  | 81,55             | 0,00           | 58 868,75              |
| 22                 | Атнинский      | 76 024,70                                 | 62 236,25                   | 81,86             | 3,99           | 13 788,45              |
| 23                 | Агрызский      | 69 828,18                                 | 57 443,01                   | 82,26             | 2,84           | 12 385,17              |
| 24                 | Чистопольский  | 979 956,68                                | 813 930,05                  | 83,06             | 0,00           | 166 026,63             |
| 25                 | Спасский       | 155 698,49                                | 129 796,92                  | 83,36             | 0,00           | 25 901,57              |
| 26                 | Лаишевский     | 385 230,03                                | 322 783,12                  | 83,79             | 1,90           | 62 446,91              |
| 27                 | Нижнекамский   | 2 628 461,39                              | 2 214 204,17                | 84,24             | 0,00           | 414 257,21             |
| 28                 | Буинский       | 206 955,36                                | 178 007,13                  | 86,01             | 2,87           | 28 948,23              |
| 29                 | Зеленодольский | 1 330 567,59                              | 1 147 878,77                | 86,27             | 0,00           | 182 688,82             |
| 30                 | Балтасинский   | 241 443,75                                | 210 356,01                  | 87,12             | 2,55           | 31 087,74              |

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 16.11.2018**

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>30 172 678,18</b>                      | <b>21 974 055,71</b>        | <b>72,83</b>      | <b>0,82</b>    | <b>8 198 622,47</b>    |
| 31                 | Азнакаевский      | 634 902,06                                | 555 734,41                  | 87,53             | 2,29           | 79 167,66              |
| 32                 | Мензелинский      | 175 713,99                                | 153 978,45                  | 87,63             | 0,46           | 21 735,54              |
| 33                 | Альметьевский     | 1 031 924,58                              | 908 194,58                  | 88,01             | 0,00           | 123 730,00             |
| 34                 | Черемшанский      | 235 793,24                                | 208 624,73                  | 88,48             | 3,27           | 27 168,51              |
| 35                 | Бугульминский     | 451 960,08                                | 402 167,27                  | 88,98             | 0,49           | 49 792,81              |
| 36                 | Алькеевский       | 95 679,97                                 | 85 556,33                   | 89,42             | 3,07           | 10 123,64              |
| 37                 | Дрожжановский     | 106 424,73                                | 96 022,17                   | 90,23             | 0,00           | 10 402,56              |
| 38                 | Тетюшский         | 187 471,74                                | 170 642,41                  | 91,02             | 0,96           | 16 829,33              |
| 39                 | Сармановский      | 237 301,60                                | 217 667,04                  | 91,73             | 4,36           | 19 634,55              |
| 40                 | Бавлинский        | 135 545,57                                | 125 418,68                  | 92,53             | 0,00           | 10 126,90              |
| 41                 | Кайбицкий         | 73 958,54                                 | 68 451,18                   | 92,55             | 8,80           | 5 507,36               |
| 42                 | Заинский          | 201 314,08                                | 190 869,88                  | 94,81             | 2,68           | 10 444,20              |
| 43                 | Апастовский       | 116 574,51                                | 110 828,73                  | 95,07             | 1,56           | 5 745,78               |
| 44                 | Ютазинский        | 194 751,11                                | 185 196,20                  | 95,09             | 2,66           | 9 554,92               |
| 45                 | Камско-Устьинский | 111 621,29                                | 106 752,55                  | 95,64             | 0,00           | 4 868,74               |

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 16.11.2018

тыс.рублей

| №                  | МО             | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                | <b>10 964 214,42</b>                | <b>6 717 244,52</b>      | <b>61,27</b>   | <b>1,43</b> | <b>4 246 969,90</b> |
| 1                  | Казань         | 2 389 668,84                        | 775 341,18               | 32,45          | 1,45        | 1 614 327,67        |
| 2                  | Арский         | 179 507,19                          | 74 771,03                | 41,65          | 0,49        | 104 736,17          |
| 3                  | Менделеевский  | 112 971,74                          | 52 197,19                | 46,20          | 3,43        | 60 774,56           |
| 4                  | Н.Челны        | 1 394 937,01                        | 672 579,99               | 48,22          | 0,43        | 722 357,02          |
| 5                  | Пестречинский  | 156 893,13                          | 81 308,34                | 51,82          | 1,10        | 75 584,79           |
| 6                  | Елабужский     | 332 711,12                          | 175 992,31               | 52,90          | 2,95        | 156 718,80          |
| 7                  | Зеленодольский | 343 772,36                          | 193 201,69               | 56,20          | 0,97        | 150 570,68          |
| 8                  | Чистопольский  | 354 664,35                          | 201 016,30               | 56,68          | 0,63        | 153 648,05          |
| 9                  | Высокогорский  | 218 335,24                          | 124 710,42               | 57,12          | 1,17        | 93 624,82           |
| 10                 | Нижнекамский   | 546 662,49                          | 313 983,68               | 57,44          | 1,15        | 232 678,81          |
| 11                 | Кукморский     | 174 699,80                          | 103 864,56               | 59,45          | 1,79        | 70 835,24           |
| 12                 | Сабинский      | 143 107,81                          | 85 816,53                | 59,97          | 8,35        | 57 291,28           |
| 13                 | Тукаевский     | 192 599,40                          | 118 710,38               | 61,64          | 1,08        | 73 889,02           |
| 14                 | Нурлатский     | 166 779,73                          | 107 601,86               | 64,52          | 0,66        | 59 177,87           |
| 15                 | Аксубаевский   | 92 322,02                           | 61 492,79                | 66,61          | 0,00        | 30 829,23           |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 16.11.2018

40

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>10 964 214,42</b>                | <b>6 717 244,52</b>      | <b>61,27</b>   | <b>1,43</b> | <b>4 246 969,90</b> |
| 16                 | Тюлячинский       | 64 552,32                           | 44 222,17                | 68,51          | 0,18        | 20 330,15           |
| 17                 | Мамадышский       | 104 660,52                          | 72 694,52                | 69,46          | 3,39        | 31 966,00           |
| 18                 | Актанышский       | 186 021,79                          | 130 941,31               | 70,39          | 0,64        | 55 080,48           |
| 19                 | Муслюмовский      | 71 370,43                           | 50 343,85                | 70,54          | 1,05        | 21 026,58           |
| 20                 | Алексеевский      | 95 994,34                           | 69 207,85                | 72,10          | 0,68        | 26 786,49           |
| 21                 | Дрожжановский     | 44 730,50                           | 34 840,39                | 77,89          | 0,00        | 9 890,11            |
| 22                 | Атнинский         | 54 437,02                           | 43 314,68                | 79,57          | 3,55        | 11 122,34           |
| 23                 | Агрызский         | 54 600,40                           | 43 509,50                | 79,69          | 0,00        | 11 090,90           |
| 24                 | Спасский          | 95 183,47                           | 76 043,74                | 79,89          | 3,08        | 19 139,72           |
| 25                 | Рыбно- Слободский | 58 549,31                           | 46 962,04                | 80,21          | 1,38        | 11 587,28           |
| 26                 | Новошешминский    | 71 029,71                           | 57 286,20                | 80,65          | 0,92        | 13 743,51           |
| 27                 | Буинский          | 142 357,57                          | 116 872,13               | 82,10          | 3,46        | 25 485,44           |
| 28                 | Верхнеуслонский   | 79 702,26                           | 66 437,72                | 83,36          | 4,03        | 13 264,55           |
| 29                 | Лениногорский     | 445 889,24                          | 377 660,27               | 84,70          | 0,96        | 68 228,97           |
| 30                 | Мензелинский      | 110 801,40                          | 96 100,54                | 86,73          | 0,22        | 14 700,86           |





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 16.11.2018

41

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>10 964 214,42</b>                | <b>6 717 244,52</b>      | <b>61,27</b>   | <b>1,43</b> | <b>4 246 969,90</b> |
| 31                 | Алькеевский       | 49 759,80                           | 43 277,09                | 86,97          | 6,14        | 6 482,71            |
| 32                 | Черемшанский      | 186 362,70                          | 162 528,09               | 87,21          | 3,77        | 23 834,60           |
| 33                 | Бугульминский     | 377 103,95                          | 329 733,10               | 87,44          | 0,46        | 47 370,85           |
| 34                 | Альметьевский     | 354 083,01                          | 316 480,11               | 89,38          | 0,00        | 37 602,90           |
| 35                 | Азнакаевский      | 279 082,12                          | 251 291,05               | 90,04          | 0,02        | 27 791,08           |
| 36                 | Лаишевский        | 218 216,56                          | 196 820,13               | 90,19          | 2,26        | 21 396,43           |
| 37                 | Тетюшский         | 147 094,33                          | 133 119,52               | 90,50          | 0,00        | 13 974,81           |
| 38                 | Апастовский       | 58 308,62                           | 53 130,44                | 91,12          | 1,51        | 5 178,17            |
| 39                 | Кайбицкий         | 60 501,70                           | 55 476,44                | 91,69          | 8,98        | 5 025,27            |
| 40                 | Сармановский      | 207 206,03                          | 190 647,87               | 92,01          | 4,91        | 16 558,15           |
| 41                 | Ютазинский        | 74 688,22                           | 69 078,06                | 92,49          | 4,39        | 5 610,16            |
| 42                 | Балтасинский      | 173 341,32                          | 160 552,81               | 92,62          | 0,60        | 12 788,51           |
| 43                 | Заинский          | 185 239,66                          | 175 728,53               | 94,87          | 2,10        | 9 511,13            |
| 44                 | Бавлинский        | 69 515,23                           | 67 008,15                | 96,39          | 0,00        | 2 507,08            |
| 45                 | Камско-Устьинский | 44 198,66                           | 43 347,99                | 98,08          | 0,00        | 850,67              |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 16.11.2018

42

тыс.рублей

| №                  | МО              | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                 | <b>17 870 870,76</b>                | <b>14 109 062,84</b>     | <b>78,95</b>   | <b>0,33</b> | <b>3 761 807,92</b> |
| 1                  | Новошешминский  | 7 411,17                            | 2 155,00                 | 29,08          | 0,00        | 5 256,17            |
| 2                  | Лениногорский   | 213 523,57                          | 104 821,78               | 49,09          | 0,00        | 108 701,79          |
| 3                  | Верхнеуслонский | 570 544,08                          | 383 223,26               | 67,17          | 0,00        | 187 320,82          |
| 4                  | Казань          | 10 005 856,43                       | 7 183 341,74             | 71,79          | 0,00        | 2 822 514,69        |
| 5                  | Лаишевский      | 148 310,30                          | 108 205,49               | 72,96          | 0,00        | 40 104,81           |
| 6                  | Алексеевский    | 65 404,76                           | 48 694,93                | 74,45          | 0,00        | 16 709,83           |
| 7                  | Высокогорский   | 330 041,02                          | 250 473,62               | 75,89          | 0,00        | 79 567,40           |
| 8                  | Черемшанский    | 15 729,71                           | 12 396,62                | 78,81          | 0,00        | 3 333,09            |
| 9                  | Елабужский      | 282 767,66                          | 230 919,83               | 81,66          | 0,00        | 51 847,83           |
| 10                 | Спасский        | 33 871,13                           | 27 856,21                | 82,24          | 0,00        | 6 014,92            |
| 11                 | Азнакаевский    | 338 231,52                          | 287 436,95               | 84,98          | 3,96        | 50 794,57           |
| 12                 | Бавлинский      | 53 686,61                           | 46 404,79                | 86,44          | 0,00        | 7 281,82            |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 16.11.2018

43

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>17 870 870,76</b>                | <b>14 109 062,84</b>     | <b>78,95</b>   | <b>0,33</b> | <b>3 761 807,92</b> |
| 13                 | Мензелинский      | 44 303,27                           | 38 401,72                | 86,68          | 0,04        | 5 901,55            |
| 14                 | Мамадышский       | 130 714,87                          | 114 135,10               | 87,32          | 0,00        | 16 579,77           |
| 15                 | Альметьевский     | 658 100,31                          | 576 720,28               | 87,63          | 0,00        | 81 380,03           |
| 16                 | Нижнекамский      | 2 058 468,90                        | 1 878 505,50             | 91,26          | 0,46        | 179 963,40          |
| 17                 | Наб.Челны         | 745 953,41                          | 692 279,30               | 92,80          | 3,83        | 53 674,11           |
| 18                 | Дрожжановский     | 3 625,22                            | 3 397,58                 | 93,72          | 0,00        | 227,64              |
| 19                 | Актанышский       | 15 952,71                           | 15 015,14                | 94,12          | 19,89       | 937,57              |
| 20                 | Ютазинский        | 62 947,14                           | 59 276,10                | 94,17          | 0,00        | 3 671,04            |
| 21                 | Кукморский        | 35 291,76                           | 34 146,52                | 96,75          | 0,00        | 1 145,24            |
| 22                 | Зеленодольский    | 951 501,38                          | 926 215,23               | 97,34          | 0,00        | 25 286,15           |
| 23                 | Чистопольский     | 602 106,34                          | 592 662,95               | 98,43          | 0,00        | 9 443,39            |
| 24                 | Камско-Устьинский | 47 543,69                           | 46 809,50                | 98,46          | 0,00        | 734,19              |



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 16.11.2018

44

тыс.рублей

| №                  | МО            | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |               | <b>17 870 870,76</b>                | <b>14 109 062,84</b>     | <b>78,95</b>   | <b>0,33</b> | <b>3 761 807,92</b> |
| 25                 | Алькеевский   | 31 281,17                           | 30 909,81                | 98,81          | 0,00        | 371,36              |
| 26                 | Арский        | 132 290,13                          | 131 141,36               | 99,13          | 0,00        | 1 148,77            |
| 27                 | Сабинский     | 148 181,42                          | 147 109,64               | 99,28          | 0,00        | 1 071,78            |
| 28                 | Бугульминский | 44 007,07                           | 43 738,89                | 99,39          | 0,00        | 268,18              |
| 29                 | Тюлячинский   | 1 083,97                            | 1 077,50                 | 99,40          | 0,00        | 6,47                |
| 30                 | Апастовский   | 35 081,79                           | 34 872,55                | 99,40          | 0,00        | 209,24              |
| 31                 | Пестречинский | 52 504,28                           | 52 191,14                | 99,40          | 0,00        | 313,14              |
| 32                 | Атнинский     | 4 553,97                            | 4 526,81                 | 99,40          | 0,00        | 27,16               |

**В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 16.11.2018

45

тыс.рублей

| №                  | МО                | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                   | <b>1 337 593,00</b>                       | <b>1 147 748,35</b>         | <b>85,81</b>      | <b>2,69</b>    | <b>189 844,65</b>      |
| 1                  | Высокогорский     | 42 379,72                                 | 24 289,19                   | 57,31             | 4,34           | 18 090,52              |
| 2                  | Пестричинский     | 19 031,57                                 | 12 362,34                   | 64,96             | 0,30           | 6 669,23               |
| 3                  | Казань            | 62 712,00                                 | 42 100,75                   | 67,13             | 0,21           | 20 611,25              |
| 4                  | Сабинский         | 24 762,29                                 | 17 756,10                   | 71,71             | 0,25           | 7 006,18               |
| 5                  | Муслюмовский      | 32 645,58                                 | 23 446,68                   | 71,82             | 7,35           | 9 198,90               |
| 6                  | Балтасинский      | 68 102,43                                 | 49 803,20                   | 73,13             | 8,12           | 18 299,23              |
| 7                  | Рыбно-Слободский  | 36 272,73                                 | 26 999,85                   | 74,44             | 3,75           | 9 272,87               |
| 8                  | Альметьевский     | 19 741,26                                 | 14 994,19                   | 75,95             | 0,33           | 4 747,07               |
| 9                  | Алькеевский       | 14 639,00                                 | 11 369,43                   | 77,67             | 0,49           | 3 269,57               |
| 10                 | Зеленодольский    | 35 293,84                                 | 28 461,85                   | 80,64             | 0,53           | 6 832,00               |
| 11                 | Верхнеуслонский   | 34 320,54                                 | 27 824,77                   | 81,07             | 0,21           | 6 495,77               |
| 12                 | Набережные Челны  | 37 855,00                                 | 30 910,20                   | 81,65             | 3,99           | 6 944,80               |
| 13                 | Менделеевский     | 16 560,34                                 | 13 746,20                   | 83,01             | 16,31          | 2 814,14               |
| 14                 | Актанышский       | 16 699,80                                 | 13 872,48                   | 83,07             | 0,43           | 2 827,33               |
| 15                 | Камско-Устьинский | 19 878,94                                 | 16 595,06                   | 83,48             | 0,74           | 3 283,89               |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 16.11.2018

46

тыс.рублей

| №                  | МО            | Лимит по гос.<br>контракту,<br>тыс.рублей | Принято КС-2,<br>тыс.рублей | Принято<br>КС-2,% | Динамика,<br>% | Остаток,<br>тыс.рублей |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |               | <b>1 337 593,00</b>                       | <b>1 147 748,35</b>         | <b>85,81</b>      | <b>2,69</b>    | <b>189 844,65</b>      |
| 16                 | Тукаевский    | 21 922,63                                 | 18 352,21                   | 83,71             | 0,33           | 3 570,42               |
| 17                 | Аксубаевский  | 29 346,09                                 | 24 573,34                   | 83,74             | 0,00           | 4 772,75               |
| 18                 | Алексеевский  | 17 089,28                                 | 14 388,28                   | 84,19             | 0,43           | 2 701,00               |
| 19                 | Атнинский     | 17 033,71                                 | 14 394,76                   | 84,51             | 6,46           | 2 638,95               |
| 20                 | Нурлатский    | 21 133,35                                 | 18 341,01                   | 86,79             | 0,36           | 2 792,34               |
| 21                 | Лениногорский | 29 098,62                                 | 25 321,82                   | 87,02             | 0,14           | 3 776,80               |
| 22                 | Арский        | 33 479,54                                 | 29 188,99                   | 87,18             | 0,00           | 4 290,56               |
| 23                 | Чистопольский | 23 185,99                                 | 20 250,80                   | 87,34             | 2,00           | 2 935,19               |
| 24                 | Мамадышский   | 83 741,55                                 | 73 418,57                   | 87,67             | 2,22           | 10 322,98              |
| 25                 | Кукморский    | 21 366,42                                 | 18 840,85                   | 88,18             | 6,35           | 2 525,57               |
| 26                 | Сармановский  | 30 095,57                                 | 27 019,17                   | 89,78             | 0,53           | 3 076,40               |
| 27                 | Агрызский     | 15 227,78                                 | 13 933,52                   | 91,50             | 13,03          | 1 294,27               |
| 28                 | Тетюшский     | 40 377,40                                 | 37 522,89                   | 92,93             | 4,40           | 2 854,52               |
| 29                 | Бугульминский | 30 849,06                                 | 28 695,28                   | 93,02             | 1,61           | 2 153,78               |
| 30                 | Нижнекамский  | 23 330,00                                 | 21 715,00                   | 93,08             | 1,12           | 1 615,00               |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 16.11.2018

47

тыс.рублей

| №                  | МО             | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Итого по РТ</b> |                | <b>1 337 593,00</b>                 | <b>1 147 748,35</b>      | <b>85,81</b>   | <b>2,69</b> | <b>189 844,65</b>   |
| 31                 | Заинский       | 16 074,41                           | 15 141,35                | 94,20          | 9,38        | 933,07              |
| 32                 | Новошешминский | 11 826,23                           | 11 156,39                | 94,34          | 1,58        | 669,84              |
| 33                 | Мензелинский   | 20 609,32                           | 19 476,19                | 94,50          | 2,68        | 1 133,13            |
| 34                 | Буинский       | 64 597,79                           | 61 134,99                | 94,64          | 1,73        | 3 462,79            |
| 35                 | Елабужский     | 33 466,75                           | 31 757,56                | 94,89          | 0,07        | 1 709,20            |
| 36                 | Лаишевский     | 18 703,18                           | 17 757,50                | 94,94          | 12,71       | 945,68              |
| 37                 | Кайбицкий      | 13 456,84                           | 12 974,75                | 96,42          | 8,00        | 482,09              |
| 38                 | Азнакаевский   | 17 588,42                           | 17 006,41                | 96,69          | 6,54        | 582,01              |
| 39                 | Спасский       | 26 643,89                           | 25 896,97                | 97,20          | 0,99        | 746,92              |
| 40                 | Бавлинский     | 12 343,73                           | 12 005,73                | 97,26          | 0,68        | 338,00              |
| 41                 | Тюлячинский    | 12 040,69                           | 11 799,74                | 98,00          | 4,30        | 240,94              |
| 42                 | Апастовский    | 23 184,10                           | 22 825,74                | 98,45          | 4,08        | 358,37              |
| 43                 | Дрожжановский  | 58 069,01                           | 57 784,20                | 99,51          | 0,29        | 284,81              |
| 44                 | Ютазинский     | 57 115,75                           | 56 842,04                | 99,52          | 3,35        | 273,72              |
| 45                 | Черемшанский   | 33 700,84                           | 33 700,02                | 100,00         | 2,19        | 0,82                |