



# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - март 2016 года	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
январь - март 2017 года	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
январь - март 2018 года	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
январь - март 2019 года	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>



# Строительство ж/д в мкр.25 , г.Наб.Челны



Грузовые крюки не снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО «Домкор»**  
**Подрядчик: ООО «Домкор Строй»**



# Строительство жилого дома по ул. Павлюхина, г. Казань



Газовые баллоны  
хранятся  
в неотведенных местах

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО СК «Бриз»**  
**Подрядчик: ООО «МАИС»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда ТАССР

(Инспекция государственного строительного надзора РФ,  
Государственная инспекция труда по РФ)

с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	385	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	65 23	2 490,0 -
Взыскано всего	19	1 460,0
Не истек срок оплаты	21	910,0
Обжалуются в суде	2	120,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

ТАИССР

с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	338
- с выездом на объекты строительства	30
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	233
- выдано предписаний	122
- приостановлено право осуществлять строительство	49
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	7
- выдано предупреждений	55



# Строительство жилого дома по ул. Габишева, г. Казань



Отсутствует  
пункт мойки колес

Составлен протокол  
об административном правонарушении  
на юридическое лицо

**Застройщик: ООО «ПИК+»**  
**Генподрядчик: ООО СК «ТатСтройДом»**



# Реконструкция АЗС №14 по проспекту Ямашева, г. Казань



Несвоевременный вывоз  
строительных отходов

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Татнефть-АЗС Центр»**  
**Генподрядчик: ООО «АЗС-Строй»**



# «Чистая стройка»

## санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2019

Наименование	Кол-во
Проведено проверок	70
Выявлено нарушений	22
Составлено протоколов	16
Привлечено к административной ответственности	1
Наложено штрафов, тыс.руб.	30,0





# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 апреля 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>860 603</b>	<b>35,5</b>	<b>1 564 397</b>
1	Нижнекамский	100 000	6 271	6,3	93 729
2	Менделеевский	14 000	2 064	14,7	11 936
3	г.Наб.Челны	310 000	49 447	16,0	260 553
4	Новошешминский	5 000	839	16,8	4 161
5	Апастовский	10 000	1 745	17,5	8 255
6	Атнинский	4 500	830	18,4	3 670
7	Альметьевский	130 000	25 974	20,0	104 026
8	К-Устьинский	8 000	1 613	20,2	6 387
9	В-Услонский	40 000	8 379	20,9	31 621
10	Зеленодольский	110 000	23 173	21,1	86 827
11	Мамадышский	17 000	3 647	21,5	13 353
12	Чистопольский	28 000	6 100	21,8	21 900
13	Спасский	6 500	1 609	24,8	4 891
14	Дрожжановский	6 000	1 496	24,9	4 504
15	Азнакаевский	20 000	5 126	25,6	14 874



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 апреля 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>860 603</b>	<b>35,5</b>	<b>1 564 397</b>
16	Сармановский	10 000	2 673	26,7	7 327
17	Лениногорский	26 000	7 221	27,8	18 779
18	Сабинский	20 000	5 893	29,5	14 107
19	Буинский	15 000	4 445	29,6	10 555
20	Заинский	17 000	5 080	29,9	11 920
21	Актанышский	14 000	4 370	31,2	9 630
22	Бугульминский	35 000	11 126	31,8	23 874
23	Мензелинский	14 000	4 822	34,4	9 178
24	Елабужский	50 000	17 228	34,5	32 772
25	Алексеевский	14 000	4 962	35,4	9 038
26	Тетюшский	10 000	3 623	36,2	6 377
27	Аксубаевский	7 000	2 601	37,2	4 399
28	Бавлинский	12 000	4 461	37,2	7 539
29	Кайбицкий	5 000	1 860	37,2	3 140
30	Арский	25 000	9 352	37,4	15 648



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 апреля 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>860 603</b>	<b>35,5</b>	<b>1 564 397</b>
31	Нурлатский	16 000	6 193	38,7	9 807
32	Муслюмовский	9 000	3 572	39,7	5 428
33	Черемшанский	5 000	2 026	40,5	2 974
34	г.Казань	850 000	345 359	40,6	504 641
35	Агрызский	15 000	6 322	42,1	8 678
36	Балтасинский	14 000	6 128	43,8	7 872
37	Алькеевский	7 000	3 129	44,7	3 871
38	Высокогорский	80 000	36 122	45,2	43 878
39	Р-Слободский	13 500	6 192	45,9	7 308
40	Тукаевский	90 000	41 621	46,2	48 379
41	Лаишевский	100 000	55 225	55,2	44 775
42	Кукморский	20 000	11 482	57,4	8 518
43	Ютазинский	11 000	6 725	61,1	4 275
44	Тюлячинский	8 000	5 059	63,2	2 941
45	Пестречинский	140 000	97 418	69,6	42 582



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

ТАИССР

на 18.04.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	29	0	136	58	26	52
Количество квартир	7 838	1 628	0	6 210	2 085	1 200	2 925
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	95,3	0	343	112,6	65,6	164,8



# Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2019г.

ТАИССР

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>15 444 954</b>	<b>9 093 772</b>	<b>188 747</b>	<b>6 923 497</b>	<b>261 493</b>	<b>9 539 576</b>	<b>174 734</b>
введены в эксплуатацию	3 303 090	3 303 090	0	2 970 520	51 043	3 276 966	24 097
высокая 70-100%	3 833 508	3 354 205	45 739	2 993 645	131 251	3 331 292	76 738
средняя 30-70%	2 712 900	1 696 255	55 360	814 967	37 436	1 849 300	38 257
низкая 0-30%	5 595 456	740 222	87 649	144 364	41 763	1 082 019	35 642



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

<b>№</b>	<b>МО РТ</b>	<b>Кол-во объектов</b>	<b>Кол-во квартир</b>	<b>Высокая степень готовности объектов (70-100%)</b>
<b>Всего по РТ</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>г. Казань</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>г. Наб.Челны</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



# Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2019 году ТАИССР

Наименование	План	Финансирование
<b>Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ</b>		
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ	52	86,625
<b>Реализация прав детей-сирот на жилье</b>		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	309	373,2319
<b>Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</b>		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	33	155,9659
<b>Обеспечение жильем молодых семей</b>		
Обеспечение жильем молодых семей	54	57,885
<b>Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.</b>		
Итого семей, в т.ч. по категориям	45	101,4078
Чернобыльцы	21	44,7250
Вынужденные переселенцы	23	53,4685
Переселенцы с Крайнего Севера	1	3,2143



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			18.04.19	Дин-ка	18.04.19	Дин-ка	18.04.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	0					
2	Аксубаевский	1	1		1			
3	Альметьевский	5	5		3			
4	Бугульминский	1	1					
5	Буинский	3	3		1			
6	Высокогорский	2	0					
7	Зеленодольский	1	0					
8	Кукморский	3	2					
9	Лениногорский	1	1					
10	Мамадышский	2	2		2			
11	Муслюмовский	1	0					
12	Нижнекамский	6	4		4			
13	Сабинский	1	1		1			
14	г.Казань	4	4					
<b>ИТОГО</b>		<b>33</b>	<b>24</b>		<b>12</b>			





# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Лениногорский	1
4	Нижнекамский	10
5	Сабинский	1
6	г.Н.Челны	13
7	г.Казань	27
<b>ИТОГО</b>		<b>54</b>



# Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

ТАССР



**г.Казань 204-кв. жилой дом № 2 по ул. Серова**  
Застройщик – ООО «БРИЗ»



# Многоквартирное инвестиционное жилье ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>89</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	2	-	2	-
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	2	-	2	-
6	Высокогорский	3	-	1	2
7	Елабужский	3	2	1	-
8	Зеленодольский	3	1	2	-
9	Лаишевский	4	3	1	-
10	Пестречинский	18	7	9	2
11	г.Наб.Челны	24	5	17	2
12	г.Казань	27	25	2	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество ДОМОВ</b>	<b>7 325</b>	<b>3 076</b>	<b>4 249</b>



# Программы строительства объектов 2019 г. ТАССР

	Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	<b>Модернизация первичной медико-санитарной помощи:</b>			
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	135,7	45	гос.контракт заключен
	Строительство врачебных амбулаторий	95,2	9	
	Строительство объектов здравоохранения	22,8	1	
2	<b>Универсальные спортивные площадки и лыжные базы:</b>			
	Строительство УСП	359,33	105	гос.контракт заключен
	Строительство блочных модульных лыжных баз	61,45	8	
3	Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений	49,22	11	гос.контракт заключен
4	Строительство многофункциональных центров	216,99	21	29.04.2019
5	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	55,49	22	
6	Строительство коровников	400,00	12	Аукцион не предусмотрен (субсидия)
7	Строительство силосно-сенажных траншей	200,00	105	



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>49 220,38</b>	<b>14,91</b>	6,32
1	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	<b>2,5</b>	1,5
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	<b>5,2</b>	5,2
3	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	<b>6,5</b>	6,5
4	Бугульминский, Зеленорощинское СП	4 474,58	<b>7</b>	2
5	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	<b>8</b>	3
6	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	<b>13,5</b>	0
7	Буинский, Нижненаратбашское СП	4 474,58	<b>14</b>	6,5
8	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	<b>17</b>	12,5
9	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	<b>23</b>	4
10	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	<b>32</b>	13
11	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	<b>35,3</b>	15,3



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Чистопольский, Четыре-Дворский				
2	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
3	Агрызский, Салаушский				
4	Азнакаевский, Сарлинский				
5	Аксубаевский, Старочувадамский				
6	Актанышский, Казкеевский				
7	Алексеевский, Левашевский				
8	Алексеевский, Бутлеровский				
9	Альметьевский, Новотроицкий				
10	Апастовский, Черемшанский				
11	Апастовский, Шемяковский				
12	Арский, Средне-Пшалымский				
13	Атнинский, Ключи-Сапский				
14	Бавлинский, Алексеевский				
15	Балтасинский, Сырьинский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Бугульминский, Ключевский				
17	Буинский, Тингашский				
18	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
19	Высокогорский, Березкинский				
20	Дрожжановский, Малоаксинский				
21	Елабужский, Хлыстовский				
22	Заинский, Перцовский				
23	Зеленодольский, Кульбашинский				
24	Кайбицкий, Хозесановский				
25	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
26	Кукморский, Сардекбашский				
27	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				
28	Лениногорский, Старо-Иштерякский				
29	Мамадышский, Албайский				
30	Менделеевский, Ново-Кокшанский				





# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Мензелинский, Кадряковский				
32	Нижнекамский, Благодатновский				
33	Новошешминский, Екатерининский				
34	Нурлатский, Аксумлинский				
35	Пестречинский, Отар-Дубровский				
36	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
37	Сабинский, Шикшинский				
38	Сармановский, Альметьевский				
39	Сармановский, Шарлиареминский				
40	Спасский, Вожинский				
41	Тетюшский, Бакрчинский				
42	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
43	Тюлячинский, Максабашский				
44	Черемшанский, Туйметкинский				
45	Ютазинский, Подгорный				



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский				
2	Камско-Устьинский				
3	Агрызский				
4	Аксубаевский				
5	Альметьевский				
6	Зеленодольский				
7	Лаишевский				
8	Менделеевский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (пос. Константиновка)				

\*- выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Привязка типовых объектов по программам строительства на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
1	г.Наб.Челны	95%	не участвует	не участвует	не участвует	95%
2	Аксубаевский	96%	99%	не участвует	93%	95%
3	Апастовский	96%	99%	не участвует	93%	95%
4	Нурлатский	96%	99%	не участвует	93%	95%
5	Алькеевский	96%	99%	не участвует	93%	95%
6	Атнинский	96%	99%	не участвует	93%	95%
7	Агрызский	96%	99%	не участвует	93%	95%
8	Ютазинский	96%	99%	не участвует	93%	95%
9	Тюлячинский	96%	99%	не участвует	93%	95%
10	Кукморский	96%	99%	не участвует	93%	95%
11	Елабужский	96%	99%	не участвует	93%	95%
12	Заинский	96%	99%	не участвует	93%	95%
13	Муслюмовский	96%	не участвует	не участвует	не участвует	96%
14	Зеленодольский	96%	99%	не участвует	93%	96%
15	Высокогорский	96%	99%	не участвует	93%	96%



# Привязка типовых объектов по программам строительства на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
16	Мамадышский	96%	99%	не участвует	93%	96%
17	Буинский	97%	99%	100%	93%	95%
18	Дрожжановский	97%	99%	100%	93%	95%
19	Алексеевский	97%	99%	100%	93%	95%
20	Мензелинский	97%	99%	100%	93%	95%
21	Бугульминский	97%	99%	100%	93%	95%
22	Тукаевский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
23	Кайбицкий	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
24	Лениногорский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
25	Камско-Устьинский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
26	Альметьевский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
27	Верхне-Услонский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
28	Новошешминский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
29	Спасский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
30	Черемшанский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%



# Привязка типовых объектов по программам строительства на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
31	г.Казань	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
32	Азнакаевский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
33	Балтасинский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
34	Рыбно-Слободский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
35	Арский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
36	Лаишевский	97%	99%	не участвует	не участвует	95%
37	Пестречинский	98%	99%	не участвует	не участвует	96%
38	Чистопольский	98%	99%	не участвует	не участвует	96%
39	Сабинский	98%	99%	100%	не участвует	95%
40	Тетюшский	98%	99%	100%	не участвует	95%
41	Нижнекамский	98%	99%	не участвует	не участвует	97%
42	Актанышский	98%	99%	100%	не участвует	95%
43	Сармановский	98%	99%	100%	не участвует	95%
44	Бавлинский	98%	99%	100%	не участвует	96%
45	Менделеевский	98%	99%	100%	не участвует	96%



# Строительство детских садов 2018 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>27,24</b>	<b>5,4</b>
1	Н.Челны, «Яшлек» мкр. 63	340	180	369 100,45	29	6
2	Елабужский, г.Елабуга	220	120	196 380,55	34	4,72
3	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	344 432,98	40	6
4	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	196 380,55	41	5
5	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	196 380,55	42	5
6	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	219 201,33	42,75	6,75
7	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	128 055,99	43	5,7
8	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	219 201,33	47	4
9	Казань, ул.Завойского	50	50	73 020,97	47	7,7
10	Лаишевский, с.Усады	260	120	196 561,16	48	6
11	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	72 896,04	55	5,2
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	196 380,55	56	11
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	196 380,55	57	10
14	Арский, г.Арск	140	70	127 011,36	100	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	118 426,49	100	-



# Строительство детских садов 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>27,24</b>	<b>5,4</b>
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	215 267,43	<b>2,4</b>	1,4
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Мира	220	120	197 321,17	<b>12</b>	4
3	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	197 321,17	<b>12,15</b>	3,15
4	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	197 321,17	<b>25</b>	4
5	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	<b>31</b>	7,7
6	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	197 321,17	<b>33,5</b>	6
7	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	200 599,62	<b>35</b>	0,5
8	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,98	<b>49</b>	1
9	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	197 321,17	<b>50</b>	8
10	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	200 953,17	<b>52</b>	13
11	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,31	<b>55</b>	2
12	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 618,19	<b>55</b>	5
13	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,31	<b>59</b>	2
14	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 642,56	<b>59</b>	4