



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 023,47	1 072,93	3 708,81	5 805,21



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

ТАИССР

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ	Начаты работы
1	Азнакаевский	29	29	29	14
2	Аксубаевский	5	5	5	4
3	Актанышский	2	2	2	
4	Алексеевский	5	5		
5	Бавлинский	10	10	10	2
6	Балтасинский	2	2		
7	Бугульминский	47	42	42	25
8	г.Казань	222	194	96	49
9	Заинский	15	15	15	14
10	Зеленодольский	32	26		13
11	К.-Устьинский	5	6		
12	Лениногорский	21	21	21	20
13	Мамадышский	3	3	3	2
14	Нижнекамский	125	120		
	Итого по РТ	916	544	270	176



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ	Начаты работы
15	Нурлатский	12	12	11	8
16	Сабинский	2	2	2	2
17	Сармановский	14	14	14	3
18	Тюлячинский	1	1		
19	Черемшанский	1	1	1	1
20	Чистопольский	22	21		
21	Ютазинский	13	13	13	13
22	Кукморский	6	6	6	6
23	Агрызский	12	Срок заключения договора с 26.04.2019 по 06.05.2019		
24	Алькеевский	1			
25	Альметьевский	63			
26	Апастовский	5			
27	Арский	6			
28	Буинский	9			
	Итого по РТ	916	544	270	176



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

ТАИССР

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ	Начаты работы
29	Верхнеуслонский	2	Срок заключения договора с 26.04.2019 по 06.05.2019		
30	Высокогорский	18			
31	г.Наб. Челны	122			
32	Елабужский	20			
33	Лаишевский	11			
34	Менделеевский	17			
35	Мензелинский	4			
36	Муслюмовский	3			
37	Новошешминский	2			
38	Пестречинский	7			
39	Р.-Слободский	5			
40	Спасский	2			
41	Тетюшский	4			
42	Тукаевский	9			
	Итого по РТ	916	544	270	176



Программы капитального ремонта

№	Наименование программы	Лимит, млн. руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	49,764	13	18.04.2019 (г/к ориентировочно 29.04.2019)
2	Капремонт ресурсных центров	657,519	17	до 30.04.19
3	Капремонт объектов образования	3 027,355	267	
4	Капремонт детских оздоровительных лагерей	697,932	12	
5	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	164,183	68	
6	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	368,341	129	
7	Капитальный ремонт коровников	657,738	155	
8	Капремонт объектов здравоохранения с дооснащением оборудованием	70,92	9	16.05.2019 (г/к ориентировочно 27.05.2019)



Капитальный ремонт зданий (помещений)

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»		97,95:	2,05:
	31 – капитальный ремонт	48,73	0,61
	11 – строительство	49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	20,9	7,9
1	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 006,4	0,0	0,0
2	Зеленодольский, с.Бишня	1 798,9	0,0	0,0
3	Кукморский, с.Каенсар	549,9	0,0	0,0
4	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	3 000,0	0,0	0,0
5	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 074,9	0,0	0,0
6	Лениногорский, п.Подлесный	1 800,0	0,0	0,0
7	Азнакаевский, с.Урсаево	1 809,0	0,0	0,0
8	Нижнекамский, с.Сухарево	1 800,0	0,0	0,0
9	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 679,2	0,0	0,0
10	Черемшанский, с.Туйметкино	1 887,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 080,0	0,0	0,0
12	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 472,0	0,0	0,0
13	Ютазинский, с.Абсалямово	1 458,3	0,0	0,0
14	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 843,3	5,0	5,0
15	Елабужский, с.Поспелово	1 550,6	5,0	5,0
16	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 900,0	6,0	4,0
17	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	1 898,7	10,0	10,0
18	Мамадышский, с.Албай	904,0	12,0	2,0
19	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 800,0	16,0	2,0
	Итого по РТ	48 732,2	20,9	7,9
20	Заинский, с.Новоспасск	2 000,0	25,0	16,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	20,9	7,9
21	Мамадышский, с.Никифорово	1 345,2	30,0	6,0
22	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	343,6	30,0	23,0
23	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 300,8	30,0	23,0
24	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 539,4	31,0	28,0
25	Лаишевский, д.Каипы	2 035,1	33,0	7,0
26	Спасский, с.Три Озера	2 269,3	67,0	59,0
27	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	2 000,0	68,0	8,0
28	Балтасинский, д.Карадуван	1 887,9	70,0	10,0
29	Кайбицкий, с.Эбалаково	798,7	85,0	25,0
30	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 100,2	100,0	13,0
31	Нурлатский, с.Андреевка	800,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Наб.Челны	15 000,0	0,0	0,0
2	Молодежный центр, г.Чистополь	1 500,0	0,0	0,0
3	Молодежный центр «Хыял», пгт.Балтаси	12 000,0	3,0	1,0
4	Молодежный центр «Яшьлек», г.Менделеевск	8 800,0	5,0	2,0
5	Молодежный центр «Нур», г.Наб.Челны	30 000,0	6,0	6,0
6	Многопрофильный молодежный центр «Веста», г.Мензелинск	8 400,0	7,0	7,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно- оздоровительный лагерь «Чайка», г.Зеленодольск	16 000,0	10,0	5,0
	Итого по РТ	106 200,0	12,7	8,6
8	Молодежный центр», г.Заинск	5 000,0	50,0	46,0
9	Молодежный центр «Алан», пгт. Камские Поляны	9 500,0	65,0	35,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАИССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 550,0	0,0	0,0
2	МБУ «Подвиг», г.Тетюши	20 400,0	7,0	2,0
3	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	11,0	6,0
4	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	12,0	5,0
5	Подростковый клуб «Аэронавт»	175 700,0	16,0	5,0
6	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	23,0	8,0
7	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	27,0	2,0
	Итого по РТ	92 600,0	27,5	8,0
8	Подростковый клуб «Арлекино», г. Казань	2 200,0	30,0	5,0
9	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	31,0	10,0
10	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	33,0	8,0
11	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	35,0	10,0
12	Подростковый клуб «Орион», г. Казань	1 900,0	37,0	2,0
13	Подростковый клуб «Алиса», г. Казань	1 900,0	37,0	2,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	27,5	8,0
14	Подростковый клуб «Радость», г. Казань	2 200,0	37,0	2,0
15	Подростковый клуб «Орленок», г. Зеленодольск	2 350,0	38,0	3,0
16	Подростковый клуб «Олимп», г. Казань	1 900,0	40,0	5,0
17	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	40,0	5,0
18	Подростковый клуб «Титан», Наб.Челны	1 400,0	48,0	2,0
19	Подростковый клуб «Азамат», г.Нижнекамск,	2 050,0	55,0	30,0
20	Подростковый клуб «Исток», Наб.Челны	1 400,0	60,0	14,0
21	Подростковый клуб «Алый парус», Наб.Челны	1 400,0	60,0	14,0
22	Подростковый клуб «Энергия», г.Нижнекамск	2 150,0	67,0	42,0
23	Подростковый клуб «Импульс», г.Альметьевск	3 600,0	68,0	14,0
24	Подростковый клуб «Ровесник», г.Нижнекамск	2 400,0	69,0	44,0
25	Подростковый клуб «Клевер», г.Нижнекамск	1 400,0	69,0	44,0
26	Подростковый клуб «Волна», г.Зеленодольск	1 500,0	85,0	5,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	7,1	1,4
1	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 500,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	5 000,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	3 000,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 500,0	0,0	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Наб. Челны»	2 000,0	0,0	0,0
7	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	7,1	1,4
8	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	3 000,0	0,0	0,0
9	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР»	2 000,0	0,0	0,0
10	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 500,0	0,0	0,0
11	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	3 000,0	0,0	0,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 500,0	0,0	0,0
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	7,1	1,4
14	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 055,0	0,0	0,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	1 000,0	0,0	0,0
16	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	0,0	0,0
17	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 500,0	0,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР»	3 300,0	0,0	0,0
19	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	7,1	1,4
20	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 000,0	0,0	0,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР	5 500,0	0,0	0,0
22	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	3 000,0	0,0	0,0
23	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	2 000,0	0,0	0,0
24	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 500,0	0,0	0,0
25	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 500,0	0,0	0,0
26	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
27	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 000,0	2,0	2,0
	Итого по РТ	118 410,0	7,1	1,4
28	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 555,0	8,0	2,0
29	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 200,0	9,0	1,0
30	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 500,0	9,0	0,0
31	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	3 000,0	10,0	9,0
32	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	22 000,0	11,0	1,0
33	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 800,0	50,0	10,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 500,0	65,0	17,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	40 объектов	401,77	10,43

Утверждено РКМ РТ № 3709-р от 29.12.2018



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	29,8	6,0
1	Рыбно-Слободский, СДК, с.Юлсубино	6 609,5	0,0	0,0
2	Спасский, СДК, с.Три Озера	11 137,0	0,0	0,0
3	Елабужский, СДК, с.Большие Армалы	8 149,7	0,0	0,0
4	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	0,0	0,0
5	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	0,0	0,0
6	Чистопольский, СДК, с.Кубассы	17 998,2	0,0	0,0
7	Сабинский, СДК, с.Юлбат	12 203,5	2,0	2,0
8	Тетюшский, Районный дом культуры, г.Тетюши	27 717,0	4,0	4,0
9	Зеленодольский, СДК, с.Айша	16 533,7	5,0	3,0
10	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 449,0	8,0	2,0
11	Высокогорский, СДК, с.Ямашурма	3 696,0	9,0	9,0
12	Камско-Устьинский, СДК, с.Кирельское	5 350,5	11,0	9,0
13	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курналы	10 967,7	12,0	6,0
14	Бавлинский, СДК, с.Потапо-Тумбарла	15 210,7	17,0	1,0
15	Кукморский, СДК, с.Туембаш	4 062,5	17,0	7,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Кукморский, СДК, д.Асан-Елга	4 570,9	17,0	2,0
17	Новошешминский, СДК, с.Азеево	3 343,5	18,0	11,0
18	Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово	8 933,8	20,0	8,0
19	Новошешминский, СДК, с.Ерыклы	6 602,6	20,0	13,0
20	Тюлячинский н, Сельский клуб, с.Казаклар	6 723,0	24,0	4,0
21	Верхнеуслонский, СДК, с.Набережные Моркваши	12 658,7	24,0	9,0
22	Черемшанский, СДК, с.Лашманка	9 381,3	25,0	5,0
23	Дрожжановский, СДК, с.Новые Какерли	1 000,1	25,0	10,0
24	Мамадышский, СДК, с.Дюсьметьево	8 459,9	25,0	5,0
25	Дрожжановский, СДК, с.Старые Чукалы	2 000,3	25,0	10,0
26	Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово	18 653,7	26,0	6,0
	Итого по РТ	401 765,2	29,8	6,0
27	Сармановский, СДК, с.Большое Нуркеево	7 661,1	30,0	11,0
28	Бугульминский, СДК, п.Подгорный	11 333,4	32,0	0,0
29	Буинский, СДК, с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	35,0	15,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	29,8	6,0
30	Тукаевский, СДК, с.Новотроицкое	13 549,8	43,0	8,0
31	Сармановский, СДК, с.Саклов-Баш	10 909,1	45,0	15,0
32	Балтасинский, СДК, д.Бурнак	12 779,4	49,0	9,0
33	Лениногорский, СДК, с.Тимяшево	20 000,0	50,0	5,0
34	Лаишевский, СДК, с.Кирби	13 863,3	53,0	4,0
35	Нурлатский, СДК, с.Степное Озеро	7 170,6	56,0	4,0
36	Менделеевский, СДК, с.Старое Гришкино	12 557,9	57,0	7,0
37	Апастовский, СДК, с.Старый Юмралы	7 938,7	85,0	15,0
38	Кайбицкий, СДК, с.Хозесаново	16 163,0	85,0	18,0
39	Арский, СДК, с.Старое Чурилино	14 860,9	89,0	12,0
40	Алькеевский, Сельский клуб, с.Верхнее Алькеево	5 228,1	92,0	0,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	66,6	15,3
1	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
3	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-
4	Арский, г.Арск	500	100	20
5	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	60
6	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	99	4
7	Бавлинский, г.Бавлы	500	95	10
8	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	92	2
9	Заинский, г.Заинск	1 000	90	15
10	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	87	67
11	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	80	15
12	Мензелинский, г.Мензелинск	500	80	60
13	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	60	33



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	66,6	15,3
14	Буинский, г.Буинск	3 900	55	25
15	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	55	26
16	Актанышский, с.Актаныш	3 900	55	3
17	Агрызский, г.Агрыз	1 000	50	20
18	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	44	4
19	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	35	17
20	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	30	19
21	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	24	2
22	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	16	4



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	28,3	11,6
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	7
2	Агрызский, г.Агрыз	2 300	60	4
3	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	54	42
4	Кукморский, г.Кукмор	3 000	30	10
5	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	27	6
6	Буинский, г.Буинск	1 500	15	15
7	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	10	7
8	г.Казань	2 000	10	7
9	Актанышский, с.Актаныш	1 800	9	3
10	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	6	6
11	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	4	0



Программа «Доступная среда» на 2019 год

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	в т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Принадлежность объектов	в т.ч.:	Всего объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	Министерство образования РТ - 12	- 5 школ, - 5 ДОУ - 2 ДО	12



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	235 км - водопроводной сети 50 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	Разработаны проекты – 87,2%	Построено 6 км трубопроводов, изготовлено 26 ВНБ, пробурено 4 скважины, 3 скважины на стадии бурения
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Дефектные ведомости - 100%	Заготовлено на складе 3 тыс. кронштейнов, 1 тыс. 660 светильников



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 43 МО	Получены тех.условия – 98,4% Разработаны проекты – 64,1%	Завезено на склад 49 котлов (41,2%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 14 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получены: - паспорта БТИ – 100% - тех.условия – 92,1%	Госконтракт на СМР 13.05.2019
5	Модернизация систем водоотведения	Определяется перечень объектов		Май 2019



Проведение инвентаризации объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», по состоянию на 26.04.2019

Федеральный проект «Чистая вода»

№	Наименование МО	Внесение информации в систему «Реформа ЖКХ»
1	Новошешминский	не завершена работа по внесению информации в систему
2	Менделеевский	

Федеральный проект «Оздоровление Волги»

№	Наименование МО	Внесение информации в систему «Реформа ЖКХ»
1	Альметьевский	не завершена работа по внесению информации в систему
2	Менделеевский	