



# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	В том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2016 года	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
январь - апрель 2017 года	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
январь - апрель 2018 года	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
январь - апрель 2019 года	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>



28  
апреля

Безопасный труд - основа качественной  
и полноценной жизни каждого человека

**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ОХРАНЫ ТРУДА**



# Победители республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ» по итогам 2018 года

- ООО «Заинсккровля», г. Заинск
- ООО «ЮИТ Казань», г. Казань
- ООО «Энергосервис», г. Арск
- ООО трест «Татспецнефтехимремстрой», г. Нижнекамск
- ООО «Нижнекамское предприятие «Центромонтажавтоматика»,  
г. Нижнекамск
- ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий», г. Лениногорск
- Завод электромонтажных изделий АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,  
г. Наб. Челны



# Строительство ж/д по ул.Нестеровский Овраг, г.Казань

ТАКСР



Не все лица,  
находящиеся  
на строительной площадке,  
обеспечены  
защитными касками

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ООО «ФСК «Бриз»**  
**Подрядчик: ООО «МАИС»**



# Строительство ж/д по ул. Амирхана Еники, г. Казань



Рабочие места  
и проходы к ним,  
расположенные на высоте  
более 1,3 м,  
не имеют ограждений

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Застройщик: ООО «Мирострой»**  
**Подрядчик: ООО «Альтернатива»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

ТАИССР

с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	433	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	93 28	4 070,0 -
Взыскано всего	24	1 710,0
Не истек срок оплаты	39	2 210,0
Обжалуются в суде	2	120,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

TACIS

с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	522
- с выездом на объекты строительства	30
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	395
- выдано предписаний	205
- приостановлено право осуществлять строительство	52
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	14
- выдано предупреждений	114



# Строительство ж/д по ул. Солнечная в с. Высокая Гора



На территории,  
прилегающей к объекту,  
выявлено  
незаконное размещение  
отходов строительства  
на грунтовой поверхности

Составлен протокол  
об административном  
правонарушении  
на юридическое лицо

**Застройщик и генподрядчик: ООО «СПБ «Стройсервис»**



# Строительство ж/д по пр. Яшьлек, г. Наб.Челны



На строительной площадке  
не выполнена  
временная автодорога

Составлен протокол  
об административном  
правонарушении  
на юридическое лица

**Застройщик: ООО «ТатКамСтрой»**  
**Генподрядчик: ООО «Билант»**



# «Чистая стройка»

## санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2019

Наименование	Кол-во
Проведено проверок	147
Выявлено нарушений	42
Составлено протоколов	34
Привлечено к административной ответственности	12
Наложено штрафов, тыс.руб.	390,0



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 03 мая 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>919 857</b>	<b>37,9</b>	<b>1 505 143</b>
1	Нижнекамский	100 000	6 271	6,3	93 729
2	Менделеевский	14 000	2 304	16,5	11 696
3	Новошешминский	5 000	839	16,8	4 161
4	г.Наб.Челны	310 000	58 562	18,9	251 438
5	Альметьевский	130 000	25 974	20,0	104 026
6	К-Устьинский	8 000	1 613	20,2	6 387
7	Атнинский	4 500	908	20,2	3 592
8	Апастовский	10 000	2 102	21,0	7 898
9	В-Услонский	40 000	8 881	22,2	31 119
10	Зеленодольский	110 000	25 057	22,8	84 943
11	Мамадышский	17 000	4 154	24,4	12 846
12	Спасский	6 500	1 609	24,8	4 891
13	Чистопольский	28 000	6 967	24,9	21 033
14	Дрожжановский	6 000	1 496	24,9	4 504
15	Лениногорский	26 000	7 642	29,4	18 358



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 03 мая 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>919 857</b>	<b>37,9</b>	<b>1 505 143</b>
16	Сабинский	20 000	5 893	29,5	14 107
17	Сармановский	10 000	3 137	31,4	6 863
18	Бугульминский	35 000	11 126	31,8	23 874
19	Буинский	15 000	4 769	31,8	10 231
20	Актанышский	14 000	4 646	33,2	9 354
21	Заинский	17 000	5 693	33,5	11 307
22	Елабужский	50 000	17 228	34,5	32 772
23	Азнакаевский	20 000	7 104	35,5	12 896
24	Тетюшский	10 000	3 623	36,2	6 377
25	Мензелинский	14 000	5 372	38,4	8 628
26	Арский	25 000	10 409	41,6	14 591
27	Алексеевский	14 000	5 968	42,6	8 032
28	Агрызский	15 000	6 457	43,0	8 543
29	Балтасинский	14 000	6 128	43,8	7 872
30	Муслюмовский	9 000	3 961	44,0	5 039



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 03 мая 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>919 857</b>	<b>37,9</b>	<b>1 505 143</b>
31	г.Казань	850 000	377 565	44,4	472 435
32	Кайбицкий	5 000	2 246	44,9	2 754
33	Высокогорский	80 000	36 122	45,2	43 878
34	Черемшанский	5 000	2 275	45,5	2 725
35	Р-Слободский	13 500	6 192	45,9	7 308
36	Тукаевский	90 000	41 621	46,2	48 379
37	Нурлатский	16 000	7 507	46,9	8 493
38	Аксубаевский	7 000	3 286	46,9	3 714
39	Бавлинский	12 000	6 001	50,0	5 999
40	Алькеевский	7 000	3 554	50,8	3 446
41	Лаишевский	100 000	55 762	55,8	44 238
42	Ютазинский	11 000	6 725	61,1	4 275
43	Кукморский	20 000	12 631	63,2	7 369
44	Тюлячинский	8 000	5 059	63,2	2 941
45	Пестречинский	140 000	97 418	69,6	42 582



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

ТАИССР

на 03.05.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	29	0	136	59	26	51
Количество квартир	7 838	1 628	0	6 210	2 442	844	2 924
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	95,3	0	343	134,4	44,5	164,1



# Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2019г.

ТАИССР

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>15 525 964</b>	<b>9 179 433</b>	<b>85 661</b>	<b>6 956 601</b>	<b>33 105</b>	<b>9 586 918</b>	<b>47 342</b>
введены в эксплуатацию	3 303 090	3 303 090	0	2 986 468	15 948	3 276 966	0
высокая 70-100%	4 515 677	3 855 417	30 515	3 453 531	17 156	3 795 668	21 646
средняя 30-70%	2 030 138	1 250 774	24 761	372 659	0	1 407 069	0
низкая 0-30%	5 677 059	770 152	30 384	143 942	0	1 107 216	25 696



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

<b>№</b>	<b>МО РТ</b>	<b>Кол-во объектов</b>	<b>Кол-во квартир</b>	<b>Высокая степень готовности объектов (70-100%)</b>
<b>Всего по РТ</b>		<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>г. Казань</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>г. Наб.Челны</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



# Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2019 году ТАИССР

Наименование	План	Финансирование
<b>Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ</b>		
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ	52	86,625
<b>Реализация прав детей-сирот на жилье</b>		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	309	373,2319
<b>Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</b>		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	33	155,9659
<b>Обеспечение жильем молодых семей</b>		
Обеспечение жильем молодых семей	54	57,885
<b>Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.</b>		
Итого семей, в т.ч. по категориям	45	101,4078
Чернобыльцы	21	44,7250
Вынужденные переселенцы	23	53,4685
Переселенцы с Крайнего Севера	1	3,2143



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертифицированных	Этапы реализации						
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено		
			01.05.19	Дин-ка	01.05.19	Дин-ка	01.05.19	Дин-ка	
1	Агрызский	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Аксубаевский	1	1	0	1	0	0	0	0
3	Альметьевский	5	5	0	3	0	0	0	0
4	Бугульминский	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Буинский	3	3	0	1	0	0	0	0
6	Высокогорский	2	2	+2	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Кукморский	3	2	0	0	0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Мамадышский	2	2	0	2	0	0	0	0
11	Муслюмовский	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6	+2	6	+2	0	0	0
13	Сабинский	1	1	0	1	0	0	0	0
14	г.Казань	4	4	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>33</b>	<b>28</b>	<b>+4</b>	<b>14</b>	<b>+2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Лениногорский	1
4	Нижнекамский	10
5	Сабинский	1
6	г.Н.Челны	13
7	г.Казань	27
<b>ИТОГО</b>		<b>54</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			01.05.18	Дин-ка	01.05.18	Дин-ка	01.05.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	2	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	1	0	0	0	0	0	0
3	Елабужский	2	2	+2	0	0	0	0
4	Н.Челны	5	2	+2	0	0	0	0
5	Нижнекамский	1	0	0	0	0	0	0
6	Сабинский	1	1	+1	0	0	0	0
7	Тукаевский	1	0	0	0	0	0	0
8	Чистопольский	2	2	+2	0	0	0	0
9	г.Казань	3	2	+2	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>+9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			01.05.18	Дин-ка	01.05.18	Дин-ка	01.05.18	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Зеленодольский	3	3	+3	0	0	0	0
3	Лаишевский	1	1	+1	0	0	0	0
4	Муслюмовский	1	0	0	0	0	0	0
5	г.Казань	9	7	+7	1	+1	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>15</b>	<b>12</b>	<b>+12</b>	<b>1</b>	<b>+1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>86</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	2	-	2	-
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	2	-	2	-
6	Высокогорский	3	-	1	2
7	Елабужский	3	2	1	-
8	Зеленодольский	3	1	2	-
9	Лайшевский	4	3	1	-
10	Пестречинский	18	7	9	2
11	г.Наб.Челны	23	4	17	2
12	г.Казань	25	23	2	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество ДОМОВ</b>	<b>7 325</b>	<b>3 337</b>	<b>3 988</b>



# Программы строительства объектов 2019 г. ТАИССР

	Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	<b>Модернизация первичной медико-санитарной помощи:</b>			
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	135,7	45	гос.контракт заключен
	Строительство врачебных амбулаторий	95,2	9	
	Строительство объектов здравоохранения	22,8	1	
2	<b>Универсальные спортивные площадки и лыжные базы:</b>			
	Строительство УСП	359,33	105	гос.контракт заключен
	Строительство блочных модульных лыжных баз	61,45	8	
3	Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений	49,22	11	гос.контракт заключен
4	Строительство многофункциональных центров	216,99	21	13.05.2019
5	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	55,49	22	27.05.2019
6	Строительство коровников	400,00	12	Аукцион не предусмотрен (субсидия)
7	Строительство силосно-сенажных траншей	200,00	105	



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>49 220,38</b>	<b>23,9</b>	3,8
1	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	<b>3</b>	0,5
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	<b>5,3</b>	0,1
3	Бугульминский, Зеленогорщинское СП	4 474,58	<b>7,2</b>	0,2
4	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	<b>13,5</b>	0,5
5	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	<b>15</b>	7
6	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	<b>16,4</b>	1,4
7	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	<b>34</b>	9
8	Буинский, Нижнеаратбашское СП	4 474,58	<b>35</b>	10
9	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	<b>42,5</b>	6
10	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	<b>43,7</b>	7,5
11	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	<b>48,8</b>	0,8



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
2	Альметьевский, Новотроицкий				
3	Заинский, Перцовский				
4	Сармановский, Альметьевский				
5	Сармановский, Шарлиареминский				
6	Чистопольский, Четыре-Дворский				
7	Агрызский, Салакушкой				
8	Азнакаевский, Сарлинский				
9	Аксубаевский, Старочувадамский				
10	Актанышский, Казкеевский				
11	Алексеевский, Левашевский				
12	Алексеевский, Бутлеровский				
13	Апастовский, Черемшанский				
14	Апастовский, Шемяковский				
15	Арский, Средне-Пшалымский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Атнинский, Ключи-Сапский				
17	Бавлинский, Алексеевский				
18	Балтасинский, Сырьинский				
19	Бугульминский, Ключевский				
20	Буинский, Тингашский				
21	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
22	Высокогорский, Березкинский				
23	Дрожжановский, Малоаксинский				
24	Елабужский, Хлыстовский				
25	Зеленодольский, Кульбашинский				
26	Кайбицкий, Хозесановский				
27	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
28	Кукморский, Сардекбашский				
29	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				
30	Лениногорский, Старо-Иштерьякский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Мамадышский, Албайский				
32	Менделеевский, Ново-Кокшанский				
33	Мензелинский, Кадряковский				
34	Нижнекамский, Благодатновский				
35	Новошешминский, Екатерининский				
36	Нурлатский, Аксумлинский				
37	Пестречинский, Отар-Дубровский				
38	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
39	Сабинский, Шикшинский				
40	Спасский, Вожинский				
41	Тетюшский, Бакрчинский				
42	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
43	Тюлячинский, Максабашский				
44	Черемшанский, Туйметкинский				
45	Ютазинский, Подгорный				



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский				
2	Агрызский				
3	Аксубаевский				
4	Альметьевский				
5	Зеленодольский				
6	Лаишевский				
7	Камско-Устьинский				
8	Менделеевский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (пос. Константиновка)				



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания площадки, %.	Общее СМР, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>16 из 105</b>	<b>4,8</b>	<b>1,3</b>
1	Альметьевский	1 из 3	10	3
2	Бугульминский	1 из 2	5	1,5
3	Буинский	1 из 3	2	0,6
4	Заинский	2 из 2	5	1,5
5	Зеленодольский	1 из 3	5	1,2
6	Лаишевский	1 из 1	9	30
7	Лениногорский	1 из 3	10	2,5
8	Сармановский	1 из 2	95	28,5
9	Тетюшский	1 из 3	10	3
10	г.Казань	4 из 15	32,5	9,7
11	г.Наб.Челны	2 из 7	100	25



# Строительство детских садов 2018 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>31,7</b>	<b>5,4</b>
1	Н.Челны, «Яшлек» мкр. 63	340	180	369 100,45	<b>33</b>	4
2	Елабужский, г.Елабуга	220	120	196 380,55	<b>40</b>	6
3	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	344 432,98	<b>48</b>	8
4	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	128 055,99	<b>49</b>	6
5	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	219 201,33	<b>50,8</b>	8,1
6	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	196 380,55	<b>51</b>	10
7	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	196 380,55	<b>51,5</b>	9,5
8	Казань, ул.Завойского	50	50	73 020,97	<b>53</b>	6
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	219 201,33	<b>55,2</b>	8,2
10	Лаишевский, с.Усады	260	120	196 561,16	<b>58</b>	10
11	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	72 896,04	<b>60</b>	5
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	196 380,55	<b>62</b>	7
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	196 380,55	<b>66</b>	9
14	Арский, г.Арск	140	70	127 011,36	<b>100</b>	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	118 426,49	<b>100</b>	-



# Строительство детских садов 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>31,7</b>	<b>5,4</b>
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	215 267,43	3	0,6
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	197 321,17	16	3,85
3	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Мира	220	120	197 321,17	16	4
4	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	197 321,17	34	9
5	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	36	5
6	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	197 321,17	38,5	5
7	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	200 599,62	42,5	7,5
8	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,98	54,5	5,5
9	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 618,19	59	5
10	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	200 953,17	59	7
11	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	197 321,17	59	9
12	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,31	60	5
13	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,31	62	3
14	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 642,56	66	7



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>9 342,38</b>	<b>8 346,78</b>	<b>89,3</b>
1	Аксубаевский район	80,52	9,486	11,8
2	Апастовский район	55,52	15,266	27,5
3	Атнинский район	36,61	14,052	38,4
4	Тетюшский район	61,43	24,754	40,3
5	Камско-Устьинский район	40,97	17,787	43,4
6	Арский район	143,21	65,564	45,8
7	Буинский район	115,58	55,058	47,6
8	Муслюмовский район	54,32	32,584	60,0
9	Алькеевский район	53,59	33,886	63,2
10	Дрожжановский район	63,24	40,641	64,3
11	Мамадышский район	115,72	74,641	64,5
12	Тюлячинский район	38,58	24,901	64,6
13	Новошешминский район	36,39	24,433	67,1
14	Альметьевский район	492,17	334,987	68,1
15	Спасский район	53,06	36,348	68,5



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>9 342,38</b>	<b>8 346,78</b>	<b>89,3</b>
16	Черемшанский район	53,58	36,880	68,8
17	Алексеевский район	69,54	48,191	69,3
18	Мензелинский район	75,59	54,846	72,6
19	Бавлинский район	90,28	66,665	73,8
20	Рыбно-Слободский район	70,21	52,307	74,5
21	Пестречинский район	90,28	68,099	75,4
22	Нурлатский район	148,94	117,074	78,6
23	Высокогорский район	126,29	100,446	79,5
24	Лаишевский район	110,18	88,329	80,2
25	Агрызский район	91,45	73,630	80,5
26	Чистопольский район	194,01	158,288	81,6
27	Балтасинский район	92,26	75,649	82,0
28	Актанышский район	82,97	68,249	82,3
29	Сармановский район	90,00	74,190	82,4
30	Заинский район	138,43	115,897	83,7



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>9 342,38</b>	<b>8 346,78</b>	<b>89,3</b>
31	Кайбицкий район	39,13	33,516	85,6
32	Елабужский район	207,19	185,718	89,6
33	Бугульминский район	254,39	228,515	89,8
34	Сабинский район	83,94	76,022	90,6
35	Лениногорский район	200,05	183,985	92,0
36	Кукморский район	136,13	125,505	92,2
37	Менделеевский район	72,80	67,380	92,6
38	Тукаевский район	104,78	97,160	92,7
39	Азнакаевский район	154,12	143,108	92,9
40	Ютазинский район	52,73	49,012	92,9
41	Верхнеуслонский район	44,50	41,547	93,4
42	Зеленодольский район	391,46	369,543	94,4
43	Нижнекамский район	618,52	614,265	99,3
44	г.Казань	2 833,94	2 870,596	101,3
45	г. Набережные Челны	1 183,79	1 257,783	106,3



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>3 100,79</b>	<b>1 367,70</b>	<b>44,1</b>
1	Алькеевский район	11,86	0,000	0,0
2	Апастовский район	12,97	0,000	0,0
3	Спасский район	12,36	0,000	0,0
4	Камско-Устьинский район	10,81	0,648	6,0
5	Муслюмовский район	12,95	2,380	18,4
6	Бавлинский район	29,61	5,754	19,4
7	Черемшанский район	12,56	2,445	19,5
8	Тукаевский район	24,97	5,236	21,0
9	Азнакаевский район	44,70	10,394	23,3
10	Елабужский район	52,65	13,936	26,5
11	Аксубаевский район	18,06	4,826	26,7
12	Новошешминский район	9,18	2,814	30,7
13	Ютазинский район	12,75	4,008	31,4
14	Нурлатский район	46,25	14,629	31,6
15	Мамадышский район	31,65	10,074	31,8



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>3 100,79</b>	<b>1 367,70</b>	<b>44,1</b>
16	г.Казань	1 444,92	512,370	35,5
17	Сабинский район	20,50	7,440	36,3
18	Альметьевский район	126,48	46,871	37,1
19	Бугульминский район	71,42	27,548	38,6
20	Сармановский район	21,71	8,434	38,8
21	Менделеевский район	18,62	7,403	39,8
22	Чистопольский район	48,02	19,322	40,2
23	Заинский район	34,26	14,044	41,0
24	Агрызский район	21,88	9,169	41,9
25	Верхнеуслонский район	10,11	4,240	41,9
26	Рыбно-Слободский район	15,84	7,103	44,9
27	Актанышский район	19,88	9,115	45,8
28	Лениногорский район	51,49	23,751	46,1
29	Мензелинский район	17,64	8,468	48,0
30	Зеленодольский район	150,43	76,976	51,2



## Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	<b>Общий итог</b>	<b>3 100,79</b>	<b>1 367,70</b>	<b>44,1</b>
31	Дрожжановский район	14,03	7,198	51,3
32	Нижнекамский район	169,02	92,405	54,7
33	Тюлячинский район	8,57	5,642	65,8
34	Кайбицкий район	8,63	6,024	69,8
35	Кукморский район	31,43	21,963	69,9
36	Арский район	45,62	32,525	71,3
37	Атнинский район	8,08	5,850	72,4
38	Высокогорский район	29,73	21,711	73,0
39	Буинский район	26,78	21,541	80,5
40	Лаишевский район	25,40	20,987	82,6
41	г. Набережные Челны	245,42	207,945	84,7
42	Тетюшский район	14,03	12,350	88,1
43	Балтасинский район	20,62	18,520	89,8
44	Алексеевский район	15,84	14,248	90,0
45	Пестречинский район	21,08	19,395	92,0