



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 023,47	1 072,93	3 708,81	5 805,21



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
1	Агрызский	12	12	
2	Азнакаевский	29	29	29
3	Аксубаевский	5	5	5
4	Актанышский	2	2	2
5	Алексеевский	5	5	5
6	Алькеевский	1	1	
7	Альметьевский	63	58	58
8	Апастовский	5	5	
9	Арский	6	6	
10	Бавлинский	10	10	10
11	Балтасинский	2	2	
12	Бугульминский	47	45	42
13	Буинский	9	9	
14	Верхнеуслонский	2	2	
	Итого по РТ	922	884	518



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
15	Высокогорский	18	18	
16	г.Казань	227	219	139
17	г.Наб. Челны	123	111	
18	Елабужский	20	20	
19	Заинский	15	15	15
20	Зеленодольский	32	26	
21	К.-Устьинский	5	6	
22	Кукморский	6	6	6
23	Лаишевский	11	11	
24	Лениногорский	21	21	21
25	Мамадышский	3	3	3
26	Менделеевский	17	17	
27	Мензелинский	4	4	
28	Муслюмовский	3	3	
	Итого по РТ	922	884	518



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
29	Нижнекамский	125	120	120
30	Новошешминский	2	2	
31	Нурлатский	12	12	12
32	Пестречинский	7	7	
33	Р.-Слободский	5	5	
34	Сабинский	2	2	2
35	Сармановский	14	14	14
36	Спасский	2	2	
37	Тетюшский	4	4	
38	Тукаевский	9	9	
39	Тюлячинский	1	1	
40	Черемшанский	1	1	1
41	Чистопольский	22	21	21
42	Ютазинский	13	13	13
	Итого по РТ	922	884	518



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
1	Алькеевский	1	1 830,56	0,00	0,00
2	Апастовский	5	3 741,41	0,00	0,00
3	Арский	6	15 350,43	0,00	0,00
4	Балтасинский	2	4 221,64	0,00	0,00
5	Буинский	9	24 773,39	0,00	0,00
6	Верхнеуслонский	2	5 814,53	0,00	0,00
7	Высокогорский	19	39 540,04	0,00	0,00
8	К.-Устьинский	5	7 838,76	0,00	0,00
9	Лаишевкий	11	22 498,28	0,00	0,00
10	Мензелинский	4	19 222,51	0,00	0,00
11	Новошешминский	2	4 521,99	0,00	0,00
12	Пестречинский	7	19 395,71	0,00	0,00
13	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	0,00	0,00
14	Спасский	2	7 277,18	0,00	0,00
	Итого по РТ:	933	5 805 213,32	496 454,88	8,55



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
15	Тетюшский	4	11 125,10	0,00	0,00
16	Тукаевский	9	27 177,63	0,00	0,00
17	Тюлячинский	1	198,88	0,00	0,00
18	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	8 541,18	0,66
19	Менделеевский	17	67 672,29	739,19	1,09
20	Муслюмовский	3	8 306,71	271,03	3,26
21	Бавлинский	10	37 414,29	1 363,90	3,65
22	Елабужский	21	160 323,73	6 497,02	4,05
23	Зеленодольский	32	257 843,11	14 658,98	5,69
24	г. Казань	234	1 914 468,61	129 522,10	6,77
25	Черемшанский	1	2 342,54	188,00	8,03
	Итого по РТ:	933	5 805 213,32	496 454,88	8,55
26	Сармановский	14	41 594,88	3 682,31	8,85
27	Азнакаевский	29	89 343,08	8 804,90	9,86
28	Нурлатский	12	57 436,67	5 816,04	10,13



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита
29	Бугульминский	47	206 892,12	25 695,86	12,42
30	Кукморский	6	16 971,13	2 394,65	14,11
31	Нижнекамский	125	585 691,57	83 879,31	14,32
32	Мамадышский	3	24 481,34	3 935,38	16,08
33	Альметьевский	63	438 169,83	91 309,57	20,84
34	Лениногорский	21	144 829,21	33 063,31	22,83
35	Заинский	15	75 556,39	17 643,57	23,35
36	Сабинский	2	13 606,70	3 205,04	23,55
37	Ютазинский	13	19 565,18	4 906,45	25,08
38	Чистопольский	22	119 860,27	31 068,52	25,92
39	Агрызский	12	27 102,27	7 506,70	27,70
40	Актанышский	2	9 344,56	2 858,21	30,59
41	Аксубаевский	5	6 865,61	3 378,85	49,21
42	Алексеевский	5	10 067,86	5 524,81	54,88
	Итого по РТ:	933	5 805 213,32	496 454,88	8,55



Программы капитального ремонта

№	Наименование программы	Лимит, млн. руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	Капремонт ресурсных центров	657,519	17	06.05.19 (г/к ориентировочно 20.05.2019)
2	Капремонт объектов образования	3 027,355	267	29.04.19 (г/к ориентировочно 13.05.2019)
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	697,932	12	
4	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	164,183	68	ориентировочно 13.05.2019г.
5	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	368,341	129	
6	Капитальный ремонт коровников	657,738	155	
7	Капремонт объектов здравоохранения с дооснащением оборудованием	70,92	9	16.05.2019 (г/к ориентировочно 27.05.2019)



Капитальный ремонт зданий (помещений)

ТАИССР

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	31 – капитальный ремонт 11 – строительство	97,95:	2,05:
		48,73	0,61
		49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	23,7	6,6
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	3 000,0	0,0	0,0
2	Лениногорский, п.Подлесный	1 800,0	0,0	0,0
3	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 006,4	0,0	0,0
4	Зеленодольский, с.Бишня	1 798,9	0,0	0,0
5	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 080,0	0,0	0,0
6	Нижнекамский, с.Сухарево	1 800,0	0,0	0,0
7	Черемшанский, с.Туйметкино	1 887,2	0,0	0,0
8	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 679,2	0,0	0,0
9	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 074,9	3,0	3,0
10	Кукморский, с.Каенсар	549,9	3,0	3,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Азнакаевский, с.Урсаево	1 809,0	5,0	5,0
12	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 843,3	5,0	5,0
13	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 472,0	6,0	6,0
14	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 900,0	8,0	5,0
15	Елабужский, с.Поспелово	1 550,6	8,0	6,0
16	Ютазинский, с.Абсалямово	1 458,3	10,0	10,0
17	Мамадышский, с.Албай	904,0	14,0	2,0
18	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	1 898,7	14,0	9,0
19	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 800,0	18,0	4,0
	Итого по РТ	48 732,2	23,7	6,6
20	Заинский, с.Новоспасск	2 000,0	25,0	12,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	23,7	6,6
21	Мамадышский, с.Никифорово	1 345,2	33,0	8,0
22	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 539,4	34,0	9,0
23	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 300,8	35,0	25,0
24	Лаишевский, д.Каипы	2 035,1	36,0	8,0
25	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	343,6	38,0	28,0
26	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	2 000,0	70,0	8,0
27	Балтасинский, д.Карадуван	1 887,9	74,0	10,0
28	Спасский, с.Три Озера	2 269,3	80,0	28,0
29	Нурлатский, с.Андреевка	800,0	100,0	0,0
30	Кайбицкий, с.Эбалаково	798,7	100,0	25,0
31	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 100,2	100,0	5,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Наб.Челны	15 000,0	0,0	0,0
2	Молодежный центр «Хыял», пгт.Балтаси	12 000,0	4,0	1,0
3	Молодежный центр «Яшьлек», г.Менделеевск	8 800,0	5,0	2,0
4	Молодежный центр «Нур», г.Наб.Челны	30 000,0	7,0	1,0
5	Молодежный центр, г.Чистополь	1 500,0	10,0	10,0
6	Многопрофильный молодежный центр «Веста», г.Мензелинск	8 400,0	11,0	4,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно- оздоровительный лагерь «Чайка», г.Зеленодольск	16 000,0	15,0	5,0
	Итого по РТ	106 200,0	16,7	4,1
8	Молодежный центр», г.Заинск	5 000,0	68,0	18,0
9	Молодежный центр «Алан», пгт. Камские Поляны	9 500,0	83,0	18,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 550,0	1,0	1,0
2	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 400,0	9,0	2,0
3	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	15,0	3,0
4	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	175 700,0	20,0	4,0
5	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	27,0	16,0
6	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	32,0	9,0
7	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	37,0	6,0
	Итого по РТ	92 600,0	37,5	10,0
8	Подростковый клуб «Арлекино», г. Казань	2 200,0	45,0	15,0
9	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	45,0	10,0
10	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	45,0	18,0
11	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	45,0	12,0
12	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	50,0	10,0
13	Подростковый клуб «Радость», г. Казань	2 200,0	50,0	13,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	37,5	10,0
14	Подростковый клуб «Олимп», г. Казань	1 900,0	50,0	10,0
15	Подростковый клуб «Орион», г. Казань	1 900,0	50,0	13,0
16	Подростковый клуб «Титан», Наб.Челны	1 400,0	52,0	4,0
17	Подростковый клуб «Алиса», г. Казань	1 900,0	55,0	18,0
18	Подростковый клуб «Алый парус», Наб.Челны	1 400,0	67,0	7,0
19	Подростковый клуб «Исток», Наб.Челны	1 400,0	67,0	7,0
20	Подростковый клуб «Орленок», Зеленодольский	2 350,0	70,0	32,0
21	Подростковый клуб «Импульс», Альметьевский	3 600,0	82,0	14,0
22	Подростковый клуб «Волна», Зеленодольский	1 500,0	89,0	4,0
23	Подростковый клуб «Клевер», Нижнекамский	1 400,0	95,0	26,0
24	Подростковый клуб «Энергия», Нижнекамский	2 150,0	95,0	28,0
25	Подростковый клуб «Азамат», Нижнекамский	2 050,0	95,0	40,0
26	Подростковый клуб «Ровесник», Нижнекамский	2 400,0	95,0	26,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	12,8	5,7
1	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	1 000,0	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Наб.Челны»	2 000,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	3 000,0	0,0	0,0
4	ГАУСО* «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 500,0	0,0	0,0
6	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0
7	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в МР»	2 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	12,8	5,7
8	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	3 000,0	0,0	0,0
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР	3 300,0	0,0	0,0
10	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 500,0	0,0	0,0
11	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 500,0	0,0	0,0
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР»	5 500,0	0,0	0,0
13	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 055,0	0,0	0,0
14	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 500,0	1,0	1,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	12,8	5,7
15	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Наб.Челны»	3 000,0	1,0	1,0
16	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 500,0	3,0	3,0
17	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 500,0	3,0	3,0
18	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	5 000,0	3,0	3,0
19	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	3 000,0	3,0	3,0
20	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 000,0	4,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
21	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	3 000,0	8,0	8,0
22	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	10,0	10,0
23	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 200,0	11,0	2,0
24	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 500,0	12,0	3,0
	Итого по РТ	118 410,0	12,8	5,7
25	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 555,0	13,0	5,0
26	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 500,0	13,0	13,0
27	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 500,0	15,0	15,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	12,8	5,7
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	3 000,0	15,0	5,0
29	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	22 000,0	16,0	5,0
30	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 500,0	20,0	20,0
31	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР»	2 000,0	35,0	35,0
32	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	2 000,0	40,0	40,0
33	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 800,0	60,0	10,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 500,0	90,0	25,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	40 объектов	401,77	10,43

Утверждено РКМ РТ № 3709-р от 29.12.2018



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	37,5	7,6
1	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	5,0	5,0
2	Спасский, СДК, с.Три Озера	11 137,0	5,0	5,0
3	Чистопольский, СДК, с.Кубассы	17 998,2	7,0	7,0
4	Зеленодольский, СДК, с.Айша	16 533,7	8,0	3,0
5	Елабужский, СДК, с.Большие Армалы	8 149,7	8,0	8,0
6	Рыбно-Слободский, СДК, с.Юлсубино	6 609,5	9,0	9,0
7	Сабинский, СДК, с.Юлбат	12 203,5	10,0	8,0
8	Тетюшский, Районный дом культуры, г.Тетюши	27 717,0	10,0	6,0
9	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 449,0	12,0	4,0
10	Высокогорский, СДК, с.Ямашурма	3 696,0	17,0	8,0
11	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курналы	10 967,7	20,0	8,0
12	Бавлинский, СДК, с.Потапо-Тумбарла	15 210,7	21,0	4,0
13	Камско-Устьинский, СДК, с.Кирельское	5 350,5	23,0	12,0
14	Кукморский, СДК, с.Туембаш	4 062,5	25,0	8,0
15	Кукморский, СДК, д.Асан-Елга	4 570,9	25,0	8,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Черемшанский, СДК, с.Лашманка	9 381,3	28,0	3,0
17	Верхнеуслонский, СДК, с.Набережные Моркваши	12 658,7	28,0	4,0
18	Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово	8 933,8	29,0	9,0
19	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	30,0	30,0
20	Тюлячинский, Сельский клуб, с.Казаклар	6 723,0	30,0	6,0
21	Бугульминский, СДК, п.Подгорный	11 333,4	32,0	0,0
22	Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово	18 653,7	35,0	9,0
23	Новошешминский, СДК, с.Ерыклы	6 602,6	35,0	15,0
	Итого по РТ	401 765,2	37,5	7,6
24	Новошешминский, СДК, с.Азеево	3 343,5	39,0	21,0
25	Сармановский, СДК, с.Большое Нуркеево	7 661,1	40,0	10,0
26	Мамадышский, СДК, с.Дюсьметьево	8 459,9	40,0	15,0
27	Буинский, СДК, с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	45,0	10,0
28	Дрожжановский, СДК, с.Новые Какерли	1 000,1	50,0	25,0
29	Дрожжановский, СДК, с.Старые Чукалы	2 000,3	50,0	25,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	37,5	7,6
30	Сармановский, СДК, с.Саклов-Баш	10 909,1	52,0	7,0
31	Тукаевский, СДК, с.Новотроицкое	13 549,8	52,0	9,0
32	Балтасинский, СДК, д.Бурнак	12 779,4	55,0	6,0
33	Лениногорский, СДК, с.Тимяшево	20 000,0	58,0	8,0
34	Лаишевский, СДК, с.Кирби	13 863,3	62,0	9,0
35	Менделеевский, СДК, с.Старое Гришкино	12 557,9	62,0	5,0
36	Нурлатский, СДК, с.Степное Озеро	7 170,6	62,0	6,0
37	Кайбицкий, СДК, с.Хозесаново	16 163,0	93,0	8,0
38	Арский, СДК, с.Старое Чурилино	14 860,9	95,0	6,0
39	Апастовский, СДК, с.Старый Юмралы	7 938,7	98,0	13,0
40	Алькеевский, Сельский клуб, с.Верхнее Алькеево	5 228,1	100,0	8,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	13 объектов	49,76 нераспределенный лимит – 0,33	0,24

Утверждено РКМ РТ № 3459-р от 17.12.2018
(с изм. от 19.03.2019 № 555-р)



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 863,4	0,0	0,0
2	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	240,6	0,0	0,0
3	пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52	2 213,3	0,0	0,0
4	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	931,1	0,0	0,0
5	г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 а	198,0	3,0	3,0
6	г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 157	792,2	3,0	3,0
7	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 21	2 679,0	5,0	5,0
8	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9	5 065,4	10,0	3,0
9	п. ж/д ст.Высокая гора, ул. Профсоюзная, д.1а	7 109,7	10,0	7,0
10	г. Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	16,0	0,0
	Итого по РТ	49 433,5	24,7	2,2
11	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 096,1	50,0	20,0
12	с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 1	9 444,0	80,0	0,0
13	с. Черемшан, ул. Советская, д. 32	1 349,9	90,0	5,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

Наименование Программы	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий, подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ	33 объекта	49,46	0,54

Утверждено РКМ РТ № 2985-р от 16.11.2018



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	78,3	18,3
1	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	32	18
2	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	41	17
3	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	45	33
4	Агрызский, г.Агрыз	1 000	55	25
5	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	60	16
6	Актанышский, с.Актаныш	3 900	64	9
7	Буинский, г.Буинск	3 900	70	25
8	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	75	40
9	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	90	25
10	Мензелинский, г.Мензелинск	500	90	50
11	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	90	50
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	92	57
13	Бавлинский, г.Бавлы	500	95	5



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	78,3	18,3
14	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	95	3
15	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
16	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	20
17	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
18	Арский, г.Арск	500	100	-
19	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	2
20	Заинский, г.Заинск	1 000	100	10
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
22	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	36,8	8,4
1	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	10	4
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	14	4
3	Актанышский, с.Актаныш	1 800	14	5
4	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	15	11
5	г.Казань	2 000	20	10
6	Буинский, г.Буинск	1 500	30	15
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	32	5
8	Кукморский, г.Кукмор	3 000	37	7
9	Агрызский, г.Агрыз	2 300	62	2
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	70	16
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-



Программа «Доступная среда» на 2019 год

ТАИССР

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	в т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Принадлежность объектов	в т.ч.:	Всего объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	Министерство образования РТ - 12	- 5 школ, - 5 ДОУ - 2 ДО	12



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	235 км - водопроводной сети 50 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	Построено 22 км трубопроводов, изготовлено 27 ВНБ, пробурено 8 скважин, 5 скважин на стадии бурения
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Заготовлено на складе 4 тыс. кронштейнов и светильников; 1 км СИП



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 43 МО	Закуплен 71 котел (60%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 511 заявлений от собственников квартир, работы ведутся на 25 МКД
5	Модернизация систем водоотведения	Определяется перечень объектов	