



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 026,69	1 082,23	3 743,77	5 852,7



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Р.-Слободский	5	6 365,30	0,00	0,00	0,00
2	Пестречинский	7	19 395,71	97,11	0,50	0,50
3	Менделеевский	17	67 672,29	929,55	1,37	0,28
4	Новошешминский	2	4 521,99	556,65	12,31	12,31
5	К.-Устьинский	5	7 838,76	1 009,34	12,88	12,88
6	Верхнеуслонский	2	5 814,53	780,00	13,41	13,41
7	Бавлинский	10	37 414,29	5 356,96	14,32	8,05
8	Арский	6	15 350,43	2 773,79	18,07	14,28
9	Зеленодольский	32	257 843,11	47 193,46	18,30	12,61
10	Муслюмовский	3	8 306,71	1 705,75	20,53	11,15
11	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	271 641,54	20,96	3,81
12	г. Казань	243	1 914 468,61	401 878,08	20,99	6,28
13	Лайшевский	11	22 498,28	5 660,79	25,16	8,50
14	Нурлатский	12	57 436,67	15 097,11	26,28	9,69
	Итого по РТ	933	5 852 702,98	1 549 162,68	26,5	7,9



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Елабужский	21	160 323,73	44 154,10	27,54	7,78
16	Тетюшский	4	11 125,10	3 079,79	27,68	19,29
17	Нижнекамский	125	585 691,57	165 415,00	28,24	9,77
18	Кукморский	6	16 971,13	4 915,29	28,96	5,81
19	Бугульминский	47	206 892,12	65 647,16	31,73	15,25
20	Апастовский	5	3 741,41	1 188,00	31,75	28,33
21	Азнакаевский	29	89 343,08	29 803,95	33,36	11,29
22	Мамадышский	3	24 481,34	8 383,59	34,24	4,45
23	Мензелинский	4	19 222,51	6 650,82	34,60	34,60
24	Высокогорский	19	39 540,04	14 029,46	35,48	2,99
25	Балтасинский	2	4 221,64	1 529,30	36,23	6,97
26	Сармановский	14	41 594,88	15 075,05	36,24	18,25
27	Черемшанский	1	2 342,54	939,95	40,13	24,74
28	Заинский	15	75 556,39	30 571,81	40,46	11,07
	Итого по РТ	933	5 852 702,98	1 549 162,68	26,5	7,9



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Ютазинский	13	19 565,18	8 163,30	41,72	5,39
30	Лениногорский	21	144 829,21	61 762,33	42,64	11,06
31	Чистопольский	22	119 860,27	51 491,28	42,96	10,64
32	Альметьевский	63	438 169,83	205 196,27	46,83	10,21
33	Алькеевский	1	1 830,56	869,59	47,50	47,50
34	Тукаевский	9	27 177,63	13 194,53	48,55	32,74
35	Тюлячинский	1	198,88	100,00	50,28	20,11
36	Сабинский	2	13 606,70	6 931,25	50,94	12,49
37	Агрызский	12	27 102,27	14 119,26	52,10	6,51
38	Буинский	9	24 773,39	15 060,93	60,79	38,16
39	Актанышский	2	9 344,56	6 427,97	68,79	2,46
40	Спасский	2	7 277,18	5 919,11	81,34	81,34
41	Алексеевский	5	10 067,86	8 231,10	81,76	0,00
42	Аксубаевский	5	6 865,61	5 632,38	82,04	17,58
	Итого по РТ	933	5 852 702,98	1 549 162,68	26,5	7,9



Информация о **некачественно** выполненных работах Программы 2018г

ТАИССР



г. Набережные Челны, ул. А.Рубаненко д. 1, дата: 06.03.2019г.

Генподрядная организация: ООО «ВолгоПромСтрой»

Субподрядная организация: ООО «ТатРемСтрой»

Вид работы: ремонт крыши. Капитальный ремонт 2018г.

Нарушение: затопление квартир и лестничной клетки по причине неисправности кровельного покрытия после капитального ремонта.

Выдано предписание.



Информация о **некачественно** выполненных работах Программы 2018г

ТАИССР



**г. Набережные Челны, пр-т Сююмбике д.105, дата: 18.03.2019г.
Генподрядная организация: ООО «ВолгоПромСтрой»
Субподрядная организация: ООО «СК Строй М»
Вид работы: ремонт крыши. Капитальный ремонт 2017г.
Нарушение: протечки на лестничных клетках в результате
неисправностей кровельного покрытия.
Выдано предписание.**



Информация о **некачественно** выполненных работах Программы 2018г

ТАИССР



г. Набережные Челны, б-р. им Карима Тинчурина, д. 9, дата: 18.04.2019г.

Подрядная организация: ООО «ВолгоПромСтрой»

Вид работы: Ремонт крыши. Капитальный ремонт 2018г.

Нарушения: отслоение кровельного покрытия в местах примыкания к вертикальной поверхности вентшахты.

Выдано предписание.



Информация о **некачественно** выполненных работах Программы 2018г

ТАССР



г. Набережные Челны, б-р им Карима Тинчурина, д. 11, дата: 22.05.2019г.

Подрядная организация: ООО «ВолгоПромСтрой»

Вид работы: ремонт крыши. Капитальный ремонт 2018г.

Нарушение: отслоение окрасочного слоя выходов на кровлю жилого дома, разрушения штукатурного слоя вентиляционных шахт

Выдано предписание.



Информация о **некачественно** выполненных работах Программы 2018г

ТАИССР



**г. Набережные Челны, б-р Бумажников, д. 8, дата: 22.05.2019г.
Подрядная организация: ООО «ВолгоПромСтрой»
Вид работы: ремонт крыши. Капитальный ремонт 2018г.
Нарушение: вздутие кровельного покрытия
Выдано предписание.**



Капитальный ремонт зданий (помещений)

ТАИССР

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	31 – капитальный ремонт 11 – строительство	97,95:	2,05:
		48,73	0,61
		49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	60,4	19,4
1	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 006,4	0,0	0,0
2	Камско-Устьинский, с.Большие Кляри	3 000,0	2,0	2,0
3	Зеленодольский, с.Бишня	1 798,9	3,0	3,0
4	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 074,9	15,0	5,0
5	Нижнекамский, с.Сухарево	1 800,0	15,0	11,0
6	Мамадышский, с.Албай	904,0	25,0	7,0
7	Елабужский, с.Поспелово	1 550,6	28,0	6,0
8	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 080,0	32,0	26,0
9	Ютазинский, с.Абсалямово	1 458,3	34,0	9,0
10	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 800,0	45,0	18,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Лениногорский, п.Подлесный	1 800,0	45,0	15,0
12	Кукморский, с.Каенсар	549,9	50,0	38,0
13	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 539,4	55,0	11,0
14	Заинский, с.Новоспасск	2 000,0	60,0	30,0
15	Черемшанский, с.Туйметкино	1 887,2	60,0	20,0
16	Верхнеуслонсий, с.Кильдеево	1 898,7	60,0	25,0
	Итого по РТ	48 732,2	60,4	19,4
17	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 843,3	65,0	30,0
18	Мамадышский, с.Никифорово	1 345,2	65,0	10,0
19	Лаишевский, д.Каипы	2 035,1	68,0	8,0
20	Азнакаевский, с.Урсаево	1 809,0	75,0	30,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	60,4	19,4
21	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 900,0	82,0	44,0
22	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 300,8	85,0	23,0
23	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	2 000,0	87,0	7,0
24	Балтасинский, д.Карадуван	1 887,9	90,0	8,0
25	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 679,2	95,0	45,0
26	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	343,6	95,0	33,0
27	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 472,0	95,0	20,0
28	Спасский, с.Три Озера	2 269,3	95,0	5,0
29	Кайбицкий, с.Эбалаково	798,7	100,0	0,0
30	Нурлатский, с.Андреевка	800,0	100,0	0,0
31	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 100,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

ТАССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	0,0	0,0
2	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	7,0	1,0
3	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	8 800,0	8,0	2,0
4	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	9,0	1,0
5	МБУ «Молодежный центр», Чистопольский	1 500,0	20,0	8,0
	Итого по РТ	106 200,0	24,3	4,6
6	МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Веста», Мензелинский	8 400,0	25,0	10,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	16 000,0	33,0	15,0
8	МБУ «Молодежный центр «Алан», Нижнекамский	9 500,0	94,0	5,0
9	МБУ «Молодежный центр», Заинский	5 000,0	100,0	10,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань,	4 550,0	15,0	3,0
2	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 400,0	17,0	4,0
3	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	21,0	0,0
4	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	50,0	19,0
5	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	50,0	15,0
	Итого по РТ	92 600,0	56,5	12,4
6	Подростковый клуб «Титан», Набережные Челны	1 400,0	60,0	4,0
7	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	61,0	19,0
8	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	64,0	15,0
9	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	67,0	12,0
10	Подростковый клуб «Арлекино», г. Казань	2 200,0	68,0	11,0
11	Подростковый клуб «Олимп», г. Казань	1 900,0	69,0	12,0
12	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	69,0	12,0
13	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	175 700,0	70,0	35,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	56,5	12,4
14	Подростковый клуб «Орион», г. Казань	1 900,0	72,0	12,0
15	Подростковый клуб «Радость», г. Казань	2 200,0	75,0	13,0
16	Подростковый клуб «Алиса», г. Казань	1 900,0	78,0	18,0
17	Подростковый клуб «Алый парус», Набережные	1 400,0	85,0	14,0
18	Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны	1 400,0	91,0	20,0
19	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	95,0	30,0
20	Подростковый клуб «Орленок», Зеленодольский	2 350,0	95,0	15,0
21	Подростковый клуб «Волна» Зеленодольский	1 500,0	95,0	2,0
22	Подростковый клуб «Клевер», Нижнекамский	1 400,0	99,0	3,0
23	Подростковый клуб «Энергия», Нижнекамский	2 150,0	99,0	3,0
24	Подростковый клуб «Азамат», Нижнекамский	2 050,0	99,0	3,0
25	Подростковый клуб «Ровесник» Нижнекамский	2 400,0	99,0	3,0
26	Подростковый клуб «Импульс», Альметьевский	3 600,0	100,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	27,8	7,6
1	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 492,5	0,0	0,0
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	995,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,7	0,0	0,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР»	3 283,5	0,0	0,0
5	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 492,5	5,0	5,0
6	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	6,0	0,0
7	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 985,0	7,0	5,5



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	27,8	7,6
8	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	8,0	5,0
9	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	2 985,0	8,0	2,0
10	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	1 990,0	8,0	2,0
11	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	11,0	6,0
12	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 480,5	13,0	13,0
13	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	15,0	12,0
14	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 492,5	15,0	8,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	27,8	7,6
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 487,5	15,0	15,0
16	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 492,5	20,0	10,0
17	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 487,5	20,0	5,0
18	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 492,0	20,0	0,0
19	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 487,5	22,0	5,0
20	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	24,0	2,0
21	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	2 985,0	25,0	15,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
22	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР»	5 472,5	25,0	10,0
23	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	21 890,0	25,0	5,0
24	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 482,5	27,0	7,0
Итого по РТ		117 818,0	27,8	7,6
25	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	2 985,0	28,0	10,0
26	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском МР»	1 990,0	31,0	14,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	27,8	7,6
27	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	33,0	17,0
28	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 149,0	35,0	15,0
29	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	2 985,0	45,0	10,0
30	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 487,5	55,0	28,0
31	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР»	1 990,0	64,0	4,0
32	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 781,0	80,0	10,0
33	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	1 990,0	97,0	2,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 482,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	40 объектов	401,77	10,43

Утверждено РКМ РТ № 3709-р от 29.12.2018



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	51,0	7,0
1	Спасский, СДК, с.Три Озера	11 137,0	15,0	5,0
2	Зеленодольский, СДК, с.Айша	16 533,7	15,0	3,0
3	Сабинский, СДК, с.Юлбат	12 203,5	16,0	2,0
4	Елабужский, СДК, с.Большие Армалы	8 149,7	16,0	4,0
5	Чистопольский, СДК, с.Кубассы	17 998,2	16,0	6,0
6	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	20,0	8,0
7	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 449,0	24,0	6,0
8	Тетюшский, Районный дом культуры, г. Тетюши	27 717,0	30,0	15,0
9	Высокогорский, СДК, с.Ямашурма	3 696,0	30,0	5,0
10	Черемшанский, СДК, с.Лашманка	9 381,3	32,0	2,0
11	Рыбно-Слободский, СДК, с.Юлсубино	6 609,5	32,0	6,0
12	Кукморский, СДК, с.Туембаш	4 062,5	33,0	5,0
13	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курналы	10 967,7	35,0	12,0
14	Кукморский, СДК, д.Асан-Елга	4 570,9	35,0	5,0
15	Бугульминский, СДК, п.Подгорный	11 333,4	35,0	0,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Бавлинский, СДК, с.Потапо-Тумбарла	15 210,7	40,0	16,0
17	Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово	18 653,7	40,0	2,0
18	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	40,0	5,0
19	Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово	8 933,8	41,0	8,0
20	Тюлячинский, Сельский клуб, с.Казаклар	6 723,0	42,0	8,0
21	Верхнеуслонский, СДК, с.Набережные Моркваши	12 658,7	44,0	10,0
22	Камско-Устьинский, СДК, с.Кирельское	5 350,5	48,0	12,0
23	Новошешминский, СДК, с.Ерыклы	6 602,6	48,0	5,0
	Итого по РТ	401 765,2	51,0	7,0
24	Сармановский, СДК, с.Большое Нуркеево	7 661,1	65,0	18,0
25	Буинский, СДК, с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	65,0	10,0
26	Мамадышский, СДК, с.Дюсьметьево	8 459,9	66,0	11,0
27	Нурлатский, СДК, с.Степное Озеро	7 170,6	69,0	4,0
28	Сармановский, СДК, с.Саклов-Баш	10 909,1	70,0	10,0
29	Лениногорский, СДК, с.Тимяшево	20 000,0	72,0	7,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	51,0	7,0
30	Менделеевский район, СДК, с. Старое Гришкино	12 557,9	75,0	5,0
31	Балтасинский район, СДК, д. Бурнак	12 779,4	75,0	11,0
32	Новошешминский район, СДК, с. Азеево	3 343,5	75,0	25,0
33	Лаишевский район, СДК, с. Кирби	13 863,3	78,0	5,0
34	Тукаевский район, СДК, с. Новотроицкое	13 549,8	90,0	12,0
35	Арский район, СДК, с. Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
36	Кайбицкий район, СДК, с. Хозесаново	16 163,0	100,0	3,0
37	Дрожжановский район, СДК, с. Старые Чукалы	2 000,3	100,0	5,0
38	Алькеевский район, Сельский клуб, с. Верхнее Алькеево	5 228,1	100,0	0,0
39	Апастовский район, СДК, с. Старый Юмралы	7 938,7	100,0	1,0
40	Дрожжановский район, СДК, с. Новые Какерли	1 000,1	100,0	5,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	13 объектов	49,76 нераспределенный лимит – 0,33	0,24

Утверждено РКМ РТ № 3459-р от 17.12.2018
(с изм. от 19.03.2019 № 555-р)



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 863,4	0,0	0,0
2	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	240,6	0,0	0,0
3	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	931,1	0,0	0,0
4	пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52	2 213,3	1,0	1,0
5	г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 а	198,0	20,0	13,0
6	г. Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	25,0	8,0
7	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9	5 065,4	26,0	9,0
8	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 21	2 679,0	30,0	10,0
9	п. ж/д ст.Высокая гора, ул. Профсоюзная, д.1а	7 109,7	33,0	10,0
	Итого по РТ	49 433,5	36,8	6,4
10	г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 157	792,2	65,0	58,0
11	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 096,1	77,0	7,0
12	с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 1	9 444,0	92,0	5,0
13	с. Черемшан, ул. Советская, д. 32	1 349,9	98,0	2,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	17 объектов: капремонт - 15 рем.-реставрац. - 1 реконструкция - 1	657,52	23,86
		614,53	
		22,83	
		20,16	

Утверждено РКМ РТ № 431-р от 04.03.2019



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	614 531,2	16,8	2,9
1	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	20 000,0	0,0	0,0
2	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 500,0	0,0	0,0
3	ГБПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов"	14 926,0	0,0	0,0
4	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	116 380,0	1,0	1,0
5	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	54 027,2	1,0	0,0
6	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	5 000,0	2,0	2,0
7	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 721,3	8,0	1,0
8	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 500,0	11,0	6,0
9	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	10 000,0	15,0	10,0



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	614 531,2	16,8	2,9
10	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	72 179,5	24,0	8,0
11	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	137 377,5	30,0	2,0
12	ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"	4 344,8	35,0	10,0
13	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	5 000,0	38,0	13,0
14	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 891,9	41,0	6,0
15	ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"	15 683,0	85,0	7,0



Капитальный ремонт объектов образования на 2019 год

34

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	39 общеобразовательных организаций	788,52	103,18:
	113 ДОО	2 147,31	- 26,28
	115 функциональных зон	91,52	- 76,91

Утверждено РКМ РТ № 399-р от 27.02.2019



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	35,7	5,2
1	МАОУ «Нурлатская СОШ № 1», Нурлатский	1 058,4	2,0	2,0
2	МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче, г.Нижнекамск	9 389,3	3,0	0,0
3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г.Нижнекамск	1 718,0	3,0	0,0
4	МБОУ «Гимназия № 25», г.Нижнекамск	9 383,5	3,0	0,0
5	МБОУ «Гимназия № 22», г.Нижнекамск	3 850,0	3,0	0,0
6	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	2 558,0	3,0	0,0
7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», г.Нижнекамск	5 626,4	3,0	0,0
8	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», г.Нижнекамск	3 825,1	3,0	0,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	35,7	5,2
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», г.Нижнекамск	6 748,6	3,0	0,0
10	МБОУ «Гимназия № 32», г.Нижнекамск	9 580,4	4,0	1,0
11	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	10 372,2	5,0	2,0
12	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"-"Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкой", Высокогорский	11 171,5	5,0	5,0
13	МАОУ «Лицей-интернат № 2», г.Казань	30 001,7	7,0	4,0
14	МБОУ «Верхнекибьякозинская средняя общеобразовательная школа», Тюлячинский	20 873,9	13,0	2,5
15	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа», Атнинский	40 243,1	15,0	4,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	МБОУ «Кугарчинская СОШ», Рыбно-Слободский	7 221,0	19,0	18,0
17	МБОУ «Верхнесиметская СОШ» с размещением МБДОУ «Верхнесиметский детский сад «Ромашка», Сабинский	11 510,4	27,0	3,0
18	МБОУ «Верхнеуслонская гимназия», Верхнеуслонский	37 063,5	30,0	2,0
19	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули», Алькеевский	44 700,0	31,0	7,0
	Итого по РТ	539 824,5	35,7	5,2
20	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», г.Набережные Челны	55 000,0	36,3	5,2
21	МБОУ «Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа», Алексеевский	14 991,9	37,0	16,0
22	МБОУ «Яна Булякская основная общеобразовательная школа», Тукаевский	31 505,8	41,0	6,0
23	МБОУ «Емелькинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	8 000,0	49,0	4,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	35,7	5,2
24	МБОУ «Нуринарская средняя общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Нуринарский детский сад», Балтасинский	45 000,0	53,0	6,0
25	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова», Лаишевский	67 424,3	58,6	4,0
26	МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа», Тетюшский	5 000,0	85,0	15,0
27	МБОУ «Рудницкая средняя общеобразовательная школа», Камско-Устьинский	15 294,2	88,0	10,0
28	МБОУ «Кайбицкая основная общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Кайбицкий детский сад», Буинский	29 503,6	88,0	8,0
29	МБОУ для детей дошкольного и младшего возраста «Стародувановская начальная школа-детский сад», Дрожжановский	1 209,5	100,0	70,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	248 696,7	29,4	3,4
1	ГБОУ «Елабужская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Елабужский	20 764,6	0,0	0,0
2	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова», Зеленодольский	47 705,7	7,0	4,0
3	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова», г.Казань	30 144,0	10,0	4,0
4	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича», Мензелинский	29 353,1	15,0	4,0
5	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича», Мензелинский	7 000,0	17,0	5,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГБОУ «Заинская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Заинский	13 100,0	20,0	6,0
	Итого по РТ	248 696,7	29,4	3,4
7	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	20 714,0	34,0	0,0
8	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Лаишевский	20 867,8	38,0	8,0
9	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	18 380,0	42,0	3,0
10	ГБОУ «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Набережные Челны	40 667,5	89,0	2,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи РТ		1 089,6:	
	12 – капремонт	- 697,9	4,05:
	7 – строительство	- 343,1	- 1,65
	2 – реконструкция	- 24,1	- 2,40
		ПИР – 24,5	

Утверждено РКМ РТ № 524-р от 14.03.2019,
№ 525-р от 14.03.2019



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
2	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», г.Казань	24 300,0	0,0	0,0
3	Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	41 000,0	3,0	1,5
4	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	117 596,0	3,0	0,0
1	ДОЛ «Солнышко», Чистопольский	4 000,0	15,0	15,0
5	МБУ «ДОЛ «Кама», Нижнекамский	141 816,0	16,0	2,0
7	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	170 000,0	19,0	1,0
6	ДОЛ «Факел» МБКУ «Подростковый клуб «Ажаган», Новошешминский	12 500,0	24,0	7,0
Итого по РТ		580 336,0	26,3	8,9
8	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	102 270,0	55,0	28,0
9	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	53 000,0	68,0	33,0
10	ДОЛ «Балкыш», Тукаевский	20 450,0	100,0	42,0
11	Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	5 000,0	100,0	15,0
12	ДОЛ «Приазовец», г.Анапа	6 000,0	100,0	1,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

Наименование Программы	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий, подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ	33 объекта	49,46	0,54

Утверждено РКМ РТ № 2985-р от 16.11.2018



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	98,9	9,6
1	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	95	17
2	Актанышский, с.Актаныш	3 900	97	12
3	Агрызский, г.Агрыз	1 000	98	38
4	Буинский, г.Буинск	3 900	98	8
5	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	99	56
6	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	30
7	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	32
8	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	100	4
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	100	3
10	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	3
11	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	100	3
12	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	100	1
13	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	1



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	98,9	9,6
14	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
15	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
16	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
17	Арский, г.Арск	500	100	-
18	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
19	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	-
20	Заинский, г.Заинск	1 000	100	-
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
22	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	69,3	17,6
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	38	4
2	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	45	32
3	Кукморский, г.Кукмор	3 000	50	10
4	г.Казань	2 000	50	9
5	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	65	30
6	Агрызский, г.Агрыз	2 300	69	3
7	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	70	43
8	Актанышский, с.Актаныш	1 800	82	54
9	Буинский, г.Буинск	1 500	100	35
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	-
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	43,2	2,7
1	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100	-
2	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100	-
3	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	53	1
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	52	6
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	65	5
6	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	97	2
7	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	16	1
8	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	11	1
9	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	4	1



Капитальный ремонт машинно-тракторных парков ТАИССР

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	8,28	8,28
1	Азнакаевский	4	9 480,00	0,00	0,00
2	Актанышский	3	9 000,00	0,00	0,00
3	Арский	7	21 500,00	0,00	0,00
4	Атнинский	2	5 000,00	0,00	0,00
5	Бавлинский	1	1 500,00	0,00	0,00
6	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
7	Высокогорский	1	1 500,00	0,00	0,00
8	Дрожжановский	2	3 000,00	0,00	0,00
9	Зеленодольский	1	1 330,00	0,00	0,00
10	Лаишевский	4	7 300,00	0,00	0,00
11	Мамадышский	2	3 500,00	0,00	0,00



Капитальный ремонт машинно-тракторных парков ТАИССР

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	8,28	8,28
12	Муслюмовский	2	4 000,00	0,00	0,00
13	Новошешминский	2	4 000,00	0,00	0,00
14	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	0,00	0,00
15	Ютазинский	2	5 834,00	0,00	0,00
16	Балтасинский	4	11 000,00	5,00	5,00
17	Кукморский	5	14 500,00	5,00	5,00
18	Тукаевский	8	20 108,70	5,00	5,00
19	Тетюшский	3	7 000,00	8,21	8,21
20	Лениногорский	2	4 500,00	16,67	16,67
21	Сабинский	6	16 640,00	30,92	30,92
22	Елабужский	3	7 000,00	47,86	47,86
23	Нурлатский	1	2 500,00	60,00	60,00



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	7,35	6,49
1	Азнакаевский	5	18 500,00	0,00	0,00
2	Аксубаевский	1	6 000,00	0,00	0,00
3	Альметьевский	1	3 000,00	0,00	0,00
4	Арский	11	28 344,00	0,00	0,00
5	Атнинский	1	3 000,00	0,00	0,00
6	Бавлинский	1	1 500,00	0,00	0,00
7	Верхнеуслонский	1	3 000,00	0,00	0,00
8	Высокогорский	7	21 000,00	0,00	0,00
9	Камско-Устьинский	1	800,00	0,00	0,00
10	Мамадышский	2	7 500,00	0,00	0,00
11	Менделеевский	1	5 000,00	0,00	0,00
12	Муслюмовский	4	9 900,00	0,00	0,00
13	Новошешминский	6	15 000,00	0,00	0,00
14	Пестречинский	2	3 600,00	0,00	0,00



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	7,35	6,49
15	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	0,00	0,00
16	Чистопольский	1	2 500,00	0,00	0,00
17	Ютазинский	1	5 000,00	0,00	0,00
18	Нурлатский	3	8 934,00	4,98	4,98
19	Балтасинский	4	11 600,00	5,00	5,00
20	Буинский	2	4 000,00	5,00	5,00
21	Кукморский	4	14 000,00	5,00	5,00
22	Тукаевский	9	21 377,00	5,00	5,00
23	Черемшанский	5	13 200,00	7,12	7,12
24	Лениногорский	5	13 000,00	9,92	9,92
25	Тетюшский	8	22 900,00	10,44	10,44
26	Дрожжановский	6	12 700,00	10,82	10,82
27	Мензелинский	4	11 500,00	21,30	21,30
28	Агрызский	1	3 500,00	22,00	22,00



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	7,35	6,49
29	Алькеевский	2	2 100,00	38,10	38,10
30	Сабинский	6	18 934,00	40,60	40,60
31	Тюлячинский	5	11 000,00	47,27	47,27
32	Елабужский	4	14 300,00	49,65	49,65
33	Актанышский	11	41 052,00	60,88	60,88
34	Лаишевский	2	7 000,00	65,00	20,00
35	Алексеевский	1	600,00	100,00	100,00



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	368 341,00	11,10	10,19
1	Азнакаевский	2	9 000,00	0,00	0,00
2	Алексеевский	1	4 500,00	0,00	0,00
3	Алькеевский	1	5 000,00	0,00	0,00
4	Альметьевский	3	14 000,00	0,00	0,00
5	Арский	12	42 950,00	0,00	0,00
6	Атнинский	1	3 600,00	0,00	0,00
7	Бавлинский	1	5 000,00	0,00	0,00
8	Бугульминский	3	9 000,00	0,00	0,00
9	Верхнеуслонский	1	5 000,00	0,00	0,00
10	Высокогорский	8	36 000,00	0,00	0,00
11	Заинский	2	5 000,00	0,00	0,00
12	Лаишевский	9	34 000,00	0,00	0,00
13	Лениногорский	2	7 000,00	0,00	0,00
14	Мамадышский	4	14 000,00	0,00	0,00



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	155	368 341,00	11,10	10,19
15	Менделеевский	1	4 000,00	0,00	0,00
16	Новошешминский	2	9 000,00	0,00	0,00
17	Пестречинский	2	8 000,00	0,00	0,00
18	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	0,00	0,00
19	Черемшанский	5	24 000,00	0,00	0,00
20	Ютазинский	5	24 000,00	0,00	0,00
21	Дрожжановский	4	17 000,00	3,18	3,18
22	Буинский	4	17 000,00	4,71	4,71
23	Балтасинский	8	35 000,00	5,00	5,00
24	Кукморский	18	82 388,00	5,00	5,00
25	Тукаевский	8	36 000,00	5,00	5,00
26	Мензелинский	4	17 000,00	5,88	5,88
27	Тетюшский	5	21 000,00	10,48	10,48
28	Аксубаевский	4	15 800,00	14,54	14,54



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	368 341,00	11,10	10,19
29	Агрызский	1	4 000,00	22,00	22,00
30	Нурлатский	4	18 000,00	24,89	24,89
31	Сармановский	4	13 000,00	28,00	28,00
32	Сабинский	9	44 000,00	38,11	38,11
33	Актанышский	8	35 000,00	40,29	40,29
34	Елабужский	7	30 500,00	46,89	46,89
35	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	100,00



Программа «Доступная среда» на 2019 год

ТАССР

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	В т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Принадлежность объектов	В т.ч.:	Всего объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	Министерство образования РТ - 12	- 5 школ, - 5 ДОУ - 2 ДО	12



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 33 - артезианские скважины	Построено 26,7 км трубопроводов (12,5%), изготовлено 27 ВНБ (64%), пробурено 11 скважин (33%), 3 скважины на стадии бурения
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Согласно графика установлено 2 512 светильников (20,4%), проложено 52 км СИП (21,9%), установлено 21 ВЩУ(12,2%)



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	Закуплено 102 котла (86%), работы ведутся согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 759 заявлений от собственников квартир (78%), работы ведутся согласно графика
5	Модернизация систем водоотведения	РКМ находится на согласовании	



**Муниципальные образования, по которым
не представлена документация на землю по объектам ДОУ
на 2020-2021 годы по состоянию на 07.06.2019**

	МО	Кол-во ДОУ	Представлено
1	г.Казань	20	0
2	Лаишевский	2	0
3	Камско-Устьинский	1	0
4	Пестречинский	3	1
5	г.Альметьевск	3	1
6	Тукаевский	2	1
7	г.Набережные Челны	7	6



Муниципальные образования, в которых земельные участки не позволяют строить заявленные объекты ДОУ на 2020-2021 годы

1	г.Набережные Челны
2	г.Нижнекамск
3	г.Альметьевск
4	Зеленодольский
5	Лаишевский
6	Елабужский
7	Пестречинский



Банки в РТ, уполномоченные на открытие счетов эскроу

№	Наименование банка
1	АО «АБ «РОССИЯ»
2	АО «Газпромбанк»
3	ООО Банк «Аверс»
4	ПАО «Запсибкомбанк»
5	ПАО «Банк ВТБ»
6	АО «АЛЬФА-БАНК»
7	ПАО АКБ «Связь-Банк»
8	ПАО «Сбербанк»

№	Наименование банка
9	ПАО Банк «ФК Открытие»
10	ПАО «РОСБАНК»
11	АО «Банк ДОМ.РФ»
12	АО «Райфайзенбанк»
13	ПАО "АК БАРС" БАНК
14	ПАО «Промсвязьбанк»
15	ПАО «Банк ЗЕНИТ»
16	АО «»Россельхозбанк»



Банки, приступившие к работе с застройщиками

№	Наименование банка	Подано заявок всего	Из них (этапы рассмотрения):					
			Анализ документов	Банком даны замечания	Завершение анализа документов	Отказ банка	Одобрение банка	Заключен договор
1	ПАО «Сбербанк»	36	12	12	3	0	3	6
2	ПАО «Банк ВТБ»	16	9	3	0	0	4	0
3	АО «Банк ДОМ.РФ»	13	13	0	0	0	0	0
4	АО «Банк ГПБ»	13	4	9	0	0	0	0
5	ПАО Банк «ФК Открытие»	10	1	0	9	0	0	0
6	ПАО «Промсвязьбанк»	9	8	0	0	0	1	0
7	АО «АЛЬФА-БАНК»	5	0	3	2	0	0	0
8	ПАО «АК БАРС» БАНК	6	5	0	0	1	0	0
9	ООО Банк «Аверс»	1	1	0	0	0	0	0
10	АО «Россельхозбанк»	1	1	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	110	54	27	14	1	8	6