



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 026,69	1 082,23	3 743,77	5 852,7



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Пестречинский	7	19 395,71	701,52	3,62	3,12
2	Новошешминский	2	4 521,99	708,91	15,68	3,37
3	Муслюмовский	3	8 306,71	1 705,75	20,53	0,00
4	Зеленодольский	32	257 843,11	63 424,75	24,60	6,30
5	Бавлинский	10	37 414,29	10 005,83	26,74	12,43
6	г. Казань	243	1 914 468,61	524 131,34	27,38	6,39
7	Лаишевский	11	22 498,28	6 517,56	28,97	3,81
8	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	417 475,45	32,21	11,25
9	Кукморский	6	16 971,13	5 626,08	33,15	4,19
10	К.-Устьинский	5	7 838,76	2 752,39	35,11	22,24
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	2 082 345,65	35,6	9,1
11	Нурлатский	12	57 436,67	20 638,46	35,93	9,65
12	Нижнекамский	125	585 691,57	206 892,09	36,32	7,08
13	Менделеевский	17	67 672,29	24 876,50	36,76	35,39
14	Елабужский	21	160 323,73	59 994,11	37,42	9,88



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Мензелинский	4	19 222,51	7 340,81	38,19	3,59
16	Бугульминский	47	206 892,12	79 418,51	38,39	6,66
17	Черемшанский	1	2 342,54	956,40	40,83	0,70
18	Высокогорский	19	39 540,04	16 496,69	41,72	6,24
19	Верхнеуслонский	2	5 814,53	2 455,11	42,22	28,81
20	Тетюшский	4	11 125,10	4 723,14	42,45	14,77
21	Балтасинский	2	4 221,64	1 864,43	44,16	7,94
22	Азнакаевский	29	89 343,08	39 678,89	44,41	11,05
23	Апастовский	5	3 741,41	1 741,50	46,55	14,79
24	Алькеевский	1	1 830,56	869,59	47,50	0,00
25	Сармановский	14	41 594,88	19 841,72	47,70	11,46
26	Агрызский	12	27 102,27	13 005,21	47,99	0,00
27	Тюлячинский	1	198,88	100,00	50,28	0,00
28	Лениногорский	21	144 829,21	73 949,08	51,06	8,41
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	2 082 345,65	35,6	9,1



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Чистопольский	22	119 860,27	63 431,47	52,92	9,96
30	Арский	6	15 350,43	8 271,23	53,88	35,81
31	Альметьевский	63	438 169,83	251 464,30	57,39	10,56
32	Сабинский	2	13 606,70	7 845,27	57,66	6,72
33	Заинский	15	75 556,39	46 327,29	61,31	20,85
34	Мамадышский	3	24 481,34	15 022,85	61,36	27,12
35	Тукаевский	9	27 177,63	17 906,84	65,89	17,34
36	Ютазинский	13	19 565,18	13 135,50	67,14	25,41
37	Актанышский	2	9 344,56	6 427,97	68,79	0,00
38	Буинский	9	24 773,39	18 145,92	73,25	12,45
39	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	4 985,87	78,33	78,33
40	Спасский	2	7 277,18	6 060,57	83,28	1,94
41	Аксубаевский	5	6 865,61	6 060,94	88,28	6,24
42	Алексеевский	5	10 067,86	9 367,82	93,05	11,29
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	2 082 345,65	35,6	9,1



Информация об устранении замечаний г.Набережные Челны, ул.А.Рубаненко д. 1





Информация об устранении замечаний г.Набережные Челны, пр-т Сююмбике д.105

ТАИССР





Информация об устранении замечаний г.Наб.Челны, б-р.им.Карима Тинчурина, д.9





Информация об устранении замечаний г.Наб.Челны, б-р.им.Карима Тинчурина, д.11





Информация об устранении замечаний г. Набережные Челны, б-р.Бумажников, д.8





Капитальный ремонт зданий (помещений)

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	31 – капитальный ремонт 11 – строительство	97,95:	2,05:
		48,73	0,61
		49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 503,6	75,2	14,8
1	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 001,4	0,0	0,0
2	Зеленодольский, с.Бишня	1 789,9	8,0	5,0
3	Камско-Устьинский, с.Большие Кляри	3 000,0	20,0	18,0
4	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 069,5	30,0	15,0
5	Елабужский, с.Поспелово	1 542,8	32,0	4,0
6	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 069,6	39,0	7,0
7	Нижекамский, с.Сухарево	1 791,0	40,0	25,0
8	Ютазинский, с.Абсалямово	1 451,0	45,0	11,0
9	Мамадышский, с.Албай	899,5	60,0	35,0
10	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 531,7	65,0	10,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Черемшанский, с.Туйметкино	1 877,8	70,0	10,0
12	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 791,0	70,0	25,0
13	Мамадышский, с.Никифорово	1 338,5	75,0	10,0
14	Кукморский, с.Каенсар	547,2	75,0	25,0
	Итого по РТ	48 503,6	75,2	14,8
15	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	1 889,2	80,0	20,0
16	Заинский, с.Новоспасск	1 990,0	85,0	25,0
17	Лаишевский, д.Каипы	2 024,9	92,0	24,0
18	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 294,3	94,0	9,0
19	Лениногорский, п.Подлесный	1 791,0	95,0	50,0
20	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 990,0	97,0	10,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 503,6	75,2	14,8
21	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 670,8	97,0	2,0
22	Балтасинский, д.Карадуван	1 878,5	97,0	7,0
23	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 464,6	98,0	3,0
24	Спасский, с.Три Озера	2 257,9	98,0	3,0
25	Азнакаевский, с.Урсаево	1 800,0	100,0	25,0
26	Кайбицкий, с.Эбалаково	794,7	100,0	0,0
27	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 094,7	100,0	0,0
28	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 834,1	100,0	35,0
29	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 890,5	100,0	18,0
30	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	341,8	100,0	5,0
31	Нурлатский, с.Андреевка	796,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	5,0	5,0
2	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	8,0	1,0
3	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	10,0	1,0
4	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	8 800,0	11,0	3,0
	Итого по РТ	106 200,0	27,0	2,7
5	МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Веста», Мензелинский	8 400,0	30,0	5,0
6	МБУ «Молодежный центр», Чистопольский	1 500,0	34,0	14,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	16 000,0	35,0	2,0
8	МБУ «Молодежный центр «Алан», Нижнекамский	9 500,0	99,0	5,0
9	МБУ «Молодежный центр», Заинский	5 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань,	4 550,0	17,0	2,0
2	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	21,0	0,0
3	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 400,0	28,0	11,0
4	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	57,0	7,0
5	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	59,0	9,0
	Итого по РТ	92 600,0	65,0	8,5
6	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	71,0	7,0
7	Подростковый клуб «Титан», Набережные Челны	1 400,0	72,0	12,0
8	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	74,0	7,0
9	Подростковый клуб «Арлекино», г. Казань	2 200,0	77,0	9,0
10	Подростковый клуб «Олимп», г. Казань	1 900,0	77,0	8,0
11	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	77,0	8,0
12	Подростковый клуб «Орион», г. Казань	1 900,0	77,0	5,0
13	Подростковый клуб «Радость», г. Казань	2 200,0	85,0	10,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	65,0	8,5
14	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	175 700,0	88,0	18,0
15	Подростковый клуб «Алый парус», Набережные	1 400,0	89,0	4,0
16	Подростковый клуб «Алиса», г. Казань	1 900,0	92,0	14,0
17	Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны	1 400,0	95,0	4,0
18	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	98,0	37,0
19	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	98,0	3,0
20	Подростковый клуб «Орленок», Зеленодольский	2 350,0	98,0	3,0
21	Подростковый клуб «Волна» Зеленодольский	1 500,0	98,0	3,0
22	Подростковый клуб «Клевер», Нижнекамский	1 400,0	100,0	1,0
23	Подростковый клуб «Энергия», Нижнекамский	2 150,0	100,0	1,0
24	Подростковый клуб «Азамат», Нижнекамский	2 050,0	100,0	1,0
25	Подростковый клуб «Ровесник» Нижнекамский	2 400,0	100,0	1,0
26	Подростковый клуб «Импульс», Альметьевский	3 600,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	38,6	10,9
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР»	3 283,5	0,0	0,0
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 049,7	3,0	3,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	6,0	0,0
4	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 985,0	7,0	0,0
5	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 492,5	8,0	3,0
6	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	2 985,0	14,0	6,0
7	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	1 990,0	14,0	6,0
8	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 487,5	18,0	3,0
9	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	18,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	38,6	10,9
10	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 492,5	18,0	18,0
11	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Наб.Челны»	2 985,0	19,0	8,0
12	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 492,0	20,0	0,0
13	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Наб.Челны»	1 990,0	25,0	10,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР»	5 472,5	28,0	3,0
15	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 492,5	28,0	13,0
16	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	21 890,0	29,0	4,0
17	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 482,5	34,0	7,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	38,6	10,9
18	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 487,5	35,0	13,0
19	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском МР»	1 990,0	35,0	4,0
20	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 492,5	38,0	18,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 487,5	38,0	18,0
22	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	40,0	7,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	995,0	42,0	42,0
24	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	45,0	21,0
25	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	2 985,0	55,0	30,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	38,6	10,9
26	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 480,5	55,0	42,0
27	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 149,0	59,0	24,0
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	2 985,0	62,0	17,0
29	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР»	1 990,0	66,0	2,0
30	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	2 985,0	68,0	40,0
31	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 487,5	73,0	18,0
32	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 781,0	90,0	10,0
33	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 482,5	100,0	0,0
34	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	1 990,0	100,0	3,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	40 объектов	401,77	10,43

Утверждено РКМ РТ № 3709-р от 29.12.2018



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	59,0	8,1
1	Спасский, с.Три Озера	11 137,0	19,0	4,0
2	Елабужский, с.Большие Армалы	8 109,0	20,0	4,0
3	Сабинский, с.Юлбат	12 203,5	22,0	6,0
4	Чистопольский, с.Кубассы	17 998,2	24,0	8,0
5	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	26,0	6,0
6	Зеленодольский, с.Айша	16 533,7	28,0	13,0
7	Актанышский, с.Чалманарат	12 386,8	35,0	11,0
8	Бугульминский, п.Подгорный	11 276,8	35,0	0,0
9	Высокогорский, с.Ямашурма	3 696,0	35,0	5,0
10	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	6 609,5	38,0	6,0
11	Черемшанский, с.Лашманка	9 334,4	38,0	6,0
12	Алексеевский, с.Мокрые Курнали	10 967,7	43,0	8,0
13	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	18 560,4	44,0	4,0
14	Кукморский, с.Туембаш	4 062,5	45,0	12,0
15	Тетюшский, Районный дом культуры, г.Тетюши	27 717,0	45,0	15,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Кукморский, д.Асан-Елга	4 570,9	45,0	10,0
17	Бавлинский, с.Потапо-Тумбарла	15 134,6	47,0	7,0
18	Муслюмовский, д.Татарское Булярово	889,1	48,0	7,0
19	Тюлячинский, Сельский клуб, с.Казаклар	6 723,0	55,0	13,0
	Итого по РТ	401 765,2	59,0	8,1
20	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	60,0	20,0
21	Новошешминский, с.Ерыклы	6 569,6	60,0	12,0
22	Камско-Устьинский, с.Кирельское	5 350,5	65,0	17,0
23	Буинский, с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	73,0	8,0
24	Верхнеуслонский, с.Набережные Моркваши	12 658,7	75,0	31,0
25	Мамадышский, с.Дюсьметьево	8 417,6	75,0	9,0
26	Менделеевский, с.Старое Гришкино	12 495,1	77,0	2,0
27	Нурлатский, с.Степное Озеро	7 170,6	77,0	8,0
28	Лениногорский, с.Тимяшево	19 900,0	78,0	6,0
29	Сармановский, с.Саклов-Баш	10 854,5	78,0	8,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	59,0	8,1
30	Сармановский, с.Большое Нуркеево	7 622,8	78,0	13,0
31	Лаишевский, с.Кирби	13 863,3	83,0	5,0
32	Новошешминский, с.Азеево	3 326,7	85,0	10,0
33	Балтасинский, д.Бурнак	12 779,4	86,0	11,0
34	Арский, с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
35	Тукаевский, с.Новотроицкое	13 482,0	98,0	8,0
36	Дрожжановский, с.Старые Чукалы	2 000,3	100,0	0,0
37	Алькеевский, Сельский клуб, с.Верхнее Алькеево	5 228,1	100,0	0,0
38	Апастовский, СДК, с.Старый Юмралы	7 938,7	100,0	0,0
39	Кайбицкий, СДК, с.Хозесаново	16 163,0	100,0	0,0
40	Дрожжановский, СДК, с.Новые Какерли	1 000,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	13 объектов	49,76 нераспределенный лимит – 0,33	0,24

Утверждено РКМ РТ № 3459-р от 17.12.2018
(с изм. от 19.03.2019 № 555-р)



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 863,4	0,0	0,0
2	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	240,6	0,0	0,0
3	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	931,1	0,0	0,0
4	пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52	2 213,3	15,0	14,0
6	г. Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	26,0	1,0
7	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9	5 065,4	30,0	4,0
8	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 21	2 679,0	40,0	10,0
	Итого по РТ	49 433,5	41,4	4,6
9	п. ж/д ст.Высокая гора, ул. Профсоюзная, д.1а	7 109,7	47,0	14,0
10	г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 157	792,2	68,0	3,0
11	г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 а	198,0	70,0	50,0
12	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 096,1	80,0	3,0
13	с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 1	9 444,0	95,0	3,0
14	с. Черемшан, ул. Советская, д. 32	1 349,9	98,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2019 год ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	17 объектов: капремонт - 15 рем.-реставрац. - 1 реконструкция - 1	657,52	23,86
		614,53	
		22,83	
		20,16	

Утверждено РКМ РТ № 431-р от 04.03.2019



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 477,5	0,0	0,0
2	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	1,0	1,0
3	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	53 757,1	3,0	2,0
5	ГБПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов"	14 851,4	3,0	3,0
4	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	3,0	2,0
6	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	4 975,0	7,0	5,0
7	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	12,0	4,0
8	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 357,5	15,0	4,0
	Итого по РТ	611 458,5	21,6	4,8
9	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	9 950,0	25,0	10,0



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	563 076,5	21,6	4,8
10	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	34,0	4,0
11	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	71 818,6	38,0	14,0
12	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 712,4	46,0	5,0
13	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	4 975,0	48,0	10,0
14	ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"	4 323,1	50,0	15,0
15	ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"	15 604,6	90,0	5,0



Капитальный ремонт объектов образования на 2019 год ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	39 общеобразовательных организаций	3 027,35:	103,18
	113 ДОО	788,52	
	115 функциональных зон	2 147,31	
		91,52	

Утверждено РКМ РТ № 399-р от 27.02.2019
(с изм. от 22.04.2019 № 892-р)



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	43,7	8,0
1	МАОУ «Нурлатская СОШ № 1», Нурлатский	1 053,1	2,0	0,0
2	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», г.Нижнекамск	5 598,3	5,0	2,0
3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», г.Нижнекамск	3 806,0	5,0	2,0
4	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	2 545,2	5,0	2,0
5	МБОУ «Гимназия № 25», г.Нижнекамск	9 336,6	5,0	2,0
6	МАОУ «Лицей-интернат № 2», г.Казань	29 851,7	9,0	2,0
7	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкой", Высокогорский	11 115,7	10,0	5,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	43,7	8,0
8	МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа», Тюлячинский	20 769,6	15,0	2,0
9	МБОУ «Гимназия № 22», г.Нижнекамск	3 830,8	15,0	12,0
10	МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче, г.Нижнекамск	9 342,4	20,0	17,0
11	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа», Атнинский	40 041,9	20,6	5,6
12	МБОУ «Кугарчинская СОШ», Рыбно-Слободский	7 184,9	24,0	5,0
13	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», г.Нижнекамск	6 714,8	30,0	27,0
14	МБОУ «Гимназия № 32», г.Нижнекамск	9 532,5	30,0	26,0
15	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	10 320,3	30,0	25,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	МБОУ «Верхнесиметская СОШ» с размещением МБДОУ «Верхнесиметский детский сад «Ромашка», Сабинский	11 452,9	31,0	4,0
17	МБОУ «Верхнеуслонская гимназия», Верхнеуслонский	36 878,2	37,0	7,0
18	МБОУ «Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа», Алексеевский	14 917,0	40,0	3,0
19	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», г.Наб.Челны	54 725,0	42,9	6,6
	Итого по РТ	537 125,3	43,7	8,0
20	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули», Алькеевски	44 476,5	45,0	14,0
21	МБОУ «Яна Булякская основная общеобразовательная школа», Тукаевский	31 348,3	49,0	8,0
22	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г.Нижнекамск	1 709,4	60,0	57,0
23	МБОУ «Емелькинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	7 960,0	60,0	11,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	43,7	8,0
24	МБОУ «Нуринерская средняя общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Нуринерский детский сад», Балтасинский	44 775,0	61,0	8,0
25	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова», Лаишевский	67 087,1	67,9	9,3
26	МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа», Тетюшский	4 975,0	90,0	5,0
27	МБОУ «Кайбицкая основная общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Кайбицкий детский сад», Буинский	29 356,1	92,0	4,0
28	МБОУ «Рудницкая средняя общеобразовательная школа», Камско-Устьинский	15 217,7	93,0	5,0
29	МБОУ для детей дошкольного и младшего возраста «Стародувановская начальная школа-детский сад», Дрожжановский	1 203,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова», Зеленодольский	47 467,1	11,0	4,0
2	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича», Мензелинский	6 965,0	18,0	1,0
3	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова», г.Казань	29 993,3	18,0	8,0
4	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича», Мензелинский	29 206,3	18,0	3,0
	Итого по РТ	226 792,4	34,0	4,6
5	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» Тетюшский	20 610,5	37,0	3,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	226 792,4	34,0	4,6
6	ГБОУ «Заинская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Заинский	13 034,5	38,0	18,0
7	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Лаишевский	20 763,4	47,0	9,0
8	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	18 288,1	50,0	8,0
9	ГБОУ «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г.Наб.Челны	40 464,2	89,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	113 объектов	2 147,31	3 объекта	36,7%	7,4%



Капитальный ремонт ДОЛ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи РТ	12 – капремонт	1 065,1:	28,5
	7 – строительство	- 697,9	
	2 – реконструкция	- 343,1	
		- 24,1	

Утверждено РКМ РТ № 524-р от 14.03.2019,
№ 525-р от 14.03.2019



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», г.Казань	24 300,0	0,0	0,0
2	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	117 596,0	0,0	0,0
3	Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	41 000,0	6,0	3,0
4	ДОЛ «Солнышко», Чистопольский	4 000,0	19,0	4,0
5	МБУ «ДОЛ «Кама», Нижнекамский	141 816,0	19,0	3,0
6	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	170 000,0	22,0	3,0
7	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	53 000,0	40,0	7,0
8	ДОЛ «Факел» МБКУ «Подростковый клуб «Ажаган», Новошешминский	12 500,0	60,0	36,0
	Итого по РТ	580 336,0	27,4	3,7
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	102 270,0	62,0	7,0
10	ДОЛ «Балкыш», Тукаевский	20 450,0	100,0	42,0
11	Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	5 000,0	100,0	15,0
12	ДОЛ «Приазовец», г.Анапа	6 000,0	100,0	1,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

Наименование Программы	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий, подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ	33 объекта	49,46	0,54

Работы завершены



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	1,1
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	2
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
3	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	3 900	100	3
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	5
8	Арский, г.Арск	500	100	-
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
10	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	-
11	Буинский, г.Буинск	3 900	100	2
12	Заинский, г.Заинск	1 000	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	1,1
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	100	-
15	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	1
18	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-
22	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	79,6	9
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	43	5
2	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	60	15
3	Кукморский, г.Кукмор	3 000	65	15
4	Агрызский, г.Агрыз	2 300	72	3
5	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	75	10
6	г.Казань	2 000	85	35
7	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	85	15
8	Актанышский, с.Актаныш	1 800	95	1
9	Буинский, г.Буинск	1 500	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	-
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	45,5	2,2
1	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100	-
2	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100	-
3	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	100	3
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	73	8
5	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	53	1
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	55	3
7	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	16	1
8	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	11	1
9	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	7	3



Капитальный ремонт машинно-тракторных парков

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	40,63	32,35
1	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
2	Зеленодольский	1	1 330,00	0,00	0,00
3	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	0,00	0,00
4	Дрожжановский	2	3 000,00	5,00	5,00
5	Ютазинский	2	5 834,00	6,72	6,72
6	Атнинский	2	5 000,00	10,00	10,00
7	Муслюмовский	2	4 000,00	12,50	12,50
8	Тетюшский	3	7 000,00	15,64	7,43
9	Азнакаевский	4	9 480,00	22,42	22,42
10	Высокогорский	1	1 500,00	25,00	25,00
11	Тукаевский	8	20 108,70	30,35	25,35



Капитальный ремонт машинно-тракторных парков

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	40,63	32,35
12	Сабинский	6	16 640,00	35,25	4,33
13	Лаишевский	4	7 300,00	39,04	39,04
14	Лениногорский	2	4 500,00	43,67	27,00
15	Арский	7	21 500,00	49,77	49,77
16	Балтасинский	4	11 000,00	50,00	45,00
17	Нурлатский	1	2 500,00	60,00	0,00
18	Кукморский	5	14 500,00	61,72	56,72
19	Елабужский	3	7 000,00	65,00	17,14
20	Мамадышский	2	3 500,00	74,71	74,71
21	Актанышский	3	9 000,00	75,00	75,00
22	Бавлинский	1	1 500,00	75,00	75,00
23	Новошешминский	2	4 000,00	77,50	77,50



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	17,58	10,23
1	Муслюмовский	4	9 900,00	3,00	3,00
2	Аксубаевский	1	6 000,00	7,00	7,00
3	Нурлатский	3	8 934,00	7,78	2,80
4	Азнакаевский	5	18 500,00	9,08	9,08
5	Чистопольский	1	2 500,00	10,00	10,00
6	Верхнеуслонский	1	3 000,00	13,00	13,00
7	Пестречинский	2	3 600,00	15,00	15,00
8	Буинский	2	4 000,00	17,50	12,50
9	Тетюшский	8	22 900,00	20,96	10,52
10	Мензелинский	4	11 500,00	21,30	0,00
11	Лениногорский	5	13 000,00	21,31	11,38
12	Дрожжановский	6	12 700,00	21,68	10,86
13	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	25,00	25,00
14	Кукморский	4	14 000,00	29,29	24,29



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	17,58	10,23
15	Агрызский	1	3 500,00	30,00	8,00
16	Балтасинский	4	11 600,00	33,75	28,75
17	Арский	11	28 344,00	35,32	35,32
18	Алькеевский	2	2 100,00	38,10	0,00
19	Мамадышский	2	7 500,00	40,00	40,00
20	Тукаевский	9	21 377,00	41,17	36,17
21	Черемшанский	5	13 200,00	41,52	34,39
22	Сабинский	6	18 934,00	44,70	4,10
23	Альметьевский	1	3 000,00	45,00	45,00
24	Менделеевский	1	5 000,00	50,00	50,00
25	Бавлинский	1	1 500,00	55,00	55,00
26	Елабужский	4	14 300,00	58,04	8,39
27	Высокогорский	7	21 000,00	59,05	59,05
28	Тюлячинский	5	11 000,00	59,09	11,82



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	17,58	10,23
29	Новошешминский	6	15 000,00	70,83	70,83
30	Актанышский	11	41 052,00	70,99	10,12
31	Лаишевский	2	7 000,00	90,00	25,00
32	Ютазинский	1	5 000,00	92,00	92,00
33	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
34	Атнинский	1	3 000,00	100,00	100,00
35	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	100,00



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	36,44	25,34
1	Алексеевский	1	4 500,00	0,00	0,00
2	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	0,00	0,00
3	Черемшанский	5	24 000,00	4,46	4,46
4	Арский	12	42 950,00	7,79	7,79
5	Верхнеуслонский	1	5 000,00	8,00	8,00
6	Лаишевский	9	34 000,00	8,00	8,00
7	Азнакаевский	2	9 000,00	8,89	8,89
8	Менделеевский	1	4 000,00	10,00	10,00
9	Мензелинский	4	17 000,00	13,53	7,65
10	Буинский	4	17 000,00	14,41	9,71
11	Ютазинский	5	24 000,00	19,08	19,08
12	Дрожжановский	4	17 000,00	20,06	16,88
13	Аксубаевский	4	15 800,00	20,92	6,38
14	Тетюшский	5	21 000,00	25,90	15,43



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	36,44	25,34
15	Бугульминский	3	9 000,00	27,78	27,78
16	Альметьевский	3	14 000,00	27,86	27,86
17	Лениногорский	2	7 000,00	29,07	29,07
18	Агрызский	1	4 000,00	30,00	8,00
19	Нурлатский	4	18 000,00	33,50	8,61
20	Пестречинский	2	8 000,00	35,00	35,00
21	Тукаевский	8	36 000,00	36,53	31,53
22	Балтасинский	8	35 000,00	36,86	31,86
23	Высокогорский	8	36 000,00	39,17	28,14
24	Сабинский	9	44 000,00	48,55	10,43
25	Актанышский	8	35 000,00	49,43	9,14
26	Алькеевский	1	5 000,00	50,00	50,00
27	Мамадышский	4	14 000,00	50,36	50,36
28	Бавлинский	1	5 000,00	55,00	55,00



Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	36,44	25,34
29	Елабужский	7	30 500,00	56,89	10,00
30	Кукморский	18	82 388,00	61,81	56,81
31	Новошешминский	2	9 000,00	66,67	66,67
32	Атнинский	1	3 600,00	100,00	100,00
33	Заинский	2	5 000,00	100,00	100,00
34	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	72,00



Программа «Доступная среда» на 2019 год

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	В т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Принадлежность объектов	В т.ч.:	Всего объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	Министерство образования РТ - 12	- 5 школ, - 5 ДОУ - 2 ДО	12



Формирование комфортной городской среды на 2019 год

Мероприятия	Сумма финансирования, млн.руб.	Количество объектов	Концепция, %	Общественные обсуждения, %
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	3 273,25 2 000,00 – бюджет РТ 1 273,25 – бюджет РФ	54	100	100

(ПКМ РТ № 598-р от 22.03.2019 (в ред. ПКМ РТ №1151-р от 23.05.2019),
№ 569-р от 21.03.2019 (в ред. ПКМ РТ № 1073-р от 20.05.2019)



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 33 - артезианские скважины	Построено 30,6 км трубопроводов (14,3%), изготовлено 28 ВНБ (67%), пробурено 15 скважин (45%), 2 скважины на стадии бурения
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлен 3 351 светильник (27%), проложено 88,6 км СИП (37%), установлено 52 ВЩУ(30%)



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	Закуплено 108 котлов (91%), выполнен монтаж 54-х котлов (45%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 812 заявлений от собственников квартир (83%), установлено 130 котлов (13%)
5	Модернизация систем водоотведения	РКМ находится на согласовании	



Готовность документации по земельным участкам по программе строительства дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 годы

№	Муниципальный район	Количество ДОО и готовность документации				Примечание
		2020	%	2021	%	
1	Арский	1	100	0	-	100%
2	Буинский	1	100	0	-	100%
3	Высокогорский	1	100	0	-	100%
4	Нижнекамск	1	100	1	100	100%
5	Нурлатский	0	-	1	100	100%
6	Елабужский	0	-	2	50	50% по 1 объекту не соответствует площадь ЗУ
7	Зеленодольский	1	100	1	0	50% 2021: по 1 объекту не соответствует ВРИ
8	Тукаевский	1	100	1	0	50% 2021: документы по 1 объекту не представлены
9	Альметьевский	1	100	2	0	33% 2021: по 2 объектам документы не представлены



Готовность документации по земельным участкам по программе строительства дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 годы

№	Муниципальный район	Количество ДОО и готовность документации				Примечание
		2020	%	2021	%	
10	г.Наб.Челны	3	0%	4	50	28,6% 2020: по 3 объектам не соответствует площадь ЗУ 2021: по 1 объекту документы не представлены, по 1 объекту не соответствует площадь
11	Камско-Устьинский	0	-	1	0	0% документы не представлены
12	Лаишевский	1	0	1	0	0% документы не представлены
13	г.Казань	10	0	10	0	0% документы не представлены
14	Пестречинский	1	0	2	0	0% 2020: не соответствует площадь ЗУ 2021: по 2 объектам документы не представлены



Программа «Наш двор»

Количество дворов по РТ	Проведены замеры (полевые работы)		Подготовлены схемы (камеральные работы)	
	кол-во	%	кол-во	%
9 137	1 244	13,6	230	2,5



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	9 195,01	98,42
1	Апастовский	55,52	15,27	27,50
2	Аксубаевский	80,52	24,32	30,21
3	Атнинский	36,61	14,05	38,38
4	Тетюшский	61,43	24,75	40,30
5	Камско-Устьинский	40,97	18,58	45,34
6	Арский	143,21	65,56	45,78
7	Буинский	115,58	55,06	47,63
8	Дрожжановский	63,24	40,64	64,27
9	Алькеевский	53,59	34,73	64,80
10	Тюлячинский	38,58	25,21	65,35
11	Спасский	53,06	36,35	68,51
12	Мамадышский	115,72	79,54	68,74
13	Алексеевский	69,54	48,19	69,30
14	Черемшанский	53,58	37,54	70,06
15	Новошешминский	36,39	25,62	70,41



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	9 195,01	98,42
16	Мензелинский	75,59	55,75	73,75
17	Альметьевский	492,17	366,44	74,45
18	Рыбно-Слободский	70,21	52,31	74,50
19	Пестречинский	90,28	68,10	75,43
20	Высокогорский	126,29	101,11	80,06
21	Лаишевский	110,18	88,33	80,17
22	Нурлатский	148,94	119,52	80,25
23	Муслюмовский	54,32	43,78	80,60
24	Агрызский	91,45	74,63	81,61
25	Балтасинский	92,26	75,65	82,00
26	Бавлинский	90,28	74,49	82,51
27	Чистопольский	194,01	160,96	82,96
28	Актанышский	82,97	69,11	83,29
29	Заинский	138,43	116,68	84,29
30	Сармановский	90,00	76,27	84,75



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	9 195,01	98,42
31	Кайбицкий	39,13	33,76	86,28
32	Бугульминский	254,39	229,10	90,06
33	Сабинский	83,94	76,02	90,57
34	Кукморский	136,13	125,51	92,19
35	Менделеевский	72,80	67,40	92,59
36	Азнакаевский	154,12	143,56	93,15
37	Ютазинский	52,73	49,19	93,28
38	Елабужский	207,19	194,37	93,81
39	Тукаевский	104,78	98,66	94,16
40	Зеленодольский	391,46	369,54	94,40
41	Лениногорский	200,05	190,23	95,09
42	Нижнекамский	618,52	619,46	100,15
43	Верхнеуслонский	44,50	45,24	101,66
44	г. Набережные Челны	1 183,79	1 263,39	106,72
45	г. Казань	2 833,94	3 601,05	127,07



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 878,56	60,58
1	Камско-Устьинский	10,81	1,48	13,70
2	Спасский	12,36	2,14	17,34
3	Бавлинский	29,61	5,83	19,70
4	Апастовский	12,97	2,64	20,36
5	Черемшанский	12,56	2,89	22,98
6	Аксубаевский	18,06	4,83	26,75
7	Елабужский	52,65	15,30	29,07
8	Мамадышский	31,65	10,11	31,93
9	Муслюмовский	12,95	4,40	33,97
10	Алькеевский	11,86	4,37	36,81
11	Сабинский	20,50	7,55	36,85
12	Бугульминский	71,42	27,56	38,59
13	Нурлатский	46,25	17,85	38,60
14	Новошешминский	9,18	3,55	38,63
15	Азнакаевский	44,70	17,39	38,91



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 878,56	60,58
16	Тукаевский	24,97	9,72	38,94
17	Сармановский	21,71	8,52	39,22
18	Менделеевский	18,62	7,51	40,34
19	Чистопольский	48,02	19,43	40,47
20	Заинский	34,26	14,13	41,22
21	Агрызский	21,88	9,18	41,94
22	Верхнеуслонский	10,11	4,30	42,56
23	Рыбно-Слободский	15,84	7,21	45,52
24	Актанышский	19,88	9,12	45,86
25	Лениногорский	51,49	24,63	47,84
26	Мензелинский	17,64	8,53	48,32
27	Альметьевский	126,48	64,22	50,77
28	Зеленодольский	150,43	77,82	51,73
29	Дрожжановский	14,03	7,31	52,08
30	Нижнекамский	169,02	100,47	59,44



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 878,56	60,58
31	г. Казань	1 444,92	938,49	64,95
32	Ютазинский	12,75	8,35	65,47
33	Тюлячинский	8,57	5,73	66,83
34	Кайбицкий	8,63	6,11	70,84
35	Кукморский	31,43	22,29	70,92
36	Арский	45,62	33,01	72,36
37	Высокогорский	29,73	22,04	74,13
38	Буинский	26,78	21,86	81,65
39	Лаишевский	25,40	21,30	83,87
40	Тетюшский	14,03	12,49	89,03
41	Балтасинский	20,62	18,74	90,88
42	Алексеевский	15,84	14,46	91,30
43	Пестречинский	21,08	19,41	92,09
44	г. Набережные Челны	245,42	226,70	92,37
45	Атнинский	8,08	7,60	94,04



уполномоченные на открытие счетов эскроу

№	Наименование банка
1	АО «АБ «РОССИЯ»
2	АО «Газпромбанк»
3	ООО Банк «Аверс»
4	ПАО «Запсибкомбанк»
5	ПАО «Банк ВТБ»
6	АО «АЛЬФА-БАНК»
7	ПАО АКБ «Связь-Банк»
8	ПАО «Сбербанк»
9	ПАО Банк «ФК Открытие»

№	Наименование банка
10	ПАО «РОСБАНК»
11	АО «Банк ДОМ.РФ»
12	АО «Райфайзенбанк»
13	ПАО «АК БАРС» БАНК
14	ПАО «Промсвязьбанк»
15	ПАО «Банк ЗЕНИТ»
16	АО «Россельхозбанк»
17	ПАО АКБ «Абсолют Банк»
18	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



Банки, приступившие к работе с застройщиками

№	Наименование банка	Подано заявок всего	Из них (этапы рассмотрения):					
			Анализ документов	Банком даны замечания	Завершение анализа документов	Отказ банка	Одобрение банка	Заключен договор
1	ПАО «Сбербанк»	37	14	7	2	0	7	7
2	ПАО «Банк ВТБ»	16	9	2	1	0	4	0
3	АО «Газпромбанк»	13	1	12	0	0	0	0
4	АО «Банк ДОМ.РФ»	11	5	4	1	0	1	0
5	ПАО Банк «ФК Открытие»	10	1	0	0	0	9	0
6	ПАО «Промсвязьбанк»	9	8	0	0	0	1	0
7	ПАО «АК БАРС» БАНК	7	3	1	0	3	0	0
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	2	0	0	2	0	0	0
9	АО «Россельхозбанк»	1	1	0	0	0	0	0
10	ООО Банк «Аверс»	1	1	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	107	43	26	6	3	22	7