



Программа капремонта на 2013 год

1

Источник	Сумма, млн. рублей.
1	2
Средства Фонда	194,0
Средства РТ	1 373,1
Средства МО	1 072,2
Средства собственников	2 069,9
ИТОГО	4 709,3



Информация о выполненных объемах работ на 13 сентября (по данным МЖФ)

№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (млн. руб)	Выполненные объемы работ (млн. руб)	%	№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (млн. руб)	Выполненные объемы работ (млн. руб)	%
1	2	3	5	6	1	2	3	5	6		
1	Агрызский	7	22,56	22,12	98,02	13	В-Услонский	1	4,45	3,45	77,68
2	Азнакаевский	26	90,19	89,23	98,93	14	Высокогорский	9	20,11	19,34	96,15
3	Аксубаевский	2	6,44	6,43	99,90	15	г. Казань	154	1 333,48	1 285,21	96,38
4	Актанышский	4	9,04	8,70	96,15	16	г. Н. Челны	166	1 231,58	1 231,57	100,0
5	Алексеевский	6	8,30	8,30	100,0	17	Дрожжановский	1	0,55	0,55	100,0
6	Альметьевский	30	267,54	264,32	98,80	18	Елабужский	62	130,90	129,76	99,13
7	Апастовский	1	2,24	2,24	100,0	19	Заинский	20	70,34	69,13	98,28
8	Арский	8	18,82	17,86	94,89	20	Зеленодольский	23	188,00	185,45	98,65
9	Бавлинский	7	37,98	37,90	99,79	21	К-Устьинский	5	8,23	8,23	100,0
10	Балтасинский	2	5,40	5,40	100,0	22	Кукморский	7	18,57	18,39	99,04
11	Бугульминский	46	224,32	223,26	99,53	23	Лаишевский	7	17,59	17,46	99,28
12	Буинский	9	26,09	26,09	99,98	24	Лениногорский	17	109,12	109,12	100,0



Информация о выполненных объемах работ на 13 сентября (по данным МЖФ)

№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (млн. руб)	Выполненные объемы работ (млн. руб)	%	№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (млн. руб)	Выполненные объемы работ (млн. руб)	%
1	2	3	5	6	1	2	3	5	6		
25	Мамадышский	7	12,63	12,63	100,0	34	Сабинский	3	12,65	12,65	100,0
26	Менделеевский	5	45,70	45,16	98,83	35	Сармановский	6	35,66	35,32	99,04
27	Мензелинский	13	19,57	19,51	99,72	36	Спасский	2	7,28	7,28	100,0
28	Муслюмовский	4	6,26	6,26	100,0	37	Тетюшский	6	9,00	8,73	96,98
29	Нижнекамский	105	467,45	460,71	98,56	38	Тукаевский	12	27,49	26,33	95,79
30	Новошешминский	1	3,60	3,50	97,09	39	Тюлячинский	2	0,96	0,94	98,39
31	Нурлатский	11	52,79	52,52	99,49	40	Чистопольский	13	117,94	115,19	97,67
32	Пестречинский	3	10,23	9,77	95,54	41	Ютазинский	7	23,40	23,40	100,0
33	Р-Слободский	3	4,88	3,93	80,43	Итого по РТ		823	4 709,32	4 633,34	98,39



Информация об **актах** выполненных работ на 13 сентября

№	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ	№	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ
1	2	3		1	2	3	
1	Агрызский	16,97	76,73	13	В-Услонский	2,88	83,50
2	Азнакаевский	83,90	94,03	14	Высокогорский	12,67	65,54
3	Аксубаевский	5,13	79,71	15	г. Казань	704,54	54,82
4	Актанышский	8,70	100,00	16	г. Наб.Челны	1 210,59	98,30
5	Алексеевский	8,21	98,91	17	Дрожжановский	0,54	100,00
6	Альметьевский	217,92	82,44	18	Елабужский	58,65	45,20
7	Апастовский	2,24	100,00	19	Заинский	59,91	86,67
8	Арский	17,72	99,22	20	Зеленодольский	108,71	58,62
9	Бавлинский	31,45	82,99	21	К-Устьинский	8,03	97,62
10	Балтасинский	5,40	100,00	22	Кукморский	16,97	92,25
11	Бугульминский	148,15	66,36	23	Лаишевский	16,62	95,14
12	Буинский	18,73	71,80	24	Лениногорский	96,24	88,20



Информация об **актах** **выполненных работ** на 13 сентября

5

№	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных Работ	№	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ
1	2	3		1	2	3	
25	Мамадышский	12,51	99,03	34	Сабинский	11,52	91,08
26	Менделеевский	23,76	52,60	35	Сармановский	23,73	67,19
27	Мензелинский	17,35	88,92	36	Спасский	7,28	100,00
28	Муслюмовский	6,22	99,27	37	Тетюшский	7,64	87,56
29	Нижнекамский	367,82	79,84	38	Тукаевский	24,43	92,78
30	Новошешминский	1,78	50,99	39	Тюлячинский	0,93	98,57
31	Нурлатский	38,54	73,37	40	Чистопольский	93,42	81,10
32	Пестречинский	8,19	83,82	41	Ютазинский	20,88	89,23
33	Р-Слободский	3,76	95,66	Итого по РТ		3 530,64	76,20



Отсутствует динамика увеличения принятых ГЖИ актов КС-2

- Кукморский район
- Менделеевский район
- Новошешминский район
- Рыбно-Слободский район
- Сабинский район
- Сармановский район



Муниципальные образования, в которых работы по капитальному ремонту МКД завершены

на 12.09.2013

7

№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершённых домов	Кол-во домов принятых ГЖИ	№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершённых домов	Кол-во домов принятых ГЖИ
	1	2	3	5		1	2	3	5
1	Агрызский	7	4	0	13	Верхнеуслонский	1	0	0
2	Азнакаевский	26	26	0	14	Высокогорский	9	9	0
3	Аксубаевский	2	2	0	15	г. Казань	154	83	0
4	Актанышский	4	4	0	16	г. Наб. Челны	166	166	24
5	Алексеевский	6	6	4	17	Дрожжановский	1	1	1
6	Альметьевский	30	25	0	18	Елабужский	62	2	0
7	Апастовский	1	1	1	19	Заинский	20	18	0
8	Арский	8	8	0	20	Зеленодольский	23	15	0
9	Бавлинский	7	4	0	21	К-Устинский	5	5	0
10	Балтасинский	2	2	2	22	Кукморский	7	7	0
11	Бугульминский	46	45	2	23	Лаишевский	7	7	2
12	Буинский	9	9	0	24	Лениногорский	17	16	10



Муниципальные образования, в которых работы по капитальному ремонту МКД завершены

на 12.09.2013

№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершённых домов	Кол-во домов принятых ГЖИ	№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершённых домов	Кол-во домов принятых ГЖИ
	1	2	3	5		1	2	3	5
25	Мамадышский	7	7	0	34	Сабинский	3	3	0
26	Менделеевский	5	2	0	35	Сармановский	6	6	0
27	Мензелинский	13	10	0	36	Спасский	2	2	2
28	Муслюмовский	4	4	0	37	Тетюшский	6	6	0
29	Нижнекамский	105	75	8	38	Тукаевский	12	12	8
30	Новошешминский	1	1	0	39	Тюлячинский	2	2	0
31	Нурлатский	11	8	6	40	Чистопольский	13	3	2
32	Пестречинский	3	2	0	41	Ютазинский	7	7	0
33	Рыбно-Слободский	3	2	0	Итого по РТ		823	617	72



Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 6 Б

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «Строительные системы»

Виды работ: ремонт кровли, фасада

Сумма работ: 1, 492 млн. рублей



г.Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 24

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: **ООО «Алмаз и Ко»**

Утепление фасада на сумму **7, 469 млн.руб**



г.Казань, ул.Короленко, д.11

11

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «Ремонтстройсервис+», МУП «КЭЦ»

Виды работ: ремонт отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, подвала, кровли, фасада, подъезда, установка узлов погодного регулирования отопления, энергообследование

Сумма работ: 11, 134 млн. рублей



Незавершенные сезонные виды работ

Ремонт системы теплоснабжения

На 12.09.2013

№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во незавершенных домов
1	г. Казань	90	87	3
2	Чистопольский	8	6	2
	Итого по РТ:	98	93	5



Незавершенные сезонные виды работ

Ремонт крыши

На 12.09.2013

№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершённых домов	Кол-во незавершённых домов
1	Агрызский	4	3	1
2	г. Казань	78	76	2
3	Зеленодольский	19	16	3
4	Менделеевский	5	3	2
5	Чистопольский	12	11	1
	Итого по РТ:	118	109	9



Незавершенные сезонные виды работ

Ремонт/утепление фасада

На 12.09.2013

14

№	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во незавершенных домов
1	Альметьевский	30	26	4
2	Бугульминский	41	40	1
3	г. Казань	100	97	3
4	Зеленодольский	14	12	2
5	Нурлатский	11	10	1
	Итого по РТ:	196	185	11



Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 12 сентября

15

№	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%	№	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%
1	Агрызский	6,40	6,40	100,00	13	В-Услонский	0,95	0,95	100,00
2	Азнакаевский	18,57	18,57	100,00	14	Высокогорский	7,92	7,92	100,00
3	Аксубаевский	1,29	1,29	100,00	15	Дрожжановский	0,27	0,27	100,00
4	Актанышский	1,62	1,62	100,00	16	Елабужский	31,54	31,54	100,00
5	Алексеевский	1,92	1,92	100,00	17	Заинский	15,98	15,98	100,00
6	Альметьевский	83,15	82,98	99,81	18	Зеленодольский	48,93	48,93	100,00
7	Апастовский	0,77	0,77	100,00	19	К-Устьинский	1,71	1,71	100,00
8	Арский	2,61	2,61	100,00	20	Кукморский	4,39	4,39	100,00
9	Бавлинский	7,61	7,61	100,00	21	Лаишевский	4,51	4,51	100,00
10	Балтасинский	1,13	1,13	100,00	22	Лениногорский	27,07	27,07	100,00
11	Бугульминский	49,22	49,22	100,00	23	Мамадышский	4,27	2,28	53,44
12	Буинский	3,97	3,97	100,00	24	Менделеевский	12,92	12,92	100,00



Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 12 сентября

№	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%	№	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%
25	Мензелинский	6,30	6,30	100,00	34	Спасский	1,51	1,51	100,00
26	Муслюмовский	1,92	1,92	100,00	35	Тетюшский	1,83	1,83	100,00
27	Нижнекамский	104,51	87,17	83,41	36	Тукаевский	6,72	6,72	100,00
28	Новошешминский	1,38	0,96	70,00	37	Тюлячинский	0,15	0,15	100,00
29	Нурлатский	11,29	11,29	100,00	38	Чистопольский	19,79	19,79	100,00
30	Пестречинский	2,46	2,46	100,00	39	Ютазинский	4,66	4,66	100,00
31	Р-Слободский	1,40	1,40	100,00	40	г.Н.Челны	267,35	200,20	74,89
32	Сабинский	2,25	2,25	100,00	41	г. Казань	290,89	232,71	80,00
33	Сармановский	9,13	9,13	100,00		Итого по РТ	1 072,21	926,99	86,46



МО, перечислившие средства собственников в ПОЛНОМ объеме

- Апастовский
- Арский
- Балтасинский
- Дрожжановский
- Муслюмовский
- Спасский
- Тюлячинский



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ на 12 сентября

18

№	МО	Прогноз на 8 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-сентябрь)	% выполнения	№	МО	Прогноз на 8 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-сентябрь)	% выполнения
1	Агрызский	7,37	6,51	88,3	13	Бугульминский	57,67	55,32	95,9
2	Азнакаевский	27,14	24,60	90,7	14	Буинский	7,73	7,82	101,1
3	Аксубаевский	1,97	1,84	93,1	15	В-Услонский	1,20	1,20	100,1
4	Актанышский	2,66	3,15	118,6	16	Высокогорский	6,16	5,57	90,4
5	Алексеевский	2,72	2,39	87,8	17	Дрожжановский	0,48	0,55	114,7
6	Алькеевский	0,23	0,25	108,2	18	Елабужский	40,10	36,99	92,2
7	Альметьевский	90,32	80,68	89,3	19	Заинский	21,55	19,86	92,2
8	Апастовский	0,69	0,82	120,2	20	Зеленодольский	55,67	64,85	116,5
9	Арский	5,77	6,31	109,5	21	Кайбицкий	0,05	0,04	87,5
10	Атнинский	0,04	0,07	161,8	22	К-Устьинский	2,74	2,98	109,1
11	Бавлинский	11,63	9,64	82,9	23	Кукморский	5,27	5,13	97,3
12	Балтасинский	1,47	1,43	96,7	24	Лаишевский	5,08	5,84	115,1



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ на 12 сентября

№	МО	Прогноз на 8 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-сентябрь)	% выполнения	№	МО	Прогноз на 8 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-сентябрь)	% выполнения
	1	2	3	4		1	2	3	4
25	Лениногорский	38,88	36,73	94,5	36	Сармановский	12,43	11,90	95,7
26	Мамадышский	3,87	4,91	126,9	37	Спасский	2,03	2,07	102,0
27	Менделеевский	14,00	12,59	89,9	38	Тетюшский	2,76	3,32	120,6
28	Мензелинский	5,53	5,33	96,3	39	Тукаевский	8,42	7,83	93,0
29	Муслюмовский	1,92	1,71	88,9	40	Тюлячинский	0,29	0,32	111,7
30	Нижнекамский	165,45	166,33	100,5	41	Черемшанский	0,74	0,65	88,0
31	Новошешминский	1,10	1,09	98,9	42	Чистопольский	29,67	29,80	100,5
32	Нурлатский	14,10	15,17	107,6	43	Ютазинский	6,58	6,23	94,6
33	Пестречинский	3,13	2,85	91,1	44	Казань	450,20	431,59	95,9
34	Р-Слободский	1,50	1,31	87,5	45	Н.Челны	334,90	310,99	92,9
35	Сабинский район	3,31	3,74	112,9	Итого		1 456,49	1 400,31	96,1



Количество несформированных реестров в системе «МЖФ»

МО	Количество не сделанных реестров	МО	Количество не сделанных реестров
Алексеевский	4	Заинский	4
Алькеевский	1	Мензелинский	1
Альметьевский	7	Наб.Челны	1
Атнинский	2	Нурлатский	1
Бавлинский	2	Сармановский	1
Балтасинский	3	Спасский	1
В-Услонский	1	Тюлячинский	1
Дрожжановский	1	Черемшанский	2
Елабужский	8	ИТОГО	41



Кадастровый учет

№	МО	Общее количество	Представлено	% выполнения	№	МО	Общее количество	Представлено	% выполнения
1	Агрызский	162	156	96,3	13	Буинский	162	162	100,0
2	Азнакаевский	321	285	88,8	14	Верхнеуслонский	62	45	72,6
3	Аксубаевский	107	56	52,3	15	Высокогорский	235	192	81,7
4	Актанышский	72	72	100,0	16	Дрожжановский	29	28	96,6
5	Алексеевский	133	102	76,7	17	Елабужский	565	242	42,8
6	Алькеевский	16	16	100,0	18	Заинский	214	214	100,0
7	Альметьевский	962	694	72,1	19	Зеленодольский	702	673	95,9
8	Апастовский	35	22	62,9	20	Кайбицкий	4	4	100,0
9	Арский	167	154	92,2	21	К.-Устьинский	90	89	98,9
10	Бавлинский	188	188	100,0	22	Кукморский	115	96	83,5
11	Балтасинский	43	42	97,7	23	Лаишевский	205	176	85,9
12	Бугульминский	878	676	77,0	24	Лениногорский	483	483	100,0



Кадастровый учет

№	МО	Общее количество	Представлено	% выполнения	№	МО	Общее количество	Представлено	% выполнения
	1	2	3	4		1	2	3	4
25	Мамадышский	155	128	82,6	36	Спасский	69	69	100,0
26	Менделеевский	157	116	73,9	37	Тетюшский	82	82	100,0
27	Мензелинский	160	109	68,1	38	Тюлячинский	21	21	100,0
28	Муслюмовский	52	41	78,8	39	Тукаевский	254	254	100,0
29	Нижнекамский	929	858	92,4	40	Черемшанский	29	29	100,0
30	Новошешминский	43	43	100,0	41	Чистопольский	454	407	89,6
31	Нурлатский	341	127	37,2	42	Ютазинский	180	152	84,4
32	Пестречинский	148	66	44,6	43	Казань	5 116	3886	76,0
33	Р-Слободский	62	61	98,4	44	Н.Челны	12 76	1059	83,0
34	Сабинский	101	101	100,0	Итого		15 731	12628	80,3
35	Сармановский	152	152	100,0					



Информация об оформлении актов сверок на 10 сентября (в количестве домов)

МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки	%	МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки	%
Агрызский	178	178	178	100	Бугульминский	887	887	887	100
Азнакаевский	365	365	365	100	Буинский	157	157	157	100
Аксубаевский	106	106	106	100	В-Услонский	61	61	61	100
Актанышский	72	72	72	100	Высокогорский	230	230	230	100
Алексеевский	102	102	102	100	г. Казань	5 103	4 321	4 300	84
Алькеевский	16	16	16	100	г. Н. Челны	1 146	1 146	1 126	98
Альметьевский	938	938	938	100	Дрожжановский	17	17	17	100
Апастовский	42	42	42	100	Елабужский	548	548	548	100
Арский	161	161	161	100	Заинский	209	209	209	100
Атнинский	3	3	3	100	Зеленодольский	1 003	1 003	1 003	100
Бавлинский	189	189	189	100	Кайбицкий	3	3	3	100
Балтасинский	48	48	48	100	К-Устьинский	90	90	90	100



Информация об оформлении актов сверок на 10 сентября (в количестве домов)

МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки	%	МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки	%
Кукморский	135	135	135	100	Р-Слободский	46	46	46	100
Лаишевский	193	193	193	100	Сабинский	95	95	95	100
Лениногорский	487	487	487	100	Сармановский	141	141	141	100
Мамадышский	114	114	114	100	Спасский	66	66	66	100
Менделеевский	134	134	132	99	Тетюшский	83	83	83	100
Мензелинский	167	167	167	100	Тукаевский	252	252	252	100
Муслюмовский	46	46	46	100	Тюлячинский	21	21	21	100
Нижнекамский	859	859	858	100	Черемшанский	29	29	29	100
Новошешминский	40	40	40	100	Чистопольский	670	670	669	100
Нурлатский	360	360	360	100	Ютазинский	189	189	189	100
Пестречинский	133	133	133	100	Итого по РТ	15 934	15 152	15 107	95



Оформление **актов сверки** (за август)

Управляющие организации		Акты сверки представили		%	
УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК
206	834	123	177	60	21
Итого: 1 040		Итого: 300		Итого: 29	



Капитальный ремонт в Биектауской СОШ (Рыбно-Слободский район)





Капитальный ремонт Кукеевской СОШ (Рыбно-Слободский район)





Перечень МО, в которых **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ** нарушения

№	МО	№	МО
1	Апастовский	8	Лаишевский
2	Арский	9	Муслюмовский
3	Атнинский	10	Рыбно-Слободский
4	Балтасинский	11	Сабинский
5	Буинский	12	Тетюшский
6	Кайбицкий	13	Черемшанский
7	К.-Устьинский		



Перечень МО, в которых **ВЫЯВЛЕНЫ** нарушения

№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений	№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений
1	Агрызский	25	25	12	Дрожжановский	11	11
2	Азнакаевский	3	0	13	Елабужский	2	2
3	Аксубаевский	6	6	14	Заинский	21	17
4	Актанышский	7	7	15	Зеленодольский	21	18
5	Алексеевский	2	2	16	г.Казань	115	17
6	Алькеевский	10	6	17	Кукморский	2	2
7	Альметьевский	22	22	18	Лениногорский	32	6
8	Бавлинский	3	3	19	Мамадышский	18	18
9	Бугульминский	3	2	20	Менделеевский	5	5
10	В-Услонский	1	0	21	Мензелинский	12	12
11	Высокогорский	11	11	22	г.Наб.Челны	28	25

Нарушения устранены	Нарушения не устранены
---------------------	------------------------



Перечень МО, в которых **ВЫЯВЛЕНЫ** нарушения

№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений	№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений
23	Нижнекамский	18	18	28	Спасский	2	2
24	Новошешминский	3	3	29	Тукаевский	21	19
25	Нурлатский	17	13	30	Тюлячинский	1	1
26	Пестречинский	15	15	31	Чистопольский	11	11
27	Сармановский	14	14	32	Ютазинский	4	4
Итого						466	317

Нарушения устранены

Нарушения не устранены



Обустройство «теплыми» санитарными узлами общеобразовательных учреждений

Нормативный документ	Кол-во школ	Лимит финансирования
РКМ РТ №1478-р от 10.08.2013	248	175 млн.рублей (субсидия из фед.бюджета)

Виды работ:

- отделка помещений согласно санитарным нормам
- устройство внутреннего и наружного водопровода и канализации
- устройство естественной системы вентиляции
- установка малого очистного сооружения (септика)



Реализация **республиканской** Программы «Чистая вода» в 2013 году
(**PKM RT** от 20.10.2012 № 1946-р, от 20.05.2013 № 473)

Строительство водоводов и артезианских скважин

МО	Водоводы, м				Пробурено скважин, ед.
	План	Факт	Рост за 2 недели	% выполнения	
Агрызский	5 000	3 800	1 900	76	-
Азнакаевский	11 000	11 000	500	100	3
Аксубаевский	4 700	4 700	700	100	-
Актанышский	7 500	7 500	500	100	-
Алексеевский	7 400	6 800	0	92	-
Алькеевский	5 000	5 000	0	100	-
Альметьевский	6 000	5 500	200	92	-
Апастовский	2 800	2 800	0	100	0
Арский	3 000	3 000	0	100	2
Атнинский	2 400	2 100	200	88	1
Бавлинский	27 800	21 600	8 100	78	-
Балтасинский	5 500	5 500	0	100	1



Реализация **республиканской** Программы «Чистая вода» в 2013 году
(**РКМ РТ** от 20.10.2012 № 1946-р, от 20.05.2013 № 473)

Строительство водоводов и артезианских скважин

МО	Водоводы, м				Пробурено скважин
	План	Факт	Рост за 2 недели	% выполнения	
Бугульминский	4 100	4 100	0	100	-
Буинский	21 900	18 000	6 100	82	-
В.Услонский	3 600	3 400	200	94	-
Высокогорский	4 100	4 100	500	100	2
Дрожжановский	6 100	6 100	1 300	100	-
Елабужский	5 000	3 500	700	70	-
Заинский	1 900	1 900	0	100	1
Зеленодольский	1 950	1 950	150	100	6
Казань	14 800	10 500	0	71	1
Кайбицкий	4 600	4 600	0	100	-
К-Устьинский	1 100	1 100	0	100	1
Кукморский	5 000	4 800	300	96	-
Лаишевский	5 400	5 400	0	100	-



Реализация **республиканской** Программы «Чистая вода» в 2013 году
(**ПКМ РТ** от 20.10.2012 № 1946-р, от 20.05.2013 № 473)

Строительство водоводов и артезианских скважин

МО	Водоводы, м				Пробурено скважин
	План	Факт	Рост за 2 недели	% выполнения	
Лениногорский	7 200	6 000	2 400	83	-
Мамадышский	3 900	3 900	200	100	-
Менделеевский	5 000	4 800	300	96	-
Мензелинский	3 000	3 000	0	100	-
Муслюмовский	2 300	1 800	280	78	-
Наб. Челны	3 300	2 500	300	76	-
Нижнекамский	3 800	3 800	0	100	-
Новошешминский	6 500	6 200	300	95	-
Нурлатский	3 800	2 600	600	68	-
Пестречинский	6 200	5 800	300	94	-
Р-Слободский	4 200	4 200	0	100	2



Реализация **республиканской** Программы «Чистая вода» в 2013 году
(**РКМ РТ** от 20.10.2012 № 1946-р, от 20.05.2013 № 473)

Строительство водоводов и артезианских скважин

МО	Водоводы, м				Пробурено скважин
	План	Факт	Рост за 2 недели	% выполнения	
Сабинский	2 800	2 800	100	100	-
Сармановский	1 500	1 500	0	100	-
Спасский	2 500	1 900	100	76	-
Тетюшский	3 000	3 000	0	100	3
Тукаевский	21 252	21 252	2 852	100	-
Тюлячинский	6 200	4 600	400	74	-
Черемшанский	22 900	21 900	2 200	96	0
Чистопольский	2 000	2 000	0	100	-
Ютазинский	7 200	5 900	400	82	0
ИТОГО:	286 202	258 202	28 932	90	23



Подготовка к реализации Программы перехода на **поквартирные системы** отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

ПСД - фасады

МО	Кол-во квартир	Выполнена ПСД	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнена ПСД	% выполнения
Агрызский	83	72	86	Лениногорский	75	91	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	95	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	0	0
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	933	100
Балтасинский	236	209	88	Пестречинский	358	366	100
Бугульминский	106	106	100	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	535	100
Елабужский	22	24	100	Сармановский	21	22	100
Зеленодольский	37	37	100	Спасский	18	18	100
Кукморский	94	94	100	Тетюшский	225	235	100
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	215	100
				ИТОГО:	3 306	3 360	96
				<i>Динамика за 2 нед.</i>		+ 0	+0



Подготовка к реализации Программы перехода на **поквартирные системы** отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

ПСД - внутриквартирная газовая система

МО	Кол-во квартир	Выполнена ПСД	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнена ПСД	% выполнения
Агрызский	83	83	100	Лениногорский	75	75	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	82	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	916	100
Балтасинский	222	219	98,6	Пестречинский	358	358	100
Бугульминский	101	101	100	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	535	100
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	21	100
Зеленодольский	37	37	100	Спасский	18	18	100
Кукморский	93	93	100	Тетюшский	225	225	100
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	195	95
				ИТОГО:	3 306	3 292	99,5
				<i>Динамика за 2 нед.</i>		+ 0	+1



Реализация Программы перехода на **поквартирные системы** отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

38

Заключение договоров с населением

МО	Кол-во квартир	Заключено договоров	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Заключено договоров	% выполнения
Агрызский	83	35	42	Лениногорский	75	75	100
Актанышский	47	16	34	Мамадышский	82	75	92
Альметьевский	28	25	89	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслюмовский	916	818	89
Балтасинский	222	144	65	Пестречинский	358	253	71
Бугульминский	101	99	98	Р-Слободский	72	59	82
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	413	77
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	20	95
Зеленодольский	37	9	23	Спасский	18	17	94
Кукморский	93	78	84	Тетюшский	225	190	84
Лаишевский	108	95	88	Чистопольский	206	2	1
				ИТОГО:			
				Динамика за 2 нед.	3 306	2 502 + 183	76 +7



Подготовка к реализации Программы перехода на поквартирные системы отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

39

Строительство фасадных газопроводов

МО	Кол-во квартир	Выполнение	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнение	% выполнения
Агрызский	83	83	100	Лениногорский	75	76	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	82	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	813	89
Балтасинский	222	219	99	Пестречинский	358	366	100
Бугульминский	101	99	98	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	481	90
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	21	100
Зеленодольский	37	36	99	Спасский	18	18	100
Кукморский	93	94	100	Тетюшский	225	224	99
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	218	100
				ИТОГО:	3 306	3 164	96
				Динамика за 2 нед.		+ 159	+ 6



Подготовка к реализации Программы перехода на поквартирные системы отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

Монтаж внутриквартирных газовых сетей

МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения
Агрызский	83	83	100	Лениногорский	75	76	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	82	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	805	88
Балтасинский	222	219	99	Пестречинский	358	358	100
Бугульминский	101	99	98	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	481	90
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	21	100
Зеленодольский	37	36	97	Спасский	18	18	100
Кукморский	93	94	100	Тетюшский	225	224	99
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	218	100
				ИТОГО:	3 306	3 148	95
				Динамика за 2 нед.		+157	+6



Подготовка к реализации Программы перехода на поквартирные системы отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

Монтаж внутриквартирных систем отопления

МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения
Агрызский	83	83	100	Лениногорский	75	75	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	82	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	760	83
Балтасинский	222	219	99	Пестречинский	358	341	95
Бугульминский	101	58	57	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	443	83
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	21	100
Зеленодольский	37	36	97	Спасский	18	18	100
Кукморский	93	93	100	Тетюшский	224	224	100
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	203	99
				ИТОГО:			
				Динамика за 2 нед.	3 306	2 990 + 160	90 +6



Подготовка к реализации Программы перехода на поквартирные системы отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

Полный монтаж оборудования

МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения
Агрызский	83	83	100	Лениногорский	75	75	100
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	82	100
Альметьевский	28	28	100	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслимовский	916	760	83
Балтасинский	222	219	99	Пестречинский	358	366	100
Бугульминский	101	58	57	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	443	83
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	21	100
Зеленодольский	37	36	99	Спасский	18	18	100
Кукморский	93	93	100	Тетюшский	225	224	99
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	203	99
				ИТОГО:			
				Динамика за 2 нед.	3 306	3 015 + 198	91 +7



Подготовка к реализации Программы перехода на поквартирные системы отопления жилых домов в 2013 году (ПКМ РТ от 29.10.2012г. № 910)

Пуск газа

МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения	МО	Кол-во квартир	Выполнено	% выполнения
Агрызский	83	0	0	Лениногорский	75	63	84
Актанышский	47	47	100	Мамадышский	82	0	0
Альметьевский	28	0	0	Менделеевский	4	4	100
Апастовский	9	9	100	Муслюмовский	916	242	26
Балтасинский	222	22	10	Пестречинский	358	366	100
Бугульминский	101	57	56	Р-Слободский	72	72	100
Буинский	44	44	100	Сабинский	535	310	58
Елабужский	22	22	100	Сармановский	21	0	0
Зеленодольский	37	26	70	Спасский	18	0	0
Кукморский	93	0	0	Тетюшский	225	104	47
Лаишевский	108	108	100	Чистопольский	206	0	0
				ИТОГО:			
				Динамика за 2 нед.	3 306	1 496 + 802	45 +21



**Сбор средств за установленные в МКД общедомовые
приборы учета энергоресурсов
по состоянию на 13.09.2013 г. (ПКМ РТ 18.12.2008 № 900)**

МО	Дебиторская задолженность на 01.09.2013	План УО, (руб.)	Факт УО, (руб.)	Процент (%)
Наб.Челны	5 584 944	1 431 632	1 938 388	135
Казань	3 247 586	3 952 008	735 302	19
Заинский	- 60 445	752 349	106 739	14
Бугульминский	6 521 820	1 863 745	92 055	5
Альметьевский	2 968 267	1 049 711	4 552	0
Агрызский	8 742 501	730 208	0	0
Елабужский	6 596 245	1 053 256	0	0
Бавлинский	3 590 024	60 639	0	0
Сармановский	1 844 415	1 050 030	0	0
Азнакаевский	566 764	939 181	0	0
Алексеевский	20 570	50 590	0	0
ИТОГО:	39 622 690	12 933 349	2 877 036	22



**Сбор средств по блочно-модульным котельным (БМК)
в лизинговый фонд (ЛФ) РТ по состоянию на 13 сентября 2013 г.**

45

МО	дебиторская задолженность на 01.09.2013	план	факт	%
Аксубаевский	1 935 239	100 230	136 683	136
Тукаевский	1 290 063	639 955	706 136	110
Арский	8 288	22 748	-	0
Верхний Услон	3 599 812	начисления в отопительный сезон		0
Муслюмовский	150 000	начисления в отопительный сезон		0
Новошешминский	1 141 976	начисления в отопительный сезон		0
Актанышский	6 233 080	229 874	-	0
Зеленодольский	3 562 065	действие договора закончилось		0
ВСЕГО	17 920 523	992 807	842 819	85



Прохождение обучения работниками ЖКХ, чел.

46

МО	Количество работников ЖКХ, подлежащих обучению, чел.			МО	Количество работников ЖКХ, подлежащих обучению, чел.		
	план	обучено	исполнение, %		план	обучено	исполнение, %
	на 2013 г.	2013 г.			на 2013 г.	2013 г.	
Агрызский	13	7	54	Кукморский	38	38	100
Азнакаевский	58	34	59	Лаишевский	18	14	78
Актанышский	8	18	225	Лениногорский	171	100	58
Аксубаевский	18	11	61	Мамадышский	15	11	73
Алексеевский	29	14	48	Менделеевский	40	35	88
Алькеевский	5	4	80	Мензелинский	4	III кв.	
Альметьевский	602	466	77	Муслюмовский	33	28	85
Апастовский	3	III кв.		Набю. Челны	365	336	92
Арский	13	13	100	Нижнекамск	114	114	100
Атнинский	12	5 (III кв.)		Новошешминский	3	2	67
Бавлинский	30	37	123	Нурлатский	39	25	64
Балтасинский	9	12	133	Р-Слободский	13	31	238
Бугульминский	36	20	56	Пестречинский	7	5	71
Буинский	57	48	84	Сабинский	34	22	65
В-Услонский	8	2	25	Сармановский	35	38	109
Высокогорский	14	14	100	Спасский	60	54	90
Дрожжановский	20	22	110	Тетюшский	13	8	62
Елабужский	65	126	194	Тукаевский	34	35	103
Заинский	57	58	102	Тюлячинский	1	III кв.	
Зеленодольский	191	191	100	Черемшанский	3	3	100
Кайбицкий	4	1 (III кв.)		Чистопольский	11	13	118
Казань	2 397	501	21	Ютазинский	63	73	116
К-Устьинский	25	15	60	Итого:	4 788	2 596	54



Информация о количестве предприятий сферы ЖКХ, внесенных в систему «Кадровый учет предприятий ЖКХ» по состоянию на 12.09.2013

МО	коммунальной сферы	жилищной сферы	МО	коммунальной сферы	жилищной сферы
Агрызский	3	3	Кукморский	4	1
Азнакаевский	0	8	Лаишевский	2	3
Аксубаевский	3	8	Лениногорский	0	23
Актанышский	0	1	Мамадышский	1	1
Алексеевский	2	10	Менделеевский	3	1
Алькеевский	1	1	Мензелинский	0	1
Альметьевский	6	16	Муслюмовский	0	1
Апастовский	1	1	Наб. Челны	41	18
Арский	4	2	Нижекамский	25	38
Атнинский	0	1	Новошешминский	0	1
Бавлинский	6	6	Нурлатский	4	10
Балтасинский	0	2	Пестречинский	2	1
Бугульминский	0	12	Р-Слободский	3	1
Буинский	3	0	Сабинский	2	1
Верхнеуслонский	1	1	Сармановский	0	3
Высокогорский	2	7	Спасский	0	2
Дрожжановский	2	2	Тетюшский	1	1
Елабужский	5	15	Тукаевский	2	21
Заинский	3	11	Тюлячинский	0	1
Зеленодольский	15	22	Черемшанский	1	0
Казань	84	23	Чистопольский	0	4
Кайбицкий	1	1	Ютазинский	5	6
К-Устьинский	2	3	Итого	240	295



Средний стаж работы специалистов сферы ЖКХ

МО	Средний стаж, год	МО	Средний стаж, год
Агрызский	3	Кукморский	3,5
Азнакаевский	8	Лаишевский	5
Аксубаевский	4	Лениногорский	2
Актанышский	4	Мамадышский	5
Алексеевский	8	Менделеевский	2
Алькеевский	1	Мензелинский	8
Альметьевский	9	Муслюмовский	1
Апастовский	11	Набережные Челны	3
Арский	5	Нижнекамский	7
Атнинский	3	Новошешминский	3
Бавлинский	5	Нурлатский	2
Балтасинский	15	Пестречинский	4
Бугульминский	3	Рыбно-Слободский	2
Буинский	5	Сабинский	4
Верхнеуслонский	15	Сармановский	4
Высокогорский	2	Спасский	10
Дрожжановский	1	Тетюшский	3
Елабужский	6	Тукаевский	4
Заинский	5	Тюлячинский	5
Зеленодольский	5	Черемшанский	3
Казань	6	Чистопольский	7
Кайбицкий	2	Ютазинский	5
Камско-Устьинский	5	Итого по РТ:	4,6



Соответствие уровня образования занимаемым должностям
(по состоянию на 11 сентября 2013 года)

МО	Профиль или уровень образования ИТР ЖКХ не соответствует занимаемой должности, %	МО	Профиль или уровень образования ИТР ЖКХ не соответствует занимаемой должности, %
Агрызский	25	Кукморский	18
Азнакаевский	9	Лаишевский	25
Актанышский	33	Лениногорский	35
Аксубаевский	33	Мамадышский	0
Алексеевский	17	Менделеевский	20
Алькеевский	0	Мензелинский	21
Альметьевский	25	Муслюмовский	40
Апастовский	15	Наб. Челны	22
Арский	39	Нижнекамск	18
Атнинский	40	Новошешминский	50
Бавлинский	41	Нурлатский	15
Балтасинский	20	Р-Слободский	28
Бугульминский	34	Пестречинский	25
Буинский	45	Сабинский	25
В-Услонский	21	Сармановский	25
Высокогорский	27	Спасский	16
Дрожжановский	20	Тетюшский	16
Елабужский	26	Тукаевский	35
Заинский	24	Тюлячинский	33
Зеленодольский	26	Черемшанский	30
Кайбицкий	5	Чистопольский	20
Казань	29	Ютазинский	15
К-Устьинский	29	Итого по РТ:	25



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год

50

Количество ФАПов	75
Смонтировано фундаментов	75
Изготовлено на заводе комплектов	75
Завершен монтаж	75



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год

51



**д. Старый Мангар
Атнинского муниципального района РТ**



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год

52



д. Новый Арыш
Рыбно-Слободского муниципального района РТ



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год



с. Татарский Сарсаз
Чистопольского муниципального района РТ



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год



с. Матаки
Дрожжановского муниципального района РТ



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год



Врачебная амбулатория п. Нагорный г.Казань



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год



**Врачебная амбулатория
п. Нагорный
г.Казань**



№	Наименование объектов	Лимит, руб.	Субподрядчик	Ход работ	Примечание
Капремонт, всего		310 020 000			
1	г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.24	6 330 000	ООО «Азнакаев- ская ПМК»	демонтаж 100%, замена окон-100%, начаты работы по отоплению-50%, электрика-45%	
2	с.Актаныш, ул.Ленина, д.50	3 670 000	ООО "ПМК-4"	работы не ведутся	Эксплуатирующей организацией (отдел полиции) не освобождены помещения
3	г.Арск, ул.Галактионова, д.27	8 900 000	ООО "Билдгрупп"	демонтаж 50%	Размещение совместно с Росреестром
4	г.Бавлы, ул.Пушкина, д.25	11 260 000	ООО "Ли́ра"	демонтаж 100%, отделка – 35%	Размещение совместно с Росреестром
5	пгт.Балтаси, ул.Булатова, д.24/2	7 880 000	ООО "Сельхозтех- ника"	монтаж лестниц 100%, устройство дверного проема, освобождение помещений 1-го этажа	Размещение совместно с Росреестром.
6	г.Бугульма, ул.М. Джалиля, д.23	13 360 000	ООО "Мегастрой"	отделочные работы 27%, устройство дренажа – 100%	



Проведение работ капитального ремонта объектов для размещения МФЦ

№	Наименование объектов	Лимит, руб.	Субподрядчик	Ход работ	Примечание
7	г.Елабуга, ул.Нечаева, д.16А	7 920 000	ООО «Каскад»	работы не начаты	
8	г.Заинск, ул.Автозаводская, д.1	18 852 000	ООО «СтройЖил- Сервис»	демонтаж 90%, ремонт кровли – 100%	Размещение совместно с Росреестром
9	г.Зеленодольск, ул.Первомайская, д.14	9 880 000	ООО "Ремонт- стройсервис+"	входная группа-60%, внутренние демонтажные работы – 80%	Размещение совместно с Росреестром
10	пгт.КамскоеУстье, ул.Калинина, 7	8 120 000	ООО «Агрострой- пласт»	работы не ведутся	Размещение совместно с Росреестром
11	пгт.Кукмор, ул.Ленина, д.37	8 560 000	ООО "Строй-ком плюс"	Перепланировка помещений 2-го этажа, отмоска – 100%, вертикальная планировка – 20%, ремонт системы отопления, отделка-10%	Размещение совместно с Росреестром.
12	г.Лаишево, ул.Ленина, д.56б	7 880 000	ООО СК «Кама»	демонтаж, отмоска, окна, утепление чердачного пере-крытия - 100%, отдел. работы – 20%	
13	г.Мамадыш, ул.Ленина, д.1/22	12 900 000	ОАО "Муслюмовские инженерные сети"	Демонтаж крыши – 100%, демонтаж перекрытий – 100%	Размещение совместно с Росреестром



Проведение работ капитального ремонта объектов для размещения МФЦ

№	Наименование объектов	Лимит, руб.	Субподрядчик	Ход работ	Примечание
14	с.Муслюмово, ул.Пушкина, д.91	5 500 000	ООО "Муслюм-ремстрой"	работы не ведутся	Размещение на базе Росреестра.
15	г.Нурлат, ул.К.Маркса, д.12	9 160 000	ООО «ГородСтрой»	демонтаж - 100%, устройство полов – 50%, устройство кровли – 70%, перегородок – 90%	
16	с.Сарманово, ул.Куйбышева, д.36	5 230 000	ООО «СМУ-26»	демонтаж 20%	
17	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.30 лет Победы, д.13	8 250 000	ООО «СМУ-26»	демонтаж 50%,	
18	Тукаевский , г.Наб. Челны, ул.Маршала Жукова, д.23	4 990 000	ООО "Автостройин- комком», ООО "Диалог"	демонтаж 100%, монтаж перегородок – 30%, окна-65%	
19	с.Тюлячи, ул.Ф.Хусни, д.6	4 710 000	ООО "Пожарная безопасность"	разборка системы отопления - 100%, перегородок - 100%, штукатурка-50%, заливка полов-100%	



№	Наименование объектов	Лимит, руб.	Субподрядчик	Ход работ	Примечание
20	Ютазинский , пгт.Уруссу, ул.Сирина, д.35	5 130 000	МКУП«УКС»	СМР завершены	
21	г.Наб.Челны, пос.ГЭС, ул.Гидростроителей, д.10	25 320 000	ООО "Евростиль"	демонтажные работы-40%, кирпичная кладка-30%	Совместно с Росреестром
22	г.Нижнекамск, ул.Школьный бульвар, д.2А	47 365 000	ООО "Профи Строй НК"	демонтаж 100%, кровля- 100%, окна- 10%,система отопления (в подвале)-15%	Размещение совместно с Росреестром.
	Нераспределенный лимит	45 133 000			



Ютазинский МР, здание МФЦ





Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году

МО РТ	Всего объектов	ГЖФ	Бюджет РТ	Местный бюджет
Агрызский	2	1	-	1
Азнакаевский	2	-	1	1
Аксубаевский	2	-	1	1
Актанышский	2	-	1	1
Алексеевский	2	-	1	1
Алькеевский	3	1	-	2
Альметьевский	2	-	1	1
Апастовский	2	1	-	1
Арский	2	1	-	1
Атнинский	1	-	1	-
Бугульминский	2	1	-	1
Буинский	2	1	-	1
В-Услонский	2	1	-	1
Всего по РТ	82	21	20	41



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году

МО РТ	Всего объектов	ГЖФ	Бюджет РТ	Местный бюджет
Дрожжановский	2	1	-	1
Елабужский	2	1	-	1
Зеленодольский	4	-	2	2
Кайбицкий	2	-	1	1
К-Устьинский	2	-	1	1
Кукморский	2	1	-	1
Лаишевский	2	-	1	1
Лениногорский	4	-	2	2
Мамадышский	2	1	-	1
Менделеевский	2	1	-	1
Мензелинский	2	1	-	1
Муслюмовский	2	1	-	1
Нижнекамский	2	1	-	1
Всего по РТ	82	21	20	41



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году

МО РТ	Всего объектов	ГЖФ	Бюджет РТ	Местный бюджет
Новошешминский	2	-	1	1
Нурлатский	2	1	-	1
Пестречинский	2	-	1	1
Р-Слободский	2	1	-	1
Сабинский	2	1	-	1
Сармановский	2	1	-	1
Спасский	2	-	1	1
Тетюшский	2	-	1	1
Тукаевский	2	-	1	1
Тюлячинский	2	-	1	1
Черемшанский	2	-	1	1
Чистопольский	2	1	-	1
Ютазинский	2	1	-	1
Всего по РТ	82	21	20	41

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (ГЖФ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %			
				Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Арский (с. Ср. Аты, ул. Мостовая, 4а)	МУ УКС ИК МО	ООО «Арский КСМ»	100	100	100	100	100
Буинский (д. Кайбицы, ул. Центральная, 2а)	ООО «Буастрой»	ООО «ПМК-5»	100	100	0	0	50
В.Услонский (с. Татарское Бурнашево, ул. Советская)	ГКУ ГИСУ	ООО «Элпэк»	100	70	0	0	50
Елабужский (с. Пospelово, ул. Набережная, 5а)	ИК МО	ООО «СтройМонтаж Сервис»	100	100	50	0	60
Нижнекамский (с. Елантово, ул. Нагорная, 5а)	ГКУ ГИСУ	ООО «Стройхим сервис»	100	100	100	80	90

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (ГЖФ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %			
				Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Кукморский (п.совхоз Ныртинский)	ИК МО	ЧП Шарипов	100	100	100	100	100
Рыбно-Слободский (с.Кугарчино, ул.Советская, 43в)	ГКУ ГИСУ	ООО «Р.Слободский Унивесалстрой»	100	100	100	90	90
Мамадышский (пос. Камский Леспромхоз, ул. Центральная, 12д)	ЗАО «Мамадыш строй»	ЗАО «Мамадыш строй»	100	100	100	90	90
Менделеевский (д. Енабердино)	УКС ИК МО	ЗАО «Мамадыш строй»	100	100	100	20	70
Мензелинский (с. Кузембетьево, ул. Советская,51а)	ГКУ ГИСУ	ООО «Мензилинская ПМК «Мелиорация»	100	100	100	10	80

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (ГЖФ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %			
				Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Муслюмовский (д. Татарское Булярово, ул. Дружбы, 28в)	УКС ИК МО	ООО «Муслюм- Ремстрой»	100	100	0	0	20
Дрожжановский (с. Старые Кекерли, ул. Советская, 52а)	ГКУ ГИСУ	ООО «Солидарность»	100	100	0	0	40
Сабинский (с. Шемордан, Лермонтова, 35)	МУП "Служба единого заказчика Сабинского МО"	ООО «Инвест холдингстрой»	100	100	100	0	50
Нурлатский (с. Кульбаево- Мараса, ул. Ленина, 24)	УКС ИК МО	ООО «ГородСтрой»	100	100	50	0	50
Ютазинский (с. Ютаза, ул. Куйбышева, 13)	УКС ИК МО	ООО «Юлдыз»	100	100	0	0	50

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (ГЖФ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %			
				Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Апастовский (с. Ср.Балтаево, ул. 50 лет Победы,89а)	ГКУ ГИСУ	ООО «Альтаир -1»	100	100	0	0	60
Агрызский (с.Кадыбаш, ул.Советская, 50)	ГКУ ГИСУ	СК «Стройград»	100	100	0	0	50
Алькеевский (с.Ч.Бурнаево Центральная,78а)	ГКУ ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100	100	100	20	60
Бугульминский (с.Малая Бугульма, ул. Совхозная)	ООО «Стройсервис»	ООО «Стройсервис»	100	100	0	0	50
Чистопольский (с.Тат. Елтан, ул. Опер,11)	ГКУ ГИСУ	ООО «Импульс»	100	100	10	0	50
Сармановский (с. Александровка, ул. Школьная,9)	ГКУ ГИСУ	ООО «АльмаСтрой»	100	100	70	0	60



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (ГЖФ)



**Мамадышский район, с. Камский леспромхоз, ул. Центральная д.12В
Подрядчик – ЗАО «Мамадышстрой»**



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (ГЖФ)



Сабинский район, с. Шемордан, ул Лермонтова д.35
Подрядчик - ООО «Инвестстройхолдинг».

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (бюджет РТ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Азнакаевский (с. Победа ул. Центральная)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Нефтестройм онтаж»	100	100	40	0	0	50
Аксубаевский (с. Ст. Киязлы, ул.Ленина)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "АксуСтрой"	100	100	10	0	0	10
Актанышский (с.Старое Сафарово ул. М. Джалиля,14а)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "РимСтрой Дом"	100	100	100	20	0	60
Алексеевский (с. Сахаровка ул.Мирная, д.61а)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Жилстрой сервис»	100	100	100	0	0	50
Альметьевский (с.Новое Каширово ул. Тавабилова, 111.)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "АльмаСтрой"	100	100	50	0	0	30



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (бюджет РТ)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Атнинский (с. Большие Берези ул. Строителей, д. 19)	ГКУ «ГИСУ РТ»	Атнинское МСО	100	100	0	0	0	0
Зеленодольский (д. Молвино ул. Садовая, 51а)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Стройинвест холдинг"	100	100	10	0	0	0
Зеленодольский (с. Ходяшево ул. Центральная, 44)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Стройинвест холдинг"	100	100	10	0	0	0
Кайбицкий (с. Хозесаново, ул. Ленина, 45а)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Заман»	100	100	100	100	0	70
К. Устинский (с. Теньки, ул. Молодёжная)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Альтаир - 1"	100	100	40	0	0	0

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (бюджет РТ)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Лениногорский (с. Н.Чершила, ул. Центральная)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Максат»	100	100	30	0	0	10
Лениногорский (пос. Шугурово, ул. Тукая)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Максат"	100	100	90	0	0	20
Лаишевский (с. Нармонка, ул. Пионеркая 2А)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Вика»	100	100	100	100	100	100
Новошешминский (с. Слобода Екатерининская ул. Приовражная 5)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "СК "Грандстрой"»	100	100	60	0	0	0
Пестречинский (с. Кошаково ул. Набережная 41)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ОАО «Кошаковские инженерные сети»	100	100	100	20	0	60



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (бюджет РТ)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформ- ление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундам- ент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Спасский (с. Иске-Рязяп, ул Хайрутдинова, д.19)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Регион стройсервис»	100	20	0	0	0	0
Тетюшский (с. Б. Тарханы, ул. К. Маркса, д.18)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Созидатель»	100	100	100	30	0	60
Тукаевский (п. Круглое поле)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Евростиль"	100	100	100	0	0	0
Тюлячинский (д. Б. Нырсы, Школьная, 7)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО "Рыбносло бодской Универсалстрой"	100	100	100	30	0	30
Черемшанский (с. Ульяновка ул. Ворошилова д.5)	ГКУ «ГИСУ РТ»	ООО «Таман»	100	100	100	0	0	40



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



**Тюялчинский район, д. Большие Нырсы, ул. Школьная д. 7
Подрядчик - ОАО «Рыбно-Слободской Универсалстрой»**



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Агрызский (д. Бима)	ИК МО	ООО "Битаман"	100	100	10	0	0	10
Азнакаевский (с. Тумутук ул. Гагарина)	УКС ИК	ООО «СМУ-37»	100	100	10	0	0	0
Аксубаевский (пос. МЮД)	ИК МО	СК «Вертикаль»	100	100	10	0	0	0
Актанышский (с. Старое Байсарово ул. Школьная, 38)	ИК МО	ООО «Ремстрой дом»	100	100	10	0	0	0
Алексеевский (с. Билярск ул. Кирова, 16)	ИК МО	ООО "Раф"	100	100	0	0	0	0

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Алькеевский (с. Юхмачи, ул. Ленина,41а)	УКС ИК	ИП Гатауллин	100	100	100	40	0	30
Атнинский (с. Н.Шаши ул.Чишмале, 3)	УКС ИК	Не определен	100	0	0	0	0	0
Альметьевский (с. Русский Акташ, Строителей 16а)	УКС ИК	ИП Мавлетбаев А.А.	100	100	70	0	0	20
Апастово (с. Бурнашево, ул. Советская,32)	ИК Альмендеровск ого сельского поселения	ООО "Альтаир -1"	100	100	50	0	0	20
Арский (д. Н. Яваш, ул.Молодёжная10)	МУ УКС ИК МО	Арский КСМ	100	100	100	30	0	30



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Буинский (д.Ст. Студенцы, Интернационала, 4а)	УКС ИК МО	ООО "ПМК-5"	100	100	100	0	0	50
Бугульминский (н.п. Наратлы, ул. Северная)	ИК МО	ООО «УРСЖ»	100	100	100	100	10	50
В.Услонский (с. Шеланга, ул. Горького)	ИК Верхнеуслонск ого сельского поселения	ООО «Бриг Строй»	100	100	40	0	0	10
Дрожжановский (с. Старое Шаймурзино)	ИК МО	ООО "Строй Монтаж"	100	100	100	100	0	50
Елабужский (с. Морты на ул.Центральная, 7)	Департамент строительства ИК МО	ООО "СтройМонтаж Сервис"	100	100	100	20	0	0

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Зеленодольский (с. Осиново ул. Гайсина, 3)	УКС ИК	ООО «Татстрой инвест»	100	0	0	0	0	0
Зеленодольский (п. Октябрьский ул.Первомайская, д.5)	УКС ИК	ООО «Ремстрой сервис»	100	100	100	0	0	20
Кайбицкий (с. ст.Куланга ул. Шоссейная, 28а)	ИК МО	ООО "Заман"	100	100	100	0	0	40
К.Устинский (д. Б. Кляри, ул. Советская)	ИК МО	ООО «Альтаир-1»	100	100	0	0	0	0
Кукморский (д. Нижний Искубаш ул.Советская, 80а)	ИК МО	ЧП Шарипов И.З.	100	100	100	80	0	40

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Лениногорский (п. Новочершинский)	УКС ИК	ООО «ЛИС»	100	100	70	0	0	20
Лениногорский (с. Сарабикулово ул.Пионерская, 49)	УКС ИК	ООО «ЛИС»	100	100	100	70	0	70
Лаишевский (с. Сокуры, ул. Державина, 2г)	УКС ИК	ООО «Прозис»	100	100	100	100	100	100
Мамадышский (д. Н.Таканыш ул. Советская, 21)	УКС ИК МО	ЗАО «Стройсервис»	100	100	100	0	0	20
Менделеевский (с. Ижовка)	УКС ИК МО	ЗАО«Мамадышстрой»	100	100	100	0	0	30

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Мензелинский (с. Старая Матвеевка ул. Горького,4)	УКС ИК МО	ООО «Мензелин ская ПМК мелиорация»	100	100	30	0	0	20
Муслюмовский (с. Кряш-Шуран ул. Центральная,22)	УКС ИК МО	ООО"Муслюм- Ремстрой"	100	100	50	0	0	30
Нижнекамский (н.п. Борок ул.Центральная, 167а)	УКС ИК МО	ООО «Фактория»	100	100	100	20	0	50
Новошешминский (с. Шахмайкино)	ИК МО	ООО СК «Стройград»	100	10	0	0	0	0
Нурлатский (с.Елаур, ул.Центральная 62)	УКС ИК МО	ООО «Дорстрой инвест"	100	100	100	100	0	50



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Пестречинский (с. Ленино-Кокушкино ул. Центральная, 13)	ИК МО	ООО «Баракат-строй»	100	100	0	0	0	0
Р.Слободская (с.Биектау)	МУП Служба единого заказчика Р.Слободского ИК МО)	ООО «Рыбно-Слободской Универсалстрой»	100	100	100	0	0	40
Сабинский (п. Лесхоз ул.Кукморская, 24)	ИК МО	ИП Таипов А.И.	100	100	100	50	0	10
Сармановский (д. Новый Мензелябаш, дом №104)	ИК пгт Джалиль	ООО «Альма строй»	100	100	0	0	0	0
Спасский (с.Аграмаковка Куйбышева 1а)	ИК МО	ООО "Мегалит строй"	100	100	100	100	10	70



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2013 году (Местный бюджет)

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Оформление земельного участка, %	Стадия строительства, %				
				Фундамент	Стены	Кровля	Отделка	Инженерные сети
Тетюшский (д. Б. Турма ул. Мусина,28б)	МУП НПП «Тетюшское»	ООО «Созидатель»	100	100	0	0	0	0
Тукаевский (с. Новотроицкое)	ИК МО	ООО «Автострой инком»	100	100	100	0	0	50
Тюлячинский (д. Алан, Пионерская)	ОКС ИК	ООО «Заман»	100	100	10	0	0	10
Черемшанский (с. Кутема, ул. Ленина,9а)	ИК МО	ООО «Таман»	100	100	100	0	0	20
Чистопольский (с.Александровка, ул. Школьная,5б)	УКС ИК МО	ООО «Импульс»	100	0	0	0	0	0
Ютазинский (с. Байряка, ул.Ютазинская, 2а)	УКС ИК МО	ООО «Йолдыз»	100	100	100	100	0	50



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (местный бюджет)



**Сабинский район, с. Нижний Искунбаш ул. Советская д. 80А
Подрядчик - ИП Шарипов И.З.**



Информация по ПРОМЫВКЕ внутридомовых систем ЦО по состоянию на 13 сентября 2013 года

85

МО	Всего МКД с ЦО	Количество актов промывки		МО	Всего МКД с ЦО	Количество актов промывки	
		Внесено	Не внесено			Внесено	Не внесено
Агрызский	121	121	0	Кукморский	75	75	0
Азнакаевский	327	327	0	Лаишевский	24	24	0
Актанышский	70	70	0	Лениногорский	355	355	0
Алькеевский	1	1	0	Мамадышский	44	44	0
Альметьевский	814	813	1	Менделеевский	122	122	0
Арский	1	1	0	Муслюмовский	1	1	0
Атнинский	1	1	0	Нижнекамский	883	883	0
Бавлинский	125	125	0	Нурлатский	230	230	0
Балтасинский	7	7	0	Пестречинский	1	1	0
Бугульминский	622	621	1	Рыбно-Слободский	6	6	0
Буинский	121	121	0	Сабинский	5	5	0
Верхнеуслонский	25	25	0	Сармановский	77	77	0
Высокогорский	24	24	0	Спасский	49	49	0
г. Казань	5 124	5 014	110	Тетюшский	55	55	0
г. Наб. Челны	1 153	1 153	0	Тукаевский	61	61	0
Елабужский	260	250	10	Черемшанский	1	1	0
Заинский	172	172	0	Чистопольский	263	255	8
Зеленодольский	769	769	0	Ютазинский	145	145	0
Камско-Устьинский	48	48	0	ИТОГО ПО РТ	12 182	12 052	130



Информация по ОПРЕССОВКЕ внутридомовых систем ЦО по состоянию на 13 сентября 2013 года

86

МО	Всего МКД с ЦО	Количество актов опрессовки		МО	Всего МКД с ЦО	Количество актов опрессовки	
		Внесено	Не внесено			Внесено	Не внесено
Агрызский	121	121	0	Кукморский	75	75	0
Азнакаевский	327	327	0	Лаишевский	24	24	0
Актанышский	70	70	0	Лениногорский	355	355	0
Алькеевский	1	1	0	Мамадышский	44	44	0
Альметьевский	814	813	1	Менделеевский	122	122	0
Арский	1	1	0	Муслюмовский	1	1	0
Атнинский	1	1	0	Нижнекамский	883	883	0
Бавлинский	125	125	0	Нурлатский	230	230	0
Балтасинский	7	7	0	Пестречинский	1	1	0
Бугульминский	622	621	1	Рыбно-Слободский	6	6	0
Буинский	121	121	0	Сабинский	5	5	0
Верхнеуслонский	25	25	0	Сармановский	77	77	0
Высокогорский	24	24	0	Спасский	49	49	0
г. Казань	5 124	5 014	110	Тетюшский	55	55	0
г. Наб. Челны	1 153	1 153	0	Тукаевский	61	61	0
Елабужский	260	250	10	Черемшанский	1	1	0
Заинский	172	172	0	Чистопольский	263	255	8
Зеленодольский	769	769	0	Ютазинский	145	145	0
К-Устьинский	48	48	0	ИТОГО ПО РТ	12 182	12 052	130



Предъявление ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ по состоянию на 13 сентября 2013 года

87

МО	Всего МКД	Количество паспортов		МО	Всего МКД	Количество паспортов	
		Внесено	Не внесено			Внесено	Не внесено
Агрызский	252	251	1	Камско-Устьинский	91	91	0
Азнакаевский	355	355	0	Кукморский	136	136	0
Аксубаевский	108	108	0	Лаишевский	191	191	0
Актанышский	72	72	0	Лениногорский	496	496	0
Алексеевский	106	106	0	Мамадышский	116	116	0
Алькеевский	16	8	8	Менделеевский	134	134	0
Альметьевский	987	986	1	Мензелинский	172	172	0
Апастовский	41	41	0	Муслюмовский	56	48	8
Арский	210	210	0	Нижнекамский	921	921	0
Атнинский	3	3	0	Новошешминский	45	44	1
Бавлинский	195	195	0	Нурлатский	371	370	1
Балтасинский	55	55	0	Пестречинский	135	135	0
Бугульминский	862	860	2	Рыбно-Слободский	62	62	0
Буинский	180	180	0	Сабинский	102	102	0
Верхнеуслонский	67	64	3	Сармановский	150	149	1
Высокогорский	238	238	0	Спасский	70	70	0
г. Казань	5 548	5 437	111	Тетюшский	137	137	0
г. Наб. Челны	1 172	1 163	9	Тукаевский	255	255	0
Дрожжановский	32	32	0	Тюлячинский	21	21	0
Елабужский	561	543	18	Черемшанский	29	29	0
Заинский	213	213	0	Чистопольский	698	678	20
Зеленодольский	1 011	1 008	3	Ютазинский	204	204	0
Кайбицкий	4	4	0	ИТОГО ПО РТ	16 880	16 693	187



Информация о ходе подготовки объектов соц.сферы Республики Татарстан к отопительному сезону 2013-2014 г.г. (на 13.09.13г.)

16

№	МО	Объекты образования			Лечебные учреждения			Учреждения культуры		
		Задание ед.	Под-ка ед.	%	Задание ед.	Под-ка ед.	%	Задание ед.	Под-ка ед.	%
1	Агрызский	51	51	100	50	50	100	4	4	100
2	Азнакаевский	105	105	100	8	8	100	11	11	100
3	Аксубаевский	72	72	100	57	57	100	55	55	100
4	Актанышский	95	95	100	66	66	100	112	112	100
5	Алексеевский	58	58	100	11	11	100	49	49	100
6	Алькеевский	77	77	100	46	46	100	51	51	100
7	Альметьевский	68	68	100	5	5	100	81	81	100
8	Апастовский	59	59	100	59	59	100	65	65	100
9	Арский	163	163	100	2	2	100	52	52	100
10	Атнинский	33	33	100	1	1	100			
11	Бавлинский	51	51	100	43	43	100	34	34	100
12	Балтасинский	62	62	100	5	5	100	50	50	100
13	Бугульминский	94	94	100	39	39	100	42	41	98
14	Буинский	36	36	100	70	70	100	67	67	100
15	В-услонский	36	36	100	34	34	100	36	36	100
16	Высокогорский	81	81	100	25	25	100	55	55	100
17	Дрожжановский	59	59	100	40	40	100	41	41	100
18	Елабужский	72	70	97	48	48	100	33	33	100
19	Заинский	69	69	100	29	29	100	46	46	100
20	Зеленодольский	92	92	100	24	24	100	41	41	100
21	Кайбицкий	28	28	100	6	6	100	36	36	100
22	К-Устьинский	29	29	100	33	33	100	36	36	100
23	Кукморский	90	90	100	60	60	100	74	74	100



Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ и соц.культ.сферы Республики Татарстан к отопительному сезону 2013-2014 г.г. (на 13.09.13г.)

89

№	МО	Объекты образования			Лечебные учреждения			Учреждения культуры		
		Задание ед.	Под-ка ед.	%	Задание ед.	Под-ка ед.	%	Задание ед.	Под-ка ед.	%
24	Лениногорский	90	90	100	37	37	100	43	43	100
25	Лаишевский	52	52	100	49	49	100	38	38	100
26	Мамадышский	101	101	100	77	77	100	81	81	100
27	Менделеевский	42	42	100	32	32	100	23	23	100
28	Мензелинский	68	68	100	20	20	100	45	45	100
29	Муслюмовский	76	76	100	53	53	100	54	54	100
30	Нижнекамский	182	182	100	51	51	100	21	21	100
31	Н.-Шешминский	42	42	100	25	25	100	27	27	100
32	Нурлатский	69	69	100	19	19	100	57	57	100
33	Пестречинский	34	34	100	36	36	100	27	27	100
34	Р-Слободский	58	58	100	35	35	100	45	45	100
35	Сабинский	54	54	100	10	10	100	61	61	100
36	Сармановский	61	61	100	2	2	100	54	54	100
37	Спасский	61	61	100	36	36	100	33	33	100
38	Тетюшский	59	59	100	52	52	100	38	38	100
39	Тукаевский	53	53	100	64	64	100	54	54	100
40	Тюлячинский	51	51	100	30	30	100	21	21	100
41	Черемшанский	43	43	100	38	38	100	38	38	100
42	Чистопольский	79	79	100	9	9	100	43	43	100
43	Ютазинский	41	41	100	20	20	100	21	21	100
44	г.Казань	537	536	99	138	137	99,7	35	35	100
45	г.Наб.Челны	193	193	100	36	36	100	17	17	100
	Итого по РТ	3 626	3 623	99,9	1 630	1 629	99,9	1 947	1 946	99,9



Информация о ходе подготовки объектов СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РТ к отопительному сезону 2013-2014 г.г. (на 13.09.13г.)

18

№	МО	Учреждения соцзащиты			Центры занятости населения			№	МО	Учреждения соцзащиты			Центры занятости населения		
		План	Факт	%	План	Факт	%			План	Факт	%	План	Факт	%
1	Агрызский	4	4	100	1	1	100	24	Лаишевский	3	3	100	1	1	100
2	Азнакаевский	4	3	75	1	1	100	25	Лениногорский	3	3	100	1	1	100
3	Аксубаевский	4	4	100	1	1	100	26	Мамадышский	3	3	100	1	1	100
4	Актанышский	2	2	100	1	1	100	27	Менделеевский	2	2	100	1	1	100
5	Алексеевский	3	3	100	1	1	100	28	Мензелинский	4	4	100	1	1	100
6	Алькеевский	3	3	100	1	1	100	29	Муслюмовский	3	3	100	1	1	100
7	Альметьевский	3	3	100	1	1	100	30	Наб.Челны	6	6	100	1	1	100
8	Апастовский	2	2	100	1	1	100	31	Нижнекамский	3	3	100	2	2	100
9	Арский	5	5	100	1	1	100	32	Н-Шешминский	2	2	100	1	1	100
10	Атнинский	1	1	100	1	1	100	33	Нурлатский	2	2	100	1	1	100
11	Бавлинский	5	4	80	1	1	100	34	Пестречинский	3	3	100	1	1	100
12	Балтасински	1	1	100	1	1	100	35	Р-Слободский	3	3	100	1	1	100
13	Бугульминский	4	4	100	1	1	100	36	Сабинский	4	4	100	1	1	100
14	Буинский	2	2	100	1	1	100	37	Сармановский	2	2	100	1	1	100
15	В-услонский	3	3	100	1	1	100	38	Спасский	2	2	100	1	1	100
16	Высокогорский	1	1	100	1	1	100	39	Тетюшский	3	3	100	2	2	100
17	Дрожжановский	2	2	100	1	1	100	40	Тукаевский	2	2	100	1	1	100
18	Елабужский	6	6	100	1	1	100	41	Тюлячинский	1	1	100	1	1	100
19	Заинский	2	2	100	1	1	100	42	Черемшанский	2	2	100	1	1	100
20	Зеленодольский	5	5	100	1	1	100	43	Чистопольский	6	6	100	1	1	100
21	Кайбицкий	2	2	100	1	1	100	44	Ютазинский	1	1	100	1	1	100
22	К-Устьинский	2	2	100	1	1	100	45	г.Казань	13	12	92	8	8	100
23	Кукморский	3	3	100	1	1	100		ИТОГО:	142	139	98	54	54	100



Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ и соц.культ.сферы Республики Татарстан к отопительному сезону 2013-2014 г.г. (на 13.09.13г.)

91

№	МО	Двухконтурные котлы			Котельные			Тепловые сети		
		План кв.	Полный монтаж	%	Всего ед.	Факт. ед.	%	Всего ед.	Факт. ед.	%
1	Агрызский	83	83	100	11	11	100	0,8	0,8	100,0
2	Азнакаевский				7	7	100	68,92	68,92	100,0
3	Аксубаевский				7	7	100	1,65	1,65	100,0
4	Актанышский	47	47	100	208	208	100	15,38	15,38	100,0
5	Алексеевский				44	44	100	18,00	18,00	100,0
6	Алькеевский				129	129	100	0,90	0,9	100,0
7	Альметьевский	28	28	100	209	209	100	196	196	100,0
8	Апастовский	9	9	100						
9	Арский				230	229	99	5,00	5,0	100,0
10	Атнинский				17	17	100	0,07	0,07	100,0
11	Бавлинский				14	14	100	20,47	20,47	100,0
12	Балтасинский	229	219	99	163	163	100	6,80	6,80	100,0
13	Бугульминский	106	58	57	56	56	100	169,70	169,70	100,0
14	Буинский	44	44	100	65	65	100	16,30	16,30	100,0
15	В-услонский				94	94	100	7,00	7,0	100,0
16	Высокогорский				140	140	100	5,00	5,0	100,0
17	Дрожжановский				43	43	100	6,0	6,0	100,0
18	Елабужский	23	22	96	11	10	99	58,94	57,23	97,1
19	Заинский				39	39	100	83,00	83,00	100,0
20	Зеленодольский	37	36	97	47	47	100	114,6	114,6	100,0
21	Кайбицкий				1	1	100	0,14	0,14	100,0
22	К-Устьинский				82	82	100	10,70	10,70	100,0
23	Кукморский	93	93	100	53	53	100	23,58	23,58	100,0



Информация о ходе подготовки объектов теплоснабжения Республики Татарстан к отопительному сезону 2013-2014 г.г. (на 13.09.13г.)

20

№	МО	Двухконтурные котлы			Котельные			Тепловые сети		
		План кв.	Полный монтаж	%	Всего ед.	Факт. ед.	%	Всего ед.	Факт. ед.	%
24	Лениногорский	75	75	100,0	10	10	100,0	104,0	104,0	100,0
25	Лаишевский	108	108	100,0	14	14	100,0	21,8	21,8	100,0
26	Мамадышский	82	82	100,0	71	71	100,0	42,0	42,0	100,0
27	Менделеевский	4	4	100,0	19	19	100,0	33,7	33,4	99,1
28	Мензелинский				144	144	100,0	32,5	32,5	100,0
29	Муслюмовский	916	760	83,0	2	2	100,0	6,0	6,0	100,0
30	Нижнекамский				39	39	100,0	451,0	451,0	100,0
31	Н.-Шешминский				5	5	100,0	3,0	3,0	100,0
32	Нурлатский				43	43	100,0	34,3	34,3	100,0
33	Пестречинский	358	366	100,0	19	19	100,0	19,0	19,0	100,0
34	Р-Слободский	72	72	100,0	47	47	100,0	1,9	1,9	100,0
35	Сабинский	535	443	83,0	129	128	99,0	18,2	18,2	100,0
36	Сармановский	21	21	100,0	79	79	100,0	55,5	55,5	100,0
37	Спасский	18	18	100,0	62	62	100,0	12,3	12,3	100,0
38	Тетюшский	224	224	100,0	63	63	100,0	11,3	11,3	100,0
39	Тукаевский				46	46	100,0	14,7	14,7	100,0
40	Тюлячинский				35	35	100,0	4,0	4,0	100,0
41	Черемшанский				31	30	99,0	5,0	5,0	100,0
42	Чистопольский	206	203	99,0	35	35	100,0	55,0	55,0	100,0
43	Ютазинский				33	33	100,0	30,8	30,8	100,0
44	г.Казань				178	178	100,0	888,0	878,0	99,0
45	г.Наб.Челны				2	2	100,0	311,4	311,4	100,0
	Итого по РТ	3 306	3 015	91,0	2 777	2 773	99	2 985	2 959	99,1

**Задолженность ПТС
за потребленный газ по состоянию на 11 сентября 2013 г.**

Наименование	Сумма долга, млн. руб.
МУП "Производственное объединение "Казэнерго"	30,7
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"	39,65
ОАО "Зеленодольское ПТС"	46,93
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	21,95
ОАО "Лениногорские тепловые сети"	8,55
ОАО «Водоканалсервис»	9,10
ООО «Агрызские тепловые сети"	9,83
ОАО "Тетюшское ПТС"	4,79
ОАО "Мамадышские тепловые сети"	0,40



Задолженность наиболее проблемных МПП ЖКХ за газ по состоянию на 11 сентября 2013 г.

Наименование	Сумма долга, тыс. руб.
ООО "Теплосбыт" (г. Агрыз)	26 655
ОАО "РЭУ" (Казань, объекты Минобороны РФ)	18 686
ООО "УК "Индустриальный парк - Сервис" (Нижекамский район)	1 938
ООО «Тепловик» (Елабужский район)	243
ООО «Лаишевский Коммунальный Сервис»	180
ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района"	4 507
ООО «Альтехносервис» (Альметьевский район)	685
МУП "Светсервис" (Альметьевский район)	825
ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ"	500
ООО ПКФ «Восток-Энерго" (Чистопольский район)	359
МУП "Рыбная Слобода"	663
МУП "Нижневязовской жилкомсервис" (Зеленодольский район)	1 015
ОАО РПО «Таткоммунэнерго»	304
ЗАО «Татгазэнерго»	2 000

Изменение просроченной задолженности за электроэнергию Управляющих компаний в разрезе административных районов РТ

в тыс. руб.

№ п/п	Административный район РТ	Уровень оплаты	Просрочено на 01.01.2013	Средне-месячное начисление за 2013	Просрочено на 01.08.2013	Просрочено на 01.09.2013	Кол-во дней просрочки	Изменение за август 2013 года	Изменение с начала 2013 года
1	2	3	4	5	7	8	9	10=8-7	11=8-4
ИТОГО:		90,12%	248 275	370 813	291 440	314 915	25	23 475	66 640
1	г.Казань	89,43%	155 516	212 301	176 815	191 232	27	14 418	35 717
2	г.Нижнекамск	84,56%	45 022	32 918	46 361	47 008	43	647	1 986
3	г.Наб.Челны	94,01%	20 247	82 084	35 816	43 786	16	7 970	23 538
1	Бугульминский	89,54%	3 294	7 943	6 286	6 925	26	639	3 631
2	Зеленодольский	89,41%	4 820	5 752	5 422	5 378	28	-44	558
3	Нижнекамский	84,37%	2 231	2 376	3 223	3 306	42	84	1 076
4	Альметьевский	83,35%	4 105	2 017	3 399	2 876	43	-523	-1 229
5	Чистопольский	92,84%	1 567	4 364	2 903	2 613	18	-290	1 045
6	Нурлатский	91,62%	2 029	3 409	2 387	2 610	23	223	581
7	Заинский	91,16%	1 687	3 800	2 195	2 520	20	325	833
8	В-Услонский	42,81%	2 402	105	2 008	1 912	547	-96	-490
9	Елабужский	89,89%	2 829	1 822	1 638	1 761	29	123	-1 068
10	Лениногорский	97,14%	159	7 524	1 292	1 564	6	272	1 406
11	Высокогорский	98,81%	351	1 320	792	468	11	-324	117
12	Тукаевский	83,59%	634	247	431	387	47	-44	-247
13	Пестречинский	94,08%	468	330	184	184	17	0	-284
14	Ютазинский	98,19%	5	1 064	48	154	4	105	149
15	Азнакаевский	96,96%	0	485	51	116	7	65	116
16	Спасский	96,72%	0	427	189	112	8	-77	112
17	Лаишевский	97,17%	0	196	0	2	0	2	2

«Проблемные» водоканалы и предприятия тепловых сетей имеющие перед Татэнергосбытом задолженность за электроэнергию

в тыс. руб.

Наименование потребителя	Средне- месячное начисление	Просрочено на 01.08.2013	Просрочено на 01.09.2013	Период задолженности
ИТОГО по Водоканалам, ПТС, МПП ЖКХ:	129 280	70 403	63 446	
из них расшифровано:	7 306	40 563	42 477	
МУП "Елабужский водоканал"	4 927	21 888	23 588	май, июль-август 2012, май-июль 2013
ООО "Бавлыводоканал"	1 842	5 455	5 483	январь – июль 2013
ХК ООО "Горизонт" (г.Лениногорск)	0	5 609	5 609	апрель-август 2010
ООО "Водоканалсервис" (Верхний-Услон)	0	4 979	4 979	январь-фев.2011, апр.-дек.2011, январь-июнь 2012
ОАО «Коммунальные сети» Верхнеуслонского района"	537	2 632	2 818	февраль-июль 2013