



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура

2 программы

Иные социальные программы

5 программ



МО, по которым работы по капитальному ремонту МКД завершены

Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Бавлинский
Заинский
Лениногорский
Мамадышский
Муслюмовский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Ютазинский



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			Акты КС-2	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	% принятых ГЖИ РТ от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
1	Верхнеуслонский	2	5 220,23	4 975,62	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Высокогорский	19	38 816,90	36 585,75	98,82	0,11	40,59	7,74
3	Алькеевский	1	1 810,97	1 701,70	100,00	0,00	43,20	43,20
4	Черемшанский	1	2 055,66	1 965,56	100,00	0,00	45,21	0,00
5	Пестречинский	7	19 102,36	17 026,13	93,65	7,25	50,03	3,18
6	Новошешминский	2	4 187,11	3 907,32	100,00	0,00	51,73	0,00
7	Сабинский	2	13 185,63	12 700,52	100,00	0,00	64,41	0,00
8	г. Казань	239	1 813 255,37	1 688 256,88	99,24	0,38	66,93	5,88
9	г. Наб.Челны	123	1 293 983,67	1 222 028,94	98,54	1,37	69,18	6,11
10	Лаишевский	11	21 508,11	19 766,14	96,48	0,00	70,91	3,50
11	Зеленодольский	32	245 174,08	232 249,99	99,56	1,52	74,67	5,18
12	Арский	6	13 959,50	13 425,02	100,00	0,00	74,70	0,00
	Итого по РТ	935	5 621 417,97	5 307 311,50	98,46	0,54	76,53	5,31
13	Нурлатский	12	56 508,49	54 008,95	100,00	0,00	78,52	0,00
14	Менделеевский	17	66 150,97	63 458,21	100,00	0,10	78,83	2,10
15	К.-Устьинский	5	7 838,76	7 447,19	100,00	0,00	79,55	0,00



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			Акты КС-2	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	% принятых ГЖИ РТ от лимита СМР	Динамика за 2 недели, %
16	Балтасинский	2	4 221,64	4 065,75	99,38	0,00	81,80	0,50
17	Елабужский	20	151 102,98	145 817,04	99,26	0,14	83,24	12,79
18	Альметьевский	63	415 219,55	397 909,33	99,95	0,00	84,31	2,91
19	Р.-Слободский	5	6 359,88	6 048,21	100,00	0,00	88,40	0,00
20	Бугульминский	46	191 859,78	182 307,17	100,00	0,00	89,62	0,81
21	Чистопольский	22	108 663,19	104 133,00	100,00	0,04	90,49	11,83
22	Нижнекамский	125	544 389,42	521 042,99	100,00	0,00	90,67	6,33
23	Агрызский	12	26 805,32	25 650,26	100,00	0,00	91,55	17,94
24	Апастовский	5	3 708,61	3 527,61	100,00	0,00	95,46	4,19
25	Кукморский	6	16 971,10	15 811,91	97,27	0,35	96,67	2,64
26	Азнакаевский	29	88 572,58	83 861,35	100,00	0,47	97,53	0,00
27	Сармановский	14	41 478,11	40 041,38	99,89	0,00	98,26	0,15
28	Буинский	9	24 373,62	23 632,25	100,00	0,00	98,89	0,00
29	Мензелинский	4	18 584,66	17 790,71	100,00	0,00	99,18	0,00
	Итого по РТ	935	5 621 417,97	5 307 311,50	98,46	0,54	76,53	5,31



	МО	К-во домов	В т.ч. сезонные работы	Вид работ
1	г. Казань	4	2	ремонт фасада, крыши, подъездов, ГХВС, электроснабжение
2	Зеленодольский	4	1	ремонт подъездов, крыши, фасада
3	Пестречинский	3	3	ремонт фасада, крыши, подъездов, электроснабжение
4	Наб.Челны	4	0	ремонт подъездов
	Итого по РТ	15	6	



Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство дошкольных образовательных организаций (30 объектов)	5 451 205,68	98,7	0,6%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (29 объектов)	537 125,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт коррекционных школ (9 объектов)	226 792,4	Работы завершены	
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах (115 организаций)	91,5	Работы завершены	
Капитальный ремонт детских садов (112 объектов)	2 147 313,2	98,8	0,4%
Капитальный ремонт ресурсных центров (15 объектов)	657 519,2	97,4	1,4%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	98,7	0,6
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	69,0	9,0
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигащ	220	120	196 334,56	100,0	5,0
3	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	100,0	2,0
4	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	100,0	-
5	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	100,0	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,20	88	3
2	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,40	89	2
3	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,80	94	1
4	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,50	95	3
5	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,00	95	3
6	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,20	95	2
	Итого по РТ	2 130 158,40	98,8	0,4



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
7	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,00	97	1
8	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,20	98	2
9	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,50	99	0
10	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,90	99	2
11	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,70	99	0
Итого по РТ		2 130 158,40	98,8	0,4



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,10	87	6
	Итого по РТ	611 458,50	97,4	1,4
2	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,70	99	2



Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

Работы завершены

Динамика за
2 недели, %

-

Строительство блочно-модульных лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

Работы завершены

-



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	54,7 по 3 объектам по 6 объектам аукцион ориентировочно состоится в конце ноября 2019г	13%
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	79,5	5,2%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(27 объектов)</i>	92 137,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	99,9	1,7%

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	117 008,0	32	6
2	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» Бугульминский	169 150,0	77	5
	Итого по РТ	694 442,30	79,5	5,2
3	СОЛ «Искра», г.Казань	24 178,50	90	4
4	МБУ«Детский оздоровительный лагерь «Кама», Нижнекамский	141 106,90	91	2
5	МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	40 795,00	92	7
6	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казани	52 735,00	93,5	1,5
7	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казани	101 758,70	98	1
8	ДОЛ «Солнышко», Чистопольский	3 980,00	98	23



Капитальный ремонт зданий молодежных центров

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	106 200,0	99,9	1,7
3	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	99,0	1,0



Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

Строительство ФАПов
(45 объектов)

135 775,9

Работы завершены

0,3%

Строительство
врачебных амбулаторий
(9 объектов)

95 250,1

Работы завершены

0,1%

Капитальный ремонт
объектов
здравоохранения
(9 объектов)

70 924,2

Работы завершены

4,6%



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

93,8

0,6%

392 929,2

99,0

0,3%



№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	93,8	0,6
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	60,8	6,5
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	86,0	0,2
3	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	94,1	4,8
4	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	99,3	1,5
5	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	99,4	0,2
6	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	99,6	0,1



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Бугульминский, СДК п.Подгорный	11 276,8	73	8
2	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	88	3
3	Высокогорский, СДК с.Ямашурма	3 696,0	95	6
	Итого по РТ	400 929,2	99	0,3



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	Работы завершены	0,1%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	Работы завершены	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	65,6	12,3%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	99,3	0,2%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	98,9	2,6%
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
2	Апастовский, с.Шонгуты				
3	Атнинский, с.Кшклово				
4	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
5	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
6	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
7	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
8	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
9	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
10	Камско-Устьинский, д.Челны				
11	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
12	Мензелинский, с.Деуково				
13	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
14	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
15	Нижнекамский, д.Байданкино				



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
16	Нурлатский, д.Абляскино				
17	Сабинский, с.Кренни				
18	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
19	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
20	Пестречинский, с.Тагашево				
21	Пестречинский, с.Богородское				
22	Сабинский, д.Елышево				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,20	87	2
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,70	92	5
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,00	98	0
4	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,50	99	0
Итого по РТ		117 818,00	99,3	0,2



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	95,0	0,5
	Итого по РТ	49 186,3	98,9	2,6
2	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 819,00	99	9



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 08.11.2019

24

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 038 212,37	18 594 573,72	68,77	0,31	8 443 638,65
1	Нурлатский	205 901,74	84 337,49	40,96	1,62	121 564,25
2	Р.-Слободский	69 704,52	31 291,51	44,89	0,17	38 413,02
3	Высокогорский	314 476,47	171 704,50	54,60	0,05	142 771,97
4	Казань	10 491 676,26	5 771 189,33	55,01	0,18	4 720 486,92
5	Кукморский	197 553,96	110 174,98	55,77	2,80	87 378,98
6	Елабужский	646 514,23	361 567,11	55,93	3,57	284 947,12
7	Арский	208 287,06	122 476,48	58,80	1,67	85 810,58
8	Сабинский	219 614,45	138 523,68	63,08	0,00	81 090,77
9	Алексеевский	250 259,13	158 977,91	63,53	1,16	91 281,22
10	Актанышский	170 816,38	110 535,07	64,71	0,13	60 281,31
11	Зеленодольский	1 164 454,45	764 493,54	65,65	1,12	399 960,92
12	Лаишевский	605 769,80	408 993,72	67,52	0,02	196 776,08
13	Спасский	90 668,00	61 516,78	67,85	4,49	29 151,21
14	Тюлячинский	75 264,85	53 423,18	70,98	0,06	21 841,67
15	Мензелинский	204 421,52	145 221,89	71,04	4,09	59 199,63



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 08.11.2019

25

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 038 212,37	18 594 573,72	68,77	0,31	8 443 638,65
16	Пестречинский	102 328,81	73 026,25	71,36	0,00	29 302,56
17	Буинский	291 396,04	210 467,29	72,23	0,00	80 928,75
18	Муслюмовский	81 200,88	58 912,07	72,55	0,00	22 288,82
19	Мамадышский	285 899,94	209 246,24	73,19	1,55	76 653,70
20	Бугульминский	502 493,68	371 507,12	73,93	0,00	130 986,56
21	Агрызский	190 190,23	141 064,63	74,17	0,55	49 125,60
22	Нижнекамский	1 211 929,58	906 321,56	74,78	0,00	305 608,02
23	Новошешминский	99 874,46	74 975,69	75,07	0,58	24 898,76
24	Балтасинский	156 325,40	123 197,72	78,81	0,00	33 127,68
25	Черемшанский	145 041,84	114 629,37	79,03	0,00	30 412,47
26	Альметьевский	1 223 125,63	973 230,49	79,57	0,00	249 895,14
27	Сармановский	170 908,87	137 371,07	80,38	0,12	33 537,80
28	Тукаевский	150 611,52	121 314,38	80,55	0,00	29 297,14
29	Атнинский	88 431,80	71 309,11	80,64	0,00	17 122,69
30	Тетюшский	230 813,89	186 867,36	80,96	0,40	43 946,53



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 08.11.2019

26

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 038 212,37	18 594 573,72	68,77	0,31	8 443 638,65
31	Чистопольский	413 950,92	338 338,09	81,73	1,46	75 612,84
32	Кайбицкий	91 973,34	75 365,37	81,94	0,00	16 607,97
33	Заинский	172 278,17	143 833,75	83,49	0,00	28 444,42
34	Апастовский	84 003,25	70 333,11	83,73	0,09	13 670,14
35	Менделеевский	136 832,33	114 624,07	83,77	0,24	22 208,26
36	Лениногорский	528 576,11	448 536,03	84,86	0,24	80 040,08
37	Азнакаевский	205 772,19	174 681,00	84,89	2,12	31 091,19
38	Наб.Челны	3 559 354,14	3 057 807,49	85,91	0,00	501 546,66
39	Алькеевский	161 348,81	138 960,24	86,12	0,00	22 388,58
40	Аксубаевский	89 758,37	78 913,41	87,92	0,00	10 844,96
41	Бавлинский	161 183,44	146 114,92	90,65	0,04	15 068,53
42	Камско-Устьинский	123 226,65	114 903,56	93,25	0,00	8 323,09
43	Ютазинский	69 452,98	65 189,36	93,86	0,00	4 263,61
44	Дрожжановский	152 198,19	147 109,57	96,66	0,00	5 088,62
45	Верхнеуслонский	1 242 348,10	1 211 996,26	97,56	0,09	30 351,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 08.11.2019

27

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 416 658,31	66,61	0,26	3 216 288,00
1	Нурлатский	154 187,64	59 089,70	38,32	0,00	95 097,95
2	Р.-Слободский	52 762,76	22 391,72	42,44	0,00	30 371,04
3	Казань	1 820 287,16	815 629,95	44,81	0,73	1 004 657,21
4	Арский	159 415,94	76 072,47	47,72	1,18	83 343,47
5	Елабужский	302 149,04	149 924,10	49,62	4,67	152 224,95
6	Кукморский	139 958,62	76 437,65	54,61	1,82	63 520,97
7	Лаишевский	399 130,75	228 648,01	57,29	0,00	170 482,74
8	Нижнекамский	712 782,55	414 968,39	58,22	0,37	297 814,16
9	Высокогорский	234 292,47	145 296,17	62,01	0,00	88 996,30
10	Алексеевский	188 999,67	118 466,51	62,68	0,00	70 533,16
11	Актанышский	133 353,21	86 055,42	64,53	0,17	47 297,79
12	Чистопольский	192 814,16	124 574,29	64,61	0,70	68 239,87
13	Спасский	77 669,32	51 878,43	66,79	5,24	25 790,88
14	Мамадышский	139 502,43	96 133,84	68,91	1,99	43 368,60
15	Пестречинский	87 380,57	60 982,47	69,79	0,91	26 398,10



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 08.11.2019

28

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 416 658,31	66,61	0,26	3 216 288,00
16	Наб.Челны	805 608,32	565 913,60	70,25	0,00	239 694,72
17	Сабинский	106 921,40	75 623,19	70,73	0,99	31 298,21
18	Мензелинский	171 253,87	121 611,87	71,01	5,80	49 642,00
19	Агрызский	116 848,25	84 696,11	72,48	0,00	32 152,14
20	Лениногорский	258 603,67	190 070,77	73,50	0,00	68 532,91
21	Верхнеуслонский	96 305,59	71 985,50	74,75	0,00	24 320,09
22	Бугульминский	443 524,55	337 707,62	76,14	0,00	105 816,92
23	Тюлячинский	51 869,01	39 504,13	76,16	0,00	12 364,88
24	Зеленодольский	403 496,57	309 125,02	76,61	0,16	94 371,55
25	Буинский	176 656,66	137 165,54	77,65	0,29	39 491,13
26	Новошешминский	73 362,47	58 463,72	79,69	0,00	14 898,75
27	Заинский	157 591,25	129 727,32	82,32	0,00	27 863,93
28	Азнакаевский	153 908,70	128 937,60	83,78	0,00	24 971,11
29	Атнинский	75 727,38	63 607,96	84,00	0,00	12 119,42
30	Апастовский	58 431,84	49 482,21	84,68	0,09	8 949,63



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 08.11.2019

29

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 416 658,31	66,61	0,26	3 216 288,00
31	Сармановский	85 862,52	73 194,30	85,25	0,23	12 668,22
32	Кайбицкий	56 836,63	48 526,64	85,38	0,24	8 309,99
33	Балтасинский	114 278,27	97 605,75	85,41	0,00	16 672,52
34	Менделеевский	125 376,41	107 763,19	85,95	0,00	17 613,22
35	Аксубаевский	76 226,31	65 990,93	86,57	0,00	10 235,38
36	Тетюшский	199 569,71	174 141,45	87,26	0,47	25 428,26
37	Муслюмовский	56 280,41	49 398,29	87,77	0,00	6 882,11
38	Черемшанский	58 265,15	51 926,02	89,12	0,00	6 339,12
39	Тукаевский	120 222,67	108 710,35	90,42	0,00	11 512,32
40	Бавлинский	142 751,64	130 055,53	91,11	0,00	12 696,10
41	Камско-Устьинский	55 860,60	51 419,73	92,05	0,03	4 440,86
42	Ютазинский	56 180,68	52 872,12	94,11	0,00	3 308,55
43	Алькеевский	134 288,55	126 404,23	94,13	1,20	7 884,32
44	Дрожжановский	87 729,32	83 003,76	94,61	0,57	4 725,56
45	Альметьевский	318 421,61	305 474,72	95,93	0,00	12 946,89



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ) на 08.11.2019

30

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 349 494,48	11 442 040,03	69,98	0,10	4 907 454,45
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Кукморский	27 522,83	6 138,30	22,30	0,00	21 384,53
4	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
5	Бавлинский	3 558,81	1 343,30	37,75	0,00	2 215,51
6	Нурлатский	31 625,33	11 966,68	37,84	0,00	19 658,65
7	Р.-Слободский	3 406,59	1 432,16	42,04	0,00	1 974,43
8	Бугульминский	41 870,40	21 169,35	50,56	0,00	20 701,05
9	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
10	Сабинский	99 216,52	52 154,32	52,57	0,00	47 062,20
11	Высокогорский	28 168,37	15 006,17	53,27	0,00	13 162,20
12	Казань	8 603 225,96	4 912 862,94	57,10	0,06	3 690 363,02



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ) на 08.11.2019

31

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 349 494,48	11 442 040,03	69,98	0,10	4 907 454,45
13	Зеленодольский	735 568,02	438 392,16	59,60	1,25	297 175,86
14	Елабужский	324 842,01	195 692,79	60,24	0,00	129 149,22
15	Черемшанский	63 309,02	39 463,51	62,33	0,00	23 845,51
16	Алексеевский	48 050,41	33 241,55	69,18	2,90	14 808,86
17	Кайбицкий	20 536,72	14 887,47	72,49	0,00	5 649,25
18	Альметьевский	884 420,41	655 017,25	74,06	0,00	229 403,16
19	Новошешминский	12 263,93	9 178,38	74,84	4,74	3 085,55
20	Агрызский	54 916,05	41 777,23	76,07	0,00	13 138,82
21	Сармановский	69 812,94	54 239,64	77,69	0,00	15 573,30
22	Мамадышский	119 545,34	103 557,65	86,63	0,00	15 987,69
23	Лаишевский	194 027,83	175 653,94	90,53	0,00	18 373,89
24	Наб.Челны	2 726 623,42	2 474 814,08	90,76	0,00	251 809,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ) на 08.11.2019

32

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 349 494,48	11 442 040,03	69,98	0,10	4 907 454,45
25	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
26	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,64	1 702,54
27	Нижнекамский	475 090,52	469 481,51	98,82	0,00	5 609,01
28	Лениногорский	248 726,76	246 285,78	99,02	0,00	2 440,98
29	Чистопольский	194 378,84	194 078,11	99,85	0,00	300,73
30	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00

В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 08.11.2019

33

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	735 875,37	69,70	4,20	319 896,21
1	Высокогорский	52 015,63	11 402,17	21,92	0,30	40 613,46
2	Мамадышский	26 852,17	9 554,75	35,58	6,13	17 297,41
3	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,95	7 919,45
4	Тетюшский	31 244,18	12 725,90	40,73	0,00	18 518,28
5	Тукаевский	30 388,85	12 604,02	41,48	4,53	17 784,82
6	Алькеевский	27 060,26	12 556,01	46,40	0,00	14 504,25
7	Новошешминский	14 248,05	7 333,59	51,47	0,00	6 914,46
8	Верхнеуслонский	12 636,71	6 609,95	52,31	8,95	6 026,76
9	Алексеевский	13 209,05	7 269,85	55,04	11,36	5 939,20
10	Р.-Слободский	13 535,17	7 467,62	55,17	0,86	6 067,55
11	Актанышский	29 884,42	16 900,94	56,55	0,00	12 983,47
12	Лениногорский	21 245,68	12 179,48	57,33	15,41	9 066,20
13	Менделеевский	11 455,92	6 860,87	59,89	2,85	4 595,05
14	Атнинский	12 704,42	7 701,16	60,62	10,16	5 003,27
15	Балтасинский	42 047,13	25 591,97	60,86	0,00	16 455,16



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 08.11.2019

34

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	735 875,37	69,70	4,20	319 896,21
16	Казань	68 163,14	42 696,44	62,64	0,00	25 466,70
17	Альметьевский	20 283,60	12 738,52	62,80	0,00	7 545,08
18	Наб.Челны	27 122,41	17 079,81	62,97	0,00	10 042,60
19	Сармановский	15 233,41	9 937,14	65,23	0,00	5 296,28
20	Муслюмовский	14 318,36	9 377,89	65,50	0,00	4 940,47
21	Нурлатский	20 088,77	13 281,12	66,11	21,23	6 807,65
22	Зеленодольский	25 389,86	16 976,36	66,86	12,66	8 413,50
23	Азнакаевский	16 368,03	11 886,84	72,62	26,71	4 481,19
24	Чистопольский	26 757,92	19 685,68	73,57	17,51	7 072,24
25	Бугульминский	17 098,74	12 630,15	73,87	0,00	4 468,59
26	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
27	Тюлячинский	12 823,19	10 061,02	78,46	0,38	2 762,17
28	Агрызский	18 425,93	14 591,29	79,19	5,73	3 834,64
29	Сабинский	13 476,53	10 746,17	79,74	0,00	2 730,36
30	Пестречинский	14 948,24	12 043,78	80,57	0,43	2 904,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 08.11.2019

35

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	735 875,37	69,70	4,20	319 896,21
31	Апастовский	25 571,40	20 850,90	81,54	7,82	4 720,50
32	Елабужский	19 523,18	15 950,22	81,70	45,91	3 572,96
33	Кайбицкий	14 599,99	11 951,27	81,86	0,00	2 648,72
34	Арский	15 686,98	13 219,87	84,27	10,17	2 467,12
35	Камско-Устьинский	13 959,72	11 780,03	84,39	0,00	2 179,69
36	Нижнекамский	24 056,51	21 871,66	90,92	0,00	2 184,85
37	Буинский	79 635,38	72 899,80	91,54	0,00	6 735,58
38	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	9,93	2 473,48
39	Ютазинский	13 272,30	12 317,24	92,80	0,00	955,06
40	Аксубаевский	13 532,06	12 922,48	95,50	0,00	609,58
41	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,03	580,49
42	Мензелинский	13 729,46	13 524,13	98,50	0,00	205,32
43	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,46	156,91
44	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
45	Дрожжановский	64 468,87	64 105,81	99,44	0,09	363,06



		Подрядчик		ООО «УКС»			
		Заказчик		ГКУ Фонд газификации РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		122,73			
				ПИР- 12,41		СМР-110,32	
		Начало работ		Август 2018г.			
		Завершение работ		Ноябрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 02.11.2019 по 08.11.2019)	110,32	0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 08.11.2019)		0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.11.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 02.11.2019 по 08.11.2019)	139,95	4,31	4,41	102,32	0,00	0,00	0,00
СМР		4,31	4,41	102,32	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 08.11.2019)		5,03	5,15	102,38	0,00	10,00	0,00
СМР		4,31	5,15	102,38	0,00	10,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.11.2019)		114,24	114,71	100,41	103,49	98,18	77,68
СМР		114,21	114,71	100,41	103,49	98,18	77,68

Работает 10 чел.



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 02.11.2019 по 08.11.2019)	141,55	5,44	5,10	93,75	0,00	0,00	0,00
СМР		5,44	5,10	93,75	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 08.11.2019)		6,35	5,95	93,70	0,00	0,00	0,00
СМР		6,35	5,95	93,70	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.11.2019)		103,98	105,90	101,85	71,71	0,00	0,00
СМР		103,98	105,90	101,85	71,71	0,00	0,00

Работает 10 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	%	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						выполнения	млн.руб.
НЕДЕЛЯ (с 02.11.2019 по 08.11.2019)	307,10	8,64	7,83	90,63	0,00	0,00	0,0
СМР		8,64	7,83	90,63	0,00	0,00	0,0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 08.11.2019)		10,08	9,14	90,67	0,00	0,00	61,12
СМР		10,08	9,14	90,67	0,00	0,11	61,12
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.11.2019)		185,95	178,30	95,88	61,12	60,50	61,12
СМР		185,95	178,30	95,88	61,12	60,50	61,12

Работает 68 чел.