



2016
январь - ноябрь

2017
январь - ноябрь


2018
январь - ноябрь

2019
январь - ноябрь

Со смертельным
исходом

С тяжелым
исходом

ВСЕГО
по РТ





Разводка
временных электросетей
напряжением до 1000В
проложена по земле

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
Подрядчик: ООО «СМУ №7»



Не все работники
обеспечены
защитными касками
и спецодеждой

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ГКУ «Главинвестстрой РТ»
Подрядчик: ООО «ВТ Стройинжиниринг»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 268	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	320 99	13 934,0 -
Взыскано всего	162	9 909,0
Не истек срок оплаты	57	3 905,0
Обжалуются в суде	2	120,0



Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 141
- с выездом на объекты строительства	378
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	841
- выдано предписаний	347
- приостановлено право осуществлять строительство	164
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	56
- выдано предупреждений	274



Ввод жилья

2 425 000 кв.м.

100 %

1 900 122 кв.м.

78,4 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 01 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 900 122	78,4	524 878
1	Нижнекамский	100 000	25 986	26,0	74 014
2	г.Наб.Челны	310 000	139 656	45,1	170 344
3	Лениногорский	26 000	13 632	52,4	12 368
4	Альметьевский	130 000	70 571	54,3	59 429
5	Зеленодольский	110 000	61 564	56,0	48 436
6	Елабужский	50 000	30 533	61,1	19 467
7	Апастовский	10 000	6 124	61,2	3 876
8	Дрожжановский	6 000	3 977	66,3	2 023
9	Атнинский	4 500	3 188	70,8	1 312
10	Новошешминский	5 000	3 847	76,9	1 153
11	Буинский	15 000	11 582	77,2	3 418
12	Сабинский	20 000	15 853	79,3	4 147
13	Кайбицкий	5 000	3 983	79,7	1 017
14	Мензелинский	14 000	11 153	79,7	2 847
15	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 01 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 900 122	78,4	524 878
16	г.Казань	850 000	693 845	81,6	156 155
17	Чистопольский	28 000	23 358	83,4	4 642
18	Менделеевский	14 000	11 737	83,8	2 263
19	Бугульминский	35 000	29 972	85,6	5 028
20	Муслюмовский	9 000	7 849	87,2	1 151
21	В-Услонский	40 000	35 209	88,0	4 791
22	Актанышский	14 000	12 467	89,1	1 533
23	Бавлинский	12 000	10 761	89,7	1 239
24	Азнакаевский	20 000	17 984	89,9	2 016
25	Нурлатский	16 000	14 527	90,8	1 473
26	Аксубаевский	7 000	6 403	91,5	597
27	Черемшанский	5 000	4 574	91,5	426
28	Ютазинский	11 000	10 164	92,4	836
29	Тюлячинский	8 000	7 491	93,6	509
30	Алексеевский	14 000	13 138	93,8	862

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 01 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 900 122	78,4	524 878
31	Алькеевский	7 000	6 623	94,6	377
32	К-Устьинский	8 000	7 671	95,9	329
33	Тетюшский	10 000	9 624	96,2	376
34	Балтасинский	14 000	13 518	96,6	482
35	Сармановский	10 000	9 703	97,0	297
36	Спасский	6 500	6 335	97,5	165
37	Р-Слободский	13 500	13 390	99,2	110
38	Агрызский	15 000	15 007	100,0	-
39	Заинский	17 000	17 017	100,1	-
40	Высокогорский	80 000	80 402	100,5	-
41	Лаишевский	100 000	101 343	101,3	-
42	Тукаевский	90 000	93 261	103,6	-
43	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
44	Арский	25 000	28 282	113,1	-
45	Кукморский	20 000	25 623	128,1	-



438 302 кв.м.

100%

192 912 кв.м.

44,0%





на 15.11.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	94	3	71	38	22	11
Количество квартир	7 838	3 447	14	4 391	3 696	389	306
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	192,91	0,64	245,4	206,5	21,4	17,5



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	16 349 494	14 367 287	483 820	11 754 068	328 574	14 628 156	277 870
введены в эксплуатацию	7 200 116	7 200 116	793	6 901 117	1 732	7 123 661	20 765
высокая 70-100%	7 657 480	6 667 568	417 475	4 554 372	261 046	6 681 862	167 652
средняя 30-70%	801 157	318 597	39 739	193 720	35 974	466 073	51 431
низкая 0-30%	690 742	181 007	25 813	104 860	29 822	356 560	38 022



	Количество объектов	Количество квартир	Степень готовности Высокая (70-100%)
Итого по РТ	3	7	3
1. г.Казань	1	2	1
2. г.Наб.Челны	1	2	1
3. г.Альметьевск	1	3	1



	План	Финансирование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	142	46
многодетные семьи	33	155,9	30	91
молодые семьи	54	57,4	48	89

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений, из них:			
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров	
1	Агрызский	6	6	6	6	
2	Алексеевский	2	0	0	0	
3	Арский	1	0	0	0	
4	Высокогорский	3	0	0	0	
5	Елабужский	2	0	0	0	
6	Зеленодольский	54	0	0	0	
7	Лаишевский	21	15	15	15	
8	Лениногорский	1	0	0	0	
9	Мамадышский	8	0	0	0	
10	г.Наб.Челны	50	50	50	50	
11	Нижнекамский	40	3	2	2	
12	Сармановский	2	0	0	0	
13	Спасский	2	0	0	0	
14	Чистопольский	37	21	15	14	
15	г. Казань	80	50	50	50	
ИТОГО		309	164	145	3	142



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			15.11.19	15.11.19	Дин-ка	15.11.19	Дин-ка	
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-	
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-	
3	Альметьевский	5	5	5	-	5	-	
4	Бугульминский	1	1	1	-	1	-	
5	Буинский	3	3	3	-	3	-	
6	Лениногорский	1	1	1	-	1	-	
7	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-	
8	Сабинский	1	1	1	-	1	-	
9	г.Казань	4	4	4	-	4	-	
10	Зеленодольский	1	1	1	-	1	-	
11	Мамадышский	2	2	2	-	2	-	
12	Муслюмовский	1	1	1	-	1	-	
13	Кукморский	3	3	2	0	2	0	
14	Высокогорский	2	2	1	0	0	0	
ИТОГО		33	33	31	0	30	0	



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	0	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	10
4	Сабинский	1	0	0
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	24	24
ИТОГО		54	48	48



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			Открыт счет	Заявка на оплату		Оплачено	
				15.11.19	Дин-ка	15.11.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	2	-	2	-
8	Наб.Челны	4	4	4	-	4	-
9	Азнакаевский	1	1	1	-	1	-
10	Менделеевский	1	1	0	0	0	0
11	г.Казань	7	7	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		25	25	19	0	19	0



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			15.11.19	Дин-ка	15.11.19	Дин-ка	15.11.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	-	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	-	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	-	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	-	1	-	1	-
5	Ютазинский	1	1	-	1	-	1	-
6	Сармановский	1	1	-	0	0	0	0
7	г.Наб.Челны	2	1	+1	0	0	0	0
8	г.Казань	15	14	0	10	0	10	+1
ИТОГО		25	23	+1	17	0	17	+1



	Количество объектов	Степень готовности	
		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ	36	31	5
1. Агрызский	1	-	1
2. Альметьевский	1	1	-
3. Буинский	2	2	-
4. Высокогорский	2	1	1
5. Елабужский	2	1	1
6. Зеленодольский	2	0	2
7. г.Наб.Челны	18	18	-
8. г.Казань	8	8	-



Малоэтажное строительство (в том числе ИЖС)

7 325 домов

100%

7 285 домов

99,5%





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	85,17	10,71
1	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	45,0	5,0
2	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	70,0	5,0
3	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	73,0	4,0
4	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	77,0	7,0
5	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	14 500,00	79,0	16,0
6	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	80,0	0,0
7	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	82,0	25,0
8	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	83,0	9,0
9	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	84,0	9,0
10	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	87,0	2,0
11	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	89,0	0,0
12	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	89,0	4,0
13	Тетюшский район	городской пруд	11 200,00	90,0	5,0
14	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	93,0	3,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	85,17	10,71
15	Агрызский район	парк «Орешник»	17 500,00	94,0	4,0
16	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	94,0	4,0
17	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	94,0	2,0
18	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	95,0	14,0
19	Лениногорский район	парк им.Горького	50 000,00	96,0	1,0
20	Бугульминский район	Активация городского центра	52 000,00	97,0	2,0
21	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	97,0	5,0
22	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	97,0	2,0
23	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	98,0	2,0
24	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	98,0	5,0
25	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	98,0	0,8
26	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	98,0	8,0
27	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	99,9	0,0
28	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	100,0	3,0
29	Альметьевский район	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	85,17	10,71
30	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	100,0	0,0
31	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	100,0	0,0
32	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	100,0	0,0
33	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	100,0	0,0
34	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	100,0	0,0
35	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	100,0	0,0
36	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	0,0
37	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0
38	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	100,0	0,0
39	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	100,0	0,0
40	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
41	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
42	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	100,0	0,0
43	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
			3 175 906,41	85,17	10,71
44	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
45	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	100,0	0,0
46	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	100,0	0,0
47	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
48	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	100,0	0,0
49	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	100,0	0,0
50	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	100,0	0,0
51	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	100,0	15,0
52	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	0,0
53	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	100,0	0,0
54	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	905 000,00	89,29	14,83
1	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	28,0	5,0
2	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	78,0	8,0
3	Мензелинский	набережная р.Мензеля	69 500,00	79,0	16,0
4	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	81,0	11,0
5	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	85,0	6,0
6	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	90,0	2,0
7	Тетюшский	городской пруд	66 200,00	90,0	5,0
8	Агрызский	парк «Орешник»	72 400,00	94,0	4,0
9	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	95,0	2,0
10	Лениногорский	парк им.Горького	150 000,00	96,0	1,0
11	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	96,0	8,0
12	Бугульминский	Активация городского центра	152 000,00	97,0	2,0
13	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	99,0	0,0
14	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	100,0	0,0



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 313,40	100,0	0,37
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	100,0	3,0
2	Мамадышский	ДОУ «Радуга»	1 000,00	100,0	1,0
3	Менделеевский	ДОУ «Центр детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
4	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
5	Казань	ДОУ «Детский сад № 156»	1 000,00	100,0	0,0
6	Альметьевский	ДОУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	0,0
7	Набережные Челны	ДОУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	0,0
8	Зеленодольский	ДОУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	0,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	0,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	0,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	100%
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	100 %



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	100 %
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	100 %
5	Модернизация систем водоотведения	42 объектов в 20 МО	79%



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (15 объектов)	400,00	94,0	12,0%
Строительство силосно-сенажных траншей (94 объекта)	192,50	Работы завершены	6,8%
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	Работы завершены	
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	Работы завершены	
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	Работы завершены	

Строительство коровников и
овцеводческих ферм

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	15	400 000,00	94,00	11,97
1	Высокогорский	1	80 000,00	70,00	27,00
2	Актанышский	6	75 950,88	100,00	-
3	Альметьевский	1	8 568,30	100,00	10,00
4	Кукморский	1	60 233,64	100,00	-
5	Лаишевский	1	14 565,50	100,00	5,00
6	Нурлатский	1	74 842,50	100,00	33,0
7	Тетюшский	1	15 737,34	100,00	-
8	Тукаевский	2	34 083,58	100,00	-
9	Ютазинский	1	36 018,26	100,00	3,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 038 212,37	19 115 710,50	70,70	1,93	7 922 501,87
1	Нурлатский	205 901,74	90 065,83	43,74	2,78	115 835,91
2	Р.-Слободский	69 704,52	35 160,74	50,44	5,55	34 543,79
3	Казань	10 488 112,26	6 001 634,88	57,22	2,22	4 486 477,37
4	Елабужский	641 753,49	370 222,08	57,69	1,76	271 531,41
5	Высокогорский	314 476,47	183 170,21	58,25	3,65	131 306,26
6	Арский	208 287,06	123 672,95	59,38	0,57	84 614,11
7	Кукморский	197 553,96	117 449,66	59,45	3,68	80 104,30
8	Актанышский	172 839,24	111 922,19	64,76	0,05	60 917,05
9	Сабинский	219 614,45	142 691,32	64,97	1,90	76 923,13
10	Зеленодольский	1 166 865,59	768 920,22	65,90	0,24	397 945,37
11	Алексеевский	250 259,13	166 591,22	66,57	3,04	83 667,90
12	Лаишевский	605 769,80	408 993,72	67,52	0,00	196 776,08
13	Спасский	90 668,00	61 623,37	67,97	0,12	29 044,63
14	Тюлячинский	75 264,85	53 687,39	71,33	0,35	21 577,46
15	Пестречинский	102 328,81	73 379,42	71,71	0,35	28 949,39



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	27 038 212,37	19 115 710,50	70,70	1,93	7 922 501,87
16	Мензелинский	204 421,52	147 604,24	72,21	1,17	56 817,28
17	Буинский	294 305,68	212 964,16	72,36	0,13	81 341,51
18	Муслюмовский	81 200,88	58 930,81	72,57	0,02	22 270,07
19	Мамадышский	285 899,94	211 232,87	73,88	0,69	74 667,06
20	Нижнекамский	1 211 929,58	927 941,08	76,57	1,78	283 988,51
21	Бугульминский	502 493,68	386 063,90	76,83	2,90	116 429,78
22	Новошешминский	99 874,46	77 657,02	77,75	2,68	22 217,44
23	Тетюшский	234 034,38	186 867,36	79,85	0,00	47 167,02
24	Сармановский	170 908,87	137 420,82	80,41	0,03	33 488,05
25	Тукаевский	150 611,52	121 491,53	80,67	0,12	29 119,98
26	Черемшанский	145 041,84	117 387,34	80,93	1,90	27 654,50
27	Агрызский	190 190,23	154 037,42	80,99	6,82	36 152,81
28	Кайбицкий	91 973,34	75 390,26	81,97	0,03	16 583,09
29	Балтасинский	156 325,40	128 598,43	82,26	3,45	27 726,97
30	Чистопольский	413 950,92	345 824,46	83,54	1,81	68 126,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	27 038 212,37	19 115 710,50	70,70	1,93	7 922 501,87
31	Альметьевский	1 223 125,63	1 025 021,67	83,80	4,23	198 103,95
32	Менделеевский	136 832,33	115 005,43	84,05	0,28	21 826,89
33	Апастовский	84 003,25	71 083,65	84,62	0,89	12 919,60
34	Азнакаевский	204 275,31	174 680,98	85,51	0,62	29 594,33
35	Атнинский	88 431,80	75 654,11	85,55	4,91	12 777,69
36	Лениногорский	528 576,11	453 536,02	85,80	0,95	75 040,08
37	Заинский	172 278,17	148 380,22	86,13	2,64	23 897,95
38	Алькеевский	161 348,81	140 654,48	87,17	1,05	20 694,34
39	Наб.Челны	3 559 354,14	3 146 389,28	88,40	2,49	412 964,86
40	Аксубаевский	89 758,37	79 486,38	88,56	0,64	10 271,98
41	Бавлинский	161 183,44	146 114,93	90,65	0,00	15 068,51
42	Камско-Устьинский	123 226,65	116 785,88	94,77	1,53	6 440,77
43	Ютазинский	68 710,48	65 189,87	94,88	1,02	3 520,61
44	Дрожжановский	152 198,19	147 109,56	96,66	0,00	5 088,63
45	Верхнеуслонский	1 242 348,10	1 212 021,13	97,56	0,00	30 326,98



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 592 268,97	68,43	1,82	3 040 677,34
1	Нурлатский	154 187,64	64 017,69	41,52	3,20	90 169,95
2	Р.-Слободский	52 762,76	24 881,04	47,16	4,72	27 881,73
3	Казань	1 820 287,16	881 387,39	48,42	3,61	938 899,77
4	Арский	159 415,94	77 268,94	48,47	0,75	82 147,00
5	Елабужский	302 149,04	157 237,34	52,04	2,42	144 911,70
6	Кукморский	139 958,62	78 670,67	56,21	1,60	61 287,95
7	Лаишевский	399 130,75	228 648,01	57,29	0,00	170 482,74
8	Нижнекамский	712 782,55	436 587,91	61,25	3,03	276 194,64
9	Высокогорский	234 292,47	145 334,84	62,03	0,02	88 957,63
10	Актанышский	133 353,21	86 055,42	64,53	0,00	47 297,79
11	Алексеевский	188 999,67	126 079,80	66,71	4,03	62 919,87
12	Чистопольский	192 814,16	128 687,44	66,74	2,13	64 126,73
13	Спасский	77 669,32	51 985,02	66,93	0,14	25 684,30
14	Мамадышский	139 502,43	96 133,83	68,91	0,00	43 368,60
15	Пестречинский	87 380,57	61 349,14	70,21	0,42	26 031,43



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 592 268,97	68,43	1,82	3 040 677,34
16	Наб.Челны	805 608,32	570 612,62	70,83	0,58	234 995,70
17	Мензелинский	171 253,87	123 994,23	72,40	1,39	47 259,64
18	Лениногорский	258 603,67	190 070,77	73,50	0,00	68 532,91
19	Сабинский	106 921,40	79 790,83	74,63	3,90	27 130,57
20	Верхнеуслонский	96 305,59	72 010,37	74,77	0,03	24 295,22
21	Тюлячинский	51 869,01	39 768,34	76,67	0,51	12 100,67
22	Зеленодольский	403 496,57	313 551,75	77,71	1,10	89 944,83
23	Буинский	176 656,66	138 981,41	78,67	1,03	37 675,25
24	Бугульминский	443 524,55	352 264,41	79,42	3,28	91 260,14
25	Агрызский	116 848,25	94 407,94	80,80	8,31	22 440,31
26	Новошешминский	73 362,47	61 144,99	83,35	3,65	12 217,48
27	Азнакаевский	153 908,70	128 937,58	83,78	0,00	24 971,12
28	Апастовский	58 431,84	49 531,95	84,77	0,09	8 899,89
29	Заинский	157 591,25	134 273,80	85,20	2,88	23 317,45
30	Сармановский	85 862,52	73 244,04	85,30	0,06	12 618,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 632 946,31	6 592 268,97	68,43	1,82	3 040 677,34
31	Кайбицкий	56 836,63	48 551,52	85,42	0,04	8 285,11
32	Менделеевский	125 376,41	108 144,56	86,26	0,30	17 231,85
33	Аксубаевский	76 226,31	65 990,93	86,57	0,00	10 235,38
34	Атнинский	75 727,38	65 959,46	87,10	3,11	9 767,92
35	Тетюшский	199 569,71	174 141,46	87,26	0,00	25 428,25
36	Балтасинский	114 278,27	99 957,26	87,47	2,06	14 321,01
37	Муслюмовский	56 280,41	49 398,31	87,77	0,00	6 882,10
38	Тукаевский	120 222,67	108 887,51	90,57	0,15	11 335,16
39	Бавлинский	142 751,64	130 055,55	91,11	0,00	12 696,09
40	Камско-Устьинский	55 860,60	51 505,59	92,20	0,15	4 355,01
41	Черемшанский	58 265,15	54 683,99	93,85	4,73	3 581,16
42	Ютазинский	56 180,68	52 872,63	94,11	0,00	3 308,05
43	Алькеевский	134 288,55	126 549,97	94,24	0,11	7 738,58
44	Дрожжановский	87 729,32	83 003,76	94,61	0,00	4 725,57
45	Альметьевский	318 421,61	305 657,01	95,99	0,08	12 764,60



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 349 494,48	11 754 068,06	71,89	1,91	4 595 426,42
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
4	Бавлинский	3 558,81	1 343,30	37,75	0,00	2 215,51
5	Нурлатский	31 625,33	12 316,53	38,95	1,11	19 308,80
6	Кукморский	27 522,83	11 179,96	40,62	18,32	16 342,87
7	Р.-Слободский	3 406,59	1 432,16	42,04	0,00	1 974,43
8	Бугульминский	41 870,40	21 169,35	50,56	0,00	20 701,05
9	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
10	Сабинский	99 216,52	52 154,32	52,57	0,00	47 062,20
11	Казань	8 603 225,96	5 077 551,05	59,02	1,91	3 525 674,91
12	Зеленодольский	735 568,02	438 392,12	59,60	0,00	297 175,90



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	16 349 494,48	11 754 068,06	71,89	1,91	4 595 426,42
13	Елабужский	324 842,01	198 462,76	61,10	0,85	126 379,25
14	Черемшанский	63 309,02	39 463,51	62,33	0,00	23 845,51
15	Алексеевский	48 050,41	33 241,58	69,18	0,00	14 808,83
16	Кайбицкий	20 536,72	14 887,47	72,49	0,00	5 649,25
17	Новошешминский	12 263,93	9 178,44	74,84	0,00	3 085,49
18	Высокогорский	28 168,37	21 104,89	74,92	21,65	7 063,48
19	Агрызский	54 916,05	41 777,23	76,07	0,00	13 138,82
20	Сармановский	69 812,94	54 239,64	77,69	0,00	15 573,30
21	Альметьевский	884 420,41	704 214,14	79,62	5,56	180 206,27
22	Мамадышский	119 545,34	103 557,65	86,63	0,00	15 987,69
23	Лаишевский	194 027,83	175 653,94	90,53	0,00	18 373,89
24	Наб.Челны	2 726 623,42	2 558 696,86	93,84	3,08	167 926,56



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 349 494,48	11 754 068,06	71,89	1,91	4 595 426,42
25	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
26	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
27	Нижнекамский	475 090,52	469 481,51	98,82	0,00	5 609,01
28	Лениногорский	248 726,76	246 285,78	99,02	0,00	2 440,98
29	Чистопольский	194 378,84	194 078,11	99,85	0,00	300,73
30	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	769 373,46	72,87	3,17	286 398,11
1	Высокогорский	52 015,63	16 730,48	32,16	10,24	35 285,15
2	Тетюшский	34 464,67	12 725,90	36,92	0,00	21 738,76
3	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
4	Тукаевский	30 388,85	12 604,02	41,48	0,00	17 784,82
5	Мамадышский	26 852,17	11 541,39	42,98	7,40	15 310,78
6	Новошешминский	14 248,05	7 333,59	51,47	0,00	6 914,46
7	Алькеевский	27 060,26	14 104,50	52,12	5,72	12 955,76
8	Верхнеуслонский	12 636,71	6 609,95	52,31	0,00	6 026,76
9	Алексеевский	13 209,05	7 269,85	55,04	0,00	5 939,20
10	Актанышский	31 907,27	18 288,06	57,32	0,76	13 619,22
11	Менделеевский	11 455,92	6 860,87	59,89	0,00	4 595,05
12	Зеленодольский	27 801,00	16 976,36	61,06	0,00	10 824,64
13	Наб.Челны	27 122,41	17 079,81	62,97	0,00	10 042,60
14	Сармановский	15 233,41	9 937,14	65,23	0,00	5 296,28
15	Р.-Слободский	13 535,17	8 847,54	65,37	10,20	4 687,63



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	769 373,46	72,87	3,17	286 398,11
16	Муслюмовский	14 318,36	9 396,61	65,63	0,13	4 921,74
17	Казань	64 599,14	42 696,44	66,09	3,46	21 902,70
18	Балтасинский	42 047,13	28 641,17	68,12	7,25	13 405,96
19	Нурлатский	20 088,77	13 731,61	68,35	2,24	6 357,16
20	Бугульминский	17 098,74	12 630,15	73,87	0,00	4 468,59
21	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
22	Альметьевский	20 283,60	15 150,52	74,69	11,89	5 133,08
23	Атнинский	12 704,42	9 694,65	76,31	15,69	3 009,77
24	Тюлячинский	12 823,19	10 061,02	78,46	0,00	2 762,17
25	Сабинский	13 476,53	10 746,17	79,74	0,00	2 730,36
26	Азнакаевский	14 871,15	11 886,84	79,93	7,31	2 984,31
27	Пестречинский	14 948,24	12 030,28	80,48	0,00	2 917,96
28	Лениногорский	21 245,68	17 179,48	80,86	23,53	4 066,20
29	Кайбицкий	14 599,99	11 951,27	81,86	0,00	2 648,72
30	Арский	15 686,98	13 219,87	84,27	0,00	2 467,12



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 15.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	769 373,46	72,87	3,17	286 398,11
31	Апастовский	25 571,40	21 551,70	84,28	2,74	4 019,71
32	Чистопольский	26 757,92	23 058,92	86,18	12,61	3 699,00
33	Буинский	82 545,01	73 580,80	89,14	0,00	8 964,21
34	Нижнекамский	24 056,51	21 871,66	90,92	0,00	2 184,85
35	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	0,00	2 473,48
36	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,00	580,49
37	Агрызский	18 425,93	17 852,25	96,89	17,70	573,68
38	Камско-Устьинский	13 959,72	13 576,51	97,25	12,87	383,22
39	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	5,50	212,56
40	Елабужский	14 762,44	14 521,98	98,37	16,67	240,46
41	Мензелинский	13 729,46	13 524,13	98,50	0,00	205,32
42	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,00	156,91
43	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
44	Дрожжановский	64 468,87	64 105,81	99,44	0,00	363,06
45	Аксубаевский	13 532,06	13 495,45	99,73	4,23	36,61



		Подрядчик		ООО «УКС»			
		Заказчик		ГКУ Фонд газификации РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		122,73			
				ПИР- 12,41		СМР-110,32	
		Начало работ		Август 2018г.			
		Завершение работ		Ноябрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 09.11.2019 по 15.11.2019)	110,32	0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 15.11.2019)		0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.11.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 09.11.2019 по 15.11.2019)	139,95	5,03	5,10	101,39	0,00	18,30	18,30
СМР		5,03	5,10	101,39	0,00	18,30	18,30
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 15.11.2019)		10,06	10,25	101,89	0,00	28,30	39,66
СМР		10,06	10,25	101,89	0,00	28,30	39,66
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.11.2019)		114,26	119,81	100,45	103,49	116,38	117,34
СМР		114,26	119,81	100,45	103,49	116,38	117,34

Работает 10 чел.



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 09.11.2019 по 15.11.2019)	141,55	4,50	4,28	95,11	0,00	0,00	0,00
СМР		4,50	4,28	95,11	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 15.11.2019)		10,50	10,23	97,43	0,00	44,70	45,48
СМР		10,50	10,23	97,43	0,00	44,70	45,48
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.11.2019)		111,50	110,18	98,82	71,71	44,70	45,48
СМР		111,50	110,18	98,82	71,71	44,70	45,48

Работает 14 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 09.11.2019 по 15.11.2019)	307,10	8,61	7,82	90,82	0,00	0,00	0,0
СМР		8,61	7,82	90,82	0,00	0,00	0,0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 15.11.2019)		18,69	16,96	90,74	0,00	0,00	61,12
СМР		18,69	16,96	90,74	0,00	0,00	61,12
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.11.2019)		194,56	186,12	95,66	61,12	60,50	61,12
СМР		194,56	186,12	95,66	61,12	60,50	61,12

Работает 68 чел.



МО получившие паспорта готовности к ОЗП 2019/2020 гг. по состоянию на 15.11.2019

	МО		МО		МО
1	Ютазинский	10	Бугульминский	19	Алексеевский
2	Нурлатский	11	Спасский	20	Алькеевский
3	Аксубаевский	12	Балтасинский	21	Высокогорский
4	Черемшанский	13	Кукморский	22	Тюлячинский
5	Сармановский	14	Сабинский	23	Кайбицкий
6	Лениногорский	15	Апастовский	24	Камско-Устьинский
7	Агрызский	16	Заинский	25	Рыбно-Слободский
8	Муслюмовский	17	Нижнекамский	26	Атнинский
9	Бавлинский	18	Дрожжановский		



18 МО, по которым имеются замечания Ростехнадзора, по состоянию на 15.11.2019

	МО		МО
1	г.Казань	10	Арский
2	г.Набережные Челны	11	Буинский
3	Елабужский	12	Верхнеуслонский
4	Мамадышский	13	Лаишевский
5	Менделеевский	14	Пестречинский
6	Мензелинский	15	Тетюшский
7	Тукаевский	16	Зеленодольский
8	Новошешминский	17	Азнакаевский
9	Чистопольский	18	Альметьевский