



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура

2 программы

Иные социальные программы

5 программ



МО, по которым работы по капитальному ремонту МКД завершены

Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Бавлинский
Буинский
Заинский
Лениногорский
Мамадышский
Муслюмовский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Ютазинский



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			Акты КС-2	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	% принятых ГЖИ РТ от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
1	Черемшанский	1	2 055,66	1 965,56	100,00	0,00	45,21	0,00
2	Высокогорский	19	38 816,90	37 021,14	100,00	1,18	48,02	7,44
3	Пестречинский	7	19 102,36	17 512,67	96,33	2,68	64,23	14,21
4	г. Казань	239	1 813 255,37	1 692 414,83	96,81	0,24	68,96	2,02
5	Лаишевский	11	21 508,11	20 019,26	97,72	1,24	69,67	0,00
6	Новошешминский	2	4 187,11	3 907,32	100,00	0,00	74,34	22,60
7	г. Наб-Челны	123	1 293 983,67	1 240 087,30	100,00	1,46	74,76	5,59
8	Менделеевский	17	66 150,97	63 458,21	100,00	0,00	78,83	0,00
9	Алькеевский	1	1 810,97	1 701,70	100,00	0,00	79,65	36,45
10	Зеленодольский	32	245 174,08	233 044,38	99,90	0,34	79,83	5,16
	Итого по РТ	935	5 619 519,33	5 333 281,51	98,94	0,48	80,00	3,46
11	Нурлатский	12	56 508,49	54 008,95	100,00	0,00	81,02	2,49
12	Балтасинский	2	4 221,64	4 065,75	99,38	0,00	81,30	0,00
13	Елабужский	20	151 102,98	146 907,79	100,00	0,74	84,49	1,25
14	Альметьевский	63	415 219,55	398 114,82	100,00	0,05	87,96	3,65



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			Акты КС-2	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	% принятых ГЖИ РТ от лимита СМР	Динамика за 2 недели, %
15	Р.-Слободский	5	6 359,88	6 048,21	100,00	0,00	88,40	0,00
16	Чистопольский	22	108 663,19	104 133,00	100,00	0,00	90,63	0,15
17	Агрызский	12	26 805,32	25 650,26	100,00	0,00	91,93	0,38
18	Бугульминский	46	191 859,78	182 307,17	100,00	0,00	92,61	2,99
19	Верхнеуслонский	2	5 220,23	4 975,62	100,00	0,00	92,82	92,82
20	Кукморский	6	16 971,10	16 256,00	100,00	2,73	94,10	0,00
21	Нижнекамский	125	544 389,42	521 042,99	100,00	0,00	96,62	5,94
22	Сармановский	14	41 478,11	40 085,32	100,00	0,11	98,16	0,00
23	К.-Устьинский	5	7 838,76	7 447,19	100,00	0,00	98,42	18,86
24	Арский	6	13 959,50	13 425,02	100,00	0,00	99,11	24,41
25	Мензелинский	4	18 584,66	17 790,71	100,00	0,00	99,18	0,00
26	Апастовский	5	3 708,61	3 527,61	100,00	0,00	99,31	3,84
27	Сабинский	2	13 185,63	12 700,52	100,00	0,00	99,38	34,97
28	Азнакаевский	29	88 572,58	83 861,35	100,00	0,00	99,63	2,10
	Итого по РТ	935	5 619 519,33	5 333 281,51	98,94	0,48	80,00	3,46



МО, по которым **не завершены** работ по капремонту МКД

	МО	К-во домов	В т.ч. сезонные работы	Вид работ
1	г. Казань	3	2	ремонт фасада, крыши, подъездов, электроснабжение
2	Пестречинский	2	2	ремонт фасада, крыши, подъездов, электроснабжение
	Итого по РТ	5	4	



МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов

	МО	Кол-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	Балтасинский	3	3
2	Верхнеуслонский	3	3
3	Кам-Устьинский	4	4
4	Мензелинский	5	5
5	Лаишевский	9	9
6	Елабужский	10	10
7	Ютазинский	11	11
8	Азнакаевский	32	32
9	Нижнекамский	96	71
10	Буинский	6	1
11	Бавлинский	10	1
12	Агрызский	13	1
13	г. Набережные Челны	216	1
	ИТОГО по РТ	784	152



Образование

Строительство дошкольных образовательных организаций
(30 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

5 451 205,68

Выполнение СМР,
%

99,3

Динамика за
2 недели, %

0,6%

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций
(29 объектов)

537 125,3

Работы завершены

Капитальный ремонт коррекционных школ
(9 объектов)

226 792,4

Работы завершены

Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах
(115 организаций)

91,5

Работы завершены

Капитальный ремонт детских садов
(112 объектов)

2 147 313,2

99,5

0,7%

Капитальный ремонт ресурсных центров
(15 объектов)

657 519,2

98,3

0,9%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	99,3	0,6
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	82,0	13,0
2	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	100,0	-
3	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	100,0	-
4	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	100,0	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,20	91,0	3,0
2	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,40	95,0	6,0
3	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,80	95,0	1,0
4	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,00	95,0	0,0
5	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,50	97,0	2,0
6	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,20	98,0	3,0
Итого по РТ		2 130 158,40	99,5	0,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
7	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,00	98,0	1,0
8	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,20	98,0	2,0
9	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,50	99,0	0,0
10	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,90	99,0	0,0
Итого по РТ		2 130 158,40	99,5	0,7
11	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,70	99,5	0,5



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,10	91,0	4,0
Итого по РТ		611 458,50	98,3	0,9



Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

Работы завершены

Динамика за
2 недели, %

-

Строительство блочно-модульных лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

Работы завершены

-



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	367 167,3	73,05 по 7 объектам по 2 объектам строительства проведение аукциона перенесено на 2020 год	4,55%
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	83,3	3,8%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(27 объектов)</i>	92 137,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	Работы завершены	0,1%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
Строительство				
Итого по РТ		343 067,3	59,6	3,6
1	Крытая площадка со сценой спортивно-оздоровительного лагеря «Искра» ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва», г.Казань	3 700,0	20,0	0,0
2	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский	81 300,0	33,0	6,0
3	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	20 500,0	50,0	9,0
4	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	13 300,0	95,0	3,0
5	Медицинский пункт МБОУ детского оздоровительно-образовательного лагеря «Липки», Лаишевский	4 000,0	100,0	0,0
Реконструкция				
Итого по РТ		24 100,0	86,5	5,5
1	Клуб МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие», Заинский	10 000,0	75,0	9,0
2	Здания ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.» для размещения МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко», Сабинский	14 100,0	98,0	2,0

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский	117 008,0	38,0	6,0
2	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	169 150,0	82,0	5,0
Итого по РТ		694 442,30	83,3	3,8
3	СОЛ «Искра», г.Казань	24 178,50	94,0	4,0
4	МБУ«Детский оздоровительный лагерь «Кама», Нижнекамский	141 106,90	94,0	3,0
5	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казани	52 735,00	96,0	2,5
6	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казани	101 758,70	99,0	1,0



Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

Строительство ФАПов
(45 объектов)

135 775,9

Работы завершены



Строительство
врачебных амбулаторий
(9 объектов)

95 250,1

Работы завершены



Капитальный ремонт
объектов
здравоохранения
(9 объектов)

70 924,2

Работы завершены





Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

95,1

1,2%

392 929,2

99,8

0,9%



№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	95,1	1,2
1	Нурлатский район, с. Бурметьево	100	12 911,71	64,0	9,5
2	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	67,0	6,2
3	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	89,2	3,1
4	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	96,0	1,9
5	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	99,3	0,2



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	91,0	3,0
	Итого по РТ	400 929,2	99,8	0,9



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	Работы завершены	-
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	Работы завершены	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	75,7	10,1%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	99,5	0,2%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	99,0	0,1%
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
2	Апастовский, с.Шонгуты				
3	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
4	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
5	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
6	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
7	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
8	Камско-Устьинский, д.Челны				
9	Нурлатский, д.Абляскино				
10	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
11	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
12	Атнинский, с.Кшклово				
13	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
14	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
15	Мензелинский, с.Деуково				



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
16	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
17	Нижнекамский, д.Байданкино				
18	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
19	Пестречинский, с.Тагашево				
20	Пестречинский, с.Богородское				
21	Сабинский, д.Елышево				
22	Сабинский, с.Кренни				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,20	88,0	1,0
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,70	95,0	3,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,50	99,0	0,0
Итого по РТ		117 818,00	99,5	0,2



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	95,0	0,0
Итого по РТ		49 186,3	99,0	0,1



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 635 852,84	19 662 374,65	71,15	0,45	7 973 478,20
1	Нурлатский	205 901,74	101 069,75	49,09	5,34	104 831,99
2	Казань	10 986 467,46	6 182 816,50	56,28	0,00	4 803 650,96
3	Елабужский	641 753,49	370 222,09	57,69	0,00	271 531,40
4	Высокогорский	314 476,47	186 589,69	59,33	1,09	127 886,78
5	Арский	208 287,06	125 246,57	60,13	0,76	83 040,49
6	Мамадышский	343 614,55	213 896,88	62,25	0,00	129 717,67
7	Сабинский	233 714,45	146 554,41	62,71	0,00	87 160,03
8	Кукморский	197 553,96	123 925,55	62,73	3,28	73 628,41
9	Актанышский	172 839,24	111 951,70	64,77	0,02	60 887,54
10	Алексеевский	250 259,13	167 338,52	66,87	0,30	82 920,61
11	Зеленодольский	1 166 865,59	793 782,82	68,03	2,13	373 082,77
12	Р.-Слободский	69 704,52	47 538,64	68,20	17,76	22 165,89
13	Лаишевский	605 769,80	417 668,55	68,95	1,43	188 101,24
14	Спасский	90 668,00	63 815,77	70,38	2,42	26 852,23
15	Пестречинский	102 328,81	74 089,07	72,40	0,69	28 239,74



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 635 852,84	19 662 374,65	71,15	0,45	7 973 478,20
16	Тюлячинский	75 264,85	54 616,20	72,57	1,23	20 648,65
17	Муслюмовский	81 200,88	58 953,41	72,60	0,03	22 247,48
18	Мензелинский	204 421,52	158 729,53	77,65	5,44	45 691,99
19	Буинский	294 305,68	230 787,26	78,42	6,06	63 518,41
20	Новошешминский	99 874,46	79 206,97	79,31	1,55	20 667,48
21	Тетюшский	234 034,38	188 372,18	80,49	0,64	45 662,20
22	Сармановский	170 908,87	138 550,28	81,07	0,66	32 358,59
23	Агрызский	190 190,23	154 374,59	81,17	0,18	35 815,64
24	Черемшанский	145 041,84	118 750,28	81,87	0,94	26 291,55
25	Бугульминский	515 719,46	430 294,57	83,44	6,61	85 424,89
26	Нижнекамский	1 211 929,58	1 013 273,90	83,61	7,04	198 655,68
27	Балтасинский	156 325,40	131 325,29	84,01	1,74	25 000,11
28	Кайбицкий	91 973,34	77 294,67	84,04	2,07	14 678,67
29	Альметьевский	1 223 125,63	1 039 535,67	84,99	1,19	183 589,95
30	Тукаевский	150 611,52	129 781,65	86,17	5,50	20 829,86



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 635 852,84	19 662 374,65	71,15	0,45	7 973 478,20
31	Чистопольский	413 950,92	357 407,38	86,34	2,80	56 543,54
32	Алькеевский	161 348,81	141 090,63	87,44	0,27	20 258,18
33	Азнакаевский	204 275,31	179 278,89	87,76	2,25	24 996,42
34	Наб.Челны	3 573 630,97	3 170 373,53	88,72	0,32	403 257,45
35	Атнинский	88 431,80	78 527,16	88,80	3,25	9 904,64
36	Аксубаевский	89 758,37	79 733,44	88,83	0,28	10 024,92
37	Апастовский	84 003,25	74 738,84	88,97	4,35	9 264,41
38	Заинский	172 278,17	153 547,20	89,13	3,00	18 730,97
39	Менделеевский	136 832,33	122 579,80	89,58	5,54	14 252,53
40	Лениногорский	528 576,11	480 845,33	90,97	5,17	47 730,78
41	Бавлинский	161 183,44	147 145,34	91,29	0,64	14 038,10
42	Камско-Устьинский	123 226,65	116 785,88	94,77	0,00	6 440,77
43	Дрожжановский	152 198,19	147 109,57	96,66	0,00	5 088,62
44	Ютазинский	68 710,48	66 546,67	96,85	1,97	2 163,81
45	Верхнеуслонский	1 242 316,15	1 216 312,01	97,91	0,35	26 004,14



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	6 954 520,40	68,07	3,43	3 261 789,55
1	Казань	2 318 642,36	914 333,86	39,43	0,01	1 404 308,50
2	Нурлатский	154 187,64	75 021,61	48,66	0,07	79 166,03
3	Арский	159 415,94	78 761,44	49,41	0,01	80 654,50
4	Мамадышский	197 217,05	97 626,34	49,50	0,01	99 590,71
5	Елабужский	302 149,04	157 237,35	52,04	0,00	144 911,70
6	Лаишевский	399 130,75	228 673,01	57,29	0,00	170 457,74
7	Кукморский	139 958,62	85 119,10	60,82	0,05	54 839,52
8	Высокогорский	234 292,47	148 754,32	63,49	0,01	85 538,14
9	Актанышский	133 353,21	86 084,93	64,55	0,00	47 268,28
10	Алексеевский	188 999,67	126 827,10	67,10	0,00	62 172,57
11	Сабинский	121 021,40	83 653,93	69,12	0,03	37 367,47
12	Спасский	77 669,32	54 177,42	69,75	0,03	23 491,90
13	Пестречинский	87 380,57	61 508,71	70,39	0,00	25 871,86
14	Р.-Слободский	52 762,76	37 258,94	70,62	0,23	15 503,83
15	Чистопольский	192 814,16	140 248,43	72,74	0,06	52 565,73



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	6 954 520,40	68,07	3,43	3 261 789,55
16	Наб.Челны	805 608,32	588 239,31	73,02	0,02	217 369,01
17	Нижнекамский	712 782,55	521 392,38	73,15	0,12	191 390,17
18	Тюлячинский	51 869,01	40 697,15	78,46	0,02	11 171,86
19	Мензелинский	171 253,87	135 119,52	78,90	0,06	36 134,35
20	Верхнеуслонский	96 273,63	76 288,88	79,24	0,04	19 984,75
21	Агрызский	116 848,25	94 745,11	81,08	0,00	22 103,14
22	Зеленодольский	403 496,57	338 287,50	83,84	0,06	65 209,07
23	Лениногорский	258 603,67	217 370,09	84,06	0,11	41 233,58
24	Новошешминский	73 362,47	62 608,05	85,34	0,02	10 754,43
25	Сармановский	85 862,52	74 373,51	86,62	0,01	11 489,01
26	Азнакаевский	153 908,70	133 535,49	86,76	0,03	20 373,22
27	Бугульминский	456 750,33	396 495,08	86,81	0,10	60 255,25
28	Аксубаевский	76 226,31	66 237,99	86,90	0,00	9 988,32
29	Муслюмовский	56 280,41	49 420,90	87,81	0,00	6 859,51
30	Тетюшский	199 569,71	175 646,28	88,01	0,01	23 923,44



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	6 954 520,40	68,07	3,43	3 261 789,55
31	Заинский	157 591,25	139 440,77	88,48	0,03	18 150,48
32	Буинский	176 656,66	156 804,51	88,76	0,10	19 852,15
33	Кайбицкий	56 836,63	50 451,59	88,77	0,03	6 385,05
34	Балтасинский	114 278,27	102 684,12	89,85	0,02	11 594,15
35	Атнинский	75 727,38	68 725,42	90,75	0,04	7 001,96
36	Тукаевский	120 222,67	109 144,06	90,78	0,00	11 078,60
37	Апастовский	58 431,84	53 187,15	91,02	0,06	5 244,70
38	Бавлинский	142 751,64	131 085,96	91,83	0,01	11 665,68
39	Менделеевский	125 376,41	115 525,12	92,14	0,06	9 851,29
40	Камско-Устьинский	55 860,60	51 505,58	92,20	0,00	4 355,01
41	Алькеевский	134 288,55	126 986,13	94,56	0,00	7 302,42
42	Дрожжановский	87 729,32	83 003,76	94,61	0,00	4 725,56
43	Черемшанский	58 265,15	56 002,44	96,12	0,02	2 262,71
44	Ютазинский	56 180,68	54 229,43	96,53	0,02	1 951,25
45	Альметьевский	318 421,61	310 000,66	97,36	0,01	8 420,95



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 363 771,31	11 928 115,85	72,89	1,00	4 435 655,46
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
4	Бавлинский	3 558,81	1 343,30	37,75	0,00	2 215,51
5	Нурлатский	31 625,33	12 316,53	38,95	0,00	19 308,80
6	Кукморский	27 522,83	11 207,42	40,72	0,10	16 315,41
7	Р.-Слободский	3 406,59	1 432,16	42,04	0,00	1 974,43
8	Бугульминский	41 870,40	21 169,35	50,56	0,00	20 701,05
9	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
10	Сабинский	99 216,52	52 154,32	52,57	0,00	47 062,20
11	Зеленодольский	735 568,02	438 392,12	59,60	0,00	297 175,90
12	Казань	8 603 225,96	5 225 786,20	60,74	1,72	3 377 439,76



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	16 363 771,31	11 928 115,85	72,89	1,00	4 435 655,46
13	Елабужский	324 842,01	198 462,76	61,10	0,00	126 379,25
14	Черемшанский	63 309,02	39 508,01	62,41	0,07	23 801,01
15	Алексеевский	48 050,41	33 241,58	69,18	0,00	14 808,83
16	Кайбицкий	20 536,72	14 891,82	72,51	0,02	5 644,90
17	Новошешминский	12 263,93	9 178,44	74,84	0,00	3 085,49
18	Высокогорский	28 168,37	21 104,89	74,92	0,00	7 063,48
19	Агрызский	54 916,05	41 777,23	76,07	0,00	13 138,82
20	Сармановский	69 812,94	54 239,64	77,69	0,00	15 573,30
21	Альметьевский	884 420,41	714 384,49	80,77	1,15	170 035,92
22	Мамадышский	119 545,34	103 577,92	86,64	0,02	15 967,42
23	Наб.Челны	2 740 900,25	2 565 054,41	93,58	0,00	175 845,84
24	Лаишевский	194 027,83	184 303,77	94,99	4,46	9 724,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 363 771,31	11 928 115,85	72,89	1,00	4 435 655,46
25	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
26	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
27	Нижнекамский	475 090,52	470 009,86	98,93	0,11	5 080,66
28	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
29	Чистопольский	194 378,84	194 078,11	99,85	0,00	300,73
30	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	779 738,40	73,85	0,98	276 033,18
1	Высокогорский	52 015,63	16 730,48	32,16	0,00	35 285,15
2	Тетюшский	34 464,67	12 725,90	36,92	0,00	21 738,76
3	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
4	Мамадышский	26 852,17	12 692,63	47,27	4,29	14 159,54
5	Новошешминский	14 248,05	7 420,49	52,08	0,61	6 827,56
6	Алькеевский	27 060,26	14 104,50	52,12	0,00	12 955,76
7	Верхнеуслонский	12 636,71	6 622,32	52,41	0,10	6 014,39
8	Алексеевский	13 209,05	7 269,85	55,04	0,00	5 939,20
9	Актанышский	31 907,27	18 288,06	57,32	0,00	13 619,22
10	Зеленодольский	27 801,00	17 103,20	61,52	0,46	10 697,80
11	Менделеевский	11 455,92	7 054,68	61,58	1,69	4 401,24
12	Наб.Челны	27 122,41	17 079,81	62,97	0,00	10 042,60
13	Сармановский	15 233,41	9 937,14	65,23	0,00	5 296,28
14	Р.-Слободский	13 535,17	8 847,54	65,37	0,00	4 687,63
15	Муслюмовский	14 318,36	9 396,61	65,63	0,00	4 921,74



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	779 738,40	73,85	0,98	276 033,18
16	Казань	64 599,14	42 696,44	66,09	0,00	21 902,70
17	Тукаевский	30 388,85	20 637,59	67,91	26,44	9 751,26
18	Балтасинский	42 047,13	28 641,17	68,12	0,00	13 405,96
19	Нурлатский	20 088,77	13 731,61	68,35	0,00	6 357,16
20	Бугульминский	17 098,74	12 630,15	73,87	0,00	4 468,59
21	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
22	Альметьевский	20 283,60	15 150,52	74,69	0,00	5 133,08
23	Атнинский	12 704,42	9 801,74	77,15	0,84	2 902,68
24	Тюлячинский	12 823,19	10 061,02	78,46	0,00	2 762,17
25	Сабинский	13 476,53	10 746,17	79,74	0,00	2 730,36
26	Азнакаевский	14 871,15	11 886,84	79,93	0,00	2 984,31
27	Лениногорский	21 245,68	17 179,48	80,86	0,00	4 066,20
28	Кайбицкий	14 599,99	11 951,27	81,86	0,00	2 648,72
29	Пестречинский	14 948,24	12 580,36	84,16	3,68	2 367,88
30	Апастовский	25 571,40	21 551,70	84,28	0,00	4 019,71



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	779 738,40	73,85	0,98	276 033,18
31	Арский	15 686,98	13 300,99	84,79	0,52	2 385,99
32	Чистопольский	26 757,92	23 080,84	86,26	0,08	3 677,07
33	Буинский	82 545,01	73 580,80	89,14	0,00	8 964,21
34	Нижнекамский	24 056,51	21 871,66	90,92	0,00	2 184,85
35	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	0,00	2 473,48
36	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,00	580,49
37	Агрызский	18 425,93	17 852,25	96,89	0,00	573,68
38	Камско-Устьинский	13 959,72	13 576,51	97,25	0,00	383,22
39	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
40	Елабужский	14 762,44	14 521,98	98,37	0,00	240,46
41	Мензелинский	13 729,46	13 524,13	98,50	0,00	205,32
42	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,00	156,91
43	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
44	Дрожжановский	64 468,87	64 105,81	99,44	0,00	363,06
45	Аксубаевский	13 532,06	13 495,45	99,73	0,00	36,61




Запланированы 7 видов работ:

- ✓ ремонт дорог
- ✓ ремонт тротуаров;
- ✓ наружное освещение;
- ✓ установка скамеек и урн;
- ✓ установка площадок ТКО;
- ✓ установка детского оборудования с покрытием из песчано-гравийной смеси;
- ✓ частичное озеленение.



Размещение информации на сайте Минстроя РТ



21 ноября 2019 г., четверг
Минстрой Татарстана оказал бесплатную юридическую помощь

21 ноября 2019 г., четверг
В Казани открылся первый в республике Центр опережающей профессиональной подготовки

20 ноября 2019 г., среда
Владимир Кудряшев провёл встречу с представителями Cleantech Latvia

20 ноября 2019 г., среда
Татарстан – Беларусь: обмен опытом в сфере ЖКХ



Размещение информации на сайте Минстроя РТ

The screenshot shows the website minstroy.tatarstan.ru/rus/. The header includes navigation links: "Официальный Татарстан", "Президент РТ", "Правительство РТ", "Госуслуги", "Города и районы РТ", "ТАССР 100 лет", and language options "РУС", "ТАТ", "ENG". The main header features the logo of the Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of the Republic of Tatarstan and a "ЗАДАТЬ ВОПРОС" button. A navigation menu is open, listing various categories. The item "Жилищно-коммунальное хозяйство" is highlighted with a red box and a red arrow. Other items in the menu include "Национальные проекты", "Строительство", "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве", "Архитектура и градостроительство", "Кадровая политика", "Доступная среда", "Противодействие коррупции", "Государственные услуги, оказываемые министерством", "Жилищно-коммунальное хозяйство (архив)", "Документы по предварительному отбору подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах", "Планы мероприятий, Программы и проекты. Полезная информация", "Государственный контроль (надзор)", and "Ситуационный центр". The main content area shows a news article dated 21 ноября 2019 г., четверг, titled "Минстрой Татарстана оказал бесплатную юридическую помощь". Another article dated 20 ноября 2019 г., среда, is titled "Татарстан – Беларусь: обмен опытом в сфере ЖКХ".



Размещение информации на сайте Минстроя РТ

The screenshot shows the website minstroy.tatarstan.ru. The header includes navigation links for 'Официальный Татарстан', 'Президент РТ', 'Правительство РТ', 'Госуслуги', 'Города и районы РТ', and 'ТАССР 100 лет'. The main navigation bar features the logo of the Ministry of Construction, Architecture and Housing of the Republic of Tatarstan, a search icon, and a 'ЗАДАТЬ ВОПРОС' button. Below the navigation bar, there are dropdown menus for 'О МИНИСТЕРСТВЕ', 'ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ', 'ДОКУМЕНТЫ', 'ПРЕСС-СЛУЖБА', and 'ОБРАЩЕНИЯ И ПРИЕМ ГРАЖДАН'. The breadcrumb trail reads: 'Министерства Республики Татарстан > Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан > Жилищно-коммунальное хозяйство'. The main heading is 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО'. A red box highlights the 'Программа "Наш двор"' link, which has a right-pointing arrow. Below this link, there is a list of items: 'Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адрес местонахождения аварийных домов и жилых домов признанных непригодными для проживания)', 'Обучение, подготовка кадров', and 'Обращение с отходами', each with a right-pointing arrow. A hand cursor icon is positioned over the 'Программа "Наш двор"' link.



		Подрядчик		ООО «УКС»			
		Заказчик		ГКУ Фонд газификации РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		122,73			
				ПИР- 12,41		СМР-110,32	
		Начало работ		Август 2018г.			
		Завершение работ		Ноябрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 16.11.2019 по 22.11.2019)	110,32	0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 22.11.2019)		0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.11.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 16.11.2019 по 22.11.2019)	139,95	5,03	5,07	100,80	0,00	12,74	12,74
СМР		5,03	5,07	100,80	0,00	12,74	12,74
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 22.11.2019)		15,09	15,32	101,52	0,00	41,04	52,41
СМР		15,09	15,32	101,52	0,00	41,04	52,41
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.11.2019)		119,29	124,88	104,69	103,49	129,12	130,08
СМР		119,29	124,88	104,69	103,49	129,12	130,08

Работает 10 чел.



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 16.11.2019 по 22.11.2019)	141,55	7,40	7,12	94,93	0,00	39,48	39,48
СМР		7,40	7,12	94,93	0,00	39,48	39,48
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 22.11.2019)		17,90	17,35	96,93	0,00	84,18	84,96
СМР		17,90	17,35	96,93	0,00	84,18	84,96
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.11.2019)		118,90	117,30	98,65	71,71	84,18	84,96
СМР		118,90	117,30	98,65	71,71	84,18	84,96

Работает 16 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	%	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						выполнения	млн.руб.
НЕДЕЛЯ (с 16.11.2019 по 22.11.2019)	307,10	19,50	18,60	95,38	24,25	24,25	24,25
СМР		19,50	18,60	95,38	24,25	24,25	24,25
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 22.11.2019)		38,19	35,56	93,11	24,25	24,25	24,25
СМР		38,19	35,56	93,11	24,25	24,25	24,25
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.11.2019)		214,06	204,72	95,64	85,37	84,75	85,37
СМР		214,06	204,72	95,64	85,37	84,75	85,37

Работает 68 чел.



МО, которые **не получили** паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020

	МО	Замечания Ростехнадзора
1	Зеленодольский	замечания по 3-м организациям: АО «Зеленодольское ПТС», ЛПУП Санаторий «Васильевский», АО «Энергоцентр Майский».
2	Мензелинский	замечания по теплоснабжающей организации ОАО «Мензелинские коммунальные сети»