



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура

2 программы

Иные социальные программы

5 программ



МО, по которым **не завершены** работ по капремонту МКД

	МО	К-во домов	В т.ч. сезонные работы	Вид работ
1	г. Казань	2	1	ремонт фасада, подъездов, подвальных помещений
	Итого по РТ	2	1	



	МО	К-во домов	К-во домов, по которым не представлены акты ввода
1	Альметьевский	63	1
2	Новошешминский	2	2
3	г. Набережные Челны	123	42
4	г. Казань	239	4
5	Пестречинский	7	3
6	Лаишевский	11	3
7	Высокогорский	19	9
	Итого по РТ	935	64



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Акты КС-2		
				сумма (тыс.руб)	% принятых НО «Фонд ЖКХ» от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
1	Черемшанский	1	2 055,66	888,60	45,21	0,00
2	Высокогорский	19	38 816,90	17 874,20	47,80	0,26
3	Лаишевский	11	21 508,11	14 272,55	69,67	0,00
4	Пестречинский	7	19 102,36	12 784,78	72,15	6,09
5	г. Казань	239	1 813 255,37	1 317 502,83	74,57	6,41
6	г. Наб-Челны	123	1 293 983,67	943 417,42	78,54	1,32
7	Балтасинский	2	4 221,64	3 325,80	81,30	0,00
8	Зеленодольский	32	245 174,08	192 257,32	81,78	2,59
	Итого по РТ	935	5 619 519,33	4 484 853,38	83,86	3,21
9	Елабужский	20	151 102,98	124 124,95	84,98	0,00
10	Алькеевский	1	1 810,97	1 701,70	85,52	20,35



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Акты КС-2		
				сумма (тыс.руб)	% принятых НО «Фонд ЖКХ» от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
11	Менделеевский	17	66 150,97	54 001,30	88,37	6,26
12	Р.-Слободский	5	6 359,88	5 346,61	88,40	0,00
13	Новошешминский	2	4 187,11	2 904,56	88,94	0,00
14	Альметьевский	63	415 219,55	362 618,31	89,50	3,12
15	Агрызский	12	26 805,32	23 579,87	91,93	0,00
16	Нурлатский	12	56 508,49	44 089,41	92,91	0,62
17	Сармановский	14	41 478,11	39 346,56	98,16	0,00
18	Чистопольский	22	108 663,19	95 934,15	98,16	1,49
19	Бугульминский	46	191 859,78	179 291,08	98,35	5,73
20	Азнакаевский	29	88 572,58	83 550,22	99,63	0,00
	Итого по РТ	935	5 619 519,33	4 484 853,38	83,86	3,21



МО, по которому **не предоставлены технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов по программе капремонта МКД на 2020г.**

	МО	Кол-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не предоставлены документы
6	Лаишевский	9	9
	ИТОГО по РТ	784	9



Капремонт МКД

Долгосрочная программа капитального ремонта ТАССР многоквартирных домов

Утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2013 №1146

Срок реализации – 2014 по 2043 годы

Количество домов – 16 577 МКД

Способ формирования фонда капремонта:

16 020 МКД – на общем счете регионального
оператора;

557 МКД – на специальных счетах



МО, по которым **не заключены** договоры о
формировании фонда капитального ремонта между
управляющими организациями и НО "Фонд ЖКХ РТ"

№	МО	Кол-во МКД, всего	В т.ч. кол-во МКД, по которым не заключены договоры
1	Агрызский	175	1
2	Азнакаевский	340	1
3	Альметьевский	974	97
4	Апастовский	37	2
5	Бавлинский	198	3
6	Бугульминский	871	227
7	г. Казань	4 517	950
8	г. Наб. Челны	1 322	81
9	Елабужский	432	26
10	Зеленодольский	885	86
11	К.-Устинский	85	2
12	Лаишевский	218	46
13	Лениногорский	501	2
14	Мамадышский	129	2
	Итого по РТ	16 020	1 685



МО, по которым **не заключены** договоры о
формировании фонда капитального ремонта между
управляющими организациями и НО "Фонд ЖКХ РТ"

№	МО	Кол-во МКД, всего	В т.ч. кол-во МКД, по которым не заключены договоры
15	Менделеевский	134	12
16	Мензелинский	165	15
17	Муслюмовский	56	3
18	Нижнекамский	942	13
19	Новошешминский	43	1
20	Нурлатский	351	18
21	Пестречинский	294	9
22	Р.-Слободский	63	1
23	Сармановский	151	8
24	Спасский	72	3
25	Тетюшский	90	3
26	Тукаевский	257	24
27	Тюлячинский	24	2
28	Чистопольский	471	46
29	Ютазинский	189	1
	ИТОГО	16 020	1 685



Образование

Строительство дошкольных образовательных организаций
(30 объектов)

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций
(29 объектов)

Капитальный ремонт коррекционных школ
(9 объектов)

Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах
(115 организаций)

Капитальный ремонт детских садов
(112 объектов)

Капитальный ремонт ресурсных центров
(15 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

5 451 205,68

99,7

0,4%

537 125,3

Работы завершены

226 792,4

Работы завершены

91,5

Работы завершены

2 147 313,2

99,6

0,1%

657 519,2

98,5

0,2%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	99,7	0,4
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	93,0	11,0
2	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	100,0	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,20	93,0	2,0
2	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,00	96,0	1,0
3	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,40	96,5	1,5
4	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,80	97,0	2,0
5	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	27 031,00	98,0	0,0
6	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,20	98,0	0,0
7	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,50	98,5	1,5
8	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,50	99,0	0,0
Итого по РТ		2 130 158,40	99,6	0,1



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,10	93,0	2,0
	Итого по РТ	611 458,50	98,7	0,4



Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

Работы завершены

Динамика за
2 недели, %

-

Строительство блочно-модульных лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

Работы завершены

-



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	367 167,3	77,40 по 7 объектам по 2 объектам строительства проведение аукциона перенесено на 2020 год	9,75%
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	86,8	3,5%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(27 объектов)</i>	92 137,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	Работы завершены	



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
Строительство				
1	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский	81 300,0	53,0	20,0
Итого по РТ		343 067,3	58,3	9,5
2	Крытая площадка со сценой спортивно-оздоровительного лагеря «Искра» ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва», г.Казань	3 700,0	60,0	40,0
3	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	20 500,0	75,0	25,0
4	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	13 300,0	98,0	3,0
5	Медицинский пункт МБОУ детского оздоровительно-образовательного лагеря «Липки», Лаишевский	4 000,0	100,0	0,0
Реконструкция				
1	Клуб МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие», Заинский	10 000,0	93,0	18,0
Итого по РТ		24 100,0	96,5	10,0
2	Здания ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.» для размещения МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко», Сабинский	14 100,0	100,0	2,0

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лайшевский	117 008,0	41,0	3,0
	Итого по РТ	694 442,30	86,8	3,5
2	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	169 150,0	89,0	7,0
4	МБУ«Детский оздоровительный лагерь «Кама», Нижнекамский	141 106,90	97,0	3,0



Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

Строительство ФАПов
(45 объектов)

135 775,9

Работы завершены



Строительство
врачебных амбулаторий
(9 объектов)

95 250,1

Работы завершены



Капитальный ремонт
объектов
здравоохранения
(9 объектов)

70 924,2

Работы завершены





Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

95,9

0,8%

392 929,2

99,9

0,2%



№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	95,9	0,8
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	72,8	5,8
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	93,0	3,8
3	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	98,4	2,4
4	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	99,3	0,1



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	93,0	2,0
	Итого по РТ	400 929,2	99,9	0,2



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	Работы завершены	
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	Работы завершены	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	80,2	4,5%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Нурлатский, д.Абляскино				
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
3	Апастовский, с.Шонгуты				
4	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
5	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
6	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
7	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
8	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
9	Камско-Устьинский, д.Челны				
10	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
11	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
12	Атнинский, с.Кшклово				
13	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
14	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
15	Мензелинский, с.Деуково				



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
16	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
17	Нижнекамский, д.Байданкино				
18	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
19	Пестречинский, с.Тагашево				
20	Пестречинский, с.Богородское				
21	Сабинский, д.Елышево				
22	Сабинский, с.Кренни				



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 633 627,65	21 021 054,74	76,07	2,38	6 612 572,91
1	Казань	10 986 467,46	6 541 649,29	59,54	1,14	4 444 818,17
2	Нурлатский	205 901,74	123 979,26	60,21	4,43	81 922,48
3	Мамадышский	343 614,55	224 647,13	65,38	2,26	118 967,42
4	Елабужский	639 396,48	454 036,29	71,01	1,42	185 360,19
5	Сабинский	233 714,45	169 878,65	72,69	6,74	63 835,80
6	Высокогорский	314 476,47	234 455,15	74,55	10,27	80 021,31
7	Спасский	90 668,00	67 998,35	75,00	1,43	22 669,65
8	Кукморский	197 553,96	148 279,68	75,06	3,26	49 274,28
9	Актанышский	172 839,24	131 404,57	76,03	2,81	41 434,67
10	Лаишевский	605 769,80	461 635,71	76,21	0,42	144 134,09
11	Арский	208 287,06	160 056,74	76,84	4,75	48 230,32
12	Пестречинский	102 328,81	81 184,57	79,34	3,33	21 144,24
13	Алексеевский	250 259,13	199 338,89	79,65	1,65	50 920,24
14	Р.-Слободский	69 704,52	55 747,73	79,98	7,25	13 956,79
15	Агрызский	190 190,23	154 374,59	81,17	0,00	35 815,64



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 633 627,65	21 021 054,74	76,07	2,38	6 612 572,91
16	Черемшанский	145 041,84	119 416,78	82,33	0,21	25 625,05
17	Мензелинский	204 421,52	168 580,89	82,47	0,74	35 840,63
18	Муслюмовский	81 200,88	67 125,00	82,67	4,73	14 075,89
19	Тетюшский	234 034,38	194 798,99	83,24	0,52	39 235,39
20	Зеленодольский	1 166 865,59	972 228,99	83,32	13,25	194 636,60
21	Буинский	294 305,68	246 421,53	83,73	0,71	47 884,15
22	Балтасинский	156 325,40	132 581,95	84,81	0,10	23 743,45
23	Тюлячинский	75 264,85	63 993,83	85,02	8,09	11 271,02
24	Новошешминский	99 874,46	86 367,93	86,48	4,24	13 506,52
25	Нижнекамский	1 211 929,58	1 059 630,47	87,43	1,12	152 299,11
26	Бугульминский	515 851,28	451 692,23	87,56	0,52	64 159,05
27	Тукаевский	150 611,52	132 864,84	88,22	0,14	17 746,67
28	Кайбицкий	91 973,34	82 326,46	89,51	5,47	9 646,88
29	Атнинский	88 431,80	79 281,99	89,65	0,00	9 149,81
30	Азнакаевский	204 275,31	183 767,47	89,96	0,63	20 507,84



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 633 627,65	21 021 054,74	76,07	2,38	6 612 572,91
31	Альметьевский	1 223 125,63	1 103 746,87	90,24	5,09	119 378,76
32	Чистопольский	413 950,92	378 500,36	91,44	1,57	35 450,57
33	Наб.Челны	3 573 630,97	3 305 281,56	92,49	2,98	268 349,41
34	Апастовский	84 003,25	77 872,79	92,70	3,05	6 130,46
35	Сармановский	170 908,87	158 502,41	92,74	5,71	12 406,46
36	Аксубаевский	89 758,37	83 392,08	92,91	3,33	6 366,28
37	Алькеевский	161 348,81	150 836,90	93,48	5,41	10 511,91
38	Менделеевский	136 832,33	128 314,48	93,77	3,19	8 517,85
39	Бавлинский	161 183,44	152 284,05	94,48	0,11	8 899,40
40	Лениногорский	528 576,11	503 061,50	95,17	0,95	25 514,61
41	Заинский	172 278,17	165 839,69	96,26	0,00	6 438,48
42	Камско-Устьинский	123 226,65	119 016,37	96,58	1,66	4 210,28
43	Ютазинский	68 710,48	67 033,88	97,56	0,16	1 676,59
44	Верхнеуслонский	1 242 316,15	1 227 228,41	98,79	0,68	15 087,73
45	Дрожжановский	152 198,19	150 397,42	98,82	2,16	1 800,77



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 677 400,83	75,15	1,68	2 538 909,12
1	Казань	2 318 642,36	1 110 181,64	47,88	1,37	1 208 460,72
2	Мамадышский	197 217,05	108 376,59	54,95	3,94	88 840,46
3	Нурлатский	154 187,64	96 389,18	62,51	4,91	57 798,47
4	Елабужский	302 149,04	200 635,99	66,40	2,46	101 513,05
5	Лаишевский	399 130,75	270 117,47	67,68	0,00	129 013,28
6	Арский	159 415,94	112 771,61	70,74	5,77	46 644,33
7	Высокогорский	234 292,47	175 820,25	75,04	4,91	58 472,22
8	Спасский	77 669,32	58 360,00	75,14	1,67	19 309,32
9	Сабинский	121 021,40	92 383,94	76,34	0,95	28 637,45
10	Пестречинский	87 380,57	67 286,90	77,00	2,39	20 093,67
11	Р.-Слободский	52 762,76	40 681,91	77,10	3,43	12 080,85
12	Наб.Челны	805 608,32	624 068,26	77,47	0,93	181 540,06
13	Кукморский	139 958,62	109 463,92	78,21	4,60	30 494,69
14	Нижнекамский	712 782,55	561 164,04	78,73	0,98	151 618,51
15	Актанышский	133 353,21	105 349,70	79,00	3,51	28 003,51



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 677 400,83	75,15	1,68	2 538 909,12
16	Агрызский	116 848,25	94 745,11	81,08	0,00	22 103,14
17	Алексеевский	188 999,67	156 680,14	82,90	1,11	32 319,53
18	Чистопольский	192 814,16	160 849,93	83,42	3,24	31 964,23
19	Мензелинский	171 253,87	144 946,53	84,64	0,87	26 307,34
20	Зеленодольский	403 496,57	347 975,74	86,24	2,30	55 520,83
21	Верхнеуслонский	96 273,63	83 212,37	86,43	7,19	13 061,26
22	Новошешминский	73 362,47	64 599,93	88,06	1,72	8 762,55
23	Азнакаевский	153 908,70	135 754,79	88,20	0,00	18 153,91
24	Тетюшский	199 569,71	179 885,86	90,14	0,55	19 683,86
25	Балтасинский	114 278,27	103 792,14	90,82	0,01	10 486,13
26	Лениногорский	258 603,67	236 486,05	91,45	0,74	22 117,62
27	Бугульминский	456 750,33	417 733,14	91,46	0,62	39 017,19
28	Аксубаевский	76 226,31	69 896,63	91,70	3,92	6 329,68
29	Атнинский	75 727,38	69 480,25	91,75	0,00	6 247,13
30	Менделеевский	125 376,41	116 895,27	93,24	0,00	8 481,14



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 677 400,83	75,15	1,68	2 538 909,12
31	Тукаевский	120 222,67	112 227,25	93,35	0,18	7 995,41
32	Бавлинский	142 751,64	134 038,86	93,90	0,00	8 712,77
33	Тюлячинский	51 869,01	49 274,78	95,00	10,20	2 594,23
34	Кайбицкий	56 836,63	54 251,62	95,45	6,69	2 585,02
35	Камско-Устьинский	55 860,60	53 421,37	95,63	3,10	2 439,22
36	Апастовский	58 431,84	56 102,34	96,01	4,03	2 329,50
37	Заинский	157 591,25	151 733,26	96,28	0,00	5 857,99
38	Алькеевский	134 288,55	129 505,68	96,44	1,11	4 782,87
39	Сармановский	85 862,52	83 267,36	96,98	3,45	2 595,16
40	Черемшанский	58 265,15	56 668,94	97,26	0,51	1 596,21
41	Ютазинский	56 180,68	54 716,64	97,39	0,20	1 464,03
42	Буинский	176 656,66	172 089,49	97,41	0,99	4 567,17
43	Муслюмовский	56 280,41	54 941,84	97,62	2,11	1 338,57
44	Дрожжановский	87 729,32	86 138,46	98,19	3,57	1 590,87
45	Альметьевский	318 421,61	313 037,65	98,31	0,35	5 383,96



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 361 546,12	12 484 033,93	76,30	2,55	3 877 512,19
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
4	Кукморский	27 522,83	11 216,73	40,75	0,00	16 306,10
5	Нурлатский	31 625,33	13 713,17	43,36	4,42	17 912,16
6	Бугульминский	42 002,22	21 364,28	50,86	0,00	20 637,94
7	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
8	Черемшанский	63 309,02	39 508,01	62,41	0,00	23 801,01
9	Казань	8 603 225,96	5 378 791,21	62,52	0,97	3 224 434,75
10	Сабинский	99 216,52	66 728,45	67,26	14,69	32 488,07
11	Алексеевский	48 050,41	33 372,35	69,45	0,00	14 678,06
12	Кайбицкий	20 536,72	14 891,82	72,51	0,00	5 644,90



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 361 546,12	12 484 033,93	76,30	2,55	3 877 512,19
13	Елабужский	322 485,00	238 878,32	74,07	0,54	83 606,68
14	Новошешминский	12 263,93	9 178,44	74,84	0,00	3 085,49
15	Агрызский	54 916,05	41 777,23	76,07	0,00	13 138,82
16	Высокогорский	28 168,37	22 558,20	80,08	5,16	5 610,17
17	Зеленодольский	735 568,02	606 398,94	82,44	19,66	129 169,08
18	Мамадышский	119 545,34	103 577,92	86,64	0,00	15 967,42
19	Альметьевский	884 420,41	774 695,58	87,59	6,82	109 724,83
20	Сармановский	69 812,94	61 469,42	88,05	4,26	8 343,52
21	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
22	Лаишевский	194 027,83	186 826,47	96,29	1,30	7 201,36
23	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
24	Наб.Челны	2 740 900,25	2 662 513,78	97,14	3,56	78 386,47



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 361 546,12	12 484 033,93	76,30	2,55	3 877 512,19
25	Р.-Слободский	3 406,59	3 314,01	97,28	55,24	92,58
26	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
27	Бавлинский	3 558,81	3 529,10	99,17	4,91	29,71
28	Нижнекамский	475 090,52	474 916,55	99,96	1,03	173,97
29	Чистопольский	194 378,84	194 312,43	99,97	0,00	66,41
30	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	859 619,98	81,42	6,68	196 151,60
1	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
2	Тетюшский	34 464,67	14 913,13	43,27	0,31	19 551,53
3	Мамадышский	26 852,17	12 692,63	47,27	0,00	14 159,54
4	Актанышский	31 907,27	18 476,16	57,91	0,59	13 431,11
5	Зеленодольский	27 801,00	17 854,31	64,22	2,70	9 946,69
6	Тукаевский	30 388,85	20 637,59	67,91	0,00	9 751,26
7	Балтасинский	42 047,13	28 789,81	68,47	0,35	13 257,32
8	Наб.Челны	27 122,41	18 699,52	68,94	5,97	8 422,88
9	Нурлатский	20 088,77	13 876,91	69,08	0,72	6 211,85
10	Высокогорский	52 015,63	36 076,70	69,36	37,19	15 938,93
11	Алексеевский	13 209,05	9 286,39	70,30	15,27	3 922,66
12	Бугульминский	17 098,74	12 594,81	73,66	0,00	4 503,92
13	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
14	Атнинский	12 704,42	9 801,74	77,15	0,00	2 902,68
15	Алькеевский	27 060,26	21 331,22	78,83	26,71	5 729,04



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	859 619,98	81,42	6,68	196 151,60
16	Альметьевский	20 283,60	16 013,64	78,95	4,26	4 269,96
17	Сабинский	13 476,53	10 766,26	79,89	0,15	2 710,27
18	Казань	64 599,14	52 676,44	81,54	15,45	11 922,70
19	Верхнеуслонский	12 636,71	10 615,23	84,00	11,87	2 021,48
20	Муслюмовский	14 318,36	12 047,27	84,14	18,51	2 271,09
21	Тюлячинский	12 823,19	10 861,02	84,70	6,24	1 962,17
22	Апастовский	25 571,40	21 770,45	85,14	0,81	3 800,96
23	Р.-Слободский	13 535,17	11 751,81	86,82	10,03	1 783,36
24	Чистопольский	26 757,92	23 337,99	87,22	0,96	3 419,92
25	Новошешминский	14 248,05	12 589,57	88,36	20,84	1 658,49
26	Буинский	82 545,01	73 930,09	89,56	0,42	8 614,93
27	Арский	15 686,98	14 100,99	89,89	4,46	1 585,99
28	Кайбицкий	14 599,99	13 183,03	90,29	8,44	1 416,96
29	Сармановский	15 233,41	13 765,63	90,36	25,13	1 467,78
30	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	0,00	2 473,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 06.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	859 619,98	81,42	6,68	196 151,60
31	Пестречинский	14 948,24	13 897,67	92,97	8,81	1 050,57
32	Азнакаевский	14 871,15	14 156,12	95,19	8,68	715,03
33	Лениногорский	21 245,68	20 279,69	95,45	14,59	965,99
34	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,00	580,49
35	Агрызский	18 425,93	17 852,25	96,89	0,00	573,68
36	Нижнекамский	24 056,51	23 549,88	97,89	6,98	506,63
37	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
38	Елабужский	14 762,44	14 521,98	98,37	0,00	240,46
39	Мензелинский	13 729,46	13 548,48	98,68	0,18	180,97
40	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,00	156,91
41	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
42	Камско-Устьинский	13 959,72	13 891,20	99,51	2,25	68,52
43	Дрожжановский	64 468,87	64 258,96	99,67	0,24	209,90
44	Менделеевский	11 455,92	11 419,21	99,68	38,10	36,71
45	Аксубаевский	13 532,06	13 495,45	99,73	0,00	36,61



№	МО РТ, подавшие доп.заявки	Кол-во дворов по результатам балансовых комиссий	Дата подписания акта инвентаризации	Количество дворов по итогам доп.инвентаризации	Количество дополнительных дворов, включенных в перечень
		6 191		6 967	776
1	Казань	3 163	26.09.2019.	3 309	146
2	Агрызский	55	27.08.2019.	61	6
3	Арский	153	29.08.2019.	159	6
4	Бавлинский	79	28.08.2019.	108	29
5	Бугульминский	282	29.09.2019.	378	96
6	Буинский	63	29.09.2019.	68	5
7	Высокогорский	125	28.08.2019.	151	26
8	Заинский	202	28.08.2019.	218	16
9	Зеленодольский	524	29.08.2019.	755	231
10	Кукморский	55	21.08.2019.	61	6
11	Лениногорский	219	28.08.2019.	226	7
12	Мамадышский	87	21.08.2019.	83	-4
13	Муслюмовский	20	27.08.2019.	21	1
14	Нижнекамский	591	03.09.2019.	643	52
15	Пестречинский	124	22.08.2019.	261	137
16	Рыбно-Слободский	39	26.08.2019.	43	4
17	Сабинский	49	22.08.2019.	53	4
18	Тетюшский	62	22.08.2019.	63	1
19	Чистопольский	299	28.08.2019.	306	7
	Всего по РТ	8 852		9 628	776



№	МО РТ	Кол-во дворов на 06.12.2019	Площадь дворов, кв.м.	Кол-во дворов, требующие комплексного ремонта,	Площадь дворов, требующие комплексного ремонта, кв.м.
Всего по РТ		9 628	70 090 130	6 845	49 368 004
1	Казань	3309	25 011 625,74	1983	13648242,0
2	Набережные Челны	730	11 876 363,65	653	10770393,6
3	Агрызский	61	429 317,70	35	262429,0
4	Азнакаевский	124	1 180 509,72	111	1074969,1
5	Аксубаевский	70	231 706,20	69	228932,6
6	Актанышский	7	203 930,50	7	203930,5
7	Алексеевский	52	360 773,50	47	341850,0
8	Алькеевский	8	50 354,90	6	44062,0
9	Альметьевский	532	4 067 005,14	353	2739826,0
10	Апастовский	22	105 657,00	17	85805,0
11	Арский	159	338 548,28	93	179625,4
12	Атнинский	2	14 260,50	2	14260,5
13	Бавлинский	108	684 824,80	70	462382,6
14	Балтасинский	24	207 175,00	24	207175,0
15	Бугульминский	378	2 659 383,20	364	2533715,8



№	МО РТ	Кол-во дворов на 06.12.2019	Площадь дворов, кв.м.	Кол-во дворов, требующие комплексного ремонта,	Площадь дворов, требующие комплексного ремонта, кв.м.
Всего по РТ		9 628	70 090 130	6 845	49 368 004
16	Буинский	68	521 073,65	49	336284,1
17	Верхнеуслонский	37	168 325,40	34	150118,2
18	Высокогорский	151	760 709,64	117	628860,5
19	Дрожжановский	8	64 304,00	3	8709,0
20	Елабужский	221	1 439 531,64	183	1243645,8
21	Заинский	218	911 029,70	175	729789,7
22	Зеленодольский	755	2 442 817,11	583	1850696,4
23	Кайбицкий	3	16 945,60	3	16945,6
24	Камско-Устьинский	27	138 737,90	22	102837,0
25	Кукморский	61	433 151,08	28	188100,6
26	Лаишевский	61	478 686,24	45	314374,9
27	Лениногорский	226	1 677 787,20	199	1445172,7
28	Мамадышский	83	467 414,90	63	367297,8
29	Менделеевский	83	514 771,45	73	449637,5
30	Мензелинский	72	479 018,60	48	269392,8



№	МО РТ	Кол-во дворов на 06.12.2019	Площадь дворов, кв.м.	Кол-во дворов, требующие комплексного ремонта,	Площадь дворов, требующие комплексного ремонта, кв.м.
Всего по РТ		9 628	70 090 130	6 845	49 368 004
31	Муслюмовский	21	246 132,90	15	213545,8
32	Нижнекамский	643	5 750 181,86	486	4194406,6
33	Новошешминский	22	97 703,00	20	74981,0
34	Нурлатский	180	691 084,88	107	403721,5
35	Пестречинский	261	1 055 545,10	95	272357,5
36	Рыбно-Слободский	43	218 814,94	33	128524,6
37	Сабинский	53	275 872,50	34	149639,2
38	Сармановский	72	587 575,40	50	397848,2
39	Спасский	60	151 004,24	39	98479,4
40	Тетюшский	63	198 748,38	39	81581,7
41	Тукаевский	86	752 019,40	85	733964,8
42	Тюлячинский	17	39 972,70	12	22905,9
43	Черемшанский	31	75 663,70	31	75663,7
44	Чистопольский	306	1 561 790,25	296	1457460,6
45	Ютазинский	110	452 280,66	44	163461,7



Подрядчик		ООО «УКС»					
Заказчик		ГКУ Фонд газификации РТ					
Лимит финансирования, млн.руб.		122,73					
		ПИР- 12,41			СМР-110,32		
Начало работ		Август 2018г.					
Завершение работ		Ноябрь 2019г.					
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 30.11.2019 по 06.12.2019)	110,32	0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 06.12.2019)		0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.12.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 30.11.2019 по 06.12.2019)	139,95	3,20	3,24	101,25	0,00	0,00	0,00
СМР		3,20	3,24	101,25	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 06.12.2019)		2,74	2,77	101,09	0,00	0,00	0,00
СМР		2,74	2,77	101,09	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.12.2019)		127,52	135,77	106,47	127,76	129,12	130,08
СМР		127,52	135,77	106,47	127,76	129,12	130,08

Работает 10 чел.



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 30.11.2019 по 06.12.2019)	141,55	9,94	9,17	92,25	13,25	10,87	10,90
СМР		9,94	9,17	92,25	13,25	10,87	10,90
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 06.12.2019)		8,52	7,86	93,19	13,25	10,87	10,90
СМР		8,52	7,86	93,19	13,25	10,87	10,90
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.12.2019)		133,70	129,79	97,08	84,96	95,05	95,86
СМР		133,70	129,79	97,08	84,96	95,05	95,86



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 30.11.2019 по 06.12.2019)	307,10	19,84	17,86	90,02	0,00	0,00	0,00
СМР		19,84	17,86	90,02	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 06.12.2019)		17,01	15,31	90,01	0,00	0,00	0,00
СМР		17,01	15,31	90,01	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.12.2019)		258,14	244,42	94,69	157,86	156,75	157,86
СМР		258,14	244,42	94,69	157,86	156,75	157,86