



**2016**  
январь - декабрь

**2017**  
январь - декабрь

**2018**  
январь - декабрь

**2019**  
январь - декабрь

Со смертельным  
исходом

С тяжелым  
исходом

ВСЕГО  
по РТ





Временное распределительное  
устройство электроснабжения  
не закрыто на замок

Составлен протокол  
об административном правонарушении  
на должностное лицо

Застройщик и подрядчик: ООО «Алабуга Деволупмент»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 438	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	364 116	15 484,0 -
Взыскано всего	190	11 806,0
Не истек срок оплаты	55	3 538,0
Направлено в Службу судебных приставов	3	140,0



с 01.01.2019

**Наименование**

**Количество**

Проведено проверок, в том числе:

1 316

- с выездом на объекты строительства

442

Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:

918

- выдано предписаний

386

- приостановлено право осуществлять строительство

184

- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО

60

- выдано предупреждений

288



Ключевой показатель объема ввода жилья по  
Национальному проекту «Жилье и городская среда»  
по РТ до 2024 года

ТЫС.КВ.М.

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель	2 675	2 979	2 857	3 161	3 404	3 648



Выполнение ключевого показателя объема ввода жилья  
по Национальному проекту «Жилье и городская среда»  
по РТ на 2019 год

ТЫС.КВ.М.

Показатель	Введено на 27.12.2019	% от планового показателя	Остаток
2 675	2 641,5	98,7	33,5

Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 27 декабря 2019 года

№	МО РТ	Введено	№	МО РТ	Введено	№	МО РТ	Введено
1	Агрызский	15 007	16	Высокогорский	102 976	31	Муслюмовский	9 106
2	Азнакаевский	22 362	17	г.Казань	994 860	32	Нижекамский	50 171
3	Аксубаевский	7 002	18	г.Наб.Челны	310 114	33	Новошешминский	5 111
4	Актанышский	14 073	19	Дрожжановский	6 019	34	Нурлатский	16 009
5	Алексеевский	14 004	20	Елабужский	50 765	35	Пестречинский	180 000
6	Алькеевский	7 013	21	Заинский	17 017	36	Р-Слободский	13 624
7	Альметьевский	116 017	22	Зеленодольский	110 005	37	Сабинский	20 014
8	Апастовский	10 012	23	Кайбицкий	5 069	38	Сармановский	10 077
9	Арский	32 055	24	К-Устьинский	8 037	39	Спасский	6 502
10	Атнинский	4 523	25	Кукморский	26 437	40	Тетюшский	10 011
11	Бавлинский	12 183	26	Лаишевский	115 093	41	Тукаевский	100 400
12	Балтасинский	14 084	27	Лениногорский	22 915	42	Тюлячинский	8 031
13	Бугульминский	35 136	28	Мамадышский	17 167	43	Черемшанский	5 048
14	Буинский	15 003	29	Менделеевский	14 055	44	Чистопольский	23 358
15	В-Услонский	40 000	30	Мензелинский	14 032	45	Ютазинский	11 038





Ввод жилья

# Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*

ТАССР



**340 кв. ж/д №3 ул.Сайдашева мкр.Мирный, г.Зеленодольск  
Подрядчик – ООО «ГрэйтСтрой»**





на 27.12.2019

	Введено		Остаток
	Всего	В т.ч. за 2 недели	
Количество объектов	218	19	20
Количество квартир	5 928	2 253	1 766
Общая площадь (тыс.кв.м.)	341,4	128,3	97,8



<b>Количество дворов на 06.12.2019</b>	<b>Площадь дворов, ТЫС.КВ.М.</b>	<b>Количество дворов с плохим асфальтом (требуют комплексного ремонта)</b>	<b>Площадь дворов с плохим асфальтом, ТЫС.КВ.М.</b>
<b>9 546</b>	<b>70 248,3</b>	<b>6 775</b>	<b>49 598,65</b>



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>27 533 603,27</b>	<b>25 973 932,21</b>	<b>94,34</b>	<b>8,29</b>	<b>1 559 671,06</b>
1	Казань	9 750 333,75	8 612 374,37	88,33	11,58	1 137 959,38
2	Нижнекамский	1 947 973,93	1 773 265,85	91,03	6,11	174 708,08
3	Альметьевский	1 916 425,67	1 805 043,42	94,19	4,35	111 382,25
4	Елабужский	506 697,50	480 029,31	94,74	14,94	26 668,20
5	Кукморский	197 553,96	192 297,28	97,34	12,69	5 256,68
6	Сармановский	171 062,90	167 121,22	97,70	2,32	3 941,68
7	Мензелинский	211 504,97	207 531,90	98,12	4,27	3 973,07
8	Зеленодольский	1 175 549,52	1 153 791,87	98,15	10,68	21 757,65
9	Р.-Слободский	69 704,52	68 629,47	98,46	15,31	1 075,05
10	Высокогорский	313 920,92	309 679,94	98,65	14,30	4 240,99
11	Актанышский	173 297,57	170 974,74	98,66	11,72	2 322,83
12	Наб.Челны	3 599 648,04	3 558 479,16	98,86	5,35	41 168,88
13	Атнинский	88 431,80	87 529,11	98,98	7,04	902,68
14	Азнакаевский	204 275,31	202 219,38	98,99	5,72	2 055,93
15	Апастовский	87 611,41	86 840,41	99,12	3,69	771,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>27 533 603,27</b>	<b>25 973 932,21</b>	<b>94,34</b>	<b>8,29</b>	<b>1 559 671,06</b>
16	Муслюмовский	70 598,76	69 977,67	99,12	4,23	621,09
17	Тукаевский	151 161,17	149 920,73	99,18	8,71	1 240,44
18	Балтасинский	156 325,40	155 063,51	99,19	4,58	1 261,89
19	Тюлячинский	64 921,19	64 455,45	99,28	3,62	465,75
20	Алексеевский	234 331,65	232 676,94	99,29	11,75	1 654,71
21	Лениногорский	531 491,36	527 837,17	99,31	2,35	3 654,19
22	Агрызский	193 528,27	192 273,51	99,35	9,75	1 254,76
23	Пестречинский	103 391,91	102 730,24	99,36	7,76	661,67
24	Спасский	91 378,53	90 832,68	99,40	12,56	545,85
25	Нурлатский	174 303,65	173 329,40	99,44	23,81	974,25
26	Камско-Устьинский	124 370,98	123 760,91	99,51	2,77	610,07
27	Буинский	259 201,68	258 007,31	99,54	0,28	1 194,37
28	Тетюшский	234 136,70	233 121,25	99,57	3,11	1 015,45
29	Сабинский	187 032,58	186 253,80	99,58	3,46	778,78
30	Мамадышский	346 360,87	345 214,57	99,67	13,76	1 146,29



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>27 533 603,27</b>	<b>25 973 932,21</b>	<b>94,34</b>	<b>8,29</b>	<b>1 559 671,06</b>
31	Арский	209 705,75	209 019,76	99,67	6,00	685,99
32	Ютазинский	68 710,48	68 497,92	99,69	1,85	212,56
33	Черемшанский	114 688,49	114 460,66	99,80	10,79	227,83
34	Кайбицкий	90 833,82	90 656,17	99,80	2,61	177,65
35	Новошешминский	99 767,75	99 587,80	99,82	4,71	179,95
36	Лаишевский	606 317,71	605 438,08	99,85	18,53	879,63
37	Чистопольский	413 950,92	413 400,88	99,87	6,74	550,04
38	Дрожжановский	152 208,04	152 026,10	99,88	0,95	181,94
39	Бавлинский	161 183,44	161 019,73	99,90	2,15	163,71
40	Верхнеуслонский	1 243 017,87	1 242 246,33	99,94	0,89	771,54
41	Заинский	172 823,43	172 725,43	99,94	1,16	98,00
42	Аксубаевский	90 354,21	90 317,60	99,96	5,56	36,61
43	Бугульминский	475 050,96	474 874,08	99,96	0,39	176,88
44	Алькеевский	161 482,81	161 427,29	99,97	2,28	55,52
45	Менделеевский	136 981,13	136 971,80	99,99	5,59	9,33





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 302 311,11</b>	<b>10 302 311,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>0,00</b>
1	Казань	2 320 790,28	2 320 790,28	100,00	36,89	0,00
2	Наб.Челны	833 293,35	833 293,35	100,00	21,41	0,00
3	Нижнекамский	713 834,20	713 834,20	100,00	16,81	0,00
4	Бугульминский	457 952,22	457 952,22	100,00	0,66	0,00
5	Зеленодольский	411 820,92	411 820,92	100,00	12,91	0,00
6	Лаишевский	399 678,66	399 678,66	100,00	26,12	0,00
7	Елабужский	327 269,83	327 269,83	100,00	22,72	0,00
8	Альметьевский	318 421,61	318 421,61	100,00	0,74	0,00
9	Лениногорский	261 518,92	261 518,92	100,00	6,00	0,00
10	Высокогорский	234 351,32	234 351,32	100,00	16,32	0,00
11	Тетюшский	200 018,68	200 018,68	100,00	0,35	0,00
12	Мамадышский	197 668,41	197 668,41	100,00	14,79	0,00
13	Чистопольский	192 814,16	192 814,16	100,00	13,27	0,00
14	Алексеевский	188 999,67	188 999,67	100,00	13,51	0,00
15	Мензелинский	178 033,04	178 033,04	100,00	5,50	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 302 311,11</b>	<b>10 302 311,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>0,00</b>
16	Буинский	176 656,66	176 656,66	100,00	0,40	0,00
17	Арский	160 834,63	160 834,63	100,00	8,08	0,00
18	Заинский	158 028,47	158 028,47	100,00	1,29	0,00
19	Нурлатский	154 214,88	154 214,88	100,00	26,67	0,00
20	Азнакаевский	153 908,70	153 908,70	100,00	7,53	0,00
21	Бавлинский	142 751,63	142 751,63	100,00	2,38	0,00
22	Кукморский	139 958,62	139 958,62	100,00	7,21	0,00
23	Алькеевский	134 422,55	134 422,55	100,00	1,57	0,00
24	Актанышский	133 353,20	133 353,20	100,00	7,15	0,00
25	Менделеевский	125 525,21	125 525,21	100,00	6,21	0,00
26	Сабинский	121 021,40	121 021,40	100,00	4,40	0,00
27	Тукаевский	120 772,32	120 772,32	100,00	5,93	0,00
28	Агрызский	120 186,29	120 186,29	100,00	12,00	0,00
29	Балтасинский	114 278,27	114 278,27	100,00	4,87	0,00
30	Верхнеуслонский	96 549,73	96 549,73	100,00	11,62	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 302 311,11</b>	<b>10 302 311,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>0,00</b>
31	Дрожжановский	87 729,32	87 729,32	100,00	1,64	0,00
32	Пестречинский	87 380,56	87 380,56	100,00	8,56	0,00
33	Сармановский	85 862,52	85 862,52	100,00	1,68	0,00
34	Спасский	78 379,85	78 379,85	100,00	14,03	0,00
35	Аксубаевский	76 283,63	76 283,63	100,00	6,66	0,00
36	Атнинский	75 727,37	75 727,37	100,00	5,58	0,00
37	Новошешминский	74 348,46	74 348,46	100,00	4,10	0,00
38	Апастовский	58 431,84	58 431,84	100,00	1,97	0,00
39	Черемшанский	58 265,14	58 265,14	100,00	1,96	0,00
40	Камско-Устьинский	57 004,92	57 004,92	100,00	4,85	0,00
41	Кайбицкий	56 876,81	56 876,81	100,00	4,62	0,00
42	Муслюмовский	56 280,41	56 280,41	100,00	2,38	0,00
43	Ютазинский	56 180,68	56 180,68	100,00	2,84	0,00
44	Р.-Слободский	52 762,76	52 762,76	100,00	18,87	0,00
45	Тюлячинский	51 869,00	51 869,00	100,00	4,15	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 175 520,58</b>	<b>14 649 803,16</b>	<b>90,57</b>	<b>3,31</b>	<b>1 525 717,42</b>
1	Мензелинский	19 438,19	15 680,84	80,67	28,78	3 757,35
2	Елабужский	164 585,65	138 269,59	84,01	13,01	26 316,06
3	Казань	7 364 857,84	6 228 591,08	84,57	3,60	1 136 266,76
4	Кукморский	27 522,83	23 500,29	85,38	44,63	4 022,54
5	Нижнекамский	1 209 909,97	1 035 526,00	85,59	0,00	174 383,97
6	Альметьевский	1 577 720,46	1 467 115,19	92,99	5,09	110 605,27
7	Сармановский	69 812,94	66 492,29	95,24	2,46	3 320,65
8	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
9	Алексеевский	32 122,93	31 188,84	97,09	0,00	934,09
10	Зеленодольский	735 568,02	714 607,16	97,15	10,32	20 960,86
11	Высокогорский	28 168,37	27 670,09	98,23	15,44	498,28
12	Наб.Челны	2 740 900,25	2 701 029,55	98,55	1,41	39 870,70



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 175 520,58</b>	<b>14 649 803,16</b>	<b>90,57</b>	<b>3,31</b>	<b>1 525 717,42</b>
13	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
14	Агрызский	54 916,05	54 659,17	99,53	14,33	256,88
15	Лаишевский	194 027,83	193 644,75	99,80	0,51	383,08
16	Чистопольский	194 378,84	194 312,43	99,97	0,00	66,41
17	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
18	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
19	Кайбицкий	20 536,72	20 536,68	100,00	0,00	0,04
20	Мамадышский	122 294,59	122 294,56	100,00	4,66	0,03
21	Камско-Устьинский	53 406,33	53 406,33	100,00	3,19	0,00
22	Сабинский	51 251,64	51 251,64	100,00	0,00	0,00
23	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00
24	Черемшанский	32 955,68	32 955,68	100,00	25,58	0,00





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 175 520,58</b>	<b>14 649 803,16</b>	<b>90,57</b>	<b>3,31</b>	<b>1 525 717,42</b>
25	Новошешминский	12 263,93	12 263,93	100,00	21,11	0,00
26	Бавлинский	3 558,81	3 558,81	100,00	0,00	0,00
27	Апастовский	3 525,20	3 525,20	100,00	0,84	0,00
28	Р.-Слободский	3 406,59	3 407,08	100,01	0,44	0,00

**В остальных 17 районах строительство по программе  
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)  
на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>1 021 817,94</b>	<b>96,78</b>	<b>8,02</b>	<b>33 953,64</b>
1	Р.-Слободский	13 535,17	12 459,63	92,05	5,17	1 075,54
2	Высокогорский	51 401,23	47 658,52	92,72	4,55	3 742,71
3	Актанышский	32 365,62	30 042,83	92,82	33,31	2 322,79
4	Атнинский	12 704,42	11 801,74	92,89	15,74	902,68
5	Верхнеуслонский	13 062,33	12 295,79	94,13	0,77	766,54
6	Лениногорский	21 245,68	20 022,48	94,24	0,00	1 223,19
7	Алексеевский	13 209,05	12 488,43	94,54	15,28	720,62
8	Агрызский	18 425,93	17 428,05	94,58	0,00	997,88
9	Сабинский	14 759,54	13 980,76	94,72	7,68	778,78
10	Наб.Челны	25 454,44	24 156,26	94,90	5,89	1 298,18
11	Нурлатский	20 088,77	19 114,52	95,15	1,99	974,25
12	Арский	15 686,98	15 000,99	95,63	5,74	685,99
13	Камско-Устьинский	13 959,72	13 349,66	95,63	0,56	610,07
14	Мамадышский	26 397,87	25 251,61	95,66	47,76	1 146,26
15	Муслюмовский	14 318,36	13 697,27	95,66	11,52	621,09



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>1 021 817,94</b>	<b>96,78</b>	<b>8,02</b>	<b>33 953,64</b>
16	Спасский	12 998,68	12 452,83	95,80	8,48	545,85
17	Пестречинский	16 011,35	15 349,68	95,87	3,37	661,67
18	Кукморский	30 072,51	28 838,37	95,90	8,96	1 234,14
19	Тукаевский	30 388,85	29 148,41	95,92	21,41	1 240,44
20	Сармановский	15 387,44	14 766,42	95,96	5,27	621,03
21	Лаишевский	12 611,22	12 114,66	96,06	58,86	496,55
22	Альметьевский	20 283,60	19 506,63	96,17	3,41	776,98
23	Тюлячинский	13 052,19	12 586,44	96,43	1,53	465,75
24	Апастовский	25 654,38	24 883,37	96,99	7,99	771,00
25	Балтасинский	42 047,13	40 785,24	97,00	3,76	1 261,89
26	Тетюшский	34 118,02	33 102,58	97,02	20,56	1 015,45
27	Зеленодольский	28 160,57	27 363,79	97,17	13,28	796,79
28	Азнакаевский	14 871,15	14 454,12	97,20	0,67	417,03
29	Казань	64 685,62	62 993,01	97,38	15,95	1 692,62
30	Елабужский	14 842,03	14 489,89	97,63	0,00	352,14



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 27.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>1 021 817,94</b>	<b>96,78</b>	<b>8,02</b>	<b>33 953,64</b>
31	Чистопольский	26 757,92	26 274,29	98,19	8,56	483,63
32	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
33	Мензелинский	14 033,74	13 818,02	98,46	0,00	215,72
34	Буинский	82 545,01	81 350,65	98,55	0,04	1 194,37
35	Новошешминский	13 155,36	12 975,41	98,63	0,00	179,95
36	Нижнекамский	24 229,77	23 905,66	98,66	0,00	324,11
37	Кайбицкий	13 420,29	13 242,68	98,68	0,00	177,61
38	Бавлинский	14 873,00	14 709,29	98,90	0,54	163,71
39	Бугульминский	17 098,74	16 921,85	98,97	0,00	176,88
40	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
41	Заинский	14 794,97	14 696,97	99,34	2,70	98,00
42	Дрожжановский	64 478,72	64 296,78	99,72	0,00	181,94
43	Аксубаевский	14 070,58	14 033,97	99,74	0,00	36,61
44	Алькеевский	27 060,26	27 004,74	99,79	6,28	55,52
45	Менделеевский	11 455,92	11 446,59	99,92	0,00	9,33





**С наступающим новым годом!**

ТАИССР

**2020**

