



Формирование программ





Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2020 году

Формирование программ



№	Программа	Стадия утверждения
1	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	проекты внесены в Кабинет Министров РТ
2	Капитальный ремонт стационаров	

Капитальный ремонт МКД



Финансирование программы на 2020 год



Всего: **1 064 МКД**
6 658,58 млн рублей



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
1	Агрызский	12	12	0	0	0	0
2	Азнакаевский	31	31	0	0	0	0
3	Апастовский	3	3	0	0	0	0
4	Бавлинский	10	10	0	0	0	0
5	Балтасинский	3	3	0	0	0	0
6	Буинский	6	6	0	0	0	0
7	Верхнеуслонский	3	3	0	0	0	0
8	Елабужский	18	18	0	0	0	0
9	К.-Устьинский	4	4	0	0	0	0
10	Лаишевский	6	6	0	0	0	0
11	Мамадышский	3	3	0	0	0	0
12	Менделеевский	16	16	0	0	0	0
13	Муслюмовский	2	2	0	0	0	0
14	Пестречинский	9	9	0	0	0	0
Итого по РТ		1 064	590	474	2	0	0



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
15	Р.-Слободский	3	3	0	0	0	0
16	Сабинский	6	6	0	0	0	0
17	Сармановский	15	15	0	0	0	0
18	Тетюшский	5	5	0	0	0	0
19	Тюлячинский	1	1	0	0	0	0
20	Черемшанский	5	5	0	0	0	0
21	Заинский	53	52	1	0	0	0
22	Альметьевский	52	50	2	0	0	0
23	Нижнекамский	103	84	19	0	0	0
24	г.Наб.Челны	213	149	64	0	0	0
Итого по РТ		1 064	590	474	2	0	0
25	Аксубаевский	3	1	2	0	0	0
26	Зеленодольский	42	13	29	0	0	0
27	Казань	278	74	204	0	0	0
28	Бугульминский	46	5	41	0	0	0



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
29	Высокогорский	17	1	16	0	0	0
30	Актанышский	3	0	3	0	0	0
31	Алексеевский	6	0	6	0	0	0
32	Арский	9	0	9	0	0	0
33	Кукморский	5	0	5	0	0	0
34	Лениногорский	21	0	21	1	0	0
35	Мензелинский	5	0	5	0	0	0
36	Новошешминский	5	0	5	0	0	0
37	Нурлатский	13	0	13	0	0	0
38	Спасский	4	0	4	0	0	0
39	Тукаевский	7	0	7	0	0	0
40	Чистопольский	8	0	8	1	0	0
41	Ютазинский	10	0	10	0	0	0
Итого по РТ		1 064	590	474	2	0	0



Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Формирование лота	Дата размещения извещения о проведении торгов на ПИР
1	Капитальный ремонт спортивных объектов РТ	11	1	-	
2	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	12	0	-	Аукцион 15.04.2020 ГК ориент. 27.04.2020
3	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	25	0	-	Аукцион 15.04.2020 ГК ориент. 27.04.2020
4	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	2	0	-	Аукцион 15.04.2020 ГК ориент. 27.04.2020
5	Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	1	0	-	Аукцион 15.04.2020 ГК ориент. 27.04.2020
6	Капитальный ремонт ресурсных центров	11	0	-	Аукцион ориент.17.04.2020 ГК ориент. 28.04.2020
Итого		163	6	7	150



Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Формирование лота	Дата размещения извещения о проведении торгов на ПИР
7	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	3	0		Аукцион ориент. 17.04.2020 ГК ориент. 28.04.2020г
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	1	1		-
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	1	1		-
10	Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ	11	0		Аукцион 15.04.2020 ГК ориент. 27.04.2020
11	Капитальный ремонт объектов образования	85	2	7	Аукцион ориент. 20.04.2020 ГК ориент. 06.05.2020
Итого		163	6	7	150



Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС	Дата размещения извещения о проведении торгов на СМР
1	Капремонт спортивных объектов РТ	12	4	ведется сбор документации
2	Капремонт детских оздоровительных лагерей	-	-	-
3	Капремонт объектов культурного назначения	12	8	ведется сбор документации
4	Капремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	1	1	ведется сбор документации
5	Капремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	13	4	ведется сбор документации
6	Капремонт ресурсных центров	6	1	ведется сбор документации
7	Капремонт учебных корпусов и общежитий	-	-	-
8	Капремонт образовательных учреждений отрасли культуры	7	4	ведется сбор документации
9	Капремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	13	7	ведется сбор документации
10	Капремонт зданий подростковых клубов РТ	6	1	ведется сбор документации
11	Капремонт объектов образования	87	3	ведется сбор документации
Итого		673	464	



Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС	Дата размещения извещения о проведении торгов на СМР
12	Капремонт зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	21	10	ведется сбор документации
13	Капремонт объектов здравоохранения	8	0	ведется сбор документации
14	Капремонт и укрепление материальной базы молодежных центров	2	1	ведется сбор документации
15	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	7	2	ведется сбор документации
16	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	37	14	ведется сбор документации
17	Капремонт зданий Военного комиссариата РТ, военных комиссариатов в МО РТ	7	5	ведется сбор документации
18	Капремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства	41	18	ведется сбор документации
19	Капремонт зернотоковых хозяйств	129	129	ведется сбор документации
20	Капремонт конеферм	11	11	ведется сбор документации
21	Капремонт коровников на 100 и 200 голов	162	162	ведется сбор документации
22	Капремонт машинно-тракторных парков	67	67	ведется сбор документации
23	Капремонт птицеферм	12	12	ведется сбор документации
24	Капремонт овощекартофелехранилищ	12	0	ведется сбор документации
Итого		673	464	



План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

ЖКХ



№	Наименование программы	План	Подготовительные работы	Завершение проектирования	Дата размещения извещения о проведении торгов
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	- 220 км сетей водопровода - 30 скважин - 35 водонапорных башен	ПСД 92% (на 110 объектов)	20 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.
2	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	замена 113 котлов на 65 объектах	ПСД 48% (по 55 котлам)	20 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.
3	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ	- перевод на инд. системы отопления 1 547 квартир - установка 24 котла на объектах СКБ - строительство 18 км газопроводов	ПСД 46% (на установку котлов в 715 квартирах)	20 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	- 12 100 светильников - 335 км СИП	оформлены дефектные ведомости по всем объектам	не требуется	30 апреля 2020 г.
5	Модернизация систем водоотведения	Распоряжение Кабинета Министров РТ не утверждено			