



Программы 2013 года, рассматриваемые на 2 неделе

1

| № | Название программы |
|----|--|
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 2 | Капитальный ремонт объектов образования |
| 3 | Капремонт детских оздоровительных лагерей |
| 4 | Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.» |
| 5 | Обеспечение доступности общеобразовательных школ |
| 6 | Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
| 7 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения |
| 8 | Водообеспечение на селе |
| 9 | Перевод системы отопления на индивидуальные котлы |
| 10 | Программа по восстановлению освещения |
| 11 | Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы |



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

| МО | Кол-во МКД в МО | Кол-во МКД, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта | | | | Кол-во МКД, не выбравших способ формирования фонда |
|---------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | Всего | в т.ч. на счете: | | | |
| | | | Регионального оператора | спец. счет Регионального оператора | спец. счете | |
| Агрызский | 160 | | | | | 160 |
| Азнакаевский | 322 | | | | | 322 |
| Аксубаевский | 107 | | | | | 107 |
| Актанышский | 72 | | | | | 72 |
| Алексеевский | 104 | 13 | 13 | | | 91 |
| Алькеевский | 16 | | | | | 16 |
| Альметьевский | 964 | 5 | 5 | | | 959 |
| Апастовский | 35 | | | | | 35 |
| Арский | 174 | 80 | 80 | | | 94 |
| Атнинский | 3 | | | | | 3 |
| Бавлинский | 188 | | | | | 188 |
| Балтасинский | 43 | | | | | 43 |
| Бугульминский | 862 | | | | | 862 |
| Буинский | 162 | 109 | 109 | | | 53 |
| В.-Услонский | 62 | 2 | 2 | | | 60 |



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

| МО | Кол-во МКД в МО | Кол-во МКД, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта | | | | Кол-во МКД, не выбравших способ формирования фонда |
|----------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | Всего | в т.ч. на счете: | | | |
| | | | Регионального оператора | спец. счет Регионального оператора | спец. счете | |
| Высокогорский | 236 | | | | | 236 |
| Казань | 5 139 | 36 | 32 | | 4 | 5 103 |
| Наб. Челны | 1 163 | 36 | 36 | | | 1 127 |
| Дрожжановский | 17 | | | | | 17 |
| Елабужский | 476 | 58 | 55 | | 3 | 418 |
| Заинский | 212 | | | | | 212 |
| Зеленодольский | 771 | 5 | 1 | | 4 | 766 |
| Кайбицкий | 2 | | | | | 2 |
| К.-Устьинский | 84 | | | | | 84 |
| Кукморский | 119 | | | | | 119 |
| Лаишевский | 197 | | | | | 197 |
| Лениногорский | 489 | 16 | 16 | | | 473 |
| Мамадышский | 123 | 95 | 95 | | | 28 |
| Менделеевский | 128 | | | | | 128 |
| Мензелинский | 161 | | | | | 161 |



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

| МО | Кол-во МКД в МО | Кол-во МКД, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта | | | | Кол-во МКД, не выбравших способ формирования фонда |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | Всего | в т.ч. на счете: | | | |
| | | | Регионального оператора | спец. счет Регионального оператора | спец. счете | |
| Муслюмовский | 53 | | | | | 53 |
| Нижнекамский | 867 | | | | | 867 |
| Новошешминский | 43 | | | | | 43 |
| Нурлатский | 337 | | | | | 337 |
| Пестречинский | 136 | | | | | 136 |
| Р.-Слободский | 62 | | | | | 62 |
| Сабинский | 104 | | | | | 104 |
| Сармановский | 153 | 6 | 6 | | | 147 |
| Спасский | 69 | 11 | 11 | | | 58 |
| Тетюшский | 82 | | | | | 82 |
| Тукаевский | 255 | | | | | 255 |
| Тюлячинский | 21 | 10 | 10 | | | 11 |
| Черемшанский | 29 | | | | | 29 |
| Чистопольский | 418 | | | | | 418 |
| Ютазинский | 180 | | | | | 180 |
| Итого по РТ: | 15 400 | 482 | 471 | | 11 | 14 918 |



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования, млн. руб.

| за счет средств ГК - Фонд содействия реформировани ю жилищно- коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Республики Татарстан | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений | ВСЕГО |
|---|--|--|---|----------|
| 194, 0 | 1 373, 1 | 1 071, 9 | 2 044, 6 | 4 683, 7 |



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

| МО | Количество МКД подлежащих КР в 2014г. | Количество МКД, в которых начаты работы | % |
|---------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| Итого по РТ: | 793 | 432 | 54,5 |
| Муслюмовский | 4 | - | 0,0 |
| Спасский | 5 | - | 0,0 |
| Елабужский | 30 | 7 | 23,3 |
| Тукаевский | 12 | 3 | 25,0 |
| Заинский | 17 | 5 | 29,4 |
| Нижнекамский | 79 | 25 | 31,6 |
| Балтасинский | 6 | 2 | 33,3 |
| Мензелинский | 9 | 3 | 33,3 |
| Сабинский | 6 | 2 | 33,3 |
| Мамадышский | 14 | 5 | 35,7 |
| Азнакаевский | 35 | 14 | 40,0 |
| Агрызский | 7 | 3 | 42,9 |
| Кукморский | 7 | 3 | 42,9 |



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

| МО | Количество МКД подлежащих КР в 2014г. | Количество МКД, в которых начаты работы | % |
|---------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| г. Казань | 178 | 79 | 44,4 |
| Зеленодольский | 27 | 13 | 48,1 |
| Сармановский | 6 | 3 | 50,0 |
| Итого по РТ: | 793 | 432 | 54,5 |
| Пестречинский | 5 | 3 | 60,0 |
| Бугульминский | 43 | 26 | 60,5 |
| Арский | 6 | 4 | 66,7 |
| г.Наб. Челны | 141 | 94 | 66,7 |
| Ютазинский | 12 | 9 | 75,0 |
| Альметьевский | 35 | 27 | 77,1 |
| Менделеевский | 5 | 4 | 80,0 |
| Тетюшский | 5 | 4 | 80,0 |
| Лениногорский | 16 | 13 | 81,3 |
| Камско-Устьинский | 6 | 5 | 83,3 |
| Нурлатский | 11 | 10 | 90,9 |



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

| МО | Количество МКД подлежащих КР в 2014г. | Количество МКД, в которых начаты работы | % |
|---------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| Итого по РТ: | 793 | 432 | 54,5 |
| Аксубаевский | 2 | 2 | 100,0 |
| Актанышский | 3 | 3 | 100,0 |
| Алексеевский | 3 | 3 | 100,0 |
| Апастовский | 1 | 1 | 100,0 |
| Бавлинский | 5 | 5 | 100,0 |
| Буинский | 5 | 5 | 100,0 |
| Верхнеуслонский | 2 | 2 | 100,0 |
| Высокогорский | 8 | 8 | 100,0 |
| Лаишевский | 9 | 9 | 100,0 |
| Новошешминский | 1 | 1 | 100,0 |
| Р.-Слободский | 2 | 2 | 100,0 |
| Тюлячинский | 2 | 2 | 100,0 |
| Чистопольский | 23 | 23 | 100,0 |



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

| МО | Прогноз на 2 месяца | Зачислено на счета ГИСУ (январь-февраль) | % выполнения |
|--------------------|------------------------|--|--------------|
| Наб. Челны | 83 724 246,17 | 0,00 | 0,0 |
| Кайбицкий | 11 873,12 | 4 623,92 | 38,9 |
| Казань | 112 549 213,97 | 51 297 914,05 | 45,6 |
| Лениногорский | 9 720 804,09 | 4 928 259,47 | 50,7 |
| Итого по РТ | 364 123 034,67 | 188 821 178,54 | 51,9 |
| Зеленодольский | 13 916 666,60 | 7 329 226,41 | 52,7 |
| Дрожжановский | 119 963,13 | 63 579,41 | 53,0 |
| Бугульминский | 14 416 666,67 | 7 700 000,00 | 53,4 |
| Алексеевский | 679 586,00 | 365 000,00 | 53,7 |
| Алькеевский | 56 830,00 | 30 600,00 | 53,8 |
| Тукаевский | 2 105 484,07 | 1 157 079,78 | 55,0 |
| Актанышский | 664 933,67 | 380 158,70 | 57,2 |
| В.-Услонский | 299 879,67 | 174 835,55 | 58,3 |
| Мензелинский | 1 383 483,33 | 834 515,43 | 60,3 |
| Агрызский | 1 842 666,67 | 1 135 286,35 | 61,6 |



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

| МО | Прогноз на 2 месяца | Зачислено на счета ГИСУ (январь-февраль) | % выполнения |
|--------------------|------------------------|--|--------------|
| Итого по РТ | 364 123 034,67 | 188 821 178,54 | 51,9 |
| Заинский | 5 386 966,09 | 3 589 744,74 | 66,6 |
| Елабужский | 10 025 000,00 | 6 707 570,16 | 66,9 |
| Менделеевский | 3 500 000,00 | 2 484 627,16 | 71,0 |
| Новошешминский | 276 000,00 | 198 180,00 | 71,8 |
| Азнакаевский | 6 784 173,29 | 4 960 308,11 | 73,1 |
| Буинский | 1 933 333,33 | 1 422 976,00 | 73,6 |
| Балтасинский | 368 381,50 | 276 303,21 | 75,0 |
| Высокогорский | 1 540 150,58 | 1 155 894,00 | 75,1 |
| Бавлинский | 2 908 645,31 | 2 236 859,16 | 76,9 |
| Чистопольский | 7 416 666,67 | 5 900 727,30 | 79,6 |
| Камско-Устьинский | 684 031,33 | 554 000,00 | 81,0 |
| Сармановский | 3 108 500,00 | 2 852 139,83 | 91,8 |
| Муслюмовский | 479 565,30 | 444 809,03 | 92,8 |
| Пестречинский | 783 333,33 | 771 676,90 | 98,5 |
| Нурлатский | 3 524 000,00 | 3 484 440,25 | 98,9 |



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (более 100%)

| МО | Прогноз на 2 месяца | Зачислено на счета ГИСУ (январь-февраль) | % выполнения |
|--------------------|------------------------|--|-----------------|
| Итого по РТ | 364 123 034,67 | 188 821 178,54 | 51,9 |
| Черемшанский | 185 340,00 | 185 340,00 | 100,0 |
| Рыбно-Слободский | 373 803,00 | 374 000,00 | 100,1 |
| Альметьевский | 22 580 000,00 | 22 653 418,32 | 100,3 |
| Кукморский | 1 317 166,67 | 1 322 094,67 | 100,4 |
| Лаишевский | 1268854,95 | 1 282 012,81 | 101,0 |
| Спасский | 506 824,00 | 515 300,71 | 101,7 |
| Нижнекамский | 41 361 330,00 | 42 539 228,22 | 102,8 |
| Арский | 1 441 400,00 | 1 482 863,28 | 102,9 |
| Аксубаевский | 493 219,00 | 550 090,50 | 111,5 |
| Ютазинский | 1 645 729,74 | 1 836 965,60 | 111,6 |
| Тетюшский | 689 409,17 | 786 534,00 | 114,1 |
| Тюлячинский | 72 478,40 | 89 457,70 | 123,4 |
| Мамадышский | 967 113,58 | 1 240 116,00 | 128,2 |
| Сабинский | 827 139,67 | 1 245 344,58 | 150,6 |
| Атнинский | 10 666,67 | 17 377,00 | 162,9 |
| Апастовский | 171 515,96 | 336 530,23 | 196,2 |



Кадастровый учет

(паспорта представлены не в полном объеме (менее 100%))

12

| МО | Общее количество | Всего представлено | Осталось представить | % выполнения |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Казань | 5 131 | 4605 | 526 | 89,7 |
| Елабужский | 476 | 473 | 3 | 99,3 |
| Итого по РТ | 15 387 | 14 858 | 529 | 96,6 |



Информация о количестве подключенных и «активных» домов к системе ЭТИС (менее 100%)

13

на 19.11.2013

| МО | Общее кол-во домов | Получено web-кабинетов | «активные» | % |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|-----------|
| г.Казань | 5 103 | 4 355 | 4 311 | 84 |
| Итого по РТ | 16 009 | 15 261 | 15 194 | 95 |



Оформление актов сверки (за февраль)

| Управляющие организации | | Акты сверки представили | | % | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| УК | ТСЖ, ЖСК | УК | ТСЖ, ЖСК | УК | ТСЖ, ЖСК |
| 202 | 815 | 127 | 189 | 62,8 | 23,2 |
| | | Итого: 316 | | Итого: 31,1 | |



Перечень МО, которые **НЕ СДАЛИ АКТЫ выполненных работ по капитальному ремонту школ программы **2013** г. по форме КС-2 в полном объеме**

на 21.03.2014

| МО | Наименование школ |
|---------------|---|
| Альметьевский | МБОУ «Русско-Акташская средняя общеобразовательная школа» |



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

16

| Наименование Программы, разработчик | Показатель | Ст-сть, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей |
|---|---|---------------------------|--|
| Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ | 159 (151 обще- образ., 8 корр.) | РТ 2 504,8 без ПСД | - 44,8 РТ |

Утверждено РКМ РТ №2387-р от 25.11.2013.



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 17 - 23 марта 2014 г.

17

| № | МО РТ | Лимит тыс. рублей | Факт освоения СМР, % | Принято КС-2 тыс. рублей | Оплата |
|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Итого по РТ | | 2 504 840,5 | 19 | 147 365,0 | 5 568,1 |
| 1 | Рыбно-Слободский | 15 908,0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ютазинский | 16 021,3 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Высокогорский | 22 609,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Елабужский | 17 844,9 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Кайбицкий | 13 703,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Азнакаевский | 64 207,8 | 7 | 10 812,0 | 0,0 |
| 7 | Тюлячинский | 24 024,0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Чистопольский | 51 957,1 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Сабинский | 43 303,1 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Агрызский | 12 105,2 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Бавлинский | 32 567,4 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Балтасинский | 24 363,6 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Казань | 544 037,7 | 9 | 2 580,0 | 0,0 |
| 14 | Кукморский | 47 851,6 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Альметьевский | 68 619,6 | 10 | 0,0 | 0,0 |



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 17 - 23 марта 2014 г. 18

| № | МО РТ | Лимит | Факт освоения СМР, % | Принято КС-2 | Оплата |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 16 | Муслюмовский | 17 036,6 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Атнинский | 19 044,9 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Новошешминский | 15 107,2 | 13 | 3 095,0 | 0,0 |
| 19 | Черемшанский | 22 700,5 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Верхнеуслонский | 25 477,8 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Лениногорский | 85 280,0 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Алексеевский | 17 063,5 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Зеленодольский | 38 675,0 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Камско-Устьинский | 12 171,7 | 17 | 1 467,0 | 0,0 |
| 25 | Заинский | 25 469,4 | 18 | 3 356,0 | 0,0 |
| 26 | Менделеевский | 22 223,6 | 18 | 3 537,0 | 0,0 |
| 27 | Нурлатский | 64 288,1 | 18 | 8 810,0 | 3 744,9 |
| 28 | Спасский | 97 346,3 | 18 | 1 258,0 | 0,0 |
| Итого по РТ | | 2 504 840,5 | 19 | 147 365,0 | 5 568,1 |
| 29 | Бугульминский | 110 575,8 | 19 | 4 117,0 | 0,0 |



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 17 - 23 марта 2014 г.

19

| № | МО РТ | Лимит | Факт освоения СМР, % | Принято КС-2 | Оплата |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Итого по РТ | | 2 504 840,5 | 19 | 147 365,0 | 5 568,1 |
| 30 | Мензелинский | 78 560,0 | 19 | 734,0 | 0,0 |
| 31 | Аксубаевский | 23 436,0 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Буинский | 34 736,4 | 21 | 5 349,0 | 0,0 |
| 33 | Дрожжановский | 12 814,1 | 21 | 2 483,0 | 1 823,1 |
| 34 | Актанышский | 47 721,7 | 23 | 1 959,0 | 0,0 |
| 35 | Алькеевский | 21 918,9 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Тукаевский | 41 869,8 | 25 | 10 624,0 | 0,0 |
| 37 | Набережные Челны | 302 490,3 | 26 | 27 260,0 | 0,0 |
| 38 | Арский | 43 244,9 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Пестречинский | 33 313,6 | 30 | 6 278,0 | 0,0 |
| 40 | Мамадышский | 46 979,2 | 31 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Сармановский | 16 017,7 | 32 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Нижнекамский | 159 521,2 | 35 | 36 894,0 | 0,0 |
| 43 | Лаишевский | 43 068,5 | 45 | 9 842,0 | 0,0 |
| 44 | Апастовский | 11 590,0 | 80 | 922,0 | 0,0 |
| 45 | Тетюшский | 15 976,0 | 86 | 5 988,0 | 0,0 |

МБОУ «Таканышская СОШ» Мамадышский район, д. Нижний Таканыш



Подрядчик: ЗАО «Мамадышстрой»

Сметная стоимость: 17 090,74 тыс. рублей

Виды работ: ремонт кровли, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена окон и дверей



Перечень МО, которые **НЕ СДАЛИ АКТЫ** выполненных работ по обустройству общеобразовательных школ теплыми санитарными узлами по форме КС-2 в полном объеме

| № | МО | Наименование школ |
|---|------------------|---|
| 1 | Азнакаевский | МБОУ «Основная общеобразовательная школа» |
| 2 | Рыбно-Слободский | МБОУ «Биектауская средняя общеобразовательная школа» |
| 3 | | МБОУ «Козяково-Челнинская основная общеобразовательная школа» |



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2014 год

| Наименование Программы, разработчик | Показатель | Ст-сть, млн. руб. | Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. руб. | Утверждение ПКМ, Р КМ РТ | Основные этапы, дата | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|
| | | | | | Утв. Тех. Задание | Открытый конкурс на ПИР | Разработка ПИР | Заключение гос. экспертизы | Открытый аукцион на СМР |
| Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ | 13 лагерей | РТ 100 | | + | 24.01.14 | 04.02.14 – объявление 06.03.14 – проведение 18.03.14 – заключение ГК | 17.01.14- 28.03.14 | Х | Аукцион проведен 24.02.2014 Генподрядчик ЗАО «Ремонтстрой сервис» |

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

| Место расположения объекта | Лимит, тыс.. руб. | Факт освоения СМР, % | Принято КС-2 | Оплата |
|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Итого по РТ | 100 000,0 | 31,9 | 0,0 | 0,00 |
| ДОЛ "Заречье" МБУ молодежной политики г.Казани | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Кама" Нижнекамский МО | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Чайка" центр "Лето" Высокогорский МО | 8 000,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Пламя" центр "Лето" г.Казань | 30 000,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Приазовец" ГБУ "Республиканский центр "Черноморец" Краснодарский край | 5 500,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Романтик" Балтасинского МО | 5 000,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Мечта" центр "Лето" Зеленодольский МО | 10 600,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

24

| Место расположения объекта | Лимит, тыс.. руб. | Факт освоения СМР, % | Принято КС-2 | Оплата |
|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Итого по РТ | 100 000,0 | 31,9 | 0,0 | 0,00 |
| ДОЛ "Пионер" центр "Лето" Зеленодольский МО | 14 400,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Заречный" Нурлатского МО | 2 000,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Искра" ГБОУ СПО "Казанское училище олимпийского резерва" г.Казань | 6 000,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Звездный" ГБУ "Молодежный центр "Сэлэт" Лаишевский МО | 6 000,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОЛ "Салют" Бугульминского МО | 2 000,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГБОУ ДОД "Республиканский детский оздоровительно- образовательный центр "Костер" Высокогорский МО | 6 000,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 |



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 социальных объектов.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 21.03.2014

26

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по РТ | 381 253,30 | 7,0 | 2,0 | | | | |
| Азнакаевский | 2 500,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Алькеевский | 2 400,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Альметьевский | 13 245,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Арский | 5 500,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Атнинский | 3 400,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Буинский | 12 800,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Верхнеуслонский | 7 200,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Высокогорский | 6 950,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Кайбицкий | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Лаишевский | 8 050,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Нурлатский | 3 100,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Пестречинский | 4 650,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Сабинский | 5 670,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |



на 21.03.2014

Программа «Доступная среда» 2014 год

27

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по РТ | 381 253,30 | 7,0 | 2,0 | | | | |
| Сармановский | 9 500,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Черемшанский | 1 750,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бугульминский | 4 400,00 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Мензелинский | 7 350,00 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| г.Казань | 154 264,64 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Актанышский | 4 900,00 | 3,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Муслюмовский | 4 100,00 | 3,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Балтасинский | 4 400,00 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| Зеленодольский | 6 630,20 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| Апастовский | 2 200,00 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| Тетюшский | 3 000,00 | 6,0 | 0,0 | - | - | - | - |



Программа «Доступная среда» 2014 год

28

на 21.03.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по РТ | 381 253,30 | 7,0 | 2,0 | | | | |
| Наб. Челны | 28 206,40 | 7,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| Бавлинский | 6 600,00 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| Лениногорский | 4 550,00 | 10,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Чистопольский | 8 500,00 | 11,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| Кукморский | 5 700,00 | 12,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Елабужский | 6 800,00 | 16,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Нижнекамский | 23 087,06 | 17,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Новошешминский | 8 850,00 | 20,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Менделеевский | 2 800,00 | 26,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| Тукаевский | 4 100,00 | 26,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Аксубаевский | 300,00 | 35,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| Мамадышский | 2 300,00 | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - |



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.,**

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 21.03.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по РТ | 263 953,0 | 7,0 | 1,0 | | | | |
| Агрызский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Азнакаевский | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Алексеевский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Алькеевский | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Альметьевский | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Атнинский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бавлинский | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Балтасинский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Буинский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Высокогорский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Дрожжановский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Елабужский | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Заинский | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Зеленодольский | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Кам.Устьинский | 2 027,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 21.03.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по РТ | 263 953,0 | 7,0 | 1,0 | | | | |
| Лаишевский | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Менделеевский | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Пестречинский | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Рыб.Слободский | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Сабинский | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Тетюшский | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Тюлячинский | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Ютазинский | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| г.Казань | 79 650,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бугульминский | 8 600,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Лениногорский | 5 500,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Муслюмовский | 1 900,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Сармановский | 2 100,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Чистопольский | 4 350,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 21.03.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Дина- мика | Принято КС-2 | Дина- мика | Оплата | Дина- мика |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| Черемшанский | 3 800,0 | 5,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Арский | 4 400,0 | 6,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Итого по РТ | 263 953,0 | 7,0 | 1,0 | | | | |
| Апастовский | 1 850,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| г.Наб. Челны | 25 214,0 | 7,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| Верхнеуслонский | 2 100,0 | 10,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Кайбицкий | 1 900,0 | 15,0 | 15,0 | | | | |
| Нижнекамский | 27 762,0 | 19,0 | 6,0 | | | | |
| Тукаевский | 2 200,0 | 23,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Спасский | 1 950,0 | 37,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| Кукморский | 1 900,0 | 40,0 | 0,0 | | | | |
| Мамадышский | 4 200,0 | 42,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| Аксубаевский | 2 100,0 | 50,0 | 35,0 | - | - | - | - |
| Новошешминский | 1 900,0 | 50,0 | 0,0 | - | - | - | - |

**Программа ремонта отопления котельных
социального назначения в 2014 году
(РКМ РТ от 28.01.2014 № 106-р)**

| | Количество объектов | Количество котлов | Объем финансирова ния млн. руб. |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Обследовано | 587 | 864 | 69,9 |
| Предложено для замены | 536 | 819 | |



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

| Мероприятия | Количество | План 2014 год |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Строительство водопроводных сетей | км. | 328,0 |
| Бурение артезианских скважин | шт. | 28 |
| Установка водонапорных башен | шт. | 38 |
| Объектов | ед. | 115 |
| Объем финансирования | млн. рублей | 690 |



**Реализация Программы
«Водоснабжение на селе» в 2014 году)
Не представлены исходные данные для разработки ПСД**

| № | МО | Количество объектов | Отсутствуют исходные данные |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Арский | 1 | 1 |
| 2 | Заинский | 1 | 1 |
| 3 | Мамадышский | 2 | 1 |
| 4 | Тетюшский | 1 | 1 |
| 5 | Аксубаевский | 1 | 3 |
| 6 | Новошешминский | 1 | 3 |
| 7 | Бугульминский | 1 | 4 |
| 8 | Алексеевский | 1 | 6 |
| 9 | Казань | 1 | 8 |
| 10 | Лениногорский | 1 | 9 |
| 11 | Менделеевский | 1 | 9 |
| 12 | Апастовский | 1 | 12 |
| 13 | Спасский | 2 | 12 |
| 14 | Мензелинский | 2 | 19 |
| 15 | Зеленодольский | 2 | 22 |
| | Итого | 19 | 111 |



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Технические условия

| № | МО | Количество квартир | Выполнение | % | Динамика |
|----|-----------------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Менделеевский | 10 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Агрызский | 581 | 428 | 73,7 | 8 |
| | ИТОГО | 4 501 | 4 338 | 96,4 | 8 |
| 3 | Бугульминский | 66 | 66 | 100,0 | |
| 4 | Верхнеуслонский | 78 | 78 | 100,0 | |
| 5 | Высокогорский | 223 | 223 | 100,0 | |
| 6 | Елабужский | 7 | 7 | 100,0 | |
| 7 | Заинский | 3 | 3 | 100,0 | |
| 8 | Зеленодольский | 71 | 71 | 100,0 | |
| 9 | К.Устьинский | 18 | 18 | 100,0 | |
| 10 | Кукморский | 793 | 793 | 100,0 | |
| 11 | Лаишевский | 10 | 10 | 100,0 | |
| 12 | Мамадышский | 854 | 854 | 100,0 | |
| 13 | Пестречинский | 27 | 27 | 100,0 | |
| 14 | Спасский | 52 | 52 | 100,0 | |
| 15 | Тетюшский | 830 | 830 | 100,0 | |
| 16 | Тукаевский | 878 | 878 | 100,0 | |



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Технические паспорта

| № | МО РТ | Количество квартир | Выполнение | % | Динамика |
|----|-----------------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Менделеевский | 10 | 4 | 40,0 | 0 |
| | ИТОГО | 4 501 | 4 495 | 99,9 | 0 |
| 2 | Агрызский | 581 | 581 | 100,0 | |
| 3 | Бугульминский | 66 | 66 | 100,0 | |
| 4 | Верхнеуслонский | 78 | 78 | 100,0 | |
| 5 | Высокогорский | 223 | 223 | 100,0 | |
| 6 | Елабужский | 7 | 7 | 100,0 | |
| 7 | Заинский | 3 | 3 | 100,0 | |
| 8 | Зеленодольский | 71 | 71 | 100,0 | |
| 9 | К.Устьинский | 18 | 18 | 100,0 | |
| 10 | Кукморский | 793 | 793 | 100,0 | |
| 11 | Лаишевский | 10 | 10 | 100,0 | |
| 12 | Мамадышский | 854 | 854 | 100,0 | |
| 13 | Пестречинский | 27 | 27 | 100,0 | |
| 14 | Спасский | 52 | 52 | 100,0 | |
| 15 | Тетюшский | 830 | 830 | 100,0 | |
| 16 | Тукаевский | 878 | 878 | 100,0 | |



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заявления граждан

| | МО | Количество квартир | Выполнение | % | Динамика |
|----|-----------------|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | Бугульминский | 66 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Менделеевский | 10 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Пестречинский | 27 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Агрызский | 581 | 65 | 11,2 | 40 |
| 5 | Тукаевский | 878 | 216 | 24,6 | 60 |
| | ИТОГО | 4 501 | 2 866 | 64,3 | 302 |
| 6 | Зеленодольский | 71 | 37 | 72,5 | 0 |
| 7 | Кукморский | 793 | 634 | 79,9 | 107 |
| 8 | Мамадышский | 854 | 777 | 92,1 | 17 |
| 9 | Тетюшский | 830 | 754 | 92,5 | 21 |
| 10 | Верхнеуслонский | 78 | 76 | 97,4 | 9 |
| 11 | Спасский | 52 | 50 | 98,0 | 0 |
| 12 | Высокогорский | 223 | 219 | 98,2 | 48 |
| 13 | Елабужский | 7 | 7 | 100,0 | |
| 14 | Заинский | 3 | 3 | 100,0 | |
| 15 | К.Устьинский | 18 | 18 | 100,0 | |
| 16 | Лаишевский | 10 | 10 | 100,0 | |



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заключено договоров с населением

| | МО | Количество квартир | Выполнение | % | Динамика |
|----|---------------------|--------------------|------------|-------------|----------|
| 1 | Агрызский р-н | 581 | 0 | 0,0 | |
| 2 | Бугульминский р-н | 66 | 0 | 0,0 | |
| 3 | Зеленодольский р-н | 71 | 0 | 0,0 | |
| 4 | Кукморский р-н | 793 | 0 | 0,0 | |
| 5 | Лаишевский р-н | 10 | 0 | 0,0 | |
| 6 | Менделеевский р-н | 10 | 0 | 0,0 | |
| 7 | Пестречинский р-н | 27 | 0 | 0,0 | |
| 8 | Спасский р-н | 52 | 0 | 0,0 | |
| 9 | Тукаевский р-н | 878 | 0 | 0,0 | |
| | ИТОГО | 4 501 | 821 | 18,2 | |
| 10 | Мамадышский р-н | 854 | 264 | 30,9 | |
| 11 | Тетюшский р-н | 830 | 345 | 41,6 | |
| 12 | Верхнеуслонский р-н | 78 | 43 | 55,1 | |
| 13 | Высокогорский р-н | 223 | 141 | 63,2 | |
| 14 | Елабужский р-н | 7 | 7 | 100,0 | |
| 15 | Заинский р-н | 3 | 3 | 100,0 | |
| 16 | К.Устьинский р-н | 18 | 18 | 100,0 | |



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Разработка ПСД

| | МО | Количество квартир | Выполнение | % | Динамика |
|----|-----------------|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | Елабужский | 7 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Заинский | 3 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Зеленодольский | 71 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Лаишевский | 10 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Менделеевский | 10 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Пестречинский | 27 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Агрызский | 581 | 58 | 10,0 | 20 |
| 8 | Тукаевский | 878 | 179 | 20,4 | 60 |
| 9 | Высокогорский | 223 | 80 | 35,9 | 26 |
| | ИТОГО | 4 501 | 2 525 | 56,1 | 536 |
| 10 | Бугульминский | 66 | 24 | 36,4 | 0 |
| 11 | Спасский | 52 | 30 | 57,7 | 30 |
| 12 | Тетюшский | 830 | 591 | 71,2 | 311 |
| 13 | Кукморский | 793 | 657 | 82,8 | 71 |
| 14 | Мамадышский | 854 | 810 | 94,8 | 18 |
| 15 | Верхнеуслонский | 78 | 78 | 100,0 | |
| 16 | К.Устьинский | 18 | 18 | 100,0 | |

**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)**

| МО | Количество объектов | Планируется установить | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Светильников, шт. | Щитов управления, шт. | Смонтировать линий электропередачи, км. |
| 45 | 675 | 12 920 | 819 | 262,38 |

Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

| МО | Количество объектов | Объем финансирования, млн.руб. | Освоение, % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 45 | 675 | 225 | 2,2 |
| Лаишевский | 8 | 5,0 | 100 |





Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год Строительство

43

на 21.03.2014

| Количество УВП | 44 | Динамика |
|---|-----------|-----------------|
| Смонтировано фундаментов | 31 | +6 |
| Изготовлено на заводе комплектов | 32 | 0 |
| Завершен монтаж | 16 | +3 |



Программа строительства участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Строительство

44



Нижекамский муниципальный район, с.Кармалы,
Генподрядчик ООО «Азнакаевский завод «Нефтемаш»



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Капитальный ремонт

45

на 21.03.2014

| Наименование | Количество объектов | Ведутся работы | Факт освоения СМР (%) | Динамика (%) |
|--|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ | 17 | 13 | 27,0 | +14,0 |
| Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ | 35 | 21 | 17,0 | +6,0 |



Программа строительства участковые ветеринарные пункты на 2014 год Капитальный ремонт

46



**ГУ «Мамадышское районное государственное
ветеринарное объединение»,
Подрядчик ЗАО «Мамадышстрой»**