

Капитальный ремонт МКД



Финансирование программы на 2020 год



Всего: **1 064 МКД**
6 658,58 млн рублей

Капитальный ремонт МКД



№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
1	Апастовский	3	3	0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	3	3	0	0	0	0
3	Мамадышский	3	3	0	0	0	0
4	Тетюшский	5	5	0	0	0	0
5	Агрызский	12	9	3	0	0	0
6	К.-Устьинский	4	2	2	0	0	0
7	Черемшанский	5	1	4	0	0	0
8	Пестречинский	9	1	8	0	0	0
9	Елабужский	18	1	17	0	0	0
10	Казань	278	13	265	117	46	0
Итого по РТ		1 064	48	1 016	365	164	117
11	Нижнекамский	103	0	96	34	0	0
12	Азнакаевский	31	0	31	5	0	0
13	Аксубаевский	3	0	3	0	0	0
14	Актанышский	3	0	3	3	3	3

Капитальный ремонт МКД



№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
15	Алексеевский	6	0	6	6	0	0
16	Альметьевский	52	0	52	3	0	0
17	Арский	9	0	9	9	0	0
18	Бавлинский	10	0	10	0	0	0
19	Балтасинский	3	0	3	0	0	0
20	Бугульминский	46	0	46	44	44	43
21	Буинский	6	0	6	0	0	0
22	Высокогорский	17	0	17	5	0	0
23	г.Наб.Челны	213	0	213	24	0	0
24	Заинский	53	0	53	42	21	21
25	Зеленодольский	42	0	42	0	0	0
26	Кукморский	5	0	5	0	0	0
27	Лаишевский	6	0	6	5	0	0
28	Лениногорский	21	0	21	21	21	21
Итого по РТ		1 064	48	1 016	365	164	117

Капитальный ремонт МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
29	Менделеевский	16	0	16	0	0	0
30	Мензелинский	5	0	5	0	0	0
31	Муслюмовский	2	0	2	0	0	0
32	Новошешминский	5	0	5	5	5	5
33	Нурлатский	13	0	13	13	13	13
34	Р.-Слободский	3	0	3	0	0	0
35	Сабинский	6	0	6	0	0	0
36	Сармановский	15	0	15	0	0	0
37	Спасский	4	0	4	4	4	4
38	Тукаевский	7	0	7	7	7	7
39	Тюлячинский	1	0	1	0	0	0
40	Чистопольский	8	0	8	8	0	0
41	Ютазинский	10	0	10	10	0	0
Итого по РТ		1 064	48	1 016	365	164	117

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Дата проведения аукциона на ПИР	Ориент.дата заключения ГК
1	Капитальный ремонт спортивных объектов РТ	11	1	15.05.2020г. (10 объектов)	26.05.2020г. (10 объектов)
2	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	12	12	-	-
3	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	25	25	-	-
4	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	2	2	-	-
5	Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	1	1	-	-
6	Капитальный ремонт ресурсных центров	11	0	06.05.2020г.	18.05.2020г.
Итого		163	57	106	106

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Дата проведения аукциона на ПИР	Ориент.дата заключения ГК
7	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	3	0	06.05.2020г.	18.05.2020г
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	1	1	-	-
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	1	1	-	-
10	Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ	11	11	-	-
11	Капитальный ремонт объектов образования	85	3	30.04.2020г. (57 объектов) 15.05.2020г. (25 объектов)	12.05.2020г. (57 объектов) 26.05.2020г. (25 объектов)
Итого		163	57	106	106

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС	Дата проведения торгов на СМР	Ориент.дата заключения ГК
1	Капремонт спортивных объектов РТ	10	10	18.05.2020	29.05.2020
2	Капремонт объектов культурного назначения	12	12	18.05.2020	29.05.2020
3	Капремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	6	1	ведется сбор документации	ведется сбор документации
4	Капремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	13	10	18.05.2020	29.05.2020
5	Капремонт ресурсных центров	6	6	18.05.2020	29.05.2020
6	Капремонт образовательных учреждений отрасли культуры	7	6	18.05.2020	29.05.2020
7	Капремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	13	13	18.05.2020	29.05.2020
8	Капремонт зданий подростковых клубов РТ	6	6	18.05.2020 (3 объекта)	29.05.2020 (3 объекта)
Итого		285	240	195	195

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС	Дата проведения торгов на СМР	Ориент.дата заключения ГК
9	Капремонт объектов образования	87	53	30.04.2020 (12 объектов)	12.05.2020 (12 объектов)
10	Капремонт зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	21	21	18.05.2020	29.05.2020
11	Капремонт объектов здравоохранения	8	8	18.05.2020	29.05.2020
12	Капремонт и укрепление материальной базы молодежных центров	4	2	18.05.2020	29.05.2020
13	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	7	7	18.05.2020	29.05.2020
14	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	37	37	18.05.2020	29.05.2020
15	Капремонт зданий Военного комиссариата РТ, военных комиссариатов в МО РТ	7	7	18.05.2020	29.05.2020
16	Капремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства	41	41	18.05.2020	29.05.2020
Итого		285	240	195	195

ЖКХ



№	Наименование программы	План	Подготовительные работы	Дата заключения ГК
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	- 220 км сетей водопровода - 30 скважин - 35 водонапорных башен	ПСД 100%	71 объект – ГК заключен 49 объектов – заключение ГК 30 мая
2	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	замена 113 котлов на 65 объектах	ПСД 100%	15 мая
3	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ	- перевод на инд. системы отопления 1 353 квартиры - установка 29 котлов на объектах СКБ - строительство 14 км газопроводов	ПСД 100%	15 мая
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	- 12 177 светильников - 252 км СИП	оформлены дефектные ведомости по всем объектам	15 мая
5	Модернизация систем водоотведения	17 МО, 27 объектов	оформлены дефектные ведомости, готовятся документы для проведения аукциона	30 мая

Формирование программ



№	МО РТ
1	Алексеевский
2	Арский
3	Верхнеуслонский
4	Дрожжановский
5	Менделеевский
6	Муслюмовский
7	Новошешминский
8	Агрызский
9	Азнакаевский
10	Бавлинский
11	Заинский
12	Камско-Устьинский
13	Лаишевский
14	Лениногорский
15	Мензелинский

Низкая динамика

№	МО РТ
16	Тюлячинский
17	Черемшанский
18	г.Казань
19	Аксубаевский
20	Актанышский
21	Алькеевский
22	Альметьевский
23	Апастовский
24	Атнинский
25	Балтасинский
26	Бугульминский
27	Буинский
28	Высокогорский
29	Елабужский
30	Зеленодольский

Обозначения

Средняя динамика

№	МО РТ
31	Кайбицкий
32	Кукморский
33	Мамадышский
34	Нижнекамский
35	Нурлатский
36	Пестречинский
37	Рыбно-Слободский
38	Сабинский
39	Сармановский
40	Спасский
41	Тетюшский
42	Тукаевский
43	Чистопольский
44	Ютазинский
45	г.Набережные Челны

Предоставлены все документы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!