



Программы 2013 года, рассматриваемые на 2 неделе

1

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования, млн. руб.

за счет средств ГК - Фонд содействия реформировани ю жилищно- коммунального хозяйства	за счет средств бюджета Республики Татарстан	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений	ВСЕГО
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Итого по РТ:	793	483	60,9
Муслюмовский	4	-	0,00
Спасский	5	-	0,00
Елабужский	30	7	23,33
Тукаевский	12	3	25,00
Заинский	17	5	29,41
Мензелинский	9	3	33,33
Мамадышский	14	5	35,71
Нижнекамский	79	30	37,97
Азнакаевский	35	15	42,86
Кукморский	7	3	42,86
Зеленодольский	27	13	48,15
Балтасинский	6	3	50,00
Сабинский	6	3	50,00



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Сармановский	6	3	50,00
Агрызский	7	4	57,14
г. Казань	178	106	59,55
Итого по РТ:	793	483	60,9
Бугульминский	43	27	62,79
г.Наб.Челны	141	95	67,38
Ютазинский	12	9	75,00
Менделеевский	5	4	80,00
Лениногорский	16	13	81,25
Камско-Устьинский	6	5	83,33
Альметьевский	35	34	97,14
Аксубаевский	2	2	100,00
Актанышский	3	3	100,00
Алексеевский	3	3	100,00
Апастовский	1	1	100,00



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Итого по РТ:	793	483	60,9
Арский	6	6	100,00
Бавлинский	5	5	100,00
Буинский	5	5	100,00
Верхнеуслонский	2	2	100,00
Высокогорский	8	8	100,00
Лаишевский	9	9	100,00
Новошешминский	1	1	100,00
Нурлатский	11	11	100,00
Пестречинский	5	5	100,00
Рыбно-Слободский	2	2	100,00
Тетюшский	5	5	100,00
Тюлячинский	2	2	100,00
Чистопольский	23	23	100,00



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта в рамках реализации Программы КР в 2014 г.

6

МО	Кол-во МКД в МО	Кол-во МКД, выбравших способ			не выбравших способ
		Всего	в т.ч. на счете:		
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	
Агрызский	7	7	7		
Азнакаевский	35	35	35		
Аксубаевский	2	2	2		
Актанышский	3	3	3		
Алексеевский	3	3	3		
Альметьевский	35	35	35		
Апастовский	1	1	1		
Арский	6	6	6		
Бавлинский	5	5	5		
Балтасинский	6	6	6		
Бугульминский	43	43	43		
Буинский	5	5	5		
Верхнеуслонский	2	2	2		
Высокогорский	8	7	7		1
г. Казань	178	178	178		
Итого по РТ:	793	778	778		15



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта в рамках реализации Программы КР в 2014 г.

7

МО	Кол-во МКД в МО	Кол-во МКД, выбравших способ			не выбравших способ
		Всего	в т.ч. на счете:		
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	
г.Наб. Челны	141	138	138		3
Елабужский	30	30	30		
Заинский	17	17	17		
Зеленодольский	27	27	27		
Камско-Устьинский	6	6	6		
Кукморский	7	7	7		
Лаишевский	9	9	9		
Лениногорский	16	16	16		
Мамадышский	14	14	14		
Менделеевский	5	5	5		
Мензелинский	9	9	9		
Муслюмовский	4	4	4		
Нижнекамский	79	79	79		
Новошешминский	1	1	1		
Нурлатский	11	11	11		
Итого по РТ:	793	778	778		15



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта в рамках реализации Программы КР в 2014 г.

8

МО	Кол-во МКД в МО	Кол-во МКД, выбравших способ			не выбравших способ
		Всего	в т.ч. на счете:		
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	
Пестречинский	5	5	5		
Рыбно-Слободский	2	2	2		
Сабинский	6				6
Сармановский	6	6	6		
Спасский	5	5	5		
Тетюшский	5				5
Тукаевский	12	12	12		
Тюлячинский	2	2	2		
Чистопольский	23	23	23		
Ютазинский	12	12	12		
Итого по РТ:	793	778	778		15



МО	Программа капремонта 2014г.				
	Кол-во домов по программе	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения квалификационного отбора	Количество подрядных организаций, прошедших квалификационный отбор	
				Количество подрядных организаций	Количество домов
г. Казань	178	82	04.04.2014	14	58
г. Наб.Челны	141	12	01.04.2014		
Елабужский	30		07.04.2014		
К.-Устьинский	6		04.04.2014		
Нижнекамский	79	14	10.04.2014		
Р.-Слободский	2		03.04.2014		
Спасский	5	3	03.04.2014		
Тетюшский	5		07.04.2014		
Тюлячинский	2		04.04.2014		
ИТОГО по РТ:	793	243		133	401



Квалификационный отбор подрядных организаций

10

МО	Программа капремонта 2014г.				
	Кол-во домов по программе	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения отбора	Количество подрядных организаций, прошедших квалификационный отбор	
				Количество подрядных организаций	Количество домов
Агрызский	7	4	24.03.2014	4	7
Азнакаевский	35	14	31.03.2014	14	35
Аксубаевский	2	2	31.03.2014	2	2
Актанышский	3	1	02.04.2014	1	3
Алексеевский	3	1	01.04.2014	1	3
Альметьевский	35	20	25.03.2014	20	35
Апастовский	1	2	01.04.2014	1	1
Арский	6	2	21.03.2014	2	6
Бавлинский	5	3	22.03.2014	3	5
Балтасинский	6	2	24.03.2014	1	6
Бугульминский	43	12	21.03.2014	12	43
Буинский	5	4	26.03.2014	4	5
Верхнеуслонский	2	2	28.03.2014	1	2
Высокогорский	8	4	28.03.2014	4	8
Заинский	17	5	24.03.2014	5	16
Зеленодольский	27	7	27.03.2014	5	27
ИТОГО по РТ:	793	243		133	401



Квалификационный отбор подрядных организаций

11

МО	Программа капремонта 2014г.				
	Кол-во домов по программе	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения отбора	Количество подрядных организаций, прошедших квалификационный отбор	
				Количество подрядных организаций	Количество домов
Кукморский	7	3	26.03.2014	2	7
Лаишевский	9	2	31.03.2014	1	9
Лениногорский	16	8	27.03.2014	8	15
Мамадышский	14	2	26.03.2014	1	14
Менделеевский	5	5	13.03.2014	5	5
Мензелинский	9	2	28.03.2014	2	9
Муслюмовский	4	1	31.03.2014	1	4
Новошешминский	1	2	27.03.2014	1	1
Нурлатский	11	6	31.03.2014	6	11
Пестречинский	5	4	24.03.2014	2	5
Сабинский	6	2	24.03.2014	2	6
Сармановский	6	2	29.03.2014	1	6
Тукаевский	12	3	27.03.2014	2	12
Чистопольский	23	4	25.03.2014	4	23
Ютазинский	12	1	29.03.2014	1	12
ИТОГО по РТ:	793	243		133	401



Заключение договоров подряда с региональным оператором

- 1. Аксубаевский**
- 2. Арский**
- 3. Балтасинский**
- 4. Лениногорский**
- 5. Мамадышский**
- 6. Менделеевский**



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

МО	Прогноз на 2 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-март)	% выполнения
Дрожжановский	119 963,13	63 579,41	53,00
Актанышский	664 933,67	380 158,70	57,17
Зеленодольский	13 916 666,60	8 625 029,95	61,98
Наб. Челны	83 724 246,17	56 820 008,00	67,87
Казань	112 549 213,97	82 596 203,81	73,39
Буинский	1 933 333,33	1 522 976,00	78,77
Бугульминский	14 416 666,67	11 700 000,00	81,16
Тукаевский	2 105 484,07	1 734 956,86	82,40
Итого по РТ	346 118 730,56	307 952 146,90	84,57
Азнакаевский	6 784 173,29	5 766 000,00	84,99
Елабужский	10 025 000,00	9 066 412,16	90,44
Чистопольский	7 416 666,67	6 860 727,30	92,50
Заинский	5 386 966,09	4 996 337,40	92,75
Балтасинский	368 381,50	350 362,44	95,11
Агрызский	1 842 666,67	1 790 000,00	97,14



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

14

МО	Прогноз на 2 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-март)	% выполнения
Итого по РТ	346 118 730,56	307 952 146,90	84,57
Сармановский	3 108 500,00	3 026 233,68	97,35
Лениногорский	9 720 804,09	9 508 918,87	97,82
Нурлатский	3 524 000,00	3 484 440,25	98,88
Муслюмовский	479 565,30	478 672,46	99,81
Черемшанский	185 340,00	185 340,00	100,00
Алькеевский	56 830,00	57 300,00	100,83
Спасский	506 824,00	515 300,71	101,67
Арский	1 441 400,00	1 482 863,28	102,88
Нижнекамский	41 361 330,00	42 650 176,22	103,12
Алексеевский	679 586,00	705 000,00	103,74
Рыбно-Слободский	373 803,00	389 000,00	104,07
Бавлинский	2 908 645,31	3 050 000,00	104,86
Менделеевский	3 500 000,00	3 690 919,12	105,45
Верхне-Услонский	299 879,67	318 994,77	106,37
Новошешминский	276 000,00	295 983,00	107,24
Высокогорский	1 540 150,58	1 697 121,56	110,19



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (более 100%)

МО	Прогноз на 2 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-март)	% выполнения
Итого по РТ	346 118 730,56	307 952 146,90	84,57
Кукморский	1 317 166,67	1 466 594,67	111,34
Аксубаевский	493 219,00	550 090,50	111,53
Ютазинский	1 645 729,74	1 847 093,60	112,24
Тетюшский	689 409,17	786 534,00	114,09
Мензелинский	1 383 483,33	1 673 000,00	120,93
Кайбицкий	7 569,01	9 247,84	122,18
Тюлячинский	72 478,40	89 457,70	123,43
Мамадышский	967 113,58	1 240 116,00	128,23
Камско-Устьинский	684 031,33	933 750,00	136,51
Альметьевский	22 580 000,00	30 906 393,29	136,88
Лаишевский	1 268 854,96	1 844 798,94	145,39
Пестречинский	783 333,33	1 171 676,90	149,58
Сабинский	827 139,67	1 245 344,58	150,56
Атнинский	10 666,67	17 377,00	162,91
Апастовский	171 515,96	361 655,93	210,86



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счет Региональног о оператора	спец. счете	
Агрызский	159	34	34		125	
Азнакаевский	322	35	35		287	
Аксубаевский	107	42	42		65	
Актанышский	72	69	69		3	
Алексеевский	104	66	66		38	
Алькеевский	16				16	
Альметьевский	964	128	128		836	
Апастовский	35	35	35			
Арский	174	117	117		57	
Атнинский	3				3	
Бавлинский	188	60	60		128	
Балтасинский	43	6	6		37	
Бугульминский	863	43	43		820	
Буинский	162	145	145		17	
В.-Услонский	62	10	10		52	



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	спец. счете	
Высокогорский	236	72	72			164
Казань	5 145	200	184		16	4 945
Наб. Челны	1 164	179	179			985
Дрожжановский	17	9	9			8
Елабужский	475	180	175		5	295
Заинский	212	65	65			147
Зеленодольский	771	51	33		18	720
Кайбицкий	2					2
К.-Устьинский	84	23	23			61
Кукморский	119	7	7			112
Лаишевский	197	190	190			7
Лениногорский	489	16	16			473
Мамадышский	122	122	122			
Менделеевский	128	128	128			
Мензелинский	161	135	135			26



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

18

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счете Регионального оператора	спец. счете	
Муслюмовский	53	4	4			49
Нижнекамский	869	123	123			746
Новошешминский	43	33	33			10
Нурлатский	337	41	41			296
Пестречинский	136	39	39			97
Р.-Слободский	62	21	21			41
Сабинский	104					104
Сармановский	153	6	6			147
Спасский	69	14	14			55
Тетюшский	82					82
Тукаевский	255	253	253			2
Тюлячинский	21	10	10			11
Черемшанский	29	20	20			9
Чистопольский	418	23	23			395
Ютазинский	180	12	12			168
Итого по РТ:	15 407	2 591	2 552		39	12 816



МО, НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ приложения к заявке в полном объеме

МО	Всего приложений	Представлено	Осталось представить
Азнакаевский	7	3	4
Тюлячинский	7	3	4
Зеленодольский	7	6	1



Кадастровый учет

(паспорта представлены не в полном объеме (менее 100%))

20

МО	Общее количество	Всего представлено	Осталось представить	% выполнения
Казань	5 131	4 831	300	94,2
Елабужский	476	475	1	99,8
Итого по РТ	15 387	15 086	301	98,0



Информация о количестве подключенных и «активных» домов к системе ЭТИС (менее 100%)

21

на 19.11.2013

МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	«активные»	%
г.Казань	5 105	4 357	4 313	84
Итого по РТ	16 021	15 273	15 228	95



Оформление актов сверки (за март)

Управляющие организации		Акты сверки представили		%	
УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК
202	815	65	195	32,2	23,9
		Итого: 260		Итого: 25,6	



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	159 (151 общеобраз., 8 корп.)	РТ 2 504,8 без ПСД	- 44,8 РТ

Утверждено РКМ РТ № 2387-р от 25.11.2013.



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 31 марта - 6 апреля 2014 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	27	8	238 057,0	86 406,5
1	Ютазинский	16 021,3	5	1	0,0	0,0
2	Чистопольский	51 957,1	9	2	0,0	0,0
3	Кукморский	47 851,6	11	2	0,0	0,0
4	Елабужский	17 844,9	13	8	0,0	0,0
5	Казань	544 037,7	13	8	5 530,0	1 921,6
6	Азнакаевский	64 207,8	14	7	10 812,0	4 719,5
7	Бавлинский	32 567,4	15	6	0,0	0,0
8	Балтасинский	24 363,6	15	6	0,0	0,0
9	Верхнеуслонский	25 477,8	15	0	0,0	0,0
10	Высокогорский	22 609,0	15	10	0,0	0,0
11	Новошешминский	15 107,2	16	3	3 095,0	2 166,2
12	Агрызский	12 105,2	17	8	0,0	0,0
13	Атнинский	19 044,9	18	5	0,0	0,0
14	Лениногорский	85 280,0	20	4	5 079,0	0,0
15	Рыбно-слободский	15 908,0	20	17	0,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 31 марта - 6 апреля 2014 г.

25

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
16	Спасский	97 346,3	20	2	8 284,0	880,9
17	Черемшанский	22 700,5	20	7	0,0	0,0
18	Бугульминский	110 575,8	21	2	8 855,0	4 728,5
19	Мензелинский	78 560,0	21	2	734,0	513,8
20	Тюлячинский	24 024,0	21	14	0,0	0,0
21	Муслюмовский	17 036,6	22	11	0,0	0,0
22	Сабинский	43 303,1	22	14	0,0	0,0
23	Буинский	34 736,4	24	3	6 663,0	4 865,1
24	Дрожжановский	12 814,1	24	3	2 483,0	1 823,1
25	Зеленодольский	38 675,0	24	7	0,0	0,0
26	Аксубаевский	23 436,0	25	5	6 646,0	0,0
27	Менделеевский	22 223,6	25	7	3 537,0	2 476,1
28	Итого по РТ	2 504 840,5	27	8	238 057,0	86 406,5
29	Альметьевский	68 619,6	27	17	0,0	0,0
30	Алькеевский	21 918,9	29	4	2 896,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 31 марта- 6 апреля 2014 г.

26

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	27	8	238 057,0	86 406,5
31	Нурлатский	64 288,1	29	11	13 047,0	3 744,9
32	Алексеевский	17 063,5	30	13	2 980,0	0,0
33	Камско-Устьинский	12 171,7	31	14	1 467,0	1 027,1
34	Арский	43 244,9	32	5	0,0	0,0
35	Кайбицкий	13 703,0	32	27	0,0	0,0
36	Мамадышский	46 979,2	32	1	0,0	0,0
37	Актанышский	47 721,7	33	10	5 911,0	1 371,0
38	Заинский	25 469,4	33	15	3 356,0	2 349,2
39	Набережные Челны	302 490,3	34	8	43 928,0	24 299,5
40	Тукаевский	41 869,8	37	12	14 732,0	7 436,6
41	Нижнекамский	159 521,2	41	6	54 245,0	7 664,4
42	Пестречинский	33 313,6	42	12	8 369,0	3 275,3
43	Лаишевский	43 068,5	51	6	17 316,0	9 841,6
44	Сармановский	16 017,7	63	31	0,0	0,0
45	Апастовский	11 590,0	87	7	1 448,0	645,5
46	Тетюшский	15 976,0	88	2	6 644,0	656,5

МБОУ «Арская СОШ № 7» Арский район, с. Старый Айван



Подрядчик: ООО «Билдгруп»

Сметная стоимость: 16 094,04 тыс.рублей

Виды работ: ремонт кровли, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена окон и дверей



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2014 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	X	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб. Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	100 000,0	43,8	11,9	0,0	0,0
ДОЛ «Заречье» г. Казань	2 000,0	0,0	0	0,0	0,0
ДОЛ «Кама» Нижнекамский МО	2 500,0	0,0	0	0,0	0,0
ДОЛ «Пламя» г. Казань	30 000,0	20,0	5	0,0	0,0
ДОЛ «Приазовец» г. Анапа	5 500,0	30,0	15	0,0	0,0
ДОЛ «Мечта» Зеленодольский МО	10 600,0	38,0	3	0,0	0,0
ДОЛ «Чайка» Высокогорский МО	8 000,0	40,0	35	0,0	0,0
ДОЛ «Пионер» ГБУ» Зеленодольский МО	14 400,0	49,0	9	0,0	0,0



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

30

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	100 000,0	43,8	11,9	11,9	0,0
ДОЛ «Романтик» Балтасинский МО	5 000,0	60,0	35	0,0	0,0
ДОЛ «Искра» Г.Казань	6 000,0	75,0	15	0,0	0,0
ДОЛ «Звездный» Лаишевский МО	6 000,0	85,0	20	0,0	0,0
ДОЛ «Салют» Бугульминский МО	2 000,0	87,0	0	0,0	0,0
ДОЛ «Костер» Высокогорский МО	6 000,0	95,0	3	0,0	0,0
ДОЛ «Заречный» Нурлатский МО	2 000,0	97,0	52	0,0	0,0



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 социальных объектов.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

32

на 04.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
Итого по РТ	381 253,30	12,0	3,0				
Атнинский	3 400,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Буинский	12 800,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Верхнеуслонский	7 200,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Высокогорский	6 950,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Нурлатский	3 100,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Пестречинский	4 650,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Сабинский	5 670,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Черемшанский	1 750,00	0,0	0,0	-	-	-	-
Муслюмовский	4 100,00	3,0	0,0	-	-	-	-
Альметьевский	13 245,00	4,0	4,0	-	-	-	-
Бугульминский	4 400,00	4,0	3,0	-	-	-	-
Арский	5 500,00	5,0	5,0	-	-	-	-



на 04.04.2014

Программа «Доступная среда» 2014 год

33

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
Кайбицкий	1 500,00	5,0	5,0	-	-	-	-
г.Казань	154 264,64	5,0	3,8	-	-	-	-
Мензелинский	7 350,00	5,0	2,0	-	-	-	-
Сармановский	9 500,00	5,0	1,0	-	-	-	-
Актанышский	4 900,00	6,0	1,0	-	-	-	-
Апастовский	2 200,00	8,0	1,0	-	-	-	-
Зеленодольский	6 630,20	8,0	1,0	-	-	-	-
Бавлинский	6 600,00	8,0	0,0	-	-	-	-
Лениногорский	4 550,00	10,0	0,0	-	-	-	-
Наб. Челны	28 206,40	11,0	3,0	-	-	-	-
Итого по РТ	381 253,30	12,0	3,0				
Алькеевский	2 400,00	15,0	5,0				
Балтасинский	4 400,00	15,0	5,0	-	-	-	-



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 04.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
Итого по РТ	381 253,30	12,0	3,0				
Тетюшский	3 000,00	16,0	10,0	-	-	-	-
Елабужский	6 800,00	17,0	0,0	-	-	-	-
Нижнекамский	23 087,06	20,0	2,0	-	-	-	-
Новошешминский	8 850,00	20,0	0,0	-	-	-	-
Лаишевский	8 050,00	22,0	7,0	-	-	-	-
Чистопольский	8 500,00	23,0	10,0	-	-	-	-
Кукморский	5 700,00	24,0	5,0	-	-	-	-
Тукаевский	4 100,00	26,0	0,0	-	-	-	-
Менделеевский	2 800,00	31,0	1,0	-	-	-	-
Азнакаевский	2 500,00	40,0	40,0	-	-	-	-
Мамадышский	2 300,00	40,0	0,0	-	-	-	-
Аксубаевский	300,00	43,0	5,0	-	-	-	-



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 04.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
Итого по РТ	263 953,0	11,0	3,0				
Агрызский	2 100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Алексеевский	2 100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Атнинский	2 100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Бавлинский	5 600,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Кам.Устьинский	2 027,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Менделеевский	1 900,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Сабинский	4 600,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Тетюшский	2 200,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Ютазинский	4 600,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Заинский	4 500,0	0,5	0,5	-	-	-	-
г.Казань	79 650,0	0,5	0,0	-	-	-	-
Бугульминский	8 600,0	1,0	0,0	-	-	-	-
Альметьевский	6 750,0	3,0	3,0	-	-	-	-
Елабужский	8 300,0	3,0	3,0	-	-	-	-
Муслюмовский	1 900,0	3,0	0,0	-	-	-	-



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 04.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
Итого по РТ	263 953,0	11,0	3,0				
Балтасинский	2 100,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Буинский	2 100,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Высокогорский	2 100,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Зеленодольский	3 400,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Лаишевский	4 700,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Пестречинский	2 100,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Тюлячинский	2 000,0	5,0	5,0	-	-	-	-
Сармановский	2 100,0	5,0	0,0	-	-	-	-
Арский	4 400,0	7,0	0,0	-	-	-	-
Лениногорский	5 500,0	8,0	7,0	-	-	-	-
Алькеевский	3 400,0	10,0	5,0	-	-	-	-
Верхнеуслонский	2 100,0	10,0	0,0	-	-	-	-
Черемшанский	3 800,0	10,0	0,0	-	-	-	-
Рыб.Слободский	4 200,0	11,0	11,0	-	-	-	-



на 04.04.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

38

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика	Принято КС-2	Дина- мика	Оплата	Дина- мика
г.Наб. Челны	25 214,0	11,0	3,0	-	-	-	-
Итого по РТ	263 953,0	11,0	3,0				
Азнакаевский	5 600,0	13,0	13,0				
Чистопольский	4 350,0	15,0	12,0				
Апастовский	1 850,0	15,0	5,0				
Дрожжановский	2 100,0	16,0	1,0				
Тукаевский	2 200,0	23,0	0,0				
Нижнекамский	27 762,0	24,0	3,0				
Кайбицкий	1 900,0	30,0	10,0				
Кукморский	1 900,0	42,0	2,0				
Спасский	1 950,0	43,0	3,0				
Мамадышский	4 200,0	45,0	3,0				
Аксубаевский	2 100,0	50,0	0,0				
Новошешминский	1 900,0	50,0	0,0				



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

(отв. за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы	185 109,0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии	1 473,0
Разработка схемы теплоснабжения	43 500,0
Итого	230 082,0

Общая сумма субсидий – 266 582,0 тыс. руб.

Программа ремонта отопления котельных социального назначения в 2014 году **НЕ ПРЕДСТАВИЛИ ТЕХ.УСЛОВИЯ (РКМ РТ от 28.01.2014 № 106-р)**

№	МО	объектов	Наличие ТУ	%	№	МО	объектов	Наличие ТУ	%
1	Алексеевский	14		0,0	20	Сармановский	19		0,0
2	Атнинский	1		0,0	21	Чистопольский	11		0,0
3	Агрызский	5		0,0	22	Черемшанский	4		0,0
4	Аксубаевский	30		0,0	23	Ютазинский	3		0,0
5	Балтасинский	8		0,0	24	г. Казань	1		0,0
6	Бавлинский	2		0,0	25	Апастовский	16	3	18,8
7	Бугульминский	5		0,0	26	Кайбицкий	10	3	30,0
8	В-Услонский	15		0,0	27	Новошешминский	7	3	42,9
9	Заинский	18		0,0		ИТОГО	523	230	44,0
10	Зеленодольский	3		0,0	28	Азнакаевский	32	15	46,9
11	К-Устьинский	1		0,0	29	Алькеевский	35	17	48,6
12	Кукморский	3		0,0	30	Актанышский	24	12	50,0
13	Лаишевский	8		0,0	31	Нижнекамский	8	4	50,0
14	Лениногорский	2		0,0	32	Тетюшский	28	18	64,3
15	Мензелинский	3		0,0	33	Спасский	10	7	70,0
16	Муслюмовский	25		0,0	34	Мамадышский	10	8	80,0
17	Пестречинский	10		0,0	35	Елабужский	16	15	93,8
18	Р-Слободской	3		0,0	36	Высокогорский	18	17	94,4
19	Тукаевский	4		0,0					



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,0
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



Реализация Программы
«Водоснабжение на селе» в 2014 году)
Не представлены исходные данные для разработки ПСД

№	МО	Количество объектов	Отсутствуют исходные данные
1	Апастовский	2	6
2	Бугульминский	3	4
3	Зеленодольский	5	2
4	Казань	2	4
5	Менделеевский	5	2
6	Спасский	2	9
	Итого	19	27



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

О подготовке ПСД

№	МО	Количество объектов	Разработано	В работе	% выполнения
	ВСЕГО	115	99	16	86



Реализация Программы
«Водоснабжение на селе» в 2014 году)

разработка ПСД

№	МО	Количество объектов	В работе	% выполнения
1	Бавлинский	3	0	0
2	Лениногорский	1	0	0
	ИТОГО	41	16	39
3	Апастовский	2	1	50
4	Казань	2	1	50
5	Мамадышский	2	1	50
6	Спасский	2	1	50
7	Тукаевский	6	3	50
8	Зеленодольский	5	3	60
9	Менделеевский	5	3	60
10	Черемшанский	3	2	67
11	Азнакаевский	4	3	75
12	Аксубаевский	3	3	90
13	Бугульминский	3	3	90



Технические условия

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	581	428	73,7	0
	Итого:	4 393	4 240	96,5	0
2	Бугульминский	66	66	100,0	
3	В.Услонский	78	78	100,0	
4	Высокогорский	223	223	100,0	
5	Елабужский	7	7	100,0	
6	Заинский	3	3	100,0	
7	К.Устьинский	18	18	100,0	
8	Кукморский	793	793	100,0	
9	Лаишевский	10	10	100,0	
10	Мамадышский	854	854	100,0	
11	Спасский	52	52	100,0	
12	Тетюшский	830	830	100,0	
13	Тукаевский	878	878	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы
отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	581	72	12,4	7
2	Тукаевский	878	523	59,6	267
	Итого:	4 393	3 251	74,0	385
3	Бугульминский	66	51	77,3	51
4	Кукморский	793	682	86,0	48
5	Мамадышский	854	777	91,0	0
6	Тетюшский	830	765	92,2	11
7	Верхнеуслонский	78	73	93,6	0
8	Спасский	52	50	96,2	0
9	Высокогорский	223	220	98,7	1
10	Елабужский	7	7	100,0	
11	Заинский	3	3	100,0	
12	К.Устьинский	18	18	100,0	
13	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заключено договоров с населением

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	581	0	0,0	0
2	Бугульминский	66	0	0,0	0
3	Лаишевский	10	0	0,0	0
4	Тукаевский	878	0	0,0	0
	Итого:	4 393	1 600	36,4	779
5	Кукморский	793	364	45,9	364
6	Мамадышский	854	482	56,4	218
7	Тетюшский	830	469	56,5	124
8	Высокогорский	223	147	65,9	6
9	Верхнеуслонский	78	65	83,3	22
10	Спасский	52	45	86,5	45
11	Елабужский	7	7	100,0	
12	Заинский	3	3	100,0	
13	К.Устьинский	18	18	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Разработка ПСД

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	581	74	12,7	16
2	Бугульминский	66	24	36,4	0
3	Тукаевский	878	358	40,8	179
4	Высокогорский	223	120	53,8	40
	Итого:	4 393	2 992	68,1	425
5	Тетюшский	830	699	84,2	108
6	Кукморский	793	699	88,1	42
7	Мамадышский	854	850	99,5	40
8	Верхнеуслонский	78	78	100,0	
9	Елабужский	7	7	100,0	
10	Заинский	3	3	100,0	
11	К.Устьинский	18	18	100,0	
12	Лаишевский	10	10	100,0	
13	Спасский	52	52	100,0	

**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)**

МО	Количество объектов	Планируется установить		
		Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	675	12 920	819	262,38

**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %
45	675	225	2,2
Лаишевский	8	5,0	100
Нижнекамский	39	0,75	15
Ютазинский	25	1,0	20



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год Строительство

на 04.04.2014

Количество УВП	44	Динамика
Смонтировано фундаментов	32	+1
Изготовлено на заводе комплектов	32	0
Завершен монтаж	18	+2



Программа строительства участковые ветеринарные пункты на 2014 год Строительство

52



**Алькеевский муниципальный район, с.Нижнее Алькеево
Генподрядчик ООО «Азнакаевский завод «Нефтемаш»**



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Капитальный ремонт

53

на 04.04.2014

Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены	Факт освоения СМР (%)	Динамика (%)
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	15	0	40,0	+13,0
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	35	20	5	33,0	+16,0