

Посещение строительных объектов г.Казани на предмет соблюдения норм и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ

Заказчик – ГКУ «ГИСУ РТ»



№	Объект	Подрядчик	Оценка (max – «5»)
1	«Ремонтно-реставрационные работы по зданию МБУК «Дворец культуры имени С. Саид-Галеева», г.Казань, ул.Советская, д.18»	ООО «Алтын групп»	4
2	«Капитальный ремонт здания Дворца культуры железнодорожников в жилом массиве Юдино г.Казани»	ООО «Ремонтстройсервис»	5

Инвестор – НО «ГЖФ при Президенте РТ», технический заказчик - ГКУ «ГИСУ РТ»

№	Объект	Подрядчик	Оценка (max – «5»)
3	Жилой дом №1-6 жилого района «Салават Купере» г.Казани	ООО «ТимерханСтрой»	5
4	Жилой дом №4-4 жилого района «Салават Купере» г.Казани	ООО «ГрэйтСтрой»	4

Ремонтно-реставрационные работы по зданию МБУК «Дворец культуры имени С.Саид-Галеева»

без замечаний



Заказчик: ГКУ «ГИСУ» РТ
Ген. подрядчик: ООО «Алтын групп»

Капитальный ремонт здания Дворца культуры железнодорожников в жилом массиве Юдино г.Казани

без замечаний



Заказчик: ГКУ «ГИСУ» РТ
Ген. подрядчик: ООО «Ремонтстройсервис»

Количество несчастных случаев

2017

январь - май

Со смертельным
исходом

2

С тяжелым
исходом

1

**ВСЕГО
по РТ**

3

2018

январь - май

3

4

7

2019

январь - май

-

1

1

2020

январь - май

4

2

6

«Чистая стройка»

санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Жилая застройка в 63 мкр. г. Набережные Челны



**Не обеспечен своевременный вывоз
строительных отходов
со строительной площадки**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица


Заказчик и подрядчик: ООО «Билант»

«Чистая стройка»

санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Жилая застройка в ЖК «Светлая долина», г. Казань



Отсутствует пункт мойки колес

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Ак Барс Инжиниринг»
Генподрядчик: ООО «Ак Барс Строй»

«Чистая стройка»


санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2020

Наименование	Кол-во
Проведено проверок	200
Выявлено нарушений	21
Составлено протоколов	21
Привлечено к административной ответственности	16
Наложено штрафов, тыс рублей	94,0

Ввод жилья в Республике Татарстан



Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	5 446	5,0	104 554
2	Лениногорский	32 000	3 430	10,7	28 570
3	Новошешминский	6 000	742	12,4	5 258
4	Сабинский	26 000	3 290	12,7	22 710
5	Менделеевский	15 000	2 070	13,8	12 930
6	г.Наб.Челны	350 000	50 970	14,6	299 030
7	Арский	30 000	4 987	16,6	25 013
8	Тетюшский	14 000	2 331	16,7	11 669
9	Чистопольский	35 000	6 673	19,1	28 327
10	Атнинский	6 000	1 291	21,5	4 709
11	Муслюмовский	12 000	2 633	21,9	9 367
12	Бугульминский	45 000	10 150	22,6	34 850
13	Дрожжановский	9 000	2 051	22,8	6 949
14	Апастовский	12 000	2 847	23,7	9 153
15	Актанышский	18 000	4 325	24,0	13 675
ВСЕГО по РТ		2 979 000	995 535	33,4	1 938 465

Ввод жилья по МО РТ


КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	В-Услонский	50 000	12 065	24,1	37 935
17	Буинский	20 000	4 857	24,3	15 143
18	Зеленодольский	110 000	27 146	24,7	82 854
19	Аксубаевский	10 000	2 718	27,2	7 282
20	Альметьевский	140 000	42 041	30,0	97 959
21	К-Устьянский	12 000	3 713	30,9	8 287
22	Азнакаевский	26 000	8 108	31,2	17 892
23	Р-Слободский	18 000	6 124	34,0	11 876
24	г.Казань	960 000	332 873	34,7	627 127
25	Алексеевский	19 000	6 630	34,9	12 370
26	Спасский	9 000	3 227	35,9	5 773
27	Сармановский	12 000	4 408	36,7	7 592
28	Алькеевский	10 000	3 739	37,4	6 261
29	Кайбицкий	7 000	2 754	39,3	4 246
30	Бавлинский	18 000	7 085	39,4	10 915
ВСЕГО по РТ		2 979 000	995 535	33,4	1 938 465

Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Тукаевский	120 000	49 163	41,0	70 837
32	Мензелинский	18 000	7 542	41,9	10 458
33	Заинский	21 000	8 809	41,9	12 191
34	Нурлатский	20 000	8 445	42,2	11 555
35	Агрызский	21 000	9 126	43,5	11 874
36	Высокогорский	110 000	48 592	44,2	61 408
37	Тюлячинский	12 000	5 437	45,3	6 563
38	Мамадышский	23 000	10 678	46,4	12 322
39	Черемшанский	7 000	3 414	48,8	3 586
40	Елабужский	65 000	32 175	49,5	32 825
41	Ютазинский	15 000	7 509	50,1	7 491
42	Кукморский	29 000	15 007	51,7	13 993
43	Лаишевский	160 000	86 982	54,4	73 018
44	Балтасинский	18 000	9 856	54,8	8 144
45	Пестречинский	200 000	122 076	61,0	77 924
ВСЕГО по РТ		2 979 000	995 535	33,4	1 938 465




Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
Количество объектов	130	12	0	118	78	17	23
Количество квартир	4 970	483	0	4 487	2 365	2 053	69
Общая площадь (тыс кв.метров)	273,6	26,5	0	247,1	133,2	111,4	2,4

Ход исполнения программы ГЖФ РТ


тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2 / КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
введены в эксплуатацию	958 607	958 607	0	908 717	0	923 499	0
высокая 70-100%	5 110 126	4 521 106	61 151	3 735 001	64 620	4 277 992	19 396
средняя 30-70%	4 208 643	1 910 319	151 716	1 189 218	50 058	2 191 788	57 097
низкая 0-30%	62 850	3 617	420	2 807	0	4 663	0
ИТОГО	10 340 226	7 393 650	213 287	5 835 743	114 678	7 397 943	133 062



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	3	1	2	-
3	Арский	2	-	-	2
4	Буинский	2	-	-	2
5	Верхнеуслонский	2	1	1	-
6	Высокогорский	6	2	4	-
7	Елабужский	2	1	1	-
8	Зеленодольский	5	3	2	-
9	Лаишевский	5	1	4	-
10	Пестречинский	23	6	14	3
11	г.Набережные Челны	28	14	14	-
12	г.Казань	45	37	8	-
ВСЕГО по РТ		124	67	50	7

Индивидуальное жилищное строительство



	План	Финансирование, млн руб.	Бюджет РФ, млн руб.	Бюджет РТ, млн руб.
дети-сироты	600	840,71	46,52	794,19
многодетные семьи	46	211,89	-	211,89
молодые семьи	47	62,84	13,34	49,5

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в том числе по категориям	35	78,24	78,24	-
чернобыльцы	12	28,00	28,00	-
вынужденные переселенцы	21	46,07	46,07	-
переселенцы с РКС	2	4,17	4,17	-

Дети-сироты

№	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено	№	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
1	Агрызский	4	0			9	Лаишевский	5	5		
2	Альметьевский	79	58			10	Мензелинский	4	4		
3	Бугульминский	9	0			11	Нижнекамский	90	13		
4	Высокогорский	2	2			12	Нурлатский	6	0		
5	Елабужский	26	0			13	Сармановский	4	4		
6	Зеленодольский	2	2			14	г. Наб. Челны	13	13		
7	Кайбицкий	1	0			15	г. Казань	99	99		
8	Кукморский	5	5								
ИТОГО								349	205		

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано	Реализовано	№	МО РТ	Выдано	Реализовано
1	Азнакаевский	1	0	12	Кайбицкий	1	0
2	Аксубаевский	2	2	13	Кукморский	4	0
3	Алькеевский	1	0	14	Лениногорский	2	2
4	Альметьевский	2	2	15	Мамадышский	3	0
5	Бавлинский	2	0	16	Муслюмовский	2	0
6	Балтасинский	1	0	17	Новошешминский	1	0
7	Бугульминский	1	0	18	Нурлатский	4	0
8	Высокогорский	3	0	19	Сармановский	1	0
9	Елабужский	1	0	20	Тюлячинский	4	0
10	Заинский	1	0	21	г.Набережные Челны	3	2
11	Зеленодольский	2	0	22	г.Казань	4	1
ИТОГО						46	1

Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей
1	Арский	1	1	7	Нижнекамский	5	3
2	Альметьевский	1	1	8	Нурлатский	1	1
3	Бугульминский	1	0	9	Сабинский	1	1
4	Высокогорский	1	0	10	Ютазинский	1	1
5	Елабужский	1	1	11	г.Набережные Челны	10	0
6	Лаишевский	1	0	12	г.Казань	23	6
ИТОГО						47	15

№	МО РТ	Оформлено сертификатов			
		Выдано	Открыт счет	Заявка на оплату	Реализовано
1	Алькеевский	1	1	0	0
2	Буинский	1	1	1	1
3	Зеленодольский	1	1	1	1
4	Мамадышский	2	2	2	2
5	Сабинский	1	1	0	0
6	г.Набережные Челны	1	1	0	0
7	г.Казань	2	2	1	1
ИТОГО		9	9	5	5

Отдельные категории граждан. Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Оформлено сертификатов			
		Выдано	Открыт счет	Заявка на оплату	Реализовано
1	Зеленодольский	1	0	0	0
2	Кукморский	1	1	0	0
3	Мензелинский	1	1	0	0
4	Ютазинский	2	1	0	0
5	г.Набережные Челны	1	1	0	0
6	г.Казань	3	3	2	0
ИТОГО		9	7	2	0

№	МО РТ	Оформлено сертификатов			
		Выдано	Открыт счет	Заявка на оплату	Реализовано
1	Верхнеуслонский	1	1	0	0
2	Мамадышский	1	1	0	0
ИТОГО		2	2	0	0

Проведение аукционов на разработку ПИР по программам строительства 2020 года

№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК заключен	Дата заключения ГК	Дата аукциона
1	Строительство зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	11	11	-	-
2	Строительство ФАП, врачебных амбулаторий	51	51	-	-
3	Строительство дошкольных образовательных организаций	22	22	-	-
4	Строительство детских оздоровительных лагерей (в том числе реконструкция)	11	10	-	Ведется сбор документации
5	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	12	12	-	-
6	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	91	90	27.05.2020 (1 объект)	-
7	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	21	0	27.05.2020 (21 объект)	-
8	Строительство силосно-сенажных траншей	90	ПИР не предусмотрены		
9	Строительство коровников и овцеводческих ферм	7			
ИТОГО		316	196	22	-

Проведение аукционов на СМР по программам строительства 2020 года

№	Наименование программы	Кол-во объектов	Ориент. дата проведения аукциона на СМР	Ориент. дата заключения ГК
1	Строительство зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	11	Состоялся 19 мая 2020	30 мая 2020
2	Строительство ФАП, врачебных амбулаторий	51	22 мая 2020 (43 ФАП)	02 июня 2020 (43 ФАП) ГК № 49-20/СМР от 12.05.2020 (8 ВА)
3	Строительство дошкольных образовательных организаций	22	19 мая 2020 (2) 21 мая 2020 (5) 26 мая 2020 (3) 28 мая 2020 (12)	01 июня 2020 (2) 02 июня 2020 (5) 08 июня 2020 (3) 09 июня 2020 (12)
4	Строительство детских оздоровительных лагерей (в том числе реконструкция)	11	21 мая 2020 (5)	ГК № 14-20/ЕП от 07.05.2020 (6) 01.06.2020 (5)
5	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	12	Состоялся 19 мая 2020	30.05.2020
6	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	21	Состоялся 19 мая 2020	30.05.2020
ИТОГО		316		

Проведение аукционов на СМР по программам строительства 2020 года

№	Наименование программы	Кол-во объектов	Ориент. дата проведения аукциона на СМР	Ориент. дата заключения ГК
7	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	91	Ведется сбор документации (манеж)	27.05.2020 (84 УСП) 30.05.2020 (6 ЛБ)
8	Строительство силосно-сенажных траншей	90	не требуется	не требуется
9	Строительство коровников и овцеводческих ферм	7	не требуется	не требуется
ИТОГО		316		

Программа «Доступная среда»

Другие социальные программы

12 объектов Министерства образования РТ:

- 5 школ;
- 5 дошкольных образовательных учреждений;
- 2 дополнительного образования.

16 584,8 тыс рублей, в том числе:

- 9 619,2 тыс рублей из бюджета РФ;
- 6 965,6 тыс рублей из бюджета РТ.


Реализация программы «Наш двор»

Наименование показателя	Значение
Количество объектов на 2020 год, шт.	1 064
Количество представленных план-схем, шт.	1 001
Количество согласованных план-схем, шт.	964
Лимит финансирования на 2020 год, млрд рублей	8

168 объектов, 2,62 тыс кв.метров АЖФ

15 023,3 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 7 250,3 млн рублей, бюджет РТ– 7 773,0 млн рублей



31 объект
5 864,2 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 1 667,5 млн рублей, бюджет РТ – 4 186,7 млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

назначена дата аукциона
26.05.2020




заклучены ГК на СМР / поставку оборудования

68 объектов, 2,62 тыс кв.метров АЖФ


4 337,7 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 2 492,2 млн рублей, бюджет РТ– 1 845,5 млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:




ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:




14 объектов
2 346,4 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 1 730,3 млн рублей, бюджет РТ – 616,1 млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:




назначена дата аукциона на 28.05.2020

8 объектов

1 192,53 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 636,5 млн рублей, бюджет РТ – 556,1 млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:



заключены ГК на СМР / КР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

41 объект
1 158,0 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 658,3 млн рублей, бюджет РТ – 499,7 млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:


ГК на СМР



6 объектов
124,5 млн рублей

Источники: бюджет РФ – **55,5** млн рублей, бюджет РТ – **69,0** млн рублей

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

заключены ГК на СМР / КР



№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Бугульминский	16	Мензелинский	31	Тюлячинский
2	Мамадышский	17	Зеленодольский	32	Черемшанский
3	Менделеевский	18	Актанышский	33	Аксубаевский
4	Пестречинский	19	Алькеевский	34	Заинский
5	Рыбно-Слободский	20	Альметьевский	35	Лаишевский
6	Сабинский	21	Апастовский	36	Бавлинский
7	Сармановский	22	Атнинский	37	Дрожжановский
8	Спасский	23	Балтасинский	38	Алексеевский
9	Тетюшский	24	Кукморский	39	Арский
10	Чистопольский	25	Высокогорский	40	г.Казань
11	Ютазинский	26	Елабужский	41	Новошешминский
12	Верхнеуслонский	27	Нурлатский	42	Кайбицкий
13	Агрызский	28	Буинский	43	Нижнекамский
14	Камско-Устьинский	29	Муслюмовский	44	Тукаевский
15	Лениногорский	30	Азнакаевский	45	г.Набережные Челны

МО РТ предоставившие менее 31% документов от общего необходимого количества

Строительство, реконструкция объекта:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- в случае реконструкции – правоустанавливающие документы на здание;
- градостроительный план земельного участка;
- утвержденное техническое задание на проектирование;
- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Капитальный ремонт объекта:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект;
- технический паспорт БТИ на объект;
- утвержденное техническое задание на проектирование (при необходимости разработки проектно-сметной документации).

Спасибо за внимание!