



Программы 2013 года, рассматриваемые на 2 неделе

1

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы



Качество производства работ по капитальному ремонту Нурлатский муниципальный район

По состоянию на 25.02.14г.

г. Нурлат, ул. Салимжанова, д.13



Подрядчик: ООО СК«Лидер»
Нарушение: нарушена вертикальность и геометрия конструкции.

г. Нурлат, ул. Маркса, д.4



Подрядчик:ООО«Энергострой»
Нарушение: не установлены гильзы в местах прохождения трубопроводов, монтажное отверстие заполнено монтажной пеной.



г. Казань, Московский район, ул.Ш.Усманова, д.17



Подрядчик: ООО«СК Прогресс»

Нарушение: несвоевременная уборка строительного мусора в чердачном помещении.



Выполнение гарантийных обязательств

Буинский муниципальный район

г.Буинск, ул.Арефьева, д.7



Заказчик: ТСЖ «Центральный»
Подрядчик: ООО «ПМК-5»
Вид работы: ремонт крыши.
Капремонт 2012г.
Нарушение: разрушение штукатурного слоя вентканалов.

г.Буинск, ул.Некрасова, д.42



Заказчик: ТСЖ «Центральный»
Подрядчик: ООО «ПМК-6»
Вид работы: ремонт подъезда.
Капремонт 2013г.
Нарушения: разрушение внутренней отделки лестничных клеток подъезда.



Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Октябрьская, д.18



Заказчик: ТСЖ «Тан»

Подрядчик: ООО «Суар»

Вид работы: ремонт фасада. Капремонт 2009г.

Нарушение: разрушение штукатурного и фактурного слоев фасада и ступеней входной группы. Выдано предписание со сроком устранения до 16.06.2014г.



г. Набережные Челны, Сармановский тракт, д.54



Заказчик: ООО ПКФ «Жилкомсервис»

Подрядчик: ООО ПФ «Сибтент»

Вид работы: ремонт фасада. Капремонт 2009г.

Нарушение: разрушение окрасочного и фактурного слоев стен фасада.



**Бугульминский муниципальный район,
г.Бугульма ул.Гашека, д.50
Заказчик: ТСЖ «Уют»**

Подрядчик: ООО «Стройсервис»

Вид работы: ремонт крыши. Капремонт 2010г.

Нарушение: **разрушение ограждения кровельного покрытия в результате сброса снега с кровельного покрытия работниками обслуживающей дом организации. Выдано предписание со сроком устранения до 02.06.2014г.**



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования, млн. руб.

за счет средств ГК - Фонд содействия реформировани ю жилищно- коммунального хозяйства	за счет средств бюджета Республики Татарстан	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений	ВСЕГО
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Азнакаевский	35	15	42,86
Муслюмовский	4	2	50,00
Нижнекамский	79	40	50,63
Зеленодольский	27	14	51,85
Заинский	17	11	64,71
Сабинский	6	4	66,67
Тукаевский	12	8	66,67
Казань	178	124	69,66
Агрызский	7	5	71,43
Наб. Челны	141	103	73,05
Ютазинский	12	9	75,00
Итого по РТ:	793	598	75,41
Менделеевский	5	4	80,00
Бугульминский	43	36	83,72
Лениногорский	16	14	87,50



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Итого по РТ:	793	598	75,41
Елабужский	30	29	96,67
Альметьевский	35	34	97,14
Аксубаевский	2	2	100,00
Актанышский	3	3	100,00
Алексеевский	3	3	100,00
Апастовский	1	1	100,00
Арский	6	6	100,00
Бавлинский	5	5	100,00
Балтасинский	6	6	100,00
Буинский	5	5	100,00
Верхнеуслонский	2	2	100,00
Высокогорский	8	8	100,00
Камско-Устьинский	6	6	100,00
Кукморский	7	7	100,00



Реализация программы капитального ремонта МКД в 2014 году

МО	Количество МКД подлежащих КР в 2014г.	Количество МКД, в которых начаты работы	%
Итого по РТ:	793	598	75,41
Лаишевский	9	9	100,00
Мамадышский	14	14	100,00
Мензелинский	9	9	100,00
Новошешминский	1	1	100,00
Нурлатский	11	11	100,00
Пестречинский	5	5	100,00
Р.-Слободский	2	2	100,00
Сармановский	6	6	100,00
Спасский	5	5	100,00
Тетюшский	5	5	100,00
Тюлячинский	2	2	100,00
Чистопольский	23	23	100,00



Заключение договоров подряда

МО	Количество домов	Кол-во домов, на которых определена подрядная организация	% от общего количество домов по Программе	Заключено договоров подряда
Верхнеуслонский	2	2	100	-
г.Набережные Челны	141	0	0	-
Камско-Устьинский	6	6	100	-
Заинский	17	16	94	3
Спасский	5	5	100	2
Нижнекамский	79	40	51	36
г. Казань	178	134	75	82
Итого по РТ	793	568	72	467
Высокогорский	8	8	100	5
Зеленодольский	27	27	100	22
Агрызский	7	7	100	6
Бугульминский	43	43	100	37
Елабужский	30	30	100	26
Лениногорский	16	16	100	15
Альметьевский	35	35	100	34



Заключение договоров подряда

МО	Количество домов	Кол-во домов, на которых определена подрядная организация	% от общего количество домов по Программе	Заключено договоров подряда
Итого по РТ	793	568	72	467
Аксубаевский	2	2	100	2
Актанышский	3	3	100	3
Алексеевский	3	3	100	3
Апастовский	1	1	100	1
Арский	6	6	100	6
Бавлинский	5	5	100	5
Балтасинский	6	6	100	6
Буинский	5	5	100	5
Азнакаевский	35	35	100	35
Кукморский	7	7	100	7
Лаишевский	9	9	100	9
Мамадышский	14	14	100	14
Менделеевский	5	5	100	5
Мензелинский	9	9	100	9



Заключение договоров подряда

МО	Количество домов	Кол-во домов, на которых определена подрядная организация	% от общего количество домов по Программе	Заключено договоров подряда
Итого по РТ	793	72	467	467
Муслюмовский	4	4	100	4
Новошешминский	1	1	100	1
Нурлатский	11	11	100	11
Пестречинский	5	5	100	5
Рыбно-Слободский	2	2	100	2
Сабинский	6	6	100	6
Сармановский	6	6	100	6
Тетюшский	5	5	100	5
Тукаевский	12	12	100	12
Тюлячинский	2	2	100	2
Чистопольский	23	23	100	23
Ютазинский	12	12	100	12



Перечисление средств республиканского бюджета на счета подрядных организаций

МО	Бюджет РТ млн.рублей
Итого по РТ	59,94
Азнакаевский	1,61
Аксубаевский	0,302
Актанышский	0,43
Алексеевский	0,39
Альметьевский	9,41
Апастовский	0,06
Арский	1,05
Бавлинский	0,88
Балтасинский	0,20
Бугульминский	5,64
Буинский	1,28
Высокогорский	0,17
Зеленодольский	5,51
Кукморский	0,33



Перечисление средств республиканского бюджета на счета подрядных организаций

МО	Бюджет РТ млн.рублей
Итого по РТ	59,94
г.Казань	15,67
Кукморский	0,33
Лаишевский	0,59
Лениногорский	5,51
Мамадышский	0,33
Менделеевский	1,29
Мензелинский	0,44
Новошешминский	0,07
Нурлатский	1,37
Пестречинский	0,42
Рыбно-Слободский	0,17
Сабинский	0,52
Сармановский	1,76
Тюлячинский	0,05
Чистопольский	4,49



МО, не заключившие договора с региональным оператором

Арский

Бавлинский

Верхнеуслонский

Высокогорский

Заинский

Зеленодольский

г.Казань

Камскоустыинский

Менделеевский

Набережные Челны

Нижнекамский

Нурлатский

Рыбно-Слободской

Сабинский

Сармановский

Тюлячинский

Ютазинский



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

18

МО	Прогноз на 3 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-март)	% выполнения
Актанышский	997 400,50	380 158,70	38,1
Буинский	2 900 000,00	1 522 976,00	52,5
Наб. Челны	125 586 369,25	66 492 035,36	52,9
Казань	168 823 820,95	93 015 055,66	55,1
Азнакаевский	10 176 259,94	5 830 000,00	57,3
Бугульминский	21 625 000,00	12 700 000,00	58,7
Агрызский	2 764 000,00	1 790 000,00	64,8
Черемшанский	278 010,00	185 340,00	66,7
Алькеевский	85 245,00	57 300,00	67,2
Итого по РТ	546 178 095,84	370 462 068,08	67,8
Спасский	760 236,00	515 300,71	67,8
Елабужский	15 037 500,00	10 310 162,41	68,6
Арский	2 162 100,00	1 482 863,28	68,6
Зеленодольский	20 874 999,90	14 382 775,67	68,9
Лениногорский	14 581 206,13	10 160 897,71	69,7
Алексеевский	1 019 379,00	763 000,00	74,8



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (менее 100%)

МО	Прогноз на 3 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-апрель)	% выполнения
Итого по РТ	546 178 095,84	370 462 068,08	67,8
Дрожжановский	179 944,69	135 130,08	75,1
Бавлинский	4 362 967,96	3 300 000,00	75,6
Тетюшский	1 034 113,75	786 534,00	76,1
Заинский	8 080 449,14	6 184 263,40	76,5
Верхне-Услонский	449 819,50	345 458,11	76,8
Рыбно-Слободский	560 704,50	439 000,00	78,3
Менделеевский	5 250 000,00	4 174 203,50	79,5
Кайбицкий	11 353,51	9 247,84	81,5
Высокогорский	2 310 225,88	1 957 121,56	84,7
Аксубаевский	739 828,50	628 062,50	84,9
Новошешминский	414 000,00	351 475,68	84,9
Мамадышский	1 450 670,38	1 240 116,00	85,5
Тукаевский	3 158 226,10	2 783 691,65	88,1
Камско-Устьинский	1 026 047,00	933 750,00	91,0
Альметьевский	33 870 000,00	31 142 142,58	91,9
Балтасинский	552 572,25	520 956,76	94,3



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ (более 100%)

МО	Прогноз на 3 месяца	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-апрель)	% выполнения
Итого по РТ	546 178 095,84	370 462 068,08	67,8
Чистопольский	11 125 000,00	10 521 485,80	94,6
Сармановский	4 662 750,00	4 520 601,60	97,0
Мензелинский	2 075 225,00	2 012 000,00	97,0
Нурлатский	5 286 000,00	5 185 350,67	98,1
Муслюмовский	719 347,95	715 631,86	99,5
Пестречинский	1 175 000,00	1 171 676,90	99,7
Ютазинский	2 468 594,61	2 494 009,60	101,0
Нижнекамский	62 041 995,00	62 950 176,22	101,5
Кукморский	1 975 750,00	2 016 894,67	102,1
Лаишевский	1 903 282,43	2 064 717,70	108,5
Тюлячинский	108 717,60	128 820,65	118,5
Апастовский	257 273,93	361 655,93	140,6
Сабинский	1 240 709,50	1 773 961,82	143,0
Атнинский	16 000,00	26 065,50	162,9



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

21

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	спец. счете	
Агрызский	159	34	34		125	
Азнакаевский	322	35	35		287	
Аксубаевский	107	107	107			
Актанышский	72	72	72			
Алексеевский	104	104	104			
Алькеевский	16	16	16			
Альметьевский	964	281	281		683	
Апастовский	35	35	35			
Арский	176	176	176			
Атнинский	3				3	
Бавлинский	188	178	178		10	
Балтасинский	43	6	6		37	
Бугульминский	863	68	68		795	
Буинский	162	157	157		5	
Верхнеуслонский	62	60	60		2	



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счет Регионального оператора	спец. счете	
Высокогорский	236	219	219		17	
г. Казань	5 148	366	192	1	173	4 782
г. Наб.Челны	1 167	485	484		1	682
Дрожжановский	17	17	17			
Елабужский	472	346	334		12	126
Заинский	212	210	210			2
Зеленодольский	771	92	53		39	679
Кайбицкий	2	2	2			
К.-Устьинский	84	38	38			46
Кукморский	119	7	7			112
Лаишевский	198	191	191			7
Лениногорский	489	18	16		2	471
Мамадышский	122	122	122			
Менделеевский	128	128	128			
Мензелинский	161	161	161			



Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

23

МО	Кол-во МКД в МО	МКД, выбравшие способ формирования фонда капитального ремонта				МКД, не выбравшие способ
		Всего	в т.ч. на счете:			
			Регионального оператора	спец. счете Регионального оператора	спец. счете	
Муслюмовский	53	10	10			43
Нижнекамский	869	472	469		3	397
Новошешминский	43	41	41			2
Нурлатский	336	261	261			75
Пестречинский	136	136	136			
Р.-Слободский	62	40	40			22
Сабинский	104	6	6			98
Сармановский	153	6	6			147
Спасский	69	67	67			2
Тетюшский	82	81	81			1
Тукаевский	255	255	255			
Тюлячинский	21	21	21			
Черемшанский	30	29	29			1
Чистопольский	418	206	206			212
Ютазинский	180	125	125			55
Итого по РТ:	15 413	5 487	5 256	1	230	9 926



Не представили выписки из бюджета

24

Зеленодольский

Казань

Не представили документы, подтверждающие
признание домов аварийными

Зеленодольский



Кадастровый учет

(паспорта представлены не в полном объеме (менее 100%))

25

МО	Общее количество	Всего представлено	Осталось представить	% выполнения
Казань	5 131	4 946	185	96,4
Итого по РТ	15 387	15 202	185	98,8



Информация о количестве подключенных и «активных» домов к системе ЭТИС (менее 100%)

на 19.11.2013

МО	Общее кол-во домов	Получено web-кабинетов	«активные»	%
г.Казань	5 105	4 359	4 313	84
Итого по РТ	15 979	15 233	15 186	95



Оформление актов сверки (за март)

Управляющие организации		Акты сверки представили		%	
УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК
202	815	128	183	63,4	22,5
1 017		Итого: 311		Итого: 30,5	



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

28

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	159 (151 общеобраз., 8 корп.)	РТ 2 504,8 без ПСД	- 44,8 РТ

Утверждено РКМ РТ № 2387-р от 25.11.2013.



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 14 апреля - 20 апреля 2014 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	36	9	373 450,0	165 239,8
1	Чистопольский	51 957,1	12	3	0,0	0,0
2	Ютазинский	16 021,3	13	8	0,0	0,0
3	Елабужский	17 844,9	15	2	0,0	0,0
4	Казань	544 037,7	16	3	22 163,0	3 871,2
5	Верхнеуслонский	25 477,8	17	2	0,0	0,0
6	Высокогорский	22 609,0	17	2	0,0	0,0
7	Азнакаевский	64 207,8	21	7	10 812,0	4 719,5
8	Атнинский	19 044,9	21	3	0,0	0,0
9	Черемшанский	22 700,5	22	2	0,0	0,0
10	Мензелинский	78 560,0	23	2	13 179,0	513,8
11	Новошешминский	15 107,2	23	7	5 321,0	3 724,6
12	Спасский	97 346,3	23	3	30 639,0	6 779,8
13	Кукморский	47 851,6	25	14	13 502,0	0,0
14	Лениногорский	85 280,0	28	8	5 079,0	3 555,7
15	Альметьевский	68 619,6	29	2	0,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 14 апреля - 20 апреля 2014 г. 30

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	36	9	373 450,0	165 239,8
16	Буинский	34 736,4	29	5	6 663,0	6 219,8
17	Агрызский	12 105,2	30	13	0,0	0,0
18	Аксубаевский	23 436,0	30	5	6 646,0	4 651,9
19	Бугульминский	110 575,8	30	9	18 639,0	7 668,6
20	Зеленодольский	38 675,0	30	6	0,0	0,0
21	Менделеевский	22 223,6	30	5	12 167,0	2 476,1
22	Сабинский	43 303,1	30	8	0,0	0,0
23	Алькеевский	21 918,9	32	3	7 010,0	4 187,5
24	Дрожжановский	12 814,1	32	8	6 023,0	3 253,1
25	Тюлячинский	24 024,0	34	13	5 437,0	0,0
26	Актанышский	47 721,7	35	2	5 911,0	1 371,0
27	Камско-Устьинский	12 171,7	35	4	1 467,0	1 027,1
28	Мамадышский	46 979,2	35	3	0,0	0,0
	Итого по РТ	2 504 840,5	36	9	373 450,0	165 239,8
29	Рыбно-слободский	15 908,0	37	17	2 304,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 14 апреля- 20 апреля 2014 г.

31

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	36	9	373 450,0	165 239,8
30	Арский	43 244,9	38	6	0,0	0,0
31	Кайбицкий	13 703,0	38	6	0,0	0,0
32	Набережные Челны	302 490,3	40	6	54 845,0	35 966,9
33	Алексеевский	17 063,5	41	11	3 455,0	2 086,9
34	Бавлинский	32 567,4	42	27	0,0	0,0
35	Нурлатский	64 288,1	42	13	15 096,0	7 982,1
36	Пестречинский	33 313,6	44	2	9 497,0	6 647,9
37	Заинский	25 469,4	45	12	4 351,0	2 349,2
38	Балтасинский	24 363,6	47	32	4 095,0	0,0
39	Нижнекамский	159 521,2	47	6	61 670,0	27 268,0
40	Муслюмовский	17 036,6	49	27	0,0	0,0
41	Лаишевский	43 068,5	62	11	20 373,0	13 580,8
42	Тукаевский	41 869,8	74	37	15 902,0	7 436,6
43	Сармановский	16 017,7	86	23	0,0	0,0
44	Тетюшский	15 976,0	88	0	9 036,0	4 861,4
45	Апастовский	11 590,0	90	3	2 168,0	1 013,3



Перечень МО, в которых выявлены нарушения

№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений	№	МО	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во устраненных нарушений
1	Аксубаевский	1	1	8	Менделеевский	10	8
2	Актанышский	10	10	9	Мензелинский	2	0
3	Алексеевский	4	3	10	г.Наб.Челны	23	13
4	В-Услонский	4	0	11	Спасский	5	0
5	Высокогорский	1	1	12	Тукаевский	18	0
6	Зеленодольский	3	0	13	Чистопольский	2	0
7	Лениногорский	2	0	14	г.Казань	2	0
Итого						87	36



**г.Наб.Челны
СОШ № 3**



**Отсутствуют гильзы в местах
прохода труб через
строительные конструкции**



**Тукаевский район
Биклянская СОШ**

**Проемы в местах
прохождения труб через
перекрытия заделаны
горючим материалом**



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2014 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	X	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб. Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

35

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
ДОЛ «Заречье» г.Казань	2 000,0	3,0	3		
ДОЛ "Кама" Нижнекамский МО	2 500,0	10,0	10		
ДОЛ «Пламя» г.Казань	30 000,0	30,0	10		
ДОЛ «Приазовец» г.Анапа	5 500,0	40,0	10		
ДОЛ «Мечта» Зеленодольский МО	10 600,0	41,0	3		
ДОЛ «Чайка» Высокогорский МО	8 000,0	45,0	5		
Итого по РТ	100 000,0	51,2	7,4		
ДОЛ «Пионер» Зеленодольский МО	14 400,0	54,0	5		



Капремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	100 000,0	51,2	7,4		
ДОЛ «Романтик» Балтасинский МО	5 000,0	75,0	5		
ДОЛ «Салют» Бугульминский МО	2 000,0	90,0	3		
ДОЛ «Искра» г.Казань	6 000,0	90,0	5		
ДОЛ «Звездный» Лаишевский МО	6 000,0	92,0	7		
ДОЛ «Костер» Высокогорский МО	6 000,0	95,0	0		
ДОЛ «Заречный» Нурлатский МО	2 000,0	100,0	3		



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.,**

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

38

на 18.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	381 253,30	20,0	8,0	3 859,7	755,2	-	-
Атнинский	3 400,00	0,0	0,0		0,0	-	-
Высокогорский	6 950,00	0,0	0,0		0,0	-	-
Нурлатский	3 100,00	0,0	0,0		0,0	-	-
Сабинский	5 670,00	0,0	0,0		0,0	-	-
Черемшанский	1 750,00	5,0	5,0		0,0	-	-
Пестречинский	4 650,00	5,0	5,0		0,0	-	-
г.Казань	154 264,64	7,0	2,0	1 118,5	0,0	-	-
Арский	5 500,00	8,0	3,0		0,0	-	-
Актанышский	4 900,00	8,0	2,0		0,0	-	-
Кайбицкий	1 500,00	8,0	3,0		0,0	-	-
Муслюмовский	4 100,00	9,0	6,0		0,0	-	-
Альметьевский	13 245,00	10,0	6,0		0,0	-	-



на 18.04.2014

Программа «Доступная среда» 2014 год

39

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	381 253,30	20,0	8,0	3 859,7	755,2	-	-
Верхнеуслонский	7 200,00	10,0	10,0		0,0	-	-
Апастовский	2 200,00	11,0	3,0		0,0	-	-
Лениногорский	4 550,00	11,0	1,0		0,0	-	-
Мензелинский	7 350,00	12,0	7,0		0,0	-	-
Буинский	12 800,00	13,0	13,0		0,0	-	-
Наб. Челны	28 206,40	14,0	3,0	597,0	0,0	-	-
Бугульминский	4 400,00	15,0	11,0		0,0	-	-
Бавлинский	6 600,00	16,0	8,0		0,0	-	-
Тетюшский	3 000,00	16,0	0,0		0,0	-	-
Алькеевский	2 400,00	19,0	4,0		0,0	-	-



на 18.04.2014

Программа «Доступная среда» 2014 год

40

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	381 253,30	20,0	8,0	3 859,7	755,2	-	-
Сармановский	9 500,00	20,0	15,0		0,0	-	-
Зеленодольский	6 630,20	25,0	17,0		0,0	-	-
Балтасинский	4 400,00	26,0	11,0		0,0	-	-
Кукморский	5 700,00	30,0	6,0	503,1	0,0	-	-
Новошешминский	8 850,00	31,0	11,0	1 641,1	755,2	-	-
Лаишевский	8 050,00	32,0	10,0		0,0	-	-
Чистопольский	8 500,00	38,0	15,0		0,0	-	-
Азнакаевский	2 500,00	40,0	0,0		0,0	-	-
Мамадышский	2 300,00	40,0	0,0		0,0	-	-
Нижнекамский	23 087,06	43,0	23,0		0,0	-	-
Аксубаевский	300,00	57,0	14,0		0,0	-	-
Тукаевский	4 100,00	63,0	37,0		0,0	-	-
Менделеевский	2 800,00	65,0	34,0		0,0	-	-



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 18.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	19,0	8,0	-	-	-	-
Алексеевский	2 100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Атнинский	2 100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Кам.Устьинский	2 027,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Тетюшский	2 200,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Бугульминский	8 600,0	1,0	0,0	-	-	-	-
г.Казань	79 650,0	3,0	2,5	-	-	-	-
Муслюмовский	1 900,0	6,0	3,0	-	-	-	-
Елабужский	8 300,0	7,0	4,0	-	-	-	-
Менделеевский	1 900,0	8,0	8,0	-	-	-	-
Бавлинский	5 600,0	9,0	9,0	-	-	-	-
Сабинский	4 600,0	10,0	10,0	-	-	-	-
Ютазинский	4 600,0	10,0	10,0	-	-	-	-
Высокогорский	2 100,0	10,0	5,0	-	-	-	-
Заинский	4 500,0	10,0	9,5	-	-	-	-
Альметьевский	6 750,0	10,0	7,0	-	-	-	-



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 18.04.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Пестречинский	2 100,0	10,0	5,0	-	-	-	-
Лаишевский	4 700,0	10,0	5,0	-	-	-	-
Верхнеуслонский	2 100,0	10,0	0,0	-	-	-	-
Арский	4 400,0	11,0	4,0	-	-	-	-
Тюлячинский	2 000,0	11,0	6,0	-	-	-	-
Алькеевский	3 400,0	13,0	3,0	-	-	-	-
Черемшанский	3 800,0	14,0	4,0	-	-	-	-
г.Наб. Челны	25 214,0	14,0	3,0	-	-	-	-
Балтасинский	2 100,0	15,0	10,0	-	-	-	-
Зеленодольский	3 400,0	15,0	10,0	-	-	-	-
Апастовский	1 850,0	17,0	2,0	-	-	-	-
Итого по РТ	263 953,0	19,0	8,0	-	-	-	-
Лениногорский	5 500,0	21,0	13,0	-	-	-	-
Рыб.Слободский	4 200,0	21,0	10,0	-	-	-	-
Азнакаевский	5 600,0	23,0	10,0	-	-	-	-
Тукаевский	2 200,0	23,0	0,0	-	-	-	-



на 18.04.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

44

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	19,0	8,0	-	-	-	-
Дрожжановский	2 100,0	30,0	14,0	-	-	-	-
Чистопольский	4 350,0	32,0	17,0	-	-	-	-
Буинский	2 100,0	35,0	30,0	-	-	-	-
Агрызский	2 100,0	40,0	40,0	-	-	-	-
Нижнекамский	27 762,0	40,0	16,0	-	-	-	-
Мамадышский	4 200,0	45,0	0,0	-	-	-	-
Кукморский	1 900,0	46,0	4,0	-	-	-	-
Спасский	1 950,0	47,0	4,0	-	-	-	-
Сармановский	2 100,0	50,0	45,0	-	-	-	-
Кайбицкий	1 900,0	51,0	21,0	-	-	-	-
Новошешминский	1 900,0	55,0	5,0	-	-	-	-
Аксубаевский	2 100,0	60,0	10,0	-	-	-	-



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в
2014 году

(отв. за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы	185 109,0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии	1 473,0
Разработка схемы теплоснабжения	43 500,0
Итого	230 082,0

Общая сумма субсидий – 266 582,0 тыс. руб.

Программа ремонта отопления котельных социального назначения в 2014 году **НЕ ПРЕДСТАВИЛИ ТЕХ.УСЛОВИЯ (РКМ РТ от 28.01.2014 № 106-р)**

№	МО	объектов	Наличие ТУ	%	№	МО	объектов	Наличие ТУ	%
1	Алексеевский	14	0	0,0	17	Заинский	18	10	55,6
2	Атнинский	1	0	0,0	18	Пестречинский	10	6	60,0
3	Балтасинский	8	0	0,0	19	Тетюшский	28	17	60,7
4	Бавлинский	2	0	0,0		Итого	519	359	69,2
5	Бугульминский	5	0	0,0	20	Тюлячинский	13	9	69,2
6	Верхнеуслонский	14	0	0,0	21	Спасский	10	7	70,0
7	Зеленодольский	3	0	0,0	22	Актанышский	24	17	70,8
8	К.Устьинский	1	0	0,0	23	Алькеевский	35	26	74,3
9	Кукморский	3	0	0,0	24	Новошешминский	8	6	75,0
10	Лениногорский	2	0	0,0	25	Мамадышский	10	8	80,0
11	Мензелинский	3	0	0,0	26	Сармановский	20	16	80,0
12	Черемшанский	4	0	0,0	27	Нурлатский	33	28	84,8
13	Ютазинский	3	0	0,0	28	Нижнекамский	8	7	87,5
14	Чистопольский	11	1	9,1	29	Кайбицкий	10	9	90,0
15	Муслюмовский	27	11	40,7	30	Елабужский	16	15	93,8
16	Апастовский	16	7	43,8					



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,0
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

О подготовке ПСД

№	МО	Количество объектов	Разработано	В работе	% выполнения
	ВСЕГО	115	106	9	92



Реализация Программы
«Водоснабжение на селе» в 2014 году

разработка ПСД

№	МО	Количество объектов	В работе	% выполнения
1	Бавлинский	3	3	0
2	Мензелинск	2	1	50
3	Тукаевский	6	3	50
	ИТОГО	20	9	55
4	Лайшевский	4	1	75
5	Зеленодольский	5	1	80



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество скважин	Пробурено	% выполнения
Всего	28	3	10,7
Высокогорский	4	2	50
Кайбицкий	1	1	100



Технические условия

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика, %
1	Агрызский	146	99	67,8	
	Итого:	3 958	3 911	98,8	2,3
2	Бугульминский	66	66	100,0	
3	Верхнеуслонский	78	78	100,0	
4	Высокогорский	223	223	100,0	
5	Елабужский	7	7	100,0	
6	Заинский	3	3	100,0	
7	К.Устьинский	18	18	100,0	
8	Кукморский	793	793	100,0	
9	Лаишевский	10	10	100,0	
10	Мамадышский	854	854	100,0	
11	Спасский	52	52	100,0	
12	Тетюшский	830	830	100,0	
13	Тукаевский	878	878	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Агрызский	146	78	53,4	6
2	Бугульминский	66	52	78,8	1
3	Тукаевский	878	751	85,5	228
4	Кукморский	793	709	89,4	27
	Итого:	3 958	3 545	89,6	294
5	Тетюшский	830	770	92,8	5
6	Мамадышский	854	801	93,8	24
7	Верхнеуслонский	78	74	94,9	1
8	Спасский	52	50	96,2	0
9	Высокогорский	223	222	99,6	2
10	Елабужский	7	7	100,0	
11	Заинский	3	3	100,0	
12	К.Устьинский	18	18	100,0	
13	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заключено договоров с населением

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Бугульминский	66	0	0,0	0
2	Агрызский	146	5	3,4	5
3	Тукаевский	878	379	43,2	379
	Итого:	3 958	2 084	52,7	474
4	Кукморский	793	431	54,4	67
5	Мамадышский	854	487	57,0	5
6	Тетюшский	830	474	57,1	5
7	Высокогорский	223	160	71,7	13
8	Верхнеуслонский	78	65	83,3	0
9	Спасский	52	45	86,5	0
10	Елабужский	7	7	100,0	
11	Заинский	3	3	100,0	
12	К.Устьинский	18	18	100,0	
13	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Разработка ПСД

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	146	43	29,5	31
2	Бугульминский	66	24	36,4	0
3	Тукаевский	878	448	51,0	90
4	Высокогорский	223	164	73,5	44
	Итого:	3 958	3 273	82,7	245
5	Тетюшский	830	779	93,9	80
6	Верхнеуслонский	78	78	100,0	
7	Елабужский	7	7	100,0	
8	Заинский	3	3	100,0	
9	К.Устьинский	18	18	100,0	
10	Кукморский	793	793	100,0	
11	Лаишевский	10	10	100,0	
12	Мамадышский	854	854	100,0	
13	Спасский	52	52	100,0	

**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)**

МО	Количество объектов	Планируется установить		
		Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	675	12 920	819	262,38

**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
45	675	225	2,2	1,6
Агрызский	5	5	10	10
Азнакаевский	35	5	10	10
Бугульминский	8	5	10	10
Зеленодольский	8	5	10	10
Заинский	20	5	15	15
Нижнекамский	39	5	50	3
Ютазинский	25	5	50	3
Лаишевский	8	5	100	0



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год Строительство

57

на 18.04.2014

Количество УВП	44	Динамика
Смонтировано фундаментов	33	+1
Изготовлено на заводе комплектов	38	+6
Завершен монтаж	22	+4



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Капитальный ремонт

58

на 18.04.2014

Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены	Факт освоения СМР (%)	Динамика (%)
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	14	1	57,0	+17,0
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	35	22	7	54,0	+21,0

KAZAN INNOVATION FORUM

Организатор Форума: 420095, г. Казань, Восход, д. 2А, ИНН: 1658097152, ОГРН: 1081690010764,
Коммуникационное агентство «DAILY», тел./факс: +7 (843) 517-96-54, +7 (843) 523-50-26, e-mail: info@dailyagent.ru



I ЖКХ-Форум Задачи по модернизации ЖКХ: региональный опыт и инициативы Татарстана

29 апреля 2014 года

*Место проведения - ГТРК «Корстон-Казань»,
ул. Николая Ершова, д. 1а, зал «Бальный»*

Заявки принимаются до 24 апреля

Дополнительная информация о Форуме размещена на сайте КА «DAILY»

www.gazetadaily.ru,

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

www.minstroy.tatarstan.ru