



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

1

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



# Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia





# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

3

с 01.01.2014

<b>Наименование</b>	<b>Количество, ед.</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Количество проверок	398	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	186	6 000,0
Взыскано всего	42	2 042,0
Не истек срок оплаты	86	3 840,0
Направлено в службу судебных приставов	1	20,0
Обжалуются в суде	1	100,0

# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	176
Выдано предупреждений	11
Выдано предписаний	66
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	99



**сброс и скопление отходов строительного производства на грунтовой поверхности, несвоевременный вывоз строительного мусора; отсутствие специализированного контейнера под мусор - нарушение СанПиН 2.1.7.1322-03**

**Пристрой к средней общеобразовательной школе № 1,  
г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д.17**

**Заказчик: ГКУ «ГИСУ», подрядчик: ОАО «Химический завод им. Карпова»**





размещение отходов строительства на грунтовой поверхности и засыпка отходов грунтом – нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об отходах производства и потребления»

**Двухуровневая подземная автостоянка к жилым домам, г. Казань, ул. Подаметьевская**

**Заказчик: УКСиР ИК г.Казани, подрядчик: ООО «Стройинжиниринг»**



размещение отходов строительства на грунтовой поверхности –  
нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды» и  
ФЗ «Об отходах производства и потребления»

**Жилой дом № 13 в составе комплекса № 8, г. Казань, мкр. «Солнечный город»**  
**Заказчик: ГБУ ООКС МВД по РТ, генподрядчик: ООО «Ак Барс строй»**





складирование материалов, конструкций и оборудования  
на крыше санитарно-бытовых вагончиках– нарушение СНиП 12-03-2001

**Жилой комплекс «Солнечный», г. Набережные Челны, пр. Вахитова 54А**  
**Заказчик: ООО «Риэлт К», генподрядчик: ООО «Евростиль»**





# «Чистая стройка» (санитарно-экологический двухмесячник)

9

с 01.04.2014

<b>Наименование</b>	<b>Количество, ед.</b>
<b>1. Выявлено нарушений</b>	<b>94</b>
<b>2. Составлено протоколов, в том числе:</b>	<b>78</b>
- на юридических лиц	34
- на должностных лиц	44
<b>3. Привлечено к административной ответственности, в том числе:</b>	<b>68</b>
- на юридических лиц	27
- на должностных лиц	41
<b>4. Наложено штрафов, тыс.руб.</b>	<b>2 290</b>



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 23 мая 2014 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>996 839</b>	<b>41,6</b>	<b>+4,2</b>	<b>1 402 161</b>
1	Буинский	19 000	1 972	10,4	0	17 028
2	Нижнекамский	130 000	19 227	14,8	4,7	110 773
3	Бавлинский	17 000	2 776	16,3	0	14 224
4	Чистопольский	32 500	6 331	19,5	1,1	26 169
5	Бугульминский	40 000	8579	21,4	2,0	32 226
6	Атнинский	6 000	1 347	22,5	0	4 653
7	Спасский	9 000	2 459	27,3	1,4	6 541
8	К.Устьинский	10 000	3 013	30,1	4,3	6 987
9	Кайбицкий	4 800	1 475	30,7	0	3 325
10	Муслюмовский	8 000	2 597	32,5	5	5 403
11	Нурлатский	26 000	8 723	33,6	0	17 277
12	В-Услонский	40 000	13 758	34,4	1,8	26 242
13	г.Наб.Челны	340 000	118 730	34,9	0	221 270
14	Черемшанский	10 300	3 639	35,3	1,8	6 661
15	Новошешминский	5 000	1 784	35,7	0	3 216



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 23 мая 2014 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>996 839</b>	<b>41,6</b>	<b>+4,2</b>	<b>1 402 161</b>
16	Азнакаевский	25 000	8 971	35,9	0	16 029
17	Тетюшский	9 400	3 381	36,0	1,9	6 019
18	Лениногорский	26 000	9 598	36,9	0	16 402
19	Альметьевский	155 000	57 348	37,0	3,6	97 652
20	Р-Слободский	13 000	5 083	39,1	0	7 917
21	г.Казань	850 000	337 336	39,7	2,9	512 664
22	Арский	27 000	10 826	40,1	0	16 174
23	Кукморский	32 000	13 027	40,7	5,5	18 973
24	Тюлячинский	6 500	2 649	40,8	8,1	3 851
25	Зеленодольский	130 000	53 622	41,2	2,5	76 378
26	Дрожжановский	7 500	3 172	42,3	0	4 328
27	Мензелинский	16 000	7 036	44,0	0	8 964
28	Елабужский	65 000	30 144	46,4	2,1	34 856
29	Сармановский	9 000	4 212	46,8	3,9	4 788
30	Менделеевский	10 000	4 749	47,5	0	5 251





# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 23 мая 2014 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>996 839</b>	<b>41,6</b>	<b>+4,2</b>	<b>1 402 161</b>
31	Мамадышский	25 000	12 489	50,0	12,2	12 511
32	Алексеевский	14 000	7 178	51,3	4,1	6 822
33	Балтасинский	14 000	7 224	51,6	0	6 776
34	Аксубаевский	11 000	5 891	54,0	0	5 109
35	Заинский	20 000	10 808	54,0	0	9 192
36	Актанышский	17 000	9 601	56,5	2,8	7 399
37	Алькеевский	6 500	3 935	60,5	12,4	2 565
38	Высокогорский	46 000	28 608	62,2	0	17 392
39	Сабинский	18 000	12 959	72,0	0	5 041
40	Ютазинский	6 300	4 979	79,0	18,6	1 321
41	Лаишевский	52 000	50 565	97,2	49,8	1 435
42	Агрызский	20 000	17 380	86,9	15,7	2 620
43	Апастовский	10 000	10 020	100,2	8	0
44	Тукаевский	36 000	37 995	105,5	13,4	0
45	Пестречинский	28 000	29 643	105,9	0	0



## Информация о проведенных круглых столах

1	Чистопольский район	04.03.2014
2	Мамадышский район	06.03.2014
3	Арский район	18.03.2014
4	Зеленодольский район	19.03.2014
5	Бавлинский район	22.03.2014
6	г.Казань	02.04.2014
7	Нурлатский район	05.04.2014
8	Азнакаевский район	24.04.2014
9	г.Казань	28.04.2014
10	Бавлинский район	14.05.2014
11	г.Казань	21.05.2014



# Заключили договора выкупа

14

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа
Мамадышский	10
Мензелинский	65
Итого	75





## Показатели программы

**2014** года

15

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

16

на 23.05.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	128	36	92	71	13	8
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	82,6	300,8	209,1	77,4	14,3
Кол-во квартир	6 569	1 457	5 112	4 213	640	259



# Арендное жилье 2014 года

17

№	Месторасположение	Кол-во домов, шт.	Кол-во квартир, шт.	Общая площадь, кв.м	Степень готовности		
					Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>52</b>	<b>843</b>	<b>52 913,0</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
	<b>Через ГЖФ</b>	<b>11</b>	<b>739</b>	<b>41 492,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
1	Верхнеуслонский район	8	420	26 552,0	2	6	-
2	г. Наб.Челны	1	119	5 472,0	-	-	1
3	г. Елабуга	1	156	7 619,0	-	1	-
4	г. Казань	1	44	1 849,0	1	-	-
	<b>Промышленные предприятия</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>11 421,0</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
5	г. Елабуга	41	104	11 421,0	40	1	-





# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

18

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

19

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
<b>ИТОГО</b>			<b>309</b>



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

20

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>27</b>	<b>121</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Азнакаевский</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Арский</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Балтасинский</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Высокогорский</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Зеленодольский</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Кукморский</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Лаишевский</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Нижнекамский</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Тюлячинский</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>11</b>	<b>Наб. Челны</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>г.Казань</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

21

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
оформлено Динамика за 2 недели	36	сертификатов
реализовано	4	сертификата



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

Район	Количество оформленных сертификатов	Район	Количество оформленных сертификатов
Алькеевский	1	Заинский	1
Альметьевский	1	Зеленодольский	1
Арский	7	г. Казань	5
Бавлинский	2	К-Устьинский	5
Балтасинский	1	Лаишевский	2
Бугульминский	1	Менделеевский	1
Высокогорский	1	Мензелинский	1
Елабужский	1	г. Наб. Челны	5
		Чистопольский	1
<b>ИТОГО</b>			<b>36</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье

	План	Введено	Остаток
Количество домов	<b>121</b>	<b>44</b>	<b>77</b>
Площадь, кв.м.	<b>1 017,1</b>	<b>459,0</b>	<b>558,1</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>77</b>	<b>35</b>	<b>+2%</b>	<b>27</b>	<b>+3%</b>	<b>15</b>	<b>+2%</b>
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	3	-	-	2	+2%	1	+2%
3	Бугульминский	5	1	+1%	-	-	4	+2%
4	Елабужский	1	-	-	1	+3%	-	-
5	Зеленодольский	6	4	+2%	2	+4%	-	-
6	Лаишевский	2	1	+2%	-	-	1	+2%
7	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
8	Муслюмовский	2	-	-	-	-	2	-
9	Нижнекамский	6	-	-	5	+2%	1	+2%
10	г. Наб. Челны	23	4	+3%	13	+3%	6	+2%
11	г. Казань	27	23	+2%	4	+2%	-	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>9 072</b>	<b>3 898</b>	<b>5 174</b>



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>5 124</b>	<b>2 033</b>	<b>1 697</b>	<b>1 394</b>
1	Агрызский	59	25	19	15
2	Азнакаевский	122	17	60	45
3	Аксубаевский	105	28	16	21
4	Актанышский	94	45	35	14
5	Алексеевский	70	48	22	-
6	Алькеевский	21	3	3	15
7	Альметьевский	323	150	87	86
8	Арский	109	31	45	33
9	Атнинский	24	5	19	-
10	Бавлинский	116	40	30	46
11	Балтасинский	73	42	31	-
12	Бугульминский	163	81	42	40
13	Буинский	156	50	50	56
14	В-Услонский	55	17	22	16
15	Высокогорский	93	34	49	10
16	Дрожжановский	35	10	12	13
17	Елабужский	219	115	59	45



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>5 124</b>	<b>2 033</b>	<b>1 697</b>	<b>1 394</b>
18	Заинский	147	91	56	-
19	Зеленодольский	280	106	94	80
20	Кайбицкий	23	10	-	13
21	К.Устьинский	42	16	17	9
22	Кукморский	177	82	95	-
23	Лаишевский	13	13	-	-
24	Лениногорский	82	24	30	28
25	Мамадышский	33	33	-	-
26	Менделеевский	43	29	14	-
27	Мензелинский	123	78	38	7
28	Муслюмовский	28	28	-	-
29	Нижнекамский	95	63	32	-
30	Новошешминский	46	10	5	31
31	Нурлатский	186	62	124	-
32	Р-Слободский	77	34	43	-
33	Сабинский	20	5	9	6
34	Сармановский	65	23	20	23

# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>5 124</b>	<b>2 033</b>	<b>1 697</b>	<b>1 394</b>
35	<b>Спасский</b>	16	16	-	-
36	<b>Тетюшский</b>	92	15	52	25
37	<b>Тюлячинский</b>	35	3	12	20
38	<b>Черемшанский</b>	55	5	15	32
39	<b>Чистопольский</b>	185	33	72	80
40	<b>Ютазинский</b>	29	4	7	18
41	<b>г.Наб.Челны</b>	268	44	42	169
42	<b>г.Казань</b>	1 400	465	537	398



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

29

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Мензелинский район, д.Кадряково	2 500,0	49,0	0,0	0,0
Алексеевский район с.Большие Полянки	2 500,0	54,0	0,0	0,0
Рыбно-Слободский район, с.Большой Машляк	2 500,0	54,0	0,0	0,0
Тукаевский район, с.Тлянче-Тамак	2 500,0	62,0	0,0	0,0
Альметьевский район, с. Маметьево	2 500,0	75,0	0,0	0,0
Муслюмовский район, с.Муслюмово	2 500,0	77,0	1 031,5	0,0
Сабинский район, с.Старая Икшурма	2 500,0	77,0	1 148,6	0,0
Елабужский район, с.Татарский Дюм-Дюм	2 500,0	80,0	1 145,0	0,0
<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>80,8</b>	<b>16 682,7</b>	<b>917,1</b>
Лениногорский район, с.Старая Письмянка	2 500,0	83,0	884,6	0,0
Бавлинский район, с.Кзыл-Яр	2 500,0	83,0	1 424,6	0,0





# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

30

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>80,8</b>	<b>16 682,7</b>	<b>917,1</b>
Бугульминский район, п.Подгорный	2 500,0	87,0	1 405,6	0,0
Буинский район, с.Альшеево	2 500,0	89,0	1 507,3	0,0
Куморский район, с. Асан-Елга	2 500,0	89,0	1 342,0	0,0
Нурлатский район, с.Мамыково	2 500,0	90,0	0,0	0,0
Тюлячинский район, с.Максабаш	2 500,0	92,0	1 310,1	917,1
Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма	2 500,0	94,0	931,3	0,0
Высокогорский район, с.Березка	2 500,0	94,0	1 340,7	0,0
Высокогорский район, с.Айбаш	2 500,0	94,0	1 351,0	0,0
Заинский район, с.Бухарай	2 500,0	95,0	0,0	0,0
Арский район, с.Сикертан	2 500,0	100,0	1 860,3	0,0



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

31



**Лениногорский район, д. Старая Письмянка ул.Центральная д.476  
Подрядчик - ООО «ЛИС»**



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет МО)

32



**Рыбно-Слободской район, с. Большая Елга ул. Октябрьская д.23Б**  
Подрядчик - ООО «РусАртСтрой»



# Программа детских садов 2013 года

33

## Финансирование

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	2 234,4	971,0	1 573,9
Строительство	1 994,07	804,6	1 408,6
Капитальный ремонт (Реконструкция)	214,8	181,2	164,4
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	25,3	13,1	12,9



# Программа детских садов 2013

34

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	динамика
1	Нижнекамский, 44 мкр.	260	ООО «Домкор Строй»	<b>75</b>	3
2	Дрожжановский с.Новый Убей	25	ООО «Солидарность»	<b>89</b>	6
3	Актанышский, 12 квартал	140	ООО «ТМСИБ»	<b>89</b>	6
4	Лениногорский с.Шугурово	100	ООО «Сарет»	<b>90</b>	3
5	Альметьевский, п.25	260	ООО «Стройкомплекс»	<b>92</b>	1
6	Дрожжановский с.Старое Дрожжаное	80	ООО «Солидарность»	<b>95</b>	5
7	Наб. Челны, мкр.Яшьлек	260	ООО «Евростиль»	<b>95</b>	1
8	Казань, ул.Чистопольская 2	120	ООО "Ак-Таш"	<b>96</b>	0
9	Аксубаевский д.Татарская Майна	20	ООО «Спецстроинвест»	<b>96</b>	8





# Программа детских садов 2013

35

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	динамика
10	Апастовский п.Свияжский	80	ООО "Ленд"	<b>96</b>	1
11	Наб. Челны, ж.м.р. Замелекесье	260	ООО «Камгэсграждан-строй»	<b>96</b>	1
12	Заинский, г.Заинск	120	ООО "Панорама"	<b>97</b>	3
13	Казань, ул.Симонова	120	ООО «Ак Таш"	<b>98</b>	0
14	Дрожжановский Т.Татарский-Саплык	50	ООО "Коммунальные сети Дрожжаное"	<b>99</b>	1
15	Балтасинский с.Тау Зары	25	ООО «Строймонтаж»	<b>99</b>	1
16	Альметьевский, м.к.р. Западные ворота п.24	270	ООО "Стройкомплекс"	<b>99,5</b>	0,5





# Программа детских садов 2014

## Финансирование

36

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	5 083,91	300,79	2 098,23
Строительство	4 661,18	216,47	2 069,0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,27	80,09	26,52
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,45	4,21	2,71



# Программа детских садов 2014

37

Млн.рублей

	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	20	410
Строительство	56	8 570	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	1	30
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	19	380



# Программа детских садов 2014

38

## Строительство

№	ЗМО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	динамика
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	260	ООО «Домкор строй»	16	7
2	Чистопольский, г.Чистополь	220	ООО Стройкомплекс	17	3
3	г.Елабуга, мкр. Танайка	260	ООО «Евроальянс»	20	6
4	Менделеевский, с.Брюшли	50	ООО МенделеевскСтрой	21	1
5	г.Казань, жм. Залесный	220	ОАО Казаньцентрстрой	23	2
6	г.Казань, ул.Роторная	140	ОАО Казаньцентрстрой	24	2
7	г.Казань, п.Кадышево	80	ООО «Ак Таш»	25	2
8	г.Казань, Горьковское шоссе	120	ООО «Ак Таш»	26	5
9	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	140	ОАО Казаньцентрстрой	26	3
10	г.Казань, ул.Чапаева-Максимова	220	ООО «Ак Таш»	27	4
11	г.Казань, ул.Читаева	220	ООО «Ак Таш»	27	4
12	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	80	ОАО Казаньцентрстрой	28	5
13	г.Казань, ж.м.Петровский	80	ОАО Казаньцентрстрой	29	6
14	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	260	ООО «Восход»	30	3



# Программа детских садов 2014

39

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	Динамика
15	Тетюшский, мкр.Людоговка	80	ООО «ПМК №6»	30	3
16	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	260	ООО «Ак Таш»	30	7
17	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	220	ООО «Керамика-маркет»	30	15
18	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	120	ОАО Казаньцентрстрой	31	4
19	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	220	ОАО Казаньцентрстрой	31	2
20	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	340	ООО Евростиль	31	4
21	г.Казань, пр.Победы, ул.Р.Зорге	120	ОАО Казаньцентрстрой	32	4
22	г.Н.Челны, жр.Замелекесье, 21 мкр	220	ООО «Евростиль»	32	5
23	г.Казань, ул.Крутая	260	ООО «Ак Таш»	33	3
24	Кукморский, д.Аш-Бузи	50	ИП Шарипов И.З.	33	4
25	Арский, г.Арск	260	ООО «Билдгруп»	35	6
26	г.Наб.Челны, пос.Зяб	260	ООО «Евростиль»	35	5
27	Камско-Устьинский, с. Теньки	50	ООО «Фарад»	35	5
28	г.Казань, ул.Мавлютова-Сыртлановой	120	ООО «Ак Таш»	36	4
29	г.Казань, ул. Чкалова	120	ОАО Казаньцентрстрой	36	6



# Программа детских садов 2014

40

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	Динамика
30	г.Казань, ул.Ползунова	80	ООО «Ак Таш»	36	6
31	Балтасинский, мкр. Западный	120	ООО «Строймонтаж»	36	9
32	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	120	ООО «Ак Таш»	36	6
33	г.Казань, жм. Вознесенский	140	ООО «Ак Таш»	37	2
34	г.Казань, ул.Х.Такташа	120	ООО «Бриз»	37	6
35	г.Казань, ул.Симонова	120	ООО «Ак Таш»	38	7
36	Мамадышский, г.Мамадыш	140	ЗАО МамадышСтрой	38	3
37	Бавлинский, Кзыл-Яр	50	ООО «Ак Строй»	39	2
38	г.Казань, пос. Отары	120	ОАО Казаньцентрстрой	39	6
39	г.Казань, ул.Батыршина	120	ОАО Казаньцентрстрой	39	9
40	Мензелинский, мкр. Садак	260	ООО «Гарант+»	39	3
41	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	260	ООО Стройкомплекс	39	11
42	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	50	ООО «Кама»	39	4



# Программа детских садов 2014

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	Динамика
43	г.Казань, ул.Чэчэк	140	ООО «Ак Таш»	40	7
44	Высокогорский, с.Высокая Гора	260	ООО Барсэлитстрой	40	4
45	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	120	ООО «Интерстрой»	41	3
46	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	140	ЗАО «Стройсервис»	42	22
47	Высокогорский, д.Ямашурма	80	ООО «Инвест»	50	2
48	Кукморский, с.Большой Сердек	50	ИП Шарипов И.З.	52	23
49	Нурлатский, с.Бурметьево	50	ООО «Город Строй»	54	17
50	Лаишевский, с.Усады	120	ООО «Ак Таш»	55	3
51	Пестречинский, с.Шали	120	ООО «Строитель+»	59	24
52	Лаишевский, с.Столбище	260	ООО «Стройком»	60	21
53	г.Казань, ул.Тыныч	120	ООО «Ак Таш»	79	16
54	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	120	ООО «Казан»	80	1
55	г.Казань, ул.Минская	120	ООО «Ак Таш»	86	7
56	г.Казань, ул.Гаврилова	120	ООО «Казан»	90	2



# Программа детских садов 2014

42

## Строительство



Лаишевский район, Столбище  
Подрядчик ООО «Ак Таш»





# Программа детских садов 2014

43

## Строительство



г.Казань, Минская  
Подрядчик ООО «Ак Таш»





# Программа детских садов 2014

44

## Реконструкция

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	динамика
1	г.Казань, ул.Жуковка	120	ЗАО Ремстрой	40	5
2	Черемшанский, с.Черемшан	60	ООО «Техностройпром»	50	5
3	Рыбно-Слабодский, с.Урахча	25	ООО «Р.Слободской Универсалстрой»	55	5
4	Буинский, г.Буинск	80	ООО «Созидатель»	60	10
5	Бугульминский, г.Бугульма	280	ООО «ПСБ-2»	65	10
6	Елабужский, г.Елабуга	120	ООО Евроальянсстрой	65	10
7	Бавлнский, с.Крым Сарай	40	ООО «Лира»	80	4
8	Атнинский, с.Каморгузя	20	ООО «Атнинский МСО»	84	11
9	Атнинский, с.Нижний Куюк	20	ООО «Атнинский МСО»	85	40
10	г.Наб.Челны, Новый город 41/02	250	ООО «Медик»	92	2
11	Дрожжановский, с.Старое Дуваново	20	ООО «Тепловик»	96	1
12	Дрожжановский, с.Старое Ильмово	20	ООО «Фламинго»	97	8
13	г.Наб.Челны, Новый город 52/02	250	ООО «Медик»	90	10
14	Дрожжановский, с.М.Цильна	20	ЗАО «Стройсервис»	98	3
15	Алькеевский, с.Ст.Матаки	30	ООО «Строитель и К»	100	1



# Программа детских садов 2014

45

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 23.05.14	динамика
1	Лениногорский, г.Лениногорск, №17	20	ООО «Максат»	73	3
2	г.Казань, ул.Ак.Кирпичникова, №206	20	ЗАО Ремонтстройсервис	100	1
3	г.Казань, ул.Даурская, №224	20		100	1
4	г.Казань, ул.Ак.Сахарова, №261	20		100	1
5	г.Казань, ул.Авангардная, №35	20		100	1
6	г.Казань, ул.А.Глушко, №109	20		100	0
7	г.Казань, ул.Сибирский Тракт, №213	20		100	0
8	г.Казань, ул.А.Кутуя, №293	20		100	0
9	г.Казань, ул.Адоратского, №57	20		100	0
10	г.Казань, ул.Мусина, №384	20		100	0
11	г.Казань, ул.Побежимова, №152	20		100	0
12	г.Казань, ул.Чуйкова, №86	20		100	0
13	г.Казань, ул.Тверская, №340	20		100	0
14	г.Казань, ул.Гладилова, №2	20		100	0
15	г.Казань, ул.Коллективная, №310	20		100	0
16	г.Казань, ул.Амирхана, №370	20		100	0
17	г.Наб.Челны, п.ЗЯБ 17а/16, №88	20		ООО «Медик»	100
18	г.Наб.Челны, 32/14, №2	20	100		0
19	г.Наб.Челны, 45/17, №31	20	100		0
20	г.Наб. Челны, 31/14, №56	20	100		0

# Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико- санитарной помощи» на 2014 год



Количество ФАПов	60	Динамика
Подготовлены площадки	60	-
Смонтировано фундаментов	59	+1
Вывоз модуля на площадку в МО	25	+2
Изготовлено на заводе комплектов	32	0

# Капитальный ремонт учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» на 2014 год



Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Факт освоения СМР (%)	Динамика
Кап. ремонт участковых больниц	3	3	0	<b>64</b>	+6
Кап. ремонт врачебных амбулаторий	13	12	1	<b>79</b>	+3
Капитальный и текущий ремонт существующих ФАП	252	64	185	<b>86</b>	+3
Кап. ремонт ФАП размещенных в школах	14	9	4	<b>70</b>	+4
Кап. ремонт поликлиник	3	3	0	<b>63</b>	+2



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность СМР (%)	
			На 23.05.14	Динамика (%)
1	<b>Сабинский</b> , с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	<b>17</b>	1
2	<b>Муслюмовский</b> , с.Мари-Буляр	ООО «Муслюмовская МСО»	<b>21</b>	4
3	<b>Тетюшский</b> , с.Большое Шемякино	ООО «Стройград»	<b>23</b>	3
4	<b>Чистопольский</b> , с.Кутлушкино	ООО «Римарк»	<b>23</b>	8
5	<b>Тукаевский</b> , д.Бижурган	ООО "Евростиль"	<b>25</b>	1
6	<b>Лениногорский</b> , с.Шугурово	ООО "ЛИС"	<b>30</b>	7
7	<b>Сармановский</b> , д.Сулы-Саклово	ООО «Камстройфон»	<b>30</b>	14
8	<b>Зеленодольский</b> , с.Большие Яки	ООО «Ремстройсервис»	<b>32</b>	7
9	<b>Рыбно-Слободский</b> , с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»	<b>32</b>	10
10	<b>Черемшанский</b> , с.Казанка	ООО «Строймастер»	<b>32</b>	12
11	<b>Азнакаевский</b> , д.Мяндей	ООО «PCO»	<b>34</b>	10
12	<b>Бавлинский</b> , с.Николашкино	ООО "Юлдыз"	<b>36</b>	6
13	<b>Дрожжановский</b> , с. Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	<b>37</b>	9
14	<b>г.Казань</b> , пос. Кадышево	Транстрой	<b>38</b>	0
15	<b>г.Казань</b> , пос. Красная Горка	ТПП Радуга	<b>38</b>	8
16	<b>Алексеевский</b> , с.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис"	<b>39</b>	9



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 23.05.14	Динамика (%)
17	Тюлячинский, д.Нижние Савруши	ООО «Строй»	39	8
18	Атнинский, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	40	2
19	Апастовский, д.Азбаба	ООО СК "Свяжный"	41	3
20	г.Набережные Челны, «Замелекесье»	ОАО "Камгэсэнергострой"	41	4
21	Спасский, с.Иж-Борискино	ООО «Стройдорсервис»	41	2
22	Аксубаевский, д.Караса	ООО "Максад"	43	3
23	Кайбицкий, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1"	43	5
24	Черемшанский, д.Старое Сережкино	ООО "Строитель"	43	12
25	Елабужский, с.Яковлево	«Стройинвест»	44	3
26	Ютазинский, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	44	3
27	Альметьевский, с.Чупаево	ООО "Основа С"	45	4
28	Балтасинский, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	45	2
29	Бугульминский, пос.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	45	10
30	Кукморский, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»	45	8
31	Мензелинский, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	45	4
32	Новошешминский, пос. совхоза «Красный Октябрь»	ООО «Строитель»	45	2



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

50

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 23.05.14	Динамика (%)
33	Актанышский, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	48	3
34	Менделеевский, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	50	3
35	Агрызский, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад"	51	5
36	Алькеевский, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	51	5
37	Мамадышский, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	52	6
38	Нижнекамский, с.Прости	ООО "Технология"	60	8
39	Заинский, с.Сармашбаш	ООО "Основа С"	62	6
40	Камско-Устьинский, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	66	8
41	Нурлатский, д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	67	6
42	Арский, с.Пшенгер	ООО «Билдгруп»	68	8
43	Буинский, с.Кошки Шемякино	ООО "Строитель"	70	6
44	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	71	15
45	Высокогорский, пос.ж/д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	74	18
46	Пестречинский, с.Пановка	ООО "Строитель+"	90	33
47	Лаишевский, с.Большие Кабаны	ООО "Стройком"	100	38





# Программа «Сельские клубы» 2014 года

51

Сдача объекта - 26 мая



Лаишевский район, с.Большие Кабаны  
Подрядчик: ООО "Стройком"





# Универсальные спортивные площадки 2013 год

## МО, завершившие программу

Алексеевский

Менделеевск

Буинский

Муслюмовский

Верхне-Услонский

Нижнекамский

Заинский

Новошешминский

Камско-Устьинский

Спасский

Кукморский

Тукаевский

Лаишевский

Черемшанский

г.Наб. Челны



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

53

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014г. %	Динамика	Примечание
1	Сабинский	2	<b>50</b>	0	1 площадка - 80%, 1 площадка – 20%
2	Елабужский	5	<b>53</b>	4	1 площадка –90%, 1 площадка – 65%, 2 площадки – 40%, 1 площадка –30%,
3	Атнинский	3	<b>60</b>	6,7	3 площадки - 60%
4	Дрожжановский	2	<b>65,5</b>	7,5	1 площадка – 90%, 1 площадка – 40%
5	Арский	5	<b>72</b>	2	3 площадки – 95%, 1 площадка – 60% 1 площадка –15%
6	Азнакаевский	4	<b>74,5</b>	6,8	2 площадки – 90%, 1 площадка – 97%, 1 площадка – 20%
7	Тюлячинский	5	<b>76</b>	1	1 площадка – 100%, 2 площадки – 90%, 1 площадка - 70%, 1 площадка - 30%
8	Ютазинский	2	<b>80</b>	85	1 площадка - 85%, 1 площадка – 75%
9	Бавлинский	2	<b>85</b>	5	2 площадки – 85%
10	Зеленодольский	6	<b>85</b>	0	6 площадок – 85%



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014 %	Динамика	Примечание
11	Мензелинский	2	<b>85</b>	15	2 площадки – 85%
12	Тетюшский	2	<b>85</b>	20	1 площадка – 100%, 1 площадка – 70%
13	Лениногорский	2	<b>87,5</b>	0	1 площадка – 90%, 1 площадка – 85%
14	г.Казань	9	<b>88,7</b>	1,0	5 площадок – 100%, 1 площадка -85%, 1 площадка - 82%, 1 площадка- 80% 1 площадка- 61%
15	Мамадышский	4	<b>90</b>	0	2 площадки – 100%, 1 площадка – 90%, 1 площадка – 70%
16	Нурлатский	3	<b>90</b>	10,4	1 площадка – 82%, 1 площадка – 80%, 1 площадка – 77%
17	Сармановский	2	<b>90</b>	10	2 площадки – 90%
18	Апастовский	8	<b>91,3</b>	8,8	1 площадка – 100%, 7 площадок – 90%
19	Агрызский	3	<b>95</b>	12	1 площадка – 100%, 1 площадка – 95%, площадка – 90%
20	Алькеевский	4	<b>95</b>	0	4 площадки - 95%



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

55

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014 %	Динамика	Примечание
21	Балтасинский	4	95	10	4 площадки - 95%
22	Бугульминский	2	95	0	2 площадки - 95%
23	Высокогорский	6	95	0	6 площадок – 95% <sup>24</sup>
24	Кайбицкий	4	95	4	4 площадки – 95%
25	Пестречинский	3	95	0	3 площадки – 95% <sup>25</sup>
26	Р.-Слободский	4	95	0	4 площадки – 95% <sup>26</sup>
27	Чистопольский	2	97	7	1 площадка – 99%, 1 площадк <sup>27</sup> а – 95%
28	Аксубаевский	5	97,2	21,2	1 площадка - 100%, 2 площадк <sup>28</sup> и - 98%, 2 площадки - 95%
29	Актанышский	2	97,5	2,5	1 площадка – 100%, 1 площадка – 95%
30	Альметьевский	8	98,3	12,7	4 площадки – 100%, 2 площадки – 98%, 2 площадки – 95%



# Универсальные спортивные площадки 2014 год

56

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014г. %	Динамика	Примечание
1	Муслюмовский	3	<b>0,6</b>	0,6	1 площадка – 2%, 2 площадки – 0%
2	Бугульминский	4	<b>1</b>	1	4 площадки - 1%
3	Чистопольский	3	<b>1,6</b>	1,6	1 площадка - 5%, 2 площадка – 0%,
4	Азнакаевский	6	<b>2</b>	2	1 площадка - 10%,1 площадка – 3%, 4 площадки - 4%
5	Актанышский	2	<b>2</b>	2	2 площадки - 2%
6	Апастовский	3	<b>2</b>	2	3 площадки – 2%
7	Бавлинский	3	<b>2,6</b>	2,6	2 площадки – 4%, 1 площадка -0%
8	Кайбицкий	2	<b>3</b>	2	2 площадки - 3%
9	Алькеевский	3	<b>5</b>	5	3 площадки – 5%
10	Альметьевский	5	<b>5</b>	5	5 площадок – 5%



# Универсальные спортивные площадки 2014 год

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014г. %	Динамика	Примечание
11	Елабужский	3	5	5	3 площадки – 5%
12	Мензелинск	3	5	5	3 площадки - 5%
13	Нижнекамск	3	5	5	3 площадки - 5%
14	Ютазинский	3	5,3	1,7	1 площадка – 12%, 2 площадки – 2%
15	г.Казань	12	5,9	5,9	1 площадка – 22%, 2 площадки – 20%, 9 площадок – 1%
16	Нурлатский	3	6,3	1,7	1 площадка –9%, 2 площадки – 5%
17	Кукморский	5	7	4	1 площадка – 20 %, 1 площадка – 15%, 3 площадки – 0%
18	Лениногорск	4	7	0	4 площадки – 7%
19	Новошешминск	3	7	3	3 площадки – 7%
20	Менделеевский	3	10	5	3 площадки – 10%



# Универсальные спортивные площадки 2014 год

58

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 23.05.2014г. %	Динамика	Примечание
21	Аксубаевский	3	<b>10,6</b>	2	1 площадка –14%, 2 площадки – 9%,
22	Заинский	4	<b>11,2</b>	11,2	3 площадки - 15%, 1 площадка – 0%
23	Мамадышский	3	<b>11,6</b>	5	2 площадки – 15%, 1 площадка – 5%
24	Верхнеуслонский	3	<b>15</b>	15	3 площадки – 15%
25	Сармановский	2	<b>15</b>	1	2 площадки - 15%
26	Черемшанский	2	<b>15</b>	7,5	2 площадки – 15%





# Программа «Спорт. Площадки» 2014 года

59



Черемшанский район, с.Ульяновка  
Подрядчик: ООО «Таман»



## Вопросы, сдерживающие реализацию отраслевых программ 2014 года

1. **Корректировка** перечня объектов.
2. Проблемы, связанные с **организацией** субподрядчиком **работ** на объекте.
3. Отсутствие или неполный комплект исходно-разрешительной **документов** и проблемы с подготовкой и выдачей **проектно-сметной документации**.
4. Несвоевременное и неполное **финансирование** подрядных организаций.
5. **Оплата** заказчиком сданных подрядчиком **форм КС**.

## Рейтинг МО РТ по строительным программам

№	МО РТ	Освоение СМР %					% выполнения Жилищное строительство	Среднее значение по МО,%
		Детские сады	Сельские клубы	ФАПы	УВП	Спор. площадки		
1	Апастовский	-	41	95	100	2	100,2	<b>67,6</b>
2	Высокогорский	45	74	100	100	0	62,2	<b>63,5</b>
3	Алькеевский	-	51	100	100	5	60,5	<b>63,3</b>
4	Лаишевский	57,5	100	15	100	0	97,2	<b>61,6</b>
5	Актанышский	-	48	100	100	2	56,5	<b>61,3</b>
6	Тукаевский	-	31	57,5	100	0	105,5	<b>58,8</b>
7	Пестречинский	59	90	15	80	0	105,9	<b>58,3</b>
8	Заинский	-	62	55	100	11,2	54,0	<b>56,4</b>
9	Альметьевский	-	45	95	100	5	37,0	<b>56,4</b>
10	Тюлячинский	-	39	100	100	0	40,8	<b>56,0</b>
11	Кукморский	42,3	45	100	100	7	40,7	<b>55,8</b>
12	Мензелинский	39	45	95	100	5	44,0	<b>54,7</b>
13	Азнакаевский	-	34	100	100	2	35,9	<b>54,4</b>
14	Спасский	-	41	95	100	0	27,3	<b>52,7</b>
15	Мамадышский	36	52	57,5	100	11,6	50,0	<b>51,2</b>
16	Зеленодольский	30	32	97,5	100	0	41,2	<b>50,1</b>
17	Нижнекамский	16	60	100	100	5	14,8	<b>49,3</b>
18	Буинский	-	70	57,5	100	0	10,4	<b>47,6</b>
19	В-Услонский	-	71	15	100	15	34,4	<b>47,1</b>
20	Нурлатский	54	67	15	100	6,3	33,6	<b>46,0</b>
21	Сармановский	-	30	32,5	100	15	46,8	<b>44,9</b>
22	Балтасинский	36	45	15	100	0	51,6	<b>41,3</b>

# Рейтинг МО РТ по строительным программам

62

№	МО РТ	Освоение СМР %					% выполнения Жилищное строительство	Среднее значение по МО%
		Детские сады	Сельские клубы	ФАПы	УВП	Спор. площадки		
23	г.Казань	42,5	38	-	80	5,9	39,7	41,2
24	Аксубаевский	39	43	15	80	10,6	54,0	40,3
25	Сабинский	36	17	15	100	0	72,0	40,0
26	Арский	35	68	15	80	0	40,1	39,7
27	Лениногорский	-	30	15	100	7	36,9	37,8
28	Менделеевский	21	50	15	80	10	47,5	37,3
29	Алексеевский	30	39	15	80	5	51,3	36,7
30	Атнинский	-	44	100	15	0	22,5	36,3
31	Ютазинский	-	44	-	15	5,3	79,0	35,8
32	Муслюмовский	-	49	15	80	0,6	32,5	35,4
33	Дрожжановский	-	37	15	80	0	42,3	34,9
34	Тетюшский	30	23	15	100	0	36,0	34,0
35	Агрызский	-	51	15	15	0	86,9	33,6
36	Р-Слабодский	-	32	15	80	0	39,1	33,2
37	Бугульминский	-	45	15	80	1	21,4	32,5
38	Новошешминский	-	45	50	15	7	35,7	30,5
39	К-Устьинский	37	26	10	80	0	30,1	30,5
40	Чистопольский	17	23	15	100	1,6	19,5	29,4
41	г.Наб.Челны	32,6	41	-	-	0	34,9	27,1
42	Черемшанский	-	43	15	15	15	35,3	24,7
43	Елабужский	20	44	15	15	0	46,4	23,4
44	Кайбицкий	-	43	15	15	3	30,7	21,3
45	Бавлинский	39	36	15	15	2,6	16,3	20,7