



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

1

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах

## Несчастные случаи в строительной отрасли РТ за 5 месяцев 2013-2014 годов

Год	Январь-май 2013	Январь-май 2014	снижение
<b>Количество несчастных случаев, всего</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	 <b>27%</b>
<b>В т.ч.:</b>			
<b>С тяжелым исходом</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	 <b>13%</b>
<b>Со смертельным исходом</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	 <b>41%</b>

# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	202
Выдано предупреждений	20
Выдано предписаний	76
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	106



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

4

с 01.01.2014

<b>Наименование</b>	<b>Количество, ед.</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Количество проверок	437	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	212	7 362,0
Взыскано всего	56	2 492,0
Не истек срок оплаты	97	4 750,0
Направлено в службу судебных приставов	1	20,0
Обжалуются в суде	1	100,0



# «Итоги санитарно-экологического двухмесячника» (01.04.2014 – 31.05.2014)

5

Наименование	Количество, ед.
<b>1. Выявлено нарушений</b>	<b>117</b>
<b>2. Составлено протоколов, в том числе:</b>	<b>96</b>
- на юридических лиц	41
- на должностных лиц	54
- на физических лиц	1
<b>3. Привлечено к административной ответственности, в том числе:</b>	<b>79</b>
- на юридических лиц	33
- на должностных лиц	44
- на физических лиц	2
<b>4. Наложено штрафов, тыс.руб.</b>	<b>2 885</b>



складирование материалов, конструкций и оборудования  
на крыше санитарно-бытовых вагончиках– нарушение СНиП 12-03-2001

**Жилой комплекс «Солнечный», г. Набережные Челны, пр. Вахитова 54А  
Заказчик: ООО «Риэлт К», генподрядчик: ООО «Евростиль»**



На территории объекта выявлен сброс и скопление строительного мусора на грунтовой поверхности - нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды»

**жилой дом 65-03 г. Набережные Челны, 65 комплекс, микрорайон «Яшьлек».**  
**Заказчик: ЗАО «Фон», подрядчик: ООО «Казан»**



**Несвоевременный вывоз строительного мусора - нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды»**

**Строительство цементного терминала (1-я очередь), Высокогорский район,  
Бирюлинское сельское поселение**

**Заказчик: ОАО «Вольскцемент», подрядчик: ЗАО «Кулонстрой»**





# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 июня 2014 года

9

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 075 590</b>	<b>44,8</b>	<b>+3,2</b>	<b>1 323 410</b>
1	Буинский	19 000	2 085	11,0	0,6	16 915
2	Нижнекамский	130 000	19 227	14,8	0	110 773
3	Бавлинский	17 000	2 776	16,3	0	14 224
4	Чистопольский	32 500	6 972	21,5	2,0	25 528
5	Атнинский	6 000	1 347	22,5	0	4 653
6	Бугульминский	40 000	9 138	22,8	1,4	30 862
7	Спасский	9 000	2 459	27,3	0	6 541
8	К.Устьинский	10 000	3 013	30,1	0	6 987
9	Кайбицкий	4 800	1 475	30,7	0	3 325
10	В-Услонский	40 000	13 758	34,4	0	26 242
11	Нурлатский	26 000	9 004	34,6	1,1	16 996
12	г.Наб.Челны	340 000	120 423	35,4	0,5	219 577
13	Муслюмовский	8 000	2 863	35,8	3,3	5 137
14	Альметьевский	155 000	57 348	37,0	0	97 652
15	Черемшанский	10 300	3 888	37,7	2,4	6 412



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 июня 2014 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 075 590</b>	<b>44,8</b>	<b>+3,2</b>	<b>1 323 410</b>
16	Азнакаевский	25 000	9 463	37,9	2,0	15 537
17	Новошешминский	5 000	1 966	39,3	3,6	3 034
18	Лениногорский	26 000	10 235	39,4	2,5	15 765
19	Арский	27 000	10 862	40,2	0,1	16 138
20	Тюлячинский	6 500	2 704	41,6	0,8	3 796
21	Зеленодольский	130 000	58 138	44,7	3,5	71 862
22	Мензелинский	16 000	7 157	44,7	0,8	8 843
23	Тетюшский	9 400	4 226	45,0	9,0	5 174
24	Р-Слободский	13 000	5 965	45,9	6,8	7 035
25	г.Казань	850 000	392 764	46,2	6,5	457 236
26	Елабужский	65 000	30 144	46,4	0	34 856
27	Кукморский	32 000	15 084	47,1	6,4	16 916
28	Дрожжановский	7 500	3 622	48,3	6,0	3 878
29	Менделеевский	10 000	4 840	48,4	0,9	5 160
30	Алексеевский	14 000	7 178	51,3	0	6 822



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 июня 2014 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 075 590</b>	<b>44,8</b>	<b>+3,2</b>	<b>1 323 410</b>
31	Балтасинский	14 000	7 320	52,3	0,7	6 680
32	Заинский	20 000	10 808	54,0	0	9 192
33	Сармановский	9 000	4 959	55,1	8,3	4 041
34	Мамадышский	25 000	13 783	55,1	5,2	11 217
35	Аксубаевский	11 000	6 110	55,5	1,5	4 890
36	Актанышский	17 000	9 924	58,4	1,9	7 076
37	Алькеевский	6 500	4 033	62,0	1,5	2 467
38	Высокогорский	46 000	30 578	66,5	4,3	15 422
39	Сабинский	18 000	12 959	72,0	0	5 041
40	Ютазинский	6 300	5 079	80,6	1,6	1 221
41	Агрызский	20 000	19 910	99,6	12,7	90
42	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	
43	Лаишевский	52 000	52 345	100,7	3,4	
44	Тукаевский	36 000	37 995	105,5	0	
45	Пестречинский	28 000	29 643	105,9	0	



## Информация о проведенных круглых столах

1	Чистопольский район	04.03.2014
2	Мамадышский район	06.03.2014
3	Арский район	18.03.2014
4	Зеленодольский район	19.03.2014
5	Бавлинский район	22.03.2014
6	г.Казань	02.04.2014
7	Нурлатский район	05.04.2014
8	Азнакаевский район	24.04.2014
9	г.Казань	28.04.2014
10	Бавлинский район	14.05.2014
11	г.Казань	21.05.2014



# Заключили договора выкупа

13

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа
Мамадышский	13
Мензелинский	65
Итого	78



# Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2013г.

14

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья , кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	<b>Всего по РТ</b>	<b>179 207,5</b>	<b>127 636,8</b>	<b>93 883,1</b>	<b>33 753,7</b>
1	Агрызский	2 625,3	-	-	-
2	Азнакаевский	5 427,7	4 442,4	1 629,9	2 812,5
3	Актанышский	1 094,2	1 676,2	1 676,2	-
4	Алексеевский	1 349,1	1 399,0	1 399,0	-
5	Алькеевский	132,0	-	-	-
6	Альметьевский	4 676,9	11 764,6	6 364,6	5 400,0
7	Апастовский	639,8	-	-	-
8	Арский	4 524,6	4 215,3	-	4 215,3
9	Бавлинский	1 764,9	1 425,4	-	1 425,4
10	Балтасинский	1 619,1	296,0	296,0	-
11	Буинский	3 692,5	4 411,6	-	4 411,6
12	Бугульминский	1 910,6	-	-	-



## Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2013г.

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	<b>Всего по РТ</b>	<b>179 207,53</b>	<b>127 636,8</b>	<b>93 883,1</b>	<b>33 753,7</b>
13	Высокогорский	5 329,5	8 020,0	-	8 020,0
14	Дрожжановский	348,9	12 97,2	-	12 97,2
15	Елабужский	2 129,0	10 669,0	10 669,0	-
16	Заинский	256,7	-	-	-
17	Зеленодольский	51 061,9	24 895,5	24 895,5	-
18	Камско-Устьинский	1 092,1	-	-	-
19	Кукморский	5 836,9	6 089,0	6 089,0	-
20	Лаишевский	1 193,8	1 915,3	-	1 915,3
21	Лениногорский	1 471,7	900,0	-	900,0
22	Мамадышский	10 747,9	25 991,0	25 991,0	-
23	Менделеевский	1 064,7	1 853,0	-	1 853,0
24	Мензелинский	2 562,0	3 845,3	3 845,3	-
25	Муслюмовский	3 026,4	702,0	-	702,0



## Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2013г.

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья , кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	<b>Всего по РТ</b>	<b>179 207,5</b>	<b>127 636,8</b>	<b>93 883,1</b>	<b>33 753,7</b>
26	Нижекамский	186,9	801,4	-	801,4
27	Новошешминский	128,9	-	-	-
28	Нурлатский	4 288,7	5 336,6	5 336,6	-
29	Пестречинский	2 612,9	-	-	-
30	Рыбно-Слободский	676,0	-	-	-
31	Сабинский	1 171,6	2 998,0	2 998,0	-
32	Спасский	3 215,3	-	-	-
33	Тукаевский	341,7	-	-	-
34	Тетюшский	634,7	1 893,0	1 893,0	-
35	Тюлячинский	343,7	800,0	800,0	-
36	Чистопольский	21 441,9	-	-	-
37	Ютазинский	780,1	-	-	-
38	г.Казань	27 806,8	-	-	-





## Показатели программы

**2014** года

17

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

18

на 05.06.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	128	40	88	70	11	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	86,1	297,3	211,9	74,2	11,2
Кол-во квартир	6 569	1 521	5 048	4 295	494	259



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

19

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Азнакаевский р-н, 144 кв. ж/д №9, вост.м/р "Б" Азнакаево	Команда стр-го творчества- 2000	Команда стр-го творчества- 2000	100	95	0	-5	30.12.2014
Менделеевский р-н, 84 кв. ж/д поз. 1, по ул. Татарстан	МАУ УИИР Менделеев- ского МР	ЗАО (УНС) Мамадыш- строй	98	93	0	-5	30.06.2014
Спасский р-н, 1 кв. ж/д №16 п.Приволжский, ул. Спасская, 6	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО СК РОСЬ	100	80	0	-20	30.05.2014
Елабужский р-н, 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО ДОМКОР	ООО СМТ ДСК	71	66	5	-5	30.09.2014



# Арендное жилье 2014 года

№	Месторасположение	Кол-во домо-в, шт.	Кол-во кварти-р, шт.	Общая площадь, кв.м	Степень готовности		
					Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
	<b>Через ГЖФ</b>						
1	Верхнеуслонский район	8	420	26 552,0	2	6	-
2	г. Наб.Челны	1	119	5 472,0	-	-	1
3	г. Елабуга	1	156	7 619,0	-	1	-
4	г. Казань	1	44	1 849,0	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>11</b>	<b>739</b>	<b>41 492,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>Промышленные предприятия</b>						
5	г. Елабуга	41	104	11 421,0	40	1	-
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>11 421,0</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>52</b>	<b>843</b>	<b>52 913,0</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>1</b>



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

21

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

22

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
<b>ИТОГО</b>			<b>309</b>



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

23

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>32</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>Азнакаевский</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Алькеевский</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Арский</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Балтасинский</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	<b>Высокогорский</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Зеленодольский</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Кукморский</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Лаишевский</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Мензелинский</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>11</b>	<b>Нижнекамский</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Тюлячинский</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>Наб. Челны</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>г.Казань</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ в 2014 году (введен в эксплуатацию)

24



**Ютазинский район, пгт Уруссу ул. Каримова, д.2**  
**Подрядчик - ООО «Энергостройсервис»**





# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

25

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено Динамика за 2 недели	37 +1	сертификатов
Реализовано	6	сертификатов



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на **2014** год

26

Район	Количество оформленных сертификатов	Район	Количество оформленных сертификатов
Алькеевский	1	Заинский	1
Альметьевский	1	Зеленодольский	1
Арский	7	г. Казань	5
Бавлинский	2	Камско-Устьинский	5
Балтасинский	1	Лаишевский	2
Бугульминский	1	Менделеевский	1
Высокогорский	1	Мензелинский	1
Елабужский	1	г. Наб. Челны	5
		Чистопольский	1
<b>ИТОГО</b>			<b>37</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье

27

	<b>План</b>	<b>Введено</b>	<b>Остаток</b>
<b>Количество домов</b>	<b>125</b>	<b>49</b>	<b>76</b>
<b>Площадь, кв.м.</b>	<b>1 017,1</b>	<b>510,7</b>	<b>506,4</b>

# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>76</b>	<b>33</b>	<b>+2%</b>	<b>30</b>	<b>+3%</b>	<b>13</b>	<b>+2%</b>
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	3	-	-	2	+2%	1	+2%
3	Бугульминский	5	1	+1%	-	-	4	+2%
4	Высокогорский	4	-	-	4	+2%	-	-
5	Елабужский	1	1	+3%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	6	4	+2%	2	+6%	-	-
7	Лаишевский	2	1	+2%	-	-	1	+2%
8	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
9	Муслюмовский	1	1	+2%	-	-	-	-
10	Нижнекамский	6	-	-	5	+3%	1	+3%
11	г. Наб. Челны	23	4	+3%	13	+3%	6	+2%
12	г. Казань	23	19	+2%	4	+2%	-	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

29

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>9 072</b>	<b>4 122</b>	<b>4 950</b>



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>4 950</b>	<b>2 065</b>	<b>1 658</b>	<b>1 227</b>
<b>1</b>	<b>Агрызский</b>	52	25	15	12
<b>2</b>	<b>Азнакаевский</b>	118	37	42	39
<b>3</b>	<b>Аксубаевский</b>	103	26	16	21
<b>4</b>	<b>Актанышский</b>	85	45	26	14
<b>5</b>	<b>Алексеевский</b>	54	32	22	-
<b>6</b>	<b>Алькеевский</b>	15	3	3	9
<b>7</b>	<b>Альметьевский</b>	272	150	57	65
<b>8</b>	<b>Арский</b>	109	31	45	33
<b>9</b>	<b>Атнинский</b>	24	5	19	-
<b>10</b>	<b>Бавлинский</b>	116	40	30	46
<b>11</b>	<b>Балтасинский</b>	71	40	31	-
<b>12</b>	<b>Бугульминский</b>	148	85	33	30
<b>13</b>	<b>Буинский</b>	154	50	48	56
<b>14</b>	<b>В-Услонский</b>	48	17	16	15



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>4 950</b>	<b>2 065</b>	<b>1 658</b>	<b>1 227</b>
15	Высокогорский	64	32	22	10
16	Дрожжановский	31	10	12	9
17	Елабужский	182	115	34	33
18	Заинский	147	91	56	-
19	Зеленодольский	256	117	83	56
20	Кайбицкий	23	10	-	13
21	К.Устьинский	38	16	17	5
22	Кукморский	171	82	89	-
23	Лениногорский	77	24	30	23
24	Мамадышский	32	32	-	-
25	Менделеевский	42	28	14	-
26	Мензелинский	122	78	38	6
27	Муслимовский	22	22	-	-

# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>4 950</b>	<b>2 065</b>	<b>1 658</b>	<b>1 227</b>
28	Нижнекамский	74	42	32	-
29	Новошешминский	44	10	5	29
30	Нурлатский	165	62	103	-
31	Р-Слободский	69	26	43	-
32	Сабинский	20	5	9	6
33	Сармановский	55	23	20	13
34	Спасский	16	16	-	-
35	Тетюшский	81	32	32	17
36	Тюлячинский	30	3	12	15
37	Черемшанский	48	5	15	28
38	Чистопольский	173	33	72	68
39	Ютазинский	28	4	7	17
40	г.Наб.Челны	240	44	42	141
41	г.Казань	1 331	465	468	398





# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

33

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Мензелинский район, д.Кадряково	2 500,0	62,0	870,74	0,0
Рыбно-Слободский район, с.Большой Машляк	2 500,0	62,0	0,0	0,0
Тукаевский район, с.Тлянче-Тамак	2 500,0	70,0	0,0	0,0
Алексеевский район с.Большие Полянки	2 500,0	75,0	0,0	0,0
Сабинский район, с.Старая Икшурма	2 500,0	79,0	1 247,5	804,0
Елабужский район, с.Татарский Дюм-Дюм	2 500,0	81,0	1 145,0	398,7
Муслюмовский район, с.Муслюмово	2 500,0	83,0	1 031,5	285,3
Альметьевский район, с. Маметьево	2 500,0	84,0	796,05	0,0
Бавлинский район, с.Кзыл-Яр	2 500,0	85,0	1 424,6	678,4
<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>86,4</b>	<b>21 660,59</b>	<b>7 736,3</b>
Бугульминский район, п.Подгорный	2 500,0	93,0	1 405,6	659,4



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>86,4</b>	<b>21 660,59</b>	<b>7 736,3</b>
Лениногорский район, с.Старая Письмянка	2 500,0	93,0	1 344,1	138,3
Куморский район, с. Асан-Елга	2 500,0	94,0	1 342,0	595,8
Буинский район, с.Альшеево	2 500,0	95,0	1 507,3	761,1
Нурлатский район, с.Мамыково	2 500,0	95,0	0,0	0,0
Тюлячинский район, с.Максабаш	2 500,0	95,0	1 672,6	917,1
Высокогорский район, с.Березка	2 500,0	96,0	1 349,1	594,4
Высокогорский район, с.Айбаш	2 500,0	96,0	1 359,4	604,8
Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма	2 500,0	96,0	2 015,4	185,1
Заинский район, с.Бухарай	2 500,0	98,0	1 289,4	0,0
Арский район, с.Сикертан	2 500,0	100,0	1 860,3	1 114,0



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

35



**Алексеевский район, с. Большие Полянки ул. Озерная д.6  
Подрядчик - ООО «Стройдорсервис»**



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет МО)

36



**Нижнекамский район с.Старошешминск ул.Чистопольская д.2а  
Подрядчик - ООО «СтройКамаПроект»**



# Программа детских садов 2013 года

37

## Финансирование

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	2 234,4	1 137,1	1 573,9
Строительство	1 994,07	956,8	1 408,6
Капитальный ремонт (Реконструкция)	214,8	169,1	164,4
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	25,3	11,0	12,9



# Программа детских садов 2013

38

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	динамика
1	Нижнекамский, 44 мкр.	260	ООО «Домкор Строй»	<b>84</b>	9
2	Лениногорский с.Шугурово	100	ООО «Сарет»	<b>93</b>	3
3	Актанышский, 12 квартал	140	ООО «ТМСИБ»	<b>93</b>	4
4	Аксубаевский д.Татарская Майна	20	ООО «Спецстроинвест»	<b>97</b>	1
5	Альметьевский, п.25	260	ООО «Стройкомплекс»	<b>97</b>	5
6	Апастовский п.Свияжский	80	ООО "Ленд"	<b>97</b>	1
7	Заинский, г.Заинск	120	ООО "Панорама"	<b>98</b>	1
8	Дрожжановский с.Новый Убей	25	ООО «Солидарность»	<b>98</b>	9
9	Казань, ул.Чистопольская 2	120	ООО "Ак-Таш"	<b>98</b>	2



# Программа детских садов 2013

39

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	динамика
10	Дрожжановский с.Старое Дрожжаное	80	ООО «Солидарность»	<b>98</b>	3
11	Казань, ул.Симонова	120	ООО «Ак Таш»	<b>98,2</b>	0,2
12	Наб. Челны, ж.м.р. Замелекесье	260	ООО «Камгэсграждан- строй»	<b>99</b>	3
13	Наб. Челны, мкр.Яшьлек	260	ООО «Евростиль	<b>99</b>	4
14	Дрожжановский Т.Татарский-Саплык	50	ООО "Коммунальные сети Дрожжаное"	<b>99,5</b>	0,5
15	Балтасинский с.Тау Зары	25	ООО «Строймонтаж»	<b>99,5</b>	0,5
16	Альметьевский, м.к.р. Западные ворота п.24	270	ООО "Стройкомплекс"	<b>99,7</b>	0,2



# Программа детских садов 2014

## Финансирование

40

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	5 083,91	343,52	2 114,0
Строительство	4 661,18	216,47	2 069,0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,27	80,09	42,29
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,45	4,21	2,71





# Программа детских садов 2014

41

Млн.рублей

	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	23	480
Строительство	56	8 570	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	4	100
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	19	380



# Программа детских садов 2014

42

## Строительство

№	ЗМО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	динамика
1	г.Чистополь	220	ООО Стройкомплекс	<b>19</b>	2
2	г.Нижнекамск, мкр.45	260	ООО «Домкор строй»	<b>23</b>	7
3	г.Казань, жм. Залесный	220	ОАО Казаньцентрстрой	<b>24</b>	1
4	г.Казань, ул.Чапаева-Максимова	220	ООО «Ак Таш»	<b>28</b>	1
5	г.Казань, ул.Читаева	220	ООО «Ак Таш»	<b>28</b>	1
6	г.Казань, ул.Роторная	140	ОАО Казаньцентрстрой	<b>28</b>	4
7	г.Елабуга, мкр. Танайка	260	ООО «Евроальянс»	<b>28</b>	8
8	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	140	ОАО Казаньцентрстрой	<b>29</b>	3
9	г.Казань, ж.м.Петровский	80	ОАО Казаньцентрстрой	<b>30</b>	1
10	г.Казань, п.Кадышево	80	ООО «Ак Таш»	<b>30</b>	5
11	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	260	ООО «Восход»	<b>31</b>	1
12	г.Казань, Горьковское шоссе	120	ООО «Ак Таш»	<b>31</b>	5
13	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	260	ООО «Ак Таш»	<b>31</b>	1
14	, п.г.т.Алексеевское	220	ООО «Керамика-маркет»	<b>31</b>	1



# Программа детских садов 2014

43

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	Динамика
15	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	80	ОАО Казаньцентрстрой	32	4
16	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	340	ООО Евростиль	33	2
17	г.Казань, ул.Крутая	260	ООО «Ак Таш»	34	1
18	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	260	ООО Стройкомплекс	34	4
19	г.Н.Челны,Замелекесье,21мкр	220	ООО «Евростиль»	35	3
20	г.Казань, ул.Мавлютова-Сыртлановой	120	ООО «Ак Таш»	37	1
21	г.Казань, пр.Победы,ул.Р.Зорге	120	ОАО Казаньцентрстрой	37	5
22	г.Наб.Челны, пос.Зяб	260	ООО «Евростиль»	37	2
23	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	120	ОАО Казаньцентрстрой	39	8
24	г.Казань, ул.Симонова	120	ООО «Ак Таш»	39	1
25	Арский, г.Арск	260	ООО «Билдгруп»	40	5
26	г.Казань, пос. Отары	120	ОАО Казаньцентрстрой	40	1
27	Кукморский, д.Аш-Бузи	50	ИП Шарипов И.З.	40	7
28	Менделеевский, с.Брюшли	50	ООО МенделеевскСтрой	40	19
29	Тетюшский, мкр.Людоговка	80	ООО «ПМК №6»	41	11



# Программа детских садов 2014

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	Динамика
30	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	50	ООО «Кама»	41	2
31	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	120	ООО «Интерстрой»	43	2
32	Балтасинский, мкр. Западный	120	ООО «Строймонтаж»	43	7
33	Бавлинский, Кзыл-Яр	50	ООО «Ак Строй»	45	6
34	г.Казань, жм. Вознесенский	140	ООО «Ак Таш»	45	8
35	г.Казань, ул. Чкалова	120	ОАО Казаньцентрстрой	46	10
36	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	220	ОАО Казаньцентрстрой	46	15
37	г.Казань, ул.Ползунова	80	ООО «Ак Таш»	46	10
38	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	120	ООО «Ак Таш»	46	10
39	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	140	ЗАО «Стройсервис»	46	1
40	г.Казань, ул.Батыршина	120	ОАО Казаньцентрстрой	47	8
41	г.Казань, ул.Х.Такташа	120	ООО «Бриз»	47	10
42	г.Казань, ул.Чэчэк	140	ООО «Ак Таш»	48	8



# Программа детских садов 2014

45

## Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	Динамика
43	Мензелинский, мкр. Садак	260	ООО «Гарант+»	49	10
44	Мамадышский, г.Мамадыш	140	ЗАО МамадышСтрой	51	13
45	Камско-Устьинский, с. Теньки	50	ООО «Фарад»	55	20
46	Высокогорский, с.Высокая Гора	260	ООО Барсэлитстрой	57	17
47	Высокогорский, д.Ямашурма	80	ООО «Инвест»	58	8
48	Лаишевский, с.Усады	120	ООО «Ак Таш»	59	4
49	Кукморский, с.Большой Сердек	50	ИП Шарипов И.З.	62	10
50	Нурлатский, с.Бурметьево	50	ООО «Город Строй»	66	12
51	Лаишевский, с.Столбище	260	ООО «Стройком»	67	7
52	Пестречинский, с.Шали	120	ООО «Строитель+»	74	15
53	г.Казань, ул.Тыныч	120	ООО «Ак Таш»	80	1
54	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	120	ООО «Казан»	82	2
55	г.Казань, ул.Гаврилова	120	ООО «Казан»	91	1
56	г.Казань, ул.Минская	120	ООО «Ак Таш»	99	13



# Программа детских садов 2014

46

## Строительство



Пестречинский район, с.Шали  
Подрядчик ООО «Строитель+»



# Программа детских садов 2014

## Строительство



г.Казань, Минская  
Подрядчик ООО «Ак Таш»



# Программа детских садов 2014

48

## Реконструкция

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 05.06.14	динамика
1	г.Казань, ул.Жуковка	120	ЗАО Ремстрой	54	14
2	Черемшанский, с.Черемшан	60	ООО «Техностройпром»	55	5
3	Атнинский, с.Нижний Куюк	20	ООО «Атнинский МСО»	64	4
4	Рыбно-Слабодский, с.Урахча	25	ООО «Р.Слободской Универсалстрой»	64	9
5	Буинский, г.Буинск	80	ООО «Созидатель»	69	9
6	Елабужский, г.Елабуга	120	ООО Евроальянсстрой	69	4
7	Бугульминский, г.Бугульма	280	ООО «ПСБ-2»	74	9
8	Бавлнский, с.Крым Сарай	40	ООО «Лира»	83	3
9	Атнинский, с.Каморгузя	20	ООО «Атнинский МСО»	90	6
10	г.Наб.Челны, Новый город 41/02	250	ООО «Медик»	95	3
11	г.Наб.Челны, Новый город 52/02	250	ООО «Медик»	95	3
12	Дрожжановский, с.Старое Ильмово	20	ООО «Фламинго»	100	3
13	Дрожжановский, с.Старое Дуваново	20	ООО «Тепловик»	100	4
14	Дрожжановский, с.М.Цильна	20	ЗАО «Стройсервис»	100	2



# Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико- санитарной помощи» на 2014 год



Наименование работ	Выполнение	Динамика
<b>Всего ФАП</b>	<b>60</b>	
<b>Подготовлены площадки</b>	<b>60</b>	<b>-</b>
<b>Смонтировано фундаментов</b>	<b>60</b>	<b>+1</b>
<b>Вывоз модуля на площадку в МО</b>	<b>27</b>	<b>+2</b>
<b>Завершен монтаж</b>	<b>25</b>	<b>+2</b>
<b>Изготовлено на заводе комплектов</b>	<b>34</b>	<b>+2</b>



# Программа модернизации здравоохранения 2014

## Строительство ФАП

### Введен в эксплуатацию



Заинский район, с. Буря – Кирта  
Подрядчик ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



# Программа модернизации здравоохранения 2014

Строительство ФАП

Введен в эксплуатацию



Мамадышский район, с.Алгаево

Подрядчик ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»

# Капитальный ремонт учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» на 2014 год



Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Факт освоения СМР (%)	Динамика
Кап. ремонт участковых больниц	3	3	0	<b>67</b>	+5
Кап. ремонт врачебных амбулаторий	13	10	3	<b>83</b>	+4
Капитальный и текущий ремонт существующих ФАП	252	48	202	<b>89</b>	+2
Кап. ремонт ФАП размещенных в школах	13	9	4	<b>72</b>	+2
Кап. ремонт поликлиник	3	3	0	<b>64</b>	+3



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность СМР (%)	
			На 05.06.14	Динамика (%)
1	Сабинский, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	26	9
2	Муслюмовский, с.Мари-Буляр	ООО «Муслюмовская МСО»	30	9
3	Тетюшский, с.Большое Шемякино	ООО «Стройград»	33	10
4	Зеленодольский, с.Большие Яки	ООО «Ремстройсервис»	35	3
5	Чистопольский, с.Кутлушкино	ООО «Римарк»	36	13
6	Тукаевский, д.Биюрган	ООО "Евростиль"	37	6
7	Азнакаевский, д.Мяндей	ООО «РСО»	38	4
8	Дрожжановский, с. Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	39	2
9	Рыбно-Слободский, с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»	39	7
10	Лениногорский, с.Шугурово	ООО "ЛИС"	40	10
11	Черемшанский, с.Казанка	ООО «Строймастер»	40	8
12	Бавлинский, с.Николашкино	ООО "Юлдыз"	41	5
13	г.Казань, пос. Кадышево	Транстрой	41	3
14	Сармановский, д.Сулы-Саклово	ООО «Камстройфон»	41	11
15	Спасский, с.Иж-Борискино	ООО «Стройдорсервис»	41	0
16	г.Казань, пос. Красная Горка	ТПП Радуга	42	4



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 05.06.14	Динамика (%)
17	Тюлячинский, д.Нижние Савруши	ООО «Строй»	42	3
18	Апастовский, д.Азбаба	ООО СК "Свяжный"	43	2
19	г.Набережные Челны, «Замелекесье»	ОАО "Камгэсэнергострой"	44	3
20	Ютазинский, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	45	1
21	Атнинский, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	46	2
22	Елабужский, с.Яковлево	«Стройинвест»	46	2
23	Черемшанский, д.Старое Серезкино	ООО "Строитель"	46	3
24	Бугульминский, пос.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	47	2
25	Кайбицкий, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1"	47	4
26	Балтасинский, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	48	3
27	Алексеевский, с.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис"	49	10
28	Аксубаевский, д.Караса	ООО "Максад"	50	7
29	Альметьевский, с.Чупаево	ООО "Основа С"	50	5
30	Кукморский, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»	50	5
31	Новошешминский, пос. совхоза «Красный Октябрь»	ООО «Строитель»	51	6
32	Мензелинский, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	53	8



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 05.06.14	Динамика (%)
33	Алькеевский, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	54	3
34	Менделеевский, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	55	5
35	Актанышский, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	56	8
36	Мамадышский, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	59	7
37	Агрызский, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад"	60	9
38	Заинский, с.Сармашбаш	ООО "Основа С"	65	3
39	Нижнекамский, с.Прости	ООО "Технология"	68	8
40	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	74	3
41	Камско-Устьинский, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	74	8
42	Нурлатский, д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	79	12
43	Буинский, с.Кошки Шемякино	ООО "Строитель"	82	12
44	Высокогорский, пос.ж/д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	83	9
45	Арский, с.Пшенгер	ООО «Билдгруп»	92	24
46	Пестречинский, с.Пановка	ООО "Строитель+"	100	10



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

**Введен в эксплуатацию**



**Лаишевский район, с. Большие Кабаны  
Подрядчик: ООО "Стройком"**





# Программа «Сельские клубы» 2014 года



**Арский район, н.п.Пшенгер  
Подрядчик: ООО "Билдгруп"**



# Программа «Сельские клубы» 2014 года



Пестречинский район, с.Пановка  
Подрядчик: ООО "Строитель+"



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

## МО, **завершившие** программу

Агрызский

Лаишевский

Альметьевский

Менделеевск

Алексеевский

Муслюмовский

Буинский

Нижнекамский

Верхне-Услонский

Новошешминский

Высокогорский

Сармановский

Заинский

Спасский

Камско-Устьинский

Тукаевский

Кукморский

Черемшанский

г.Наб. Челны



# Универсальные спортивные площадки

## 2013 год

60

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
1	Сабинский	2	<b>60</b>	10	1 площадка - 80%, 1 площадка – 40%
2	Атнинский	3	<b>60</b>	0	3 площадки - 60%
3	Дрожжановский	2	<b>70</b>	4,5	1 площадка – 90%, 1 площадка – 50%
4	Азнакаевский	4	<b>74,5</b>	0	1 площадка – 97%, 2 площадки – 90%, 1 площадка – 25%
5	Тюлячинский	5	<b>76</b>	0	1 площадка – 100%, 2 площадки – 90%, 1 площадка - 70%, 1 площадка - 25%
6	Елабужский	5	<b>77</b>	24	1 площадка – 90%, 1 площадка – 80%, 1 площадка – 75%, 2 площадки – 70%
7	Арский	5	<b>81</b>	9	3 площадки – 95%, 2 площадки – 60%
8	Ютазинский	2	<b>82,5</b>	2,5	1 площадка - 85%, 1 площадка – 80%
9	Бавлинский	2	<b>85</b>	0	2 площадки – 85%
10	Лениногорский	2	<b>87,5</b>	0	1 площадка – 90%, 1 площадка – 85%



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

61

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
11	Зеленодольский	6	<b>90,3</b>	5,3	2 площадки – 100%, 1 площадка – 87%, 3 площадки – 85%
12	Апастовский	8	<b>91</b>	0	8 площадок – 91%
13	Мамадышский	4	<b>91,2</b>	1,2	2 площадки – 100%, 1 площадка – 90%, 1 площадка – 75%
14	Нурлатский	3	<b>93</b>	3	3 площадки – 93%
15	Алькеевский	4	<b>95</b>	0	4 площадки - 95%
16	Кайбицкий	4	<b>95</b>	0	4 площадки – 95%
17	Пестречинский	3	<b>95</b>	0	3 площадки – 95%
18	Тетюшский	2	<b>95</b>	10	1 площадка – 100%, 1 площадка – 90%
19	г.Казань	9	<b>95,8</b>	7,1	6 площадок – 100%, 1 площадка - 91%, 1 площадка- 87%, 1 площадка- 85%
20	Бугульминский	2	<b>97</b>	2	2 площадки - 97%



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

62

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
21	Р.-Слободский	4	<b>97</b>	2	4 площадки – 97%
22	Чистопольский	2	<b>97</b>	0	1 площадка – 99%, 1 площадка – 95%
23	Мензелинский	2	<b>97,5</b>	12,5	1 площадка – 100%, 1 площадка – 95%
24	Балтасинский	4	<b>98</b>	3	4 площадки - 98%
25	Аксубаевский	5	<b>98,2</b>	1	2 площадки - 100%, 2 площадки - 98%, 1 площадка - 95%
26	Актанышский	2	<b>98,5</b>	1	1 площадка – 100%, 1 площадка – 97%



# Универсальные спортивные площадки 2013 год

**Введен в эксплуатацию**



Рыбно-Слободский район, с.Ямашево  
Подрядчик - ООО "Рыбно-Слободский УниверсалСтрой"



# Универсальные спортивные площадки 2014 год

64

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
1	Р.-Слободский	3	<b>1,6</b>	1,6	1 площадка – 5%, 2 площадки- 0%
2	Муслюмовский	3	<b>2,6</b>	2	1 площадка – 8%, 2 площадки – 0%
3	Чистопольский	3	<b>3,3</b>	1,7	3 площадки - 10%
4	Дрожжановский	5	<b>4</b>	4	1 площадка – 20%, 4 площадки – 0%
5	Сабинский	3	<b>4,3</b>	4,3	2 площадки – 5%, 1 площадка – 3%
6	Агрызский	3	<b>5</b>	5	3 площадки – 5%
7	Актанышский	2	<b>5</b>	3	1 площадка – 8%, 1 площадка- 2%
8	Балтасинский	2	<b>5</b>	5	1 площадка 10%, 1 площадка – 0%
9	Кайбицкий	2	<b>5</b>	2	2 площадки - 5%
10	Мензелинск	3	<b>5</b>	0	3 площадки - 5%
11	Бавлинский	3	<b>5,3</b>	2,7	1 площадка -8%, 2 площадки – 4%
12	Новошешминский	3	<b>7</b>	0	3 площадки – 7%





# Универсальные спортивные площадки

## 2014 год

65

№	25МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
13	Альметьевский	5	<b>7,8</b>	2,8	3 площадки – 7%, 2 площадки – 9%
14	Елабужский	3	<b>8,3</b>	3,3	2 площадки – 10%, 1 площадка – 5%
15	Тюлячинский	3	<b>8,3</b>	8,3	1 площадка – 20%, 1 площадка – 5%, 1 площадка – 0%
16	г.Казань	12	<b>9</b>	3,1	2 площадки – 25%, 1 площадка – 23%, 1 площадка – 17%, 2 площадки – 5%, 1 площадка – 3%, 5 площадок – 1%
17	Алькеевский	3	<b>10</b>	5	3 площадки – 10%
18	Нижнекамск	3	<b>10</b>	5	3 площадки - 10%
19	Апастовский	3	<b>10,6</b>	8,6	2 площадки – 15%, 1 площадка – 2%
20	Азнакаевский	6	<b>11</b>	9,1	1 площадка - 20%, 2 площадки - 15%, 1 площадка – 7%, 2 площадки – 5%
21	Кукморский	5	<b>12</b>	5	1 площадка – 25%, 2 площадки – 15%, 1 площадка – 5%, 1 площадка – 0%
22	Ютазинский	3	<b>12</b>	6,7	1 площадка – 20%, 1 площадка – 9%, 1 площадка – 7%
23	Зеленодольский	6	<b>12,3</b>	12,3	1 площадка – 25%, 1 площадка – 16%, 2 площадки – 13%, 1 площадка – 7%, 1 площадка -0%



# Универсальные спортивные площадки 2014 год

66

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 05.06.2014г. %	Динамика	Примечание
24	Нурлатский	3	<b>13</b>	6,7	3 площадки – 13%
25	Лениногорск	4	<b>14</b>	7	1 площадка – 32%, 3 площадки-8%
26	Аксубаевский	3	<b>14,3</b>	3,7	1 площадка –17%, 2 площадки – 13%
27	Буинский	3	<b>15</b>	15	3 площадки – 15%
28	Заинский	4	<b>15</b>	3,8	3 площадки - 20%, 1 площадка – 0%
29	Мамадышский	3	<b>15</b>	3,4	3 площадки – 15%
30	Тукаевский	2	<b>15</b>	15	3 площадки – 15%
31	Черемшанский	2	<b>15</b>	0	2 площадки – 15%
32	Менделеевский	3	<b>16,6</b>	6,6	1 площадка – 20%, 2 площадки – 15%
33	Верхнеуслонский	3	<b>18</b>	3	3 площадки – 18%
34	Сармановский	2	<b>20</b>	5	2 площадки - 20%
35	Бугульминский	4	<b>21,2</b>	20,2	1 площадка 30%, 1 площадка – 25%, 2 площадки - 15%

# Рейтинг МО РТ по строительным программам

67

№	МО РТ	Освоение СМР %					% выполнения	Среднее значение по МО,%
		Детские сады	Сельские клубы	ФАПы	УВП	Спорт. площадки	Жилищное строительство	
1	<b>Пестречинский</b>	74	100	15	100	0	105,9	<b>76,0</b>
2	<b>Лаишевский</b>	63	100	15	100	0	100,7	<b>72,7</b>
3	<b>Апастовский</b>	-	43	100	100	10,6	100,2	<b>70,8</b>
4	<b>Высокогорский</b>	57,5	83	100	100	0	66,5	<b>67,8</b>
5	<b>Алькеевский</b>	-	54	100	100	10	62,0	<b>65,2</b>
6	<b>Актанышский</b>	-	56	100	100	5	58,4	<b>63,9</b>
7	<b>Тукаевский</b>	-	37	57,5	100	15	105,5	<b>63,0</b>
8	<b>Кукморский</b>	43,0	50	100	100	13,7	47,1	<b>59,0</b>
9	<b>Альметьевский</b>	-	50	100	100	7,8	37,0	<b>59,0</b>
10	<b>Мензелинский</b>	49	53	100	100	5	44,7	<b>58,6</b>
11	<b>Тюлячинский</b>	-	42	100	100	8,3	41,6	<b>58,4</b>
12	<b>Заинский</b>	-	65	57,5	100	15	54,0	<b>58,3</b>
13	<b>Азнакаевский</b>	-	38	100	100	10	37,9	<b>57,2</b>
14	<b>Мамадышский</b>	51	59	57,5	100	15	55,1	<b>56,3</b>
15	<b>Спасский</b>	-	41	100	100	0	27,3	<b>53,7</b>
16	<b>Тетюшский</b>	41	33	100	100	0	45,0	<b>53,2</b>
17	<b>Буинский</b>	-	82	57,5	100	15	11,0	<b>53,1</b>
18	<b>Сармановский</b>	-	41	57,5	100	10	55,1	<b>52,7</b>
19	<b>Нижнекамский</b>	23	68	100	100	10,3	14,8	<b>52,7</b>
20	<b>Агрызский</b>	-	60	15	80	5	99,6	<b>51,9</b>
21	<b>Алексеевский</b>	31	49	100	80	0	51,3	<b>51,9</b>
22	<b>Зеленодольский</b>	31	35	100	100	0	44,7	<b>51,8</b>

# Рейтинг МО РТ по строительным программам

68

№	МО РТ	Освоение СМР %					% выполнения	Среднее значение по МО%
		Детские сады	Сельские клубы	ФАПы	УВП	Спорт. площадки	Жилищное строительство	
23	<b>Нурлатский</b>	66	79	15	100	13	34,6	<b>51,3</b>
24	<b>Арский</b>	40	92	15	80	0	40,2	<b>50,4</b>
25	<b>Атнинский</b>	-	46	100	80	0	22,5	<b>49,7</b>
26	<b>В-Услонский</b>	-	74	15	100	18	34,4	<b>48,3</b>
27	<b>Р-Слабодский</b>	-	39	15	100	1,6	45,9	<b>46,6</b>
28	<b>К-Устьинский</b>	48	74	7,5	80	0	30,1	<b>46,4</b>
29	<b>Менделеевский</b>	40	55	15	100	16,6	48,4	<b>45,8</b>
30	<b>г.Казань</b>	44,1	41,5	-	80	9	46,2	<b>44,2</b>
31	<b>Черемшанский</b>	-	43	15	80	15	37,7	<b>43,9</b>
32	<b>Сабинский</b>	46	26	15	100	4,3	72,0	<b>43,9</b>
33	<b>Балтасинский</b>	43	48	15	100	5	52,3	<b>43,9</b>
34	<b>Елабужский</b>	28	46	-	80	8,3	46,4	<b>41,7</b>
35	<b>Лениногорский</b>	-	40	15	100	14	39,4	<b>41,7</b>
36	<b>Аксубаевский</b>	34	50	15	80	14,3	55,5	<b>41,5</b>
37	<b>Бугульминский</b>	-	47	15	100	21,2	22,8	<b>41,2</b>
38	<b>Ютазинский</b>	-	45	-	15	12	80,6	<b>38,2</b>
39	<b>Чистопольский</b>	19	36	15	100	10	21,5	<b>37,3</b>
40	<b>Дрожжановский</b>	-	39	15	80	4	48,3	<b>37,3</b>
41	<b>Муслюмовский</b>	-	30	15	100	2,6	35,8	<b>36,7</b>
42	<b>Новошешминский</b>	-	51	15	80	7	39,3	<b>35,5</b>
43	<b>Кайбицкий</b>	-	47	0	80	5	30,7	<b>32,5</b>
44	<b>Бавлинский</b>	45	41	0	80	5	16,3	<b>31,2</b>
45	<b>г.Наб.Челны</b>	35	44	-	-	0	35,4	<b>28,6</b>

## Директивный график прохождения необходимых подготовительных процедур подготовки **программ 2015 года**

Наименование процедуры	срок
утверждение <b>лимитов финансирования</b> на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, лимитов на оплату за технологическое присоединение:	16.06.2014
утверждение <b>технических заданий</b> на выполнение работ:	20.06.2014
принятие <b>РКМ (ПКМ)</b> об утверждении перечня объектов и лимитов финансирования:	01.07.2014
объявление и проведение <b>конкурса на проектно-изыскательские работы:</b>	01.07.2014
заключение государственного <b>контракта на проектно-изыскательские работы:</b>	15.08.2014
получение <b>заключений государственной экспертизы</b> на проектную документацию:	31.09.2014
объявление и проведение <b>конкурса на строительно-монтажные работы:</b>	01.10.2014
заключение государственного <b>контракта на строительно-монтажные работы:</b>	17.11.2014