



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

1

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



Отставание от графика работ

МО	Кол-во домов с отставанием от графиков производства работ более чем на 20%	Виды работ
Казань	7	ремонт фасада, водоотведения, ХВС, электроснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента
Муслюмовский	1	ремонт фасада
Тетюшский	1	ремонт системы водоотведения
Чистопольский	10	ремонт фасада, ремонт систем водоотведения, ХВС, электроснабжения, ремонт подвального помещения
Итого:	19	



Информация о выполненных объемах работ

4

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Чистопольский	23	96 978,64	30 522,47	31,47	8,70
Муслюмовский	4	6 261,72	2 435,64	38,90	7,77
Зеленодольский	27	187 996,34	75 967,09	40,41	0,00
г. Казань	178	13 88 251,71	647 434,87	46,64	9,54
Заинский	17	70 338,04	34 133,30	48,53	11,54
Менделеевский	5	45 699,78	22 194,23	48,57	7,60
Ютазинский	12	21 750,28	10 709,06	49,24	4,64
Азнакаевский	35	89 859,90	44 603,09	49,64	9,87
Мамадышский	14	12 000,00	6 139,12	51,16	9,37
Елабужский	30	114 616,49	59 356,27	51,79	11,63
Итого по РТ:	793	4 683 773,08	2 463 223,68	52,59	8,60
Бугульминский	43	191 793,06	100 890,59	52,60	9,86
Тукаевский	12	27 491,47	14 524,88	52,83	5,59
Лениногорский	16	109 117,33	57 906,26	53,07	14,85



Информация о выполненных объемах работ

5

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
К.-Устьинский	6	8 228,47	4 373,18	53,15	22,18
Нижнекамский	79	467 449,95	249 031,48	53,27	7,55
Альметьевский	35	267 536,73	150 837,57	56,38	12,31
Кукморский	7	18 568,11	104 98,64	56,54	16,07
г. Наб. Челны	141	1 231 577,84	700 551,51	56,88	6,31
Сармановский	6	35 616,83	22 093,25	62,03	19,74
Лаишевский	9	16 982,80	10 760,83	63,36	7,75
Бавлинский	5	37 978,41	24 427,78	64,32	13,67
Буинский	5	26 094,57	17 105,12	65,55	17,04
Агрызский	7	23 114,47	15 271,62	66,07	6,59
Новошешминский	1	3 603,75	2 419,00	67,12	8,67
Тюлячинский	2	1 061,28	740,60	69,78	4,89
Аксубаевский	2	6 440,00	4 596,68	71,38	2,86
Пестречинский	5	10 228,05	7 301,82	71,39	15,66
Высокогорский	8	20109,87	14 390,40	71,56	3,39
Итого по РТ:	793	4 683 773,08	2 463 223,68	52,59	8,60



Информация о выполненных объемах работ

6

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Спасский	5	7 153,05	5 312,41	74,27	8,91
Актанышский	3	9 042,81	6 746,32	74,60	0,00
Алексеевский	3	7 993,08	6 088,69	76,17	6,72
Нурлатский	11	47 745,64	37 284,25	78,09	12,57
Мензелинский	9	19 565,72	16 203,25	82,81	18,80
Сабинский	6	11 586,47	9 733,22	84,01	1,07
Арский	6	18 820,47	16 572,45	88,06	22,15
Верхнеуслонский	2	4 447,03	4 047,30	91,01	6,45
Тетюшский	5	9 001,67	8 530,87	94,77	5,11
Балтасинский	6	4 551,00	4 375,96	96,15	0,00
Р.-Слободский	2	4 880,78	4 873,08	99,84	2,28
Апастовский	1	2 239,50	2 239,50	100,00	
Итого по РТ:	793	4 683 773,08	2 463 223,68	52,59	8,60



МО, перечислившие на счета рег. оператора **менее 30%**
средств местных бюджетов

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на счет рег.оператора (тыс.руб)	% перечисленных средств от лимита
Муслюмовский	1 915 ,00	0,00	0,00
Агрызский	6 396,00	1 000,00	15,63
Менделеевский	12 919,00	1 850,00	16,44
Сармановский	9 126,00	1 500,00	16,44
Итого по РТ:	1 071 945,00	417 056,86	38,91



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ

8

МО	Прогноз на 4 месяца (тыс.руб.)	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-май) (тыс.руб.)	% выполнения
Казань	225 098,43	153 929,4	68,4
Бугульминский	28 833,33	21 200,0	73,5
Зеленодольский	27 833,33	21 132,7	75,9
Чистопольский	14 833,33	12 063,5	81,3
Верхне-Услонский	599,76	509,6	85,0
Итого по РТ	728 237,46	621 060,70	85,3
Наб.Челны	167 448,49	145 462,5	86,9
Елабужский	20 050,00	17 594,2	87,8
Лениногорский	19 441,61	17 216,3	88,6
Менделеевский	7 000,00	6 330,2	90,4
Балтасинский	736,76	698,4	94,8
Азнакаевский	13 568,35	13 160,0	97,0
Мензелинский	2 766,97	2 696,0	97,4
Муслюмовский	959,13	942,5	98,3
Сармановский	6 217,00	6 122,1	98,5
Бавлинский	5 817,29	5 750,0	98,8
Тукаевский	4 210,97	4 202,1	99,8



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ

9

МО	Прогноз на 4 месяца (тыс.руб.)	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-май) (тыс.руб.)	% выполнения
Заинский	10 773,93	10 760,2	99,9
Черемшанский	370,68	370,7	100,0
Агрызский	3 685,33	3 694,9	100,3
Кукморский	2 634,33	2 651,8	100,7
Буинский	3 866,67	3 921,0	101,4
Алексеевский	1 359,17	1 385,4	101,9
Арский	2 882,80	2 942,7	102,1
Нижнекамский	82 722,66	84 864,6	102,6
Актанышский	1 329,87	1 373,7	103,3
Нурлатский	7 048,00	7 291,5	103,5
Алькеевский	113,66	117,7	103,5
Новошешминский	552,00	581,9	105,4
Альметьевский	45 160,00	47 672,9	105,6
Высокогорский	3 080,30	3 272,8	106,2
Ютазинский	3 291,46	3 530,0	107,2
Итого по РТ	728 237,46	621 060,70	85,3



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ

10

МО	Прогноз на 4 месяца (тыс.руб.)	Зачислено на счета ГИСУ (февраль-май) (тыс.руб.)	% выполнения
Камско-Устьинский	1 368,06	1 476,8	107,9
Спасский	1 013,65	1 098,8	108,4
Дрожжановский	239,93	260,2	108,5
Рыбно-Слободский	747,61	833,0	111,4
Аксубаевский	986,44	1 105,3	112,1
Кайбицкий	15,14	17,1	112,6
Тюлячинский	144,96	168,2	116,0
Мамадышский	1 934,23	2 311,6	119,5
Тетюшский	1 378,82	1 682,9	122,1
Лаишевский	2 537,71	3 330,5	131,2
Сабинский	1 654,28	2 291,0	138,5
Апастовский	343,03	496,9	144,8
Пестречинский	1 566,67	2 512,6	160,4
Атнинский	21,33	34,8	162,9
Итого по РТ	728 237,46	621 060,70	85,3



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	159 (151 общеобраз., 8 корр.)	РТ 2 504,8 без ПСД	- 44,8 РТ

Утверждено РКМ РТ № 2387-р от 25.11.2013.



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 9 - 15 июня 2014 г.

1

2

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	67	5	885 006,8	451 494,7
1	Казань	544 037,7	41	8	88 518,5	35 857,5
2	Черемшанский	22 700,5	42	3	3 868,0	1 330,8
3	Атнинский	19 044,9	45	11	1 503,7	524,7
4	Елабужский	17 844,9	45	7	7 327,8	2 884,1
5	Чистопольский	51 957,1	45	4	5 452,4	3 816,7
6	Мензелинский	78 560,0	48	12	29 689,9	18 037,2
7	Менделеевский	22 223,6	50	5	15 794,7	6 287,7
8	Бавлинский	32 567,4	52	2	6 478,9	4 535,2
9	Буинский	34 736,4	55	8	16 332,6	10 453,2
10	Высокогорский	22 609,0	57	4	5 304,4	0,0
11	Новошешминский	15 107,2	57	18	6 247,0	4 372,8
12	Сабинский	43 303,1	57	7	7 158,7	995,1
13	Бугульминский	110 575,8	60	1	29 463,9	19 121,9
14	Альметьевский	68 619,6	61	6	8 945,8	2 780,9
15	Верхнеуслонский	25 477,8	61	2	4 699,1	2 868,3



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 9– 15 июня 2014 г.

1
3

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	67	5	885 006,8	451 494,7
16	Кукморский	47 851,6	61	8	18 712,9	4 239,1
17	Заинский	25 469,4	64	11	8 841,1	5 070,7
18	Камско-Устьинский	12 171,7	64	0	6 459,9	1 027,1
19	Азнакаевский	64 207,8	65	26	26 818,9	20 652,3
20	Аксубаевский	23 436,0	65	12	13 337,9	4 651,9
	Итого по РТ	2 504 840,5	67	5	885 006,8	451 494,7
21	Зеленодольский	38 675,0	67	4	5 220,9	0,0
22	Мамадышский	46 979,2	67	7	23 444,3	9 055,4
23	Алексеевский	17 063,5	68	5	7 223,7	4 342,2
24	Спасский	97 346,3	68	8	66 466,3	22 402,6
25	Нурлатский	64 288,1	69	4	20 589,9	12 557,7
26	Арский	43 244,9	70	9	10 459,2	3 054,4
27	Рыбно-Слободский	15 908,0	70	7	11 016,2	2 251,5
28	Ютазинский	16 021,3	72	4	4 031,7	0,0
29	Агрызский	12 105,2	73	18	5 115,7	1 457,4
30	Тюлячинский	24 024,0	73	12	10 371,6	4 577,7



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

1
4

Данные за 9 -15 июня 2014 г.

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	67	5	885 006,8	451 494,7
31	Лениногорский	85 280,0	75	13	31 554,3	12 097,0
32	Балтасинский	24 363,6	78	7	11 756,0	6 258,1
33	Кайбицкий	13 703,0	82	10	6 436,7	4 505,7
34	Набережные Челны	302 490,3	82	6	114 191,6	64 861,9
35	Пестречинский	33 313,6	84	13	22 931,2	13 632,7
36	Алькеевский	21 918,9	85	8	9 877,8	6 914,5
37	Актанышский	47 721,7	86	9	19 771,7	10 531,1
38	Муслюмовский	17 036,6	86	1	10 561,7	2 429,9
39	Дрожжановский	12 814,1	87	3	7 421,0	4 763,5
40	Нижнекамский	159 521,2	88	12	91 217,4	61 683,6
41	Сармановский	16 017,7	94	1	0,0	0,0
42	Тетюшский	15 976,0	94	0	10 652,7	6 831,4
43	Лаишевский	43 068,5	96	8	32 463,2	21 657,3
44	Тукаевский	41 869,8	96	2	34 518,1	21 523,7
45	Апастовский	11 590,0	100	0	6 757,9	4 598,1



Перечень школ, в которых завершены ремонтные работы

№	МО	Наименование объекта, адрес	Подрядная организация
1	Апастовский	МБОУ «Большекокузская средняя общеобразовательная школа» с.Большие Кокузы, ул.Школьная, д.3	ООО УК «АПК АПАС»
2		МБОУ «Азбабинская средняя общеобразовательная школа» д.Азбаба, ул.Интернациональная, д.114	
3	Дрожжановский	МБОУ «Новобурундуковская начальная общеобразовательная школа» ст.Бурундуки, ул.Вокзальная, д.27	ООО «Созидатель»
4	Заинский	МБОУ «Чубуклинская средняя общеобразовательная школа» с.Чубуклы, ул.Молодежная, д.229Б	ООО «СтройЖилСервис»
5		МБОУ «Кабан-Бастрыкская основная общеобразовательная школа» - филиал МБОУ «Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа» д.Кабан-Бастрык, ул.Центральная, д.88а	ООО «Старк»



Перечень школ, в которых завершены ремонтные работы

№	МО	Наименование объекта, адрес	Подрядная организация
6	Лаишевский	МБОУ «Гимназия №1» г.Лаишево, ул.Маяковского, д.1Б	ООО Компания «СтройКом»
7	Сармановский	МБОУ «Старомензелябашская средняя общеобразовательная школа» с.Старый Мензелябаш, ул.50 лет Октября, д.45	ООО «СтройСфера»
8	Тетюшский	МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» с.Кильдюшево, ул.Молодежная, д.15	ООО «Стройград»



Перечень МО, в которых выявленные нарушения не устранены в полном объеме

№	МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
1	Агрызский	5	1	4
2	Зеленодольский	3	2	1
3	Менделеевский	11	1	10
4	Пестречинский	9	9	0
5	Спасский	9	4	5
6	Чистопольский	3	1	2
7	г.Казань	121	116	5
		161	134	27

**Зеленодольский район
МБОУ «Нижне-Вязовская НОШ»**

Для установки отливов последний ряд кирпича смонтирован на монтажную пену вместо раствора



**г.Казань
МБОУ «Гимназия № 52»**

В местах прохода через перекрытия канализационные стояки не заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия





ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	Х	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб. Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

20

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Динамика за 2 недели	Оплата
Итого по РТ	100 000,0	100,0	60 824,2	11 496,9	18 156,9
ДОЛ «Заречье» г.Казани	2 000,0	100,0	1 500,0	0	98,8
ДОЛ «Заречный» Нурлатский МО	2 000,0	100,0	1 990,0	0	1 927,3
ДОЛ «Салют» Бугульминский МО	2 000,0	100,0	1 990,0	0	718,6
ДОЛ «Кама» Нижнекамский МО	2 500,0	100,0	2 445,5	0	1 323,5
ДОЛ «Пламя» г.Казань	30 000,0	100,0	3 229,0	0	0,0
ДОЛ «Романтик» Балтасинский МО	5 000,0	100,0	3 635,0	0	3 635,0
ДОЛ «Звездный» Лаишевский МО	6 000,0	100,0	4 576,3	0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Динамика за 2 недели	Оплата
Итого по РТ	100 000,0	100,0	60 824,2	11 496,9	18 156,9
ДОЛ «Чайка» Высокогорский МО	8 000,0	100,0	5 031,0	0	0,0
ДОЛ «Приазовец» г.Анапа	5 500,0	100,0	5 472,5	0	3 960,6
ДОЛ «Искра» г.Казань	6 000,0	100,0	5 637,0	0	0,0
ДОЛ «Костер» Высокогорский МО	6 000,0	100,0	5 790,9	0	5 790,9
ДОЛ «Мечта» Зеленодольский МО	10 600,0	100,0	7 200,0	2 553,5	0,0
ДОЛ «Пионер» Зеленодольский МО	14 400,0	100,0	12 327,0	8 943,3	801,0



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

23

на 11.06.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	63,0	15,0	11316,4	4844,2	2034,0	57,3
Верхнеуслонский	7 200,00	17,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спасский	500,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наб. Челны	38 006,40	25,0	4,0	678,0	0,0	475,9	57,3
Высокогорский	6 950,00	27,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Казань	189 264,64	29,0	2,0	4591,4	1990,5	1 616,8	0,0
Альметьевский	16 545,00	35,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сармановский	9 500,00	42,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лениногорский	5 350,00	43,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пестречинский	4 650,00	44,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Атнинский	3 400,00	48,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Апастовский	2 200,00	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бугульминский	5 600,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Буинский	13 400,00	55,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кукморский	5 700,00	57,0	9,0	503,1	0,0	0,0	0,0



Программа «Доступная среда» 2014 год

24

на 11.06.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Лаишевский	8 050,00	58,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муслюмовский	4 100,00	59,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Арский	5 500,00	60,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тетюшский	3 000,00	60,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елабужский	11 000,00	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Азнакаевский	2 500,00	63,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по РТ	444 633,30	63,0	15,0	11316,4	4844,2	2034,0	57,3
Актанышский	4 900,00	65,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зеленодольский	6 630,20	70,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мамадышский	2 300,00	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бавлинский	6 600,00	71,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мензелинский	7350,00	72,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистопольский	9 000,00	72,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черемшанский	2 450,00	72,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0



на 11.06.2014

Программа «Доступная среда» 2014 год

25

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	63,0	15,0	11316,4	4844,2	2034,0	57,3
Новошешминский	9350,00	74,0	13,0	1907,1	1907,1	0,0	0,0
Алексеевский	800,00	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Балтасинский	4 400,00	78,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сабинский	5 670,00	80,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Менделеевский	2 800,00	83,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нурлатский	3100,0	85,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Алькеевский	2 400,00	85,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кайбицкий	1 500,00	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижнекамский	27 687,06	92,0	3,0	784,2	0,0	0,0	0,0
Аксубаевский	300,00	94,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тукаевский	4 400,00	94,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дрожжановский	480,00	100,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тюлячинский	100,00	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

27

на 11.06.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	57,0	9,0	5452,1	2897,1	0,0	0,0
г.Казань	79 650,0	12,0	6,0	0,0	0,0	-	-
Менделеевский	1 900,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Верхнеуслонский	2 100,0	20,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Бугульминский	8 600,0	22,0	7,0	0,0	0,0	-	-
г.Наб. Челны	25 214,0	27,0	3,0	0,0	0,0	-	-
Заинский	4 500,0	33,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Арский	4 400,0	38,0	7,0	0,0	0,0	-	-
Елабужский	8 300,0	40,0	21,0	0,0	0,0	-	-
Буинский	2 100,0	50,0	1,0	0,0	0,0	-	-
Апастовский	1 850,0	50,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Дрожжановский	2 100,0	50,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Альметьевский	6 750,0	51,0	11,0	0,0	0,0	-	-
Лениногорский	5 500,0	54,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Кукморский	1 900,0	55,0	2,0	0,0	0,0	-	-
Лаишевский	4 700,0	56,0	7,0	0,0	0,0	-	-



на 11.06.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

28

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	57,0	9,0	5452,1	2897,1	0,0	0,0
Сабинский	4 600,0	58,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Черемшанский	3 800,0	58,0	20,0	0,0	0,0	-	-
Рыб.Слободский	4 200,0	59,0	18,0	0,0	0,0	-	-
Спасский	1 950,0	63,0	3,0	0,0	0,0	-	-
Бавлинский	5 600,0	64,0	4,0	0,0	0,0	-	-
Балтасинский	2 100,0	64,0	4,0	0,0	0,0	-	-
Муслюмовский	1 900,0	65,0	15,0	0,0	0,0	-	-
Нижнекамский	27 762,0	65,0	10,0	2551,4	339,9	-	-
Алькеевский	3 400,0	67,0	7,0	0,0	0,0	-	-
Чистопольский	4 350,0	68,0	9,0	931,9	931,9	-	-
Мамадышский	4 200,0	68,0	6,0	276,7	276,7	-	-
Алексеевский	2 100,0	70,0	20,0	0,0	0,0	-	-
Высокогорский	2 100,0	70,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Зеленодольский	3 400,0	70,0	2,0	0,0	0,0	-	-
Азнакаевский	5 600,0	71,0	25,0	0,0	0,0	-	-



на 11.06.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

29

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	57,0	9,0	5452,1	2897,1	0,0	0,0
Агрызский	2 100,0	75,0	18,0	0,0	0,0	-	-
Атнинский	2 100,0	75,0	30,0	0,0	0,0	-	-
Тукаевский	2 200,0	75,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Ютазинский	4 600,0	76,0	17,0	0,0	0,0	-	-
Пестречинский	2 100,0	80,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Сармановский	2 100,0	80,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Тетюшский	2 200,0	85,0	45,0	0,0	0,0	-	-
Аксубаевский	2 100,0	86,0	6,0	339,0	0,0	-	-
Кам.Устьянский	2 027,0	90,0	20,0	0,0	0,0	-	-
Новошешминский	1 900,0	90,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Тюлячинский	2 000,0	95,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Кайбицкий	1 900,0	99,0	0,0	1353,2	1353,2	-	-



ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году
(отв. за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

№	МО	Объем финансирования, тыс.рублей
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы: установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, внедрение индивидуальных тепловых пунктов		
1	Альметьевский	5 410,0
2	Елабужский	4 790,0
3	Зеленодольский	17 256,0
4	г.Казань	88 866,0
5	Лениногорский	12 619,0
6	г.Набережные Челны	51 184,0
7	Нижнекамский	4 984,0
	Итого	185 109,0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии		
1	Арский	1 473,0
Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: разработка схем теплоснабжения		
1	г.Казань	43 500,0



Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

МО	Количество объектов	Количество котлов	Лимит финансирования, млн.руб.
33	213	383	69,9



Реализация Программы

замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Количество котлов	Стоимость работ, руб.
	ИТОГО	387	69 900 000,00
1	АГРЫЗСКИЙ	2	315 595,00
2	АКСУБАЕВСКИЙ	37	6 154 828,20
3	АЗНАКАЕВСКИЙ	7	1 049 680,42
4	АКТАНЫШСКИЙ	42	10 050 428,00
5	АРСКИЙ	16	2 245 221,68
6	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	23	3 391 979,42
7	АЛЬКЕЕВСКИЙ	11	1 559 460,84
8	АПАСТОВСКИЙ	14	2 141 989,40
9	БУГУЛЬМИНСКИЙ	6	956 060,00
10	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	12	1 872 394,40
11	ВЫСОКОГОРСКИЙ	3	2 396 591,85
12	ДРОЖЖАНОВСКИЙ	8	1 519 805,00
13	ЕЛАБУЖСКИЙ	10	1 521 519,00
14	ЗАИНСКИЙ	20	5 111 509,80
15	КАЙБИЦКИЙ	15	2 402 848,10
16	ЛАИШЕВСКИЙ	16	2 476 694,42



Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Количество котлов	Стоимость работ, руб.
	ИТОГО	387	69 900 000,00
17	МАМАДЫШСКИЙ	10	1 822 293,42
18	МЕНЗЕЛИНСКИЙ	2	2 532 336,00
19	МУСЛЮМОВСКИЙ	9	1 349 052,00
20	НУРЛАТСКИЙ	15	1 648 110,84
24	НИЖНЕКАМСКИЙ	9	1 778 606,00
25	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1	379 060,00
26	САРМАНОВСКИЙ	20	3 257 250,00
27	САБИНСКИЙ	13	2 268 120,82
28	СПАССКИЙ	9	1 357 167,00
29	ТЕТЮШСКИЙ	21	3 424 387,66
30	ТУКАЕВСКИЙ	16	2 222 901,82
31	ТЮЛЯЧИНСКИЙ	7	889 228,42
32	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	7	1 309 538,42
33	КАЗАНЬ	2	495 342,06



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,46
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Количество скважин	Пробурено	% выполнения
Всего	28	14	50
Зеленодольский	2	1	50
Актанышский	1	1	100
Алькеевский	2	2	100
Апастовский	1	1	100
Верхнеуслонский	1	1	100
Высокогорский	4	4	100
Кайбицкий	1	1	100
Р.Слободский	2	2	100
Сармановский	1	1	100



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, п.м
	План	Факт		
Всего	328 460	65 900	20,1	24 780
Атнинский	9 500	0	0,0	0
Зеленодольский	2 100	0	0,0	0
Бавлинский	14 500	200	1,4	50
Бугульминский	6 300	150	2,4	50
Чистопольский	5 400	150	2,8	150
Муслюмовский	3 500	100	2,9	50
Агрызский	4 300	150	3,5	50
Тетюшский	9 500	350	3,7	100
Новошешминский	3 900	150	3,8	50
Буинский	19 600	850	4,3	50
Мамадышский	5 500	300	5,5	150
Алькеевский	2 800	200	7,1	100
Нижнекамский	6 500	500	7,7	450
Лениногорский	6 000	500	8,3	300
Черемшанский	5 800	500	8,6	400



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, п.м
	План	Факт		
Всего	328 460	65 900	20,1	24 780
Мензелинский	4 500	500	11,1	450
Нурлатский	4 500	500	11,1	400
Сармановский	7 000	800	11,4	500
Альметьевский	6 000	700	11,7	200
Высокогорский	2 500	300	12,0	180
Ютазинский	9 900	1300	13,1	900
Тукаевский	37 200	5100	13,7	100
Елабужский	5 600	800	14,3	100
Сабинский	8 000	1200	15,0	700
Пестречинский	6 760	1200	17,8	1100
Актанышский	8 400	1500	17,9	700
Спасский	6 300	1200	19,0	1100
Арский	7 700	1500	19,5	500
Кукморский	3 500	750	21,4	450
Аксубаевский	3 800	900	23,7	600



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, п.м
	План	Факт		
Всего	328 460	65 900	20,1	24 780
Дрожжановский	6 700	1650	24,6	50
Алексеевский	6 600	1800	27,3	1100
Балтасинский	5 500	1500	27,3	1300
Азнакаевский	8 700	2500	28,7	1000
Менделеевский	24 000	7500	31,3	3500
Кайбицкий	3 500	1300	37,1	1200
Лаишевский	12 100	4500	37,2	300
Камско-Устьинский	6 000	2500	41,7	2000
Верхнеуслонский	2 800	1500	53,6	200
Рыбно-Слободский	2 800	1500	53,6	1000
Тюлячинский	2 600	1500	57,7	1100
Казань	11 000	7500	68,2	1200
Заинский	2 000	1600	80,0	200
Апастовский	5 100	4500	88,2	500
Набережные Челны	2 200	2200	100,0	200



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Тукаевский	892	856	96,0	0
2	Агрызский	126	121	96,0	0
3	Чистопольский	76	73	96,1	4
4	Кукморский	765	740	96,7	8
	Итого:	4 020	3 918	97,5	25
5	Мамадышский	819	801	97,8	0
6	Тетюшский	813	799	98,3	12
7	Верхнеуслонский	158	157	99,4	0
8	Бугульминский	61	61	100,0	1
9	Высокогорский	223	223	100,0	
10	Елабужский	7	7	100,0	
11	Заинский	1	1	100,0	
12	К.Устьинский	18	18	100,0	
13	Лаишевский	10	10	100,0	
14	Спасский	51	51	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заключено договоров с населением

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	126	45	35,7	15,9
2	Чистопольский	76	52	68,4	68,4
3	Мамадышский	819	589	71,9	6,1
	Итого:	4 020	3 212	79,9	5,0
4	Тетюшский	813	667	82,0	3,2
5	Кукморский	765	636	83,1	5,8
6	Тукаевский	892	749	84,0	5,2
7	Высокогорский	223	193	86,5	1,3
8	Верхнеуслонский	158	139	88,0	0,7
9	Бугульминский	61	56	91,8	3,5
10	Спасский	51	50	98,0	1,9
11	Елабужский	7	7	100,0	
12	Заинский	1	1	100,0	
13	К.Устьинский	18	18	100,0	
14	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Разработка ПСД

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Агрызский	129	98	76,0	6,7
2	Чистопольский	76	58	76,3	1,0
3	Тукаевский	892	832	93,3	2,7
	Итого:	4 085	3 976	97,3	2,1
4	Бугульминский	64	64	100,0	53,1
5	Верхнеуслонский	164	164	100,0	
6	Высокогорский	223	223	100,0	
7	Елабужский	7	7	100,0	
8	Заинский	1	1	100,0	
9	К.Устьинский	18	18	100,0	
10	Кукморский	765	765	100,0	
11	Лаишевский	10	10	100,0	
12	Мамадышский	854	854	100,0	
13	Спасский	52	52	100,0	
14	Тетюшский	830	830	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Замена фасадных газопроводов

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Дина- мика
1	Высокогорский	223	80	35,9	0
2	Бугульминский	61	25	41,0	0,7
3	Тукаевский	892	400	44,8	3,3
4	Чистопольский	76	35	46,1	13,6
5	Агрызский	126	60	47,6	27,6
6	Тетюшский	813	388	47,7	0
7	Кукморский	765	400	52,3	15,7
	Итого:	4 020	2 212	55,0	7,4
8	Верхнеуслонский	158	102	64,6	0
9	Спасский	51	36	70,6	11,8
10	Мамадышский	819	650	79,4	11,0
11	Елабужский	7	7	100,0	
12	Заинский	1	1	100,0	
13	К.Устьинский	18	18	100,0	
14	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Монтаж внутриквартирных систем газоснабжения

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Заинский	1	0	0,0	0
2	Высокогорский	223	10	4,5	0
3	Чистопольский	76	25	32,9	0,4
4	Бугульминский	61	25	41,0	0,7
5	Верхнеуслонский	158	75	47,5	0
6	Агрызский	126	60	47,6	31,6
7	Тетюшский	813	410	50,4	1,2
8	Кукморский	765	400	52,3	33,3
	Итого:	4 020	2 220	55,2	13,5
9	Спасский	51	30	58,8	0
10	Тукаевский	892	550	61,7	5,6
11	Мамадышский	819	600	73,3	22,0
12	Елабужский	7	7	100,0	
13	К.Устьинский	18	18	100,0	
14	Лаишевский	10	10	100,0	



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Планируется установить		
		Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	675	12 920	819	262,38



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45				
1	Тюлячинский	26	5,0	10,0	10,0
2	Черемшанский	14	5,0	10,0	10,0
3	Менделеевский	7	5,0	15,0	15,0
4	Тукаевский	22	5,0	15,0	15,0
5	Нурлатский	12	5,0	17,0	17,0
6	Альметьевский	5	5,0	20,0	20,0
7	Елабужский	26	5,0	20,0	20,0
8	Кукморский	5	5,0	20,0	20,0
9	Новошешминский	7	5,0	30,0	2,0
10	Сармановский	15	5,0	30,0	30,0
11	Алексеевский	45	5,0	40,0	40,0
12	Тетюшский	9	5,0	40,0	20,0



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	48,7	8,5
13	Лениногорский	17	5,0	45,0	18,0
14	Дрожжановский	4	5,0	50,0	20,0
15	Алькеевский	10	5,0	65,0	5,0
16	Бавлинский	4	5,0	65,0	25,0
17	Атнинский	24	5,0	70,0	20,0
18	Кайбицкий	13	5,0	70,0	25,0
19	Пестречинский	20	5,0	75,0	5,0
20	Арский	37	5,0	85,0	10,0
21	Мамадышский	12	5,0	98,0	4,0
22	Агрызский	5	5,0	100,0	
23	Азнакаевский	35	5,0	100,0	10,0
24	Актанышский	6	5,0	100,0	



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	40,2	5,3
25	Апастовский	12	5,0	100,0	
26	Бугульминский	8	5,0	100,0	
27	Буинский	3	5,0	100,0	10,0
28	Высокогорский	12	5,0	100,0	10,0
29	Заинский	20	5,0	100,0	
30	Зеленодольский	8	5,0	100,0	
31	Лаишевский	8	5,0	100,0	
32	Нижнекамский	39	5,0	100,0	
33	Ютазинский	25	5,0	100,0	
34	г. Наб. Челны	18	5,0	100,0	



График производства работ по капитальному ремонту - восстановлению уличного освещения

№	МО	II квартал												III квартал											
		Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
31	Нижнекамский																								
32	Новошешминский													■	■	■	■								
33	Нурлатский													■	■	■	■								
34	Пестречинский									■	■	■	■												
35	Р-Слободский																	■	■	■	■				
36	Сабинский																	■	■	■	■				
37	Сармановский									■	■	■	■												
38	Спасский													■	■	■	■								
39	Тетюшский									■	■	■	■												
40	Тукаевский																	■	■	■	■				
41	Тюлячинский													■	■	■	■								
42	Черемшанский																	■	■	■	■				
43	Чистопольский																	■	■	■	■				
44	Ютазинский																								
45	г. Казань																	■	■	■	■				

Строительства участковых ветеринарных пунктов и капитального ремонта ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ на 2014 год.



Наименование работ	Кол-во ФАП	
	Выполнение	Динамика
Всего УВП	44	
Подготовлены площадки	44	-
Смонтировано фундаментов	44	-
Изготовлено на заводе комплектов	44	+4
Завершен монтаж	37	+11



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Капитальный ремонт

52

на 11.06.2014

Наименование	Кол-во объектов	Завершены	Ведутся работы	Факт освоения СМР (%)	Динамика (%)
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	5	12	87,0	+4,0
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	35	16	18	83,0	+7,0



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 11.06.14г.	Динамика за 2 недели
ВСЕГО:	676 706 310,00			
"Казанский строительный колледж"	53 950 510,00 требуется смена РКМ РТ	ООО «Фарад»	11,20%	10,20%
"Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Камгэсэнергострой"	09,75%	04,75%
"Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	25,75%	21,75%
"Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	21,15%	16,15%
"Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	12,30%	06,30%
"Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	11,25%	05,25%
"Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	22,25%	09,25%
"Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	21,25%	07,25%
"Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК Арида"	29,50%	14,50%
"Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	33,25%	11,25%