



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

1

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>194, 0</b>	<b>1 373, 1</b>	<b>1 071, 9</b>	<b>2 044, 6</b>	<b>4 683, 7</b>

**ДО РЕМОНТА**



**ПОСЛЕ РЕМОНТА**



**Подрядная организация: ООО «Мир-Строй»**

**Сумма работ: 4 млн. 768 тыс. руб.**

**Виды работ: утепление фасада.**



г.Казань, ул.Волгоградская, д.11

**ДО РЕМОНТА**



**ПОСЛЕ РЕМОНТА**



**Подрядная организация: ООО СК «Прогресс»**

**Сумма работ: 7 млн. 280,5 тыс. руб.**

**Виды работ: ремонт систем ГВС, ХВС, водоотведения,  
ремонт крыши, подъезда, ремонт фасада, подвала**

**Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии**



# Капремонт МКД. Отставание от графика работ

МО	Кол-во домов по программе	Отставание от графиков более чем на 20%, домов
Азнакаевский	35	2
Бугульминский	43	2
Казань	178	2
Кукморский	7	2
Менделеевский	5	1
Муслюмовский	4	1
Сабинский	6	1
Спасский	5	1
Ютазинский	12	1
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>13</b>



# Информация о выполненных объемах работ

6

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Муслюмовский	4	6 261,72	2 541,69	40,59	1,69
Менделеевский	5	45 699,78	22 747,27	49,78	1,21
Азнакаевский	35	89 859,90	46 519,55	51,77	2,13
Тукаевский	12	27 491,47	14 558,42	52,96	0,12
К.-Устьинский	6	8 228,47	4 373,18	53,15	0,00
Чистопольский	23	96 978,64	51 758,52	53,37	21,90
г. Казань	178	1 388 251,71	810 827,47	58,41	11,77
Ютазинский	12	21 750,28	13 025,56	59,89	10,65
Бугульминский	43	191 793,06	116 397,01	60,69	8,08
Зеленодольский	27	187 996,34	114 701,74	61,01	20,60
Лениногорский	16	109 117,33	66 622,57	61,06	7,99
Заинский	17	70 338,04	43 628,85	62,03	13,50
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,08</b>	<b>2 919 829,63</b>	<b>62,34</b>	<b>9,71</b>



# Информация о выполненных объемах работ

7

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Мамадышский	14	12 000,00	7 424,04	62,80	10,71
г. Наб. Челны	141	1 231 577,84	773 596,88	62,81	5,93
Нижнекамский	79	467 449,95	297 121,10	63,56	10,29
Кукморский	7	18 568,11	11 807,21	63,59	7,05
Альметьевский	35	267 536,73	172 180,65	64,36	7,98
Лаишевский	9	16 982,80	11 930,52	70,25	6,89
Бавлинский	5	37 978,41	26 794,82	70,55	6,23
Агрызский	7	23 114,47	16 508,98	71,42	5,35
Сармановский	6	35 616,83	25 626,30	71,95	9,92
Елабужский	30	114 616,49	84 084,94	73,36	21,58
Спасский	5	7 153,05	5 608,21	78,40	4,14
Алексеевский	3	7 993,08	6 409,83	80,19	4,02
Пестречинский	5	10 228,05	8 291,69	81,07	9,68
Аксубаевский	2	6 440,00	5 250,81	81,53	10,16
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,08</b>	<b>2 919 829,63</b>	<b>62,34</b>	<b>9,71</b>





# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Актанышский	3	9 042,81	7 464,94	82,55	7,95
Мензелинский	9	19 565,72	16 203,25	82,81	0,00
Тюлячинский	2	1 061,28	893,64	84,20	14,42
Буинский	5	26 094,57	22 024,81	84,40	18,85
Нурлатский	11	47 745,64	40 812,10	85,48	7,39
Новошешминский	1	3 603,75	3 080,55	85,48	18,36
Высокогорский	8	20 109,87	17 688,69	87,96	16,40
Арский	6	18 820,47	16 572,45	88,06	0,00
Сабинский	6	11 586,47	10 508,30	90,69	6,69
Верхнеуслонский	2	4 447,03	4 110,65	92,44	1,42
Тетюшский	5	9 001,67	8 643,93	96,03	1,26
Балтасинский	6	4 551,00	4 375,96	96,15	0,00
Р.-Слободский	2	4 880,78	4 873,08	99,84	0,00
Апастовский	1	2 239,50	2 239,50	100,00	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,08</b>	<b>2 919 829,63</b>	<b>62,34</b>	<b>9,71</b>





# Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	159 (151 общеобраз., 8 корр.)	РТ 2 504,8 без ПСД	- 44,8 РТ

Утверждено РКМ РТ № 2387-р от 25.11.2013.



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

1  
0

Данные за 23 - 29 июня 2014 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>1 087 911,6</b>	<b>536 110,4</b>
1	Чистопольский	51 957,1	49	4	5 452,4	3 816,7
2	Казань	544 037,7	50	9	137 658,1	41 365,5
3	Елабужский	17 844,9	51	6	9 474,2	5 129,4
4	Атнинский	19 044,9	52	7	1 715,1	1 052,6
5	Менделеевский	22 223,6	53	3	17 036,9	6 287,7
6	Бавлинский	32 567,4	55	3	6 478,9	4 535,2
7	Черемшанский	22 700,5	55	13	7 281,3	1 330,8
8	Сабинский	43 303,1	58	1	9 743,6	6 820,5
9	Высокогорский	22 609,0	61	4	5 304,4	3 713,1
10	Буинский	34 736,4	63	8	21 203,4	10 877,5
11	Мензелинский	78 560,0	64	16	39 638,7	19 412,9
12	Альметьевский	68 619,6	65	4	31 456,4	6 262,0
13	Бугульминский	110 575,8	66	6	40 361,5	20 488,6
14	Заинский	25 469,4	66	2	8 841,1	6 188,7
15	Зеленодольский	38 675,0	67	0	8 524,8	3 654,6



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

11

Данные за 23– 29 июня 2014 г.

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>1 087 911,6</b>	<b>536 110,4</b>
16	Кукморский	47 851,6	68	7	18 712,9	5 114,7
17	Азнакаевский	64 207,8	69	4	31 507,4	21 595,1
18	Аксубаевский	23 436,0	69	4	15 377,3	5 693,8
19	Верхнеуслонский	25 477,8	71	10	6 097,2	2 868,3
20	Алексеевский	17 063,5	72	4	8 685,9	5 056,6
21	Нурлатский	64 288,1	73	4	23 200,1	12 557,7
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>1 087 911,6</b>	<b>536 110,4</b>
22	Арский	43 244,9	74	4	11 920,9	6 137,2
23	Новошешминский	15 107,2	75	18	9 868,6	4 372,8
24	Рыбно-Слободский	15 908,0	76	6	11 016,2	5 062,6
25	Спасский	97 346,3	77	9	77 771,4	27 187,0
26	Ютазинский	16 021,3	77	5	6 933,0	2 822,2
27	Тюлячинский	24 024,0	79	6	10 371,6	7 260,1
28	Мамадышский	46 979,2	80	13	29 471,4	16 411,0
29	Балтасинский	24 363,6	82	4	11 756,0	8 229,2
30	Агрызский	12 105,2	85	12	10 006,4	3 421,2



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

12

Данные за 23 -29 июня 2014 г.

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>1 087 911,6</b>	<b>536 110,4</b>
31	Лениногорский	85 280,0	85	10	36 523,8	19 856,5
32	Муслюмовский	17 036,6	86	0	10 561,7	2 429,9
33	Набережные Челны	302 490,3	86	4	131 679,2	69 196,2
34	Пестречинский	33 313,6	86	2	23 417,2	16 051,8
35	Дрожжановский	12 814,1	89	2	7 421,1	4 763,5
36	Кайбицкий	13 703,0	89	7	8 485,8	4 505,7
37	Алькеевский	21 918,9	90	5	12 811,1	6 914,5
38	Актанышский	47 721,7	91	5	28 802,0	11 691,5
39	Нижнекамский	159 521,2	91	3	110 384,0	64 339,3
40	Камско-Устьинский	12 171,7	92	28	6 459,9	3 630,0
41	Сармановский	16 017,7	96	2	6 410,2	0,0
42	Тукаевский	41 869,8	96	0	36 832,0	23 761,2
43	Лаишевский	43 068,5	97	1	34 402,4	22 082,8
44	Тетюшский	15 976,0	99	5	11 020,8	7 456,9
45	Апастовский	11 590,0	100	0	7 117,6	4 708,2



МБОУ «Шурабашская основная общеобразовательная школа»  
д.Шурабаш, ул.Чавайн, д.2



МБОУ «Среднекорсинская основная общеобразовательная школа»  
д.Средняя Корса, ул.Молодежная, д.11

**Подрядная организация: ООО «Билдгрупп»**



# Мамадышский район, МБОУ «Таканышская СОШ»

14



Подрядная организация: ЗАО «Мамадышстрой»  
Объем финансирования: **17,091** млн.руб.



# Перечень МО, в которых выявленные нарушения не устранены в полном объеме

15

№	МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
1	Агрызский	5	1	4
2	Актанышский	20	6	14
3	Алькеевский	2	2	0
4	Менделеевский	11	1	10
5	Пестречинский	9	9	0
6	Спасский	12	7	5
7	г.Казань	123	117	6
		<b>182</b>	<b>143</b>	<b>39</b>



**Актанышский район  
МБОУ «Бугадинская СОШ»**

**Боковые поверхности оконных сливов не отогнуты и не заведены в канавки боковых поверхностей наружных откосов, свес слива за наружную поверхность стены менее 30-40 мм.**

**г.Казань  
МБОУ «СОШ № 98»**

**Высота установки санитарных приборов, водоразборной арматуры в санузлах и у входа в столовую от уровня чистого пола не соответствует требованиям СНиП 3.05.01-85 п.3.15, СП 73.13330-2012 п. 6.2.1. 6.3.4, СП 30.13330.2012 п. 8.4.5**





## ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	Х	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб.  Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

18

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата
<b>Итого по РТ</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>66,4</b>	<b>5,6</b>	<b>31 284,9</b>
ДОЛ «Пламя» г.Казань	30 000,0	100,0	10,76	0	0,0
ДОЛ «Заречье» г.Казань	2 000,0	100,0	75,00	0	98,8
ДОЛ «Мечта» Зеленодольский МО	10 600,0	100,0	82,74	14,82	4 646,5
ДОЛ «Романтик» Балтасинский МО	5 000,0	100,0	83,00	10,3	3 635,0
ДОЛ «Звездный» Лаишевский МО	6 000,0	100,0	87,90	11,63	4 576,3
ДОЛ «Чайка» Высокогорский МО	8 000,0	100,0	89,07	26,88	0,0
ДОЛ «Пионер» Зеленодольский МО	14 400,0	100,0	90,49	4,89	801,0



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам 2014 г.

19

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата
<b>Итого по РТ</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>66, 4</b>	<b>5,6</b>	<b>31 284,9</b>
ДОЛ «Искра» г.Казань	6 000,0	100,0	93,95	0	0,0
ДОЛ «Костер» Высокогорский МО	6 000,0	100,0	96,50	0	5 790,9
ДОЛ «Кама» Нижнекамский МО	2 500,0	100,0	97,82		2 445,5
ДОЛ «Салют» Бугульминский МО	2 000,0	100,0	99,50	0	1 990,0
ДОЛ «Заречный» Нурлатский МО	2 000,0	100,0	99,50	0	1 927,3
ДОЛ «Приазовец» г.Анапа	5 500,0	100,0	99,50	0	5 472,5



# Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



## Программа «Доступная среда» 2014 год

21

на 27.06.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>70,0</b>	<b>7,0</b>	<b>20348,9</b>	<b>9032,5</b>	<b>3259,6</b>	<b>1225,6</b>
Верхнеуслонский	7 200,00	30,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наб. Челны	38 006,40	30,0	4,0	2886,1	2208,1	475,9	0,0
Высокогорский	6 950,00	30,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Альметьевский	16 545,00	36,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Казань	189 264,64	37,0	8,0	7178,6	2587,2	1799,3	180,5
Пестречинский	4 650,00	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сармановский	9 500,00	50,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лениногорский	5 350,00	51,0	8,0	1221,4	1221,4	0,0	0,0
Апастовский	2 200,00	52,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бугульминский	5 600,00	52,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елабужский	11 000,00	62,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Буинский	13 400,00	64,0	9,0	1436,0	1436,0	985,1	985,1
Кукморский	5 700,00	64,0	7,0	503,1	0,0	0,0	0,0



на 27.06.2014

## Программа «Доступная среда» 2014 год

22

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Актанышский	4 900,00	<b>65,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муслюмовский	4 100,00	<b>67,0</b>	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лаишевский	8 050,00	<b>68,0</b>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Азнакаевский	2 500,00	<b>70,0</b>	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>70,0</b>	<b>7,0</b>	<b>20348,9</b>	<b>9032,5</b>	<b>3259,6</b>	<b>1225,6</b>
Чистопольский	9 000,00	<b>76,0</b>	4,0	1016,4	1016,4	0,0	0,0
Новошешминский	9350,00	<b>78,0</b>	5,0	3322,9	1415,8	0,0	0,0
Алексеевский	800,00	<b>78,0</b>	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Арский	5 500,00	<b>79,0</b>	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бавлинский	6 600,00	<b>79,0</b>	8,0	446,0	446,0	0,0	0,0
Мензелинский	7350,00	<b>80,0</b>	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тетюшский	3 000,00	<b>80,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мензелинский	7350,00	<b>80,0</b>	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0





на 27.06.2014

## Программа «Доступная среда» 2014 год

23

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>70,0</b>	<b>7,0</b>	<b>20348,9</b>	<b>9032,5</b>	<b>3259,6</b>	<b>1225,6</b>
Сабинский	5 670,00	<b>80,0</b>	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мамадышский	2 300,00	<b>82,0</b>	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Балтасинский	4 400,00	<b>84,0</b>	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черемшанский	2 450,00	<b>86,0</b>	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Менделеевский	2 800,00	<b>88,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нурлатский	3100,0	<b>90,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижнекамский	27 687,06	<b>94,0</b>	2,0	2338,4	1554,2	0,0	0,0
Алькеевский	2 400,00	<b>95,0</b>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тукаевский	4 400,00	<b>95,0</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спасский	500,00	<b>95,0</b>	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кайбицкий	1 500,00	<b>96,0</b>	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аксубаевский	300,00	<b>100,0</b>	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дрожжановский	480,00	<b>100,0</b>	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тюлячинский	100,00	<b>100,0</b>	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,  
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



## Обеспечение доступности школ в 2014 году

25

на 27.06.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>62,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6526,8</b>	<b>1074,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
г.Казань	79 650,0	23,0	11,0	0,0	0,0	-	-
Менделеевский	1 900,0	23,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Бугульминский	8 600,0	27,0	5,0	0,0	0,0	-	-
г.Наб. Челны	25 214,0	37,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Верхнеуслонский	2 100,0	40,0	20,0	0,0	0,0	-	-
Заинский	4 500,0	43,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Арский	4 400,0	43,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Елабужский	8 300,0	48,0	8,0	0,0	0,0	-	-
Апастовский	1 850,0	52,0	2,0	0,0	0,0	-	-
Лениногорский	5 500,0	54,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Альметьевский	6 750,0	56,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Кукморский	1 900,0	57,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Лаишевский	4 700,0	62,0	6,0	0,0	0,0	-	-
Балтасинский	2 100,0	64,0	4,0	0,0	0,0	-	-



на 27.06.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

26

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>62,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6526,8</b>	<b>1074,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Алькеевский	3 400,0	<b>67,0</b>	7,0	0,0	0,0	-	-
Рыб.Слободский	4 200,0	<b>67,0</b>	8,0	0,0	0,0	-	-
Муслюмовский	1 900,0	<b>68,0</b>	3,0	0,0	0,0	-	-
Бавлинский	5 600,0	<b>69,0</b>	2,0	0,0	0,0	-	-
Сабинский	4 600,0	<b>70,0</b>	12,0	0,0	0,0	-	-
Зеленодольский	3 400,0	<b>71,0</b>	1,0	0,0	0,0	-	-
Нижнекамский	27 762,0	<b>73,0</b>	8,0	2551,4	0,0	-	-
Спасский	1 950,0	<b>74,0</b>	11,0	0,0	0,0	-	-
Чистопольский	4 350,0	<b>74,0</b>	6,0	1070,0	138,0	-	-
Азнакаевский	5 600,0	<b>75,0</b>	4,0	0,0	0,0	-	-
Черемшанский	3 800,0	<b>76,0</b>	18,0	0,0	0,0	-	-
Мамадышский	4 200,0	<b>79,0</b>	11,0	276,7	0,0	-	-
Высокогорский	2 100,0	<b>80,0</b>	10,0	0,0	0,0	-	-
Ютазинский	4 600,0	<b>81,0</b>	5,0	377,2	377,2	-	-



на 27.06.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

27

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>62,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6526,8</b>	<b>1074,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Сармановский	2 100,0	<b>83,0</b>	3,0	0,0	0,0	-	-
Атнинский	2 100,0	<b>85,0</b>	10,0	0,0	0,0	-	-
Буинский	2 100,0	<b>85,0</b>	35,0	0,0	0,0	-	-
Алексеевский	2 100,0	<b>85,0</b>	11,0	0,0	0,0	-	-
Тукаевский	2 200,0	<b>85,0</b>	10,0	0,0	0,0	-	-
Пестречинский	2 100,0	<b>90,0</b>	10,0	0,0	0,0	-	-
Аксубаевский	2 100,0	<b>92,0</b>	6,0	898,3	559,3	-	-
Агрызский	2 100,0	<b>93,0</b>	18,0	0,0	0,0	-	-
Кам.Устьянский	2 027,0	<b>95,0</b>	5,0	0,0	0,0	-	-
Новошешминский	1 900,0	<b>95,0</b>	5,0	0,0	0,0	-	-
Тюлячинский	2 000,0	<b>95,0</b>	0,0	0,0	0,0	-	-
Кайбицкий	1 900,0	<b>99,0</b>	0,0	1353,2	0,0	-	-



## ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году  
(отв. за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

№	МО	Объем финансирования, тыс.рублей
<b>Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы: установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, внедрение индивидуальных тепловых пунктов</b>		
1	Альметьевский	5 410,0
2	Елабужский	4 790,0
3	Зеленодольский	17 256,0
4	г.Казань	88 866,0
5	Лениногорский	12 619,0
6	г.Набережные Челны	51 184,0
7	Нижнекамский	4 984,0
	<b>Итого</b>	<b>185 109,0</b>
<b>Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии</b>		
1	Арский	1 473,0
<b>Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: разработка схем теплоснабжения</b>		
1	г.Казань	43 500,0



## Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

МО	Количество объектов	Количество котлов	Лимит финансирования, млн.руб.
<b>30</b>	<b>213</b>	<b>383</b>	<b>69,9</b>





# Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Количество котлов		% выполнения	Динамика за 2-е недели,%
		План	Факт		
	<b>Всего</b>	<b>383</b>	<b>171</b>	<b>44,6</b>	
1	Агрызский	2		0,0	0
2	Верхнеуслонский	12		0,0	0
3	Дрожжановский	8		0,0	0
4	Елабужский	10		0,0	0
5	Кайбицкий	15		0,0	0
6	Мензелинский	2		0,0	0
7	Муслюмовский	9		0,0	0
8	Пестречинский	1		0,0	0
9	Тюлячинский	7		0,0	0
10	Спасский	9		0,0	0
11	Сабинский	13		0,0	0
12	Чистопольский	7		0,0	0
13	Нурлатский	15	2	13,3	13,3
14	Апастовский	14	2	14,3	14,3
15	Тетюшский	21	3	14,3	14,3



# Реализация Программы

## замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Количество котлов		% выполнения	Динамика за 2-е недели
		План	Факт		
	<b>Всего</b>	<b>387</b>	<b>171</b>	<b>44,6</b>	
16	Аксубаевский	37	9	24,3	24,3
17	Азнакаевский	7	2	28,6	28,6
18	Тукаевский	16	5	31,3	31,3
19	Бугульминский	6	2	33,3	33,3
20	Сармановский	20	7	35,0	35,0
21	Мамадышский	10	4	40,0	40,0
22	Высокогорский	3	2	66,7	66,7
23	Актанышский	42	37	88,1	88,1
24	Нижнекамский	9	8	88,9	88,9
25	Алькеевский	11	11	100,0	100,0
26	Альметьевский	23	23	100,0	100,0
27	Арский	16	16	100,0	100,0
28	Заинский	20	20	100,0	100,0
29	Лаишевский	16	16	100,0	100,0
30	г. Казань	2	2	100,0	100,0



## Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,46
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Количество скважин	Пробурено	% выполнения
<b>Всего</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>54</b> <b>+ 3,6</b>
Алькеевский	2	2	100
Апастовский	1	1	100
Высокогорский	4	4	100
Зеленодольский	2	2	100
Кайбицкий	1	1	100
Р.Слободский	2	2	100
Сармановский	1	1	100
Менделеевский	1	1	100
Тюлячинский	1	1	100



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, %
	План	Факт		
<b>Всего</b>	<b>328 460</b>	<b>109 256</b>	<b>33,3</b>	<b>13,2</b>
Бавлинский	14 500	400	2,8	1,4
Атнинский	9 500	400	4,2	4,2
Буинский	19 600	1 200	6,1	1,8
Бугульминский	6 300	500	7,9	5,6
Агрызский	4 300	500	11,6	8,1
Новошешминский	3 900	500	12,8	9,0
Муслюмовский	3 500	450	12,9	10,0
Зеленодольский	2 100	300	14,3	14,3
Чистопольский	6 150	950	15,4	13,0
Тетюшский	9 500	1 700	17,9	14,2
Альметьевский	6 000	1 100	18,3	6,7
Елабужский	5 600	1 160	20,7	6,4
Пестречинский	6 760	1 500	22,2	4,4
Высокогорский	2 500	600	24,0	12,0
Аксубаевский	6 000	1 445	24,1	9,1



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, п.м
	План	Факт		
Дрожжановский	6 700	1 700	25,4	0,7
Мамадышский	5 500	1 500	27,3	21,8
Сабинский	8 000	2 200	27,5	12,5
Тукаевский	37 200	10 500	28,2	14,5
Арский	7 700	2 210	28,7	9,2
Нурлатский	4 500	1 300	28,9	17,8
Лениногорский	6 000	1 750	29,2	20,8
Черемшанский	5 800	1 800	31,0	22,4
Кукморский	3 500	1 100	31,4	10,0
<b>Всего</b>	<b>328 460</b>	<b>109 256</b>	<b>33,3</b>	<b>13,2</b>
Мензелинский	4 500	1 500	33,3	22,2
Нижнекамский	6 500	2 200	33,8	26,2
Балтасинский	5 500	1 900	34,5	7,3
Сармановский	7 000	2 500	35,7	24,3
Азнакаевский	8 700	3 281	37,7	9,0
Менделеевский	24 000	9 500	39,6	8,3



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, п.м
	План	Факт		
<b>Всего</b>	<b>328 460</b>	<b>109 256</b>	<b>33,3</b>	<b>13,2</b>
Актанышский	8 400	3 400	40,5	32,3
Ютазинский	9 900	4 500	45,5	25,6
Алексеевский	8 600	4 000	46,5	8,5
Лаишевский	11 700	5 500	47,0	23,8
Алькеевский	840	400	47,6	11,1
Верхнеуслонский	2 800	1 810	64,6	16,2
Тюлячинский	3 090	2 000	64,7	25,0
Камско-Устьинский	6 000	4 000	66,7	34,3
Кайбицкий	3 500	2 500	71,4	29,2
Рыбно-Слободский	3 420	2 500	73,1	30,8
Спасский	2 600	2 000	76,9	10,0
Заинский	2 000	1 800	90,0	22,7
Казань	11 000	10 000	90,9	9,8
Апастовский	5 100	5 000	98,0	0,0
Набережные Челны	2 200	2 200	100,0	22,6



## Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Кукморский	765	740	96,7	0,0
2	Чистопольский	75	73	97,3	1,2
3	Мамадышский	820	808	98,5	0,7
	<b>Итого:</b>	<b>3 898</b>	<b>3 842</b>	<b>98,6</b>	<b>1,1</b>
4	Тетюшский	813	802	98,6	0,3
5	Агрызский	126	125	99,2	3,2
6	Верхнеуслонский	158	157	99,4	0,0
7	Тукаевский	771	767	99,5	3,5
8	Бугульминский	61	61	100,0	0,0
9	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	50	100,0	0,0





Программа перехода на индивидуальные системы отопления в  
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Заключено договоров с населением**

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика, %
1	Агрызский	126	86	68,3	32,6
2	Тетюшский	813	684	84,1	2,1
3	Чистопольский	75	64	85,3	16,9
4	Кукморский	765	656	85,8	2,7
5	Мамадышский	820	718	87,6	15,7
	<b>Итого:</b>	<b>3 898</b>	<b>3 419</b>	<b>87,7</b>	<b>7,8</b>
6	Верхнеуслонский	158	140	88,6	0,6
7	Высокогорский	223	202	90,6	4,1
8	Бугульминский	61	57	93,4	1,6
9	Тукаевский	771	726	94,2	10,2
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	50	100,0	2,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления  
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Разработка ПСД**

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика, %
1	Агрызский	127	106	83,5	7,5
2	Тукаевский	771	713	92,5	0,0
3	Чистопольский	76	74	97,4	21,1
	<b>Итого:</b>	<b>3 962</b>	<b>3 881</b>	<b>98,0</b>	<b>0,7</b>
4	Бугульминский	64	64	100,0	0,0
5	Верхнеуслонский	164	164	100,0	0,0
6	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
7	Елабужский	7	7	100,0	0,0
8	Заинский	1	1	100,0	0,0
9	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
10	Кукморский	765	765	100,0	0,0
11	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
12	Мамадышский	854	854	100,0	0,0
13	Спасский	52	52	100,0	0,0
14	Тетюшский	830	830	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления  
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Замена фасадных газопроводов**

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Высокогорский	223	90	40,4	4,5
2	Тетюшский	813	395	48,6	0,9
3	Бугульминский	61	30	49,2	8,2
4	Тукаевский	771	408	52,9	8,1
5	Кукморский	765	485	63,4	11,1
	<b>Итого:</b>	<b>3 898</b>	<b>2 476</b>	<b>63,5</b>	<b>8,5</b>
6	Агрызский	126	90	71,4	23,8
7	Верхнеуслонский	158	125	79,1	14,5
8	Мамадышский	820	700	85,4	6,0
9	Чистопольский	75	65	86,7	40,6
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	52	104,0	33,4



Программа перехода на индивидуальные системы отопления  
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Монтаж внутриквартирных систем газоснабжения**

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Высокогорский	223	68	30,5	26,0
2	Бугульминский	61	30	49,2	8,2
3	Верхнеуслонский	158	85	53,8	6,3
4	Тетюшский	813	450	55,4	5,0
5	Кукморский	765	485	63,4	11,1
	<b>Итого:</b>	<b>3 898</b>	<b>2 669</b>	<b>68,5</b>	<b>13,3</b>
6	Агрызский	126	90	71,4	23,8
7	Чистопольский	75	55	73,3	40,4
8	Тукаевский	771	620	80,4	18,7
9	Мамадышский	820	700	85,4	12,1
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	100,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	50	100,0	41,2



Программа перехода на индивидуальные системы отопления  
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Монтаж внутриквартирных систем отопления**

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Чистопольский	75	5	6,7	6,7
2	Тукаевский	771	89	11,5	9,3
3	Кукморский	765	150	19,6	15,7
	<b>Итого:</b>	<b>3 898</b>	<b>873</b>	<b>22,4</b>	<b>17,5</b>
4	Высокогорский	223	50	22,4	22,4
5	Агрызский	126	30	23,8	19,8
6	Верхнеуслонский	158	40	25,3	20,9
7	Тетюшский	813	210	25,8	20,3
8	Мамадышский	820	220	26,8	17,0
9	Елабужский	7	2	28,6	28,6
10	Бугульминский	61	18	29,5	19,7
11	Спасский	50	30	60,0	50,2
12	Заинский	1	1	100,0	100,0
13	К.Устьинский	18	18	100,0	100,0
14	Лаишевский	10	10	100,0	100,0



# Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Планируется установить		
		Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	675	12 920	819	262,38



# Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45				
1	Черемшанский	14	5,0	15,0	5,0
2	Тюлячинский	26	5,0	25,0	15,0
3	Менделеевский	7	5,0	30,0	15,0
4	Новошешминский	7	5,0	35,0	5,0
5	Кукморский	5	5,0	40,0	20,0
6	Тукаевский	22	5,0	40,0	25,0
7	Елабужский	26	5,0	45,0	25,0
8	Нурлатский	12	5,0	45,0	28,0
9	Сармановский	15	5,0	50,0	20,0
10	Лениногорский	17	5,0	55,0	10,0
11	Алексеевский	45	5,0	65,0	25,0



# Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	48,7	8,5
13	Бавлинский	4	5,0	70,0	5,0
14	Тетюшский	9	5,0	70,0	30,0
15	Альметьевский	5	5,0	75,0	55,0
16	Алькеевский	10	5,0	80,0	15,0
17	Атнинский	24	5,0	80,0	10,0
18	Дрожжановский	4	5,0	80,0	30,0
19	Пестречинский	20	5,0	80,0	5,0
20	Кайбицкий	13	5,0	90,0	20,0
21	Арский	37	5,0	92,0	7,0
22	Мамадышский	12	5,0	98,0	0,0





**Программа по восстановлению освещения  
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)  
(Завершена Программа)**

Агрызском  
Азнакаевском  
Актанышском  
Апастовском  
Бугульминском  
Буинском  
Высокогорском  
Заинском  
Зеленодольском  
Лаишевском  
Нижнекамском  
Ютазинском районах  
Набережных Челнах



# Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

## Строительство



Актанышский район, д.Старое Байсарово  
Генподрядчик – ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш»



# Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

## Капитальный ремонт

48

на 27.06.2014

Наименование	Кол-во объектов	Завершены	Ведутся работы	Факт освоения СМР (%)	Динамика (%)
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	8	9	91,0	+4,0
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	35	23	11	89,0	+6,0

# Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 26.06.2014	за 2 недели
<b>ВСЕГО:</b>	<b>832 136 310,00</b>		<b>32,27%</b>	<b>9,31%</b>
ГАОУ СПО "Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК АриДа"	42,75%	13,25%
ГАОУ СПО "Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	40,95%	19,80%
ГАОУ СПО "Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	38,00%	4,75%
ГАОУ СПО "Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	34,70%	8,95%
ГАОУ СПО "Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	32,75%	10,50%
ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	53 950 510,00 требуется смена РКМ РТ	ООО "Фарад"	25,50%	14,30%
ГБОУ СПО "Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	24,85%	3,60%
ГАОУ СПО "Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	24,25%	11,95%
ГБОУ СПО "Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	16,50%	5,25%
ГАОУ СПО "Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Стройинвест"	13,20%	3,45%
МБОУ "Кадетская школа-интернат"	155 430 000,00	ОАО «Камгэс-энергострой»	61,54%	6,56%

Капитальный ремонт коровников, строительство коровников и силосно-сенажных траншей

№	Наименование	Кол-во объектов	Ст-сть, млн. рублей	Наличие дефект. ведомостей/П СД, для объявления аукциона	Основные этапы, дата			
					Объявление аукциона	Заключение гос. контракта	Начало работ	Завершение работ
1	Капитальный ремонт коровников на 100 голов	92	125,139	-	10.07.2014	20.08.2014		01.10.2014
2	Капитальный ремонт коровников на 200 голов	169	321,315	-	10.07.2014	20.08.2014		01.10.2014
3	Строительство коровников на 200 и 400 голов	4	24,243	-	10.07.2014	20.08.2014		01.10.2014
4	Строительство силосно-сенажных траншей	154	61,339	-	10.07.2014	20.08.2014		01.10.2014

**Справка о ходе выполнения  
за счет собственных средств сельхозпредприятий  
распоряжения КМ РТ от 20.06.2014 № 1142-р по состоянию на 27.06.2014**

п/п №	Наименование района	Коровники на:				Пилотные проекты на 200 и 400 гол.		Силосно- сенажные траншеи	
		100 голов		200 голов		план	начато	план	начато
		план	начато	план	начато				
1	Агрызский	5	5	5	5			8	8
2	Азнакаевский	7	3	5	4				
3	Аксубаевский	1	1	4	1			1	0
4	Актанышский	2	2	8	8			7	7
5	Алексеевский	1	1	5	5	1	1	8	2
6	Алькеевский	4	4	1	1			2	0
7	Альметьевский	1	1	3	3			2	0
8	Апастовский	1	0	3	2			3	0
9	Арский	3	3	3	3			5	2
10	Атнинский	2	2	10	10			3	3
11	Бавлинский	1	1	3	2			2	2
12	Балтасинский	1	1	5	5			4	2
13	Бугульминский	1	0	4	3			1	0
14	Буинский	5	5	4	2	1	0	2	2
15	В.Услонский	1	0	2	2			4	2
16	Высокогорский	2	1	7	4			8	3
17	Дрожжановский	2	0	4	4			5	0
18	Елабужский	1	1	11	10			9	6
19	Заинский	3	3	1	1			1	1
20	Зеленодольский			2	0				
21	Кайбицкий	5	2	3	0			2	0
22	Кам.устыинский	3	3	1	1			3	3

**Справка о ходе выполнения  
за счет собственных средств сельхозпредприятий  
распоряжения КМ РТ от 20.06.2014 № 1142-р по состоянию на 27.06.2014**

п/п №	Наименование района	Коровники на:				Пилотные проекты на 200 и 400 гол.		Силосно- сенажные траншеи	
		100 голов		200 голов		план	начато	план	начато
		план	начато	план	начато				
23	Кукморский			6	5	1	1	4	0
24	Лаишевский	1	1	1	1	1	0	5	0
25	Лениногорский	1	0	4	3			2	2
26	Мамадышский			6	5			6	6
27	Менделеевский	1	0	1	0			2	0
28	Мензелинский	7	3	2	0			5	0
29	Муслюмовский	1	1	3	1			3	3
30	Нижнекамский	1	1	1	1				
31	Новошешминский	1	1	6	2			8	3
32	Нурлатский	2	0	2	2				
33	Пестречинский	6	4	4	1			5	3
34	Р.Слободский	2	1	2	1			4	1
35	Сабинский	8	4	6	5			8	6
36	Сармановский			6	0			3	3
37	Спасский			2	0			1	0
38	Тетюшский	3	3	5	3			6	5
39	Тукаевский	2	2	6	2			9	2
40	Тюлячинский	2	2	2	0			2	0
41	Черемшанский								
42	Чистопольский	1	1	7	6				
43	Ютазинский	1	1	3	2			1	1
	<b>Всего:</b>	<b>92</b>	<b>64</b>	<b>169</b>	<b>116</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>154</b>	<b>78</b>