



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



г.Нурлат, ул.Чапаева, д.1

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «НурлатЕвроСтрой»

Виды работ: ремонт систем, ХВС, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подъездов, утепление фасада.

Работы завершены.

Сумма работ: 2 458 579,36руб.



Капремонт МКД. Отставание от графика работ

МО	Кол-во домов по программе	Отставание от графиков более чем на 20%, домов
Азнакаевский	35	1
Бугульминский	43	2
г. Набережные Челны	141	1
Менделеевский	5	1
Муслюмовский	4	2
Итого по РТ:	793	7



Информация о выполненных объемах работ

5

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Менделеевский	5	45 699,78	25 651,59	56,13	6,36
К.-Устьинский	6	8 228,47	5 437,56	66,08	12,94
Тукаевский	12	27 491,47	18 581,41	67,59	14,63
г. Казань	178	1 388 251,71	961 212,27	69,24	10,83
Азнакаевский	35	89 859,90	63 298,46	70,44	18,67
Мамадышский	14	12 000,00	8 459,95	70,50	8,63
Кукморский	7	18 568,11	13 177,19	70,97	7,38
Лениногорский	16	109 117,33	77 892,74	71,38	10,33
Заинский	17	70 338,04	51 329,52	72,98	10,95
Чистопольский	23	96 978,64	70 925,83	73,14	19,76
Зеленодольский	27	187 996,34	137 586,49	73,19	12,17
Нижнекамский	79	467 449,95	343 872,28	73,56	10,00
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	3 438 145,83	73,41	11,07



Информация о выполненных объемах работ

6

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Альметьевский	35	267 536,73	196 924,52	73,61	9,25
г. Наб. Челны	141	1 231 577,84	914 882,63	74,29	11,47
Бугульминский	43	191 793,06	142 484,29	74,29	13,60
Муслюмовский	4	6 261,72	4 712,15	75,25	34,66
Бавлинский	5	37 978,41	28 998,42	76,36	5,80
Тюлячинский	2	1 061,28	827,77	78,00	6,21
Сармановский	6	35 616,83	28 502,76	80,03	8,08
Ютазинский	12	21 750,28	17 519,25	80,55	20,66
Агрызский	7	23 114,47	18 813,35	81,39	9,97
Лаишевский	9	16 982,80	13 837,07	81,48	11,23
Алексеевский	3	7 993,08	6 680,91	83,58	3,39
Елабужский	30	114 616,49	97 856,38	85,38	12,02
Новошешминский	1	3 603,75	3 151,07	87,44	1,96
Актанышский	3	9 042,81	7 938,04	87,78	5,23
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	3 438 145,83	73,41	11,07



Информация о выполненных объемах работ

7

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным мониторинга жилфонда)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Спасский	5	7 153,05	6 310,72	88,22	9,82
Аксубаевский	2	6 440,00	5 696,35	88,45	6,92
Высокогорский	8	20 109,87	18 109,60	90,05	2,09
Нурлатский	11	47 745,64	43 070,63	90,21	4,73
Пестречинский	5	10 228,05	9 321,48	91,14	10,07
Мензелинский	9	19 565,72	17 878,53	91,38	8,56
Буинский	5	26 094,57	23 972,34	91,87	7,46
Арский	6	18 820,47	17 326,86	92,06	4,01
Верхнеуслонский	2	4 447,03	4 262,46	95,85	3,41
Балтасинский	6	4 551,00	4 375,96	96,15	
Тетюшский	5	9 001,67	8 785,28	97,60	1,57
Сабинский	6	11 586,47	11 361,44	98,06	7,36
Апастовский	1	2 239,50	2 239,50	100,00	
Р.-Слободский	2	4 880,78	4 880,78	100,00	0,16
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	3 438 145,83	73,41	11,07



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Количество	Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов
г. Казань	178	961 212,27	8	3 271, 60	0,34
Заинский	17	51 329,52	3	226, 43	0,44
г. Наб. Челны	141	914 882,63	12	29 300, 49	3,20
Азнакаевский	35	63 298,46	3	3 701, 00	5,85
Альметьевский	35	196 924,52	13	14 060, 33	7,14
Лаишевский	9	13 837,07	1	1 029, 43	7,44
Бугульминский	43	142 484,29	17	10 720, 05	7,52
Зеленодольский	27	137 586,49	67	18 128, 56	13,18
Р.-Слободский	2	4 880,78	2	743, 32	15,23
Лениногорский	16	77 892,74	25	19 501, 83	25,04
Высокогорский	8	18 109,60	16	7 065, 56	39,02
К.-Устьинский	6	5 437,56	4	2 293, 98	42,19
Буинский	5	23 972,34	13	11 128, 64	46,42
Сабинский	6	11 361,44	13	8 970, 85	78,96
Апастовский	1	2 239,50	2	2 185, 66	97,60
Итого по РТ	793	3 438 145,83	199	132 327, 73	3,90



Агрызский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Арский
Бавлинский
Балтасинский
Верхнеуслонский
Елабужский
Кукморский
Менделеевский
Мензелинский

Муслюмовский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Чистопольский
Ютазинский



МО, перечислившие на счета рег. оператора средств
местных бюджетов **не в полном объеме**

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Елабужский	31 537,00	9 461,10	30,00
Муслюмовский	1 915,00	574,50	30,00
Тетюшский	1 826,00	547, 80	30,00
г.Казань	290 887,00	87 266,10	30,00
г.Набережные Челны	267 347,00	80 204, 0	30,00
Ютазинский	4 655,00	1 397,00	30,01
Сармановский	9 126,00	2 830,00	31,01
Мамадышский	4 272,00	1 400,00	32,77
Рыбно-Слободский	1 404,00	500,00	35,61
Кукморский	4 388,00	1 570,00	35,78
Менделеевский	12 919,00	4 776,00	36,97
Итого по РТ:	1 071 945, 00	487 073, 90	45,44



МО, перечислившие на счета рег. оператора средств
местных бюджетов **не в полном объеме**

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Альметьевский	83 147, 00	36 000,00	43,30
Тукаевский	6 719,00	3 015,00	44,88
Бавлинский	7 608,00	3 500,00	46,00
Заинский	15 984,00	7 992,00	50,00
Агрызский	6 396,00	3 396,00	53,10
Бугульминский	49 215,00	26 276,00	53,39
Нижнекамский	104 507,00	61 000,00	58,37
Нурлатский	11 288,00	6 700,00	59,36
Азнакаевский	18 566,00	11 139,00	60,00
Новошешминский	1 376,00	888,00	64,53
Алексеевский	1 923,00	1 700,00	88,40
Итого по РТ:	1 071 945, 00	487 073, 90	45,44



МО, в которых перечисление авансовых платежей на счета подрядных организаций составляет **менее 30%**

12

МО	Лимит финансирования	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	Перечислено подрядной организации (тыс.руб.)	% перечисленных средств подрядной организациям
Ютазинский	21 750,28	3 573,58	-	0,00
Тюлячинский	1 061,28	263,76	99,25	9,35
Менделеевский	45 699,78	6 747,25	5 975,60	13,08
Муслюмовский	6 261,72	1 041,20	935,05	14,93
Бавлинский	37 978,41	14 287,05	5 748,61	15,14
Р.-Слободский	4 880,78	2 629,52	746,19	15,29
Аксубаевский	6 440,00	2 729,68	986,66	15,32
Новошешминский	3 603,75	1 074,43	565,61	15,69
Елабужский	114 616,49	20 001,53	19 278,80	16,82
г. Казань	1 388 251,71	347 550,50	229 477,50	19,81
Азнакаевский	89 859,90	20 299,08	19 044,71	21,19
Агрызский	23 114,47	5 517,86	5 062,05	21,90
Итого по РТ	4 683 773,09	1 495 504,68	948 617,50	25,63



МО, в которых перечисление авансовых платежей на счета подрядных организаций составляет **менее 30%**

МО	Лимит финансирования	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	Перечислено подрядной организации (тыс.руб.)	% перечисленных средств подрядной организациям
Нурлатский	47 745,64	11 777,92	10 085,02	22,66
Арский	18 820,47	15 956,02	4 616,34	24,53
Заинский	70 338,04	22 288,72	17 839,74	25,77
Кукморский	18 568,11	8 496,83	4 791,06	25,80
Чистопольский	96 978,64	29 365,40	25 733,88	26,54
Верхнеуслонский	4 447,03	1 317,48	598,95	27,83
Спасский	7 153,05	2 427,54	1 994,61	27,88
Пестречинский	10 228,05	3 419,91	2 950,40	28,85
Тукаевский	27 491,47	12 909,50	7 930,23	28,85
Актанышский	9 042,81	5 682,82	2 395,51	28,85
Сармановский	35 616,83	13 067,46	3 447,38	28,85
Тетюшский	9 001,67	5 350,43	2 596,64	28,85
Итого по РТ	4 683 773,09	1 495 504,68	948 617,50	25,63



МО, в которых перечисление авансовых платежей на счета подрядных организаций составляет **менее 30%**

МО	Лимит финансирования	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	Перечислено подрядной организации (тыс.руб.)	% перечисленных средств подрядной организациям
Балтасинский	4 551,00	3 103,29	1 312,79	28,85
Лаишевский	16 982,80	11 294,43	4 899,24	28,85
Алексеевский	7 993,08	4 129,51	2 305,94	28,85
Альметьевский	267 536,73	100 788,25	77 322,30	28,90
Мамадышский	12 000,00	4 742,96	3 495,15	29,13
Мензелинский	19 565,72	10 120,63	5 711,80	29,19
Бугульминский	191 793,06	83 964,08	56 014,71	29,21
Апастовский	2 239,50	2 668,50	655,70	29,28
Лениногорский	109 117,33	47 405,27	32 127,04	29,44
Нижнекамский	467 449,95	181 549,89	138 240,45	29,57
г.Наб. Челны	1 231 577,84	376 082,74	167 538,03	29,63
К.-Устьинский	8 228,47	2 682,82	2 441,15	29,67
Итого по РТ	4 683 773,09	1 495 504,68	948 617,50	25,63



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

15

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество, домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"
Агрызский	160	0	0	160
Алькеевский	16	0	0	16
Верхнеуслонский	62	0	0	62
Дрожжановский	17	0	0	17
Кайбицкий	2	0	0	2
Менделеевский	128	0	0	128
Муслюмовский	53	0	0	53
Тюлячинский	21	0	0	21
Ютазинский	180	0	0	180
Елабужский	401	56	14	345
Высокогорский	237	67	28	170
Алексеевский	104	32	31	72
Лениногорский	485	195	40	290
Буинский	162	75	46	87
Чистопольский	418	198	47	220
Камско-Устьинский	84	41	49	43



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

16

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество, домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"
Нурлатский	336	164	49	172
Заинский	212	119	56	93
Азнакаевский	322	185	57	137
Лаишевский	197	137	70	60
г. Казань	4 836	3 476	72	1360
Рыбно-Слободский	62	47	76	15
Зеленодольский	726	589	81	137
Тукаевский	255	207	81	48
г. Наб.Челны	1 168	1 017	87	151
Альметьевский	961	837	87	124
Бугульминский	864	760	88	104
Мензелинский	161	144	89	17
Нижнекамский	865	792	92	73
Спасский	69	66	96	3
Апастовский	35	34	97	1
Аксубаевский	107	106	99	1



Перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014	Перечисленно средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату
Агрызский	5 607,46	-	5 607,46
Азнакаевский	14 242,65	6 210,84	8 031,80
Аксубаевский	2 699,44	756,54	1 942,90
Актанышский	3 102,37	3 102,37	-
Алексеевский	1 655,13	1 190,95	464,18
Алькеевский	846,01	-	846,01
Альметьевский	51 153,68	50 116,31	1 037,37
Апастовский	1 800,74	1 755,71	45,03
Арский	10 999,56	10 999,56	-
Атнинский	406,96	406,96	-
Бавлинский	8 518,40	8 518,40	-
Балтасинский	1 513,89	1 513,89	-
Бугульминский	45 688,12	44 092,19	1 595,93
Буинский	7 691,26	5 861,63	1 829,63
Верхнеуслонский	632,18	-	632,18
Итого по РТ	789 606,16	607 711,88	181 894, 29



Перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014	Перечисленно средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату
Высокогорский	6 483,11	1 138,78	5 344,33
Дрожжановский	1 731,84	-	1 731,84
Елабужский	26 354,02	13 260,14	13 093,88
Заинский	13 568,84	7 984,15	5 584,69
Зеленодольский	36 731,82	24 226,52	12 505,30
Кайбицкий	211,15	-	211,15
Камско-Устьинский	1 994,64	-	1 994,64
Кукморский	4 784,52	4 782,11	2,42
Лаишевский	5 455,28	5 381,19	74,09
Лениногорский	21 065,13	9 767,45	11 297,69
Мамадышский	2 524,84	2 524,84	-
Менделеевский	10 684,12	-	10 684,12
Мензелинский	3 005,16	2 586,00	419,16
Муслюмовский	2 298,01	-	2 298,01
Нижнекамский	88 941,77	61 445,00	27 496,77
Итого по РТ	789 606,16	607 711,88	181 894, 29



Перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014	Перечисленно средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату
Новошешминский	1 467,97	-	1 467,97
Нурлатский	10 598,78	1 401,28	9 197,50
Пестречинский	3 698,15	3 698,15	-
Рыбно-Слободский	1 739,15	1 739,15	-
Сабинский	2 541,87	2 541,87	-
Сармановский	7 402,31	7 402,31	-
Спасский	3 012,20	-	3 012,20
Тетюшский	3 853,63	3 853,63	0,00
Тукаевский	9 120,65	6 773,63	2 347,01
Тюлячинский	524,05	-	524,05
Черемшанский	3 798,30	-	3 798,30
Чистопольский	18 152,61	17 834,18	318,43
Ютазинский	5 001,13	-	5 001,13
г. Набережные Челны	148 485,29	147 166,00	1 319,29
г. Казань	187 817,95	147 680,13	40 137,82
Итого по РТ	789 606,16	607 711,88	181 894, 29



**Мензелинский район,
г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.3/12 дата: 07.07.14г.
Управляющая организация: ООО «Мензелинская УК»
Подрядчик: ООО «Гарант Плюс»
Вид работы: ремонт фасада
Нарушение: Выполнение в ИАС МЖФ – 54%, фактически
выполнено – 10%.**



**Мензелинский район,
г.Мензелинск, ул.Мирная, д.1 дата: 07.07.14г.
Управляющая организация: «ТСЖ "Дуслык»**

Подрядчик: ООО «Гарант Плюс»

Вид работы: ремонт фасада, ремонт крыши

**Нарушение: выполнение в ИАС МЖФ – 99%, фактически
к работам не приступали.**



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2014 год

22

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	159 (151 общеобраз., 8 корп.)	РТ 2 504,8 без ПСД	- 44,8 РТ

Утверждено РКМ РТ № 2387-р от 25.11.2013.



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 07 - 13 июля 2014 г.

2

3

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	80	13	1 226 706,7	689 607,8
1	Елабужский	17 844,9	55	4	9 474,2	6 631,9
2	Атнинский	19 044,9	59	7	1 715,1	1 200,6
3	Сабинский	43 303,1	61	3	9 743,6	10 630,0
4	Казань	544 037,7	62	12	159 625,4	79 962,8
5	Чистопольский	51 957,1	64	15	12 956,9	6 205,9
6	Менделеевский	22 223,6	67	14	17 487,2	7 881,1
7	Зеленодольский	38 675,0	68	1	15 263,7	3 654,6
8	Заинский	25 469,4	70	4	8 841,1	6 188,7
9	Высокогорский	22 609,0	72	11	7 822,4	3 713,1
10	Бавлинский	32 567,4	73	18	9 416,1	4 535,2
11	Азнакаевский	64 207,8	74	5	41 945,2	22 765,7
12	Буинский	34 736,4	74	11	21 540,4	15 730,9
13	Верхнеуслонский	25 477,8	75	4	9 097,2	4 268,0
14	Мензелинский	78 560,0	75	11	43 050,9	28 397,7
15	Кукморский	47 851,6	76	8	20 523,5	7 039,5



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

Данные за 07– 13 июля 2014

2
4

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	80	13	1 226 706,7	689 607,8
16	Алексеевский	17 063,5	77	5	8 685,9	6 465,9
17	Альметьевский	68 619,6	77	12	33 279,5	16 384,0
18	Арский	43 244,9	79	5	11 920,9	6 733,9
	Итого по РТ	2 504 840,5	80	13	1 226 706,7	689 607,8
19	Бугульминский	110 575,8	80	14	46 871,7	26 954,1
20	Нурлатский	64 288,1	81	8	25 844,3	15 703,6
21	Тюлячинский	24 024,0	81	2	10 371,6	7 260,1
22	Черемшанский	22 700,5	81	26	20 492,0	1 330,8
23	Аксубаевский	23 436,0	83	14	17 235,2	8 672,3
24	Новошешминский	15 107,2	83	8	9 868,6	6 480,5
25	Рыбно-Слободский	15 908,0	83	7	11 016,2	5 062,6
26	Спасский	97 346,3	83	6	81 711,5	39 356,5
27	Ютазинский	16 021,3	83	6	8 543,7	4 066,7
28	Балтасинский	24 363,6	88	6	11 756,0	8 229,2
29	Муслюмовский	17 036,6	90	4	10 561,7	4 771,5
30	Дрожжановский	12 814,1	91	2	8 615,6	4 763,5



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

2
5

Данные за 07 -13 июля 2014

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	Итого по РТ	2 504 840,5	80	13	1 226 706,7	689 607,8
31	Пестречинский	33 313,6	92	6	23 417,2	16 051,8
32	Алькеевский	21 918,9	93	3	12 811,1	8 967,7
33	Лениногорский	85 280,0	93	8	41 494,0	25 566,6
34	Набережные Челны	302 490,3	93	7	133 171,1	78 464,7
35	Нижнекамский	159 521,2	93	2	117 350,9	74 848,2
36	Актанышский	47 721,7	94	3	30 853,3	19 311,7
37	Камско-Устьинский	12 171,7	94	2	6 862,1	3 630,0
38	Мамадышский	46 979,2	94	14	30 466,7	16 411,0
39	Агрызский	12 105,2	95	10	10 144,6	6 454,4
40	Сармановский	16 017,7	97	1	11 364,0	2 968,3
41	Тукаевский	41 869,8	97	1	36 832,0	23 761,2
42	Кайбицкий	13 703,0	98	9	8 485,8	4 505,7
43	Лаишевский	43 068,5	98	1	36 973,6	24 951,3
44	Тетюшский	15 976,0	99	0	12 061,2	7 714,6
45	Апастовский	11 590,0	100	0	9 142,0	4 959,9



Перечень школ, в которых **завершены** ремонтные работы

№	МО	Количество объектов	№	МО	Количество объектов
1	Аксубаевский	1	7	Мамадышский	1
2	Апастовский	2	8	Муслюмовский	1
3	Арский	2	9	Нижнекамский	3
4	Дрожжановский	2	10	Пестречинский	2
5	Заинский	2	11	Сармановский	1
6	Лаишевский	2	12	Тетюшский	1
ВСЕГО:					20



Заинский район, МБОУ «Чубуклинская СОШ»



Подрядная организация: ООО "СтройЖилСервис"

Виды работ: Замена окон, санитарных узлов, ремонт внутренних инженерных сетей.

Объем финансирования: 5,917 млн.руб.



Перечень МО, в которых выявленные нарушения **не устранены** в полном объеме

№	МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
1	Актанышский	20	6	14
2	Алькеевский	2	2	0
3	Менделеевский	11	1	10
4	Пестречинский	9	9	0
5	Спасский	12	7	5
6	г.Казань	123	115	8
		177	140	37

**Актанышский район
МБОУ «Кузякинская ООШ»**

**Не установлены гильзы в местах
прохода труб через стены и
перекрытия**



**Пестречинский район
МБОУ «Пановская СОШ»**

**На территории объекта, на грунтовой
поверхности размещаются
строительные отходы**





ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	Х	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб. Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

32

на 11.07.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	78,0	8,0	32059,6	11710,7	7 999,1	4739,5
Наб. Челны	38 006,40	35,0	5,0	2886,1	0,0	939,4	463,0
г.Казань	189 264,64	44,0	7,0	13883,5	6704,8	2596,5	797,2
Пестречинский	4 650,00	46,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Альметьевский	16 545,00	52,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Верхнеуслонский	7 200,00	55,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лениногорский	5 350,00	55,0	3,0	1221,4	0,0	855,0	855,0
Бугульминский	5 600,00	55,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сармановский	9 500,00	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Апастовский	2 200,00	65,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елабужский	11 000,00	65,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зеленодольский	6630,20	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Буинский	13 400,00	72,0	8,0	1651,9	0,0	985,1	0,0
Кукморский	5 700,00	76,0	12,0	503,1	0,0	0,0	0,0



Программа «Доступная среда» 2014 год

33

на 11.07.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоен ия СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	78,0	8,0	3 2059,6	1 1710,7	7 999,1	4739,5
Муслюмовский	4100,0	78,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новошешминский	9350,0	78,0	0,0	3222,9	0,0	991,0	991,0
Актанышский	4900,0	81,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лаишевский	8,05	81,0	13,0	1400,1	1400,1	0,0	0,0
Чистопольский	9000,0	81,0	5,0	1190,9	174,5	544,2	544,2
Мензелинский	7350,0	83,0	3,0	625,5	625,5	0,0	0,0
Тетюшский	3000,0	83,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сабинский	5670,0	84,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Балтасинский	4400,0	85,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мамадышский	2300,0	85,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Арский	5,500,0	87,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бавлинский	6,600,0	87,0	8,0	827,1	381,1	0,0	0,0



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 11.07.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	78,0	8,0	32 059,6	11 710,7	7 999,1	4 739,5
Атнинский	3400,00	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черемшанский	2 450,00	91,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нурлатский	3100,0	92,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Менделеевский	2 800,00	95,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижнекамский	27 687,06	96,0	2,0	2662,2	323,8	1087,9	1087,9
Тукаевский	4 400,00	96,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Азнакаевский	2 500,00	98,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Алькеевский	2 400,00	99,0	4,0	2388,0	2388,0	0,0	0,0
Кайбицкий	1 500,00	99,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спасский	500,00	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Алексеевский	800,00	100,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Высокогорский	6 950,00	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аксубаевский	300,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дрожжановский	480,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тюлячинский	100,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

На 11.07.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	70,0	8,0	13 979,3	7 452,5	0,0	0,0
Менделеевский	1 900,0	30,0	7,0	0,0	0,0	-	-
Бугульминский	8 600,0	33,0	6,0	0,0	0,0	-	-
г.Казань	79 650,0	36,0	13,0	913,2	913,2	-	-
г.Наб. Челны	25 214,0	50,0	13,0	0,0	0,0	-	-
Елабужский	8 300,0	50,0	2,0	0,0	0,0	-	-
Арский	4 400,0	54,0	11,0	0,0	0,0	-	-
Заинский	4 500,0	57,0	15,0	0,0	0,0	-	-
Кукморский	1 900,0	60,0	13,0	0,0	0,0	-	-
Лениногорский	5 500,0	66,0	12,0	876,0	876,0	-	-
Апастовский	1 850,0	70,0	18,0	0,0	0,0	-	-
Верхнеуслонский	2 100,0	70,0	30,0	0,0	0,0	-	-
Балтасинский	2 100,0	70,0	6,0	0,0	0,0	-	-
Зеленодольский	3 400,0	71,0	1,0	0,0	0,0	-	-



на 11.07.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

37

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	70,0	8,0	13 979,3	7 452,5	0,0	0,0
Муслюмовский	1 900,0	72,0	4,0	0,0	0,0	-	-
Сабинский	4 600,0	73,0	3,0	905,1	905,1	-	-
Альметьевский	6 750,0	74,0	18,0	0,0	0,0	-	-
Лаишевский	4 700,0	75,0	6,0	0,0	0,0	-	-
Дрожжановский	2100,0	76,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Рыб.Слободский	4 200,0	77,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Бавлинский	5 600,0	79,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Чистопольский	4 350,0	82,0	8,0	1070,0	0,0	-	-
Сармановский	2 100,0	83,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Спасский	1 950,0	85,0	11,0	0,0	0,0	-	-
Мамадышский	4 200,0	85,0	6,0	276,7	0,0	-	-
Нижнекамский	27 762,0	88,0	15,0	3677,3	1125,9	-	-
Азнакаевский	5 600,0	89,0	14,0	620,9	620,9	-	-
Черемшанский	3 800,0	90,0	14,0	0,0	0,0	-	-
Высокогорский	2 100,0	90,0	10,0	0,0	0,0	-	-



на 11.07.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

38

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	70,0	8,0	1 3979,3	7 452,5	0,0	0,0
Алькеевский	3 400,0	90,0	23,0	0,0	0,0	-	-
Буинский	2 100,0	90,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Тукаевский	2 200,0	92,0	7,0	0,0	0,0	-	-
Пестречинский	2 100,0	95,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Атнинский	2 100,0	95,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Алексеевский	2 100,0	95,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Тетюшский	2 200,0	95,0	5,0	0,0	0,0	-	-
Новошешминский	1 900,0	95,0	0,0	770,9	770,9	-	-
Агрызский	2 100,0	96,0	3,0	953,0	953,0	-	-
Аксубаевский	2 100,0	97,0	5,0	898,3	0,0	-	-
Кам.Устьинский	2 027,0	97,0	2,0	1237,2	1237,2	-	-
Тюлячинский	2 000,0	99,0	4,0	0,0	0,0	-	-
Ютазинский	4 600,0	100,0	19,0	377,2	0,0	-	-
Кайбицкий	1 900,0	100,0	1,0	1403,4	50,2	-	-



ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году
(отв. за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

№	МО	Заказчик	Объем финансирования, тыс.рублей
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы: установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, внедрение индивидуальных тепловых пунктов			
1	Альметьевский	ГИСУ РТ	5 410,0
2	Елабужский		4 790,0
3	Зеленодольский		17 256,0
4	г.Казань		88 866,00
5	Лениногорский		12 619,0
6	г.Н.Челны		51 184,00
7	Нижнекамский		4 984,00
	Итого		185 109,0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии			
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,00
Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: разработка схем теплоснабжения			
1	г.Казань	Исполком г.Казани	43 500,0



Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

МО	Количество объектов	Количество котлов	Лимит финансирования, млн.руб.
30	212	383	69,9



Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Смонтировано котлов		% выполнения	Динамика за 2-е недели,%
		План	Факт		
1	Верхнеуслонский	12	2	16,7	16,7
2	Тетюшский	21	5	23,8	9,5
3	Бугульминский	6	2	33,3	0,0
4	Спасский	9	3	33,3	33,3
5	Елабужский	10	4	40,0	40,0
6	Аксубаевский	37	17	45,9	21,6
7	Высокогорский	4	2	50,0	0,0
8	Муслюмовский	9	5	55,6	55,6
9	Тюлячинский	7	4	57,1	57,1
10	Сармановский	20	12	60,0	25,0
	Всего	383	257	67,1	22,5
11	Мамадышский	10	7	70,0	30,0
12	Апастовский	14	10	71,4	57,1



Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

№	МО	Количество котлов		%	Динамика за 2-е недели,%
		План	Факт		
	Всего	383	257	67,1	22,5
13	Тукаевский	16	12	75,0	43,7
14	Азнакаевский	7	6	85,7	57,1
15	Актанышский	42	40	95,2	7,1
16	Алькеевский	11	11	100,0	0,0
17	Альметьевский	23	23	100,0	0,0
18	Арский	16	16	100,0	0,0
19	Заинский	20	20	100,0	0,0
20	Кайбицкий	14	14	100,0	100,0
21	Лаишевский	16	16	100,0	0,0
22	Нижнекамский	9	9	100,0	11,1
23	Нурлатский	15	15	100,0	86,7
24	г. Казань	2	2	100,0	0,0



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,5
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

МО	Количество скважин	Пробурено	% выполнения
Всего	28	16	57 + 3
Лаишевский	2	1	50
Алькеевский	2	2	100
Апастовский	1	1	100
Высокогорский	4	4	100
Зеленодольский	2	2	100
Кайбицкий	1	1	100
Р.Слободский	2	2	100
Сармановский	1	1	100
Менделеевский	1	1	100
Тюлячинский	1	1	100



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, %
	План	Факт		
Всего	328 460	134 260	40,9	7,6
Бавлинский	14 500	700	4,8	2,1
Буинский	19 600	1 400	7,1	1,0
Атнинский	9 500	750	7,9	3,7
Бугульминский	6 300	600	9,5	1,6
Агрызский	4 300	600	14,0	2,3
Муслюмовский	3 500	650	18,6	5,7
Новошешминский	3 900	800	20,5	7,7
Тетюшский	9 500	2 000	21,1	3,2
Зеленодольский	2 100	450	21,4	7,1
Елабужский	5 600	1 250	22,3	1,6
Альметьевский	6 000	1 500	25,0	6,7
Аксубаевский	6 000	1 600	26,7	2,6
Пестречинский	6 760	2 000	29,6	7,4
Сабинский	8 000	2 400	30,0	2,5
Мамадышский	5 500	1 700	30,9	3,6



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, %
	План	Факт		
Высокогорский	2 500	800	32,0	8,0
Арский	7 400	2 500	33,8	3,9
Кукморский	3 500	1 200	34,3	2,9
Чистопольский	5 450	1 900	34,9	17,4
Лениногорский	6 000	2 100	35,0	5,8
Балтасинский	5 500	2 000	36,4	1,8
Дрожжановский	6 700	2 500	37,3	11,9
Тукаевский	37 200	14 000	37,6	9,4
Мензелинский	4 500	1 700	37,8	4,4
Всего	328 460	134 260	40,9	7,6
Нурлатский	4 500	1 900	42,2	13,3
Сармановский	7 000	3 100	44,3	8,6
Черемшанский	5 800	2 600	44,8	13,8
Менделеевский	24 000	11 000	45,8	6,3
Азнакаевский	8 700	4 000	46,0	8,3
Актанышский	8 400	3 900	46,4	6,0



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

МО	Сети водоснабжения, п.м		% выполнения	Динамика за 2-е недели, %
	План	Факт		
Всего	328 460	134 260	40,9	7,6
Нижекамский	6 500	3 100	47,7	13,8
Лаишевский	11 700	6 500	55,6	8,5
Ютазинский	9 900	5 500	55,6	10,1
Алексеевский	8 600	5 500	64,0	17,4
Верхнеуслонский	2 800	1 810	64,6	0,0
Тюлячинский	3 090	2 200	71,2	6,5
Рыбно-Слободский	3 420	3 000	87,7	14,6
Кайбицкий	4 800	4 300	89,6	37,5
Камско-Устьинский	6 000	5 500	91,7	25,0
Алькеевский	840	800	95,2	47,6
Спасский	2 300	2 200	95,7	8,7
Апастовский	5 100	5 050	99,0	1,0
Заинский	2 000	2 000	100,0	10,0
Казань	11 000	11 000	100,0	9,1
Набережные Челны	2 200	2 200	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Кукморский	765	747	97,6	0,9
2	Тетюшский	813	802	98,6	0,0
	Итого:	3 897	3 858	99,0	0,3
3	Тукаевский	772	767	99,4	0,0
4	Верхнеуслонский	158	157	99,4	0,0
5	Мамадышский	820	815	99,4	0,9
6	Бугульминский	61	61	100,0	0,0
7	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
8	Елабужский	7	7	100,0	0,0
9	Заинский	1	1	100,0	0,0
10	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
11	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
12	Спасский	50	50	100,0	0,0
13	Чистопольский	73	73	100,0	2,7
14	Агрызский	126	126	100,0	1,6



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Заключено договоров с населением

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика, %
1	Агрызский	126	96	76,2	7,9
2	Кукморский	765	659	86,1	0,3
3	Тетюшский	813	702	86,3	2,2
4	Верхнеуслонский	158	141	89,2	0,6
	Итого:	3 897	3 543	90,9	1,3
5	Чистопольский	73	67	91,8	6,5
6	Высокогорский	223	205	91,9	1,3
7	Бугульминский	61	57	93,4	0,0
8	Тукаевский	772	726	94,0	0,0
9	Мамадышский	820	804	98,0	10,4
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	50	100,0	2,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Разработка ПСД

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика, %
1	Тукаевский	772	733	94,9	2,4
	Итого:	3 897	3 921	99,0	1,0
2	Тетюшский	813	830	100,0	0,0
3	Мамадышский	820	854	100,0	0,0
4	Кукморский	765	765	100,0	0,0
5	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
6	Агрызский	126	126	100,0	16,5
7	Верхнеуслонский	158	164	100,0	0,0
8	Бугульминский	61	64	100,0	0,0
9	Чистопольский	73	74	100,0	2,6
10	Спасский	50	52	100,0	0,0
11	Елабужский	7	7	100,0	0,0
12	Заинский	1	1	100,0	0,0
13	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
14	Лаишевский	10	10	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Замена фасадных газопроводов

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Высокогорский	223	100	44,8	4,4
2	Тетюшский	813	500	61,5	12,9
3	Тукаевский	772	511	66,2	21,4
	Итого:	3 897	2 962	76,0	12,5
4	Кукморский	765	585	76,5	13,1
5	Бугульминский	61	48	78,7	29,5
6	Верхнеуслонский	158	150	94,9	15,8
7	Агрызский	126	120	95,2	23,8
8	Чистопольский	73	70	95,9	40,6
9	Мамадышский	820	790	96,3	10,9
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	52	104,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Монтаж внутриквартирных систем газоснабжения

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Высокогорский	223	100	44,8	14,3
2	Верхнеуслонский	158	87	55,1	1,3
3	Тетюшский	813	550	67,7	12,3
4	Бугульминский	61	45	73,8	24,6
5	Кукморский	765	600	78,4	14,9
	Итого:	3 897	3 098	79,5	11,0
6	Тукаевский	772	690	89,4	9,0
7	Мамадышский	820	750	91,5	6,1
8	Агрызский	126	120	95,2	71,4
9	Чистопольский	73	70	95,9	22,6
10	Елабужский	7	7	100,0	0,0
11	Заинский	1	1	100,0	0,0
12	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
13	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
14	Спасский	50	50	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

Монтаж внутриквартирных систем отопления

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика,%
1	Тукаевский	772	200	25,9	14,4
2	Чистопольский	73	20	27,4	20,7
3	Елабужский	7	2	28,6	0,0
4	Кукморский	765	250	32,7	13,1
5	Агрызский	126	45	35,7	11,9
6	Высокогорский	223	85	38,1	15,7
	Итого:	3 897	1 516	38,9	16,5
7	Верхнеуслонский	158	65	41,1	15,8
8	Тетюшский	813	350	43,1	17,3
9	Мамадышский	820	400	48,8	22,0
10	Бугульминский	61	30	49,2	19,7
11	Спасский	50	40	80,0	20,0
12	Заинский	1	1	100,0	0,0
13	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
14	Лаишевский	10	10	100,0	0,0



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Планируется установить		
		Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	675	12 920	819	262,38



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	72,9	16,0
1	Мензелинский	20	5,0	5,0	5,0
2	Аксубаевский	8	5,0	10,0	10,0
3	Спасский	14	5,0	10,0	10,0
4	Чистопольский	14	5,0	10,0	10,0
5	Рыбно-Слободский	5	5,0	15,0	15,0
6	Верхнеуслонский	14	5,0	20,0	20,0
7	Черемшанский	14	5,0	25,0	10,0
8	Камско-Устьинский	11	5,0	30,0	30,0
9	Тюлячинский	26	5,0	40,0	15,0
10	Балтасинский	5	5,0	45,0	45,0
11	г. Казань	2	5,0	48,0	48,0



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	72,9	16,0
13	Кукморский	5	5,0	55,0	15,0
14	Елабужский	26	5,0	65,0	20,0
15	Лениногорский	17	5,0	75,0	20,0
16	Сармановский	15	5,0	80,0	30,0
17	Альметьевский	5	5,0	85,0	10,0
18	Новошешминский	7	5,0	85,0	50,0
19	Атнинский	24	5,0	90,0	10,0
20	Бавлинский	4	5,0	90,0	20,0
21	Арский	37	5,0	98,0	6,0
22	Мамадышский	12	5,0	98,0	0,0



**Программа по восстановлению освещения
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)
(Завершена Программа)**

№	МО	№	МО
1	Агрызском	12	Зеленодольском
2	Азнакаевском	13	Кайбицком
3	Актанышском	14	Лаишевском
4	Алексеевском	15	Менделеевском
5	Алькеевском	16	Нижнекамском
6	Апастовском	17	Нурлатском
7	Бугульминском	18	Пестречинском
8	Буинском	19	Тетюшском
9	Высокогорском	20	Тукаевском
10	Дрожжановском	21	Ютазинском
11	Заинском	22	Набережных Челнах



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

58

Строительство



Арский район, н.п.Новый Кинер
Генподрядчик – ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш»



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Капитальный ремонт

59

на 11.07.2014

Наименование	Кол-во объектов	Завершены	Ведутся работы	Факт освоения СМР (%)	Динамика (%)
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	11	6	95,0	+4,0
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	35	26	8	92,0	+3,0



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

60

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 10.07.2014	Динамика за 2 недели
ВСЕГО:	832 136 310,00		42,39%	10,12%
ГАОУ СПО "Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Стройинвест"	21,30%	8,10%
ГБОУ СПО "Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Деметьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	22,75%	6,25%
ГАОУ СПО "Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	30,65%	6,40%
ГБОУ СПО "Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	36,40%	11,55%
ГАОУ СПО "Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	43,20%	5,20%
ГАОУ СПО "Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	45,10%	10,40%
ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	53 950 510,00 требуется смена РКМ РТ	ООО "Фарад"	45,50%	20,00%
ГАОУ СПО "Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	48,95%	8,00%
ГАОУ СПО "Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	49,55%	16,80%
ГАОУ СПО "Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК Арида"	56,50%	13,75%
Капитальный ремонт МБОУ "Кадетская школа-интернат"	155 430 000,00	ОАО «Камгэсэнерго-строй	66,42%	4,88%



Динамика просроченной задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленный газ

61

Тыс. руб.

№	МО	На 01.07.2013 г.			На 01.07.2014 г.			Динамика просроченной задолженности	Отношение просроченной задолженности 01.07.2014 к 01.07.2013
		% оплаты с учетом долга на начало года	Задолженность всего	В т.ч. просроченная	% оплаты с учетом долга на начало года	Задолженность всего	В т.ч. просроченная		
		с учетом лимитов июня 2013 г.			с учетом лимитов июня 2014 г.				
1	г.Казань	86%	159 302	142 705	77%	293 925	275 674	132 969	1,9
2	Зеленодольский	76%	76 494	73 404	74%	89 022	84 286	10 882	1,1
3	Елабужский	77%	61 572	56 704	72%	72 113	67 346	10 642	1,2
4	Агрызский	35%	39 059	38 925	46%	53 484	52 707	13 782	1,4
5	Бугульминский	83%	43 863	39 838	82%	56 217	51 123	11 284	1,3
6	Лениногорский	88%	19 593	17 332	88%	25 342	22 436	5 104	1,3
7	Азнакаевский	86%	21 759	20 347	91%	24 144	19 288	-1 059	0,9
8	Кукморский	37%	15 260	15 260	71%	11 908	11 908	-3 352	0,8
9	В-Услонский	53%	4 508	4 508	18%	9 183	9 183	4 675	2,0
10	Нурлатский	87%	6 009	5 990	83%	8 433	8 417	2 427	1,4
11	Актанышский	77%	6 071	6 071	71%	8 313	8 313	2 242	1,4
12	Бавлинский	99%	363	0	96%	1 740	1 312	1 312	Рост
13	Буинский	101%	-192	0	97%	779	777	777	Рост
14	Спасский	100%	0	0	93%	551	551	551	Рост
15	Муслюмовский	99%	87	87	91%	514	514	427	5,9



Динамика просроченной задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленный газ

Тыс. руб.

№	Наименование МО	На 01.07.2013 г.			На 01.07.2014 г.			Динамика просроченной задолженности
		% оплаты с учетом долга на начало года	Задолженность всего	в т.ч. Просроченная	% оплаты с учетом долга на начало года	Задолженность всего	в т.ч. просроченная	
		с учетом лимитов июня 2013 г.	с учетом лимитов июня 2014 г.					
1	Чистопольский	99%	909	0	99%	830	0	
2	Заинский	100%	-1	0	102%	-166	0	
3	Н.Челны	99%	1 552	0	100%	0	0	
4	Сабинский	99%	97	102	100%	-23	0	-102
5	Сармановский	86%	10 144	9 104	100%	0	0	-9 104



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

63

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа, шт.	Расселяемая площадь по заключенным договорам выкупа, кв.м
Алексеевский	3	86,10
Арский	8 +3	381,40 +143,30
Балтасинский	2	85,90
Бугульминский	2 +2	144,30 +144,30
Кукморский	3 +2	101,30 +62,10
Мамадышский	87 +21	3 552,52 +676,58
Мензелинский	43	1 597,01
Пестречинский	3 +3	158,2 +158,2
Сабинский	12	711,81
Чистополь	15 +15	560,20 +560,20
Итого	178 +46	7 378,74 +1 744,68



Показатели программы

2014 года

64

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа, шт.	Расселяемая площадь по заключенным договорам выкупа, кв.м
Арский	6 +2	277,30 +112,6
Кайбицкий	3	43,5
Кукморский	1 +1	42,40 +42,40
Мензелинский	22	813,90
Итого	32 +3	1 177,10 +155,00

Выполнение программы за счёт собственных средств по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 11.07.2014г.

Наименование объектов	Кол-во объектов (ед.)	Начато строительство объектов (ед.)	%
1.Коровники – всего в том числе: на 100 голов, на 200 голов	278 104 174	199 67 132	72 64 76
2.Силосно-сенажных траншей на 1000 тн	154	98	64
Итого по РТ	432	297	69

Уточненная программа на 2014 год по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей

Наименование объектов	Кол-во объектов (ед.)	Бюджет РТ, млн.руб. (30%)	Внебюджетные Источники (собств. ср-ва), млн.руб. (70%)
1.Коровники – всего в том числе: на 100 голов, на 200 голов	278 104 174	470,7 142,2 328,5	1 381,1 399,8 981,3
2.Силосно-сенажных траншей на 1000 тн	154	61,3	274,8
Итого по РТ	432	532,0	1655,9