



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах

Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-июль 2013 года	46	21	25
январь-июль 2014 года	39	15	24
	↓ 15%	↓ 28%	4%



Ведутся работы по остекления лоджия рабочими
без монтажного пояса – нарушение СНиП 12-03-2001

Жилой дом в мкр. 53, г. Набережные Челны , ул. 40 лет Победы
Заказчик: ООО «Домкор», генподрядчик: ООО «ДомкорСтрой»



выемки, расположенные на проходах к рабочим местам
не закрыты щитами и не огорожены – нарушение СНиП 12-03-2001

Жилой дом, г. Казань, ул. Героев Хасана

Заказчик: ООО НПП «АГОРА», генподрядчик: ООО «Доминатус»



Рабочие, находящиеся на строительной площадке, не обеспечены индивидуальными средствами защиты – нарушение СНиП 12-03-2001

Жилой комплекс, г. Казань, пр. Победы

Заказчик: ООО «ЖИК г. Казани», генподрядчик: ООО «Интеллект Строй»



Рабочие обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и страховочными поясами

Строительство цементного терминала, Высокогорский район
Заказчик: ООО «Холсим Русь». Генподрядчик: ЗАО «Фирма «КВАНТО»



Рабочие обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

Выполнение антикоррозийной защиты трубопроводов
Заказчик: НГДУ «АльмэтНефть». Подрядчик: ООО «АнтиКор»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

8

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	575	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	281	10 261,0
Взыскано всего	97	4 366,0
Не истек срок оплаты	91	4 675,0
Направлено в службу судебных приставов	14	680,0
Обжалуются в суде	7	540,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	598
- с выездом на объекты строительства	184
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	207
Выдано предписаний	52
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	144
Прекращено действие Свидетельств	11



Распределение домов по видам собственности

№ п/п	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
1	2	3	4	5	6
Итого по Республике Татарстан		1 679	555	273	851
1	Агрызский	23	8	1	14
2	Азнакаевский	32	22	0	10
3	Актанышский	15	7	6	2
4	Алексеевский	22	9	7	6
5	Алькеевский	2	0	1	1
6	Альметьевский	25	10	6	9
7	Апастовский	6	2	1	3
8	Арский	93	51	3	39
9	Бавлинский	7	6	0	1



Распределение домов по видам собственности

№ п/п	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
1	2	3	4	5	6
10	Балтасинский	28	20	5	3
11	Буинский	30	23	1	6
12	Бугульминский	14	2	2	10
13	Верхнеуслонский	2	0	0	2
14	Высокогорский	81	41	14	26
15	Дрожжановский	3	1	0	2
16	Елабужский	27	9	2	16
17	Заинский	8	2	5	1
18	Зеленодольский	314	52	40	222
19	Кайбицкий	1	1	0	0
20	Камско-Устьинский	12	5	2	5
21	Кукморский	63	10	23	30



Распределение домов по видам собственности

№ п/п	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
1	2	3	4	5	6
22	Лаишевский	21	1	8	12
23	Лениногорский	17	6	3	8
24	Мамадышский	206	113	11	82
25	Менделеевский	5	2	0	3
26	Мензелинский	35	25	2	8
27	Муслюмовский	11	2	1	8
28	Нижнекамский	4	0	3	1
29	Новошешминский	3	1	0	2
30	Нурлатский	34	11	5	18
31	Пестречинский	29	10	9	10
32	Рыбно-Слободский	13	6	0	7
33	Сабинский	5	3	2	0



Распределение домов по видам собственности

№ п/п	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
34	Спасский	44	19	2	23
35	Тукаевский	1	0	1	0
36	Тетюшский	38	15	7	16
37	Тюлячинский	1	0	0	1
38	Чистопольский	270	46	81	143
39	Ютазинский	24	11	6	7
40	г.Казань	110	3	13	94



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	297	31	179 207,53	12 063,48	1 151,91
1	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
2	Мензелинский	71	55		2 562,02	1 915,61	
3	Буинский	74	33	4	3 692,50	1515,70	156,30
4	Мамадышский	285	107	12	10 747,92	4 240,83	419,71
5	Алексеевский	36	11		1 349,10	331,20	
6	Актанышский	27	5	2	1 094,16	246,00	68,30
7	Р-Слободский	14	3	2	676,00	108,4	60,40
8	Бугульминский	41	4		1910,60	290,50	
9	Муслюмовский	64	8		3 026,37	408,43	
10	Арский	113	11		4 524,65	494,80	
11	К-Устьинский	26	2	2	1 092,10	90,00	90,00
12	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
13	Балтасинский	44	2		1 619,10	85,90	
14	Высокогорский	156	8	3	5 329,50	255,60	103,30
15	Чистопольский	636	24	6	21 441,97	940,70	253,90



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
16	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
17	Агрызский	64			2 625,30		
18	Азнакаевский	104			5 427,70		
19	Алькеевский	3			132,00		
20	Альметьевский	110			4 676,90		
21	Апастовский	16			639,80		
22	Бавлинский	32			1 764,90		
23	Дрожжановский	11			348,90		
24	Елабужский	70			2 129,00		
25	Заинский	6			256,70		
26	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
27	Лаишевский	35			1 193,80		



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
28	Лениногорский	36			1 471,70		
29	Менделеевский	26			1 064,66		
30	Нижнекамский	5			186,90		
31	Новошешминский	8			128,90		
32	Нурлатский	140			4 288,70		
33	Спасский	68			3 215,32		
34	Тукаевский	10			341,70		
35	Тетюшский	19			634,70		
36	Тюлячинский	4			343,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	97	14	240 919,71	3 465,38	413,90
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	33		3 115,19	1 194,98	
3	Ютазинский	107	21	1	4 128,20	738,90	26,30
4	К-Устьинский	42	6	6	1 535,70	210,50	210,50
5	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
6	Арский	229	10		7 194,87	404,80	
7	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
8	Буинский	114	6	6	5 100,80	154,60	154,60
9	Чистопольский	896			31 158,50		
10	Высокогорский	141	1	1	4 513,90	22,50	22,50
11	Мамадышский	392			14 650,64		
12	Агрызский	96			3 607,50		
13	Азнакаевский	152			7 670,90		
14	Актанышский	65			2 858,14		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
16	Алексеевский	44			1 902,90		
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		
28	Менделеевский	40			1 462,00		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
29	Муслюмовский	16			524,05		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Нурлатский	117			5 105,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	Тетюшский	134			4 312,20		
37	город Казань	962			33 526,60		



Данные от ГЖФ по количеству семей имеющих **второе жильё**

№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье	№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье
1	Агрызский	4	14	Кайбицкий	1
2	Азнакаевский	41	15	Кукморский	5
3	Актанышский	2	16	Лениногорский	11
4	Альметьевский	46	17	Мамадышский	6
5	Арский	12	18	Менделеевский	7
6	Бавлинский	13	19	Мензелинский	7
7	Балтасинский	4	20	Нурлатский	2
8	Бугульминский	1	21	Рыбно-Слободский	10
9	Буинский	17	22	Сабинский	5
10	Высокогорский	22	23	Спасский	8
11	Елабужский	5	24	Тетюшский	2
12	Заинский	1	25	Чистопольский	15
13	Зеленодольский	12	26	Ютазинский	3
				Итого:	262



Данные по **принятым решениям** жильцов проживающих в аварийном жилье на 2013-2014 этапы

№ п/п	МО	Принятое решение жителя		
		Ремонт квартиры	Переселение из квартиры	Нет решения
Итого по Республике Татарстан		832	2077	328
1	Агрызский	9	17	0
2	Азнакаевский	0	256	0
3	Актанышский	46	45	0
4	Алексеевский	15	65	0
5	Алькеевский	0	13	0
6	Альметьевский	44	64	0
7	Апастовский	4	24	0
8	Арский	нет данных		
9	Бавлинский	56	0	0
10	Балтасинский	23	50	0
11	Буинский	39	149	0
12	Бугульминский	0	95	0
13	Верхнеуслонский	0	8	2
14	Высокогорский	5	286	0
15	Дрожжановский	Нет данных		



Данные по принятым решениям жильцов проживающих в аварийном жилье на 2013-2014 этапы

№ п/п	МО	Принятое решение жителя		
		Ремонт квартиры	Переселение из квартиры	Нет решения
Итого по Республике Татарстан		832	2077	328
16	Елабужский	47	56	8
17	Заинский	нет данных		
18	Зеленодольский	10	2	0
19	Кайбицкий	0	2	0
20	К-Устьинский	6	44	18
21	Кукморский	0	11	0
22	Лаишевский	0	35	52
23	Лениногорский	0	54	0
24	Мамадышский	275	360	17
25	Менделеевский	Решений не принято		
26	Мензелинский	нет данных		
27	Муслюмовский	нет данных		
28	Нижнекамский	нет данных		
29	Новошешминский	0	18	0
30	Нурлатский	Решений не принято		



Данные по **принятым решениям** жильцов проживающих в аварийном жилье на 2013-2014 этапы

№ п/п	МО	Принятое решение жителя		
		Ремонт квартиры	Переселение из квартиры	Нет решения
Итого по Республике Татарстан		832	2077	328
31	Пестречинский	нет данных		
32	Рыбно-Слободский	112	15	0
33	Сабинский	1	23	2
34	Спасский	16	28	34
35	Тукаевский	нет данных		
36	Тетюшский	110	43	0
37	Тюлячинский	0	4	0
38	Чистопольский	14	256	0
39	Ютазинский	нет данных		
40	г.Казань	0	54	195



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 августа 2014 года

25

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 424 118	59,4	+3,8	974 882
1	Нижнекамский	130 000	21 854	16,8	0	108 146
2	Атнинский	6 000	1 575	26,3	0	4 425
3	В-Услонский	40 000	13 758	34,4	0	26 242
4	Бугульминский	40 000	14 332	35,8	4	25 668
5	Чистопольский	32 500	12 409	38,2	2,6	20 091
6	Кайбицкий	4 800	1 843	38,4	0	2 957
7	Спасский	9 000	3 797	42,2	4,3	5 203
8	Нурлатский	26 000	11 015	42,4	0,9	14 985
9	К.Устьинский	10 000	4 369	43,7	1	5 631
10	Азнакаевский	25 000	11 027	44,1	5,5	13 973
11	Буинский	19 000	8 639	45,5	29,5	10 361
12	Лениногорский	26 000	12 062	46,4	5,2	13 938
13	г.Наб.Челны	340 000	164 035	48,2	1,7	175 965
14	Арский	27 000	13 079	48,4	3,9	13 921
15	Черемшанский	10 300	5 213	50,6	2	5 087



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 августа 2014 года

26

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
16	Муслюмовский	8 000	4 130	51,6	8,1	3 870
17	Тюлячинский	6 500	3 492	53,7	0	3 008
18	Новошешминский	5 000	2 689	53,8	7,1	2 311
19	Дрожжановский	7 500	4 243	56,6	4,6	3 257
20	Р-Слободский	13 000	7 389	56,8	4	5 611
21	Аксубаевский	11 000	6 369	57,9	0	4 631
22	Мамадышский	25 000	14 503	58,0	2,1	10 497
	Всего по РТ	2 399 000	1 424 118	59,4	+3,8	974 882
23	г.Казань	850 000	508 564	59,8	2,7	341 436
24	Бавлинский	17 000	10 237	60,2	2,1	6 763
25	Тетюшский	9 400	5 709	60,7	0,8	3 691
26	Менделеевский	10 000	6 105	61,1	9,6	3 895
27	Заинский	20 000	12 287	61,4	4,7	7 713
28	Альметьевский	155 000	96 289	62,1	0	58 711
29	Елабужский	65 000	41 343	63,6	4,2	23 657
30	Кукморский	32 000	20 752	64,9	3,3	11 248
31	Сармановский	9 000	6 016	66,8	3,6	2 984



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 августа 2014 года

27

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 424 118	59,4	+3,8	974 882
32	Алексеевский	14 000	9 601	68,6	2,7	4 399
33	Зеленодольский	130 000	96 230	74,0	15,2	33 770
34	Сабинский	18 000	13 336	74,1	2,1	4 664
35	Мензелинский	16 000	11 888	74,3	5,7	4 112
36	Балтасинский	14 000	10 767	76,9	5,4	3 233
37	Алькеевский	6 500	5 016	77,2	5	1 484
38	Актанышский	17 000	13 196	77,6	7,1	3 804
39	Высокогорский	46 000	36 632	79,6	4	9 368
40	Ютазинский	6 300	5 883	93,4	8,3	417
41	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
42	Лаишевский	52 000	54 000	103,8	0	-
43	Агрызский	20 000	21 876	109,4	4,2	-
44	Тукаевский	36 000	47 389	131,6	26,1	-
45	Пестречинский	28 000	39 160	139,9	16,2	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

28

на 01.08.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	60	68	55	+3%	11	+2%	2	+1%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	176,1	207,3	144,2		44,7		18,4	
Кол-во квартир	6 569	2 976	3 593	2 651		625		317	



Арендное жилье 2014 года

№	Месторасположение	Кол-во домов, шт.	Кол-во квартир, шт.	Общая площадь, кв.м	Степень готовности			
					Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
	ВСЕГО:	52	843	52 913,0	48		4	
	Через ГЖФ	11	739	41 492,0	8	+2%	3	+3%
1	Верхнеуслонский район	8	420	26 552,0	5	+2%	3	+5%
2	г. Наб.Челны	1	119	5 472,0	1	+4%	-	-
3	г. Елабуга	1	156	7 619,0	1	+1%	-	-
4	г. Казань	1	44	1 849,0	1	+1%	-	-
	Промышленные предприятия	41	104	11 421,0	40	-	1	-
5	г. Елабуга	41	104	11 421,0	40	+1%	1	+1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

30

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

31

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
ИТОГО			309



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

32

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		41	141	26	2%	5	9%	10	3,5%
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Алексеевский	2	2	-	-	-	-	2	10%
3	Альметьевский	2	20	1	0%	-	-	1	1%
4	Алькеевский	2	2	2	15	-	-	-	-
5	Арский	2	3	2	1%	-	-	-	-
6	Балтасинский	10	10	9	15%	1	20%	-	-
7	Высокогорский	1	16	-	-	1	3%	-	-
8	Зеленодольский	2	4	1	1%	1	5%	-	-
9	Кукморский	2	10	2	3%	-	-	-	-
10	Лаишевский	1	2	1	0%	-	-	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

33

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		41	141	26	2%	5	9%	10	3,5%
11	Лениногорский	1	7	-	-	-	-	1	1%
12	Менделеевский	1	10	1	0%	-	-	-	-
13	Мензелинский	2	2	1	10%	-	-	1	5%
14	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	0%
15	Нижнекамский	1	10	-	-	1	2%	-	-
16	Пестречинский	1	1	1	10%	-	-	-	-
17	Сабинский	1	4	1	6%	-	-	-	-
18	Тюлячинский	1	5	-	-	1	15 %	-	-
19	Черемшанский	2	2	-	-	-	-	2	12%
20	Наб. Челны	5	21	3	2%	-	-	2	2%



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

34

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	14 +2	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на **2014** год

35

Район	Количество оформленных сертификатов	Район	Количество оформленных сертификатов
Алькеевский	1	Заинский	1
Альметьевский	1	Зеленодольский	1
Арский	7	г. Казань	5
Бавлинский	2	Камско-Устьинский	5
Балтасинский	1	Лаишевский	2
Бугульминский	1	Менделеевский	1
Высокогорский	1	Мензелинский	1
Елабужский	1	г. Наб. Челны	5
		Чистопольский	1
ИТОГО			37



Многоквартирное инвестиционное жилье

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	58	67
Площадь, кв.м.	1 017,1	619,5	397,6

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		67	46	+2%	16	+3%	5	+2%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	1	+2%	1	+2%	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Высокогорский	4	4	+2%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+3%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	3	3	+2%	-	-	-	-
7	Лаишевский	2	1	+2%	-	-	1	+2%
8	Лениногорский	1	1	+2%	-	-	-	-
9	Муслюмовский	1	1	+5%	-	-	-	-
10	Нижнекамский	6	1	+3%	4	+3%	1	+3%
11	г. Наб. Челны	21	14	+2%	7	+5%	-	-
12	г. Казань	20	17	+2%	3	+2%	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

38

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	5 714	3 358



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

39

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 358	1 816	949	593
1	Азнакаевский	102	28	60	14
2	Аксубаевский	101	26	40	35
3	Актанышский	90	78	10	2
4	Алексеевский	42	35	7	-
5	Алькеевский	14	5	9	-
6	Альметьевский	162	70	42	50
7	Арский	91	27	32	32
8	Атнинский	30	25	5	-
9	Бавлинский	59	30	29	-
10	Балтасинский	44	20	24	-
11	Бугульминский	101	40	33	28
12	Буинский	120	55	65	-
13	В-Услонский	45	14	16	15
14	Высокогорский	50	32	18	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

40

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 358	1 816	949	593
15	Дрожжановский	28	10	12	6
16	Елабужский	108	53	55	-
17	Заинский	131	98	33	-
18	Зеленодольский	185	77	68	40
19	Кайбицкий	18	8	-	10
20	К.Устьинский	30	11	19	-
21	Кукморский	112	74	38	-
22	Лениногорский	61	20	30	11
23	Мамадышский	17	17	-	-
24	Менделеевский	52	38	14	-
25	Мензелинский	106	70	36	-
26	Муслюмовский	17	17	-	-
27	Нижнекамский	74	42	32	-

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 358	1 816	949	593
28	Новошешминский	44	10	5	29
29	Нурлатский	143	61	82	-
30	Р-Слободский	45	25	20	-
31	Сабинский	20	5	9	6
32	Сармановский	49	30	17	2
33	Спасский	13	13	-	-
34	Тетюшский	39	27	9	3
35	Тюлячинский	27	5	10	12
36	Черемшанский	40	5	35	-
37	Чистопольский	145	99	46	-
38	Ютазинский	10	3	6	1
39	г.Наб.Челны	150	74	50	26
40	г.Казань	1 252	439	342	271



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

42

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Тукаевский район, с.Тлянче-Тамак	2 500,0	85,0	2 %	1 316,5	921,5
Бавлинский район, с.Кзыл-Яр	2 500,0	97,0	1 %	1 550,1	803,9
Мензелинский район, д.Кадряково	2 500,0	98,0	3 %	826,0	0,0
Итого по РТ	50 000,0	98,7		29 295,3	13 018,4
Алексеевский район с.Большие Полянки	2 500,0	99,0	1 %	946,9	596,4
Бугульминский район, п.Подгорный	2 500,0	99,0	1 %	1 405,6	659,4
Лениногорский район, с.Старая Письмянка	2 500,0	99,0	1 %	1 344,1	597,9
Муслюмовский район, с.Муслюмово	2 500,0	99,0	1 %	1 833,7	285,3
Альметьевский район, с. Маметьево	2 500,0	100,0	1 %	514,7	0,0
Арский район, с.Сикертан	2 500,0	100,0	0 %	1 860,3	1 114,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

43

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	50 000,0	98,7		29 295,3	13 018,4
Буинский район, с.Альшеево	2 500,0	100,0	0 %	2 299,5	1 553,3
Высокогорский район, с.Айбаш	2 500,0	100,0	0 %	1 573,0	811,1
Высокогорский район, с.Березка	2 500,0	100,0	0 %	1 562,6	800,7
Елабужский район, с.Татарский Дюм-Дюм	2 500,0	100,0	0 %	2 141,7	659,1
Заинский район, с.Бухарай	2 500,0	100,0	0 %	1 289,4	543,2
Куморский район, с. Асан-Елга	2 500,0	100,0	0 %	1 342,0	595,8
Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма	2 500,0	100,0	0 %	2 015,4	185,1
Нурлатский район, с.Мамыково	2 500,0	100,0	0 %	1 160,4	812,3
Рыбно-Слободский район, с.Большой Машляк	2 500,0	100,0	0 %	478,4	0,0
Сабинский район, с.Старая Икшурма	2 500,0	99,0	0,0%	1 660,9	1 162,6
Тюлячинский район, с.Максабаш	2 500,0	100,0	0 %	2 173,8	917,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

44



Заинский район, с.Бухарай, ул.Молодежная д.37А

Подрядчик - ООО «Эверест»



Программа детских садов 2013 года

45

Финансирование

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	2 234,4	1 287,1	1 799,8
Строительство	1 994,07	1 101,8	1 622,4
Капитальный ремонт (Реконструкция)	214,8	174,1	164,4
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	25,3	11,09	12,9



Программа детских садов 2014

Финансирование

46

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	5 083,9	1 148,6	2 140,9
Строительство	4 661,1	970,8	2 201,0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,2	180,4	101,4
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,4	4,9	3,7



Программа детских садов 2014

47

Млн.рублей

	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	27	1 110
Строительство	56	8 570	1	120
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	6	590
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

48

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
1	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройкомплекс	103 479,70	2,2	35	2
2	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор строй»	126 518,30	0,0	38	3
3	г.Казань, ул.Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	103 479,70	0,0	39	2
4	г.Казань, ул.Читаева	ООО «Ак Таш»	103 479,70	18,2	39	2
5	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроальянс»	126 518,30	14,3	44	7
6	г.Казань, жм. Залесный	ООО «ГрейтСтрой»	103 479,70	19,4	48	5
7	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	ОАО «ФСК Кама»	76 682,00	8,6	50	7
8	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	126 518,30	0,0	51	5
9	г.Казань, Горьковское шоссе	ООО «ГрейтСтрой»	73 910,10	14,2	52	6
10	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	ООО Стройкомплекс	126 518,30	8,7	52	3



Программа детских садов 2014

49

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
11	г.Казань, ул.Роторная	ООО «СК Магистраль»	76 682,00	3,7	56	12
12	г.Казань, п.Кадышево	ООО «ТрансСтрой»	45 451,80	22,9	57	11
13	Менделеевский, с.Брюшли	ООО МенделеевскСтрой	26 185,50	31,0	57	7
14	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	ООО Евростиль	145 057,50	21,3	58	10
15	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	ООО «Керамика-маркет»	103 479,70	12,2	60	8
16	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	ООО «Восход»	126 518,30	11,6	61	9
17	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	ООО «Евростиль»	114 999,00	0,0	61	6
18	г.Н.Челны, жр.Замелекесье , 21мкр	ООО «Евростиль»	114 999,00	0,0	62	11
19	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	ООО «КамГЭС»	45 451,80	0,0	67	14
20	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	ЗАО «Стройсервис»	76 682,00	32,8	70	10
21	Балтасинский, мкр. Западный	ООО «Строймонтаж»	73 910,10	21,3	72	10



Программа детских садов 2014

50

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
22	Кукморский, д.Аш-Бузи	ИП Шарипов И.З.	26 185,50	70,9	73	13
23	г.Казань, ул.Мавлютова-Сыртлановой	ООО «СК Магистраль»	73 910,10	18,3	74	8
24	г.Казань, ул.Крутая	ООО «Ак Таш»	126 518,30	19,4	74	8
25	г.Казань, пр.Победы, ул.Р.Зорге	ООО «СтройКарт»	73 910,10	39,8	76	14
26	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	ООО «Кама»	26 185,50	33,5	76	6
27	Арский, г.Арск	ООО «Билдгруп»	126 518,30	4,9	79	13
28	г.Казань, ж.м.Петровский	ОАО Казаньцентрстрой	45 451,80	40,7	80	2
29	г.Казань, жм. Вознесенский	ООО «Ак Таш»	76 682,00	15,1	80	12
30	г.Казань, ул.Чэчэк	ООО «Ак Таш»	76 682,00	16,5	80	10
31	Тетюшский, мкр.Людоговка	ООО «ПМК №6»	45 451,80	36,3	80	4
32	Бавлинский, Кзыл-Яр	ООО «Ак Строй»	26 185,50	47,0	80	9
33	Лаишевский, с.Усады	ООО «Ак Таш»	73 910,10	19,4	80	2



Программа детских садов 2014

51

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
34	Мамадышский, г.Мамадыш	ЗАО МамадышСтрой	76 682,00	25,3	82	14
35	Высокогорский, д.Ямашурма	ООО «Инвест»	45 451,80	26,2	83	3
36	г.Казань, пос. Отары	ООО «СК Панорама»	73 910,10	23,5	84	5
37	г.Казань, ул.2-я Юго- Западная	ООО «ГрейтСрой»	73 910,10	38,3	84	14
38	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	ООО «Казан»	73 910,10	55,4	84	2
39	г.Казань, ул.Симонова	ООО «Грейт Строй»	73 910,10	15,7	84	8
40	Высокогорский, с.Высокая Гора	ООО Барсэлитстрой	126 518,30	31,3	84	4
41	Нурлатский, с.Бурметьево	ООО «Город Строй»	26 185,50	38,6	85	4
42	г.Казань, ул. Чкалова	ОАО Казаньцентрстрой	73 910,10	41,0	86	6
43	г.Казань, ул.Батыршина	ООО «Грейт Строй»	73 910,10	38,4	87	5



Программа детских садов 2014

52

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
44	г.Казань, ул.Ползунова	ООО «Бриз»	45 451,80	30,1	87	6
45	Кукморский, с.Большой Сердек	ИП Шарипов И.З.	26 185,50	84,6	87	5
46	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	ООО «Ак Таш»	73 910,10	19,9	88	10
47	Мензелинский, мкр. Садак	ООО «Гарант+»	126 518,30	34,4	89	7
48	Камско-Устьинский ,с. Теньки	ООО «Фарад»	26 185,50	36,6	89	11
49	г.Казань, ул.Тыныч	ООО «Ак Таш»	73 910,10	42,6	90	2
50	г.Казань, ул.Х.Такташа	ООО «Бриз»	73 910,10	41,9	90	8
51	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	ООО «Интерстрой»	73 910,10	39,3	92	7
52	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	ОАО Казаньцентрстрой	109 212,00	38,1	94	9
53	г.Казань, ул.Гаврилова	ООО «Казан»	73 910,10	53,0	95	1
54	Пестречинский, с.Шали	ООО «Строитель+»	73 910,10	30,1	96	6
55	Лаишевский, с.Столбище	ООО «СтройКом»	126 518,30	31,2	98	3



Программа детских садов 2014

Строительство

Торжественное открытие 28.07.2014

53



г.Казань, ул.Минская
Подрядчик ООО «Ак Таш»



Программа детских садов 2014

54

Строительство



Алексеевский район, пгт. Алексеевское
Подрядчик ООО «Керамика-Маркет»



Программа детских садов 2014

Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	динамика
1	г.Казань, ул.Жуковка	ЗАО Ремстрой	22 141,00	0,0	80	1
2	Елабужский, г.Елабуга	ООО Евроальянсстрой	58 120,20	6,5	82	1
3	Черемшанский, с.Черемшан	ООО «Техностройпром»	18 762,90	36,3	91	2
4	Бугульминский, г.Бугульма	ООО «ПСБ-2»	77 493,60	60,7	94	2
5	Буинский, г.Буинск	ООО «Созидатель»	22 141,00	81,8	96	1
6	Атнинский, с.Нижний Куюк	ООО «Атнинский МСО»	4 789,60	25,2	96	3
7	Атнинский, с.Каморгузя	ООО «Атнинский МСО»	6 999,60	39,6	97	0
8	Бавлнский, с.Крым Сарай	ООО «Лира»	11 070,50	0,0	98	0
9	Рыбно-Слабодский, с.Урахча	ООО «Р.Слободской Универсалстрой»	6 919,10	51,5	98	5

Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год



Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Среднее выполнение КС-2(%)	Факт СМР (%)	Динамика, %
Строительство						
ФАП	60	19	41	52,3	68	+8
Капитальный ремонт						
Участковых больниц	3	2	1	49,9	93	+4
Врачебных амбулаторий	13	2	11	45,1	99,7	+0,3
Существующих ФАП	252	17	235	64,4	98	+2
ФАП размещенных в школах	13	4	9	22,6	87	+2
Поликлиник	3	3	0	8,1	95	+5



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 01.08.14	Динамика
1	г. Казань, с.Кадышево	Транстрой	12 300,00	23,6	51	4
2	Атнинский, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	10 500,00	28,3	54	2
3	г.Наб.Челны, ж.р. "Замелекесье"	ОАО "Камгэсгражданстрой"	12 300,00	42,8	54	2
4	Дрожжановский, с.Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	10 500,00	25,7	57	9
5	Спасский, с.Иж-Борискино	ООО «Стройдорсервис»	9 000,00	25,1	60	7
6	Тюлячинский, д.Нижние Савруши	ООО "Строй"	9 000,00	0,0	60	8
7	Елабужский, с.Яковлево	Стройинвест	9 000,00	47,4	65	6
8	Чистопольский, с.Кутлушкино	ООО "Римарк"	10 500,00	51,9	66	12
9	Тукаевский, д.Биюрган	ООО "Евростиль"	10 500,00	0,0	67	10
10	Муслюмовский, с.Мари- Буляр	ООО "Муслюмовская МСО"	19 212,00	13,5	68	13
11	Тетюшский, с.Большое Шемякино	ООО «ПМК-6» Буинск	10 500,00	53,9	73	4
12	Бугульминский, п.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	10 500,00	38,8	75	10



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	Динамика
13	Менделеевский, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	9 000,00	35,2	75	7
14	г. Казань, с.Красная Горка	ТПП Радуга	12 300,00	35,6	75	6
15	Зеленодольский, с.Большие Яки	ООО "Ремстройсервис"	10 500,00	14,5	76	9
16	Азнакаевский д.Мяндей	ООО «PCO»	9 000,00	50,9	76	11
17	Сабинский, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	12 300,00	99,5	76	7
18	Сармановский, д.Сулы- Саклово	ООО "Камстройфон"	9 000,00	32,4	77	4
19	Бавлинский, с.Николашкино	ООО "Юлдыз"	9 000,00	38,6	78	10
20	Рыбно-Слободский, с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»	10 500,00	31,5	78	10
21	Ютазинский, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	10 500,00	42,7	78	9
22	Апастовский, д.Азбаба	ООО СК "Свяжжный"	9 000,00	57,6	80	14
23	Кукморский, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»	12 300,00	62,6	80	13



Программа «Сельские клубы» 2014 года

59

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	Динамика
24	Лениногорский, с.Шугурово	ООО "ЛИС"	12 300,00	31,0	80	17
25	Балтасинский, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	9 000,00	67,1	82	12
26	Кайбицкий, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1"	10 500,00	58,1	84	11
27	Мензелинский, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	9 000,00	23,0	86	18
28	Актанышский, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	10 500,00	57,4	88	8
29	Мамадышский, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	10 500,00	61,6	88	10
30	Аксубаевский, д.Караса	ООО "Максад"	10 500,00	60,4	90	18
31	Алексеевский, н.п.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис"	9 000,00	58,9	90	10
32	Черемшанский, с.Казанка	ООО "Строитель"	9 000,00	71,2	90	18
33	Альметьевский, с.Чупаево	ООО "Основа С"	10 500,00	67,2	94	10
34	Агрызский, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад"	9 000,00	59,5	95	11
35	Черемшанский, с.Старое Сережкино	ООО «Строймастер»	9 000,00	77,2	95	15



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 01.08.14	Динамика
36	Новошешминский, пос.совхоза "Красный Октябрь"	ООО «Строитель»	10 500,00	76,1	96	10
37	Заинский, с.Сармабаш	ООО "Основа С"	9 000,00	60,3	98	3
38	Камско-Устьинский, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	9 000,00	91,1	98	1
39	Алькеевский, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	10 500,00	70,0	99	2
40	Нижнекамский, с.Прости	ООО "Технология"	10 500,00	54,4	99	6
41	Арский, с.Пшенгер	ООО «Билдгруп»	9 000,00	36,5	100	0
42	Буинский, д.Чувашское Пимурзино	ООО "Строитель"	21 495,00	85,4	100	0
43	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	9 000,00	82,9	100	0
44	Высокогорский, пос.ж.- д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	12 300,00	70,4	100	0
45	Лаишевский, с.Большие Кабаны	ООО "Стройком"	12 300,00	99,5	100	0
46	Нурлатский д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	10 500,00	89,9	100	0
47	Пестречинский, с.Пановка	ООО "Строитель+"	10 500,00	99,5	100	0



Программа «Сельские клубы» 2014 года

Торжественное открытие состоялось 22.07.2014



Высокогорский район, пос.ж.-д.разъезд Куркачи
Подрядчик: ООО «БарсЭлитСтрой»



Программа «Сельские клубы» 2014 года

Торжественное открытие состоялось 22.07.2014



Верхнеуслонский район, с.Кильдеево
Подрядчик: ООО «БарсЭлитСтрой»



Универсальные спортивные площадки 2013г.

План, шт.	Завершены СМР, шт.	Введены актом, шт.	В работе, шт.	Лимит, млн.р.	Оплачено, млн.р.	Принято КС, млн.р.
156	152	100	4	300,0	193,0	216,0

МО, не завершившие программу

МО	Адрес	Готовность (%)	
		На 01.08.14	Динамика (%)
Елабужский район	г.Елабуга, ул.Б.Покровская, 22	97	4
	г.Елабуга, ул.Говорова, 3	97	4
	г.Елабуга, ул.Казанская, 91	97	4
	г.Елабуга, ул.Марджани	97	4



Универсальные спортивные площадки 2014 год

64

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 01.08.14	Динамика
1	г.Наб.Челны	11	26 185 000	0	28	8
2	Актанышский	2	4 081 490	0	30	6,5
3	Арский	6	8 784 855	0	35	16
4	Нурлатский	3	8 426 655	0	35	11
5	Муслюмовский	3	4 354 120	0	38	12
6	Агрызский	3	4 096 415	0	38	8
7	Аксубаевский	3	4 384 965	0	39	12
8	Кукморский	5	8 693 315	0	39	2,2
9	Атнинский	2	4 308 350	0	40	9
10	Р.-Слободский	3	2 923 310	0	40	12
11	Балтасинский	2	3 852 640	0	42	2



Универсальные спортивные площадки 2014 год

65

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 01.08.14	Динамика
12	К.-Устьинский	3	4 354 120	0	43	9,3
13	Пестречинский	3	4 384 965	0	43	17
14	Альметьевский	5	13 075 295	0	44	17
15	Апастовский	3	4 354 120	0	45	7
16	Ютазинский	3	4 126 265	0	46	8
17	Нижнекамский	3	17 383 645	2,3	50	11
18	Азнакаевский	6	8 708 240	0	51	5,2
19	Алексеевский	3	4 096 415	0	52	19
20	Кайбицкий	2	4 308 350	0	54	8
21	Тетюшский	2	4 080 495	0	55	5
22	Чистопольский	3	8 654 510	0	55	23
23	Бугульминский	4	13 103 155	0	58	6,8



Универсальные спортивные площадки 2014 год

66

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 01.08.14	Динамика
24	Буинский	3	4 384 965	0	60	10
25	Высокогорский	3	4 590 930	0	60	5,3
26	Лениногорский	4	8 627 645	0	60	1,8
27	Елабужский	3	8 654 510	0	61	21
28	Тукаевский	3	4 590 930	0	62	5
29	Мамадышский	3	4 354 120	0	65	26
30	Бавлинский	3	4 354 120	0	66	1,3
31	г.Казань	12	46 566 000	0	67	8,2
32	Лаишевский	3	8 627 645	0	72	0,7
33	Заинский	4	8 388 845	4	75	5
34	Мензелинск	3	4 384 965	0	75	0



Универсальные спортивные площадки 2014 год

67

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 01.08.14	Динамика
35	Новошешминский	3	4 384 965	13	75	5
36	Сармановский	2	4 308 350	0	78	7,5
37	Зеленодольский	6	13 017 585	0	79	1,7
38	Верхнеуслонский	3	4 384 965	0	80	0
39	Дрожжановский	5	4 414 815	19	88	1,8
40	Тюлячинский	3	4 384 965	0	90	10
41	Алькеевский	3	4 096 415	0	95	0
42	Спасский	3	4 818 785	0	95	55
43	Сабинский	3	4 354 120	11	97	10
44	Менделеевский	3	4 384 965	0	100	0
45	Черемшанский	2	13 995 670	7,9	100	0



«Спортивные площадки» 2014 года



Альметьевский район, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, д.27
Подрядчик: ООО «ТехноСтройЛизинг»