



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-июль 2013 года	47	21	26
январь-июль 2014 года	41	17	24
	↓13%	↓19%	↓7%



Рабочие не обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

Жилой дом, г. Альметьевск, мкр. «Алсу»

Заказчик: ООО «Домкор»

Подрядчик: ООО ПО «Пластик»



Для перехода через траншею установлены незакрепленные брусья

Жилой дом, г. Зеленодольск, ул. Строителей

Заказчик: ООО «ТН-Риэлти»

Подрядчик: ООО «РСК ИВАР»



Не ограждены лифтовые шахты

Жилой дом № 4, г. Набережные Челны , пр. Чулман

Заказчик: ООО «Комфортное жилье»

Подрядчик: ООО «СтройТраст»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

6

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	624	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	322	11 751,0
Взыскано всего	122	5 666,0
Не истек срок оплаты	98	4 865,0
Направлено в службу судебных приставов	14	680,0
Обжалуются в суде	7	540,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	633
- с выездом на объекты строительства	198
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	243
Выдано предписаний	61
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	171
Прекращено действие Свидетельств	11



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 августа 2014 года

8

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 448 551	60,4	+1,0	950 449
1	Нижнекамский	130 000	22 525	17,3	0,5	107 475
2	Атнинский	6 000	1 722	28,7	2,5	4 278
3	В-Услонский	40 000	13 758	34,4	0	26 242
4	Бугульминский	40 000	15 070	37,7	1,8	24 930
5	Кайбицкий	4 800	1 843	38,4	0	2 957
6	Чистопольский	32 500	13 179	40,6	2,4	19 321
7	Нурлатский	26 000	11 217	43,1	0,8	14 783
8	Азнакаевский	25 000	11 027	44,1	0	13 973
9	Лениногорский	26 000	12 382	47,6	1,2	13 618
10	Спасский	9 000	4 313	47,9	5,7	4 687
11	г.Наб.Челны	340 000	164 035	48,2	0	175 965
12	Арский	27 000	13 627	50,5	2,0	13 373
13	К.Устьинский	10 000	5 108	51,1	7,4	4 892
14	Муслюмовский	8 000	4 130	51,6	0	3 870
15	Новошешминский	5 000	2 689	53,8	0	2 311



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 августа 2014 года

9

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
16	Черемшанский	10 300	5 549	53,9	3,3	4 751
17	Р-Слободский	13 000	7 532	57,9	1,1	5 468
18	Аксубаевский	11 000	6 577	59,8	1,9	4 423
19	Буинский	19 000	11 404	60,0	14,6	7 596
20	Бавлинский	17 000	10 237	60,2	0	6 763
21	г.Казань	850 000	512 852	60,3	0,5	337 148
	Всего по РТ	2 399 000	1 448 551	60,4	+1,0	950 449
22	Менделеевский	10 000	6 105	61,1	0	3 895
23	Тюлячинский	6 500	3 971	61,1	7,4	2 529
24	Заинский	20 000	12 287	61,4	0	7 713
25	Дрожжановский	7 500	4 653	62,0	5,5	2 847
26	Мамадышский	25 000	15 536	62,1	4,1	9 464
27	Елабужский	65 000	41 343	63,6	0	23 657
28	Альметьевский	155 000	99 023	63,9	1,8	55 977
29	Тетюшский	9 400	6 276	66,8	6	3 124
30	Кукморский	32 000	21 453	67,0	2,2	10 547
31	Сармановский	9 000	6 280	69,8	2,9	2 720



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 августа 2014 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 448 551	60,4	+1,0	950 449
32	Алексеевский	14 000	9 976	71,3	2,7	4 024
33	Зеленодольский	130 000	96 230	74,0	0	33 770
34	Сабинский	18 000	13 336	74,1	0	4 664
35	Мензелинский	16 000	11 888	74,3	0	4 112
36	Алькеевский	6 500	5 016	77,2	0	1 484
37	Балтасинский	14 000	11 257	80,4	3,5	2 743
38	Высокогорский	46 000	37 793	82,2	2,5	8 207
39	Актанышский	17 000	14 108	83,0	5,4	2 892
40	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
41	Лаишевский	52 000	55 633	107,0	3,1	-
42	Агрызский	20 000	21 876	109,4	0	-
43	Ютазинский	6 300	7 166	113,7	20,4	-
44	Тукаевский	36 000	47 389	131,6	0	-
45	Пестречинский	28 000	39 160	139,9	0	-



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	390	44	179 207,53	15 391,78	1 695,55
1	Новошешминский	8	6		128,90	193,00	
2	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
3	Мензелинский	71	55		2 562,02	1 915,61	
4	К.-Устьинский	26	13	5	1 092,10	549,10	217,60
5	Буинский	74	37		3 692,50	1 739,30	
6	Мамадышский	285	126	4	10 747,92	4 832,91	104,30
7	Тетюшский	19	9	1	634,70	256,10	16,70
8	Тюлячинский	4	4	4	343,70	138,20	138,20
9	Актанышский	27	8	3	1 094,16	350,95	104,95
10	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
11	Дрожжановский	11	1		348,90	68,40	
12	Высокогорский	156	33	11	5 329,50	1 002,30	354,50
13	Спасский	68	10	10	3 215,32	556,60	556,60
14	Р-Слободский	14	3		676,00	108,4	
15	Бугульминский	41	4		1910,60	290,50	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	390	44	179 207,53	15 391,78	1 695,55
16	Арский	113	12	1	4 524,65	538,50	43,70
17	Балтасинский	44	2		1 619,10	85,90	
18	Муслюмовский	64	4		3 026,37	207,70	
19	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
20	Чистопольский	636	26	1	21 441,97	984,90	
21	Нурлатский	140	2	2	4 288,70	84,50	84,50
22	Кукморский	196	3		5 836,90		
23	Агрызский	64			2 625,30		
24	Азнакаевский	104			5 427,70		
25	Алькеевский	3			132,00		
26	Альметьевский	110			4 676,90		
27	Апастовский	16			639,80		



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	390	44	179 207,53	15 391,78	1 695,55
28	Заинский	6			256,70		
29	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
30	Лаишевский	35			1 193,80		
31	Лениногорский	36			1 471,70		
32	Менделеевский	26			1 064,66		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда этапа 2013 года.



г. Мамадыш, 30 кв. ж.д. по ул. Домолазова, 8А
подрядчик ЗАО «Стройсервис»



Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда этапа 2013 года.



г.Буинск , 45 кв. ж.д. по ул.Молодежная, 13А
подрядчик ЗАО «Буинская МСО»



Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда этапа 2013 года.



Сабинский район п.Лесхоз, 2-х кв. ж.д. по ул. Тепличная, 27
подрядчик ИП «Таипов А.И.»



Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда этапа 2013 года.



Сабинский район с.Шемордан 2-х кв. ж.д. по ул.Х.Такташ, 7
подрядчик ООО «Моно-Строй»



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	142	17	240 919,71	4 984,18	685,70
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	33		3 115,19	1 194,98	
3	Ютазинский	107	27	5	4 128,20	935,00	170,20
4	К-Устьинский	42	7	1	1 535,70	242,90	32,40
5	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
6	Буинский	114	12		5 100,80	319,40	
7	Арский	229	11		7 194,87	437,00	
8	Мамадышский	392	17	8	14 650,64	714,00	356,90
9	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
10	Высокогорский	141	6	1	4 513,90	170,30	43,10
11	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
12	Актанышский	65	1	1	2 858,14	40,40	40,40
13	Чистопольский	896	11	1	31 158,50	436,30	42,70
14	Агрызский	96			3 607,50		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	142	17	240 919,71	4 984,18	685,70
15	Азнакаевский	152			7 670,90		
16	Алексеевский	44			1 902,90		
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	142	17	240 919,71	4 984,18	685,70
28	Менделеевский	40			1 462,00		
29	Муслюмовский	16			524,05		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Нурлатский	117			5 105,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	город Казань	962			33 526,60		



Данные от ГЖФ по количеству семей имеющих **второе жильё**

№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье	№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье
1	Агрызский	4	14	Кайбицкий	1
2	Азнакаевский	41	15	Кукморский	5
3	Актанышский	2	16	Лениногорский	11
4	Альметьевский	46	17	Мамадышский	6
5	Арский	12	18	Менделеевский	7
6	Бавлинский	13	19	Мензелинский	7
7	Балтасинский	4	20	Нурлатский	2
8	Бугульминский	1	21	Рыбно-Слободский	10
9	Буинский	17	22	Сабинский	5
10	Высокогорский	22	23	Спасский	8
11	Елабужский	5	24	Тетюшский	2
12	Заинский	1	25	Чистопольский	15
13	Зеленодольский	12	26	Ютазинский	3
				Итого:	262



Данные по **планируемому** исключению из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		416	1 991	85 095,15
1	Агрызский	2	9	322,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	запланированных к исключению нет		
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	27	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	3	8	373,40
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		416	1 991	85 095,15
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногорский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		416	1 991	85 095,15
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	49	2 601,70
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	27	447	16 808,06



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

26

на 15.08.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	67	61	49	+1%	10	+4%	2	0%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	178,2	205,2	157,6		29,2		18,4	
Кол-во квартир	6 569	3 009	3 560	2 908		335		317	



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
г. Наб. Челны, 118 кв. ж/д по ул. 40 лет Победы	ООО «Домкор»	ООО «Домкор -строй»	96	82	4	-14	30.08.2014
В-Услонский р-н, 85 кв. ж/д №6, квартал 2, ТОИЦ «Иннополис»	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	81	64	6	-17	30.11.2014
г. Елабуга, 156 кв. ж/д мкр. 4-5 поз.17	ООО «Домкор»	ООО «Домкор -строй»	92	74	0	-18	30.09.2014
В-Услонский р-н, 85 кв. ж/д №2, квартал 1, ТОИЦ «Иннополис»	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	89	70	7	-19	30.11.2014
В-Услонский р-н, 85 кв. ж/д №8, квартал 2, ТОИЦ «Иннополис»	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	84	63	5	-21	30.11.2014



Арендное жилье 2014 года

№	Месторасположение	Кол-во домов, шт.	Кол-во квартир, шт.	Общая площадь, кв.м	Степень готовности			
					Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
	ВСЕГО:	13	804	44 254,0	13			
	Через ГЖФ	11	739	41 492,0	11	+3%	-	-
1	Верхнеуслонский район	8	420	26 552,0	8	+3%	-	-
2	г. Наб.Челны	1	119	5 472,0	1	+5%	-	-
3	г. Елабуга	1	156	7 619,0	1	+1%	-	-
4	г. Казань	1	44	1 849,0	1	+1%	-	-
	Промышленные предприятия	2	65	2 762,0	2	+1%	-	-
5	г. Елабуга	2	65	2 762,0	2	+1%	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

29

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		34	146	19	2%	5	4%	10	2,5%
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Алексеевский	2	2	-	-	2	10%	-	-
3	Альметьевский	2	20	1	1%	-	-	1	1%
4	Арский	2	3	2	1%	-	-	-	-
5	Бавлинский	1	13	-	-	-	-	1	1%
6	Балтасинский	4	4	4	15%	-	-	-	-
7	Высокогорский	1	16	-	-	1	2%	-	-
8	Зеленодольский	2	4	1	2%	1	3%	-	-
9	Кукморский	2	10	2	2%	-	-	-	-
10	Лениногорский	1	8	-	-	-	-	1	1%



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

30

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		34	146	19	2%	5	4%	10	2,5%
11	Менделеевский	1	10	1	0%	-	-	-	-
12	Мензелинский	2	2	1	10%	-	-	1	10%
13	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	0%
14	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
15	Пестречинский	1	1	1	0%	-	-	-	-
16	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
17	Тюлячинский	1	5	-	-	1	5 %	-	-
18	Черемшанский	2	2	-	-	-	-	2	10%
19	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	1%
20	Наб. Челны	5	21	3	1%	-	-	2	1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

31

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

32

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
ИТОГО			309



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	20 +6	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на **2014** год

34

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	выдано	Реализовано		выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	0
Арский	7	7	г. Казань	5	4
Бавлинский	2	0	Камско-Устьинский	5	0
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	1
Бугульминский	1	0	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	0	г. Наб. Челны	5	0
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				37	20



Многоквартирное инвестиционное жилье

35

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	59	66
Площадь, кв.м.	1 017,1	621,6	395,5

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		66	53	+2%	8	+2%	5	+2%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	1	+2%	1	+2%	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Высокогорский	4	4	+2%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+3%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	3	3	+2%	-	-	-	-
7	Лаишевский	1	-	-	-	-	1	+2%
8	Лениногорский	1	1	+2%	-	-	-	-
9	Муслюмовский	1	1	+2%	-	-	-	-
10	Нижнекамский	6	3	+3%	2	+3%	1	+3%
11	г. Наб. Челны	21	20	+4%	1	+2%	-	-
12	г. Казань	20	17	+2%	3	+2%	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

37

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	5 898	3 174



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

38

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 174	1 712	889	573
1	Азнакаевский	102	28	60	14
2	Аксубаевский	99	26	38	35
3	Актанышский	90	86	2	2
4	Алексеевский	42	35	7	-
5	Алькеевский	14	5	9	-
6	Альметьевский	137	70	17	50
7	Арский	86	27	27	32
8	Атнинский	30	25	5	-
9	Бавлинский	59	40	19	-
10	Балтасинский	44	24	20	-
11	Бугульминский	94	40	26	28
12	Буинский	95	55	40	-
13	В-Услонский	45	24	6	15
14	Высокогорский	50	40	10	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 174	1 712	889	573
15	Дрожжановский	28	10	12	6
16	Елабужский	108	108	-	-
17	Заинский	131	98	33	-
18	Зеленодольский	185	107	38	40
19	Кайбицкий	18	10	8	-
20	К.Устьинский	30	11	19	-
21	Кукморский	106	74	32	-
22	Лениногорский	58	27	20	11
23	Мамадышский	17	17	-	-
24	Менделеевский	52	42	10	-
25	Мензелинский	106	100	6	-
26	Муслюмовский	17	17	-	-
27	Нижнекамский	74	50	24	-

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		3 174	1 712	889	573
28	Новошешминский	44	19	5	20
29	Нурлатский	143	82	61	-
30	Р-Слободский	45	25	20	-
31	Сабинский	20	9	5	6
32	Сармановский	49	38	9	2
33	Спасский	13	13	-	-
34	Тетюшский	39	27	9	3
35	Тюлячинский	22	10	-	12
36	Черемшанский	40	18	22	-
37	Чистопольский	137	99	38	-
38	г.Наб.Челны	150	94	30	26
39	г.Казань	1 112	639	202	271





Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Тукаевский район, с.Тлянче-Тамак	2 500,0	87,0	2 %	1 316,5	921,5
Бугульминский район, п.Подгорный	2 500,0	99,0	0 %	1 405,6	659,4
Лениногорский район, с.Старая Письмянка	2 500,0	99,0	0 %	1 424,9	597,9
Муслюмовский район, с.Муслюмово	2 500,0	99,0	0 %	1 833,7	285,3
Итого по РТ	50 000,0	99,1	1%	30 830,8	14 330,3
Алексеевский район с.Большие Полянки	2 500,0	100,0	1 %	946,9	596,4
Альметьевский район, с. Маметьево	2 500,0	100,0	0 %	514,7	0,0
Арский район, с.Сикертан	2 500,0	100,0	0 %	1 860,3	1 114,0
Бавлинский район, с.Кзыл-Яр	2 500,0	100,0	3 %	1 550,1	803,9
Буинский район, с.Альшеево	2 500,0	100,0	0 %	2 299,5	1 553,3



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	50 000,0	99,1	1%	30 830,8	14 330,3
Высокогорский район, с.Айбаш	2 500,0	100,0	0 %	1 762,1	811,1
Высокогорский район, с.Березка	2 500,0	100,0	0 %	1 746,7	800,7
Елабужский район, с.Татарский Дюм-Дюм	2 500,0	100,0	0 %	2 141,7	1 135,1
Заинский район, с.Бухарай	2 500,0	100,0	0 %	1 289,4	543,2
Куморский район, с. Асан-Елга	2 500,0	100,0	0 %	1 982,9	595,8
Мензелинский район, д.Кадряково	2 500,0	100,0	2 %	1 267,0	0,0
Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма	2 500,0	100,0	0 %	2 015,4	185,1
Нурлатский район, с.Мамыково	2 500,0	100,0	0 %	1 160,4	812,3
Рыбно-Слободский район, с.Большой Машляк	2 500,0	100,0	0 %	478,4	334,8
Сабинский район, с.Старая Икшурма	2 500,0	99,0	0,%	1 660,9	1 162,6
Тюлячинский район, с.Максабаш	2 500,0	100,0	0 %	2 173,8	1 418,2



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

43



Мензелинский район, д.Кадряково ул.Кирова д.32а
Подрядчик - ООО «Мензелинская ПМК «Мелиорация»



Программа детских садов 2014

Финансирование

44

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	5 083,9	1 424,3	2 232,9
Строительство	4 661,1	1 202,4	2 039,0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,2	216,5	188,5
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,4	5,4	5,4



Программа детских садов 2014

45

Млн.рублей

	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	29	1 490
Строительство	56	8 570	3	500
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	6	590
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

46

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор строй»	126 518,3	0,0	41	3
2	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройкомплекс	103 479,7	21,8	42	7
3	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроальянс»	126 518,3	17	53	9
4	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	ОАО «ФСК Кама»	76 682,0	17,8	53	3
5	г.Казань, ул.Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	103 479,7	0,0	53	14
6	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	126 518,3	0,0	53	2
7	г.Казань, ул.Четаева	ООО «Ак Таш»	103 479,7	18,2	56	17
8	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	ООО Стройкомплекс	126 518,3	23,0	57	5
9	г.Казань, Горьковское шоссе	ООО «ГрейтСтрой»	73 910,1	24,0	59	7
10	г.Казань, жм. Залесный	ООО «ГрейтСтрой»	103 479,7	19,4	62	14
11	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	ООО Евростиль	145 057,5	21,2	64	6



Программа детских садов 2014

47

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
12	г.Казань, п.Кадышево	ООО «ТрансСтрой»	45 451,8	22,9	68	11
13	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	ООО «Керамика-маркет»	103 479,7	19,8	68	6
14	г.Казань, ул.Роторная	ООО «СК Магистраль»	76 682,0	3,5	69	13
15	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	ООО «Евростиль»	114 999,0	10,3	69	8
16	г.Н.Челны, жр.Замелекесье , 21мкр	ООО «Евростиль»	114 999,0	0,0	69	7
17	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	ООО «Восход»	126 518,3	23,9	70	9
18	г.Казань, ул.Мавлютова- Сыртлановой	ООО «СК Магистраль»	73 910,1	29,5	78	4
19	г.Казань, ул.Крутая	ООО «Ак Таш»	126 518,3	19,4	79	5
20	Менделеевский, с.Брюшли	ООО МенделеевскСтрой	26 185,5	24,8	80	23
21	Арский, г.Арск	ООО «Билдгруп»	126 518,3	31,0	81	2
22	Балтасинский, мкр. Западный	ООО «Строймонтаж»	73 910,1	21,3	81	9



Программа детских садов 2014

48

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
23	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	ЗАО «Стройсервис»	76 682,0	33,7	82	12
24	Бавлинский, Кзыл-Яр	ООО «Ак Строй»	26 185,5	48,9	83	3
25	г.Казань, ул.Чэчэк	ООО «Ак Таш»	76 682,0	0,0	83	3
26	Тетюшский, мкр.Людоговка	ООО «ПМК №6»	45 451,8	47,5	83	3
27	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	ООО «КамГЭС»	45 451,8	8,3	85	18
28	Кукморский, д.Аш-Бузи	ИП Шарипов И.З.	26 185,5	52,8	85	12
29	Высокогорский, д.Ямашурма	ООО «Инвест»	45 451,8	35,3	85	2
30	Лаишевский, с.Усады	ООО «Ак Таш»	73 910,1	30,7	85	5
31	г.Казань, жм. Вознесенский	ООО «Ак Таш»	76 682,0	0,0	86	6
32	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	ООО «Казан»	73 910,1	51,3	86	2
33	г.Казань, ул. Чкалова	ОАО Казаньцентрстрой	73 910,1	38,4	87	1



Программа детских садов 2014

49

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
34	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	ООО «ГрейтСрой»	73 910,1	38,3	87	3
35	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	ООО «Кама»	26 185,5	48,0	87	11
36	Высокогорский, с.Высокая Гора	ООО Барсэлитстрой	126 518,3	39,8	87	3
37	г.Казань, пр.Победы,ул.Р.Зорге	ООО «СтройКарт»	73 910,1	44,5	88	12
38	г.Казань, ул.Батыршина	ООО «Грейт Строй»	73 910,1	45,1	89	2
39	г.Казань, ул.Ползунова	ООО «Бриз»	45 451,8	30,1	89	2
40	Мамадышский, г.Мамадыш	ЗАО МамадышСтрой	76 682,0	35,9	89	7
41	г.Казань, пос. Отары	ООО «СК Панорама»	73 910,1	42,0	91	7
42	г.Казань, ж.м.Петровский	ОАО Казаньцентрстрой	45 451,8	62,9	92	12
43	г.Казань, ул.Симонова	ООО «Грейт Строй»	73 910,1	31,4	92	8



Программа детских садов 2014

50

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
44	г.Казань, ул.Х.Такташа	ООО «Бриз»	73 910,1	39,2	93	3
45	Мензелинский, мкр. Садак	ООО «Гарант+»	126 518,3	42,9	93	4
46	г.Казань, ул.Тыныч	ООО «Ак Таш»	73 910,1	42,6	94	4
47	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	ООО «Интерстрой»	73 910,1	38,3	94	2
48	Кукморский, с.Бол.Сардек	ИП Шарипов И.З.	26 185,5	70,8	94	7
49	Нурлатский, с.Бурметьево	ООО «Город Строй»	26 185,5	38,6	94	9
50	К.Устьинский, с.Теньки	ООО «Фарад»	26 185,5	42,3	95	6
51	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	ОАО Казаньцентрстрой	109 212,0	38,1	96	2
52	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	ООО «Ак Таш»	73 910,1	17,0	97	9
53	г.Казань, ул.Гаврилова	ООО «Казан»	73 910,1	58,5	98	3
54	Лаишевский, с.Столбище	ООО «СтройКом»	126 518,3	42,5	100	2
55	Пестречинский, с.Шали	ООО «Строитель+»	73 910,1	54,6	100	4
56	Г.Казань, ул.Минская	ООО «Ак Таш»	73 910,1	0,8	100	0



Программа детских садов 2014

Строительство



Детский сад «Саян» Балалар бакчасы

Лаишевский район, с.Столбище
Подрядчик - ООО «СтройКом»



Программа детских садов 2014

Строительство

52



Пестречинский район, с Шали
Подрядчик - ООО «Строитель+»



Программа детских садов 2014

53

Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	динамика
1	г.Казань, ул.Жуковка	ЗАО Ремстрой	22 141,00	0,0	80	1
2	Елабужский, г.Елабуга	ООО Евроальянсстрой	58 120,20	6,5	85	3
3	Черемшанский, с.Черемшан	ООО «Техностройпром»	18 762,90	36,3	92	1
4	Бугульминский, г.Бугульма	ООО «ПСБ-2»	77 493,60	63,5	98	4
5	Буинский, г.Буинск	ООО «Созидатель»	22 141,00	84,1	96	0
6	Атнинский, с.Нижний Куюк	ООО «Атнинский МСО»	4 789,60	25,2	97	1
7	Атнинский, с.Каморгузя	ООО «Атнинский МСО»	6 999,60	39,5	97	0
8	Бавлнский, с.Крым Сарай	ООО «Ли́ра»	11 070,50	0,00	98	0
9	Рыбно-Слабодский, с.Урахча	ООО «Р.Слободской Универсалстрой»	6 919,10	51,4	99	1

Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год



Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Среднее выполнение КС-2(%)	Факт СМР (%)	Динамика (%)
Строительство						
ФАП	60	14	46	58,7	97,3	29,3
Капитальный ремонт						
Участковых больниц	3	2	1	49,9	95	+2
Врачебных амбулаторий	13	2	11	73,5	99,8	+0,1
Существующих ФАП	252	11	241	70,4	98,9	+0,9
ФАП в школах	13	4	9	35,9	90	+3
Поликлиник	3	3	0	12,7	96	+1



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Принято КС-2(%)

МО РТ	Строительство ФАП	Капитальный ремонт ФАП
Арский	0	0
Аксубаевский	0	39,7
Муслюмовский	0	37,3
Нурлатский	0	68,4
Агрызский	0	34,57
Тукаевский	100	0
Елабужский	100	90,6
Альметьевский	100	98,4
Алексеевский	0	74,5
Лаишевский	50	49,7
Буинский	100	97,3



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Принято КС-2(%)

МО РТ	Строительство ФАП	Капитальный ремонт ФАП
Менделеевский	0	92,2
Азнакаевский	100	39,1
Ютазинский	не предусмотрено	0
Кайбицкий	0	99,5
Камско-Устьинский	50	99,5
Лениногорский	0	99,5
Чистопольский	0	99,5
Высокогорский	100	0
Тюлячинский	100	0
Спасский	100	99,5
Бавлинский	0	99,5
Верхнеуслонский	100	99
Пестречинский	100	0
Дрожжановский	0	93,7



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Принято КС-2(%)

МО РТ	Строительство ФАП	Капитальный ремонт ФАП
Заинский	100	95,1
Балтасинский	100	99,4
Сармановский	50	98,9
Апастовский	100	99,4
Мамадышский	50	99,4
Рыбно-Слободский	0	99,5
Зеленодольский	100	38,5
Актанышский	100	46,5
Тетюшский	0	95,1
Бугульминский	100	49,7
Мензелинский	100	66,2
Алькеевский	100	99,5
Нижнекамский	100	<i>не предусмотрено</i>
Кукморский	100	100
Черемшанский	0	100
Сабинский	100	95,1
Атнинский	100	99,5
Кукморский	100	89,4
г. Казань	24,3	<i>не предусмотрено</i>



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт			
	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Агрызский	0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Спасский	0			
Елабужский	0			
Апастовский	0			
Атнинский	0			
Алькеевский	99,5	95,77		
Буинский	66,13	не предусмотрено		
Дрожжановский	99,4			
Заинский	99,5			
Муслюмовский	0			
Спасский	3,17			
Черемшанский	99,4			
Лаишевский	не предусмотрено	99,5		
Бавлинский		52,9		
Тукаевский		15,8		
Верхнеуслонский		63,4		
Пестречинский		87,3		
Балтасинский		99,5		
Нижнекамский		73,7	99,5	
Альметьевский		не предусмотрено	0	0
Тетюшский			50,2	не предусмотрено
г.Казань			не предусмотрено	не предусмотрено



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 15.08.14	Динамика
1	г. Казань, с.Кадышево	ООО «Транстрой»	12 300,00	23,6	55	4
2	г.Наб.Челны, ж.р. "Замелекесье"	ОАО «Камгэсгражданстрой»	12 300,00	42,8	55	1
3	Атнинский район, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	10 500,00	47,8	57	3
4	Дрожжановский район, с.Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	10 500,00	25,7	61	4
5	Спасский район, с.Иж- Борискино	ООО «Стройдорсервис»	9 000,00	55,1	66	6
6	Елабужский район, с.Яковлево	ООО «Стройинвест»	9 000,00	47,4	70	5
7	Чистопольский район, с.Кутлушкино	ООО "Римарк"	10 500,00	51,9	71	5
8	Муслюмовский район, с.Мари-Буляр	ООО "Муслюмовская МСО"	19 212,00	36,4	76	8
9	Тетюшский район, с.Большое Шемякино	ООО «ПМК-6» Буинск	10 500,00	60,9	80	7
10	Тукаевский район, д.Биюрган	ООО "Евростиль"	10 500,00	0,0	80	13
11	г. Казань, с.Красная Горка	ТПП Радуга	12 300,00	42,7	81	6
12	Сабинский район, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	12 300,00	99,5	82	6



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	Динамика
13	Апастовский район, д.Азбаба	ООО СК "Свяжный"	9 000,00	78,5	84	4
14	Тюлячинский район, д.Нижние Савруши	ООО "Строй"	9 000,00	0,0	85	25
15	Бавлинский район, с.Николашкино	ООО "Юлдыз»	9 000,00	67,1	88	10
16	Сармановский район, д.Сулы-Саклово	ООО "Камстройфон"	9 000,00	32,4	88	11
17	Ютазинский район, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	10 500,00	58,8	89	11
18	Бугульминский район, п.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	10 500,00	57,0	90	15
19	Зеленодольский район, с.Большие Яки	ООО "Ремстройсервис"	10 500,00	14,5	90	14
20	Менделеевский район, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	9 000,00	44,6	90	15
21	Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно- Слободский Универсалстрой»	10 500,00	52,4	90	12
22	Азнакаевский район, д.Мяндей	ООО «РСО»	9 000,00	50,9	92	16
23	Балтасинский район, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	9 000,00	76,8	92	10



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	Динамика
24	Кукморский район, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»	12 300,00	62,6	93	13
25	Актанышский район, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	10 500,00	57,5	95	7
26	Лениногорский район, с.Шугурово	ООО "ЛИС"	12 300,00	31,0	95	15
27	Мензелинский район, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	9 000,00	23,0	96	10
28	Алексеевский район, н.п.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис»	9 000,00	64,5	97	7
29	Альметьевский район, с.Чупаево	ООО "Основа С"	10 500,00	69,2	97	3
30	Агрызский район, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад"	9 000,00	77,8	98	3
31	Камско-Устьинский район, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	9 000,00	98,4	98	0
32	Мамадышский район, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	10 500,00	67,5	98	10
33	Аксубаевский район, д.Караса	ООО "Максад"	10 500,00	60,4	100	10
34	Алькеевский район, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	10 500,00	82,6	100	1
35	Арский район, с.Пшенгер	ООО «Билдгруп»	9 000,00	36,5	100	0



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 15.08.14	Динамика
36	Буинский район, д.Чувашское Пимурзино	ООО "Строитель»	21 495,00	88,4	100	0
37	Верхнеуслонский район, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	9 000,00	99,5	100	0
38	Высокогорский район, пос.ж.- д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	12 300,00	91,1	100	0
39	Заинский район, с.Сармабаш	ООО "Основа С"	9 000,00	64,3	100	2
40	Кайбицкий район, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1»	10 500,00	71,5	100	16
41	Лаишевский район, с.Большие Кабаны	ООО "Стройком"	12 300,00	99,5	100	0
42	Нижнекамский район, с.Прости	ООО "Технология"	10 500,00	73,1	100	0,5
43	Новошешминский район, пос.совхоза "Красный Октябрь"	ООО «Строитель»	10 500,00	87,5	100	4
44	Нурлатский район, д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	10 500,00	95,0	100	0
45	Пестречинский район, с.Пановка	ООО "Строитель+"	10 500,00	99,5	100	0
46	Черемшанский район, с.Казанка	ООО "Строитель"	9 000,00	95,3	100	10
47	Черемшанский район, с.Старое Сережкино	ООО «Строймастер»	9 000,00	89,2	100	5



Программа «Сельские клубы» 2014 года



Черемшанский район, с.Старое Серезкино
Подрядчик: ООО «Строймастер»



Программа «Сельские клубы» 2014 года

Торжественное открытие состоялось 14.08.2014



Заинский район, с.Сармабаш

Подрядчик: ООО "Основа С"



Универсальные спортивные площадки 2014 год

65

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 15.08.14	Динамика
1	Арский	6	8 087	0	42	6,7
2	Кукморский	5	8 737	15	44	4,8
3	Муслюмовский	3	4 376	0	45	6,7
4	Атнинский	2	4 330	0	48	7,5
5	Агрызский	3	4 117	0	48	10
6	Актанышский	2	4 102	0	50	20
7	Р.-Слободский	3	4 407	0	51	11
8	Ютазинский	3	4 147	12	52	5,3
9	К.-Устьинский	3	4 376	1,6	52	9
10	Апастовский	3	4 376	0	53	8
11	Азнакаевский	6	8 752	0	54	3



Универсальные спортивные площадки 2014 год

66

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 15.08.14	Динамика
12	Балтасинский	2	3 872	0	55	13
13	Пестречинский	3	4 407	0	55	11,7
14	Кайбицкий	2	4 330	0	58	4
15	Алексеевский	3	4 117	0	61	4,7
16	г.Наб.Челны	11	26 185	0	64	36
17	Тетюшский	2	4 101	0	65	10
18	Высокогорский	3	4 614	0	65	5
19	Лениногорский	4	8 671	0	66	5,8
20	Бавлинский	3	4 376	8,2	67	1,7
21	Буинский	3	4 407	0	70	10
22	Тукаевский	3	4 614	0	70	8,3
23	Аксубаевский	3	4 407	0	72	33



Универсальные спортивные площадки 2014 год

67

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 15.08.14	Динамика
24	Чистопольский	3	8 698	0	73	17,7
25	Бугульминский	4	13 169	0	73	15,8
26	г.Казань	12	46 800	0	77	10,1
27	Альметьевский	5	13 141	0	78	2 664,80
28	Новошешминский	3	4 407	13	78	3
29	Сармановский	2	4 330	0	80	2,5
30	Елабужский	3	8 698	3,9	82	20,7
31	Верхнеуслонский	3	4 407	0	83	3
32	Мамадышский	3	4 376	14	83	18,3
33	Мензелинск	3	4 407	6,3	87	12,3
34	Зеленодольский	6	13 083	0	92	13,7



Универсальные спортивные площадки 2014 год

68

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 15.08.14	Динамика
35	Лаишевский	3	4 376	0	93	21,3
36	Дрожжановский	5	4 437	19	94	6
37	Заинский	4	8 431	15	94	18,8
38	Нижнекамский	3	17 471	14	94	44
39	Алькеевский	3	4 117	0	95	0
40	Тюлячинский	3	4 407	0	95	5
41	Спасский	3	4 376	0	95	0
42	Нурлатский	3	8 469	0	98	60
43	Сабинский	3	4 376	29	100	3,3
44	Менделеевский	3	4 407	0	100	0
45	Черемшанский	2	4 330	7,9	100	0

«Спортивные площадки» 2014 года

Торжественное открытие состоялось 14.08.2014



Г.Казань, ул.Журналистов
Подрядчик: ООО "Волгадорстрой"



«Спортивные площадки» 2014 года

Торжественное открытие состоялось 09.08.2014



Нурлатский район, г.Нурлат
Подрядчик: ЗАО «Реставрация»