



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>194, 0</b>	<b>1 373, 1</b>	<b>1 071, 9</b>	<b>2 044, 6</b>	<b>4 683, 7</b>



# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
К.-Устьинский	6	8 228,47	6 164,97	74,92	0,90
Менделеевский	5	45 699,78	38 384,95	83,99	7,22
г. Казань	178	1 388 251,71	1 250 328,63	90,06	8,78
Чистопольский	2	1 061,28	90 381,90	93,20	0,00
Кукморский	12	27 491,47	17 458,63	94,02	6,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,09</b>	<b>4 404 626,43</b>	<b>94,04</b>	<b>6,42</b>
Аксубаевский	2	6 440,00	6 065,81	94,19	0,00
Тукаевский	12	27 491,47	25 975,95	94,49	12,54
Нижнекамский	79	467 449,95	444 332,19	95,05	7,23
Высокогорский	8	20 109,87	19 124,47	95,10	0,00
г. Наб. Челны	141	1 231 577,84	1 173 385,23	95,27	5,64
Заинский	17	70 338,04	67 016,87	95,28	2,84
Зеленодольский	27	187 996,34	179 208,65	95,33	5,62
Спасский	5	7 153,05	6 837,51	95,59	0,00
Сармановский	6	35 616,83	34 112,36	95,78	2,88



# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Пестречинский	5	10 228,05	9 834,66	96,15	0,07
Новошешминский	1	3 603,75	3 470,29	96,30	1,77
Альметьевский	35	267 536,73	258 259,31	96,53	7,03
Мензелинский	9	19 565,72	18 960,23	96,91	0,93
Бугульминский	43	191 793,06	185 955,06	96,96	5,80
Елабужский	30	114 616,49	111 453,83	97,24	4,57
Лениногорский	16	109 117,33	106 291,53	97,41	7,15
Нурлатский	11	47 745,64	46 547,19	97,49	0,51
Тетюшский	5	9 001,67	8 785,28	97,60	0,00
Агрызский	7	23 114,47	22 657,71	98,02	4,72
Мамадышский	14	12 000,00	11 817,94	98,48	-0,75
Лаишевский	9	16 982,80	16 735,72	98,55	1,45
Азнакаевский	35	89 859,90	88 900,89	98,93	5,47
Ютазинский	12	21 750,28	21 540,14	99,03	6,28
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,09</b>	<b>4 404 626,43</b>	<b>94,04</b>	<b>6,42</b>



# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Буинский	5	26 094,57	25 889,03	99,21	0,16
Тюлячинский	2	1 061,28	1 056,22	99,52	17,97
Бавлинский	5	37 978,41	37 870,42	99,72	8,23
Актанышский	3	9 042,81	9 042,81	100,00	0,00
Алексеевский	3	7 993,08	7 993,08	100,00	1,52
Апастовский	1	2 239,50	2 239,50	100,00	0,00
Арский	6	18 820,47	18 820,47	100,00	3,94
Балтасинский	6	4 551,00	4 551,00	100,00	0,00
Верхнеуслонский	2	4 447,03	4 447,03	100,00	0,00
Муслюмовский	4	6 261,72	6 261,72	100,00	3,85
Рыбно-Слободский	2	4 880,78	4 880,78	100,00	0,00
Сабинский	6	11 586,47	11 586,47	100,00	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>4 683 773,09</b>	<b>4 404 626,43</b>	<b>94,04</b>	<b>6,42</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Сармановский	35,62	95,78	6,32	0,00
г. Казань	1 388,25	90,06	18,45	12,84
Тетюшский	9,00	97,60	18,20	17,76
Елабужский	114,62	97,24	23,74	21,08
Нижнекамский	467,45	95,05	43,83	21,29
Тукаевский	27,49	94,49	44,80	23,40
Бавлинский	37,98	99,72	38,35	24,65
Кукморский	18,57	94,02	26,88	25,27
Мамадышский	12,00	98,48	29,41	28,97
Альметьевский	267,54	96,53	41,04	32,48
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683, 77</b>	<b>94,04</b>	<b>43,15</b>	<b>33,49</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Тюлячинский	1,06	99,52	34,89	34,72
Спасский	7,15	95,59	61,94	38,25
Чистопольский	96,98	93,20	42,62	38,51
Заинский	70,34	95,28	48,05	38,65
Зеленодольский	188,00	95,33	50,41	40,75
Аксубаевский	6,44	94,19	50,68	42,11
г. Наб. Челны	1 231,58	95,27	58,11	44,20
Бугульминский	191,79	96,96	51,39	44,88
Высокогорский	20,11	95,10	53,96	50,86
Новошешминский	3,60	96,30	99,38	51,58
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683, 77</b>	<b>94,04</b>	<b>43,15</b>	<b>33,49</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Буинский	26,09	99,21	54,87	54,43
Нурлатский	47,75	97,49	71,66	54,65
Мензелинский	19,57	96,91	58,44	56,63
Менделеевский	45,70	83,99	60,82	59,10
К.-Устьинский	8,23	74,92	79,35	59,45
Азнакаевский	89,86	98,93	74,33	59,56
Лениногорский	109,12	97,41	70,13	59,78
Ютазинский	21,75	99,03	63,45	61,02
Агрызский	23,11	98,02	66,39	65,00
Верхнеуслонский	4,45	100,00	66,29	66,29
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683, 77</b>	<b>94,04</b>	<b>43,15</b>	<b>33,49</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Лаишевский	16,98	98,55	79,04	77,08
Пестречинский	10,23	96,15	91,71	84,83
Сабинский	11,59	100,00	95,34	92,63
Актанышский	9,04	100,00	96,15	96,15
Муслюмовский	6,26	100,00	96,15	96,15
Балтасинский	4,55	100,00	99,04	96,15
Алексеевский	7,99	100,00	99,04	96,16
Арский	18,82	100,00	97,00	97,00
Рыбно- Слободский	4,88	100,00	97,56	97,56
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683, 77</b>	<b>94,04</b>	<b>43,15</b>	<b>33,49</b>



# МО, перечислившие на счета рег. оператора средства местных бюджетов **не в полном объеме**

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на счет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Мамадышский	4 272,00	2 900,00	67,88	11,70
Тукаевский	6 719,00	4 859, 50	72,32	22,32
Сармановский	9 126 ,00	6 830,00	74,84	21,92
Тетюшский	1 826,00	1 369, 50	75,00	25,00
Альметьевский	83 147 ,00	64 000,00	76,97	16,84
Бавлинский	7 608 ,00	5 900,00	77,55	18,40
Кукморский	4 388,00	3 460,00	78,85	11,17
Бугульминский	49 215,00	42 776,00	86,92	15,24
Менделеевский	12 919 ,00	11 376,00	88,06	23,22
Нурлатский	11 288,00	10 288,00	91,14	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 071 945, 00</b>	<b>1 035 196,00</b>	<b>96,57</b>	<b>29,19</b>



# МО, в которых перечисление средств собственников **менее 50%**

МО	Лимит Финансирования (тыс.руб.)	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	% перечисленных средств от лимита
Елабужский	42 064, 77	15 638, 32	37,18
Верхнеуслонский	2 276, 77	927, 54	40,74
г. Казань	573 724, 16	241 484, 89	42,09
Нурлатский	22 242, 17	9 710, 07	43,66
г.Набережные Челны	625 658, 86	275 676, 26	44,06
Мензелинский	9 150, 29	4 419, 34	48,30
<b>Итого по РТ</b>	<b>2 044 658,53</b>	<b>1 091 412,03</b>	<b>53,38</b>



# МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество, домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, в %
Р-Слободский	62	47	76	15	
г.Казань	4 836	3 802	79	1 034	1
Нурлатский	336	278	83	58	5
Агрызский	160	136	85	24	12
Высокогорский	237	209	88	28	3
Ютазинский	180	160	89	20	
Мензелинский	161	144	89	17	
Тукаевский	255	231	91	24	
г. Наб. Челны	1 168	1 061	91	107	3
Чистопольский	418	384	92	34	



# МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество, домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, в %
Альметьевский	961	901	94	60	
К.-Устьинский	84	79	94	5	
Зеленодольский	726	693	95	33	
Спасский	69	66	96	3	
Буинский	162	157	97	5	
Лаишевский	197	191	97	6	
Лениногорский	485	471	97	14	
Апастовский	35	34	97	1	
Муслюмовский	53	52	98	1	
Азнакаевский	322	318	99	4	



МО, **не завершившие** перечисление остатков средств со счета ГИСУ  
на специальные счета регионального оператора

(тыс.руб.)

Муниципальное образование	Остаток средств на 01.06.14	Перечислено	Остаток средств
Агрызский	5 607,46	40 188,73	1 418,73
Азнакаевский	14 242,65	12 415,15	1 827,50
Апастовский	1 800,74	1 755,71	45,03
Бугульминский	45 688,12	44 092,19	1 595,93
Буинский	7 691,26	5 831,63	1 859,63
г. Казань	148 485,29	139 960,39	8 524,90
Елабужский	26 354,02	13 234,14	13 119,88
Зеленодольский	36 731,82	33 314,91	3 416,91
Камско-Устьинский	1 994,64	1 844,23	150,41
Лаишевский	5 455,28	5 381,19	74,09
Лениногорский	21 065,13	19 921,58	1 143,55
Мензелинский	3 005,16	2 983,48	21,68
Нурлатский	10 598,78	6 659,53	3 939,25
Спасский	3 012,20	3 011,79	0,41
<b>Итого</b>	<b>789 606,16</b>	<b>752 498,13</b>	<b>37 108,03</b>



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. Рублей	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>1 735 823,0</b>	<b>1 047 232,5</b>
1	Чистопольский	51 957,1	90	8	19 090,0	12 270,9
2	Елабужский	17 844,9	91	7	13 420,0	9 394,1
3	Бавлинский	32 567,4	94	10	9 416,0	6 591,3
4	Казань	544 037,7	94	10	325 600,0	175 044,2
5	Мензелинский	78 560,0	95	5	66 308,0	40 322,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>1 735 823,0</b>	<b>1 047 232,5</b>
6	Атнинский	19 044,9	96	5	6 434,0	3 112,9
7	Кукморский	47 851,6	96	4	37 827,0	16 957,8
8	Азнакаевский	64 207,8	97	4	50 193,0	30 653,8
9	Верхнеуслонский	25 477,8	97	16	12 609,0	9 726,4
10	Заинский	25 469,4	97	12	13 768,0	9 549,8
11	Бугульминский	110 575,8	98	4	69 768,0	45 097,1
12	Буинский	34 736,4	98	1	28 587,0	17 231,5
13	Зеленодольский	38 675,0	98	8	15 264,0	8 371,8
14	Нурлатский	64 288,1	98	3	34 937,0	28 425,4
15	Арский	43 244,9	99	6	19 264,0	10 433,6



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>1 735 823,0</b>	<b>1 047 232,5</b>
16	Высокогорский	22 609,0	99	8	13 745,0	11 383,8
17	Пестречинский	33 313,6	99	0	24 787,0	17 350,7
18	Тюлячинский	24 024,0	99	2	19 466,0	7 260,1
19	Нижнекамский	159 521,2	100	2	144 786,0	93 616,2
20	Агрызский	12 105,2	100	-	11 527,0	7 202,4
21	Аксубаевский	23 436,0	100	4	21 239,0	12 985,6
22	Актанышский	47 721,7	100	3	34 686,0	23 809,1
23	Алексеевский	17 063,5	100	12	10 219,0	7 538,8
24	Алькеевский	21 918,9	100	-	18 459,0	11 098,1
25	Альметьевский	68 619,6	100	3	45 513,0	27 018,7
26	Апастовский	11 590,0	100	-	11 091,0	5 644,6
27	Балтасинский	24 363,6	100	3	15 325,0	8 229,2
28	Дрожжановский	12 814,1	100	4	9 670,0	6 753,3
29	Кайбицкий	13 703,0	100	-	9 458,0	5 940,0
30	Камско-Устьинский	12 171,7	100	-	10 917,0	5 750,5



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

17

№	МО РТ	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динами за 2 недели	Принято КС-2	Оплата
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 504 840,5</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>1 735 823,0</b>	<b>1 047 232,5</b>
31	Лаишевский	43 068,5	100	-	42 847,0	29 176,7
32	Лениногорский	85 280,0	100	1	51 865,0	36 097,4
33	Мамадышский	46 979,2	100	2	40 093,0	26 256,6
34	Менделеевский	22 223,6	100	11	21 711,0	14 364,4
35	Муслюмовский	17 036,6	100	4	13 538,0	7 393,2
36	Н.Челны	302 490,3	100	2	195 457,0	123 146,4
37	Новошешминский	15 107,2	100	4	14 110,0	7 036,0
38	Рыбно-Слободский	15 908,0	100	-	15 677,0	7 534,7
39	Сабинский	43 303,1	100	-	26 402,0	14 334,9
40	Сармановский	16 017,7	100	-	11 462,0	7 993,7
41	Спасский	97 346,3	100	6	86 490,0	49 057,5
42	Тетюшский	15 976,0	100	1	12 219,0	8 553,4
43	Тукаевский	41 869,8	100	1	37 760,0	24 386,3
44	Черемшанский	22 700,5	100	6	20 492,0	10 577,6
45	Ютазинский	16 021,3	100	2	9 371,0	6 559,6



## Нурлатский район, МБОУ «Чулпановская СОШ»



**Подрядная организация: ООО «Энергострой»**

**Виды работ: кровля, окна, входная группа, внутренние инженерные сети, санитарные узлы, внутренние двери, фасад, отмостка.**

**Объем финансирования: 9,56 млн.руб.**



## Нурлатский район, МБОУ «Нурлатская СОШ № 3»



**Подрядная организация: ООО «НурлатЕвроСтрой»**

**Виды работ: кровля, окна, входная группа, внутренние инженерные сети, санитарные узлы, внутренние двери, фасад, отмостка.**

**Объем финансирования: 16,97 млн.руб.**



# Школы, в которых завершены работы

20

№	МО	Количество объектов	№	МО	Количество объектов
1	Агрызский	2	11	Балтасинский	2
2	Азнакаевский	3	12	Буинский	2
3	Аксубаевский	3	13	В-Услонский	1
4	Актанышский	4	14	Высокогорский	1
5	Алексеевский	3	15	Дрожжановский	3
6	Алькеевский	2	16	Заинский	3
7	Альметьевский	6	17	Зеленодольский	1
8	Апастовский	2	18	Кайбицкий	1
9	Арский	3	19	К-Устьинский	1
10	Атнинский	1	20	Кукморский	5



## Школы, в которых завершены работы

21

№	МО	Количество объектов	№	МО	Количество объектов
21	Лаишевский	3	32	Р-Слободский	2
22	Лениногорский	4	33	Сабинский	3
23	Мамадышский	3	34	Сармановский	2
24	Менделеевский	2	35	Спасский	4
25	Мензелинский	3	36	Тетюшский	2
26	Муслюмовский	2	37	Тукаевский	4
27	г.Наб.Челны	8	38	Тюлячинский	1
28	Нижнекамский	5	39	Черемшанский	2
29	Новошешминский	2	40	Ютазинский	3
30	Нурлатский	2	41	г.Казань	6
31	Пестречинский	2			
<b>ВСЕГО:</b>					<b>115</b>



## Перечень МО, в которых выявленные нарушения не устранены в полном объеме

№	МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
1	Алькеевский	2	2	0
2	Альметьевский	6	6	0
3	В-Услонский	17	9	8
4	Лаишевский	2	2	0
5	Мамадышский	21	13	8
6	Муслюмовский	5	5	0
7	Нурлатский	5	3	2
8	Сармановский	6	6	0
9	Тетюшский	5	3	2
10	г.Казань	348	334	14
<b>ИТОГО</b>		<b>417</b>	<b>383</b>	<b>34</b>

г.Казань  
МБОУ «СОШ № 98»



Высота установки санитарных приборов, водоразборной арматуры в санузлах и у входа в столовую от уровня чистого пола не соответствует требованиям СНиП 3.05.01-85 п.3.15, СП 73.13330-2012 п. 6.2.1. 6.3.4, СП 30.13330.2012 п. 8.4.5.

г.Казань  
МБОУ «Гимназия № 122»

Не соблюдается последовательность отделки фасада, т.е. поверхность перед покраской не шкурится, не выполняется грунтовка перед финишным слоем окраски фасада.





## ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. руб.	Утверждение ПКМ, РК М РТ	Основные этапы, дата		
				Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион на СМР
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 100	+	24.01.14	X	Аукцион проведен 24.02.2014 Заключен г/к № 12 от 11.03.2014 На сумму 97, 450 млн.руб.  Генподрядчик ЗАО «Ремонтстройсервис»

Утверждено РКМ РТ №2798-р от 28.12.2013.



# Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



## Программа «Доступная среда» 2014 год

на 22.08.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
г.Казань	189 264,64	<b>68,0</b>	7,0	32 586,7	3 768,5	3 170,7	227,1
Елабужский	11 000,00	<b>78,0</b>	4,0	636,5	565,3	50,0	0,0
Бугульминский	5 600,00	<b>80,0</b>	21,0	1 194,0	1 194,0	0,0	0,0
Наб. Челны	38 006,40	<b>81,0</b>	2,0	10 694,7	3 543,7	2 269,5	0,0
Лениногорский	5 350,00	<b>81,0</b>	15,0	1 221,4	0,0	855,0	0,0
Муслюмовский	4 100,00	<b>83,0</b>	0,0	951,0	0,0	0,0	0,0
Альметьевский	16 545,00	<b>85,0</b>	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новошешминский	9 350,00	<b>85,0</b>	3,0	4 663,9	0,0	1 434,4	0,0
Зеленодольский	6 630,20	<b>85,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пестречинский	4 650,00	<b>86,0</b>	3,0	1 337,8	1,337,8	0,0	0,0
Мамадышский	2 300,00	<b>91,0</b>	1,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Сабинский	5 670,00	<b>92,0</b>	5,0	872,5	872,5	612,6	612,6
Мензелинский	7 350,00	<b>92,0</b>	6,0	2 213,8	1 084,8	0,0	0,0
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>93,0</b>	<b>4,0</b>	<b>92 613,9</b>	<b>24 690,3</b>	<b>14 370,1</b>	<b>3 943,7</b>



# Программа «Доступная среда» 2014 год

на 22.08.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>93,0</b>	<b>4,0</b>	<b>92 613,9</b>	<b>24 690,3</b>	<b>14 370,1</b>	<b>3 943,7</b>
Верхнеуслонский	7 200,00	95,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Апастовский	2 200,00	95,0	2,0	847,1	847,1	0,0	0,0
Буинский	13 400,00	95,0	3,0	5007,1	3207,2	985,1	0,0
Сармановский	9 500,00	95,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нурлатский	3 100,00	95,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистопольский	9 000,00	95,0	2,0	3 462,9	0,0	666,3	0,0
Лаишевский	8 050,00	96,0	6,0	5 679,9	2 139,2	2 635,9	1 555,6
Балтасинский	4 400,00	97,0	4,0	2 157,1	2 157,1	0,0	0,0
Арский	5 500,00	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Атнинский	3 400,00	98,0	3,0	945,7	945,7	0,0	0,0
Тетюшский	3 000,00	98,0	0,0	1 656,4	0,0		0,0
Нижнекамский	27 687,06	99,0	1,0	4 052,4	954,9	1 142,5	54,7
Кукморский	5 700,00	100,0	5,0	3 335,3	2 230,5	0,0	0,0



## Программа «Доступная среда» 2014 год

на 22.08.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>93,0</b>	<b>4,0</b>	<b>92 613,9</b>	<b>24 690,3</b>	<b>14 370,1</b>	<b>3 943,7</b>
Актанышский	4 900,00	<b>100,0</b>	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Азнакаевский	2 500,00	<b>100,0</b>	2,0	736,3	0,0	0,0	0,0
Менделеевский	2 800,00	<b>100,0</b>	1,0	375,7	0,0	0,0	0,0
Алькеевский	2 400,00	<b>100,0</b>	1,0	2 388,0	0,0	0,0	0,0
Бавлинский	6 600,00	<b>100,0</b>	2,0	827,1	0,0	0,0	0,0
Кайбицкий	1 500,00	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черемшанский	2 450,00	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спасский	500,00	<b>100,0</b>	0,0	497,5	497,5	0,0	0,0
Алексеевский	800,00	<b>100,0</b>	0,0	374,3	0,0	0,0	0,0
Высокогорский	6 950,00	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аксубаевский	300,00	<b>100,0</b>	0,0	298,5	298,5	0,0	0,0
Дрожжановский	480,00	<b>100,0</b>	0,0	310,7	0,0	0,0	0,0
Тукаевский	4 400,00	<b>100,0</b>	3,0	1 290,4	298,5	0,0	0,0
Тюлячинский	100,00	<b>100,0</b>	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0



# Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,  
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



## Обеспечение доступности школ в 2014 году

30

На 22.08.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>97,0</b>	<b>6,0</b>	<b>70 133,5</b>	<b>23 259,6</b>	<b>8 659,6</b>	<b>6 745,3</b>
Муслюмовский	1 900,0	<b>76,0</b>	0,0	299,0	32,6	0,0	0,0
Зеленодольский	3 400,0	<b>80,0</b>	0,0	1 998,6	1 998,6	0,0	0,0
Елабужский	8 300,0	<b>84,0</b>	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Казань	79 650,0	<b>87,0</b>	13,0	12 175,6	6 327,8	2 926,8	2 287,6
Арский	4 400,0	<b>93,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бавлинский	5 600,0	<b>94,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Наб. Челны	25 214,0	<b>94,0</b>	3,0	5 449,4	5 449,4	0,0	0,0
Апастовский	1850,0	<b>95,0</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бугульминский	8 600,0	<b>95,0</b>	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кукморский	1 900,0	<b>95,0</b>	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сармановский	2 100,0	<b>95,0</b>	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заинский	4 500,0	<b>96,0</b>	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рыб.Слободский	4 200,0	<b>97,0</b>	0,0	860,4	425,7	0,0	0,0
Лаишевский	4 700,0	<b>97,0</b>	3,0	2 793,1	0,0	0,0	0,0



на 22.08.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

31

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>97,0</b>	<b>6,0</b>	<b>70 133,5</b>	<b>23 259,6</b>	<b>8 659,6</b>	<b>6 745,3</b>
Альметьевский	6 750,0	<b>98,0</b>	3,0	862,9	862,9	0,0	0,0
Атнинский	2 100,0	<b>98,0</b>	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Менделеевский	1 900,0	<b>98,0</b>	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижнекамский	27 762,0	<b>98,0</b>	2,0	11 738,7	4 104,6	0,0	0,0
Лениногорский	5 500,0	<b>98,0</b>	2,0	1 672,4	0,0	0,0	0,0
Высокогорский	2 100,0	<b>99,0</b>	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Агрызский	2 100,0	<b>99,0</b>	0,0	1 203,2	0,0	501,3	175,2
Спасский	1 950,0	<b>99,0</b>	9,0	720,6	0,0	0,0	0,0
Алькеевский	3 400,0	<b>99,0</b>	1,0	1 821,2	0,0	0,0	0,0
Чистопольский	4 350,0	<b>99,0</b>	3,0	1 999,4	1 999,4	0,0	0,0
Азнакаевский	5 600,0	<b>100,0</b>	7,0	2 124,9	0,0	1 052,8	1 052,8
Балтасинский	2 100,0	<b>100,0</b>	5,0	814,6	0,0	570,2	570,2
Верхнеуслонский	2 100,0	<b>100,0</b>	7,0	919,2	919,2	285,5	285,5
Тетюшский	2 200,0	<b>100,0</b>	0,0	1 089,0	0,0	0,0	0,0



на 22.08.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

32

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>97,0</b>	<b>6,0</b>	<b>70 133,5</b>	<b>23 259,6</b>	<b>8 659,6</b>	<b>6 745,3</b>
Буинский	2 100,0	<b>100,0</b>	0,0	670,7	0,0	0,0	0,0
Дрожжановский	2100,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кам.Устьинский	2 027,0	<b>100,0</b>	0,0	1 640,9	0,0	1 109,8	195,0
Мамадышский	4 200,0	<b>100,0</b>	0,0	3 469,5	844,5	0,0	0,0
Тюлячинский	2 000,0	<b>100,0</b>	0,0	1 222,9	1 222,9	0,0	0,0
Тукаевский	2 200,0	<b>100,0</b>	0,0	1 774,8	0,0	0,0	0,0
Черемшанский	3 800,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пестречинский	2 100,0	<b>100,0</b>	0,0	1 337,4	0,0	0,0	0,0
Сабинский	4 600,0	<b>100,0</b>	0,0	1 671,9	0,0	0,0	0,0
Аксубаевский	2 100,0	<b>100,0</b>	0,0	1 387,4	0,0	34,1	0,0
Алексеевский	2 100,0	<b>100,0</b>	0,0	2 089,5	0,0	1 416,8	1 416,8
Новошешминский	1 900,0	<b>100,0</b>	0,0	1 557,0	786,1	0,0	0,0
Ютазинский	4 600,0	<b>100,0</b>	0,0	3 375,9	1 799,5	0,0	0,0
Кайбицкий	1 900,0	<b>100,0</b>	0,0	1 403,4	0,0	0,0	0,0



## Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит , тыс.рублей	Факт выполнения, %	Динамика, %
<b>Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, ИТП</b>					
1	Лениногорский		12 619,0	7	2
2	Елабужский		4 790,0	30	1
3	Нижнекамский		4 984,0	45	33
4	г.Н.Челны	ГИСУ РТ	51 184,00	68	63
5	Альметьевский		5 410,0	73	63
6	Зеленодольский		17 256,0	73	41
7	г.Казань		88 866,0	74	57
	<b>Итого</b>			<b>185 109,0</b>	<b>63</b>
<b>Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии</b>					
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,00	100	0
<b>Разработка схем теплоснабжения</b>					
1	г.Казань	Исполком г.Казани	43 500,0	0	0



## Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

МО	Количество объектов	Количество котлов	Лимит финансирования, млн.руб.
<b>30</b>	<b>211</b>	<b>382</b>	<b>69,9</b>



# Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы

## Смонтировано котлов

№	МО	План	Факт	Выполнение, %	Динамика, %
	<b>Итого</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>100</b>	<b>1,6</b>



# Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы Монтаж газового оборудования

№	МО	План	Факт	Выполнение, %	Динамика, %
1	Мензелинский	2	0	0,0	0,0
2	Пестречинский	1	0	0,0	0,0
3	Аксубаевский	22	9	40,9	27,3
4	Муслюмовский	6	4	66,7	0,0
5	Сармановский	20	15	75,0	0,0
6	Тетюшский	10	8	80,0	0,0
7	Спасский	6	5	83,3	0,0
	<b>Итого</b>	<b>211</b>	<b>185</b>	<b>87,7</b>	<b>10,4</b>
8	Агрызский	1	1	100,0	0,0
9	Азнакаевский	4	4	100,0	25,0
10	Алькеевский	7	7	100,0	0,0
11	Альметьевский	13	13	100,0	0,0
12	Апастовский	6	6	100,0	66,7
13	Арский	8	8	100,0	0,0
14	Актанышский	16	16	100,0	0,0
15	Бугульминский	3	3	100,0	0,0



# Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы Монтаж газового оборудования

№	МО	План	Факт	Выполнение, %	Динамика, %
	<b>Итого</b>	<b>211</b>	<b>185</b>	<b>87,7</b>	<b>10,4</b>
16	Высокогорский	2	2	100,0	50,0
17	Верхнеуслонский	6	6	100,0	0,0
18	Дрожжановский	4	4	100,0	25,0
19	Елабужский	5	5	100,0	20,0
20	Заинский	9	9	100,0	0,0
21	Кайбицкий	7	7	100,0	0,0
22	Лаишевский	8	8	100,0	0,0
23	Мамадышский	8	8	100,0	0,0
24	Нижнекамский	7	7	100,0	0,0
25	Нурлатский	13	13	100,0	0,0
26	Тюлячинский	3	3	100,0	0,0
27	Тукаевский	4	4	100,0	0,0
28	Сабинский	6	6	100,0	66,7
29	Чистопольский	3	3	100,0	0,0
30	г. Казань	1	1	100,0	0,0



# Реализация Программы замены котлов в котельных социальной сферы Согласование ПСД в МО

№	МО	ПСД на согласовании
1	Агрызский	1
2	Азнакаевский	4
3	Аксубаевский	2
4	Алькеевский	1
5	Альметьевский	13
6	Апастовский	6
7	Актанышский	4
8	Бугульминский	3
9	Высокогорский	2
10	Верхнеуслонский	1
11	Заинский	9
12	Кайбицкий	5
13	Мамадышский	2
14	Муслюмовский	2
15	Нижнекамский	6
16	Пестречинский	1
17	Тукаевский	4
18	Спасский	6
19	Сармановский	20
20	Сабинский	2
	<b>Итого</b>	<b>94</b>



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году)

Мероприятия	Количество	План 2014 год
Строительство водопроводных сетей	км.	328,5
Бурение артезианских скважин	шт.	28
Установка водонапорных башен	шт.	38
Объектов	ед.	115
Объем финансирования	млн. рублей	690



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

№	МО	Количество скважин	Пробурено скважин, ед.	% выполнения
	<b>ИТОГО</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>92,9</b>
1	В-Услонский	1		
2	Апастовский	1	1	100,0
3	Балтасинский	1	1	100,0
4	Бугульминский	1	1	100,0
5	Кайбицкий	1	1	100,0
6	Кукморский	1	1	100,0
7	Менделеевский	1	1	100,0
8	Сармановский	1	1	100,0
9	Тюлячинский	1	1	100,0
10	Чистопольский	1	1	100,0
11	Алькеевский	2	2	100,0
12	Заинский	3	3	100,0
13	Зеленодольский	2	2	100,0
14	Лаишевский	2	2	100,0
15	Рыбно-Слободский	2	2	100,0
16	Буинский	3	3	100,0
17	Высокогорский	4	4	100,0



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

№	МО	Сети водоснабжения, п.м.		% выполнения	Динамика, %
1	Бавлинский	18 500	7 000	37,84	17,30
2	Бугульминский	5 700	3 100	54,39	12,28
3	Пестречинский	6 760	3 760	55,62	10,36
4	Агрызский	4 300	2 400	55,81	9,30
5	Сабинский	6 500	4 400	67,69	13,85
6	Менделеевский	25 000	17 900	71,60	2,40
7	Кукморский	3 500	2 600	74,29	31,43
8	Тукаевский	31 850	24 000	75,35	12,24
9	Атнинский	9 500	7 200	75,79	22,11
10	Аксубаевский	6 000	4 600	76,67	16,67
11	Верхнеуслонский	4 310	3 310	76,80	30,16
12	Муслюмовский	3 500	2 700	77,14	22,86
13	Тетюшский	8 800	7 100	80,68	21,59
14	Буинский	20 110	16 750	83,29	28,10
	<b>ИТОГО</b>	<b>328 460</b>	<b>276 460</b>	<b>84,17</b>	<b>13,11</b>
15	Мензелинский	2 770	2 470	89,17	2,53



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

№	МО	Сети водоснабжения, п.м.		% выполнения	Динамика, %
		План	Факт		
	<b>ИТОГО</b>	<b>328 460</b>	<b>276 460</b>	<b>84,17</b>	<b>13,11</b>
16	Высокогорский	2 450	2 200	89,80	16,33
17	Лаишевский	11 500	10 400	90,43	1,74
18	Арский	7 000	6 400	91,43	11,43
19	Азнакаевский	8 700	8 000	91,95	16,09
20	Сармановский	7 900	7 400	93,67	17,72
21	Дрожжановский	6 700	6 300	94,03	31,34
22	Актанышский	8 400	8 000	95,24	14,29
23	Ютазинский	9 000	8 800	97,78	7,78
24	Алькеевский	2 690	2 650	98,51	0,00
25	Алексеевский	10 500	10 500	100,00	26,67
26	Альметьевский	3 600	3 600	100,00	41,67
27	Апастовский	5 050	5 050	100,00	0,00
28	Балтасинский	2 000	2 000	100,00	0,00
29	Елабужский	3 100	3 100	100,00	0,00
30	Заинский	5 560	5 560	100,00	3,78



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе» в 2014 году

№	МО	Сети водоснабжения, п.м.		% выполнения	Динамика,%
		План	Факт		
	<b>ИТОГО</b>	<b>328 460</b>	<b>276 460</b>	<b>84,17</b>	<b>13,11</b>
31	Зеленодольский	1 700	1 700	100,00	52,94
32	Казань	11 000	11 000	100,00	0,00
33	Кайбицкий	4 800	4 800	100,00	0,00
34	Камско-Устьинский	6 000	6 000	100,00	0,00
35	Лениногорский	4 500	4 500	100,00	15,56
36	Мамадышский	5 000	5 000	100,00	0,00
37	Набережные Челны	2 200	2 200	100,00	0,00
38	Нижнекамский	6 250	6 250	100,00	2,40
39	Новошешминский	4 400	4 400	100,00	0,00
40	Нурлатский	8 900	8 900	100,00	15,73
41	Рыбно-Слободский	5 620	5 620	100,00	19,93
42	Спасский	2 300	2 300	100,00	0,00
43	Тюлячинский	3 190	3 190	100,00	6,27
44	Черемшанский	5 420	5 420	100,00	2,21
45	Чистопольский	5 930	5 930	100,00	24,11



# Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

## Заявления граждан

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Кукморский	765	761	99,5	0,3
2	Тукаевский	772	769	99,6	0,0
3	Тетюшский	799	798	99,9	0,1
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>3 869</b>	<b>99,8</b>	<b>0,1</b>
4	Агрызский	124	124	100,0	0,0
5	Бугульминский	60	60	100,0	0,0
6	Верхнеуслонский	156	156	100,0	0,0
7	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
8	Елабужский	7	7	100,0	0,0
9	Заинский	1	1	100,0	0,0
10	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
11	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
12	Мамадышский	820	820	100,0	0,0
13	Спасский	50	50	100,0	0,0
14	Чистопольский	72	72	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления в  
2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Заключено договоров с населением**

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Агрызский	124	106	85,5	0,0
2	Кукморский	765	688	89,9	0,8
3	Тетюшский	799	738	92,4	0,4
4	Тукаевский	772	726	94,0	0,0
5	Мамадышский	820	802	97,8	0,2
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>3 658</b>	<b>94,4</b>	<b>1,0</b>
6	Бугульминский	60	60	100,0	0,0
7	Верхнеуслонский	156	156	100,0	0,0
8	Высокогорский	223	223	100,0	0,0
9	Елабужский	7	7	100,0	0,0
10	Заинский	1	1	100,0	0,0
11	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
12	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
13	Спасский	50	50	100,0	0,0
14	Чистопольский	72	72	100,0	0,0



# Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

46

## Замена фасадных газопроводов

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>3 877</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>
1	Агрызский	124	124	100,0	0,0
2	Бугульминский	60	60	100,0	0,0
3	Верхнеуслонский	156	156	100,0	0,0
4	Высокогорский	223	223	100,0	2,2
5	Елабужский	7	7	100,0	0,0
6	Заинский	1	1	100,0	0,0
7	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
8	Кукморский	765	765	100,0	2,4
9	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
10	Мамадышский	820	820	100,0	0,8
11	Спасский	50	50	100,0	0,0
12	Тетюшский	799	799	100,0	0,3
13	Тукаевский	772	772	100,0	0,2
14	Чистопольский	72	72	100,0	0,0



Программа перехода на индивидуальные системы отопления  
в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

**Монтаж внутриквартирных систем газоснабжения**

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>3 877</b>	<b>100,0</b>	<b>4,2</b>
1	Агрызский	124	124	100,0	0,0
2	Бугульминский	60	60	100,0	0,0
3	Верхнеуслонский	156	156	100,0	10,8
4	Высокогорский	223	223	100,0	0,9
5	Елабужский	7	7	100,0	0,0
6	Заинский	1	1	100,0	0,0
7	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
8	Кукморский	765	765	100,0	1,2
9	Лаишевский	10	10	100,0	0,0
10	Мамадышский	820	820	100,0	2,2
11	Спасский	50	50	100,0	0,0
12	Тетюшский	799	799	100,0	12,2
13	Тукаевский	772	772	100,0	0,8
14	Чистопольский	72	72	100,0	2,8



# Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

48

## Монтаж внутриквартирных систем отопления

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Верхнеуслонский	156	125	80,1	10,3
2	Кукморский	765	660	86,3	23,5
3	Агрызский	124	109	87,9	19,4
4	Тукаевский	772	680	88,1	25,3
5	Мамадышский	820	740	90,2	4,8
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>3 501</b>	<b>90,3</b>	<b>15,4</b>
6	Тетюшский	799	750	93,9	16,3
7	Спасский	50	49	98,0	0,0
8	Чистопольский	72	71	98,6	0,0
9	Высокогорский	223	221	99,1	2,2
10	Бугульминский	60	60	100,0	10,0
11	Елабужский	7	7	100,0	0,0
12	Заинский	1	1	100,0	0,0
13	К.Устьинский	18	18	100,0	0,0
14	Лаишевский	10	10	100,0	0,0



# Программа перехода на индивидуальные системы отопления в 2014 году (РКМ РТ от 13.12.2013 № 2584-р)

49

## Получены акты ввода газового оборудования ООО «Газпром трансгаз Казань»

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика
1	Верхнеуслонский	156		0,0%	
2	Высокогорский	223		0,0%	
3	Елабужский	7		0,0%	
4	Заинский	1		0,0%	
5	Спасский	50		0,0%	
6	Чистопольский	72		0,0%	
7	Кукморский	765	110	14,4%	
	<b>Итого:</b>	<b>3 877</b>	<b>990</b>	<b>25,5%</b>	
8	Агрызский	124	32	25,8%	
9	Мамадышский	820	220	26,8%	
10	Тетюшский	799	250	31,3%	
11	Тукаевский	772	290	37,6%	
12	Бугульминский	60	60	100,0%	
13	К.Устьинский	18	18	100,0%	
14	Лаишевский	10	10	100,0%	



## Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

№	МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Динамика за 2-е нед., %
	45	675	225	94,1	13,2
1	Чистопольский	14	5,0	45,0	25,0
2	г. Казань	2	5,0	85,0	5,0
3	Черемшанский	14	5,0	90,0	15,0
4	Лениногорский	17	5,0	90,0	0



Программа по восстановлению освещения  
в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)  
(Завершена Программа)

№	МО	№	МО	№	МО
1	Агрызском	15	Высокогорском	29	Нижнекамском
2	Азнакаевском	16	Верхнеуслонском	30	Новошешминском
3	Аксубаевском	17	Дрожжановском	31	Нурлатском
4	Актанышском	18	Елабужском	32	Пестречинском
5	Алексеевском	19	Заинском	33	Сабинский
6	Алькеевском	20	Зеленодольском	34	Сармановском
7	Альметьевском	21	Кайбицком	35	Спасский
8	Апастовском	22	Камско-Устьинском	36	Тетюшском
9	Арском	23	Кукморском	37	Тукаевском
10	Атнинском	24	Лаишевском	38	Тюлячинском
11	Бавлинском	25	Мамадышском	39	Ютазинском
12	Балтасинском	26	Менделеевском	41	г. Наб. Челны
13	Бугульминском	27	Мензелинском		
14	Буинском	28	Муслюмовском		



Информация о ходе подготовки жилищного фонда и **ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ** к отопительному периоду 2014-2015 годов

<b>Объекты</b>	<b>Всего</b>	<b>подготовлено</b>	<b>%</b>
<b>Жилые дома</b>	<b>16 441</b>	<b>12 845</b>	<b>78</b>
<b>Объекты социально-культурной сферы:</b>			
<b>Учреждения образования</b>	<b>3 557</b>	<b>3 355</b>	<b>94</b>
<b>Учреждения здравоохранения</b>	<b>2 381</b>	<b>1 913</b>	<b>80</b>
<b>Учреждения культуры</b>	<b>2 077</b>	<b>1 818</b>	<b>87</b>
<b>Учреждения социальной защиты</b>	<b>143</b>	<b>111</b>	<b>76</b>
<b>Центры занятости населения</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>72</b>
<b>Спортивные объекты</b>	<b>181</b>	<b>173</b>	<b>95</b>



Информация о ходе подготовки **ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  
к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

<b>Объекты</b>	<b>Всего</b>	<b>подготовлено</b>	<b>%</b>
<b>Котельные , ед</b>	<b>2 977</b>	<b>2 571</b>	<b>86</b>
<b>Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), км</b>	<b>2 734</b>	<b>2 685</b>	<b>98</b>
<b>Водозаборные сооружения, ед</b>	<b>2 412</b>	<b>2 050</b>	<b>85</b>
<b>Водопроводные насосные станции, ед</b>	<b>303</b>	<b>287</b>	<b>95</b>
<b>Водопроводные сети, км</b>	<b>11 659</b>	<b>10 333</b>	<b>89</b>
<b>Канализационные насосные станции, ед</b>	<b>322</b>	<b>286</b>	<b>89</b>
<b>Канализационные сети, км</b>	<b>4 150,8</b>	<b>3 735,7</b>	<b>90</b>



# Акты промывки и опрессовки систем ЦО на 22 августа 2014 года

№	МО	Кол-во МКД с ЦО	Акт промывки и опрессовки	%%	№	МО	Кол-во МКД с ЦО	Акт промывки и опрессовки	%%
1	Казань	5 068	3 882	76,6	20	Наб. Челны	1 171	1 171	100,0
2	Елабужский	244	190	77,9	21	Актанышский	70	70	100,0
3	Чистопольский	272	227	83,5	22	Алькеевский	1	1	100,0
4	Спасский	46	40	87,0	23	Арский	1	1	100,0
5	Верхнеуслонский	19	17	89,5	24	Атнинский	1	1	100,0
6	Бавлинский	126	114	90,5	25	Балтасинский	7	7	100,0
7	Альметьевский	820	755	92,1	26	Высокогорский	13	13	100,0
8	Менделеевский	121	113	93,4	27	К-Устьинский	48	48	100,0
9	Кукморский	54	51	94,4	28	Лаишевский	26	26	100,0
10	Ютазинский	145	137	94,5	29	Мамадышский	26	26	100,0
11	Зеленодольский	771	742	96,2	30	Муслюмовский	1	1	100,0
12	Бугульминский	616	595	96,6	31	Пестречинский	1	1	100,0
13	Азнакаевский	326	315	96,6	32	Р-Слободский	6	6	100,0
14	Заинский	172	168	97,7	33	Сабинский	5	5	100,0
15	Агрызский	103	101	98,1	34	Сармановский	77	77	100,0
16	Буинский	108	107	99,1	35	Тетюшский	27	27	100,0
17	Лениногорский	354	351	99,2	36	Тукаевский	18	18	100,0
18	Нижнекамский	891	887	99,6	37	Черемшанский	1	1	100,0
19	Нурлатский	230	229	99,6		Всего	11 986	10 521	87,8



# Паспорта готовности на 22 августа 2014 года

55

№	МО	Кол-во МКД	Паспорт готовности	%%	№	МО	Кол-во МКД	Паспорт готовности	%%
1	Агрызский	231	115	49,8	24	Заинский	213	209	98,1
2	Казань	5 289	3 523	66,6	25	Р-Слободский	62	61	98,4
3	Бугульминский	877	604	68,9	26	Тукаевский	257	254	98,8
4	Актанышский	72	58	80,6	27	К-Устьинский	91	90	98,9
5	Бавлинский	197	161	81,7	28	Нижнекамский	928	918	98,9
6	Спасский	70	58	82,9	29	Лениногорский	496	491	99,0
7	Елабужский	448	375	83,7	30	Нурлатский	365	364	99,7
8	Зеленодольский	1 013	856	84,5	31	Наб. Челны	1 177	1 177	100,0
9	Чистопольский	667	568	85,2	32	Алькеевский	16	16	100,0
10	Мензелинский	170	145	85,3	33	Апастовский	36	36	100,0
11	Тюлячинский	21	18	85,7	34	Арский	215	215	100,0
12	Лаишевский	202	174	86,1	35	Атнинский	4	4	100,0
13	Альметьевский	986	860	87,2	36	Балтасинский	53	53	100,0
14	Аксубаевский	108	96	88,9	37	Высокогорский	244	244	100,0
15	Ютазинский	204	182	89,2	38	Дрожжановский	20	20	100,0
16	Верхнеуслонский	65	58	89,2	39	Кайбицкий	3	3	100,0
17	Кукморский	138	124	89,9	40	Мамадышский	123	123	100,0
18	Буинский	174	158	90,8	41	Муслюмовский	56	56	100,0
19	Менделеевский	134	124	92,5	42	Новошешминский	45	45	100,0
20	Пестречинский	139	131	94,2	43	Сабинский	104	104	100,0
21	Азнакаевский	354	340	96,0	44	Сармановский	152	152	100,0
22	Алексеевский	108	104	96,3	45	Тетюшский	85	85	100,0
23	Черемшанский	30	29	96,7		ВСЕГО	16 442	13 581	82,6



# Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

56

на 22.08.2014

Наименование	Кол-во объектов	Завершены	Ведутся работы	Выполнение КС-2(%)	Факт освоения СМР (%)	Динамика СМР (%)
Строительство модульно -блочных УВП	44	44	0	89	100	-
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	17	0	44,5	100	+3
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	34	33	1	45,6	98	+5



# «Строительство модульно-блочных УВП»

## Капитальный ремонт

МО РТ	Выполнение КС-2, %	
	Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
Заинский	31,9	68,4
Актанышский	0	99,5
Апастовский	87	30
Бавлинский	91	0
Азнакаевский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Атнинский	0	99,5
Менделеевский	0	0
Чистопольский	38,4	99,3
Алексеевский	0	44,1
Аксубаевский	74	<i>Не предусмотрено</i>
Камско-Устьинский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Лаишево	32	70,0
Пестречинский	96,1	99,4
Нижнекамский	99,5	0
Мамадышский	78,3	0
Альметьевский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Мензелинский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Дрожжановский	<i>Не предусмотрено</i>	0



# «Строительство модульно-блочных УВП»

## Капитальный ремонт

### Выполнение КС-2, %

МО РТ	Выполнение КС-2, %	
	Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и
Агрызский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Алькеевский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Балтасинский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Бугульминский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Буинский	<i>Не предусмотрено</i>	65,3
Верхнеуслонский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Высокогорский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Зеленодольский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Кайбицкий	<i>Не предусмотрено</i>	97,2
Кукморский	<i>Не предусмотрено</i>	45,3
Лениногорский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Менделеевский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Муслюмовский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Новошешминский	<i>Не предусмотрено</i>	0
Нурлатский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Рыбно-Слободский	<i>Не предусмотрено</i>	77,3
Сармановский	<i>Не предусмотрено</i>	50,2
Спасский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5
Тетюшский	<i>Не предусмотрено</i>	99,5



# Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 20.08.2014	Динамика за 2 недели
<b>ВСЕГО:</b>	<b>676 706 310,00</b>		<b>91,43%</b>	<b>14,90%</b>
ГБОУ СПО "Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	83,30%	11,30%
ГАОУ СПО "Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	84,00%	11,50%
ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	53 950 510 требуется смена РКМ РТ	ООО "Фарад"	86,85%	20,35%
ГАОУ СПО "Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК АриДа"	87,35%	5,65%
ГАОУ СПО "Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	91,30%	17,90%
ГАОУ СПО "Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	91,35%	13,05%
ГАОУ СПО "Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	94,30%	8,65%
ГБОУ СПО "Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	97,70%	11,15%
ГАОУ СПО "Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	98,65%	11,90%
ГАОУ СПО "Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Стройинвест"	99,50%	37,50%
Капитальный ремонт МБОУ "Кадетская школа-интернат"	155 430 000,00	ОАО «Камгэсэнергострой»	90,28%	8,71%



# Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Количество объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Освоено кап. вложений	
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)	млн. руб	%
Капитальный ремонт коровников - всего	278	1 832,3	470,7	1 361,6	1 154,3	63
Строительство силосно-сенажных траншей	154	324,8	61,3	263,4	211,1	65



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>115</b>	<b>1 832,3</b>	<b>470,7</b>	<b>1 361,6</b>	<b>115</b>	<b>63</b>
1	Бугульминский	5	27,2	8,1	19,1	5	98
2	Нижнекамский	2	11,8	3,4	8,4	2	98
3	Лениногорский	10	75,7	17,8	57,8	10	94
4	Бавлинский	3	22,7	5,0	17,7	3	94
5	Сабинский	16	111,0	27,0	84,0	16	89
6	Алексеевский	4	11,6	3,5	8,1	4	87
7	Тетюшский	7	43,7	11,9	31,8	7	85
8	Агрызский	10	65,4	17,5	47,9	10	84
9	Елабужский	9	85,2	18,0	67,2	9	83
10	Мамадышский	9	55,8	16,7	39,2	9	83
11	Чистопольский	5	33,5	8,7	24,8	5	80
12	Кукморский	8	44,3	13,2	31,1	8	79
13	Балтасинский	14	90,1	23,2	66,9	14	77
14	Заинский	4	28,2	6,5	21,7	4	77
15	Лаишевский	4	20,8	5,3	15,5	4	76



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>115</b>	<b>1 832,3</b>	<b>470,7</b>	<b>1 361,6</b>	<b>115</b>	<b>63</b>
16	Тюлячинский	4	27,7	7,0	20,7	4	73
17	Апастовский	4	27,3	7,5	19,8	4	72
18	Тукаевский	9	62,4	14,8	47,6	9	70
19	Аксубаевский	2	13,2	3,9	9,3	2	70
20	Альметьевский	6	41,7	9,6	32,1	6	70
21	Зеленодольский	1	6,7	2,0	4,7	1	69
22	Арский	7	34,6	10,2	24,4	7	69
23	Сармановский	6	49,2	11,0	38,2	6	68
24	Атнинский	14	97,7	27,0	70,7	14	65
25	Пестречинский	11	65,6	18,0	47,7	11	63
26	Актанышский	10	82,6	19,0	63,6	10	62
27	Высокогорский	12	74,0	21,3	52,7	12	62
28	Азнакаевский	12	78,2	19,6	58,5	12	61
29	Ютазинский	4	31,6	6,7	24,9	4	56
30	Верхнеуслонский	4	28,8	7,4	21,4	4	52



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		
31	Мензелинский	9	47,2	12,8	34,4	9	51
32	Кайбицкий	8	38,4	11,2	27,2	8	50
33	Кам.устьинский	3	25,9	5,5	20,4	3	46
34	Муслюмовский	5	32,9	8,7	24,2	5	44
35	Дрожжановский	5	33,4	9,0	24,4	5	44
36	Нурлатский	1	11,8	2,0	9,8	1	40
37	Рыбно-Слободский	6	42,5	9,9	32,6	6	40
38	Буинский	13	85,1	23,3	61,8	13	39
39	Алькеевский	4	8,3	2,5	5,8	4	33
40	Менделеевский	2	15,5	3,5	12,0	2	30
41	Новошешминский	5	32,7	9,5	23,2	5	19
42	Спасский	1	10,6	2,0	8,6	1	9
<b>Итого по РТ</b>		<b>115</b>	<b>1 832,3</b>	<b>470,7</b>	<b>1 361,6</b>	<b>115</b>	<b>63</b>



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>58</b>	<b>324,76</b>	<b>61,34</b>	<b>263,42</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
1	Агрызский	8	14,17	3,20	10,97	8	100
2	Атнинский	7	10,27	2,80	7,47	7	100
3	Заинский	1	1,84	0,40	1,44	1	100
4	Лениногорский	2	13,35	0,80	12,55	2	100
5	Мамадышский	4	14,41	1,60	12,81	4	100
6	Менделеевский	2	2,96	0,80	2,16	2	100
7	Алькеевский	2	9,12	0,83	8,29	2	99
8	Муслюмовский	3	4,58	1,20	3,38	3	98
9	Бугульминский	1	1,34	0,40	0,94	1	97
10	Сабинский	9	19,56	3,60	15,96	9	96
11	Сармановский	3	4,02	1,20	2,82	3	95
12	Балтасинский	4	7,57	1,60	5,97	4	86
13	Тетюшский	6	7,80	2,21	5,60	6	85
14	Мензелинский	3	5,63	1,20	4,43	3	84
15	Пестречинский	5	8,06	1,97	6,10	5	82



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собствен- ников (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>58</b>	<b>324,76</b>	<b>61,34</b>	<b>263,42</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
16	Лаишевский	4	6,48	1,60	4,88	4	80
17	Арский	5	7,69	1,97	5,72	5	75
18	Тюлячинский	2	2,68	0,80	1,88	2	72
19	Елабужский	9	31,24	3,60	27,64	9	69
20	Актанышский	8	13,94	3,20	10,74	8	69
21	Высокогорский	8	24,71	3,20	21,51	8	65
22	Аксубаевский	1	2,80	0,40	2,40	1	54
23	Бавлинский	2	4,87	0,80	4,07	2	54
24	Новошешминский	8	10,29	3,20	7,09	8	49
25	Тукаевский	9	23,52	3,60	19,92	9	41
26	Кукморский	5	6,90	2,00	4,90	5	40
27	Кам.устьинский	3	8,10	1,20	6,90	3	37
28	Алексеевский	8	10,88	3,20	7,68	8	30
29	Рыбно-Слободский	5	8,14	1,97	6,17	5	27
30	Верхнеуслонский	4	12,05	1,60	10,45	4	23



## Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		
31	Апастовский	3	5,32	1,20	4,12	3	20
32	Дрожжановский	5	9,22	2,00	7,22	5	15
33	Буинский	2	3,54	0,80	2,74	2	15
34	Спасский	1	4,56	0,40	4,16	1	13
35	Кайбицкий	2	3,12	0,80	2,32	2	8
<b>Итого по РТ</b>		<b>58</b>	<b>324,76</b>	<b>61,34</b>	<b>263,42</b>	<b>58</b>	<b>65</b>



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>419</b>	<b>29</b>	<b>179 207,53</b>	<b>16 362,04</b>	<b>987,26</b>
1	Новошешминский	8	7	1	128,90	224,40	31,40
2	Мензелинский	71	56	1	2 562,02	1 940,81	25,20
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	Буинский	74	40	3	3 692,50	1 874,80	135,50
5	К.-Устьинский	26	13		1 092,10	549,10	
6	Мамадышский	285	136	10	10 747,92	5 141,51	308,60
7	Тетюшский	19	9		634,70	256,10	
8	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
9	Актанышский	27	10	2	1 094,16	432,61	81,66
10	Менделеевский	26	8	8	1 064,66	328,80	328,80
11	Дрожжановский	11	2	1	348,90	92,80	24,4
12	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
13	Высокогорский	156	35	2	5 329,50	1 054,00	51,70
14	Спасский	68	10		3 215,32	556,60	
15	Р-Слободский	14	3		676,00	108,4	



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>419</b>	<b>29</b>	<b>179 207,53</b>	<b>16 362,04</b>	<b>987,26</b>
16	Бугульминский	41	4		1910,60	290,50	
17	Арский	113	12		4 524,65	538,50	
18	Балтасинский	44	4		1 619,10	85,90	
19	Муслюмовский	64	4		3 026,37	207,70	
20	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
21	Чистопольский	636	27	1	21 441,97	967,90	
22	Нурлатский	140	2		4 288,70	84,50	
23	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
24	Агрызский	64			2 625,30		
25	Азнакаевский	104			5 427,70		
26	Алькеевский	3			132,00		
27	Альметьевский	110			4 676,90		



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>419</b>	<b>29</b>	<b>179 207,53</b>	<b>16 362,04</b>	<b>987,26</b>
28	Апастовский	16			639,80		
29	Заинский	6			256,70		
30	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
31	Лаишевский	35			1 193,80		
32	Лениногорский	36			1 471,70		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



# Показатели программы

## 2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>174</b>	<b>32</b>	<b>240 919,71</b>	<b>6 049,74</b>	<b>1 065,56</b>
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	43	10	3 115,19	1 529,04	334,06
3	Ютазинский	107	30	3	4 128,20	1 046,40	111,40
4	К-Устьинский	42	7		1 535,70	242,90	
5	Буинский	114	22	10	5 100,80	656,50	337,10
6	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
7	Высокогорский	141	10	4	4 513,90	304,80	134,50
8	Арский	229	11		7 194,87	437,00	
9	Мамадышский	392	21	4	14 650,64	812,10	98,10
10	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
11	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
12	Чистопольский	896	12	1	31 158,50	486,70	50,40
13	Актанышский	65	1		2 858,14	40,40	
14	Агрызский	96			3 607,50		



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>174</b>	<b>32</b>	<b>240 919,71</b>	<b>6 049,74</b>	<b>1 065,56</b>
15	Азнакаевский	152			7 670,90		
16	Алексеевский	44			1 902,90		
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>174</b>	<b>32</b>	<b>240 919,71</b>	<b>6 049,74</b>	<b>1 065,56</b>
28	Менделеевский	40			1 462,00		
29	Муслюмовский	16			524,05		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Нурлатский	117			5 105,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	город Казань	962			33 526,60		



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>416</b>	<b>1 991</b>	<b>85 095,15</b>
1	Агрызский	2	9	322,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	запланированных к исключению нет		
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	27	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	3	8	373,40
15	Елабужский	10	40	1 470,80



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>416</b>	<b>1 991</b>	<b>85 095,15</b>
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногорский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



## Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>416</b>	<b>1 991</b>	<b>85 095,15</b>
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	49	2 601,70
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	27	447	16 808,06



# Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	<b>Общее количество</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>удовлетворенных</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>отклонённых</b> судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
<b>Итого по РТ</b>		<b>66</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
1	Арский	15	2	0
2	Балтасинский	6	4	0
3	Буинский	33	33	0
4	Дрожжановский	1	0	0
5	Зеленодольский	1	1	0
6	Тукаевский	10	0	0

**Формирование отраслевых программ на 2015 год**  
**Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан**

**на 22.08.2014**

№ п/п	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечание
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэкономки РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ	
1	Аварийное жилье на 2014-2017 гг.	МСА и ЖКХ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
2	Социальная ипотека	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется. Решение Попечительского Совета ГЖФ.
3	Жилье для детей - сирот	Минобр РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
4	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
5	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСА и ЖКХ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
6	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
7	Арендное жилье	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется. Решение Попечительского Совета ГЖФ.
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	МСА и ЖКХ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
9	Малоэтажное жилое строительство	МСА и ЖКХ РТ	X	X	X	X	X	X	ПКМ РТ не требуется.
10	Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции	МВД по РТ	-	-	-	-	-	-	<b>согл-НЕТ, 21.08.2014г.</b> получено письмо МВД по РТ №14/2391 о внесении изменений в ТЗ и ПСД (перенаправлено в ГИСУ РТ для определения стоимости работ)

11	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ	МСА и ЖКХ РТ	X	X	X	X	X	X	РКМ РТ не требуется.
12	Программа "Доступная среда"	Минтруда РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ, бюджет будет определен в сентябре после заседания коррекционного совета
13	Обеспечение доступности общеобразовательных школ	Минобр РТ	-	-	X	-	-	-	согл-2810506-1 от 18.07.2014, необходима новая редакция. С Минобром РФ уточняется количество учреждений, которые должны адаптироваться согласно индикатору.
14	Программа модернизации учреждений детского дошкольного образования (дет.сады)	Минобр РТ	-	-	X	-	-	-	согл-2810325-2 от 22.08.2014, необходимо решение Президента РТ по лимиту финансирования
15	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	+	+	+	+	X	-	согл-2808747-3 от 31.07.2014
16	Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	Минселхоз РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2881171-1 от 22.08.2014
17	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минобр РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ, проект РКМ РТ заливают 25.08.2014
18	Строительство спортивных площадок во дворах	Минобр РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2832722-4 от 22.08.2014
19	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ, формируется перечень объектов

20	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	+	+	X	-	-	-	согл-2866013-2 от 20.08.2014
21	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г."	Минпромто рг РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ, объем федерального софинансирования бюджет определен в сентябре
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810944-6 от 18.08.2014
23	Водообеспечение на селе	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810946-2, "Фонд газификации РТ" должен дать предложения по распределению средств (новую редакцию)
24	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810962-5 от 18.08.2014
25	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810959-2
26	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	X	+	+	-	согл-2824571-2 от 25.07.2014, на подписи у Премьер-министра РТ