



МО, в которых пуск тепла произведен не полностью на 26.09.2014

№	МО	Объекты
1	Елабужский	161 жилой дом
2	Зеленодольский	21 жилой дом
3	Лениногорский	1 жилой дом
4	Н.Челны	54 жилых дома
5	Казань	1 073 жилых дома, 3 котельных, 1 школа, 2 объекта здравоохранения, 1 объект культуры, 9 объектов соцзащиты
6	Буинский	8 жилых домов
7	Верхнеуслонский	16 жилых домов. 2 котельные, 1 объект спорта



НЕ ЗАПУЩЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

(По данным МО на 26.09.2014 11-00)

№	МО	котельные			Не запущенные
		всего, ед.	запущено	%	
	Итого по РТ	3 158	3 153	99,8	5
1	В-Услонский -С.Нижний Услон ул.К.Маркса д.47 (потребители: 1МКД) -с.Верхний Услон ул.Колхозная (потребители: РДК, ДЮСШ /в одном здании)	115	113	98,3	2
2	г.Казань -ООО «ЭПЗ ВКНИИ ВОЛТ» ул.Толстого,39 -ОАО «РЭУ» ул.Гвардейская,37 --ОАО «Казэнерго ул.К.Маркса,22 – неготовность потребителя МВД РТ	176	173	98,3	3



Не осуществлен пуск тепла в **ЖИЛЫЕ ДОМА**

(По данным МО на 26.09.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	ИТОГО по РТ	16 791	10 906	4 551	92,1	1 334
1	Елабужский	448	83	204	64,1	161
2	Верхнеуслонский	65	3	46	75,4	16
3	Казань	5 620	4 118	429	80,9	1 073
4	Буинский	174	100	66	94,3	8
5	Г.Наб.Челны	1 178	1 118	6	95,4	54
6	Зеленодольский	1 013	750	242	97,9	21
7	Лениногорский	496	353	142	99,8	1

**НЕ ПРОИЗВЕДЕН** Пуск тепла в **ШКОЛЫ**

(По данным МО на 26.09.2014 12-00)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	Итого по РТ	1 766	674	1 091	99,9	1
1	Казань МАОУ «Солнце» по ул.К.Наджми,18 (порыв на транзитной трассе у прокуратуры РТ)	183	182	0	99,5	1



НЕ ПРОИЗВЕДЕН Пуск тепла на **ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

(По данным МО на 26.09.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	Итого по РТ	2 016	684	1 330	99,9	2
1	Казань - филиал поликлиники №21 ул.2-ая Гаражная, д.4 УМИТ ОАО КазТрасСтрой не подает тепло (срок заявки на поздние сроки) - Городская больница №5 по ул.Ш.Камала д.12 Ремонт тепलोвода	138	136	0	98,6	2

**НЕ ПРОИЗВЕДЕН** пуск тепла на **ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ**

(По данным МО на 26.09.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	Итого по РТ	2039	359	1678	99,9	2
1	Казань Филиал библиотеки №27 ул.Баруди,25а отсутствует необходимость. Планируют пуск тепла на 29.09.2014	35	34	0	97,1	1
2	Верхнеуслонский -РДК с.Верхний Услон ул.Колхозная Планируют пуск тепла 29.09.2014	43	6	36	97,7	1



НЕ ПРОИЗВЕДЕН пуск тепла на **ОБЪЕКТЫ СПОРТА**

(По данным МО на 26.09.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	Итого по РТ	204	136	67	99,5	1
1	Верхнеуслонский -ДЮСШ с.Верхний Услон ул.Колхозная Долги за энергоресурсы. (В- Услонские коммунальные сети)	3	1	1	66,7	1



**НЕ ПРОИЗВЕДЕН пуск тепла на учреждения социальной защиты,
центры занятости (По данным МО на 26.09.2014)**

МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
		с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
Итого по РТ	185	93	83	95,1	9
Казань подача тепла 29.09.2014 1.ГКУ «Казанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗиСЗ РТ 2.ГАУСО КЦСОН 3.ГКУ Республиканский центр социально–психологической помощи населению «Зеркало» МТЗиСЗ РТ в МО «город Казань» 4 ГАУСО «РИМЦ социальной помощи семье и детям «Гаилэ» 5.ГКУ «Центр занятости населения г. Казани» 6.ГКУ «Центр занятости населения Московского р-на» 7.ГКУ «Центр занятости населения Н-Савиновского р-на» 8.ГКУ "РЦМП г. Казань» 9.ГКУ Комплексный Центр подготовки кадров и развития отрасли	21	12	0	57,0	9



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-сентябрь 2013 года	59	25	34
январь-сентябрь 2014 года	48	21	27
	↓19%	↓16%	↓21%



Работники не обеспечены спецодеждой, защитными касками, страховочными поясами

Спортивный комплекс с бассейном, г. Болгар
Заказчик – ГКУ «ГИСУ РТ», Подрядчик – ООО «Генстрой»



Открытые проемы не ограждены защитными ограждениями
«Иннополис», учебно-лабораторный корпус университета
Заказчик - ГКУ «ГИСУ РТ»,
Подрядчик – ОАО «Камгэсэнергострой»



При работе на высоте отсутствует страховочный пояс

Жилой комплекс , г. Казань, ул. Пр. Победы
Заказчик – ООО «Жилой комплекс «Победа»,
Подрядчик – ООО «Интеллект Строй»



Работники не обеспечены спецодеждой

Детский сад , г. Н. Челны, Сармановский тракт

Заказчик - ГКУ «ГИСУ РТ», Подрядчик - ООО «Евростиль»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

15

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	764	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	394	14 531,0
Взыскано всего	157	7 216,0
Не истек срок оплаты	118	5 775,0
Направлено в службу судебных приставов	14	680,0
Обжалуются в суде	11	860,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	766
- с выездом на объекты строительства	244
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	691
Выдано предписаний	61
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	511
Прекращено действие Свидетельств	119



Планируемые показатели выполнения Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2014 годы

№	МО	Количество расселяемых домов, шт	Количество расселяемых домов 100% в собственности, шт	Расселяемая площадь, кв.метров	Расселяемая площадь 100% собственность, кв.метров	Количество расселяемых помещений, единиц	Количество переселяемых жителей, человек
Итого по РТ		1 687	640	420 127,24	109 325,79	11 201	28 053
1	Агрызский	23	6	6 232,80	1 073,40	160	439
2	Азнакаевский	32	22	13 098,60	9 054,80	256	687
3	Актанышский	15	6	3 952,30	1 750,90	92	251
4	Алексеевский	22	9	3 252,00	969,20	80	211
5	Алькеевский	2	0	516,00	0,00	13	26
6	Альметьевский	26	11	10 523,90	5 908,50	238	683
7	Апастовский	6	1	1 079,34	52,50	29	76
8	Арский	93	52	11 719,52	6 359,68	342	644
9	Бавлинский	7	1	3 159,87	469,57	56	87



Планируемые показатели выполнения Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2014 годы

№	МО	Количество расселяемых домов, шт	Количество расселяемых домов 100% в собственности, шт	Расселяемая площадь, кв.метров	Расселяемая площадь 100% собственность, кв.метров	Количество расселяемых помещений, единиц	Количество переселяемых жителей, человек
Итого по РТ		1 687	640	420 127,24	109 325,79	11 201	28 053
10	Балтасинский	28	19	3 792,45	2 287,45	99	255
11	Буинский	30	22	8 793,30	6 081,70	188	515
12	Бугульминский	14	2	4 485,30	540,20	96	229
13	Верхнеуслонский	2	0	379,30	0,00	10	21
14	Высокогорский	81	35	9 843,40	4 327,10	297	721
15	Дрожжановский	3	3	348,90	348,90	11	21
16	Елабужский	27	9	5 162,95	1 065,40	161	355
17	Заинский	8	2	806,20	256,70	21	59
18	Зеленодольский	314	58	120 785,26	10 977,69	3 019	6 944
19	Кайбицкий	1	1	43,52	43,52	3	3
20	К. Устьинский	12	5	2 627,80	929,30	68	165
21	Кукморский	63	9	13 182,90	1 143,00	426	1 237
22	Лаишевский	21	0	3 137,20	0,00	87	263
23	Лениногорский	17	6	3 296,57	2 354,67	73	186
24	Мамадышский	206	206	25 398,56	25 398,56	677	1 787



Планируемые показатели выполнения Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2014 годы

№	МО	Количество расселяемых домов, шт	Количество расселяемых домов 100% в собственности, шт	Расселяемая площадь, кв.метров	Расселяемая площадь 100% собственность, кв.метров	Количество расселяемых помещений, единиц	Количество переселяемых жителей, человек
Итого по РТ		1 687	640	420 127,24	109 325,79	11 201	28 053
25	Менделеевский	5	3	2 526,66	1 462,00	66	146
26	Мензелинский	35	3	5 677,21	579,38	160	337
27	Муслюмовский	11	2	3 550,42	1 005,57	80	175
28	Нижнекамский	4	0	588,50	0,00	16	44
29	Новошешминский	3	0	402,10	0,00	19	34
30	Нурлатский	34	11	9 394,20	2 382,00	257	677
31	Пестречинский	36	12	6 053,67	1 628,87	161	483
32	Р. Слободский	13	5	3 050,30	1 116,40	61	128
33	Сабинский	5	3	1 171,61	976,21	24	72
34	Спасский	44	16	7 620,12	2 876,92	168	394
35	Тукаевский	1	0	341,70	0,00	10	26
36	Тетюшский	38	18	4 946,90	2 088,00	153	309
37	Тюлячинский	1	1	343,70	343,70	4	8
38	Чистопольский	270	68	52 600,47	10 433,80	1 532	3 443
39	Ютазинский	24	10	4 908,30	2 448,50	134	378
40	город Казань	110	3	61 333,44	591,60	1 853	5 534



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	511	11	179 207,53	20 050,15	383,30
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	65	2	2 562,02	2 276,44	58,80
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
5	Мамадышский	285	155	4	10 747,92	5 903,81	109,60
6	Буинский	74	40		3 692,50	1 874,80	
7	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
8	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
9	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
10	Высокогорский	156	58	3	5 329,50	1 785,20	96,10
11	Муслимовский	64	21		3 026,37	1 013,10	
12	Заинский	6	2		256,70	80,40	
13	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
14	Дрожжановский	11	2		348,90	92,80	
15	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	511	11	179 207,53	20 050,15	383,30
16	Арский	113	19		4 524,65	836,50	
17	Балтасинский	44	7		1 619,10	284,10	
18	Спаский	68	10		3 215,32	556,60	
19	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
20	Бугульминский	41	4		1 910,60	290,50	
21	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
22	Нурлат	140	6		4 288,70	211,90	
23	Чистопольский	636	27		21 441,97	967,90	
24	Азнакаевский	104	4	1	5 427,70	216,90	62,80
25	Лениногорский	36	1	1	1 471,70	56,00	56,00
26	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
27	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	511	11	179 207,53	20 050,15	383,30
28	Алькеевский	3			132,00		
29	Альметьевский	110			4 676,90		
30	Апастовский	16			639,80		
31	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
32	Лаишевский	35			1 193,80		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	216	8	240 919,71	7 697,56	291,00
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	50	4	3 115,19	1 740,71	129,30
3	Ютазинский	107	34		4 128,20	1 199,75	
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	24	2	5 100,80	733,60	77,10
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	18		7 194,87	694,10	
9	Высокогорский	141	13		4 513,90	389,50	
10	Мамадышский	392	28	1	14 650,64	1 017,30	23,10
11	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
12	Нурлатский	117	2		5 105,50	117,00	
13	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
14	Чистопольский	896	15		31 158,50	574,80	



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	216	8	240 919,71	7 697,56	291,00
15	Азнакаевский	152	2	1	7 670,90	108,90	61,50
16	Алексеевский	44			1 902,90		
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	216	8	240 919,71	7 697,56	291,00
28	Менделеевский	40			1 462,00		
29	Муслюмовский	16			524,05		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Агрызкий	96			3 607,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	город Казань	962			33 526,60		



МО не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Алькеевский	0	0
2	Альметьевский	0	0
3	Бавлинский	0	0
4	Елабужский	0	0
5	Зеленодольский	0	0
6	Лаишевский	0	0
7	Нижнекамский	0	0
8	Тукаевский	0	0
9	г.Казань	0	0



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		403	1 797	78 265,94
1	Агрызский	2	9	322,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	запланированных к исключению нет		
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		403	1 797	78 265,94
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		403	1 797	78 265,94
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	254	10 077,75



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		76	62	0
1	Арский	25	23	0
2	Балтасинский	6	4	0
3	Буинский	33	33	0
4	Дрожжановский	1	1	0
5	Зеленодольский	1	1	0
6	Тукаевский	10	0	0



ализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Потребность в строительстве жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Выданные разрешения на строительство за 2013-2014 годы	
				Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	количество	площадь, кв.м.
	Всего по РТ	179 207,50	250 890,50	101 189,6	89 642,8	11 546,8	243	1 767 921,1
1	Агрызский	2 625,30	3 675,42	-	-	-	15	191 37,0
2	Азнакаевский	5 427,70	7 598,78	1 630,0	1 630,0	-	1	6 968,0
3	Актанышский	1 094,20	1 531,88	1 676,2	1 676,2	-	1	1 676,2
4	Алексеевский	1 349,10	1 888,74	1 399,0	1 399,0	-	4	2 062,0
5	Алькеевский	132,0	184,8	-	-	-	-	-
6	Альметьевский	4 676,90	6 547,66	6 662,8	6 662,8	-	11	84 100,0
7	Апастовский	639,8	895,72	-	-	-	-	-
8	Арский	4 524,60	6 334,44	2650,0	2 650,0	-	11	9 449,3
9	Бавлинский	1 764,90	2 470,86	-	-	-	1	1 330,2
10	Балтасинский	1 619,10	2 266,74	299,0	299,0	-	-	-
11	Буинский	3 692,50	5 169,50	4 501,0	2 704,8	1 796,2	1	2 704,5
12	Бугульминский	1 910,60	2 674,84	-	-	-	3	8 148,8



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Потребность в строительстве жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Выданные разрешения на строительство за 2013-2014 годы	
				Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	количество	площадь, кв.м.
	Всего по РТ	179 207,50	250 890,50	101 189,6	89 642,8	11 546,8	243	1 767 921,1
13	Высокогорский	5 329,50	7 461,30	5425,2	4925,2	500,0	19	36480,4
14	Дрожжановский	348,9	488,46	1297,2	-	1297,2	-	-
15	Елабужский	2 129,00	2 980,60	10669,0	10669,0	-	9	42172,7
16	Заинский	256,7	359,38	806,2	806,2	-	-	-
17	Зеленодольский	51 061,90	71 486,66	7973,2	7973,2	-	12	65796,9
18	К-Устьинский	1 092,10	1 528,94	-	-	-	-	-
19	Кукморский	5 836,90	8 171,66	6089,0	6089,0	-	4	8084,0
20	Лаишевский	1 193,80	1 671,32	1097,1	1097,1	-	5	7904,6
21	Лениногорский	1 471,70	2 060,38	900,0	-	900,0	4	3940,7
22	Мамадышский	10 747,90	15 047,06	25991,0	25991,0	-	12	25680,0
23	Менделеевский	1 064,70	1 490,58	1853,0	-	1853,0	2	4618,8
24	Мензелинский	2 562,00	3 586,80	4118,8	4118,8	-	-	-
25	Муслюмовский	3 026,40	4 236,96	702,0	-	702,0	-	-



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Потребность в строительстве жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Выданные разрешения на строительство за 2013- 2014 годы	
				Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	количество	площадь, кв.м.
	Всего по РТ	179 207,50	250 890,50	101 189,6	89 642,8	11 546,8	243	1 767 921,1
26	Нижнекамский	186,9	261,66	801,4	-	801,4	17	178815,2
27	Новошешминский	128,9	180,46	-	-	-	-	-
28	Нурлатский	4 288,70	6 004,18	4693,5	4693,5	-	3	2687,4
29	Пестречинский	2 612,90	3 658,06	7114,5	3417,5	3697,0	-	-
30	Рыбно-Слободский	676,0	946,4	-	-	-	-	-
31	Сабинский	1 171,60	1 640,24	2070,6	2070,6	-	1	2357,0
32	Спасский	3 215,30	4 501,42	-	-	-	-	-
33	Тукаевский	341,7	478,38	-	-	-	2	2544,8
34	Тетюшский	634,7	888,58	-	-	-	1	769,5
35	Тюлячинский	343,7	481,18	770,0	770,0	-	2	1132,0
36	Чистопольский	21 441,90	30 018,66	-	-	-	2	11380,7
37	Ютазинский	780,1	1092,14	-	-	-	3	5332,2
38	г.Казань	27 806,80	38 929,52	-	-	-	97	1232648,2



Распределение домов по видам собственности

№	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	В том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
Итого по РТ		1 679	555	273	851
1	Агрызский	23	8	1	14
2	Азнакаевский	32	22	0	10
3	Актанышский	15	7	6	2
4	Алексеевский	22	9	7	6
5	Алькеевский	2	0	1	1
6	Альметьевский	25	10	6	9
7	Апастовский	6	2	1	3
8	Арский	93	51	3	39
9	Бавлинский	7	6	0	1



Распределение домов по видам собственности

№	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
10	Балтасинский	28	20	5	3
11	Буинский	30	23	1	6
12	Бугульминский	14	2	2	10
13	Верхнеуслонский	2	0	0	2
14	Высокогорский	81	41	14	26
15	Дрожжановский	3	1	0	2
16	Елабужский	27	9	2	16
17	Заинский	8	2	5	1
18	Зеленодольский	314	52	40	222
19	Кайбицкий	1	1	0	0
20	Камско-Устьинский	12	5	2	5
21	Кукморский	63	10	23	30



Распределение домов по видам собственности

№ п/п	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
22	Лаишевский	21	1	8	12
23	Лениногорский	17	6	3	8
24	Мамадышский	206	113	11	82
25	Менделеевский	5	2	0	3
26	Мензелинский	35	25	2	8
27	Муслюмовский	11	2	1	8
28	Нижнекамский	4	0	3	1
29	Новошешминский	3	1	0	2
30	Нурлатский	34	11	5	18
31	Пестречинский	29	10	9	10
32	Рыбно-Слободский	13	6	0	7
33	Сабинский	5	3	2	0



Распределение домов по видам собственности

№	МО	Количество расселяемых жилых домов, единиц			
		Всего	в том числе		
			Со 100% частной собственностью	Со 100 % муниципальной собственностью	Со смешанной собственностью (и частная и муниципальная)
34	Спасский	44	19	2	23
35	Тукаевский	1	0	1	0
36	Тетюшский	38	15	7	16
37	Тюлячинский	1	0	0	1
38	Чистопольский	270	46	81	143
39	Ютазинский	24	11	6	7
40	г.Казань	110	3	13	94



Данные от ГЖФ по количеству семей имеющих **второе жильё**

№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье	№	МО	Кол-во семей, имеющих второе жилье
1	Агрызский	4	14	Кайбицкий	1
2	Азнакаевский	41	15	Кукморский	5
3	Актанышский	2	16	Лениногорский	11
4	Альметьевский	46	17	Мамадышский	6
5	Арский	12	18	Менделеевский	7
6	Бавлинский	13	19	Мензелинский	7
7	Балтасинский	4	20	Нурлатский	2
8	Бугульминский	1	21	Рыбно-Слободский	10
9	Буинский	17	22	Сабинский	5
10	Высокогорский	22	23	Спасский	8
11	Елабужский	5	24	Тетюшский	2
12	Заинский	1	25	Чистопольский	15
13	Зеленодольский	12	26	Ютазинский	3
				Итого:	262



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 26 сентября 2014 года

40

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 639 754	68,4	1,9	759 246
1	Нижнекамский	130 000	26 682	20,5	1,1	103 318
2	В-Услонский	40 000	14 204	35,5	1,1	25 796
3	Атнинский	6 000	2 171	36,2	5,2	3 829
4	Нурлатский	26 000	12 998	50,0	0	13 002
5	Чистопольский	32 500	16 649	51,2	4,8	15 851
6	Азнакаевский	25 000	13 434	53,7	0	11 566
7	г.Наб.Челны	340 000	192 499	56,6	0,4	147 501
8	Бугульминский	40 000	22 885	57,2	14,5	17 115
9	Муслюмовский	8 000	4 624	57,8	2,6	3 376
10	Черемшанский	10 300	6 117	59,4	3,7	4 183
11	г.Казань	850 000	521 769	61,4	0	328 231
12	Кайбицкий	4 800	3 041	63,4	11,3	1 759
13	Новошешминский	5 000	3 168	63,4	4,5	1 832
14	Спасский	9 000	5 830	64,8	7,3	3 170
15	Лениногорский	26 000	16 935	65,1	9,3	9 065



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 26 сентября 2014 года

41

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
16	К.Устьинский	10 000	6 637	66,4	3,2	3 363
17	Буинский	19 000	12 840	67,6	0,8	6 160
	Всего по РТ	2 399 000	1 639 754	68,4	1,9	759 246
18	Р-Слободский	13 000	9 147	70,4	3	3 853
19	Тюлячинский	6 500	4 766	73,3	4,5	1 734
20	Менделеевский	10 000	7 608	76,1	0	2 392
21	Арский	27 000	20 789	77,0	4	6 211
22	Заинский	20 000	15 722	78,6	0	4 278
23	Кукморский	32 000	25 377	79,3	4,3	6 623
24	Мамадышский	25 000	19 859	79,4	6,4	5 141
25	Аксубаевский	11 000	8 873	80,7	6,7	2 127
26	Сабинский	18 000	14 607	81,2	0	3 393
27	Елабужский	65 000	53 262	81,9	0	11 738
28	Алексеевский	14 000	11 486	82,0	3	2 514
29	Альметьевский	155 000	127 453	82,2	12,2	27 547
30	Дрожжановский	7 500	6 190	82,5	0	1 310
31	Алькеевский	6 500	5 557	85,5	0	943



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 26 сентября 2014 года

42

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 639 754	68,4	1,9	759 246
32	Бавлинский	17 000	14 848	87,3	0	2 152
33	Мензелинский	16 000	14 019	87,6	0	1 981
34	Зеленодольский	130 000	114 119	87,8	0	15 881
35	Высокогорский	46 000	41 019	89,2	2,3	4 981
36	Тетюшский	9 400	8 424	89,6	6,3	976
37	Сармановский	9 000	8 126	90,3	0,9	874
38	Балтасинский	14 000	12 842	91,7	3,4	1 158
39	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
40	Актанышский	17 000	17 105	100,6	6,2	-
41	Лаишевский	52 000	55 633	107,0	0	-
42	Агрызский	20 000	22 569	112,8	0	-
43	Ютазинский	6 300	8 211	130,3	0	-
44	Тукаевский	36 000	51 054	141,8	0	-
45	Пестречинский	28 000	48 586	173,5	6	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

43



г.Альметьевск, 171 кв. ж/д № 7 мкр. 2В
подрядчик ОАО «Татнефть»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

44

на 26.09.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности			
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	89	39	26	+2%	13	+2%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	228,6	154,8	89,5		65,3	
Кол-во квартир	6 569	3 906	2 663	1 650		1 013	



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Спасский р-н, п. Приволжский 1 кв. ж/д №16 по ул.Спасская,6	СК ГИПС	Рось	100	88	0	-12	30.05.2014
пгт. Кукмор 40 кв. ж/д поз. 2 по ул. Гафиатуллина	Строй сервис	Строй сервис	100	87	0	-13	30.09.2014
Спасский р-н, п. Приволжский 1 кв. жилые дома №№1-5 по ул.Приволжская	СК ГИПС	ООО «Строй Комплекс»	96	74	2	-22	30.09.2014

Арендное жилье 2014 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Через ГЖФ							
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 4 шт. 85 кв. ж/д – 4 шт.	ГЖФ	ООО «Ак таш»	91 76,25	95,25 73,75	9 4,8	4,25 -5	31.11.2014
г. Елабуга 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО «ДОМКОР»	ООО «СМТ ДСК» Наб.Челны	80	75	5,7	-5	31.11.2014
г. Казань 44 кв. ж/д ул. Журналистов	ГЖФ	ООО «Ак таш»	99	99	1	0	15.10.2014
Промышленные предприятия							
г. Елабуга 64 кв. ж/д ж/д в коттеджном поселке	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	81 75	82 80	1 5	1 0	31.12.2014



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

47

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		28	133	13	3 %	8	5 %	7	1,5 %
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Алексеевский	2	2	-	-	2	10%	-	-
3	Альметьевский	2	20	1	1%	-	-	1	2%
4	Арский	1	1	-	-	-	-	1	3%
5	Бавлинский	1	13	-	-	-	-	1	2%
6	Балтасинский	2	2	2	10%	-	-	-	-
7	Высокогорский	1	16	-	-	1	2%	-	-
8	Зеленодольский	1	1	-	-	1	3%	-	-
9	Кукморский	2	10	2	1%	-	-	-	-
10	Лениногорский	1	8	-	-	1	3%	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

48

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		28	133	13	3 %	8	5 %	7	1,5 %
11	Менделеевский	1	10	1	0%	-	-	-	-
12	Мензелинский	2	2	1	12%	1	15%	-	-
13	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	1%
14	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
15	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
16	Тюлячинский	1	5	1	6%	-	-	-	-
17	Черемшанский	2	2	-	-	2	10%	-	-
18	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	2%
19	Наб. Челны	4	16	2	2%	-	-	2	1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

49

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	151	помещений



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

50

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
ИТОГО			309



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

51

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	32 +2	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

52

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	Выдано	Реализовано		Выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	0
Арский	7	7	г. Казань	5	5
Бавлинский	2	0	Камско-Устьинский	5	5
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	2
Бугульминский	1	0	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	0	г. Наб. Челны	5	5
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				37	32



Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

- Выделено средств из бюджета 60,261 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

№п.п.	Муниципальное образование	Количество семей
1	г.Казань	37
2	Нижнекамский	7
3	г. Наб. Челны	21
4	Сабинский	2
	ИТОГО	67



Многоквартирное инвестиционное жилье

54

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	63	62
Площадь, кв.м.	1 017,1	637,3	379,8

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		62	52	+2%	6	+2%	4	+2%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	2	+2%	-	-	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Высокогорский	2	2	+3%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+2%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	3	3	+2%	-	-	-	-
7	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
8	Нижнекамский	6	3	+3%	2	+3%	1	+3%
9	г. Наб. Челны	21	21	+2%	-	-	-	-
10	г. Казань	20	17	+1%	3	+2%	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

56

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	7 036	2 036



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

57

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		2 036	1 141	571	324
1	Азнакаевский	80	35	45	-
2	Аксубаевский	87	14	43	30
3	Алексеевский	32	29	3	-
4	Алькеевский	10	2	8	-
5	Альметьевский	78	49	5	24
6	Арский	52	14	22	16
7	Атнинский	26	22	4	-
8	Бавлинский	44	30	14	-
9	Балтасинский	32	17	15	-
10	Бугульминский	57	27	9	11
11	Буинский	78	45	33	-
12	В-Услонский	45	24	21	-
13	Высокогорский	21	14	7	-
14	Дрожжановский	10	5	5	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		2 036	1 141	571	324
15	Елабужский	78	78	-	-
16	Заинский	53	30	23	-
17	Зеленодольский	135	75	40	20
18	Кайбицкий	10	4	6	-
19	К.Устьинский	6	4	2	-
20	Кукморский	48	29	19	-
21	Лениногорский	34	13	16	5
22	Мамадышский	16	16	-	-
23	Менделеевский	43	36	7	-
24	Мензелинский	56	51	5	-
25	Муслимовский	14	14	-	-
26	Нижнекамский	46	30	16	-
27	Новошешминский	41	17	20	4

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		2 036	1 141	571	324
28	Нурлатский	130	70	60	-
29	Р-Слободский	19	10	9	-
30	Сабинский	17	12	5	-
31	Сармановский	44	25	19	-
32	Спасский	6	6	-	-
33	Тетюшский	16	15	1	-
34	Тюлячинский	16	7	5	4
35	Черемшанский	30	6	24	-
36	Чистопольский	107	76	31	-
37	г.Наб.Челны	123	72	41	10
38	г.Казань	1 064	591	273	200



Программа детских садов 2014

Финансирование

60

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС-2	Оплата
Всего	5 083,9	2 268,2	3 881,3
Строительство	4 661,1	2 028,2	3 650,9
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,2	221,4	221,6
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,4	18,6	18,6



Программа детских садов 2014

61

Млн.рублей

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	72	6 555
Строительство	56	8 570	37	4 710
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	15	1 445
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

Строительство

62



г.Казань, ул.Симонова
Подрядчик:ООО «Грейт Строй»



Программа детских садов 2014

Строительство



Арский, г.Арск
Подрядчик:ООО«Билдгруп



Программа детских садов 2014

Строительство



г.Зеленодольск, мкр.Мирный
Подрядчик:ООО «Восход»



Программа детских садов 2014

65

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 26.09.14	динамика
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор строй»	126 518,30	32,7	67	6
2	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроальянс»	126 518,30	33,1	81	8
3	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	126 518,30	17,9	84	1
4	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройкомплекс	103 479,70	28,7	85	10
5	г.Казань, ул.Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	103 479,70	10,3	86	4
6	г.Казань, п.Кадышево	ООО «ТрансСтрой»	45 451,80	31,7	88	4
7	г.Казань, ул.Мавлютова- Сыртлановой	ООО «СК Магистраль»	73 910,10	29,6	88	3
8	г.Казань, ул.Четаева	ООО «Ак Таш»	103 479,70	18,2	88	5
9	г.Казань, ул.Роторная	ООО «СК Магистраль»	76 682,00	15,6	89	1
10	г.Казань, ул.Крутая	ООО «Ак Таш»	126 518,30	19,4	90	3
11	г.Казань, ул.Чэчэк	ООО «Ак Таш»	76 682,00	21,3	93	1



Программа детских садов 2014

66

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 29.09.14	динамика
12	г.Казань, жм. Залесный	ООО «ГрейтСтрой»	103 479,70	40,5	95	1
13	г.Казань, пр.Победы-Р.Зорге	ООО «СтройКарт»	73 910,10	56,6	97	1
14	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	ОАО «ФСК Кама»	76 682,00	19,8	97	11
15	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	ООО «Восход»	126 518,30	68,5	98	2
16	Высокогорский, д.Ямашурма	ООО «Инвест»	45 451,80	35,3	98	1
17	Высокогорский, с.Выс.Гора	ООО «Барсэлитстрой»	126 518,30	39,8	98	1
18	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	ООО Евростиль	145 057,50	58,4	99	2
19	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	ООО Стройкомплекс	126 518,30	29,5	99	5
20	Арский, г.Арск	ООО «Билдгруп»	126 518,30	31,0	100	3
21	г.Казань, Горьковское шоссе	ООО «ГрейтСтрой»	73 910,10	27,4	100	8
22	г.Н.Челны, жр.Замелекесье	ООО «Евростиль»	114 999,00	92,4	100	3
23	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	ООО «Керамика- маркет»	103 479,70	31,6	100	2
24	Бавлинский, Кзыл-Яр	ООО «Ак Строй»	26 185,50	59,0	100	
25	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	ООО «КамГЭС»	45 451,80	23,7	100	
26	г.Казань, ж.м.Петровский	ОАО Казаньцентрстрой	45 451,80	92,5	100	
27	г.Казань, жм. Вознесенский	ООО «Ак Таш»	76 682,00	8,9	100	



Программа детских садов 2014

67

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 29.09.14	динамика
28	г.Казань, пос. Отары	ООО «СК Панорама»	73 910,10	44,02	100	
29	г.Казань, ул.Тыныч	ООО «Ак Таш»	73 910,10	64,9	100	
30	г.Казань, ул. Чкалова	ОАО «Казаньцентрстрой	73 910,10	43,0	100	
31	г.Казань, ул.2-я Юго- Западная	ООО «ГрейтСрой»	73 910,10	56,2	100	
32	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	ОАО Казаньцентрстрой	109 212,00	51,3	100	
33	г.Казань, ул.Батыршина	ООО «Грейт Строй»	73 910,10	51,3	100	
34	г.Казань, ул.Гаврилова	ООО «Казан»	73 910,10	61,6	100	
35	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	ООО «Интерстрой»	73 910,10	67,2	100	
36	г.Казань, ул.Минская	ООО «Ак Таш»	73 910,10	69,0	100	
37	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	ООО «Казан»	73 910,10	58,8	100	
38	г.Казань, ул.Ползунова	ООО «Бриз»	45 451,80	35,6	100	
39	г.Казань, ул.Симонова	ООО «Грейт Строй»	73 910,10	37,7	100	
40	г.Казань, ул.Х.Такташа	ООО «Бриз»	73 910,10	41,9	100	
41	Мамадышский, г.Мамадыш	ЗАО МамадышСтрой	76 682,00	63,3	100	
42	Мензелинский, мкр. Садак	ООО «Гарант+»	126 518,30	78,2	100	
43	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	ООО «Евростиль»	114 999,00	60,0	100	



Программа детских садов 2014

68

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность (%)	
					На 29.09.14	динамика
44	Тетюшский, мкр.Людоговка	ООО «ПМК №6»	45 451,80	60,5	100	
45	Кукморский, д.Аш-Бузи	ИП Шарипов И.З.	26 185,50	86,1	100	
46	Балтасинский, мкр. Западный	ООО «Строймонтаж»	73 910,10	37,7	100	
47	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	ООО «Ак Таш»	73 910,10	48,6	100	
48	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	ООО «Кама»	26 185,50	60,3	100	
49	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	ЗАО «Стройсервис»	76 682,00	51,0	100	
50	Кукморский, с.Бол.Сардек	ИП Шарипов И.З.	26 185,50	87,7	100	
51	Менделеевский, с.Брюшли	ООО МенделеевскСтрой	26 185,50	41,8	100	
52	К.Устьинский , с.Теньки	ООО «Фарад»	26 185,50	75,8	100	
53	Нурлатский, с.Бурметьево	ООО «Город Строй»	26 185,50	56,7	100	
54	Лаишевский, с.Столбище	ООО «СтройКом»	126 518,30	42,5	100	
55	Лаишевский, с.Усады	ООО «Ак Таш»	73 910,10	67,0	100	
56	Пестречинский, с.Шали	ООО «Строитель+»	73 910,10	74,8	100	



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

69

Строительство ФАП



Кукморский район, с. Урясьбаш

Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Строительство ФАП



Дрожжановский район, с. Чувашская Бездна
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Среднее выполнение КС-2(%)	Факт СМР (%)	Динамика
Строительство						
ФАП	75	15	60	98,4	83	+3
Врач. амбулатории	1	0	1	90	100	
ПАО	3	1	2	0	79	+10
Капитальный ремонт						
Участковых больниц	3	0	3	49,9	100	
Врачебных амбулаторий	13	0	13	61	100	
Существующих ФАП	252	0	252	78,5	100	
ФАП размещенных в школах	13	0	13	68,3	100	
Поликлиник	3	0	3	29,4	100	



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Принято КС-2(%)

МО РТ	Строительство ФАП	Кап. Ремонт ФАП
Альметьевский	100	99,5
Кайбицкий	100	99,5
Лениногорский	100	99,5
Лаишевский	100	91,5
Менделеевский	100	91
Камско-Устьинский	100	91
Чистопольский	100	91
Азнакаевский	100	90,7
Буинский	100	88,7
Елабужский	100	86,6
Агрызский	100	77,1
Нурлатский	100	75,6
Алексеевский		74,5
Спасский	100	68
Муслюмовский	100	66,9
Тукаевский	100	64,5
Аксубаевский	100	44,4
Арский	100	41,3
Высокогорский	100	0
Тюлячинский	100	0
Ютазинский	<i>не предусмотрено</i>	0



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Принято КС-2(%)

МО РТ	Строительство ФАП	Кап. Ремонт ФАП
Рыбно-Слободский	100	99,5
Тетюшский	100	99,5
Сармановский	100	98,9
Сабинский	100	95,2
Алькеевский	100	92,6
Заинский	100	92,4
Балтасинский	100	91
Апастовский	100	91
Мамадышский	100	91
Бавлинский	100	91
Верхнеуслонский	100	90
Черемшанский	100	89,9
Кукморский	100	89,8
Мензелинский	100	85,1
Атнинский	100	66
Актанышский	100	64,5
Бугульминский	100	49,7
Зеленодольский	100	41,3
Пестречинский	100	0
Нижнекамский	100	не предусмотрено
г. Казань	не предусмотрено	не предусмотрено



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Принято КС-2(%)

74

МО РТ	Строительство		Капитальный ремонт			
	ПАО	Амбулат	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Агрызский	100	х	х	х	х	х
Спасский	0,0	х	100	х	х	х
Елабужский	0,0	х	90.6	х	х	х
Апастовский	х	90	99.5	х	х	х
Атнинский	х	х	0,0	х	х	х
Алькеевский	х	х	99.2	95,77	х	х
Буинский	х	х	0,0	х	х	х
Дрожжановский	х	х	99.5	х	х	х
Заинский	х	х	99,5	х	х	х
Муслюмовский	х	х	0,0	х	х	х
Спасский	х	х	5.9	х	х	х
Черемшанский	х	х	99,4	х	х	х
Лаишевский	х	х	х	99.5	х	х
Бавлинский	х	х	х	52,9	х	х
Тукаевский	х	х	х	18,0	х	х
Верхнеуслонский	х	х	х	63,4	х	х
Пестречинский	х	х	х	89,8	х	х
Балтасинский	х	х	х	99,5	х	х
Нижнекамский	х	х	х	73,7	х	х
Альметьевский	х	х	х	х	0,0	0,0
Нижнекамский	х	х	х	х	99,5	х
Тетюшский	х	х	х	х	100	х
г.Казань	х	х	х	х	х	38,2



Программа «Сельские клубы» 2014 года



Арский район, с.Пшенгер
Подрядчик: ООО «Билдгруп»



Программа «Сельские клубы» 2014 года

76

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполне- ние КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
1	г. Казань, с.Кадышево	ООО «Транстрой»	12 300	66,1	85	11
2	Атнинский район, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	10 500	68,4	88	13
3	Сабинский район, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	12 300	99,5	90	8
4	Апастовский район, д.Азбаба	ООО СК "Свяжный"	9 000	94,4	100	1
5	Чистопольский район, с.Кутлушкино	ООО "Римарк"	10 500	54,9	100	2
6	Муслюмовский район, с.Мари-Буляр	ООО "Муслюмовская МСО"	19 212	63,9	100	10
7	г.Наб.Челны, ж.р. "Замелекесье"	ОАО «Камгэсгражданстрой»	12 300	59,7	100	25
8	Агрызский район, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад"	9 000	99,0	100	
9	Азнакаевский район, д.Мяндей	ООО «PCO»	9 000	99,5	100	
10	Аксубаевский район, д.Караса	ООО "Максад"	10 500	96,8	100	
11	Актанышский район, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	10 500	79,8	100	
12	Алексеевский район, н.п.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис»	9 000	68,7	100	



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполнение КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
13	Алькеевский район, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	10 500	96,4	100	
14	Альметьевский район, с.Чупаево	ООО "Основа С"	10 500	69,2	100	
15	Арский район, с.Пшенгер	ООО «Билдгруп»	9 000	57,1	100	
16	Бавлинский район, с.Николашкино	ООО "Юлдыз»	9 000	80,4	100	
17	Балтасинский район, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	9 000	99,5	100	
18	Бугульминский район, п.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	10 500	67,1	100	
19	Буинский район, д.Чувашское Пимурзино	ООО "Строитель»	21 495	99,5	100	
20	Верхнеуслонский район, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	9 000	99,5	100	
21	Высокогорский район, пос.ж.-д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	12 300	99,5	100	
22	г. Казань, с.Красная Горка	ТПП Радуга	12 300	79,5	100	
23	Дрожжановский район, с.Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	10 500	48,8	100	
24	Елабужский район, с.Яковлево	ООО «Стройинвест»	9 000	66,2	100	



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполне- ние КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
25	Заинский район, с.Сармабаш	ООО "Основа С"	9 000	64,3	100	
26	Зеленодольский район, с.Большие Яки	ООО "Ремстройсервис"	10 500	14,5	100	
27	Кайбицкий район, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1»	10 500	71,5	100	
28	Камско-Устьинский район, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	9 000	99,5	100	
29	Кукморский район, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»	12 300	86,8	100	
30	Лаишевский район, с.Большие Кабаны	ООО "Стройком"	12 300	99,5	100	
31	Лениногорский район, с.Шугурово	ООО "ЛИС"	12 300	68,5	100	
32	Мамадышский район, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	10 500	99,3	100	
33	Менделеевский район, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	9 000	86,9	100	
34	Мензелинский район, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	9 000	73,1	100	
35	Нижнекамский район, с.Прости	ООО "Технология"	10 500	81,8	100	
36	Новошешминский район, пос.совхоза "Красный Октябрь"	ООО «Строитель»	10 500	99,5	100	



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Выполне- ние КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
37	Нурлатский район, д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	10 500	95,6	100	
38	Пестречинский район, с.Пановка	ООО "Строитель+"	10 500	99,5	100	
39	Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»	10 500	63,3	100	
40	Сармановский район, д.Сулы-Саклово	ООО "Камстройфон"	9 000	78,1	100	
41	Спасский район, с.Иж- Борискино	ООО «Стройдорсервис»	9 000	89,7	100	
42	Тетюшский район, с.Большое Шемякино	ООО «ПМК-6» Буинск	10 500	99,5	100	
43	Тукаевский район, д.Биюрган	ООО "Евростиль"	10 500	34,0	100	
44	Тюлячинский район, д.Нижние Савруши	ООО "Строй"	9 000	66,9	100	
45	Черемшанский район, с.Казанка	ООО "Строитель"	9 000	98,8	100	
46	Черемшанский район, с.Старое Серезкино	ООО «Строймастер»	9 000	99,5	100	
47	Ютазинский район, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	10 500	84,8	100	



Программа «Сельские клубы» 2014 года



Мамадышский район, с.Нижние Яки
Подрядчик: ЗАО «Мамадышстрой»



Универсальные спортивные площадки 2014 год

81



Актанышский муниципальный район, с. Тат. Суксы
Подрядчик: ООО «Актанышские инженерные сети»



Универсальные спортивные площадки 2014 год

82



Дрожжановского муниципальный район, с. Старое Дрожжаное
Подрядчик: ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»



Универсальные спортивные площадки 2014 год

83

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
1	Аксубаевский	3	4 407	34	95	6,7
2	Бавлинский	3	4 376	12	95	8,0
3	Пестречинский	3	4 407	0	95	38,3
4	Тукаевский	3	4 614	27	95	5,0
5	Чистопольский	3	8 698	9	95	5,0
6	Ютазинский	3	4 147	19	95	18,3
7	Бугульминский	4	13 169	0	96	10,0
8	Лениногорский	4	8 671	0	96	18,8
9	Агрызский	3	4 117	17	97	10,0
10	К.-Устьинский	3	4 376	8	97	1,7
11	Р.-Слободский	3	4 407	0	97	1,7



Универсальные спортивные площадки 2014 год

84

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
12	Тетюшский	2	4 101	0	98	7,5
13	Нурлатский	3	8 469	36	98	1,0
14	г.Наб.Челны	11	26 185	0	99	3,6
15	Азнакаевский	6	8 752	0	100	3,3
16	Актанышский	2	4 102	40	100	
17	Алексеевский	3	4 117	11	100	26,7
18	Алькеевский	3	4 117	48	100	
19	Альметьевский	5	13 141	0	100	14,0
20	Апастовский	3	4 376	16	100	
21	Арский	6	8 087	0	100	15,8
22	Атнинский	2	4 330	0	100	12,5
23	Балтасинский	2	3 872	0	100	



Универсальные спортивные площадки 2014 год

85

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
24	Мамадышский	3	4 376	65	100	
25	Менделеевский	3	4 407	21	100	
26	Мензелинск	3	4 407	27	100	
27	Муслюмовский	3	4 376	20	100	
28	Нижнекамский	3	17 471	58	100	
29	Новошешминский	3	4 407	63	100	
30	Сабинский	3	4 376	76	100	
31	Сармановский	2	4 330	87	100	
32	Спасский	3	4 376	42	100	5,0
33	Тюлячинский	3	4 407	1	100	
34	Черемшанский	2	4 330	37	100	



Универсальные спортивные площадки 2014 год

86

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая стоимость, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					На 26.09.14	Динамика
35	Лаишевский	3	4 376	0	100	3,3
36	Мамадышский	3	4 376	54	100	3,3
37	Менделеевский	3	4 407	21	100	
38	Мензелинск	3	4 407	27	100	
39	Муслюмовский	3	4 376	7	100	23,3
40	Нижнекамский	3	17 471	26	100	
41	Новошешминский	3	4 407	63	100	7,3
42	Сабинский	3	4 376	51	100	
43	Сармановский	2	4 330	87	100	
44	Тюлячинский	3	4 407	1	100	2,0
45	Черемшанский	2	4 330	33	100	



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г

№	МО	Лимит, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс. рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	20 010 812,89	12 724 162,07	63,59	15 221 558,81
1	Алькеевский	176 413,60	53 759,72	30,47	58 362,22
2	Елабужский	330 957,68	101 392,44	30,64	159 860,19
3	Буинский	1 594 937,63	512 478,19	32,13	1 211 160,17
4	Чистопольский	217 653,96	76 309,53	35,06	146 255,83
5	Бавлинский	146 110,81	53 042,26	36,30	81 545,47
6	Атнинский	81 697,18	30 667,00	37,54	42 439,88
7	Аксубаевский	196 051,67	84 804,74	43,26	152 114,74
8	Казань	3 595 973,18	1 639 606,52	45,60	2 425 490,11
9	Алексеевский	168 983,50	78 327,42	46,35	132 642,02
10	Сармановский	171 411,80	81 625,22	47,62	83 319,81
11	К-Устьинский	285 188,42	145 538,99	51,03	195 824,04
12	Тукаевский	179 101,43	93 783,12	52,36	118 368,81
13	Сабинский	177 265,59	94 334,76	53,22	127 908,57
14	Актанышский	165 679,65	88 231,30	53,25	120 382,46
15	Балтасинский	162 282,07	88 314,38	54,42	129 515,86

Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г



№	МО	Лимит, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс. рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	20 010 812,89	12 724 162,07	63,59	15 221 558,81
16	Муслюмовский	91 030,62	53 837,76	59,14	63 371,25
17	Тетюшский	169 436,96	101 512,70	59,91	113 438,74
18	Лениногорский	342 944,83	209 482,93	61,08	211 980,18
19	Дрожжановский	72 128,76	44 679,63	61,94	48 559,27
20	Черемшанский	99 560,94	62 379,70	62,65	54 718,57
21	Р-Слободский	75 772,74	47 656,20	62,89	45 124,11
22	Мензелинский	335 847,57	216 894,61	64,58	212 613,60
23	Бугульминский	363 916,04	243 229,89	66,84	276 407,91
24	Нурлатский	178 892,91	119 628,53	66,87	145 661,30
25	Н.Челны	1 197 750,90	809 189,61	67,56	845 914,91
26	Кукморский	238 061,38	160 833,85	67,56	183 064,80
27	Кайбицкий	59 449,92	41 107,45	69,15	44 089,48
28	Тюлячинский	89 933,21	62 654,05	69,67	70 018,82
29	Апастовский	58 960,09	41 196,61	69,87	44 012,37
30	Арский	472 296,60	330 528,99	69,98	394 166,03

Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г



№	МО	Лимит, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс. рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	20 010 812,89	12 724 162,07	63,59	15 221 558,81
31	Заинский	81 218,40	58 950,65	72,58	56 106,14
32	Верхнеуслонский	165 606,35	120 780,00	72,93	132 263,08
33	Ютазинский	60 677,19	45 062,89	74,27	45 740,89
34	Нижнекамский	2 315 916,92	1 739 600,89	75,11	1 811 651,07
35	Новошешминский	68 320,15	51 567,95	75,48	51 775,32
36	Высокогорский	837 586,14	635 805,08	75,91	705 325,31
37	Мамадышский	581 889,50	457 030,97	78,54	529 117,89
38	Менделеевский	231 265,32	183 088,74	79,17	197 558,27
39	Лаишевский	573 159,83	460 469,56	80,34	504 539,16
40	Зеленодольский	565 953,09	464 990,08	82,16	481 382,28
41	Азнакаевский	293 100,93	244 772,99	83,51	264 346,77
42	Спасский	227 290,34	199 710,77	87,87	190 615,30
43	Пестречинский	338 420,35	298 618,30	88,24	301 462,81
44	Агрызский	340 625,45	305 297,18	89,63	312 256,90
45	Альметьевский	1 834 091,32	1 691 387,92	92,22	1 699 086,10