



МО, в которых пуск тепла произведен не полностью на 03.10.2014

№	Муниципальное образование	Объекты
1	г. Казань	45 жилых домов
2	Верхнеуслонский	3 жилых дома, 2 котельные, 1 объект спорта. (долги за энергоносители в ОАО «Верхнеуслонские коммунальные сети»)



НЕ ЗАПУЩЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

(По данным МО на 02.10.2014 11-00)

№	МО	котельные			Не запущенные
		всего, ед.	запущено	%	
	Итого по РТ	3 158	3 156	99,9	2
1	В-Услонский -С.Нижний Услон ул.К.Маркса д.47 (потребители: 1 МКД) -с.Верхний Услон ул.Колхозная (потребители: РДК, ДЮСШ /в одном здании)	115	113	98,3	2

Задолженность ОАО «Верхнеуслонские коммунальные сети» за энергоносители



Не осуществлен пуск тепла в **ЖИЛЫЕ ДОМА**

(По данным МО на 03.10.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	ИТОГО по РТ	16 804	12 205	4 551	99,7	48
1	Верхнеуслонский	65	16	46	95,4	3
2	Казань	5 620	5 146	429	99,2	45



НЕ ПРОИЗВЕДЕН пуск тепла на **СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ**
ОБЪЕКТЫ (По данным МО на 03.10.2014)

№	МО	всего, ед.	отапливаемые			Без тепла
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%	
	Объекты культуры	2039	360	1678	99,9	1
	Верхнеуслонский -РДК с.Верхний Услон ул.Колхозная Задолженность ОАО «Верхнеуслонские коммунальные сети» за энергоносители	43	6	36	97,7	1
	Объекты спорта	204	136	67	99,5	1
	Верхнеуслонский РДК с.Верхний Услон ул.Колхозная Задолженность ОАО «Верхнеуслонские коммунальные сети» за энергоносители	3	1	1	66,7	1



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



г.Казань, ул. Коломенская, д. 18

7

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: **ООО «ВОЛГОНЕФТЬГАЗСТРОЙ»**
Сумма работ: **5 754 775,64 руб.**
Виды работ: ремонт систем отопления, ЭО, ремонта фасада, крыши, подвала, подъездов **Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии**



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
К.-Устьинский	6	8 228,47	6 303,43	76,61	
Менделеевский	5	45 699,78	41 076,21	89,88	2,89
Сармановский	6	35 616,83	34 112,36	95,78	
Новошешминский	1	3 603,75	3 470,29	96,30	
Заинский	17	70 338,04	68 904,22	97,96	0,59
г. Казань	178	1 388 251,71	1 362 056,39	98,11	2,96
Азнакаевский	35	89 859,90	88 900,89	98,93	
Тукаевский	12	27 491,47	27 227,13	99,04	2,88
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	4 640 990,65	99,09	1,62
Елабужский	30	114 616,49	113 658,61	99,16	0,03
Зеленодольский	27	187 996,34	187 447,17	99,71	1,59
Чистопольский	23	96 978,64	96 706,12	99,72	3,98
г. Наб. Челны	141	1 231 577,84	1 228 158,58	99,72	0,59
Бугульминский	43	191 793,06	191 497,63	99,85	0,07
Мензелинский	9	19 565,72	19 548,89	99,91	3,01



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Альметьевский	35	267 536,73	267 306,79	99,91	1,72
Мамадышский	14	12 000,00	11 997,61	99,98	0,36
Агрызский	7	23 114,47	23 114,47	100,00	1,98
Актанышский	3	9 042,81	9 042,81	100,00	
Алексеевский	3	7 993,08	7 993,08	100,00	
Апастовский	1	2 239,50	2 239,50	100,00	
Арский	6	18 820,47	18 820,47	100,00	
Бавлинский	5	37 978,41	37 978,41	100,00	
Балтасинский	6	4 551,00	4 551,00	100,00	
Буинский	5	26 094,57	26 094,57	100,00	
Верхнеуслонский	2	4 447,03	4 447,03	100,00	
Высокогорский	8	20 109,87	20 109,87	100,00	4,90
Кукморский	7	18 568,11	18 568,11	100,00	5,17
Лаишевский	9	16 982,80	16 982,80	100,00	
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	4 640 990,65	99,09	1,62



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамика за 2 недели, в %
Лениногорский	16	109 117,33	109 117,33	100,00	
Муслюмовский	4	6 261,72	6 261,72	100,00	
Нижнекамский	79	467 449,95	467 449,95	100,00	2,11
Нурлатский	11	47 745,64	47 745,64	100,00	
Пестречинский	5	10 228,05	10 228,05	100,00	
Рыбно-Слободский	2	4 880,78	4 880,78	100,00	
Сабинский	6	11 586,47	11 586,47	100,00	
Спасский	5	7 153,05	7 153,05	100,00	3,85
Тюлячинский	2	1 061,28	1 061,28	100,00	
Ютазинский	12	21 750,28	21 750,28	100,00	
Аксубаевский	2	6 440,00	6 440,00	100,00	
Тетюшский	5	9 001,67	9 001,67	100,00	
Итого по РТ:	793	4 683 773,09	4 640 990,65	99,09	1,62



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Сармановский	35,62	95,78	52,42	28,20
Тюлячинский	1,06	100,00	34,72	34,72
г. Казань	1 388,25	98,11	55,47	47,99
Высокогорский	20,11	100,00	77,64	54,02
Елабужский	114,62	99,16	79,93	57,91
Буинский	26,09	100,00	62,36	62,36
Кукморский	18,57	100,00	86,94	62,59
К.-Устьянский	8,23	76,61	75,90	63,27
Нижнекамский	467,45	100,00	87,97	64,53
Альметьевский	267,54	99,91	71,95	65,43
Зеленодольский	188,00	99,71	66,69	65,84
Итого по РТ:	4 683,77	99,09	77,53	67,60



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Менделеевский	45,70	89,88	73,24	65,86
Верхнеуслонский	4,45	100,00	66,29	66,29
Итого по РТ:	4 683,77	99,09	77,53	67,60
Тетюшский	9,00	100,00	96,15	72,66
г. Наб. Челны	1 231,58	99,72	90,94	78,76
Бугульминский	191,79	99,85	86,22	80,11
Мамадышский	12,00	99,98	96,93	81,29
Нурлатский	47,75	100,00	84,52	83,48
Тукаевский	27,49	99,04	99,04	83,72
Азнакаевский	89,86	98,93	92,58	84,83
Пестречинский	10,23	100,00	91,07	88,18



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Заинский	70,34	97,96	92,39	91,04
Аксубаевский	6,44	100,00	92,18	92,18
Мензелинский	19,57	99,91	94,40	94,18
Лениногорский	109,12	100,00	98,55	95,68
Новошешминский	3,60	96,30	95,70	95,70
Агрызский	23,11	100,00	100,00	96,08
Ютазинский	21,75	100,00	99,04	96,15
Муслюмовский	6,26	100,00	96,15	96,15
Спасский	7,15	100,00	97,02	96,15
Алексеевский	7,99	100,00	100,00	96,16
Итого по РТ:	4 683,77	99,09	77,53	67,60



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Сабинский	11,59	100,00	99,06	96,35
Бавлинский	37,98	100,00	96,62	96,62
Арский	18,82	100,00	99,00	97,00
Чистопольский	96,98	99,72	97,67	97,28
Апастовский	2,24	100,00	97,60	97,60
Лаишевский	16,98	100,00	100,00	98,34
Р-Слободский	4,88	100,00	100,00	99,02
Актанышский	9,04	100,00	100,00	99,04
Балтасинский	4,55	100,00	100,00	99,90
Итого по РТ:	4 683,77	99,09	77,53	67,60



МО, в которых перечисление средств собственников **менее 70%**

МО	Лимит Финансирования (тыс.руб.)	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	% перечисленных средств от лимита
Верхнеуслонский	2 276,77	1 300,89	57,14
г.Набережные Челны	625 658,86	370 359,68	59,20
Мензелинский	9 150,29	5 839,00	63,81
Чистопольский	43 303,64	29 244,40	67,53
г. Казань	573 724,16	382 208,18	66,62
Буинский	12 102,88	8 208,59	67,82
Итого по РТ:	2 044 658,53	1 414 305,92	69,17



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Р-Слободский	62	47	76	15	
г.Казань	4 836	3 860	80	976	9
Нурлатский	336	297	88	39	
Ютазинский	180	160	89	20	
г. Наб. Челны	1 168	1 064	91	104	
Чистопольский	418	386	92	32	2
Альметьевский	961	901	94	60	
Высокогорский	237	226	95	11	1
Спасский	69	66	96	3	
Зеленодольский	726	703	95	23	10



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов, выбравших рег.оператора	Количество домов, заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество домов, не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Буинский	162	157	97	5	
Лаишевский	197	191	97	6	
Апастовский	35	34	97	1	
Балтасинский	43	42	98	1	
Елабужский	401	393	98	8	
Муслюмовский	53	52	98	1	
Лениногорский	485	476	98	9	1
Агрызский	160	158	96	2	3
Азнакаевский	322	318	99	4	



МО, не завершившие перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.)	Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.)
Агрызский	5 607,46	5 494,58	112,88
Азнакаевский	14 242,65	12 415,15	1 827,50
Бугульминский	45 688,12	44 092,19	1 595,93
Буинский	7 691,26	5918,95	1 772,31
г. Казань	148 485,29	141 817,55	6667,74
Елабужский	26 354,02	25 088,54	1 265,48
Зеленодольский	36 731,82	33 314,91	3 416,91
Лаишевский	5 455,28	5 381,19	74,09
Лениногорский	21 065,13	19 921,58	143,08
Нурлатский	10 598,78	10 280,24	318,54
Итого	789 606,16	772 411,60	17 194,56



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

19

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС- 2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Чистопольский	51 957,10	19 715,00	37,94		29 309,00
Бавлинский	32 567,40	14 895,50	45,74	0,69	15 955,20
Верхнеуслонский	25 477,80	13 592,30	53,35		17 933,10
Атнинский	19 044,90	11 543,80	60,61	15,08	11 754,80
Нурлатский	64 288,10	39 757,60	61,84	0,27	53 829,60
Балтасинский	24 363,60	16 454,30	67,54	4,64	16 878,90
Альметьевский	68 619,60	47 729,00	69,56	0,51	50 074,00
Зеленодольский	38 675,00	27 412,90	70,88	29,42	26 449,80
Дрожжановский	12 814,10	9 670,00	75,46		10 594,00
Н.Челны	302 490,30	229 341,70	75,82		243 016,40
Мензелинский	78 560,00	60 994,00	77,64		66 970,90
Сармановский	16 017,70	12 662,10	79,05	7,49	12 774,70
Высокогорский	22 609,00	18 025,20	79,73	14,24	17 968,30
Бугульминский	110 575,80	89 052,20	80,53	7,77	87 876,70
Алексеевский	17 063,50	13 768,00	80,69	7,03	13 891,70
Итого по РТ	2 504 840,50	2 072 905,40	82,76	4,74	2 084 468,90



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

20

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Лениногорский	85 280,00	69 031,50	80,95	2,51	73 137,10
Актанышский	47 721,70	38 911,80	81,54	4,05	41 210,40
Казань	544 037,70	448 474,00	82,43	9,31	427 466,20
Итого по РТ	2 504 840,50	2 072 905,40	82,76	4,74	2 084 468,90
Муслюмовский	17 036,60	14 385,40	84,44		15 155,20
Сабинский	43 303,10	36 572,80	84,46	12,36	34 097,70
Арский	43 244,90	36 612,90	84,66	30,01	29 115,60
Елабужский	17 844,90	15 576,50	87,29	11,90	15 576,80
Менделеевский	22 223,60	19 574,50	88,08		21 996,00
Алькеевский	21 918,90	19 528,70	89,10		19 534,50
К.-Устьинский	12 171,70	10 918,00	89,70		11 255,30
Пестречинский	33 313,60	30 399,90	91,25	8,84	28 035,90
Тетюшский	15 976,00	14 779,90	92,51	10,42	13 707,10
Заинский	25 469,40	23 875,50	93,74	1,55	20 416,70
Азнакаевский	64 207,80	60 583,90	94,36	1,78	58 624,00
Буинский	34 736,40	33 219,90	95,63	4,66	31 252,40



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

21

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Тукаевский	41 869,80	40 422,00	96,54	0,01	38 883,40
Нижнекамский	159 521,20	155 971,50	97,77	0,28	150 973,20
Спасский	97 346,30	95 274,60	97,87	7,60	95 131,50
Кукморский	47 851,60	47 383,20	99,02		42 479,10
Апастовский	11 590,00	11 508,50	99,30		10 904,20
Ютазинский	16 021,30	15 915,20	99,34		15 229,00
Аксубаевский	23 436,00	23 309,30	99,46	0,80	21 711,70
Черемшанский	22 700,50	22 577,90	99,46		22 340,10
Новошешминский	15 107,20	15 031,50	99,50	1,39	14 821,50
Лаишевский	43 068,50	42 853,10	99,50		42 853,10
Мамадышский	46 979,20	46 744,30	99,50	7,08	45 849,60
Тюлячинский	24 024,00	23 903,90	99,50	0,58	23 154,10
Кайбицкий	13 703,00	13 634,50	99,50		13 634,50
Агрызский	12 105,20	12 044,70	99,50	2,82	11 636,70
Р.-Слободский	15 908,00	15 829,00	99,50		15 828,50
Итого по РТ	2 504 840,50	2 072 905,40	82,76	4,74	2 084 468,90



Перечень МО, в которых выявленные нарушения не устранены в полном объеме

№	МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
1	г.Казань	359	11	348
Итого по РТ		566	11	555



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 03.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
г.Казань	189 264,64	92,0	14,0	55 513,3		42 012,9	458,3
Наб. Челны	38 006,40	92,0	4,0	19 462,3		12 808,0	
Альметьевский	16 545,00	99,0	0,0	2 596,4		3 155,9	
Итого по РТ	444 633,30	98,9	0,9	168 843,1	371,4	123 028,3	5 957,6
Елабужский	11 000,00	100,0	5,0	6 524,8		3 766,2	962,0
Апастовский	2 200,00	100,0	1,0	897,6	50,5	1 249,7	
Пестречинский	4 650,00	100,0		1 337,8		2 324,5	
Новошешминский	9 350,00	100,0		4 935,5		3 588,5	
Муслюмовский	4 100,00	100,0		951,0		836,0	298,7
Чистопольский	9 000,00	100,0		4 316,7		3 577,2	
Верхнеуслонский	7 200,00	100,0				2 149,2	
Сабинский	5 670,00	100,0		2 041,5		1 543,9	
Мензелинский	7 350,00	100,0		2 705,1		1 523,0	343,9
Лаишевский	8 050,00	100,0		5 679,9		4 374,5	
Нижнекамский	27 687,06	100,0		17 970,1		11 595,3	2 006,3



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 03.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	98,9	0,9	168 843,1	371,4	123 028,3	5 957,6
Буинский	13 400,00	100,0		6 221,1	314,3	3 119,4	
Бугульминский	5 600,00	100,0		1 194,0		1 910,4	
Сармановский	9 500,00	100,0		2 405,1		3 973,9	
Нурлатский	3 100,00	100,0		335,4		1 160,2	234,8
Балтасинский	4 400,00	100,0		3 084,9		3 338,6	
Зеленодольский	6 630,20	100,0				1 979,1	
Арский	5 500,00	100,0				656,7	
Атнинский	3 400,00	100,0		1 395,9		2 012,0	335,1
Тетюшский	3 000,00	100,0		2 738,4			
Лениногорский	5 350,00	100,0		1 221,4		2 452,0	
Мамадышский	2 300,00	100,0		1 798,6			
Кукморский	5 700,00	100,0		4 394,2			



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 03.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	98,9	0,9	168 843,1	371,4	123 028,3	5 957,6
Актанышский	4 900,00	100,0		0,0		0,0	
Азнакаевский	2 500,00	100,0		1 628,3		0,0	
Менделеевский	2 800,00	100,0		1 498,9		1 098,8	263,0
Алькеевский	2 400,00	100,0		2 388,0		716,4	
Бавлинский	6 600,00	100,0		2 926,1		0,0	
Кайбицкий	1 500,00	100,0		1 492,5		0,0	
Черемшанский	2 450,00	100,0		0,0		731,3	
Спасский	500,00	100,0		497,5		497,6	
Алексеевский	800,00	100,0		663,9	6,6	698,8	
Высокогорский	6 950,00	100,0		1 384,9		2 325,1	250,5
Аксубаевский	300,00	100,0		298,5		89,9	
Дрожжановский	480,00	100,0		310,7		360,8	
Тукаевский	4 400,00	100,0		995,0		1 522,4	
Тюлячинский	100,00	100,0		99,1		99,6	



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

28

На 03.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Елабужский	8 300,0	95,0		3 380,2		686,6	
г.Казань	79 650,0	99,0	1,0	19 699,7		36 128,4	1 678,2
Апастовский	1850,0	99,0		0,0		552,0	
г.Наб. Челны	25 214,0	99,0		5 449,4		4 848,8	
Итого по РТ	263 953,0	99,8	0,1	100 897,1		72 536,2	4 398,7
Муслюмовский	1 900,0	100,0		299,0		0,0	
Зеленодольский	3 400,0	100,0		1 998,6		0,0	
Арский	4 400,0	100,0		0,0		656,7	
Бавлинский	5 600,0	100,0		2 136,7		3 167,3	1 495,7
Бугульминский	8 600,0	100,0		0,0		686,6	
Кукморский	1 900,0	100,0		0,0		0,0	
Сармановский	2 100,0	100,0		364,9		0,0	
Заинский	4 500,0	100,0		2 521,6		0,0	
Рыб.Слободский	4 200,0	100,0		3 417,2		0,0	
Лаишевский	4 700,0	100,0		3 243,9		1 989,7	



на 03.10.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

29

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8	0,1	100 897,1		72 536,2	4 398,7
Альметьевский	6 750,0	100,0		2 589,4		3 827,5	
Атнинский	2 100,0	100,0		629,7		1 067,7	
Менделеевский	1 900,0	100,0		0,0		0,0	
Нижнекамский	27 762,0	100,0		14 320,5		2970,7	60,7
Лениногорский	5 500,0	100,0		1 672,4		0,0	
Высокогорский	2 100,0	100,0		0,0		0,0	
Агрызский	2 100,0	100,0		1 959,8		1 657,8	
Спасский	1 950,0	100,0		854,6		0,0	
Алькеевский	3 400,0	100,0		2 070,8		1 978,9	89,4
Чистопольский	4 350,0	100,0		2 118,1		0,0	
Азнакаевский	5 600,0	100,0		4 303,6		3 820,1	1 022,9
Балтасинский	2 100,0	100,0		1 523,0		1 693,0	
Верхнеуслонский	2 100,0	100,0		919,2		885,4	
Тетюшский	2 200,0	100,0		1 896,6		0,0	



на 03.10.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

30

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8	0,1	100 897,1		72 536,2	4 398,7
Буинский	2 100,0	100,0		547,2		677,0	
Дрожжановский	2 100,0	100,0		1 444,8		0,0	
Кам.Устьинский	2 027,0	100,0		1 778,7		1 811,3	96,0
Мамадышский	4 200,0	100,0		3 521,6		0,0	
Тюлячинский	2 000,0	100,0		1 339,5		0,0	
Тукаевский	2 200,0	100,0		1 774,8		0,0	
Черемшанский	3 800,0	100,0		0,0		0,0	
Пестречинский	2 100,0	100,0		1 337,4		0,0	
Сабинский	4 600,0	100,0		1 671,9		0,0	
Аксубаевский	2 100,0	100,0		1 464,6		1 387,3	
Алексеевский	2 100,0	100,0		2 089,5		2 043,7	
Новошешминский	1 900,0	100,0		1 557,0		0,0	
Ютазинский	4 600,0	100,0		3 899,3		0,0	
Кайбицкий	1 900,0	100,0		1 412,4		0,0	



Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит , тыс.руб.	Факт выпол-я, %	Дина-мика, %	Принято КС-2, %	Дина-мика, %
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, ИТП							
1	Лениногорский	ГИСУ РТ	12 619,00	100	22	0	0
2	г. Казань		88 866,00	100	0	100	100
3	Елабужский		4 790,0	100	0	100	100
4	Нижнекамский		4 984,00	100	0	100	100
5	г. Н.Челны		51 184,00	100	0	100	100
6	Альметьевский		5 410,00	100	0	100	100
7	Зеленодольский		17 256,00	100	0	100	100
	Итого			185 109,0	100	3	0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии							
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,00	100	0	0	0
Разработка схем теплоснабжения							
1	г.Казань	Исполком г.Казани	43 500,0	30	30	0	0



Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

№	Наименование Программы	План	Факт	Выполнение, %
1	Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир	3 877	3 877	100
2	Замена котлов в котельных социально-культурной сферы: - количество объектов, шт - количество котлов, шт	209 379	209 379	100
3	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт	328,5 28	328,4 28	100



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Принято КС-2 в казначейство, млн.руб.	Динамика за 2-е недели, %
45	675	225	100	197,96	5,62



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

34

на 03.10.2014

Наименование	Кол-во объектов	Завершены	Выполнение КС-2(%)	Факт освоения СМР (%)
Строительство модульно-блочных УВП	44	44	89	100
Капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	17	17	65,8	100
Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоз РТ	34	34	68,9	100



«Строительство модульно-блочных УВП»

Капитальный ремонт

Выполнение КС-2, %

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
1	Актанышский	0	0
7	Аксубаевский	38,5	Не предусмотрено
13	Мамадышский	99,5	Не предусмотрено
17	Тюлячинский	99,5	Не предусмотрено
8	Тетюшский	50,8	99,5
10	Пестречинский	100	99,5
11	Нижнекамский	87,1	99,5
12	Апастовский	90,9	99,5
16	Спасский	99,5	99,5
6	Чистопольский	79,9	99,4
5	Менделевский	32	74,6
2	Бавлинский	0	44
3	Черемшанский	90,7	0
4	Атнинский	32	0
9	Заинский	57,4	0
14	Алексеевский	96,2	0
15	Лаишево	96,2	0
18	Камско-Устьинский	Не предусмотрено	0
19	Альметьевский		0



«Строительство модульно-блочных УВП»

Капитальный ремонт

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
20	Агрызский	<i>Не предусмотрено</i>	26,6
21	Зеленодольский		0
22	Муслюмовский		0
23	Нурлатский		0
24	Мензелинский		47,6
25	Азнакаевский		24,8
26	Верхнеуслонский		44,1
27	Дрожжановский		81,0
28	Сармановский		50,3
29	Кукморский		65,3
30	Алькеевский		98,8
31	Рыбно-Слободский		99,0
32	Новошешминский		88,1
33	Бугульминский		88,4
34	Лениногорский		97,2
35	Балтасинский		99,5
36	Буинский		99,5
37	Кайбицкий		99,5
38	Высокогорский		99,7



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 02.10.2014	Динамика за 2 недели
ВСЕГО:	676 706 310,00		99,73%	0,33%
"Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	97,25%	2,85%
"Казанский строительный колледж"	53 950 510,00	ООО "Фарад"	100,00%	0,40%
"Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	100,00%	0,00%
"Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	100,00%	0,00%
"Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК Арида"	100,00%	0,00%
"Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	100,00%	0,00%
"Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Деметьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	100,00%	0,00%
"Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	100,00%	0,00%
"Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Стройинвест"	100,00%	0,00%
"Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	100,00%	0,00%
МБОУ «Кадетская школа-интернат»	155 430 000,00	ОАО «Камгэсэнергострой»	100,00%	0,00%



Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Кол-во объектов в (ед.)	Лимит, млн.рублей			Освоено кап. вложений			Динамика за две недели %
		Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)	Всего	% на 19.09.14	% на 03.10.14	
Капитальный ремонт коровников	276	1 829,6	470,7	1 358,9	1 612,2	79	90	11
Строительство силосно-сенажных траншей	154	308,3	61,3	247,0	278,3	80	90	10



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	90
1	Нурлатский	1	11,80	2,00	9,80	1	60
2	Спасский	1	10,58	2,00	8,58	1	65
3	Муслюмовский	5	32,86	8,68	24,19	5	68
4	Зеленодольский	1	6,69	2,00	4,69	1	75
5	Менделеевский	2	15,46	3,50	11,96	2	75
6	Дрожжановский	5	33,43	8,98	24,45	5	76
7	Азнакаевский	12	78,15	19,61	58,55	12	79
8	Алькеевский	4	8,31	2,49	5,82	4	79
9	Новошешминский	4	25,68	7,50	18,18	4	80
10	Пестречинский	10	59,25	16,48	42,77	10	81
11	Кам.устьинский	3	25,88	5,50	20,38	3	81
12	Рыбно-Слободский	6	42,49	9,91	32,58	6	83
13	Альметьевский	6	41,69	9,64	32,05	6	84
14	Чистопольский	5	33,49	8,66	24,84	5	85
15	Актанышский	10	82,59	19,00	63,59	10	85
16	Сармановский	6	49,18	11,00	38,18	6	85



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	90
17	Ютазинский	4	31,62	6,68	24,94	4	88
18	Высокогорский	12	71,91	20,70	51,21	12	89
19	Верхнеуслонский	4	28,81	7,42	21,39	4	93
20	Тукаевский	9	67,78	16,43	51,35	9	93
21	Атнинский	14	97,70	27,00	70,70	14	93
22	Буинский	12	79,02	21,85	57,17	12	94
23	Заинский	4	28,22	6,50	21,72	4	94
24	Аксубаевский	2	13,19	3,94	9,25	2	95
25	Мензелинский	8	43,28	11,65	31,63	8	96
26	Кукморский	8	44,30	13,21	31,09	8	96
27	Тюлячинский	4	27,66	6,98	20,67	4	97
28	Елабужский	9	85,15	18,00	67,15	9	97
29	Мамадышский	12	75,93	22,68	53,25	12	98
30	Кайбицкий	8	38,36	11,18	27,18	8	99
31	Балтасинский	14	90,08	23,18	66,89	14	99
32	Лениногорский	10	75,66	17,84	57,82	10	100



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	90
33	Агрызский	10	65,36	17,50	47,86	10	100
34	Алексеевский	3	7,64	2,29	5,35	3	100
35	Апастовский	4	27,34	7,50	19,84	4	100
36	Арский	7	34,60	10,21	24,39	7	100
37	Бавлинский	3	22,68	5,00	17,68	3	100
38	Бугульминский	5	27,19	8,07	19,11	5	100
39	Лаишевский	4	22,14	5,67	16,47	4	100
40	Нижнекамский	2	11,84	3,41	8,43	2	100
41	Сабинский	16	110,98	27,00	83,98	16	100
42	Тетюшский	7	43,66	11,88	31,78	7	100



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		154	308,32	61,34	246,98	154	90
1	Буинский	2	3,54	0,80	2,74	2	40
2	Дрожжановский	5	9,22	2,00	7,22	5	45
3	Кам.устьинский	3	8,10	1,20	6,90	3	51
4	Кайбицкий	2	3,12	0,80	2,32	2	55
5	Алексеевский	10	13,59	4,00	9,59	10	73
6	Высокогорский	8	24,71	3,20	21,51	8	84
7	Рыбно-Слободский	5	8,14	1,97	6,17	5	86
8	Тукаевский	7	10,98	2,80	8,18	7	87
9	Алькеевский	5	16,32	2,03	14,29	5	88
10	Новошешминский	8	10,29	3,20	7,09	8	91
11	Арский	5	7,69	1,97	5,72	5	91
12	Мензелинский	3	5,63	1,20	4,43	3	93
13	Елабужский	7	22,12	2,80	19,32	7	94
14	Кукморский	5	6,90	2,00	4,90	5	95
15	Тюлячинский	1	1,34	0,40	0,94	1	95



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		154	308,32	61,34	246,98	154	90
16	Азнакаевский	2	2,68	0,80	1,88	2	97
17	Агрызский	9	15,40	3,57	11,84	9	98
18	Сабинский	9	19,56	3,60	15,96	9	99
19	Актанышский	8	13,94	3,20	10,74	8	99
20	Балтасинский	4	7,57	1,60	5,97	4	99
21	Пестречинский	4	6,83	1,60	5,23	4	99
22	Аксубаевский	1	2,80	0,40	2,40	1	100
23	Апастовский	3	5,32	1,20	4,12	3	100
24	Атнинский	7	10,27	2,80	7,47	7	100
25	Бавлинский	2	4,87	0,80	4,07	2	100
26	Бугульминский	1	1,34	0,40	0,94	1	100
27	Верхнеуслонский	4	12,05	1,60	10,45	4	100
28	Заинский	1	1,84	0,40	1,44	1	100
29	Лаишевский	3	4,98	1,20	3,78	3	100
30	Лениногорский	2	13,35	0,80	12,55	2	100



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит,тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		154	308,32	61,34	246,98	154	90
31	Мамадышский	4	14,41	1,60	12,81	4	100
32	Менделеевский	2	2,96	0,80	2,16	2	100
33	Муслюмовский	3	4,61	1,20	3,41	3	100
34	Сармановский	3	4,02	1,20	2,82	3	100
35	Тетюшский	6	7,80	2,21	5,60	6	100



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

МО	Лимит	Принято КС-2	%	Оплата с учетом аванса
Итого по РТ	24 385 371,71	16 595 609,76	68,06	18 831 958,11
Верхнеуслонский	1 545 982,35	456 140,64	29,50	1 188 694,94
Чистопольский	217 653,96	96 824,10	44,49	147 853,15
Бавлинский	146 110,81	67 501,52	46,20	63 680,20
Аксубаевский	196 051,67	91 690,13	46,77	150 643,14
Алексеевский	168 983,50	81 450,37	48,20	134 487,48
Сармановский	171 411,80	90 352,67	52,71	83 788,58
Тукаевский	179 101,43	98 175,20	54,82	94 458,52
Атнинский	80 109,18	46 582,74	58,15	44 130,78
Казань	6 373 455,92	3 848 693,44	60,39	4 908 044,06
Актанышский	165 679,65	101 792,72	61,44	124 695,24
Высокогорский	357 968,18	227 242,03	63,48	299 565,51
Кукморский	416 942,24	265 256,83	63,62	280 546,95
Тетюшский	169 436,96	107 833,61	63,64	103 660,36
Сабинский	176 867,62	113 062,72	63,93	123 677,86
Муслюмовский	91 030,62	59 319,17	65,16	62 682,91
Балтасинский	162 282,07	106 706,92	65,75	125 764,24
Дрожжановский	72 128,76	47 929,02	66,45	52 708,11



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

МО	Лимит	Принято КС-2	%	Оплата с учетом аванса
Итого по РТ	24 385 371,71	16 595 609,76	68,06	18 831 958,11
Лениногорский	342 944,83	228 658,67	66,68	211 210,03
Н.Челны	2 825 733,50	1 963 767,63	69,50	1 966 713,11
Елабужский	892 467,64	621 070,65	69,59	644 335,87
Тюлячинский	89 933,21	63 516,94	70,63	75 199,79
Нурлатский	178 892,91	126 785,76	70,87	143 278,53
Мензелинский	336 245,56	240 408,79	71,50	210 488,39
Рыбно- Слободский	75 342,92	54 293,40	72,06	47 045,79
Апастовский	61 327,69	44 197,54	72,07	50 026,21
Камско-Устьинский	106 757,53	77 310,37	72,42	91 521,50
Арский	474 664,20	345 175,04	72,72	398 556,50
Кайбицкий	59 449,92	43 347,61	72,91	47 037,62
Нижнекамский	2 382 025,30	1 751 227,36	73,52	1 823 023,44
Ютазинский	61 075,18	45 545,59	74,57	43 669,24
Заинский	81 218,40	61 084,76	75,21	54 369,14
Буинский	235 364,13	177 799,04	75,54	176 011,89
Бугульминский	261 221,54	197 650,43	75,66	193 060,79
Черемшанский	99 560,94	77 348,56	77,69	58 423,38



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

МО	Лимит	Принято КС-2	%	Оплата с учетом аванса
Итого по РТ	24 385 371,71	16 595 609,76	68,06	18 831 958,11
Новошешминский	68 320,25	53 918,03	78,92	49 408,19
Мамадышский	582 685,49	469 456,18	80,57	527 123,33
Алькеевский	73 451,26	61 036,84	83,10	57 452,13
Менделеевский	231 265,32	194 339,24	84,03	191 421,69
Лаишевский	573 551,83	483 321,69	84,27	510 439,81
Азнакаевский	293 100,93	247 276,73	84,37	268 301,02
Зеленодольский	565 953,09	502 212,69	88,74	485 599,52
Спасский	227 290,34	203 526,12	89,54	196 031,72
Агрызский	341 023,45	308 438,23	90,44	304 943,47
Пестречинский	338 420,35	312 821,33	92,44	299 268,97
Альметьевский	1 834 887,31	1 733 520,73	94,48	1 718 915,05



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	517	6	179 207,53	20 331,19	281,04
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	65		2 562,02	2 276,44	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
5	Мамадышский	285	156	1	10 747,92	5 953,25	49,44
6	Буинский	74	40		3 692,50	1 874,80	
7	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
8	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
9	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
10	Высокогорский	156	58		5 329,50	1 785,20	
11	Муслюмовский	64	21		3 026,37	1 013,10	
12	Заинский	6	2		256,70	80,40	
13	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
14	Дрожжановский	11	2		348,90	92,80	
15	Бугульминский	41	7	3	1 910,60	434,10	143,60



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	517	6	179 207,53	20 331,19	281,04
16	Арский	113	21	2	4 524,65	924,50	88,00
17	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
18	Балтасинский	44	7		1 619,10	284,10	
19	Спаский	68	10		3 215,32	556,60	
20	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
21	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
22	Нурлат	140	6		4 288,70	211,90	
23	Чистопольский	636	27		21 441,97	967,90	
24	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
25	Лениногорский	36	1		1 471,70	56,00	
26	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
27	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	517	6	179 207,53	20 331,19	281,04
28	Алькеевский	3			132,00		
29	Альметьевский	110			4 676,90		
30	Апастовский	16			639,80		
31	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
32	Лаишевский	35			1 193,80		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	217	1	240 919,71	7 738,16	40,60
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	50		3 115,19	1 740,71	
3	Ютазинский	107	35	1	4 128,20	1 240,35	40,60
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	24		5 100,80	733,60	
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	18		7 194,87	694,10	
9	Высокогорский	141	13		4 513,90	389,50	
10	Мамадышский	392	28		14 650,64	1 017,30	
11	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
12	Нурлатский	117	2		5 105,50	117,00	
13	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
14	Чистопольский	896	15		31 158,50	574,80	



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	217	1	240 919,71	7 738,16	40,60
15	Азнакаевский	152	2		7 670,90	108,90	
16	Алексеевский	44			1 902,90		
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	217	1	240 919,71	7 738,16	40,60
28	Менделеевский	40			1 462,00		
29	Муслюмовский	16			524,05		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Агрызский	96			3 607,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	город Казань	962			33 526,60		



МО не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Алькеевский	0	0
2	Альметьевский	0	0
3	Бавлинский	0	0
4	Елабужский	0	0
5	Зеленодольский	0	0
6	Лаишевский	0	0
7	Нижнекамский	0	0
8	Тукаевский	0	0
9	г.Казань	0	0



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	запланированных к исключению нет		
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслимовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	254	10 077,75



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		76	62	0
1	Арский	25	23	0
2	Балтасинский	6	4	0
3	Буинский	33	33	0
4	Дрожжановский	1	1	0
5	Зеленодольский	1	1	0
6	Тукаевский	10	0	0



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
1	Агрызский	6 232,80	0,00	1 991,94	4 240,86
2	Азнакаевский	13 098,60	1 630,00	5 624,17	5 844,43
3	Актанышский	3 952,30	1 676,20	268,09	2 008,01
4	Алексеевский	3 252,00	1 399,00	288,00	1 565,00
5	Алькеевский	516,00	0,00	0,00	516,00
6	Альметьевский	10 523,90	6 662,83	3 008,43	852,64
7	Апастовский	1 079,34	0,00	23,50	1 055,84
8	Арский	11 719,52	2 650,00	3 152,75	5 916,77
9	Бавлинский	3 159,87	0,00	741,33	2 418,54
10	Балтасинский	3 792,45	594,00	614,60	2 583,85



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
11	Буинский	8 793,30	2 704,80	617,04	5 471,46
12	Бугульминский	4 485,30	0,00	117,54	4 367,76
13	Верхнеуслонский	379,30	1 090,00	0,00	-
14	Высокогорский	9 843,40	5 425,20	4 173,83	244,37
15	Дрожжановский	348,90	0,00	0,00	348,90
16	Елабужский	5 162,95	10 669,00	0,00	-
17	Заинский	806,20	1 207,00	0,00	-
18	Зеленодольский	120 785,26	7 973,20	5 025,98	107 786,08
19	Кайбицкий	43,52	0,00	95,46	-
20	К.Устьинский	2 627,80	0,00	101,49	2 526,31



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
21	Кукморский	13 182,90	6 089,00	464,78	6 629,12
22	Лаишевский	3 137,20	1 097,10	0,00	2 040,10
23	Лениногорский	3 296,57	0,00	0,00	3 296,57
24	Мамадышский	25 398,56	25 991,00	3 150,80	-
25	Менделеевский	2 526,66	0,00	0,00	2 526,66
26	Мензелинский	5 677,21	5 990,80	1 898,85	-
27	Муслюмовский	3 550,42	0,00	0,00	3 550,42
28	Нижнекамский	588,50	0,00	0,00	588,50
29	Новошешминский	402,10	0,00	380,15	21,95
30	Нурлатский	9 394,20	4 693,50	723,12	3 977,58



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
31	Пестречинский	6 053,67	3 417,50	357,26	2 278,91
32	Р.-Слободский	3 050,30	780,00	227,60	2 042,70
33	Сабинский	1 171,61	2 070,60	0,00	-
34	Спасский	7 620,12	0,00	0,00	7 620,12
35	Тукаевский	341,70	0,00	0,00	341,70
36	Тетюшский	4 946,90	0,00	397,88	4 549,02
37	Тюлячинский	343,70	770,00	201,20	-
38	Чистопольский	52 600,47	0,00	2 402,00	50 198,47
39	Ютазинский	4 908,30	0,00	0,00	4 908,30
40	город Казань	61 333,44	0,00	0,00	61 333,44



МО **особого** внимания

№	МО	план 2015г.	Дефицит, кв.м.	%
1	Чистопольский	32 500,00	50 198,47	154,46%
2	Спасский	8 000,00	7 620,12	95,25%
3	Зеленодольский	130 000,00	107 786,08	82,91%
4	Ютазинский	8 000,00	4 908,30	61,35%
5	Тетюшский	10 000,00	4 549,02	45,49%
6	Муслюмовский	8 000,00	3 550,42	44,38%