



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-сентябрь 2013 года	60	25	35
январь-сентябрь 2014 года	47	21	26
	↓22%	↓16%	↓26%



Отсутствуют защитные ограждения

Жилой дом в мкр. «Яшьлек», г. Альметьевск, проспект Зарипова
Заказчик – НГДУ «Альметьевскнефть» ОАО «Татнефть».
Подрядчик – ООО «Арслан»



Отсутствует временное ограждение балконов

Жилой дом, ст. Высокая гора, ул. Станционная

Заказчик – ООО «ГлавИнвестПроектСтрой+»

Подрядчик – ООО «Инвест»



Разводка временных электросетей проложена по земле

Жилой дом в мкр. «Восточный», г. Азнакаево
Заказчик - ООО «КСТ-2000». Подрядчик – ООО «КСТ-2000»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	787	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	428	16 186,0
Взыскано всего	172	7 796,0
Не истек срок оплаты	126	6 750,0
Направлено в службу судебных приставов	15	780,0
Обжалуются в суде	11	860,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	825
- с выездом на объекты строительства	255
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	691
Выдано предписаний	61
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	511
Прекращено действие Свидетельств	119



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	538	21	179 207,53	21 155,79	824,6
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	65		2 562,02	2 276,44	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
5	Мамадышский	285	159	3	10 747,92	6 061,25	108
6	Буинский	74	41	1	3 692,50	1 929,1	54,3
7	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
8	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
9	Муслюмовский	64	26	5	3 026,37	1 242,9	229,8
10	Высокогорский	156	66	8	5 329,50	2 040,2	255
11	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
12	Заинский	6	2		256,70	80,40	
13	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
14	Дрожжановский	11	2		348,90	92,80	
15	Бугульминский	41	7		1 910,60	434,10	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	538	21	179 207,53	21 155,79	824,6
16	Арский	113	21		4 524,65	924,50	
17	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
18	Балтасинский	44	7		1 619,10	284,10	
19	Спаский	68	10		3 215,32	556,60	
20	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
21	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
22	Чистопольский	636	31	4	21 441,97	1 145,4	177,5
23	Нурлатский	140	6		4 288,70	211,90	
24	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
25	Лениногорский	36	1		1 471,70	56,00	
26	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
27	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	538	21	179 207,53	21 155,79	824,6
28	Алькеевский	3			132,00		
29	Альметьевский	110			4 676,90		
30	Апастовский	16			639,80		
31	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
32	Лаишевский	35			1 193,80		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	219	2	240 919,71	7 778,96	40,8
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	50		3 115,19	1 740,71	
3	Ютазинский	107	35		4 128,20	1 240,35	
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	24		5 100,80	733,60	
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	18		7 194,87	694,10	
9	Высокогорский	141	14	1	4 513,90	411,8	22,30
10	Мамадышский	392	28		14 650,64	1 017,30	
11	Кукморский	230	8		7 346,00	309,70	
12	Нурлатский	117	2		5 105,50	117,00	
13	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
14	Чистопольский	896	15		31 158,50	574,80	



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	219	2	240 919,71	7 778,96	40,8
15	Азнакаевский	152	2		7 670,90	108,90	
16	Муслюмовский	16	1	1	524,05	18,5	18,5
17	Алькеевский	10			384,00		
18	Альметьевский	128			5 847,00		
19	Бавлинский	24			1 394,97		
20	Балтасинский	55			2 173,35		
21	Бугульминский	55			2 574,70		
22	Верхнеуслонский	10			379,30		
23	Елабужский	91			3 033,95		
24	Заинский	15			549,50		
25	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
26	Лаишевский	52			1 943,40		
27	Лениногорский	37			1 824,87		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	219	2	240 919,71	7 778,96	40,8
28	Менделеевский	40			1 462,00		
29	Алексеевский	44			1 902,90		
30	Нижнекамский	11			401,60		
31	Новошешминский	11			273,20		
32	Агрызкий	96			3 607,50		
33	Пестречинский	98			3 440,77		
34	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
35	Спасский	100			4 404,80		
36	город Казань	962			33 526,60		



МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Алькеевский	0	0
2	Альметьевский	0	0
3	Бавлинский	0	0
4	Елабужский	0	0
5	Зеленодольский	0	0
6	Лаишевский	0	0
7	Нижнекамский	0	0
8	Тукаевский	0	0
9	г.Казань	0	0



Данные по **планируемому** исключению из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	запланированных к исключению нет		
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		402	1 792	78 096,54
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	254	10 077,75



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		84	76	0
1	Апастовский	4	4	0
2	Арский	25	23	0
3	Балтасинский	6	4	0
4	Буинский	33	33	0
5	Дрожжановский	1	1	0
6	Зеленодольский	1	1	0
7	Лаишевский	4	1	0
8	Тукаевский	10	9	0



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
1	Агрызский	6 232,80	0,00	1 991,94	4 240,86
2	Азнакаевский	13 098,60	1 630,00	5 624,17	5 844,43
3	Актанышский	3 952,30	1 676,20	268,09	2 008,01
4	Алексеевский	3 252,00	1 399,00	288,00	1 565,00
5	Алькеевский	516,00	0,00	0,00	516,00
6	Альметьевский	10 523,90	6 662,83	3 008,43	852,64
7	Апастовский	1 079,34	0,00	23,50	1 055,84
8	Арский	11 719,52	2 650,00	3 152,75	5 916,77
9	Бавлинский	3 159,87	0,00	741,33	2 418,54
10	Балтасинский	3 792,45	594,00	614,60	2 583,85



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
11	Буинский	8 793,30	2 704,80	617,04	5 471,46
12	Бугульминский	4 485,30	0,00	117,54	4 367,76
13	Верхнеуслонский	379,30	1 090,00	0,00	-
14	Высокогорский	9 843,40	5 425,20	4 173,83	244,37
15	Дрожжановский	348,90	0,00	0,00	348,90
16	Елабужский	5 162,95	10 669,00	0,00	-
17	Заинский	806,20	1 207,00	0,00	-
18	Зеленодольский	120 785,26	7 973,20	5 025,98	107 786,08
19	Кайбицкий	43,52	0,00	95,46	-
20	К.Устьинский	2 627,80	0,00	101,49	2 526,31



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
21	Кукморский	13 182,90	6 089,00	464,78	6 629,12
22	Лаишевский	3 137,20	1 097,10	0,00	2 040,10
23	Лениногорский	3 296,57	0,00	0,00	3 296,57
24	Мамадышский	25 398,56	25 991,00	3 150,80	-
25	Менделеевский	2 526,66	0,00	0,00	2 526,66
26	Мензелинский	5 677,21	5 990,80	1 898,85	-
27	Муслюмовский	3 550,42	0,00	0,00	3 550,42
28	Нижнекамский	588,50	0,00	0,00	588,50
29	Новошешминский	402,10	0,00	380,15	21,95
30	Нурлатский	9 394,20	4 693,50	723,12	3 977,58



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
31	Пестречинский	6 053,67	3 417,50	357,26	2 278,91
32	Р.-Слободский	3 050,30	780,00	227,60	2 042,70
33	Сабинский	1 171,61	2 070,60	0,00	-
34	Спасский	7 620,12	0,00	0,00	7 620,12
35	Тукаевский	341,70	0,00	0,00	341,70
36	Тетюшский	4 946,90	0,00	397,88	4 549,02
37	Тюлячинский	343,70	770,00	201,20	-
38	Чистопольский	52 600,47	0,00	2 402,00	50 198,47
39	Ютазинский	4 908,30	0,00	0,00	4 908,30
40	г. Казань	61 333,44	0,00	0,00	61 333,44



МО **особого** внимания

№	МО	план 2015г.	Дефицит, кв.м.	%
1	Чистопольский	32 500,00	50 198,47	154,46%
2	Спасский	8 000,00	7 620,12	95,25%
3	Зеленодольский	130 000,00	107 786,08	82,91%
4	Ютазинский	8 000,00	4 908,30	61,35%
5	Тетюшский	10 000,00	4 549,02	45,49%
6	Муслюмовский	8 000,00	3 550,42	44,38%

Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 октября 2014 года

26

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 760 129	73,4	5	638 871
1	Нижнекамский	130 000	43 968	33,8	13,3	86 032
2	В-Услонский	40 000	14 279	35,7	0,2	25 721
3	Атнинский	6 000	2 540	42,3	6,2	3 460
4	Муслюмовский	8 000	4 624	57,8	0	3 376
5	Нурлатский	26 000	15 318	58,9	8,9	10 682
6	Чистопольский	32 500	19 529	60,1	8,9	12 971
7	Бугульминский	40 000	24 484	61,2	4	15 516
8	г.Наб.Челны	340 000	213 849	62,9	6,3	126 151
9	Новошешминский	5 000	3 168	63,4	0	1 832
10	Черемшанский	10 300	6 555	63,6	4,3	3 745
11	Кайбицкий	4 800	3 150	65,6	2,3	1 650
12	г.Казань	850 000	561 969	66,1	4,7	288 031
13	Азнакаевский	25 000	16 538	66,2	12,4	8 462
14	Лениногорский	26 000	17 500	67,3	2,2	8 500
15	Спасский	9 000	6 242	69,4	4,6	2 758



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 октября 2014 года

27

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 760 129	73,4	5	638 871
16	Буинский	19 000	14 049	73,9	6,4	4 951
17	Р-Слободский	13 000	9 637	74,1	3,8	3 363
18	К.Устьинский	10 000	7 465	74,7	8,3	2 535
19	Тюлячинский	6 500	5 252	80,8	7,5	1 248
20	Мамадышский	25 000	20 358	81,4	2	4 642
21	Елабужский	65 000	53 262	81,9	0	11 738
22	Алексеевский	14 000	11 486	82,0	0	2 514
23	Кукморский	32 000	26 280	82,1	2,8	5 720
24	Альметьевский	155 000	127 453	82,2	0	27 547
25	Дрожжановский	7 500	6 310	84,1	1,6	1 190
26	Арский	27 000	22 842	84,6	7,6	4 158
27	Заинский	20 000	17 295	86,5	7,9	2 705
28	Алькеевский	6 500	5 792	89,1	3,6	708
29	Высокогорский	46 000	41 019	89,2	0	4 981
30	Сабинский	18 000	16 311	90,6	9,5	1 689
31	Сармановский	9 000	8 227	91,4	1,1	773



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 октября 2014 года

28

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 760 129	73,4	5	638 871
32	Тетюшский	9 400	8 612	91,6	2	788
33	Зеленодольский	130 000	121 242	93,3	5,5	8 758
34	Балтасинский	14 000	13 174	94,1	2,4	826
35	Бавлинский	17 000	16 397	96,5	9,1	603
36	Аксубаевский	11 000	10 754	97,8	17,1	246
37	Мензелинский	16 000	15 970	99,8	12,2	30
38	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
39	Актанышский	17 000	17 105	100,6	0	-
40	Лаишевский	52 000	55 633	107,0	0	-
41	Менделеевский	10 000	10 861	108,6	32,5	-
42	Агрызский	20 000	23 326	116,6	3,8	-
43	Ютазинский	6 300	8 636	137,1	6,7	-
44	Тукаевский	36 000	51 054	141,8	0	-
45	Пестречинский	28 000	50 594	180,7	7,2	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

29



г. Нижнекамск, 259 кв. ж/д № 16 мкр. 44
подрядчик ООО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

30

на 10.10.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности			
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	93	35	30	+4%	5	+4%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	247,3	136,1	86,1		50	
Кол-во квартир	6 569	4 233	2 336	1 418		918	

Арендное жилье 2014 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Через ГЖФ							
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 4 шт. 85 кв. ж/д – 4 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	96 87	98 80	2,5 6	2 -7	30.11.2014
г. Елабуга 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО «ДОМКОР»	ООО «СМТ ДСК» Наб.Челны	82	78	3,4	-4	30.11.2014
г. Казань 44 кв. ж/д ул. Журналистов	МБУ «УКР г.Казани»	ООО «Ак таш»	99	99	1	0	30.10.2014
Промышленные предприятия							
г. Елабуга 64 кв. ж/д 1 ж/д в коттеджном поселке	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	82 76	82 80	1 1	0 4	31.12.2014



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

32

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		25	121	13	3 %	5	4,5 %	7	1,5 %
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Алексеевский	2	2	2	10%	-	-	-	-
3	Альметьевский	2	20	1	1%	-	-	1	2%
4	Арский	1	1	-	-	-	-	1	3%
5	Бавлинский	1	13	-	-	-	-	1	2%
6	Высокогорский	1	16	-	-	1	3%	-	-
7	Зеленодольский	1	1	-	-	1	2%	-	-
8	Кукморский	2	10	2	1%	-	-	-	-
9	Лениногорский	1	8	-	-	1	2%	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		25	121	13	3 %	5	4.5%	7	1,5 %
10	Мензелинский	2	2	2	10%	-	-	-	-
11	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	1%
12	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
13	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
14	Тюлячинский	1	5	1	5%	-	-	-	-
15	Черемшанский	2	2	-	-	2	15%	-	-
16	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	2%
17	Наб. Челны	4	16	2	2%	-	-	2	1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

34

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
ИТОГО			309



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

35

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	159	помещений



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

36

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	32 0	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

37

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	Выдано	Реализовано		Выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	0
Арский	7	7	г. Казань	5	5
Бавлинский	2	0	Камско-Устьинский	5	5
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	2
Бугульминский	1	0	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	0	г. Наб. Челны	5	5
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				37	32



Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

- Выделено средств из бюджета 60,261 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

№п.п.	Муниципальное образование	Количество семей
1	г.Казань	37
2	Нижнекамский	7
3	г. Наб. Челны	21
4	Сабинский	2
	ИТОГО	67



Многоквартирное инвестиционное жилье

39

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	67	58
Площадь, кв.м.	1 017,1	670,3	346,8

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		58	51	+2%	3	+2%	4	+2%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	2	+2%	-	-	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Высокогорский	2	2	+3%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+2%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	3	3	+2%	-	-	-	-
7	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
8	Нижнекамский	6	3	+3%	2	+3%	1	+3%
9	г. Наб. Челны	19	19	+2%	-	-	-	-
10	г. Казань	18	18	+2%	-	-	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

41

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	7 659	1 413



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

42

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		1 413	918	495
1	Азнакаевский	40	29	11
2	Аксубаевский	45	45	-
3	Алексеевский	32	29	3
4	Алькеевский	9	2	7
5	Альметьевский	78	49	29
6	Арский	33	18	15
7	Атнинский	25	21	4
8	Бавлинский	30	16	14
9	Балтасинский	30	15	15
10	Бугульминский	42	20	22
11	Буинский	67	39	28
12	В-Услонский	45	24	21
13	Высокогорский	21	14	7
14	Дрожжановский	5	3	2



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

43

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		1 413	918	495
15	Елабужский	78	78	-
16	Заинский	39	23	16
17	Зеленодольский	71	43	28
18	Кайбицкий	9	4	5
19	К.Устьинский	6	4	2
20	Кукморский	40	25	15
21	Лениногорский	30	16	14
22	Мамадышский	12	12	-
23	Мензелинский	38	38	-
24	Муслюмовский	14	14	-
25	Нижнекамский	32	32	-
26	Новошешминский	41	17	24
27	Нурлатский	109	60	49

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		1 413	918	495
28	Р-Слободский	15	8	7
29	Сабинский	17	12	5
30	Сармановский	43	25	18
31	Спасский	6	6	-
32	Тетюшский	14	13	1
33	Тюлячинский	12	7	5
34	Черемшанский	26	14	12
35	Чистопольский	81	63	18
36	г.Наб.Челны	123	72	51
37	г.Казань	484	301	183





Программа детских садов 2014

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	74	7 115
Строительство	56	8 570	39	5270
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	15	1 445
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

Строительство



г.Казань, п.Отары
Подрядчик:ООО «Панорама»



Программа детских садов 2014

Строительство (незавершенные объекты)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 10.10.14	динамика
	По РТ		4513,3	48	97	1
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор Строй»	127	32,8	78	11
2	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	127	17,9	84	1
3	г.Казань, ул. Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	103	10,3	86	1
4	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроалианс»	127	33,2	90	9
5	г.Казань, ул.Мавлютова- Сыртлановой	ООО «Ак Таш»	73,9	29,6	90	2
6	Чистопольский, г.Чистополь	ООО «Стройкомплекс»	103	28,8	92	7
7	г.Казань, п.Кадышево	ООО «Ак Таш»	45,4	35,9	92	4
8	г.Казань, ул.Четаева	ООО «Ак Таш»	103	18,2	94	6



Программа детских садов 2014

Строительство (устр. замечаний, оформление исп. док.)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 10.10.14	динамика
9	г.Казань, Горьковское шоссе	ООО «ГрейтСтрой»	73 910,10	53,5	96	1
10	г.Казань, ул.Роторная	ООО «СК Магистраль»	76 682,00	15,6	96	7
11	г.Казань, жм. Залесный	ООО «ГрейтСтрой»	103 479,70	43,7	97	2
12	г.Казань, пр.Победы-Р.Зорге	ООО «СтройКарт»	73 910,10	56,6	97	1
13	г.Казань, ул.Крутая	ООО «Ак Таш»	126 518,30	12	97	7
14	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	ООО «Восход»	126 518,30	77	99	1
15	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	ОАО «ФСК Кама»	76 682,00	19,8	99	2
16	г.Казань, ул.Чэчэк	ООО «Ак Таш»	76 682,00	21,3	99	6
17	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	ООО Стройкомплекс	126 518,30	29,5	99	1



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
18	г.Казань, жм. Вознесенский	76,6	10,2
19	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	45,4	19,8
20	Арский, г.Арск	127	31,6
21	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	103	31,6
22	г.Казань, ул.Ползунова	45,4	35,6
23	г.Казань, ул.Симонова	73,9	37,7
24	Высокогорский, с.Выс.Гора	127	39,8
25	Высокогорский, д.Ямашурма	45,4	41,9
26	г.Казань, пос. Отары	73,9	44,2
27	г.Казань, ул. Чкалова	73,9	46,2
28	г.Казань, ул.Батыршина	73,9	51,3

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
29	г.Казань, ул.Амир.-Четаева	109	54,2
30	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	73,9	56,2
31	Лаишевский, с.Столбище	127	56,2
32	г.Казань, ул.Х.Такташа	73,9	58,2
33	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	145	58,3
34	Менделеевский, с.Брюшли	26,1	58,7
35	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	73,9	58,8
36	Бавлинский, Кзыл-Яр	26,1	59
37	Нурлатский, с.Бурметьево	26,1	59,2
38	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	115	60
39	г.Казань, ул.Гаврилова	73,9	61,5
40	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	76,6	62
41	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам- Устье	26,1	62,9



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
42	г.Казань, ул.Тыныч	73,9	64,9
43	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	73,9	64,9
44	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	73,9	67,2
45	Балтасинский, мкр. Западный	73,9	67,6
46	Лаишевский, с.Усады	73,9	68,4
47	Г.Казань, ул.Минская	73,9	69
48	Мамадышский, г.Мамадыш	76,6	73,5
49	Пестречинский, с.Шали	73,9	79,6

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
50	Тетюшский, мкр.Людоговка	45,4	80,1
51	К.Устьинский, с.Теньки	26,1	82,9
52	Мензелинский, мкр. Садак	127	84,3
53	г.Казань, ж.м.Петровский	45,4	92,5
54	г.Н.Челны,Замелекесье	115	94,7
55	Кукморский, д.Аш-Бузи	26,1	98,9
56	Кукморский, с.Бол.Сардек	26,1	98,9



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

51

Строительство ПАО



Агрызский район, г. Агрыз, ул. Энергетиков
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод
Нефтемаш»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

Строительство дополнительных 15 ФАПов.

Наименование работ	Кол-во ФАП,шт	
	15	Динамика
Подготовлены площадки	15	-
Смонтировано фундаментов	15	-
Вывоз модуля на площадку в МО	11	+5
Завершен монтаж	3	+2
Ведется монтаж	8	+4



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014 Завершенные объекты

53

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.
Агрызский	77,1	x	x
Азнакаевский	93,6	x	x
Аксубаевский	60,9	x	x
Актанышский	64,5	x	x
Алексеевский	74,5	x	x
Алькеевский	92,6	99,2	95,77
Альметьевский	99,5	x	x
Апастовский	91	99,5	x
Арский	41,3	x	x
Атнинский	66	0	x
Бавлинский	91	x	52,9
Балтасинский	91	x	99,5
Балтасинский	91	x	x
Бугульминский	49,7	x	x
Буинский	88,7	0	x
Верхнеуслонский	90	x	63,4
Высокогорский	0	x	x
г.Казань	x	x	x
Дрожжановский	x	99,5	x
Елабужский	86,6	90,6	x
Заинский	92,4	99,5	x
Зеленодольский	41,3	x	x
Кайбицкий	99,5	x	x
Агрызский	77,1	x	x



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

54

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.
Камско-Устьинский	91	х	х
Кукморский	89,9	х	х
Лаишевский	91,5	х	99,5
Лениногорский	99,5	х	х
Мамадышский	91	х	х
Менделеевский	91	х	х
Мензелинский	85,1	х	х
Муслюмовский	99,5	0	х
Нижнекамский	х	х	73,7
Нижнекамский	х	х	х
Нурлатский	75,6	х	х
Пестречинский	х	х	89,8
Рыбно-Слободский	99,5	х	х
Сабинский	95,2	х	х
Сармановский	98,9	х	х
Спасский	х	100	х
Спасский	68,1	5,9	х
Тетюшский	99,5	х	х
Тукаевский	64,5	х	18
Тюлячинский	0	х	х
Черемшанский	89,9	99,4	х
Черемшанский	89,9	х	х
Чистопольский	91	х	х



Программа «Сельские клубы» 2014 года



Муслумовский район, с.Мари-Буляр
Подрядчик: ООО «Муслумовская МСО»



Программа «Сельские клубы» 2014 года

Строительство (СМР, КС) Незавершенные объекты

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 10.10.14	Динамика
1	г. Казань, с.Кадышево	ООО «Транстрой»	12 300	66,1	83	1
2	Атнинский район, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	10 500	68,4	91,5	3,5
3	Сабинский район, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	12 300	99,5	94	4

Программа «Сельские клубы» 2014 года

57

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)
4	Зеленодольский	10 500	14,5
5	Тукаевский	10 500	38,4
6	Чистопольский	10 500	54,9
7	Арский	9 000	57,1
8	г.Наб.Челны	12 300	59,7
9	Дрожжановский	10 500	60,4
10	Рыбно-Слободский	10 500	63,3
11	Заинский	9 000	64,3
12	Тюлячинский	9 000	66,9
13	Бугульминский	10 500	67,1
14	Лениногорский	12 300	68,9
15	Альметьевский	10 500	69,2
16	Кайбицкий	10 500	71,5
17	Мензелинский	9 000	73,1
18	Муслюмовский	19 212	73,6
19	Сармановский	9 000	78,1
20	Елабужский	9 000	79,0
21	г. Казань, с.Кр.Горка	12 300	79,5
22	Актанышский	10 500	79,8
23	Бавлинский	9000	80,4
24	Алексеевский	9 000	80,5
25	Нижнекамский	10 500	81,8

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)
26	Ютазинский	10 500	84,8
27	Кукморский	12 300	86,8
28	Менделеевский	9 000	86,9
29	Спасский район	9 000	89,7
30	Новошешминский	10 500	95,6
31	Алькеевский	10 500	98,3
32	Нурлатский	10500	95,6
33	Апастовский	9 000	95,7
34	Аксубаевский	10 500	96,8
35	Черемшанский	9 000	98,8
36	Балтасинский	9000	99,5
37	Тетюшский	10 500	99,5
38	Буинский	21 495	99,5
39	Верхнеуслонский	9 000	99,5
40	Высокогорский	12 300	99,5
41	Лаишевский	12 300	99,5
42	Мамадышский	10 500	99,5
43	Камско-Устьинский	9 000	99,5
44	Черемшанский	9 000	99,5
45	Агрызский	9 000	99,5
46	Азнакаевский	9 000	99,5
47	Пестречинский	10 500	99,5



Универсальные спортивные площадки 2014 год



Менделеевский муниципальный район, с. Ижевка
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»

Универсальные спорт.площадки 2014

59

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
1	Казань	46 800	0,0
2	Кайбицкий	4 330	0,0
3	Пестречинский	4 407	0,0
4	г.Наб.Челны	26 185	0,0
5	Азнакаевский	8 752	0,0
6	Бугульминский	13 169	0,0
7	Атнинский	4 330	0,0
8	Р.-Слободский	4 407	0,0
9	Лениногорский	8 671	0,0
10	Альметьевский	13 141	0,5
11	Верхнеуслонский	4 407	3,6
12	Высокогорский	4 614	6,3
13	Елабужский	8 698	7,2
14	Чистопольский	8 698	9,0
15	Апастовский	4 376	16,3
16	Зеленодольский	13 083	18,6
17	Ютазинский	4 147	19,1
18	Муслюмовский	4 376	19,7
19	Тетюшский	4101	22,3
20	Арский	8 087	23,5
21	Мензелинский	4 407	26,6
22	Тукаевский	4 614	26,9
23	Агрызский	4 117	29,2

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
24	Кукморский	8737	29,5
25	Тюлячинский	4 407	30,3
26	Алексеевский	4 117	30,7
27	Черемшанский	4 330	36,8
28	Спасский	4 376	42,4
29	Аксубаевский	4 407	46,8
30	Актанышский	4 102	47,9
31	Алькеевский	4 117	48,5
32	Балтасинский	3 872	51,2
33	Лаишевский	4 376	52,2
34	Нижнекамский	17 471	58,0
35	Заинский	8 431	59,6
36	К.-Устьинский	4 376	60,7
37	Бавлинский	4 376	60,7
38	Нурлатский	8 469	61,6
39	Мамадышский	4 376	65,0
40	Буинский	4 407	66,8
41	Дрожжановский	4 437	70,8
42	Менделеевский	4 407	71,0
43	Новошешминский	4 407	74,5
44	Сабинский	4 376	79,6
45	Сармановский	4 330	88,0



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс. руб.	Принято КС-2, тыс. руб.	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	22 736 277,71	16 179 167,94	71,2%	17 665 772,88
1	Сармановский	130 103,80	49 074,58	37,7%	44 737,85
2	Бавлинский	141 110,81	64 166,69	45,5%	62 337,80
3	Аксубаевский	191 051,67	88 013,67	46,1%	149 197,39
4	Чистопольский	212 653,96	100 195,98	47,1%	148 106,26
5	Алексеевский	163 983,50	78 778,79	48,0%	129 872,56
6	Тукаевский	174 101,43	95 601,18	54,9%	92 544,02
7	Казань	6 368 455,92	3 886 301,63	61,0%	4 962 737,34
8	Атнинский	75 109,18	46 666,48	62,1%	43 237,62
9	Актанышский	160 679,65	100 338,59	62,4%	120 839,72
10	Высокогорский	352 968,18	224 755,67	63,7%	295 283,10
11	Кукморский	411 942,24	262 468,04	63,7%	284 182,62
12	Муслюмовский	86 030,62	54 921,51	63,8%	57 686,32
13	Дрожжановский	67 128,76	43 724,15	65,1%	47 953,06
14	Балтасинский	158 078,07	106 998,48	67,7%	120 769,31
15	Лениногорский	337 944,83	228 895,43	67,7%	209 710,81



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс. руб.	Принято КС-2, тыс. руб.	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	22 736 277,71	16 179 167,94	71,2%	17 665 772,88
16	Тетюшский	164 436,96	111 721,51	67,9%	112 162,26
17	Елабужский	896 286,64	616 255,59	68,8%	643 088,05
18	Сабинский	171 867,62	119 734,68	69,7%	126 522,92
19	Н.Челны	2 820 733,50	1 977 414,79	70,1%	1 966 890,12
20	Нурлатский	173 892,91	122 145,05	70,2%	139 044,23
21	Тюлячинский	84 933,21	59 984,43	70,6%	70 550,67
22	Кайбицкий	54 449,92	38 539,35	70,8%	42 266,04
23	Верхнеуслонский	107 096,35	76 184,11	71,1%	78 506,36
24	Мензелинский	331 245,56	239 144,81	72,2%	206 965,76
25	Арский	469 664,20	340 882,67	72,6%	397 206,62
26	Апастовский	56 327,69	41 230,18	73,2%	46 016,59
27	Нижнекамский	2 377 025,30	1 753 792,87	73,8%	1 818 034,74
28	Камско-Устьинский	101 757,53	75 466,44	74,2%	87 382,49
29	Бугульминский	256 221,54	193 972,49	75,7%	188 065,71
30	Ютазинский	56 075,18	42 496,34	75,8%	38 687,95



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014г тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс. руб.	Принято КС-2, тыс. руб.	%	Оплата с учетом аванса, тыс. руб.
	Итого по РТ	22 736 277,71	16 179 167,94	71,2%	17 665 772,88
31	Заинский	76 218,40	57 888,17	76,0%	53 749,02
32	Буинский	230 364,13	175 271,09	76,1%	172 917,54
33	Черемшанский	94 560,94	72 395,48	76,6%	59 055,16
34	Новошешминский	63 320,25	49 719,22	78,5%	44 846,10
35	Мамадышский	577 685,49	472 099,60	81,7%	525 577,57
36	Алькеевский	68 451,26	56 120,56	82,0%	53 455,07
37	Рыбно- Слободский	106 650,92	87 525,00	82,1%	80 312,49
38	Менделеевский	226 265,32	189 513,01	83,8%	186 432,49
39	Азнакаевский	288 100,93	242 949,89	84,3%	265 596,09
40	Лаишевский	568 551,83	479 668,32	84,4%	505 971,29
41	Спасский	222 705,34	200 323,55	90,0%	192 783,48
42	Зеленодольский	560 953,09	507 203,61	90,4%	483 189,64
43	Агрызский	336 023,45	304 279,10	90,6%	299 951,40
44	Пестречинский	333 420,35	310 371,86	93,1%	294 408,15
45	Альметьевский	1 829 649,31	1 733 973,31	94,8%	1 716 941,15

Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
на 10.10.2014

№ п/п	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)					Примечание
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэкономки РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
1	Аварийное жилье на 2014-2017 гг.	МСА и ЖКХ РТ	Заключение и исполнение контрактов этапа 2014 года					ПКМ РТ не требуется.
2	Социальная ипотека	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ					ПКМ РТ не требуется. Решение Попечительского Совета ГЖФ.
3	Жилье для детей - сирот	Минобр РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.					ПКМ РТ не требуется.
4	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.					ПКМ РТ не требуется.
5	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСА и ЖКХ РТ	Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»					ПКМ РТ не требуется.
6	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорт а РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса					ПКМ РТ не требуется.
7	Арендное жилье	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ					ПКМ РТ не требуется.
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)					ПКМ РТ не требуется.
9	Малоэтажное жилое строительство	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)					ПКМ РТ не требуется.
10	Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции	МВД по РТ	-	-	-	-	-	согл-2889904-3 от 02.09.2014г, новая редакция будет залита 13.10.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)					КабМин РТ	
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэкономки РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
11	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ	МСА и ЖКХ РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в сентябре 2014 года.					РКМ РТ не требуется.	
12	Программа "Доступная среда"	Минтруда РТ	-	-	-	-	-	согл-НЕТ, бюджет будет определен в конце октября после заседания координационного совета	
13	Обеспечение доступности общеобразовательных школ	Минобр РТ	-	-	Х	-	-	согл-2989891-1 от 10.10.2014	
14	Программа модернизации учреждений детского дошкольного образования (дет.сады)	Минобр РТ	-	+	-	-	-	согл-2987742-1 от 09.10.2014	
15	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	+	+	+	+	Х	+	РКМ КМ РТ 1852-р от 16.09.2014
16	Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	Минселхоз РТ	-	+	-	-	-	-	согл-2927674-1 от 12.09.2014, новая редакция будет залита 13.10.2010
17	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минкультуры РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ. Необходимо согласование об увеличении лимита.
18	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	-	+	-	-	+	-	согл-2832722-12 от 04.10.2014
19	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	+	+	+	+	+	-	согл-2893054-2 от 27.08.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэконом ики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ	
20	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	-	+	X	-	+	-	согл-2986044-3 от 09.10.2014,
21	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г."	Минпромторг РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса						
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810944-10 от 27.08.2014,
23	Водообеспечение на селе	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810946-5 от 02.09.2014, новая редакция будет залита 11.10.2014
24	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810962-12 от 02.10.2014
25	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810959-5 от 27.08.2014
26	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Министерство по делам молодежи спорту и туризму М.Т.Алиакберова	-	+	X	-	-	-	согл-2970710-3 от 02.10.2014, новая редакция будет залита до 13.10.2014.