



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



г.Казань, ул.Каштановая, д.9

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА



ООО «СМК ПОРТАЛ»

Сумма работ: **4339167,08 руб.**

Виды работ: ремонт систем отопления, ХВС,ВО, ЭО, фасада, крыши, подъездов

Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Высокогорский	20,11	100,00	62,46
К.-Устьинский	8,23	76,61	63,27
г. Казань	1 388,25	99,51	65,34
Верхнеуслонский	4,45	100,00	66,29
Менделеевский	45,70	89,88	68,38
Буинский	26,09	100,00	71,30
Сармановский	35,62	95,78	71,60
Альметьевский	267,54	100,00	71,79
Зеленодольский	188,00	99,71	76,69
Нижнекамский	467,45	100,00	77,57
Елабужский	114,62	100,00	80,12
Итого по РТ:	4 683,77	99,53	80,93



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Мамадышский	12,00	100,00	83,41
Азнакаевский	89,86	98,93	87,33
Заинский	70,34	97,96	89,39
Нурлатский	47,75	100,00	89,73
Пестречинский	10,23	100,00	91,07
Кукморский	18,57	100,00	92,07
Аксубаевский	6,44	100,00	92,18
г. Наб. Челны	1 231,58	99,72	93,46
Мензелинский	19,57	100,00	94,37
Тукаевский	27,49	99,04	94,62
Итого по РТ:	4 683,77	99,53	80,93



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% представленных актов по форме КС- 2 в Фонд от Лимита
Новошешминский	3,60	96,30	95,70
Тетюшский	9,00	100,00	96,15
Ютазинский	21,75	100,00	96,15
Алексеевский	7,99	100,00	96,16
Сабинский	11,59	100,00	96,35
Бавлинский	37,98	100,00	96,62
Муслюмовский	6,26	100,00	97,02
Спасский	7,15	100,00	97,02
Апастовский	2,24	100,00	97,60
Арский	18,82	100,00	98,00
Итого по РТ:	4 683,77	99,53	80,93



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Тюлячинский	1,06	100,00	98,12	98,12
Лаишевский	16,98	100,00	100,00	98,34
Агрызский	23,11	100,00	100,00	98,54
Лениногорский	109,12	100,00	98,55	98,55
Бугульминский	191,79	100,00	99,33	98,64
Актанышский	9,04	100,00	100,00	99,04
Чистопольский	96,98	99,79	99,79	99,72
Балтасинский	4,55	100,00	100,00	99,90
Р.-Слободский	4,88	100,00	100,00	100,00
Итого по РТ:	4 683,77	99,53	86,91	80,93



МО, в которых перечисление средств собственников менее 70%

МО	Лимит Финансирования (тыс.руб.)	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	% перечисленных средств от лимита
г. Наб. Челны	625 658,86	380 131,29	60,76
Мензелинский	9 150,29	5 839,00	63,81
г. Казань	573 724,16	366 558,47	63,89
Верхнеуслонский	2 276,77	1 510,19	66,33
Итого по РТ:	2 044 658,53	1 511 038,68	73,90



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Р.-Слободский	62	47	76	15	
г.Казань	4 842	3 866	80	976	
Нурлатский	337	297	88	40	1
Ютазинский	180	160	89	20	
Чистопольский	420	386	92	34	
Альметьевский	961	901	94	60	
г. Наб. Челны	1 169	1 099	94	70	34
Спасский	69	66	96	3	
Буинский	162	157	97	5	



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов, выбравших рег.оператора	Количество домов, заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество домов, не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Зеленодольский	726	704	97	22	1
Апастовский	35	34	97	1	
Лаишевский	196	191	97	5	1
Балтасинский	43	42	98	1	
Муслюмовский	53	52	98	1	
Лениногорский	485	480	99	5	4
Азнакаевский	321	318	99	3	1
Высокогорский	236	235	99	1	10



МО, не завершившие перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.)	Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.)
г. Казань	148 485,29	143 683,27	4 802,02
Зеленодольский	36 731,82	36 286,64	445,18
Нурлатский	10 598,78	10 280,24	66,22
Итого	789 606,16	784 292,74	5 313,42



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

12

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС- 2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Чистопольский	51 957,10	21 384,40	41	3,21	29 309,00
Бавлинский	32 567,40	16 149,50	50	3,85	16 112,20
Верхнеуслонский	25 477,80	13 881,00	54	1,13	17 933,10
Атнинский	19 044,90	11 543,80	61	0,00	12 361,00
Нурлатский	64 288,10	45 458,60	71	8,87	53 829,60
Альметьевский	68 619,60	49 419,00	72	2,46	50 074,00
Сармановский	16 017,70	12 662,10	79		13 614,90
Высокогорский	22 609,00	18 025,20	80		17 968,30
г.Н.Челны	302 490,30	241 856,90	80	4,14	247 214,50
Балтасинский	24 363,60	20 035,90	82	14,70	17 669,50
Лениногорский	85 280,00	71 254,90	84	2,61	73 137,10
Муслюмовский	17 036,60	14 385,40	84		15 155,20
Сабинский	43 303,10	36 572,80	84		37 844,50
Бугульминский	110 575,80	93 837,10	85	4,33	89 812,50
Актанышский	47 721,70	40 666,10	85	3,68	41 401,40
Итого по РТ	2 504 840,50	2 215 397,70	88	5,69	2 142 767,90



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

13

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Елабужский	17 844,90	15 576,50	87		15 576,80
Итого по РТ	2 504 840,50	2 215 397,70	88	5,69	2 142 767,90
Зеленодольский	38 675,00	34 612,80	89	18,62	30 733,00
г.Казань	544 037,70	496 812,80	91	8,89	446 834,60
Арский	43 244,90	39 612,90	92	6,94	37 525,10
Пестречинский	33 313,60	30 654,90	92	0,77	29 602,10
Тетюшский	15 976,00	14 779,90	93		15 114,90
Заинский	25 469,40	23 875,50	94		22 039,80
Азнакаевский	64 207,80	61 711,20	96	1,76	59 058,50
Буинский	34 736,40	33 509,40	96	0,83	32 920,10
К.-Устьинский	12 171,70	11 845,50	97	7,62	11 255,30
Алексеевский	17 063,50	16 625,50	97	16,75	14 634,30
Спасский	97 346,30	95 274,60	98		95 274,50
Мензелинский	78 560,00	77 621,30	99	21,17	66 970,90
Нижнекамский	159 521,20	157 781,80	99	1,13	150 973,20
Кукморский	47 851,60	47 383,20	99		42 479,10



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

14

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Апастовский	11 590,00	11 504,70	99		10 904,20
Ютазинский	16 021,30	15 915,20	99		15 914,90
Аксубаевский	23 436,00	23 309,30	99		23 309,50
Черемшанский	22 700,50	22 577,90	99		22 577,90
Алькеевский	21 918,90	21 808,70	99	10,40	19 534,50
Новошешминский	15 107,20	15 031,50	99		15 031,00
Лаишевский	43 068,50	42 853,10	99		42 853,10
Мамадышский	46 979,20	46 744,30	99		46 683,10
Менделеевский	22 223,60	22 112,50	100	11,42	21 996,00
Тюлячинский	24 024,00	23 903,90	100		23 154,10
Кайбицкий	13 703,00	13 634,50	100		13 634,50
Агрызский	12 105,20	12 044,70	100		11 984,50
Р.-Слободский	15 908,00	15 829,00	100		15 828,50
Тукаевский	41 869,80	45 589,30	109	12,34	38 883,40
Дрожжановский	12 814,10	17 728,60	138	62,89	10 594,00
Итого по РТ	2 504 840,50	2 215 397,70	88	5,69	2 142 767,90



Перечень МО, в которых выявленные нарушения не устранены в полном объеме

МО	Выявлено	Не устранено	Устранено
г.Казань	359	9	350
Итого по РТ	566	9	557



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 17.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
г.Казань	189 264,64	94,0	2,0	55 468,3		42 012,9	
Наб. Челны	38 006,40	94,0	2,0	19 462,3		12 808,0	
Альметьевский	16 545,00	99,0		5 122,6	2 526,2	3 155,9	
Итого по РТ	444 633,30	99,5	0,6	172 912,0	6 057,2	122 906,8	
Елабужский	11 000,00	100,0		6 524,8		3 766,2	
Апастовский	2 200,00	100,0		897,6		1 285,0	
Пестречинский	4 650,00	100,0		1 337,8		2 324,5	
Новошешминский	9 350,00	100,0		6 303,1	1 367,6	3 588,5	
Муслюмовский	4 100,00	100,0		951,0		881,2	
Чистопольский	9 000,00	100,0		4 316,7	497,5	3 577,2	
Верхнеуслонский	7 200,00	100,0				2 149,2	
Сабинский	5 670,00	100,0		2 041,5		1867,8	
Мензелинский	7 350,00	100,0		2 705,1		1 523,0	
Лаишевский	8 050,00	100,0		5 679,9		4 374,5	
Нижнекамский	27 687,06	100,0		19 065,6	1 099,5	11 595,3	



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 17.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	99,5	0,6	172 912,0	6 057,2	122 906,8	
Буинский	13 400,00	100,0		6 221,1		3 119,4	
Бугульминский	5 600,00	100,0		1 194,0		1 910,4	
Сармановский	9 500,00	100,0		2 405,1		1 543,9	
Нурлатский	3 100,00	100,0		335,4		1 160,2	
Балтасинский	4 400,00	100,0		3 084,9		3 338,6	
Зеленодольский	6 630,20	100,0				1 979,1	
Арский	5 500,00	100,0				656,7	
Атнинский	3 400,00	100,0		1 395,9		2012,0	
Тетюшский	3 000,00	100,0		2 738,4			
Лениногорский	5 350,00	100,0		1 221,4		2 452,0	
Мамадышский	2 300,00	100,0		1 795,7			
Кукморский	5 700,00	100,0		4 394,2			



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 17.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	99,5	0,6	172 912,0	6 057,2	122 906,8	
Актанышский	4 900,00	100,0		0,0		0,0	
Азнакаевский	2 500,00	100,0		1 628,3		0,0	
Менделеевский	2 800,00	100,0		1 498,9		1 098,8	
Алькеевский	2 400,00	100,0		2 388,0		716,4	
Бавлинский	6 600,00	100,0		2 926,1		0,0	
Кайбицкий	1 500,00	100,0		1 492,5		0,0	
Черемшанский	2 450,00	100,0		568,2	568,2	731,3	
Спасский	500,00	100,0		497,5		497,6	
Алексеевский	800,00	100,0		663,9		698,8	
Высокогорский	6 950,00	100,0		1 384,9		2 325,1	
Аксубаевский	300,00	100,0		298,5		89,6	
Дрожжановский	480,00	100,0		310,7		360,8	
Тукаевский	4 400,00	100,0		995,0		1 522,4	
Тюлячинский	100,00	100,0		99,1		99,6	



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

21

На 17.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Елабужский	8 300,0	95,0		3 380,2		686,6	
Апастовский	1 850,0	99,0		0,0		552,0	
г.Казань	79 650,0	99,5	0,5	19 699,7		36 713,3	
г.Наб. Челны	25 214,0	99,5	0,5	5 449,4		4 848,8	
Итого по РТ	263 953,0	99,8		100 897,1		72 966,2	
Муслюмовский	1 900,0	100,0		299,0		0,0	
Зеленодольский	3 400,0	100,0		1 998,6		0,0	
Арский	4 400,0	100,0		0,0		656,7	
Бавлинский	5 600,0	100,0		2 136,7		3 167,3	
Бугульминский	8 600,0	100,0		0,0		686,6	
Кукморский	1 900,0	100,0		0,0		0,0	
Сармановский	2 100,0	100,0		364,9		0,0	
Заинский	4 500,0	100,0		2 521,6		0,0	
Рыб.Слободский	4 200,0	100,0		3 417,2		0,0	
Лаишевский	4 700,0	100,0		3 243,9		1 989,7	



на 17.10.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

22

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8		100 897,1		72 966,2	
Альметьевский	6 750,0	100,0		2 589,4		3 827,5	
Атнинский	2 100,0	100,0		629,7		1 067,7	
Менделеевский	1 900,0	100,0		0,0		0,0	
Нижнекамский	27 762,0	100,0		14 320,5		2970,7	
Лениногорский	5 500,0	100,0		1 672,4		0,0	
Высокогорский	2 100,0	100,0		0,0		0,0	
Агрызский	2 100,0	100,0		1 959,8		1 657,8	
Спасский	1 950,0	100,0		854,6		0,0	
Алькеевский	3 400,0	100,0		2 070,8		1 978,9	
Чистопольский	4 350,0	100,0		2 118,1		0,0	
Азнакаевский	5 600,0	100,0		4 303,6		3 820,1	
Балтасинский	2 100,0	100,0		1 523,0		1 693,0	
Верхнеуслонский	2 100,0	100,0		919,2		885,4	
Тетюшский	2 200,0	100,0		1 896,6		0,0	



на 17.10.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

23

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8		100 897,1		72 966,2	
Буинский	2 100,0	100,0		547,2		677,0	
Дрожжановский	2 100,0	100,0		1 444,8		0,0	
Кам.Устьинский	2 027,0	100,0		1 778,7		1 811,3	
Мамадышский	4 200,0	100,0		3 521,6		0,0	
Тюлячинский	2 000,0	100,0		1 339,5		0,0	
Тукаевский	2 200,0	100,0		1 774,8		0,0	
Черемшанский	3 800,0	100,0		0,0		0,0	
Пестречинский	2 100,0	100,0		1 337,4		0,0	
Сабинский	4 600,0	100,0		1 671,9		0,0	
Аксубаевский	2 100,0	100,0		1 464,6		1 441,0	
Алексеевский	2 100,0	100,0		2 089,5		2 043,7	
Новошешминский	1 900,0	100,0		1 557,0		0,0	
Ютазинский	4 600,0	100,0		3 899,3		0,0	
Кайбицкий	1 900,0	100,0		1 412,4		0,0	



Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит , тыс.руб.	Факт выпол-я, %	Дина-мика, %	Принято КС-2, %	Дина-мика, %
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, узлов регулирования, ИТП							
1	Лениногорский	ГИСУ РТ	12 619,00	100	0	0	0
2	г. Казань		88 866,00	100	0	100	0
3	Елабужский		4 790,0	100	0	100	0
4	Нижнекамский		4 984,00	100	0	100	0
5	г. Н.Челны		51 184,00	100	0	100	0
6	Альметьевский		5 410,00	100	0	100	0
7	Зеленодольский		17 256,00	100	0	100	0
	Итого		185 109,0	100	0	93	0
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии							
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,00	100	0	100	100
Разработка схем теплоснабжения							
1	г.Казань	Исполком г.Казани	43 500,0	60	30	0	0



Пуск тепла на объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

№	Наименование объекта	всего, ед.	отапливаемые		
			с центр. отоплен	с индивид отоплен.	%
1	Жилые дома	16 804	12 253	4 551	100
2	Объекты образования:	3 630	1 589	2 041	100
	Дошкольные учреждения	1 864	916	948	100
	Школы	1 766	673	1 093	100
3	Объекты здравоохранения	2 016	686	1 330	100
4	Объекты культуры	2 039	361	1 678	100
5	Спортивные объекты	204	137	67	100
6	Объекты социальной защиты и центры занятости населения	185	102	83	100



**Информация о ходе строительства детских садов в 2014 году по программе
"Дорожная карта" в МО РТ**

17.10.2014

№	Наименование объекта	мест	Срок подачи тепла	Срок сдачи
1	НИЖНЕКАМСК, 45 МКР	260	имеется	07.11
2	ЕЛАБУГА	260	имеется	15.11
3	ЧИСТОПОЛЬ	220	имеется	05.11
4	АКСУБАЕВО	260	имеется	20.10
5	ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, МИРНЫЙ	260	имеется	30.10
6	АРСК	260	имеется	22.10
7	ВЫСОКАЯ ГОРА	260	18.10	
8	ВЫСОКАЯ ГОРА, ЯМАШУРМА	80	имеется	
9	КУКМОР, УЛ.ГАФИЯТУЛЛИНА	140	20.10	
10	БАЛТАСИ, ЗАПАДНЫЙ	120	имеется	
11	МЕНЗЕЛИНСК	260	имеется	
12	КУКМОР, АШ БУЗИ	50	20.10	
13	КУКМОР, БОЛЬШОЙ САРДЕК	50	20.10	
14	АЛЕКСЕЕВСКОЕ	220	имеется	
15	Казань, МАВЛЮТОВА-СЫРТЛАНОВА	120	22.10	30.10



Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Принято КС-2 млн.руб.	%
1	Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир	3 877	162,2	40,94	25,2 +7,3
2	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт	328,5 28	690,0	333,24	48,3 +14,2

Информация об утверждённых схемах теплоснабжения

(ПКМ РТ от 22.02.2014 №345-р)

- г.Агрыз
- г.Азнакаево
- Актаныш
- г.Болгар
- г.Бугульма
- г.Буинск
- г.Елабуга
- г.Зеленодольск
- пгт.Камское Устье
- пгт.Куйбышевский Затон Камско-Устьинского р-на
- пгт.Кукмор
- г.Мамадыш
- г.Тетюши

Предстоят публичные слушания по схемам теплоснабжения

(РКМ РТ от 22.02.2014 №345-р)

- с.Верхний Услон
- с.Высокая Гора
- с.Габишево Лаишевского р-на
- пгт.Камские Поляны Нижнекамского р-на
- с.Бетьки и п.Круглое Поле Тукаевского р-на



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Принято КС-2 в казначейство, млн.руб.	Динамика за 2-е недели, %
45	675	225	100	192,08	6,52



«Строительство модульно-блочных УВП»

Капитальный ремонт

Выполнение КС-2, %

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
1	Актанышский	0	0
7	Аксубаевский	38,5	Не предусмотрено
13	Мамадышский	99,5	Не предусмотрено
17	Тюлячинский	99,5	Не предусмотрено
8	Тетюшский	50,8	99,5
10	Пестречинский	100	99,5
11	Нижнекамский	87,1	99,5
12	Апастовский	90,9	99,5
16	Спасский	99,5	99,5
6	Чистопольский	79,9	99,4
5	Менделевский	87,1	74,6
2	Бавлинский	0	44
3	Черемшанский	90,7	0
4	Атнинский	32	0
9	Заинский	57,4	0
14	Алексеевский	96,7	0
15	Лаишево	96,2	0
18	Камско-Устьинский	Не предусмотрено	0
19	Альметьевский	Не предусмотрено	0



«Строительство модульно-блочных УВП»

Капитальный ремонт

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
20	Агрызский	<i>Не предусмотрено</i>	26,6
21	Зеленодольский		0
22	Муслюмовский		0
23	Нурлатский		0
24	Мензелинский		47,6
25	Азнакаевский		24,8
26	Верхнеуслонский		44,1
27	Дрожжановский		81,0
28	Сармановский		50,3
29	Кукморский		65,3
30	Алькеевский		98,8
31	Рыбно-Слободский		99,0
32	Новошешминский		88,1
33	Бугульминский		88,4
34	Лениногорский		97,2
35	Балтасинский		99,5
36	Буинский		99,5
37	Кайбицкий		99,5
38	Высокогорский		99,7



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит (руб.)	Подрядчик	Состояние СМР на 15.10.2014	Динамика за 2 недели	Подписано КС-2, тыс. руб.	Подписано КС-2, %
ВСЕГО:	676 706 310,00		99,97%	0,34%	183 399,51	27,10%
ГАОУ СПО "Сармановский аграрный колледж"	63 603 310,00	ИП "Вагизов"	99,70%	2,45%	0,00	0,00%
ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	53 950 510 требуется смена РКМ РТ	ООО "Фарад"	100,00%		21 556,86	0,00%
ГБОУ СПО "Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева"	81 444 450,00	ООО "ГрандСтрой"	100,00%		0,00	0,00%
ГАОУ СПО "Елабужский политехнический колледж"	49 900 120,00	ООО "Стройинвест"	100,00%		4 340,41	8,70%
ГАОУ СПО "Казанский педагогический колледж"	80 185 820,00	ООО "СК АриДа"	100,00%		23 490,09	29,29%
ГАОУ СПО "Мензелинский педагогический колледж"	71 978 780,00	ООО "Лига"	100,00%		21 505,86	29,88%
ГБОУ СПО "Камский государственный автомеханический техникум"	82 625 020,00	СТК "Партнер"	100,00%		28 409,14	34,38%
ГАОУ СПО "Казанский энергетический колледж"	70 177 250,00	ЗАО "Восток".	100,00%		27 735,90	39,52%
ГАОУ СПО "Лениногорский политехнический колледж"	67 020 470,00	ООО "Универсалстрой"	100,00%		30 359,80	45,30%
ГАОУ СПО "Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 820 580,00	ООО "Стройхимсервис"	100,00%		26 001,45	46,58%



Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Освоено кап. вложений			Динамика за две недели
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	млн. рублей	% на 3.10.14	% на 17.10.14	
Капитальный ремонт коровников	276	1 829,6	470,7	1 358,9	1 743,5	87	95	8
Строительство силосно-сенажных траншей	154	308,3	61,3	247,0	297,9	89	97	8



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объект ов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполн ения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	95
1	Спасский	1	10,58	2,00	8,58	1	70
2	Нурлатский	1	11,80	2,00	9,80	1	75
3	Зеленодольский	1	6,69	2,00	4,69	1	80
4	Муслюмовский	5	32,86	8,68	24,19	5	81
5	Кам.устьинский	3	25,88	5,50	20,38	3	84
6	Пестречинский	10	59,25	16,48	42,77	10	86
7	Рыбно-Слободский	6	42,49	9,91	32,58	6	90
8	Менделеевский	2	15,46	3,50	11,96	2	90
9	Сармановский	6	49,18	11,00	38,18	6	92
10	Альметьевский	6	41,69	9,64	32,05	6	92
11	Чистопольский	5	33,49	8,66	24,84	5	92
12	Азнакаевский	12	78,15	19,61	58,55	12	94
13	Новошешминский	4	25,68	7,50	18,18	4	94
14	Ютазинский	4	31,62	6,68	24,94	4	94
15	Алькеевский	4	8,31	2,49	5,82	4	96



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объект ов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполн ения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	95
16	Тукаевский	9	67,78	16,43	51,35	9	96
17	Дрожжановский	5	33,43	8,98	24,45	5	97
18	Высокогорский	12	71,91	20,70	51,21	12	98
19	Верхнеуслонский	4	28,81	7,42	21,39	4	99
20	Тюлячинский	4	27,66	6,98	20,67	4	99
21	Заинский	4	28,22	6,50	21,72	4	99
22	Кайбицкий	8	38,36	11,18	27,18	8	99
23	Мамадышский	12	75,93	22,68	53,25	12	99
24	Мензелинский	8	43,28	11,65	31,63	8	99
25	Атнинский	14	97,70	27,00	70,70	14	100
26	Агрызский	10	65,36	17,50	47,86	10	100
27	Аксубаевский	2	13,19	3,94	9,25	2	100
28	Актанышский	10	82,59	19,00	63,59	10	100
29	Алексеевский	3	7,64	2,29	5,35	3	100
30	Апастовский	4	27,34	7,50	19,84	4	100



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объект ов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполн ения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		276	1 829,62	470,70	1 358,92	276	95
31	Арский	7	34,60	10,21	24,39	7	100
32	Бавлинский	3	22,68	5,00	17,68	3	100
33	Балтасинский	14	90,08	23,18	66,89	14	100
34	Бугульминский	5	27,19	8,07	19,11	5	100
35	Буинский	12	79,02	21,85	57,17	12	100
36	Елабужский	9	85,15	18,00	67,15	9	100
37	Кукморский	8	44,30	13,21	31,09	8	100
38	Лаишевский	4	22,14	5,67	16,47	4	100
39	Лениногорский	10	75,66	17,84	57,82	10	100
40	Нижнекамский	2	11,84	3,41	8,43	2	100
41	Сабинский	16	110,98	27,00	83,98	16	100
42	Тетюшский	7	43,66	11,88	31,78	7	100



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
1	Кам.устьинский	3	8,10	1,20	6,90	3	73
2	Буинский	2	3,54	0,80	2,74	2	75
3	Кайбицкий	2	3,12	0,80	2,32	2	75
4	Алексеевский	10	13,59	4,00	9,59	10	83
5	Рыбно-Слободский	5	8,14	1,97	6,17	5	93
6	Алькеевский	5	16,32	2,03	14,29	5	95
7	Тукаевский	7	10,98	2,80	8,18	7	95
8	Арский	5	7,69	1,97	5,72	5	96
Итого по РТ		154	308,32	61,34	246,98	154	97
9	Азнакаевский	2	2,68	0,80	1,88	2	97
10	Новошешминский	8	10,29	3,20	7,09	8	98
11	Мензелинский	3	5,63	1,20	4,43	3	99
12	Агрызский	9	15,40	3,57	11,84	9	99
13	Аксубаевский	1	2,80	0,40	2,40	1	100
14	Актанышский	8	13,94	3,20	10,74	8	100
15	Апастовский	3	5,32	1,20	4,12	3	100
16	Атнинский	7	10,27	2,80	7,47	7	100
17	Бавлинский	2	4,87	0,80	4,07	2	100
18	Балтасинский	4	7,57	1,60	5,97	4	100



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

п/п	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
Итого по РТ		154	308,32	61,34	246,98	154	97
19	Бугульминский	1	1,34	0,40	0,94	1	100
20	Верхнеуслонский	4	12,05	1,60	10,45	4	100
21	Высокогорский	8	24,71	3,20	21,51	8	100
22	Дрожжановский	5	9,22	2,00	7,22	5	100
23	Елабужский	7	22,12	2,80	19,32	7	100
24	Заинский	1	1,84	0,40	1,44	1	100
25	Кукморский	5	6,90	2,00	4,90	5	100
26	Лаишевский	3	4,98	1,20	3,78	3	100
27	Лениногорский	2	13,35	0,80	12,55	2	100
28	Мамадышский	4	14,41	1,60	12,81	4	100
29	Менделеевский	2	2,96	0,80	2,16	2	100
30	Муслюмовский	3	4,61	1,20	3,41	3	100
31	Пестречинский	4	6,83	1,60	5,23	4	100
32	Сабинский	9	19,56	3,60	15,96	9	100
33	Сармановский	3	4,02	1,20	2,82	3	100
34	Тетюшский	6	7,80	2,21	5,60	6	100
35	Тюлячинский	1	1,34	0,40	0,94	1	100



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году

40

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 739 050,71	16 724 717,31	73,6%	581 833,36	2,4%	17 773 627,93
1	Бавлинский	141 110,81	67 423,94	47,8%	3 257,24	2,3%	62 507,76
2	Алексеевский	163 983,50	79 853,80	48,7%	1 075,02	0,7%	130 634,17
3	Аксубаевский	191 051,67	101 085,96	52,9%	13 072,30	6,8%	150 795,21
4	Сармановский	166 411,80	91 578,35	55,0%	42 503,77	17,3%	78 166,55
5	Чистопольский	212 653,96	120 512,32	56,7%	20 316,34	9,6%	148 570,86
6	Тукаевский	174 101,43	99 103,92	56,9%	3 502,74	2,0%	93 009,02
7	Казань	6 368 455,92	3 996 835,22	62,8%	110 533,59	1,7%	4 967 343,44
8	Актанышский	160 679,65	101 664,64	63,3%	1 326,05	0,8%	120 839,72
9	Кукморский	411 942,24	266 640,07	64,7%	4 172,03	1,0%	287 937,55
10	Атнинский	75 109,18	50 906,66	67,8%	4 240,18	5,6%	43 237,62
11	Лениногорский	337 944,83	231 513,82	68,5%	2 618,39	0,8%	216 303,81
12	Тетюшский	164 436,96	113 725,80	69,2%	2 004,29	1,2%	112 804,54
13	Муслюмовский	86 030,62	60 235,80	70,0%	5 314,30	6,2%	57 826,84
14	Балтасинский	158 078,07	112 628,50	71,2%	5 630,02	3,6%	121 559,91
15	Елабужский	896 286,64	641 826,09	71,6%	25 570,50	2,9%	659 210,55



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 739 050,71	16 724 717,31	73,6%	581 833,36	2,4%	17 773 627,93
16	Мензелинский	331 245,56	239 250,64	72,2%	105,84	-	207 118,36
17	Верхнеуслонский	107 096,35	77 516,28	72,4%	1 332,17	1,2%	78 673,68
18	Наб.Челны	2 820 733,50	2 063 545,44	73,2%	86 130,65	3,1%	1 978 197,14
19	Арский	469 664,20	343 715,42	73,2%	2 832,75	0,6%	408 475,74
20	Сабинский	171 867,62	125 922,56	73,3%	6 187,89	3,6%	126 946,44
21	Нурлатский	173 892,91	129 857,13	74,7%	7 712,08	4,4%	139 044,23
22	Высокогорский	352 968,18	263 605,48	74,7%	38 849,80	11,0%	295 283,10
23	Апастовский	56 327,69	42 077,71	74,7%	847,53	1,5%	46 016,17
24	Кайбицкий	54 449,92	40 938,68	75,2%	2 399,33	4,4%	42 266,04
25	Нижнекамский	2 377 025,30	1 810 135,67	76,2%	56 342,80	2,4%	1 843 065,74
26	Тюлячинский	84 933,21	65 154,75	76,7%	5 170,32	6,1%	70 550,67
27	Дрожжановский	67 128,76	51 563,94	76,8%	7 839,79	11,7%	47 710,40
28	Черемшанский	94 560,94	72 722,03	76,9%	326,55	0,3%	59 551,91
29	Р-Слободский	70 342,92	54 409,00	77,3%	3 168,00	4,5%	45 818,97
30	Ютазинский	56 075,18	43 580,80	77,7%	1 084,46	1,9%	40 185,88



Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 739 050,71	16 724 717,31	73,6%	581 833,36	2,4%	17 773 627,93
31	Бугульминский	256 221,54	203 664,50	79,5%	9 692,01	3,8%	190 329,54
32	Мамадышский	577 685,49	474 059,39	82,1%	1 959,79	0,3%	529 843,22
33	Новошешминский	63 320,25	52 150,71	82,4%	2 431,48	3,8%	45 260,78
34	Заинский	76 218,40	63 463,47	83,3%	5 575,30	7,3%	51 586,80
35	Азнакаевский	288 100,93	244 360,42	84,8%	1 410,53	0,5%	263 938,32
36	Лаишевский	568 551,83	484 248,70	85,2%	4 580,37	0,8%	508 788,89
37	Алькеевский	68 451,26	58 608,93	85,6%	2 488,36	3,6%	53 455,07
38	К-Устьинский	101 757,53	88 323,03	86,8%	12 856,59	12,6%	90 655,35
39	Буинский	230 364,13	205 747,30	89,3%	30 476,21	13,2%	173 972,14
40	Спасский	224 734,34	201 224,79	89,5%	901,24	-	193 837,90
41	Зеленодольский	560 953,09	508 369,82	90,6%	1 166,21	0,2%	485 686,48
42	Агрызский	335 288,45	310 676,82	92,7%	6 397,72	2,1%	301 174,88
43	Менделеевский	227 744,32	211 588,36	92,9%	22 075,35	9,1%	186 432,25
44	Пестречинский	333 420,35	313 175,17	93,9%	2 803,31	0,8%	295 928,24
45	Альметьевский	1 829 649,31	1 745 525,47	95,4%	11 552,16	0,6%	1 723 086,09

Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
На 17.10.2014

№ п/п	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечание
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэкономки РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ	
1	Аварийное жилье на 2014-2017 гг.	МСА и ЖКХ РТ	Заключение и исполнение контрактов этапа 2014 года						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
2	Социальная ипотека	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются.
3	Жилье для детей - сирот	Минобр РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
4	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
5	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСА и ЖКХ РТ	Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
6	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
7	Арендное жилье	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
9	Малоэтажное жилое строительство	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)						РКМ РТ и конкурсные процедуры не требуются
10	Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции	МВД по РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2995559-3 от 14.10.2014г

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)					Примечание	
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэконом ики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КабМин РТ
20	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	-	+	X	-	+	-	согл-2986044-4 от 17.10.2014,
21	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г."	Минпромторг РТ	В связи с изменением порядка выдачи федеральных субсидий (с 2015 года) заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ на получение данной субсидии предоставляется до 20.02.2015 в Минэнерго России (в 1-м КВАРТАЛЕ 2015).						
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ. Фонд газификации проводит объезд по объектам для определения фронта работ. новая редакция будет залита 20.10.2014
23	Водообеспечение на селе	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-НЕТ. Необходимо определить процент на ПИР (2,5% или 8,1%)
24	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2810962-15 от 17.10.2014
25	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-	-	согл-2995589-4 от 14.10.2014
26	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Министерство по делам молодежи спорту и туризму	-	-	-	-	-	-	согл-2970710-3 от 17.10.2014

Программы, требующие проведения конкурсных процедур на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы

№	Наименование программ, требующих проведения конкурсных процедур на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы	Стои- мость програм мы на 2015 год	Показатели прог- раммы	Стоимость ПИР 2015 год	
		ВСЕГО		% от прог- раммы	Стои- мость
1	Программа "Доступная среда"	854,0	-	3,5%	29,9
2	Обеспечение доступности общеобразовательных школ	240,0	146 объектов	3,5%	8,4
3	Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции	100,0	36 объектов	1%	1,0
4	Программа модернизации учреждений детского дошкольного образования (дет.сады)	5 083,9	101 объект	3,5%	186,3
5	Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	148,7	81 объект	1,9%	1,9
6	Сельские клубы	541,7	45 объектов	2,1%	12,6

№	Наименование программ, требующих проведения конкурсных процедур на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы	Стоимость программы на 2015 год	Показатели программы	Стоимость ПИР 2015 год	
		ВСЕГО		% от программы	Стоимость
7	Строительство спортивных площадок	348,6	162 объекта	1,5%	5,2
8	Капремонт объектов образования (школы)	2 580,0	132 объекта	3,5%	90,3
9	Программа ремонта отопления объектов социального назначения	69,9	432 объекта	3,5%	2,4
10	Водообеспечение	600,0	129 объектов	3,5%	21,0
11	Двухконтурные индивидуальные котлы	162,2	3461 квартир	3,5%	5,7
12	Капремонт детских оздоровительных лагерей	100,0	16 лагерей	1,5%	1,5

Мероприятия для реализации 12 программ 2014 года, требующих проведения конкурсных процедур на проектно- изыскательские и строительно-монтажные работы	Ответственный исполнитель	Директивная продолж-сть, дни
1. Оформление земельного участка: - формирование участка; - предварительный отвод; - межевание и постановка на кадастровый учет; - предоставление в постоянное бессрочное пользование или в аренду.	Исполнительный комитет МО РТ	до 60 *
2. Оформление ГПЗУ.	Исполнительный комитет МО РТ	до 30 *
3. Выдача технического задания и согласованного эскизного проекта.	Отраслевое Министерство	до 7 *
4. Получение технических условий.	Исполнительный комитет МО РТ	до 30 *
5. Подготовка заявки для объявления открытого конкурса на ПИР.	Заказчик	до 7
6. Размещение заказа и проведение открытого конкурса на ПИР.	Заказчик	35
7. Заключение контракта на ПИР.	Заказчик	10
8. Разработка проектно-сметной документации.	Проектная организация	30-90
9. Получение заключения государственной экспертизы.	Заказчик, проектная организация	10-90
10. Подготовка заявки для объявления открытого аукциона на СМР.	Заказчик	до 7
11. Оформление разрешения на строительство объекта.	Исполнительный комитет МО РТ	до 10
12. Размещение заказа и проведение открытого аукциона на СМР.	Заказчик	35
13. Заключение контракта на СМР.	Заказчик	10

* - мероприятия, к которым уже можно приступить

№ п/п	Наименование программ, требующих проведения конкурсных процедур на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы	Длительность	Ответственный	Основные этапы, дата				
				Утв. Тех. Задание	Конкурс на ПИР	Разработка ПИР	Заключение гос. экспертизы	Аукцион на СМР
1	Программа "Доступная среда"	2011-2015	Минтруда РТ	Требуется РКМ РТ. Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в конце октября 2014 года.				
2	Обеспечение доступности общеобразовательных школ	2012-2015	Минобр РТ	-	-	-	-	-
3	Строительство админ.-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции	2013-2015	МВД по РТ	-	-	-	-	-
4	Программа модернизации ДОУ	2013-2015	Минобр РТ	-	-	-	-	-
5	Строительство зданий для ветеринар. службы и кап. ремонт ветеринарных объединений и УСХ	2014-2017	Минсельхоз РТ	-	-	-	-	-
6	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	2012-2015	Минкультуры РТ	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование программ, требующих проведения конкурсных процедур на ПИР и СМР	Длительность	Ответственный	Основные этапы, дата				
				Утв. Тех. Задание	Конкурс на ПИР	Разработка ПИР	Заключение гос. Экспер-тизы	Аукцион на СМР
7	Строительство спортивных площадок	2013-2015	Минспорта РТ	-	-	-	-	-
8	Капремонт объектов образования (школы)	2012-2016	Минобр РТ	-	-	-	-	-
9	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	2015	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-
10	Водообеспечение на селе	2010-2015	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-
11	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы	2005-2015	МСА и ЖКХ РТ	-	-	-	-	-
12	Капремонт детских оздоровительных лагерей	2015	Минспорта РТ	-	-	-	-	-

Для возможности установки сроков по основным этапам подготовки программ отраслевым министерствам необходимо согласовать проекты распоряжений Кабинета Министров РТ до 25 октября 2014 г и направить в адрес Заказчиков утвержденные Технические задания в кратчайшие сроки.

**Программы, требующие проведения
конкурсных процедур
на строительно-монтажные работы**

Формирование отраслевых программ на 2015 год

МСАЖКХ РТ

№	Наименование программ, требующие проведения конкурсных процедур на СМР	Стоимость программы на 2015 год	Показатели программы
		ВСЕГО	
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	340,5	350 объектов
2	Капитальный ремонт многоквартирных домов	4 683,7	790 объектов
3	Программа по восстановлению освещения	225,0	1013

Мероприятия для реализации 3 программ 2014 года, требующие проведения конкурсных процедур на СМР	Ответственный исполнитель	Директивная продолж-сть, дни
1. Оформление земельного участка: - формирование участка; - предварительный отвод; - межевание и постановка на кадастровый учет; - предоставление в постоянное бессрочное пользование или в аренду.	Исполнительный комитет МО РТ	до 60 *
2. Оформление ГПЗУ.	Исполнительный комитет МО РТ	до 30 *
3. Оформление разрешения на строительство объекта.	Исполнительный комитет МО РТ	до 10 *
4. Получение технических условий.	Исполнительный комитет МО РТ	до 30 *
5. Подготовка заявки для объявления открытого аукциона на СМР.	Заказчик	до 7
6. Размещение заказа и проведение открытого аукциона на СМР.	Заказчик	35
7. Заключение контракта на СМР.	Заказчик	10

* - мероприятия, к которым уже можно приступить

№	Наименование программы	Длительность	Ответственный	Основные этапы, дата	
				Утв. Тех. Задание	Аукцион на СМР
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	2012-2016	Минздра в РТ	20.10.2014	-
2	Капитальный ремонт многоквартирных домов	2014-2015	МСА и ЖКХ РТ	-	-
3	Программа по восстановлению освещения	2014-2015	МСА и ЖКХ РТ	-	-

Для возможности установки сроков по основным этапам подготовки программ ГИСУ РТ и Фонду газификации РТ необходимо в кратчайшие сроки подготовить Технические задания.

**Программы, не требующие проведения
конкурсных процедур**

Формирование отраслевых программ на 2015 год
МСАЖКХ РТ

№	Наименование программ, не требующих проведения конкурсных процедур	Стоимость программы на 2015 год	Показатели программы
		ВСЕГО	
1	Аварийное жилье на 2014-2017 гг.	3 952,2	974 домов
2	Социальная ипотека	16 208,1	407,4 тыс. м2
3	Жилье для детей - сирот	337,4	322 чел., 10600 м2
4	Жилье для ветеранов ВОВ	472,5	415 чел.
5	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	128,1	30 семей, 3927 м2
6	Обеспечение жильем молодых семей	60,3	50 семей, 1530 м2
7	Арендное жилье	1 500,0	873 кв., 26552 м2
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	0,0	897,1 тыс.м2
9	Малоэтажное жилое строительство	0,0	1 139,1 тыс.м2
10	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ	71,0	70 семей, 1977 м2
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ		-

№ п/п	Наименование программы	Длительность	Ответственный	Мероприятия, необходимые для начала реализации программы
1	Аварийное жилье	2013-2015	МСА и ЖКХ РТ	Заключение и исполнение контрактов этапа 2014 года
2	Социальная ипотека	2005-2015	ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ
3	Жилье для детей - сирот	2007-2015	Минобр РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.
4	Жилье для ветеранов ВОВ	2005-2015	Минтруд РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в ноябре 2014 года.
5	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	2007-2016	МСА и ЖКХ РТ	Программа реализуется в течение 2015 года. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
6	Обеспечение жильем молодых семей	2006-2016	Минспорта РТ	Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса
7	Арендное жилье	2012-2015	ГЖФ РТ	Необходимо решение Попечительского Совета ГЖФ РТ
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	Ежегодно	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)

№ п/п	Наименование программы	Длительность	Ответственный	Мероприятия, необходимые для начала реализации программы
9	Малоэтажное жилое строительство	ежегодно	МСА и ЖКХ РТ	Внебюджетные средства (частное инвестирование)
10	Обеспечение жильем категорий граждан по ФЦП "Жилище"	2006-2015	МСА и ЖКХ РТ	Распределение федеральных средств между субъектами РФ осуществляется в 1-ом квартале 2015 г.
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ	2010-2015	Минпром РТ	В связи с изменением порядка выдачи федеральных субсидий (с 2015 года) заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ на получение данной субсидии предоставляется до 20.02.2015 в Минэнерго России (В 1-м КВАРТАЛЕ 2015).

**Информация о подготовке документов по
земельным участкам и получению
технических условий**

Готовность документов ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ и получение ТЕХН.УСЛОВИИ
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. обед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
	ВСЕГО:	49,3	41,1	51,0	37,9	40,7	36,9	51,5	64,5	68,9
1	Кайбицкий	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Спасский	16,1	25,0	-	0,0	0,0	12,5	0,0	25,0	50,0
3	Менделеевский	16,1	-	9,4	12,5	-	12,5	12,5	0,0	50,0
4	Нурлатский	16,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	16,7	50,0
5	г.Казань	20,0	-	0,0	-	0,0	50,0	0,0	20,0	50,0
6	Лениногорский	23,4	12,5	37,5	12,5	12,5	12,5	0,0	50,0	50,0
7	Аксубаевский	25,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	50,0	50,0	50,0
8	Новошешминский	25,0	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	50,0	50,0
9	Дрожжановский	26,6	-	-	0,0	0,0	0,0	59,4	0,0	100,0
10	Азнакаевский	26,8	-	37,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
11	Чистопольский	27,3	6,3	0,0	25,0	12,5	12,5	12,5	100,0	50,0
12	Алексеевский	30,4	-	12,5	12,5	12,5	12,5	100,0	12,5	50,0
13	Пестречинский	34,6	12,5	64,6	12,5	56,3	12,5	50,0	18,8	50,0
14	Сабинский	35,7	37,5	-	37,5	37,5	25,0	12,5	50,0	50,0
15	г.Наб.Челны	37,5	-	37,5	50,0	-	37,5	50,0	0,0	50,0

Готовность документов ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ и получение ТЕХН.УСЛОВИИ
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. объед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
16	Камско-Устьинский	37,9	-	32,5	37,5	-	45,0	12,5	50,0	50,0
17	Заинский	38,0	0,0	50,0	78,8	12,5	12,5	50,0	50,0	50,0
18	Верхне-Услонский	40,1	12,5	60,4	12,5	12,5	12,5	62,5	47,5	100,0
19	Зеленодольский	40,5	-	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	33,3	50,0
20	Кукморский	42,9	-	37,5	37,5	50,0	0,0	37,5	37,5	100,0
21	Черемшанский	42,9	-	12,5	37,5	12,5	12,5	25,0	100,0	100,0
22	Сармановский	44,3	87,5	29,2	31,3	25,0	37,5	43,8	50,0	50,0
23	Бугульминский	46,9	12,5	12,5	12,5	100,0	12,5	25,0	100,0	100,0
24	Высокогорский	47,8	50,0	55,0	30,0	55,0	55,0	25,0	62,5	50,0
	В С Е Г О:	49,3	41,1	51,0	37,9	40,7	36,9	51,5	64,5	68,9
25	Елабужский	49,3	-	100,0	0,0	-	0,0	45,8	100,0	50,0
26	Тетюшский	50,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	50,0
27	Рыбно-Слободский	51,8	-	37,5	50,0	50,0	50,0	25,0	100,0	50,0
28	Агрызский	53,0	25,0	-	37,5	25,0	25,0	100,0	58,3	100,0
29	Альметьевский	53,6	0,0	75,0	0,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
30	Атнинский	54,8	-	83,3	12,5	12,5	75,0	50,0	100,0	50,0



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	562	19	179 207,53	22 041,93	698,84
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	68		2 562,02	2 400,74	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
5	Мамадышский	285	162	3	10 747,92	6 157,89	96,64
6	Буинский	74	41		3 692,50	1 929,1	
7	Дрожжановский	11	4	2	348,90	165,20	72,40
8	Муслюмовский	64	29	3	3 026,37	1 399,30	156,40
9	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
10	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
11	Высокогорский	156	66		5 329,50	2 040,2	
12	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
13	Заинский	6	2		256,70	80,40	
14	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
15	Бугульминский	41	7		1 910,60	434,10	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	562	19	179 207,53	22 041,93	698,84
16	Арский	113	26	5	4 524,65	1 070,6	146,10
17	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
18	Балтасинский	44	7		1 619,10	284,10	
19	Спаский	68	10		3 215,32	556,60	
20	Лениногорский	36	5	4	1 471,70	241,20	185,20
21	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
22	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
23	Чистопольский	636	33		21 441,97	1 208,40	
24	Нурлатский	140	8	2	4 288,70	254,00	42,10
25	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
26	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	
27	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	562	19	179 207,53	22 041,93	698,84
28	Алькеевский	3			132,00		
29	Альметьевский	110			4 676,90		
30	Апастовский	16			639,80		
31	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
32	Лаишевский	35			1 193,80		
33	Нижнекамский	5			186,90		
34	Бавлинский	32			1 764,90		
35	Елабужский	70			2 129,00		
36	Тукаевский	10			341,70		
37	Ютазинский	27			780,10		
38	г.Казань	891			27 806,84		



Показатели программы

2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	225	11	240 919,71	7 886,36	294,70
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	47		3 115,19	1 616,41	
3	Ютазинский	107	35		4 128,20	1 240,35	
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	24		5 100,80	733,60	
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	21	3	7 194,87	770,00	75,90
9	Высокогорский	141	14		4 513,90	411,8	
10	Мамадышский	392	28		14 650,64	1 017,30	
11	Кукморский	230	9	1	7 346,00	352,00	42,30
12	Муслюмовский	16	1		524,05	18,50	
13	Нурлатский	117	3	1	5 105,50	153,30	36,30
14	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	225	11	240 919,71	7 886,36	294,70
15	Чистопольский	896	14	1	31 158,50	547,10	35,30
16	Азнакаевский	152	2		7 670,90	108,90	
17	Агрызский	96	1	1	3 607,50	33,50	33,50
18	город Казань	962	4	4	33 526,60	71,40	71,40
19	Алькеевский	10			384,00		
20	Альметьевский	128			5 847,00		
21	Алексеевский	44			1 902,90		
22	Бавлинский	24			1 394,97		
23	Балтасинский	55			2 173,35		
24	Бугульминский	55			2 574,70		
25	Верхнеуслонский	10			379,30		
26	Елабужский	91			3 033,95		
27	Заинский	15			549,50		
28	Зеленодольский	1 774			69 723,35		



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	225	11	240 919,71	7 886,36	294,70
29	Лаишевский	52			1 943,40		
30	Лениногорский	37			1 824,87		
31	Менделеевский	40			1 462,00		
32	Нижнекамский	11			401,60		
33	Новошешминский	11			273,20		
34	Пестречинский	98			3 440,77		
35	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
36	Спасский	100			4 404,80		



МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Алькеевский	0	0
2	Альметьевский	0	0
3	Бавлинский	0	0
4	Елабужский	0	0
5	Зеленодольский	0	0
6	Лаишевский	0	0
7	Нижнекамский	0	0
8	Тукаевский	0	0



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		407	1 805	78 765,34
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	5	13	668,80
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		407	1 805	78 765,34
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	2	4	176,30
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	109	292	12 006,74
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		407	1 805	78 765,34
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	254	10 077,75



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		407	1 805	78 765,34
Итого		36	377	15 694,69
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Актанышский	3	46	1 912,74
3	Балтасинский	9	22	948,60
4	Казань	13	254	10 077,75
5	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10



Порядок включения домов, с которых снят статус аварийности в ДП КР

- 1) Проведение **общего собрания** собственников → **принятие решения** о признании дома пригодным к проживанию.
- 2) Проведение **обследования дома** → **заключение о техническом состоянии** МКД (специализированная организация).
- 3) При заключении о возможности реконструкции и капитального ремонта дома → **составление дефектной ведомости**, разработка ПСД, определение стоимости работ.
- 4) **Включение дома в Долгосрочную программу** капитального ремонта МКД (ДПКР).
- 5) **Собрание** собственников-решение о выборе **способа формирования фонда** капитального ремонта.
- 6) По истечению 2-х месяцев после опубликованию ДПКР возникает обязанность собственников **по уплате взносов** за капитальный ремонт.
- 7) Проведение капитального ремонта.



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		86	82	0
1	Апастовский	4	4	0
2	Арский	27	26	0
3	Балтасинский	6	6	0
4	Буинский	33	33	0
5	Дрожжановский	1	1	0
6	Зеленодольский	1	1	0
7	Лаишевский	4	1	0
8	Тукаевский	10	10	0



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
1	Агрызский	6 232,80	0,00	1 991,94	4 240,86
2	Азнакаевский	13 098,60	1 630,00	5 624,17	5 844,43
3	Актанышский	3 952,30	1 676,20	268,09	2 008,01
4	Алексеевский	3 252,00	1 399,00	288,00	1 565,00
5	Алькеевский	516,00	0,00	0,00	516,00
6	Альметьевский	10 523,90	6 662,83	3 008,43	852,64
7	Апастовский	1 079,34	0,00	23,50	1 055,84
8	Арский	11 719,52	2 650,00	3 152,75	5 916,77
9	Бавлинский	3 159,87	0,00	741,33	2 418,54
10	Балтасинский	3 792,45	594,00	614,60	2 583,85



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
11	Буинский	8 793,30	2 704,80	617,04	5 471,46
12	Бугульминский	4 485,30	0,00	117,54	4 367,76
13	Верхнеуслонский	379,30	1 090,00	0,00	-
14	Высокогорский	9 843,40	5 425,20	4 173,83	244,37
15	Дрожжановский	348,90	0,00	0,00	348,90
16	Елабужский	5 162,95	10 669,00	0,00	-
17	Заинский	806,20	1 207,00	0,00	-
18	Зеленодольский	120 785,26	7 973,20	5 025,98	107 786,08
19	Кайбицкий	43,52	0,00	95,46	-
20	К.Устьинский	2 627,80	0,00	101,49	2 526,31



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
21	Кукморский	13 182,90	6 089,00	464,78	6 629,12
22	Лаишевский	3 137,20	1 097,10	0,00	2 040,10
23	Лениногорский	3 296,57	0,00	0,00	3 296,57
24	Мамадышский	25 398,56	25 991,00	3 150,80	-
25	Менделеевский	2 526,66	0,00	0,00	2 526,66
26	Мензелинский	5 677,21	5 990,80	1 898,85	-
27	Муслюмовский	3 550,42	0,00	0,00	3 550,42
28	Нижнекамский	588,50	0,00	0,00	588,50
29	Новошешминский	402,10	0,00	380,15	21,95
30	Нурлатский	9 394,20	4 693,50	723,12	3 977,58



Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
Итого по РТ		420 127,24	94 580,73	36 047,79	289 498,72
31	Пестречинский	6 053,67	3 417,50	357,26	2 278,91
32	Р.-Слободский	3 050,30	780,00	227,60	2 042,70
33	Сабинский	1 171,61	2 070,60	0,00	-
34	Спасский	7 620,12	0,00	0,00	7 620,12
35	Тукаевский	341,70	0,00	0,00	341,70
36	Тетюшский	4 946,90	0,00	397,88	4 549,02
37	Тюлячинский	343,70	770,00	201,20	-
38	Чистопольский	52 600,47	0,00	2 402,00	50 198,47
39	Ютазинский	4 908,30	0,00	0,00	4 908,30
40	г. Казань	61 333,44	0,00	0,00	61 333,44



МО **особого** внимания

№	МО	план 2015г.	Дефицит, кв.м.	%
1	Чистопольский	32 500,00	50 198,47	154,46%
2	Спасский	8 000,00	7 620,12	95,25%
3	Зеленодольский	130 000,00	107 786,08	82,91%
4	Ютазинский	8 000,00	4 908,30	61,35%
5	Тетюшский	10 000,00	4 549,02	45,49%
6	Муслюмовский	8 000,00	3 550,42	44,38%

Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт