



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>194, 0</b>	<b>1 373, 1</b>	<b>1 071, 9</b>	<b>2 044, 6</b>	<b>4 683, 7</b>



## г.Казань, ул.Карима Тинчурина, д.17

**ДО РЕМОНТА**



**ПОСЛЕ РЕМОНТА**



**ООО «ПАК Групп»**

Сумма работ: **12 502 437,07 руб.**

Виды работ: ремонт систем отопления, ХВС,ВО, ЭО, ремонта фасада, крыши, подвального помещения, подъездов

Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии



## МО, где дома не приняты ГЖИ РТ

МО	Кол-во домов по программе	Кол-во домов, где завершены работы	Кол-во домов, принятых ГЖИ РТ	% принятых домов ГЖИ РТ от кол-ва домов по программе
Мензелинский	9	9	5	55,56
г. Казань	178	178	109	61,24
Тукаевский	12	12	8	66,67
г. Наб. Челны	141	141	99	70,21
Альметьевский	35	35	26	74,29
Зеленодольский	27	27	25	92,59
<b>Итого по РТ:</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>663</b>	<b>83,61</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
К.-Устьинский	8,23	99,72	75,90	63,27
Верхнеуслонский	4,45	100,00	66,29	66,29
Буинский	26,09	96,24	73,32	72,67
г. Казань	1 388,25	99,36	83,43	74,08
Менделеевский	45,70	97,07	77,50	74,33
Высокогорский	20,11	100,00	87,96	77,18
Зеленодольский	188,00	96,97	81,81	81,81
Елабужский	114,62	99,48	83,65	83,62
Альметьевский	267,54	99,56	87,66	85,31
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683,77</b>	<b>99,57</b>	<b>91,63</b>	<b>87,11</b>
Сармановский	35,62	97,22	87,80	87,80
Нижнекамский	467,45	99,94	91,67	88,71



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Заинский	70,34	100,00	99,04	91,44
Мензелинский	19,57	98,02	94,37	94,37
Тукаевский	27,49	100,00	100,00	94,62
Кукморский	18,57	100,00	100,00	94,86
Новошешминский	3,60	100,00	99,07	95,70
г. Наб. Челны	1 231,58	100,00	99,97	96,00
Аксубаевский	6,44	100,00	100,00	96,04
Нурлатский	47,75	100,00	100,00	96,88
Муслюмовский	6,26	100,00	100,00	97,12
Тюлячинский	1,06	100,00	98,12	98,12
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683,77</b>	<b>99,57</b>	<b>91,63</b>	<b>87,11</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Азнакаевский	89,86	100,00	98,93	98,42
Агрызский	23,11	100,00	100,00	98,82
Бугульминский	191,79	100,00	99,40	98,96
Мамадышский	12,00	100,00	100,00	99,03
Бавлинский	37,98	100,00	99,03	99,03
Тетюшский	9,00	100,00	100,00	99,04
Актанышский	9,04	100,00	100,00	99,04
Ютазинский	21,75	100,00	99,04	99,04
Апастовский	2,24	100,00	100,00	99,04
Лаишевский	16,98	100,00	100,00	99,04
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683,77</b>	<b>99,57</b>	<b>91,63</b>	<b>87,11</b>



# Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Лениногорский	109,12	100,00	100,00	99,04
Сабинский	11,59	100,00	99,06	99,06
Алексеевский	7,99	100,00	100,00	99,90
Балтасинский	4,55	100,00	100,00	99,90
Арский	18,82	100,00	99,99	99,99
Пестречинский	10,23	100,00	100,00	100,00
Р.-Слободский	4,88	100,00	100,00	100,00
Спасский	7,15	100,00	100,00	100,00
Чистопольский	96,98	100,00	100,00	100,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>4 683,77</b>	<b>99,57</b>	<b>91,63</b>	<b>87,11</b>



# МО, в которых перечисление средств собственников менее 80%

МО	Лимит Финансирования (тыс.руб.)	Всего поступило на счет рег.оператора (тыс.руб.)	% перечисленных средств от лимита
г. Наб. Челны	625 658,86	412 389,76	65,91
Верхнеуслонский	2 276,77	1 606,60	70,56
Мензелинский	9 150,29	6 622,30	72,37
г. Казань	573 724,16	445 819,10	77,71
Чистопольский	43 303,64	34 489,33	79,65
<b>Итого по РТ:</b>	<b>2 044 658,53</b>	<b>1 605 653,68</b>	<b>78,53</b>



# МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

10

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	%	Количество домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Р.-Слободский	62	47	76	15	
г.Казань	4 842	3 875	80	967	9
Чистопольский	420	386	92	34	
Альметьевский	961	901	94	60	
г. Наб. Челны	1 169	1 099	94	70	
Спасский	69	66	96	3	
Буинский	162	157	97	5	
Апастовский	35	34	97	1	
Зеленодольский	726	707	97	19	3
Лаишевский	196	193	97	3	2
Лениногорский	485	483	99	2	3
Азнакаевский	321	318	99	3	1
Высокогорский	236	235	99	1	
Тукаевский	255	254	99	1	
Бугульминский	864	863	99	1	



# МО, **не завершившие** перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.)	Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.)
г. Казань	148 485,29	143 683,27	4 802,02
Зеленодольский	36 731,82	36 286,64	445,18
<b>Итого</b>	<b>789 606,16</b>	<b>784 358,96</b>	<b>5 247,20</b>



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

12

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Чистопольский	51 957,10	28 006,90	54	13	31 627,90
Бавлинский	32 567,40	19 122,60	59	9	16 112,20
Альметьевский	68 619,60	49 822,20	73	1	51 539,20
Дрожжановский	26 381,50	19 652,40	74	0	11 115,00
Нурлатский	64 288,10	49 416,90	77	6	56 768,30
Сармановский	16 017,70	12 662,10	79	0	13 614,90
Верхнеуслонский	25 477,80	20 727,3	81	27	18 221,80
Бугульминский	110 575,80	93 837,10	85	0	96 260,30
Актанышский	47 721,70	41 111,30	86	1	42 372,80
Елабужский	17 844,90	15 576,50	87	0	15 576,80
г.Н.Челны	302 490,30	264 655,80	87	7	259 394,50
Высокогорский	22 609,00	20 060,90	89	9	19 801,40
Сабинский	43 303,10	38 554,20	89	5	39 179,10
Балтасинский	24 363,60	21 768,70	89	7	20 176,50
Зеленодольский	38 675,00	34 612,80	89	0	35 772,90
<b>Итого по РТ</b>	<b>2 527 155,00</b>	<b>2 335 179,0</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>2 232 625,70</b>



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

13

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Тукаевский	50 615,40	46 177,30	91	0	38 887,70
Арский	43 244,90	39 698,50	92	0	40 393,10
<b>Итого по РТ</b>	<b>2 527 155,00</b>	<b>2 335 179,0</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>2 232 625,70</b>
Тетюшский	15 976,00	14 779,90	93	0	15 114,90
Заинский	25 469,40	23 875,50	94	0	22 039,80
Лениногорский	85 280,00	80 032,20	94	10	73 952,70
Азнакаевский	64 207,80	61 711,20	96	0	61 343,60
Атнинский	19 044,90	18 521,40	97	36	14 666,70
К.-Устьинский	12 171,70	11 845,50	97	0	11 845,50
Алексеевский	17 063,50	16 820,50	99	2	16 621,70
Мензелинский	78 560,00	77 621,30	99	0	69 883,10
Нижнекамский	159 521,20	157 781,80	99	0	154 818,30
Алькеевский	21 918,90	21 808,70	99	0	19 534,50
Кукморский	47 851,60	47 383,20	99	0	45 271,40
Спасский	97 346,30	96 484,40	99	1	96 046,50
Апастовский	11 590,00	11 504,70	99	0	11 505,10



# Капитальный ремонт школ на 2014 г.

14

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Буинский	34 736,40	34 500,90	99	3	33 878,20
Ютазинский	16 021,30	15 915,20	99	0	15 914,00
г.Казань	544 037,70	540 991,90	99	8	480 411,10
Аксубаевский	23 436,00	23 309,30	99	0	23 309,50
Черемшанский	22 700,50	22 577,90	99	0	22 577,90
Пестречинский	33 313,60	33 145,30	99	7	29 602,10
Новошешминский	15 107,20	15 031,50	99	0	15 031,00
Тюлячинский	24 024,00	23 903,80	99	0	23 903,90
Лаишевский	43 068,50	42 853,10	99	0	42 853,10
Муслюмовский	17 036,60	16 951,40	99	15	15 500,40
Мамадышский	46 979,20	46 744,30	99	0	46 683,10
Менделеевский	22 223,60	22 112,50	100	0	21 996,00
Кайбицкий	13 703,00	13 634,50	100	0	13 634,50
Агрызский	12 105,20	12 044,70	100	0	12 044,20
Р.-Слободский	15 908,00	15 829,00	100	0	15 828,50
<b>Итого по РТ</b>	<b>2 527 155,00</b>	<b>2 335 179,0</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>2 232 625,70</b>



# Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



## Программа «Доступная среда» 2014 год

на 31.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
г.Казань	189 264,64	<b>95,0</b>	1,0	86 132,6	30 646,3	42 013,1	
Наб. Челны	38 006,40	<b>96,0</b>	2,0	23 601,6	4 139,3	17 523,8	4 584,0
Альметьевский	16 545,00	<b>99,0</b>		6 533,0	1 410,4	2 822,7	
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>99,6</b>	<b>0,1</b>	<b>244 044,2</b>	<b>71 132,2</b>	<b>130 117,8</b>	<b>4 907,9</b>
Елабужский	11 000,00	<b>100,0</b>		8 858,4	2 555,3	3 766,2	
Апастовский	2 200,00	<b>100,0</b>		897,6		1 285,0	
Пестречинский	4 650,00	<b>100,0</b>		1 354,4	16,6	2 324,5	
Новошешминский	9 350,00	<b>100,0</b>		6 576,5	273,4	3 588,5	
Муслюмовский	4 100,00	<b>100,0</b>		2 078,5	1 127,5	881,2	
Чистопольский	9 000,00	<b>100,0</b>		6 338,3	2 021,6	3 577,2	
Верхнеуслонский	7 200,00	<b>100,0</b>		4 019,8	4 019,8	2 149,2	
Сабинский	5 670,00	<b>100,0</b>		4 189,9	2 148,4	1 867,8	
Мензелинский	7 350,00	<b>100,0</b>		4 547,2	1 842,1	1 523,0	
Лаишевский	8 050,00	<b>100,0</b>		6 975,6	1 295,7	4 374,5	
Нижнекамский	27 687,06	<b>100,0</b>		19 710,2	644,6	11 595,3	



## Программа «Доступная среда» 2014 год

на 31.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>99,6</b>	<b>0,1</b>	<b>244 044,2</b>	<b>71 132,2</b>	<b>130 117,8</b>	<b>4 907,9</b>
Буинский	13 400,00	<b>100,0</b>		8 526,0	2 304,9	3 317,2	
Бугульминский	5 600,00	<b>100,0</b>		1 511,0	317,0	1 910,4	
Сармановский	9 500,00	<b>100,0</b>		5 570,5	3 365,4	1867,8	323,9
Нурлатский	3 100,00	<b>100,0</b>		1 482,5	1 146,1	1 160,2	
Балтасинский	4 400,00	<b>100,0</b>		3 279,9	195,0	3 338,6	
Зеленодольский	6 630,20	<b>100,0</b>		3 327,9	3 327,9	1 979,1	
Арский	5 500,00	<b>100,0</b>		455,2	455,2	656,7	
Атнинский	3 400,00	<b>100,0</b>		2 647,0	1 251,1	2012,0	
Тетюшский	3 000,00	<b>100,0</b>		2 870,2	131,8		
Лениногорский	5 350,00	<b>100,0</b>		2 302,6	1 081,2	2 452,0	
Мамадышский	2 300,00	<b>100,0</b>		1 795,7			
Кукморский	5 700,00	<b>100,0</b>		4 605,1	210,9		



## Программа «Доступная среда» 2014 год

на 31.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>444 633,30</b>	<b>99,6</b>	<b>0,1</b>	<b>244 044,2</b>	<b>71 132,2</b>	<b>130 117,8</b>	<b>4 907,9</b>
Актанышский	4 900,00	<b>100,0</b>		2 021,7	2 021,7	0,0	
Азнакаевский	2 500,00	<b>100,0</b>		2 450,4	822,1	0,0	
Менделеевский	2 800,00	<b>100,0</b>		2 423,8	924,9	1 098,8	
Алькеевский	2 400,00	<b>100,0</b>		2 388,0		716,4	
Бавлинский	6 600,00	<b>100,0</b>		4 106,5	1 180,4	0,0	
Кайбицкий	1 500,00	<b>100,0</b>		1 492,5		0,0	
Черемшанский	2 450,00	<b>100,0</b>		568,2		731,3	
Спасский	500,00	<b>100,0</b>		497,5		497,6	
Алексеевский	800,00	<b>100,0</b>		796,0	132,1	698,8	
Высокогорский	6 950,00	<b>100,0</b>		1 731,3	346,4	2 325,1	
Аксубаевский	300,00	<b>100,0</b>		298,5		89,6	
Дрожжановский	480,00	<b>100,0</b>		477,6	166,9	360,8	
Тукаевский	4 400,00	<b>100,0</b>		4 378,0	3 383,0	1 522,4	
Тюлячинский	100,00	<b>100,0</b>		99,5		99,6	



## Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,  
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



## Обеспечение доступности школ в 2014 году

20

На 31.10.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Елабужский	8 300,0	<b>95,0</b>		1 952,7		686,6	
Апастовский	1 850,0	<b>99,0</b>		633,3	633,3	552,0	
г.Казань	79 650,0	<b>99,5</b>		44 144,7	24 445,0	37 749,1	1 035,8
г.Наб. Челны	25 214,0	<b>99,5</b>		12 193,7	6 744,3	4 848,8	
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>99,8</b>		<b>167 717,8</b>	<b>66 820,7</b>	<b>74 587,6</b>	<b>1 231,2</b>
Муслюмовский	1 900,0	<b>100,0</b>		299,0		0,0	
Зеленодольский	3 400,0	<b>100,0</b>		2 456,9	458,3	0,0	
Арский	4 400,0	<b>100,0</b>		481,5	481,5	656,7	
Бавлинский	5 600,0	<b>100,0</b>		4 343,0	2 206,3	3 167,3	
Бугульминский	8 600,0	<b>100,0</b>		1 377,5	1 377,5	686,6	
Кукморский	1 900,0	<b>100,0</b>		279,0	279,0	0,0	
Сармановский	2 100,0	<b>100,0</b>		839,4	474,5	0,0	
Заинский	4 500,0	<b>100,0</b>		2 521,6		0,0	
Рыб.Слободский	4 200,0	<b>100,0</b>		3 417,2		0,0	
Лаишевский	4 700,0	<b>100,0</b>		4 350,4	986,5	1 989,7	



на 31.10.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

21

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>99,8</b>		<b>167 717,8</b>	<b>66 820,7</b>	<b>74 587,6</b>	<b>1 231,2</b>
Альметьевский	6 750,0	<b>100,0</b>		5 427,2	2 837,8	3 827,5	
Атнинский	2 100,0	<b>100,0</b>		1 704,2	1 074,5	1 067,7	
Менделеевский	1 900,0	<b>100,0</b>		1 890,5	1 890,5	0,0	
Нижнекамский	27 762,0	<b>100,0</b>		22 680,0	8 359,5	2970,7	
Лениногорский	5 500,0	<b>100,0</b>		1758,5	86,1	0,0	
Высокогорский	2 100,0	<b>100,0</b>		0,0		0,0	
Агрызский	2 100,0	<b>100,0</b>		1 959,8		1 657,8	
Спасский	1 950,0	<b>100,0</b>		854,6		0,0	
Алькеевский	3 400,0	<b>100,0</b>		2 821,8	751,0	1 978,9	
Чистопольский	4 350,0	<b>100,0</b>		3 830,9	1 712,8	0,0	
Азнакаевский	5 600,0	<b>100,0</b>		5 298,7	995,1	3 820,1	
Балтасинский	2 100,0	<b>100,0</b>		1 523,0		1 693,0	
Верхнеуслонский	2 100,0	<b>100,0</b>		2 089,5	1 170,3	885,4	
Тетюшский	2 200,0	<b>100,0</b>		1 899,1	2,5	0,0	



на 31.10.2014

## Обеспечение доступности школ в 2014 году

22

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
<b>Итого по РТ</b>	<b>263 953,0</b>	<b>99,8</b>		<b>167 717,8</b>	<b>66 820,7</b>	<b>74 587,6</b>	<b>1 231,2</b>
Буинский	2 100,0	<b>100,0</b>		2 089,5	1 542,3	677,0	
Дрожжановский	2 100,0	<b>100,0</b>		1 339,8		0,0	
Кам.Устьинский	2 027,0	<b>100,0</b>		1 973,7	195,0	1 811,3	
Мамадышский	4 200,0	<b>100,0</b>		4200,0	678,4	0,0	
Тюлячинский	2 000,0	<b>100,0</b>		1 509,4	169,9	0,0	
Тукаевский	2 200,0	<b>100,0</b>		1 774,8		0,0	
Черемшанский	3 800,0	<b>100,0</b>		0,0		0,0	
Пестречинский	2 100,0	<b>100,0</b>		1 416,5	79,1	0,0	
Сабинский	4 600,0	<b>100,0</b>		1 492,2		0,0	
Аксубаевский	2 100,0	<b>100,0</b>		2 089,5	624,9	1 636,4	195,4
Алексеевский	2 100,0	<b>100,0</b>		2 089,5		2 043,7	
Новошешминский	1 900,0	<b>100,0</b>		806,1		0,0	
Ютазинский	4 600,0	<b>100,0</b>		4 098,5	199,2	0,0	
Кайбицкий	1 900,0	<b>100,0</b>		1 890,5	478,1	0,0	



## Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит (РКМ) тыс.руб.	Лимит (контракт) тыс.руб.	Факт выпол-я, %	Дина-мика, %	Принято КС-2, %	Дина-мика, %
<b>Установка приборов учета, узлов регулирования, ИТП</b>								
1	Лениногорский	ГИСУ РТ	12 619,0	12 555,91	100		0	0
2	г. Казань		88 866,0	88 421,67	100		100	
3	Елабужский		4 790,0	4 766,05	100		100	
4	Нижнекамский		4 984,0	4 959,08	100		100	
5	г. Н.Челны		51 184,0	50 928,08	100		100	
6	Альметьевский		5 410,0	5 382,95	100		100	
7	Зеленодольский		17 256,0	17 169,72	100		100	
	<b>Итого</b>			<b>185 109,0</b>	<b>184 183,50</b>	<b>100</b>		<b>93</b>
<b>Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии</b>								
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,0	1 465,64	100		100	
<b>Разработка схем теплоснабжения</b>								
1	г.Казань	ИК г.Казани	43 500,0	43 500,0	100	40	0	0



# Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Принято КС-2 млн.руб.	%
1	Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир	3 877	162,2	87,2	53,8 +28,6
2	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт	328,5 28	690,0	503,7	73,0 +24,7



# Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Принято КС-2 в казначейство, млн.руб.	Динамика за 2-е недели, %
45	675	225	100	198,25	2,7



# Информация об утверждённых схемах теплоснабжения

(ПКМ РТ от 22.02.2014 №345-р)

- г.Агрыз
- г.Азнакаево
- Актаныш
- г.Болгар
- г.Бугульма
- г.Буинск
- с.Верхний Услон
- г.Елабуга
- г.Зеленодольск
- пгт.Камское Устье
- пгт.Куйбышевский Затон Камско-Устьинского р-на
- пгт.Кукмор
- г.Мамадыш
- г.Менделеевск
- пгт.Рыбная Слобода
- г.Тетюши
- с.Бетьки Тукаевского р-на
- п.Круглое Поле Тукаевского р-на



# Предстоят публичные слушания по схемам теплоснабжения

(РКМ РТ от 22.02.2014 №345-р)

- г.Альметьевск
- с.Габишево Лаишевского р-на
- пгт.Камские Поляны Нижнекамского р-на

## Прошли публичные слушания

(на утверждении)

- с.Высокая Гора
- г.Чистополь



# «Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
1	Актанышский	0	0
2	Атнинский	32	0
3	Аксубаевский	38,5	Не предусмотрено
4	Бавлинский	53,1	55,4
5	Менделевский	59,1	74,6
6	Чистопольский	79,7	99,4
7	Тетюшский	80,9	99,5
8	Апастовский	90,9	99,5
9	Лаишево	96,2	99,5
10	Заинский	99	99,5
11	Нижнекамский	99,4	99,5
12	Черемшанский	99,5	0
13	Алексеевский	99,5	0
14	Пестречинский	99,5	99,5
15	Спасский	99,5	99,5
16	Мамадышский	99,5	Не предусмотрено
17	Тюлячинский	99,5	Не предусмотрено
18	Альметьевский	Не предусмотрено	0
19	Камско-Устьинский	Не предусмотрено	0



# «Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
20	Мензелинский	<i>Не предусмотрено</i>	47,6
21	Сармановский		50,3
22	Агрызский		56,7
23	Муслюмовский		57,3
24	Азнакаевский		58,5
25	Кукморский		65,3
26	Зеленодольский		66,6
27	Дрожжановский		81,1
28	Нурлатский		81,9
29	Верхнеуслонский		87,9
30	Лениногорский		97,2
31	Высокогорский		98,2
32	Рыбно-Слободский		99,2
33	Алькеевский		99,5
34	Новошешминский		99,5
35	Бугульминский		99,5
36	Балтасинский		99,5
37	Буинский		99,5
38	Кайбицкий		99,5



# Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит по гос. контракту (тыс. руб.)	Подписано КС-2, тыс. руб.	%	Динамика за 2 нед.%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>669 153,73</b>	<b>280 645,10</b>	<b>41,94%</b>	<b>14,84%</b>
Елабужский политехнический колледж	48 665,57	4 340,41	8,92%	1,02%
Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева	81 037,23	10 412,30	12,85%	12,85%
Казанский педагогический колледж	79 784,89	25 794,66	32,33%	3,04%
Камский государственный автомеханический техникум	82 211,89	28 409,14	34,56%	0,18%
Мензелинский педагогический колледж	69 678,64	27 485,96	39,45%	9,57%
Казанский энергетический колледж	69 826,36	27 735,90	39,72%	0,20%
Сармановский аграрный колледж	62 041,54	26 154,55	42,16%	42,16%
Лениногорский политехнический колледж	66 685,37	30 359,80	45,53%	0,23%
Техникум нефтехимии и нефтепереработки	55 541,48	50 742,45	91,36%	44,78%
Казанский строительный колледж	53 680,76	49 209,94	91,67%	91,67%
Кадетская школа-интернат	155 430,00	91 583,62	58,92%	58,92%



# Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Освоено кап. вложений			Динамика за две недели %
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	млн. рублей	% на 17.10.14	% на 31.10.14	
Капитальный ремонт коровников	274	1 828,6	470,7	1 357,9	1 809,2	96	99	3
Строительство силосно-сенажных траншей	156	313,6	61,3	252,3	311,5	97	99	2



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
1	Спасский	1	10,58	2,00	8,58	1	80
2	Нурлатский	1	11,80	2,00	9,80	1	90
3	Муслюмовский	4	25,73	6,68	19,06	4	96
4	Пестречинский	10	59,25	16,48	42,77	10	96
5	Рыбно-Слободский	7	44,13	10,40	33,73	7	97
6	Альметьевский	6	41,69	9,64	32,05	6	98
7	Менделеевский	2	15,46	3,50	11,96	2	98
<b>Итого по РТ</b>		<b>274</b>	<b>1 828,58</b>	<b>470,70</b>	<b>1 357,87</b>	<b>274</b>	<b>99</b>
8	Алькеевский	4	8,31	2,49	5,82	4	99
9	Дрожжановский	5	33,43	8,98	24,45	5	99
10	Высокогорский	12	71,91	20,70	51,21	12	99
11	Новошешминский	4	25,68	7,50	18,18	4	99
12	Ютазинский	4	31,62	6,68	24,94	4	99
13	Тукаевский	9	67,78	16,43	51,35	9	100
14	Мензелинский	8	43,28	11,65	31,63	8	100
15	Агрызский	10	65,36	17,50	47,86	10	100



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объек- тов	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>274</b>	<b>1 828,58</b>	<b>470,70</b>	<b>1 357,87</b>	<b>274</b>	<b>99</b>
16	Аксубаевский	2	13,19	3,94	9,25	2	100
17	Актанышский	10	82,59	19,00	63,59	10	100
18	Алексеевский	2	6,00	1,80	4,20	2	100
19	Апастовский	4	27,34	7,50	19,84	4	100
20	Арский	7	34,60	10,21	24,39	7	100
21	Бавлинский	3	22,68	5,00	17,68	3	100
22	Балтасинский	14	90,08	23,18	66,89	14	100
23	Бугульминский	5	27,19	8,07	19,11	5	100
24	Елабужский	9	85,15	18,00	67,15	9	100
25	Кукморский	9	49,44	14,71	34,73	9	100
26	Лаишевский	4	22,14	5,67	16,47	4	100
27	Лениногорский	10	75,66	17,84	57,82	10	100
28	Нижнекамский	2	11,84	3,41	8,43	2	100
29	Сабинский	16	110,98	27,00	83,98	16	100
30	Тетюшский	7	43,66	11,88	31,78	7	100



# Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	МО	Кол-во объектов	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>274</b>	<b>1 828,58</b>	<b>470,70</b>	<b>1 357,87</b>	<b>274</b>	<b>99</b>
31	Мамадышский	11	69,23	20,68	48,55	11	100
32	Кайбицкий	5	31,08	9,00	22,08	5	100
33	Чистопольский	5	33,49	8,66	24,84	5	100
34	Атнинский	14	97,70	27,00	70,70	14	100
35	Заинский	4	28,22	6,50	21,72	4	100
36	Тюлячинский	4	27,66	6,98	20,67	4	100
37	Верхнеуслонский	4	28,81	7,42	21,39	4	100
38	Кам.устьинский	2	20,24	4,00	16,24	2	100
39	Буинский	16	106,27	30,03	76,24	16	100
40	Азнакаевский	12	78,15	19,61	58,55	12	100
41	Сармановский	6	49,18	11,00	38,18	6	100



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

п/п	МО	Кол-во объектов	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
1	Алексеевский	10	13,59	4,00	9,59	10	93
2	Буинский	2	3,54	0,80	2,74	2	95
3	Кайбицкий	2	3,12	0,80	2,32	2	95
4	Алькеевский	6	18,72	2,40	16,32	6	97
5	Азнакаевский	2	2,68	0,80	1,88	2	97
6	Тукаевский	7	10,93	2,80	8,13	7	98
<b>Итого по РТ</b>		<b>156</b>	<b>313,60</b>	<b>61,34</b>	<b>252,27</b>	<b>156</b>	<b>99</b>
7	Арский	5	7,69	1,97	5,72	5	99
8	Агрызский	9	15,40	3,57	11,84	9	100
9	Аксубаевский	1	2,80	0,40	2,40	1	100
10	Актанышский	8	13,94	3,20	10,74	8	100
11	Апастовский	3	5,32	1,20	4,12	3	100
12	Атнинский	7	10,27	2,80	7,47	7	100
13	Бавлинский	2	4,87	0,80	4,07	2	100
14	Балтасинский	4	7,57	1,60	5,97	4	100
15	Бугульминский	1	1,34	0,40	0,94	1	100
16	Верхнеуслонский	4	12,05	1,60	10,45	4	100
17	Высокогорский	8	24,71	3,20	21,51	8	100
18	Дрожжановский	5	9,22	2,00	7,22	5	100



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

п/п	МО	Кол-во объектов	Лимит, млн.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)		
<b>Итого по РТ</b>		<b>156</b>	<b>313,60</b>	<b>61,34</b>	<b>252,27</b>	<b>156</b>	<b>99</b>
19	Елабужский	7	22,12	2,80	19,32	7	100
20	Заинский	1	1,84	0,40	1,44	1	100
21	Кукморский	9	14,62	3,57	11,05	9	100
22	Лаишевский	3	4,98	1,20	3,78	3	100
23	Лениногорский	2	13,35	0,80	12,55	2	100
24	Мамадышский	4	14,41	1,60	12,81	4	100
25	Менделеевский	2	2,96	0,80	2,16	2	100
26	Муслюмовский	3	4,61	1,20	3,41	3	100
27	Пестречинский	4	6,83	1,60	5,23	4	100
28	Сабинский	9	19,56	3,60	15,96	9	100
29	Сармановский	3	4,02	0,43	3,58	3	100
30	Тетюшский	6	7,80	2,21	5,60	6	100
31	Тюлячинский	1	1,34	0,40	0,94	1	100
32	Кам.Устьинский	1	4,56	0,40	4,16	1	100
33	Мензелинский	3	5,63	1,20	4,43	3	100
34	Р.Слободский	4	6,91	1,60	5,31	4	100
35	Новошешминский	8	10,29	3,20	7,09	8	100



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 31.10.2014**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 696 490,44</b>	<b>17 658 469,94</b>	<b>77,8%</b>	<b>454 299,52</b>	<b>4,3%</b>	<b>18 093 679,03</b>
1	Алексеевский	163 983,50	86 106,02	52,5%	4 462,16	2,7%	135 138,79
2	Чистопольский	212 653,96	129 789,20	61,0%	1 425,50	0,7%	152 503,95
3	Аксубаевский	191 051,67	116 934,72	61,2%	5 247,99	2,7%	157 468,36
4	Бавлинский	141 110,80	91 654,06	65,0%	18 373,55	13,0%	87 933,67
5	Казань	6 363 419,46	4 236 342,61	66,6%	66 376,28	1,1%	5 095 030,66
6	Кукморский	411 942,24	287 000,80	69,7%	11 284,40	2,7%	290 466,97
7	Сармановский	166 411,80	120 537,72	72,4%	26 580,17	16,0%	77 041,63
8	Елабужский	896 286,64	655 429,60	73,1%	3 883,81	0,4%	667 623,38
9	Наб.Челны	2 822 608,30	2 114 629,87	74,9%	32 273,07	1,1%	2 026 092,60
10	Актанышский	160 679,65	120 906,20	75,2%	2 687,46	1,7%	119 795,71
11	Лениногорский	337 944,83	254 570,60	75,3%	7 097,72	2,1%	221 786,55
12	Тукаевский	174 101,43	135 914,05	78,1%	36 288,81	20,8%	99 415,44
13	Дрожжановский	67 128,76	52 481,04	78,2%	0,00	0,0%	45 420,98
14	Тюлячинский	84 933,21	66 422,51	78,2%	779,02	0,9%	64 152,11
15	Мензелинский	331 245,56	260 724,54	78,7%	10 424,46	3,1%	206 269,11



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 31.10.2014**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 696 490,44</b>	<b>17 658 469,94</b>	<b>77,8%</b>	<b>454 299,52</b>	<b>4,3%</b>	<b>18 093 679,03</b>
16	Нижнекамский	2 379 019,30	1 888 457,35	79,4%	14 583,12	0,6%	1 891 967,56
17	Балтасинский	158 078,07	125 564,36	79,4%	4 788,20	3,0%	126 149,23
18	Арский	469 664,20	374 058,05	79,6%	970,85	0,2%	412 884,62
19	Высокогорский	352 968,18	287 359,58	81,4%	11 589,52	3,3%	301 309,46
20	Тетюшский	164 436,96	134 478,02	81,8%	13 176,64	8,0%	114 653,54
21	Верхнеуслонский	107 096,35	88 907,79	83,0%	6 889,63	6,4%	84 161,42
22	Бугульминский	256 221,54	213 592,99	83,4%	4 680,04	1,8%	194 688,81
23	Кайбицкий	54 449,92	46 533,54	85,5%	4 056,99	7,5%	38 615,20
24	Нурлатский	173 892,91	148 710,98	85,5%	17 754,08	10,2%	145 385,88
25	Р-Слободский	70 342,92	60 413,97	85,9%	2 168,23	3,1%	46 087,06
26	Сабинский	171 867,62	148 341,79	86,3%	19 295,85	11,2%	125 604,79
27	Заинский	76 218,40	65 991,87	86,6%	2 528,39	3,3%	52 795,30
28	Муслюмовский	86 030,62	74 540,27	86,6%	5 274,38	6,1%	54 792,33
29	Атнинский	75 109,18	65 512,11	87,2%	0,00	0,0%	48 943,91
30	Новошешминский	63 320,25	55 318,07	87,4%	795,09	1,3%	42 643,28



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 31.10.2014**

39

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 696 490,44</b>	<b>17 658 469,94</b>	<b>77,8%</b>	<b>454 299,52</b>	<b>4,3%</b>	<b>18 093 679,03</b>
31	Апастовский	56 327,69	49 348,53	87,6%	6 816,07	12,1%	47 261,48
32	Ютазинский	56 075,18	49 653,54	88,5%	5 470,28	9,8%	36 749,88
33	Черемшанский	94 560,94	84 099,23	88,9%	6 103,00	6,5%	57 970,18
34	Лаишевский	568 551,83	505 739,09	89,0%	17 811,90	3,1%	512 228,89
35	Азнакаевский	288 100,93	256 915,52	89,2%	5 035,85	1,7%	269 088,23
36	Мамадышский	577 685,49	523 402,20	90,6%	48 850,03	8,5%	535 099,42
37	К-Устьинский	101 784,93	92 258,64	90,6%	944,00	0,9%	92 235,56
38	Спасский	224 734,34	207 897,82	92,5%	3 648,90	1,6%	193 029,29
39	Агрызский	337 365,45	313 053,66	92,8%	2 376,84	0,1%	300 741,45
40	Менделеевский	227 744,32	214 508,69	94,2%	1 309,97	0,6%	203 241,19
41	Алькеевский	68 451,26	64 831,36	94,7%	5 952,82	8,7%	56 913,58
42	Зеленодольский	560 731,09	532 335,98	94,9%	9 560,92	1,7%	486 812,80
43	Альметьевский	1 829 649,31	1 756 276,75	96,0%	0,00	0,0%	1 721 425,78
44	Пестречинский	290 145,35	278 637,38	96,0%	3 054,51	1,1%	251 516,14
45	Буинский	230 364,13	222 287,29	96,5%	1 629,02	0,7%	202 542,89



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>644</b>	<b>38</b>	<b>179 207,53</b>	<b>25 016,78</b>	<b>1 410,65</b>
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	68		2 562,02	2 400,74	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	Мамадышский	285	190	7	10 747,92	7 149,98	200,29
5	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
6	Муслюмовский	64	36	5	3 026,37	1 691,20	198,80
7	Буинский	74	42		3 692,50	1 966,60	
8	Дрожжановский	11	4		348,90	165,20	
9	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
10	Высокогорский	156	71	1	5 329,50	2 237,20	50,30
11	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
12	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
13	Заинский	6	2		256,70	80,40	
14	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
15	Арский	113	32	5	4 524,65	1 362,80	249,50



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>644</b>	<b>38</b>	<b>179 207,53</b>	<b>25 016,78</b>	<b>1 410,65</b>
16	Бугульминский	41	8		1 910,60	477,30	
17	Лениногорский	36	7	2	1 471,70	314,70	73,50
18	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
19	Балтасинский	44	8		1 619,10	323,70	
20	Спасский	68	10		3 215,32	556,60	
21	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
22	Лаишевский	35	6	4	1 193,80	146,30	95,80
23	Нурлатский	140	12	2	4 288,70	388,90	79,20
24	Альметьевский	110	7	7	4 676,90	320,10	320,10
25	Чистопольский	636	41	4	21 441,97	1 465,06	132,66
26	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
27	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
28	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>644</b>	<b>38</b>	<b>179 207,53</b>	<b>25 016,78</b>	<b>1 410,65</b>
29	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	
30	г.Казань	891	6	1	27 806,84	149,90	10,50
31	Алькеевский	3			132,00		
32	Апастовский	16			639,80		
33	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
34	Нижнекамский	5			186,90		
35	Бавлинский	32			1 764,90		
36	Елабужский	70			2 129,00		
37	Тукаевский	10			341,70		
38	Ютазинский	27			780,10		



# Показатели программы

## 2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>249</b>	<b>16</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 596,66</b>	<b>497,40</b>
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	48	1	3 115,19	1 655,31	38,90
3	Ютазинский	107	38	3	4 128,20	1 322,65	82,30
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	28	4	5 100,80	852,30	118,70
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	22	1	7 194,87	821,50	51,50
9	Высокогорский	141	16	1	4 513,90	460,70	26,10
10	Мамадышский	392	28		14 650,64	1 017,30	
11	Кукморский	230	10		7 346,00	371,80	
12	Нурлатский	117	5	2	5 105,50	234,10	80,80
13	Лаишевский	52	2	1	1 943,40	80,20	48,40
14	Муслюмовский	16	1		524,05	18,50	



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>249</b>	<b>16</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 596,66</b>	<b>497,40</b>
15	Азнакаевский	152	3		7 670,90	156,90	
16	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
17	Чистопольский	896	16	1	31 158,50	609,30	24,00
18	Бугульминский	55	1		2 574,70	44,10	
19	Агрызский	96	1		3 607,50	33,50	
20	город Казань	962	9	2	33 526,60	159,20	26,70
21	Алькеевский	10			384,00		
22	Альметьевский	128			5 847,00		
23	Алексеевский	44			1 902,90		
24	Бавлинский	24			1 394,97		
25	Балтасинский	55			2 173,35		
26	Верхнеуслонский	10			379,30		
27	Елабужский	91			3 033,95		
28	Заинский	15			549,50		



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>249</b>	<b>16</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 596,66</b>	<b>497,40</b>
29	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
30	Лениногорский	37			1 824,87		
31	Менделеевский	40			1 462,00		
32	Нижнекамский	11			401,60		
33	Новошешминский	11			273,20		
34	Пестречинский	98			3 440,77		
35	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
36	Спасский	100			4 404,80		



# МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Бавлинский	0	0
2	Елабужский	0	0
3	Зеленодольский	0	0
4	Нижнекамский	0	0
5	Тукаевский	0	0



## МО, самостоятельно расселяющие граждан из АЖФ

№ п/п	Наименование района	Количество расселенных жилых помещений
<b>Итого по МО</b>		<b>75</b>
1	Алькеевский	2
2	Казань	73



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1793</b>	<b>77 935,74</b>
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	5	13	668,80
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1793</b>	<b>77 935,74</b>
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	запланированных к исключению нет		
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	112	305	12 276,34
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1793</b>	<b>77 935,74</b>
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	233	9 154,85



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан (план)</b>		<b>408</b>	<b>1793</b>	<b>77 935,74</b>
<b>Итого (факт)</b>		<b>157</b>	<b>707</b>	<b>28 476,63</b>
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Актанышский	3	46	1 912,74
3	Балтасинский	9	22	948,60
4	Казань	13	233	9 154,85
5	Лаишевский	1	2	63,5
6	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
7	Мамадышский	112	305	12 276,34
8	Тетюшский	8	44	1 365,00



## Порядок включения домов, с которых снят статус аварийности в ДП КР

- 1) Проведение **общего собрания** собственников → **принятие решения** о признании дома пригодным к проживанию.
- 2) Проведение **обследования дома** → **заключение о техническом состоянии** МКД (специализированная организация).
- 3) При заключении о возможности реконструкции и капитального ремонта дома → **составление дефектной ведомости**, разработка ПСД, определение стоимости работ.
- 4) **Включение дома в Долгосрочную программу** капитального ремонта МКД (ДПКР).
- 5) **Собрание** собственников-решение о выборе **способа формирования фонда** капитального ремонта.
- 6) По истечению 2-х месяцев после опубликованию ДПКР возникает обязанность собственников **по уплате взносов** за капитальный ремонт.
- 7) Проведение капитального ремонта.



# Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	<b>Общее количество</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>удовлетворенных</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>отклонённых</b> судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
<b>Итого по РТ</b>		<b>104</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
1	Актанышский	3	0	0
2	Апастовский	4	4	0
3	Арский	27	26	0
4	Балтасинский	6	6	0
5	Буинский	33	33	0
6	Дрожжановский	1	1	0
7	Зеленодольский	1	1	0
8	Кукморский	3	3	0
9	Лаишевский	16	8	0
10	Тукаевский	10	10	0



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
1	Агрызский	6 232,80	0,00	1 991,94	4 240,86
2	Азнакаевский	13 098,60	1 630,00	5 624,17	5 844,43
3	Актанышский	3 952,30	1 676,20	268,09	2 008,01
4	Алексеевский	3 252,00	1 399,00	288,00	1 565,00
5	Алькеевский	516,00	0,00	0,00	516,00
6	Альметьевский	10 523,90	6 662,83	3 008,43	852,64
7	Апастовский	1 079,34	0,00	23,50	1 055,84
8	Арский	11 719,52	2 650,00	3 152,75	5 916,77
9	Бавлинский	3 159,87	0,00	741,33	2 418,54
10	Балтасинский	3 792,45	594,00	614,60	2 583,85



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
11	Буинский	8 793,30	2 704,80	617,04	5 471,46
12	Бугульминский	4 485,30	0,00	117,54	4 367,76
13	Верхнеуслонский	379,30	1 090,00	0,00	-
14	Высокогорский	9 843,40	5 425,20	4 173,83	244,37
15	Дрожжановский	348,90	0,00	0,00	348,90
16	Елабужский	5 162,95	10 669,00	0,00	-
17	Заинский	806,20	1 207,00	0,00	-
18	Зеленодольский	120 785,26	7 973,20	5 025,98	107 786,08
19	Кайбицкий	43,52	0,00	95,46	-
20	К.Устьинский	2 627,80	0,00	101,49	2 526,31



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
21	Кукморский	13 182,90	6 089,00	464,78	6 629,12
22	Лаишевский	3 137,20	1 097,10	0,00	2 040,10
23	Лениногорский	3 296,57	0,00	0,00	3 296,57
24	Мамадышский	25 398,56	25 991,00	3 150,80	-
25	Менделеевский	2 526,66	0,00	0,00	2 526,66
26	Мензелинский	5 677,21	5 990,80	1 898,85	-
27	Муслюмовский	3 550,42	0,00	0,00	3 550,42
28	Нижнекамский	588,50	0,00	0,00	588,50
29	Новошешминский	402,10	0,00	380,15	21,95
30	Нурлатский	9 394,20	4 693,50	723,12	3 977,58



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
31	Пестречинский	6 053,67	3 417,50	357,26	2 278,91
32	Р.-Слободский	3 050,30	780,00	227,60	2 042,70
33	Сабинский	1 171,61	2 070,60	0,00	-
34	Спасский	7 620,12	0,00	0,00	7 620,12
35	Тукаевский	341,70	0,00	0,00	341,70
36	Тетюшский	4 946,90	0,00	397,88	4 549,02
37	Тюлячинский	343,70	770,00	201,20	-
38	Чистопольский	52 600,47	0,00	2 402,00	50 198,47
39	Ютазинский	4 908,30	0,00	0,00	4 908,30
40	г. Казань	61 333,44	0,00	0,00	61 333,44



# МО **особого** внимания

№	МО	план 2015г.	Дефицит, кв.м.	%
1	Чистопольский	32 500,00	<b>50 198,47</b>	154,46%
2	Спасский	8 000,00	<b>7 620,12</b>	95,25%
3	Зеленодольский	130 000,00	<b>107 786,08</b>	82,91%
4	Ютазинский	8 000,00	<b>4 908,30</b>	61,35%
5	Тетюшский	10 000,00	<b>4 549,02</b>	45,49%
6	Муслюмовский	8 000,00	<b>3 550,42</b>	44,38%



# Производители домокомплектов быстровозводимого малоэтажного жилья в Республике Татарстан

№	Наименование предприятия	Мощность, тыс.кв.м/год.	Стоимость строительства 1 кв.м., тыс.рублей	Срок строительства
1	ПСК «МЕГА»	10	25	1-2 месяца
2	ООО «Комбинат строительных материалов» г.Наб.Челны	15	26	1-2 месяца
3	ООО «ТриДомСтрой»	42	26	1,5-2 месяца
4	ООО «Монолитстройгрупп»	18	26	1,5-2 месяца

\* Стоимость строительства 1 кв.м. жилья до 26 тыс.рублей, с чистовой отделкой и разводкой внутренней инженерии



# Производители домокомплектов быстровозводимого малоэтажного жилья **соседних регионов**

№	Наименование предприятия	Максимальная мощность в год, тыс.кв.м.	Стоимость строительства 1 кв.м., тыс.рублей	Срок строительства 1 малоэтажного жилого дома
1	ООО «ТермоХольц» (Республика Башкортостан)	30	26	1-1,5 месяца
2	ООО «Завод «КМД» (Республика Башкортостан)	10	25	1-1,5 месяца
3	ООО «РУСТЕХ+» (Нижегородская область)	30	26	1-1,5 месяца
4	ООО «Сельстрой Поволжье» (Ульяновская область)	15	26	1,5-2 месяца

\* Стоимость строительства 1 кв.м. жилья до 26 тыс.рублей, с чистовой отделкой и разводкой внутренней инженерии



### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>661</b>	<b>1 026</b>
1	Агрызский	23	0	23
2	Азнакаевский	32		
3	Актанышский	15	2	13
4	Алексеевский	22	0	22
5	Алькеевский	2	2	0
6	Альметьевский	26	20	6
7	Апастовский	6	4	2
8	Арский	93	15	78
9	Бавлинский	7		
10	Балтасинский	28	10	18
11	Бугульминский	14	14	0
12	Буинский	30	30	0
13	Верхнеуслонский	2		
14	Высокогорский	81	77	4



### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>637</b>	<b>1 026</b>
15	Елабужский	27	0	27
16	Дрожжановский	3	3	0
17	Заинский	8	0	8
18	Зеленодольский	314	52	262
19	Кайбицкий	1	1	0
20	К.Устьинский	12	9	3
21	Кукморский	63	63	0
22	Лаишевский	21	9	12
23	Лениногорский	17	4	13
24	Нижнекамский	4	4	0
25	Новошешминский	3		
26	Нурлатский	34	34	0
27	Мамадышский	206	206	0
28	Менделеевский	5		



### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>637</b>	<b>1 026</b>
29	Мензелинский	35	35	0
30	Муслюмовский	11	11	0
31	Пестречинский	36	24	12
32	Р.Слободский	13	3	10
33	Сабинский	5	5	0
34	Спасский	44	2	42
35	Тетюшский	38		
36	Тукаевский	1	1	0
37	Тюлячинский	1	1	0
38	Чистопольский	270	0	270
39	Ютазинский	24	20	4
40	Казань	110	0	110

## Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт



**Формирование отраслевых программ на 2015 год**  
**Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального**  
**хозяйства Республики Татарстан**  
**На 31.10.2014**

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
1	<b>Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</b> В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года	МСА и ЖКХ РТ
2	<b>Социальная ипотека</b> ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
3	<b>Жилье для детей - сирот</b> Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.	Минобр РТ
4	<b>Жилье для ветеранов ВОВ</b> Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.	Минтруд РТ
5	<b>Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</b> Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»	МСА и ЖКХ РТ



№	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
6	<p align="center"><b>Обеспечение жильем молодых семей</b></p> Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса	Минспорта РТ
7	<p align="center"><b>Арендное жилье</b></p> ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
8	<p align="center"><b>Инвестиционное многоэтажное жилье</b></p> Внебюджетные средства (частное инвестирование)	МСА и ЖКХ РТ
9	<p align="center"><b>Малоэтажное жилое строительство</b></p> Внебюджетные средства (частное инвестирование)	МСА и ЖКХ РТ
10	<p align="center"><b>Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</b></p> Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.	МСА и ЖКХ РТ



№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министерства	Мин-эконом РТ	Мин-фин РТ	Мин-юст РТ	КМ РТ	Утверждение тех. задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Строительство домов для участковых полиции (согл-2995559-4 от 23.10.2014)	МВД по РТ	+	+	-	-	-	-	ТЗ на ПИР согласовано ГКУ ГИСУ РТ, с 30.10.2014 на согласовании в МВД по РТ
12	Доступная среда	Мин-труд РТ	Лимиты на 2015 год будут определены после заседания Координационного Совета РФ, которое планируется 27.11.2014						
13	Обеспечение доступности школ (согл-2989891-2 от 22.10.2014)	Мин-обр РТ	+	+	Х	-	-	-	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014
14	Создание новых дошкольных мест (согл-2987742-11 от 28.10.2014)	Мин-обр РТ	+	+	-	-	-	-	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014



№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Утверждение тех. задания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. мин-ва	Минэконом РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014)						ТЗ по СМР 95% (в том числе деф. ведомости) согласованные Минздравом РТ направлены в ГКУ ГИСУ РТ, оставшиеся 5% (ПАО) будут подготовлены Минздравом РТ в срок до 05.11.14
16	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Минсельхоз РТ	+	+	X	+	+	Вх. 54842 от 29.10.14	ТЗ по ПИР – 100%, Дефектные ведомости - 44%. Срок 10.11.2014
17	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) (согл-3038225-2 от 30.10.2014)	Минкультуры РТ	+	-	-	-	-	-	ТЗ по ПИР – 100% (типовой проект)
18	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014						ТЗ по ПИР – 100% (типовой проект)



№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Утверждение тех. задания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. мин-ства	Мин-эконом РТ	Мин-фин РТ	Мин-юст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	Согл-НЕТ После актуализации долгосрочной программы капремонта Барс-Групп проект РКМ РТ будет направлен на согласование в срок до 15.11.2014						15.11.2014
20	Капремонт объектов образования (школы)	Мин-обр РТ	+	+	Х	+	+	Вх. №54635 от 28.10.14	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения (согл-3042142-1 от 30.10.2014)	МСА и ЖКХ РТ	+	-	-	-	-	-	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014
23	Водообеспечение (согл-3037530-1 от 29.10.2014)	МСА и ЖКХ РТ	+	-	-	-	-	-	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014



№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)							Утверждение тех. задания
			МСА и ЖКХ РТ	Отраслевые министерства	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы (согл-2810962-17 от 29.10.2014)	МСА и ЖКХ РТ	+	-	-	-	-	-	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир	
25	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	+	+	X	+	+	Вх. №54628 от 28.10.2014	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	
26	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	X	+	+	Вх. №54264 от 27.10.2014	ТЗ на ПИР утверждены 75%, оставшиеся 25% будут утверждены в срок до 05.11.14 г.	



# Готовность документов МО РТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

72

## для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) по данным МО

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. обед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>86,3</b>	<b>77,1</b>	<b>85,2</b>	<b>77,8</b>	<b>77,4</b>	<b>82,8</b>	<b>88,5</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>
1	Бавлинский	40,6	25,0	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	100,0	100,0
2	Высокогорский	46,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	25,0	100,0
3	Агрызский	56,3	25,0	25,0	25,0	25,0	75,0	100,0	75,0	100,0
4	Бугульминский	56,3	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	50,0	100,0	100,0
5	г.Казань	60,3	-	21,7	-	0,0	100,0	100,0	40,0	100,0
6	Ютазинский	60,7	-	50,0	100,0	25,0	75,0	50,0	25,0	100,0
7	Заинский	66,7	-	-	25,0	25,0	50,0	100,0	100,0	100,0
8	Лениногорский	67,9	100,0	-	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0
9	Альметьевский	68,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
10	Атнинский	71,4	-	100,0	25,0	25,0	100,0	50,0	100,0	100,0
11	г.Наб.Челны	71,9	-	81,3	25,0	-	25,0	100,0	100,0	100,0
12	Верхне-Услонский	72,5	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0	80,0	100,0
13	Буинский	75,0	-	100,0	50,0	50,0	50,0	75,0	100,0	100,0
14	Азнакаевский	78,6	-	100,0	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15	Чистопольский	78,9	62,5	50,0	75,0	100,0	100,0	43,8	100,0	100,0







# Получение **ТЕХН.УСЛОВИЙ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) по данным **МО**

№	МО РТ	<b>Среднее</b> по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. <b>ПОЛИЦИИ</b>	Модернизация <b>ДОУ</b> (дет.сады)	Стр-во <b>ФАП, ПАО</b> и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для <b>ветер. службы</b> и кап.рем. вет. объед.	Стр-во МФЦ <b>(сельские клубы)</b>	Стр-во <b>спортивных</b> площадок	<b>Водообеспечение</b> на селе	Программа по восстановлению <b>освещения</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>76,8</b>	<b>72,2</b>	<b>79,0</b>	<b>70,7</b>	<b>69,8</b>	<b>69,7</b>	<b>76,7</b>	<b>92,3</b>	<b>80,0</b>
<b>1</b>	<b>Пестречинский</b>	<b>33,3</b>	50,0	66,7	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Бугульминский</b>	<b>37,5</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>3</b>	<b>г.Казань</b>	<b>42,6</b>	-	55,6	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Аксубаевский</b>	<b>42,9</b>	75,0	-	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Буинский</b>	<b>42,9</b>	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>6</b>	<b>Высокогорский</b>	<b>48,8</b>	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	100,0	0,0
<b>7</b>	<b>Чистопольский</b>	<b>49,6</b>	50,0	50,0	75,0	75,0	75,0	0,0	71,4	0,0
<b>8</b>	<b>Лениногорский</b>	<b>57,1</b>	100,0	-	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>9</b>	<b>Алексеевский</b>	<b>59,5</b>	-	66,7	0,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>10</b>	<b>Атнинский</b>	<b>59,5</b>	-	66,7	25,0	25,0	50,0	50,0	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>Кайбицкий</b>	<b>59,5</b>	-	66,7	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0
<b>12</b>	<b>Верхне-Услонский</b>	<b>60,0</b>	50,0	50,0	75,0	75,0	50,0	0,0	80,0	100,0
<b>13</b>	<b>г.Наб.Челны</b>	<b>66,7</b>	-	100,0	0,0	-	100,0	0,0	100,0	100,0
<b>14</b>	<b>Бавлинский</b>	<b>68,8</b>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
<b>15</b>	<b>Менделеевский</b>	<b>70,0</b>	-	-	75,0	-	75,0	100,0	100,0	0,0

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) по данным **МО**

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. объедин.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
16	Ютазинский	70,0	-	40,0	100,0	0,0	50,0	100,0	100,0	100,0
17	Тукаевский	71,4	-	100,0	50,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0
18	Рыбно-Слободский	73,8	-	66,7	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0
19	Тюлячинский	73,8	-	66,7	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
20	Дрожжановский	75,0	-	-	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
21	Тетюшский	75,0	-	100,0	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0	0,0
22	Азнакаевский	76,2	-	83,3	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>76,8</b>	<b>72,2</b>	<b>79,0</b>	<b>70,7</b>	<b>69,8</b>	<b>69,7</b>	<b>76,7</b>	<b>92,3</b>	<b>80,0</b>
23	Агрызский	80,2	50,0	66,7	100,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0
24	Балтасинский	81,0	-	66,7	75,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
25	Черемшанский	81,0	-	66,7	50,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
26	Алькеевский	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	0,0
27	Спасский	82,1	75,0	-	75,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0
28	Заинский	83,3	-	-	50,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
29	Актанышский	85,4	75,0	83,3	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0
30	Зеленодольский	90,5	-	83,3	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0

