



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
194, 0	1 373, 1	1 071, 9	2 044, 6	4 683, 7



г.Казань, ул.Каштановая, д.9

3

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «Портал»

Сумма работ: 4 339 167,08 руб.

Виды работ: ремонт системы отопления, ХВС, ВО, ЭО, ремонт крыши, ремонт фасада, подъездов

Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии



МО, где дома не приняты ГЖИ РТ

МО	Кол-во домов по программе	Кол-во домов, где завершены работы	Кол-во домов, принятых ГЖИ РТ	% принятых домов ГЖИ РТ от кол-ва домов по программе
Альметьевский	35	35	31	88,57
Мензелинский	9	9	8	88,89
г. Казань	178	178	164	92,13
Зеленодольский	27	27	26	96,30
Итого по РТ:	793	793	773	97,48



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Верхнеуслонский	4,45	100,00	80,44	66,29
Менделеевский	45,70	98,05	77,50	74,33
г. Казань	1 388,25	100,00	93,04	76,79
Буинский	26,09	86,63	83,03	78,76
Елабужский	114,62	100,00	83,65	83,62
Зеленодольский	188,00	98,90	91,76	85,72
К.-Устьинский	8,23	100,00	99,02	86,39
Высокогорский	20,11	100,00	92,29	87,01
Альметьевский	267,54	99,97	90,08	87,27
Сармановский	35,62	98,72	91,39	87,80
Итого по РТ:	4 683,77	99,85	95,26	88,66



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Нижнекамский	467,45	100,00	95,56	88,85
Заинский	70,34	100,00	99,04	91,44
Мензелинский	19,57	100,00	95,04	95,04
Нурлатский	47,75	100,00	100,00	96,88
г. Наб. Челны	1 231,58	100,00	100,00	96,98
Муслюмовский	6,26	100,00	100,00	97,12
Тюлячинский	1,06	100,00	98,12	98,12
Азнакаевский	89,86	100,00	99,01	98,50
Кукморский	18,57	100,00	100,00	98,58
Аксубаевский	6,44	100,00	100,00	98,92
Итого по РТ:	4 683,77	99,85	95,26	88,66



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Агрызский	23,11	100,00	100,00	99,02
Мамадышский	12,00	100,00	100,00	99,03
Бугульминский	191,79	100,00	99,99	99,03
Бавлинский	37,98	100,00	100,00	99,03
Актанышский	9,04	100,00	100,00	99,04
Апастовский	2,24	100,00	100,00	99,04
Лаишевский	16,98	100,00	100,00	99,04
Сабинский	11,59	100,00	99,06	99,06
Новошешминский	3,60	100,00	99,07	99,07
Алексеевский	7,99	100,00	100,00	99,90
Итого по РТ:	4 683,77	99,85	95,26	88,66



Информация о сдаче актов КС-2

МО	Всего лимит (млн.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита
Балтасинский	4,55	100,00	100,00	99,90
Арский	18,82	100,00	100,00	100,00
Лениногорский	109,12	100,00	100,00	100,00
Пестречинский	10,23	100,00	100,00	100,00
Р.-Слободский	4,88	100,00	100,00	100,00
Спасский	7,15	100,00	100,00	100,00
Тетюшский	9,00	100,00	100,00	100,00
Тукаевский	27,49	100,00	100,00	100,00
Ютазинский	21,75	100,00	100,00	100,00
Чистопольский	96,98	100,00	100,00	100,00
Итого по РТ:	4 683,77	99,85	95,26	88,66



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

МО	Количество домов выбравших рег.оператора	Количество, домов заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"		Количество домов не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ"	Динамика за 2 недели, (ед.)
Р.-Слободский	62	47	75,8	15	
г.Казань	4842	3878	80,1	964	3
Чистопольский	420	386	91,9	34	
Альметьевский	961	901	93,8	60	
Спасский	69	66	95,7	3	
Буинский	162	157	96,9	5	
Зеленодольский	726	707	97,4	19	
г. Наб. Челны	1 169	1144	97,9	25	45
Лаишевский	196	193	98,5	3	
Лениногорский	485	483	99,6	2	
Азнакаевский	321	318	99,1	3	
Высокогорский	236	235	99,6	1	
Тукаевский	255	254	99,6	1	
Бугульминский	864	863	99,9	1	



МО, не завершившие перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.)	Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.)
г. Казань	148 485,29	145 113,79	3 731,5
Зеленодольский	36 731,82	36 286,64	445,18
Итого	789 606,16	785 429,51	4 176,65



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

11

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Чистопольский	51 957,10	29 236,10	56	2	35 113,30
Бавлинский	32 567,40	23 097,90	71	12	18 276,10
Дрожжановский	26 381,50	20 198,60	77	2	11 115,00
Альметьевский	68 619,60	55 385,80	81	8	51 539,20
Бугульминский	110 575,80	93 837,10	85	0	96 260,30
Сармановский	16 017,70	13 959,10	87	8	13 614,90
Елабужский	17 844,90	15 576,50	87	0	15 576,80
Нурлатский	64 288,10	56 330,90	88	11	57 248,00
Высокогорский	22 609,00	20 060,90	89	0	20 917,20
Актанышский	47 721,70	43 095,50	90	4	42 818,10
Верхнеуслонский	25 477,80	23 185,50	91	10	18 221,70
Тукаевский	50 615,40	46 177,30	91	0	39 475,70
Арский	43 244,90	39 698,50	92	0	40 405,70
Итого по РТ	2 599 203,40	2 425 568,50	93	1	2 303 297,10
г.Н.Челны	302 490,30	282 388,90	93	6	266 998,90
Заинский	25 469,40	23 875,50	94	0	22 039,80



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

12

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Тетюшский	20 932,40	19 677,30	94	1	15 114,90
Лениногорский	85 280,00	80 279,90	94	0	80 434,50
г.Казань	603 518,20	570 623,90	95	0	519 758,50
Мензелинский	86 172,00	81 711,70	95	0	69 883,10
Балтасинский	24 363,60	23 201,10	95	6	21 488,70
Атнинский	19 044,90	18 521,40	97	0	18 100,00
К.-Устьинский	12 171,70	11 845,50	97	0	11 845,50
Зеленодольский	38 675,00	37 664,80	97	8	35 772,90
Сабинский	43 303,10	42 206,80	97	8	39 179,10
Азнакаевский	64 207,80	63 175,90	98	2	61 343,60
Алексеевский	17 063,50	16 820,50	99	0	16 716,10
Кукморский	47 851,60	47 383,20	99	0	45 441,10
Нижнекамский	159 521,20	157 960,80	99	0	154 818,30
Спасский	97 346,30	96 525,30	99	0	96 484,40
Апастовский	11 590,00	11 504,70	99	0	11 505,10
Итого по РТ	2 599 203,40	2 425 568,50	93	1	2 303 297,10



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

13

МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% принятых актов по форме КС-2 от Лимита	Динамика за 2 недели, %	Оплата с учетом аванса
Буинский	34 736,40	34 500,90	99	0	33 509,90
Ютазинский	16 021,30	15 915,20	99	0	15 914,90
Аксубаевский	23 436,00	23 309,30	99	0	23 309,50
Черемшанский	22 700,50	22 577,90	99	0	22 577,90
Пестречинский	33 313,60	33 145,30	99	0	32 017,60
Алькеевский	21 918,90	21 808,70	99	0	19 534,50
Новошешминский	15 107,20	15 031,50	99	0	15 031,00
Тюлячинский	24 024,00	23 903,80	99	0	23 903,90
Лаишевский	43 068,50	42 853,10	99	0	42 853,10
Муслюмовский	17 036,60	16 951,40	99	0	16 951,40
Мамадышский	46 979,20	46 744,30	99	0	46 683,10
Менделеевский	22 223,60	22 112,50	100	0	21 996,00
Кайбицкий	13 703,00	13 634,50	100	0	13 634,50
Агрызский	12 105,20	12 044,70	100	0	12 044,20
Р.-Слободский	15 908,00	15 828,50	100	0	15 828,50
Итого по РТ	2 599 203,40	2 425 568,50	93	1	2 303 297,10



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 14.11.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Наб. Челны	38 006,40	96,0		25 602,4	2 000,8	17 523,8	
г.Казань	189 264,64	97,0	2,0	90 997,6	4 865,0	42 013,1	
Альметьевский	16 545,00	99,0		7 351,5	818,5	2 822,7	
Итого по РТ	444 633,30	99,7	0,1	258 254,7	14 210,5	130 117,8	
Елабужский	11 000,00	100,0		9 281,3	422,9	6 195,3	
Апастовский	2 200,00	100,0		897,6		1 285,0	
Пестречинский	4 650,00	100,0		1 354,4		2 324,5	
Новошешминский	9 350,00	100,0		6 576,5		3 588,5	
Муслюмовский	4 100,00	100,0		2 078,5		881,2	
Чистопольский	9 000,00	100,0		6 338,3		3 577,2	
Верхнеуслонский	7 200,00	100,0		4 019,8		2 149,2	
Сабинский	5 670,00	100,0		5 670,0	1 480,1	1 867,8	
Мензелинский	7 350,00	100,0		4 547,2		1 523,0	
Лаишевский	8 050,00	100,0		6 975,6		4 374,5	
Нижнекамский	27 687,06	100,0		19 710,2		11 595,3	



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 14.11.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	99,7	0,1	258 254,7	14 210,5	130 117,8	
Буинский	13 400,00	100,0		8 526,0		3 317,2	
Бугульминский	5 600,00	100,0		1 511,0		1 910,4	
Сармановский	9 500,00	100,0		5 570,5		1867,8	
Нурлатский	3 100,00	100,0		1 482,5		1 160,2	
Балтасинский	4 400,00	100,0		3 768,2	488,3	3 338,6	
Зеленодольский	6 630,20	100,0		4 342,8	1 014,9	1 979,1	
Арский	5 500,00	100,0		455,2		656,7	
Атнинский	3 400,00	100,0		2 647,0		2012,0	
Тетюшский	3 000,00	100,0		2 870,2			
Лениногорский	5 350,00	100,0		3 781,7	1 479,1	2 452,0	
Мамадышский	2 300,00	100,0		1 795,7			
Кукморский	5 700,00	100,0		4 605,1			



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 14.11.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	444 633,30	99,7	0,1	258 254,7	14 210,5	130 117,8	
Актанышский	4 900,00	100,0		2 021,7		0,0	
Азнакаевский	2 500,00	100,0		2 450,4		0,0	
Менделеевский	2 800,00	100,0		2 423,8		1 098,8	
Алькеевский	2 400,00	100,0		2 388,0		716,4	
Бавлинский	6 600,00	100,0		4 106,5		0,0	
Кайбицкий	1 500,00	100,0		1 420,0		0,0	
Черемшанский	2 450,00	100,0		2 209,3	1 641,1	731,3	
Спасский	500,00	100,0		497,5		497,6	
Алексеевский	800,00	100,0		796,0		698,9	
Высокогорский	6 950,00	100,0		1 731,3		2 325,1	
Аксубаевский	300,00	100,0		298,5		89,6	
Дрожжановский	480,00	100,0		477,6		360,8	
Тукаевский	4 400,00	100,0		4 378,0		1 522,4	
Тюлячинский	100,00	100,0		99,5		99,6	



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

19

На 14.11.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт осво- ения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Апастовский	1 850,0	99,0		633,3		995,5	443,3
г.Казань	79 650,0	99,5		45 539,9	1 395,2	46820,7	9 772,1
г.Наб. Челны	25 214,0	99,5		12 388,7	195,0	6 360,3	1 511,5
Итого по РТ	263 953,0	99,8		164 047,8	7 989,4	89 189,7	14 602,1
Елабужский	8 300,0	100,0		1 952,7		686,6	
Муслюмовский	1 900,0	100,0		299,0		0,0	
Зеленодольский	3 400,0	100,0		1 968,6		0,0	
Арский	4 400,0	100,0		1 229,6	781,1	656,7	
Бавлинский	5 600,0	100,0		4 343,0		4 633,1	1 465,8
Бугульминский	8 600,0	100,0		2 214,6	837,1	686,6	
Кукморский	1 900,0	100,0		279,0		0,0	
Сармановский	2 100,0	100,0		818,6		0,0	
Заинский	4 500,0	100,0		2 521,6		0,0	
Рыб.Слободский	4 200,0	100,0		1 588,7		0,0	
Лаишевский	4 700,0	100,0		4 552,7	172,3	2 328,3	340,6



на 14.11.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

20

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8		164 047,8	7 989,4	89 189,7	14 602,1
Альметьевский	6 750,0	100,0		5 862,9	435,7	5 184,5	1 357,0
Атнинский	2 100,0	100,0		1 704,2		1 067,7	
Менделеевский	1 900,0	100,0		1 890,5		0,0	
Нижнекамский	27 762,0	100,0		23 414,7	734,2	2970,7	
Лениногорский	5 500,0	100,0		1758,5		0,0	
Высокогорский	2 100,0	100,0		1 100,3		0,0	
Агрызский	2 100,0	100,0		1 959,8		1 657,8	
Спасский	1 950,0	100,0		854,6		0,0	
Алькеевский	3 400,0	100,0		2 821,8		1 978,9	
Чистопольский	4 350,0	100,0		3 830,9		0,0	
Азнакаевский	5 600,0	100,0		5 451,8	153,1	4624,4	804,3
Балтасинский	2 100,0	100,0		2 089,5	566,5	1 693,0	
Верхнеуслонский	2 100,0	100,0		2 089,5		680,0	
Тетюшский	2 200,0	100,0		1 899,1		0,0	



на 14.11.2014

Обеспечение доступности школ в 2014 году

21

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Дина- мика %	Принято КС-2 тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.	Оплата тыс. руб.	Дина- мика тыс. руб.
Итого по РТ	263 953,0	99,8		164 047,8	7 989,4	89 189,7	14 602,1
Буинский	2 100,0	100,0		2 089,5		677,0	
Дрожжановский	2 100,0	100,0		1 339,8		0,0	
Кам.Устьинский	2 027,0	100,0		2 016,9	43,2	1 811,3	
Мамадышский	4 200,0	100,0		4200,0		0,0	
Тюлячинский	2 000,0	100,0		1 509,4		0,0	
Тукаевский	2 200,0	100,0		995,0		0,0	
Черемшанский	3 800,0	100,0		1 950,1	1 905,1	0,0	
Пестречинский	2 100,0	100,0		752,1		0,0	
Сабинский	4 600,0	100,0		1 492,2		0,0	
Аксубаевский	2 100,0	100,0		2 089,5		1 636,4	
Алексеевский	2 100,0	100,0		2 089,5		2 043,7	
Новошешминский	1 900,0	100,0		1 577,0	770,9	0,0	
Ютазинский	4 600,0	100,0		4 098,5		0,0	
Кайбицкий	1 900,0	100,0		1 890,5		0,0	



Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит (РКМ) тыс.руб.	Лимит (контракт) тыс.руб.	Факт выпол-я, %	Принято КС-2, %	Динамика, %
Установка приборов учета, узлов регулирования, ИТП							
1	Лениногорский	ГИСУ РТ	12 619,0	12 555,91	100	100	100
2	г. Казань		88 866,0	88 421,67	100	100	
3	Елабужский		4 790,0	4 766,05	100	100	
4	Нижнекамский		4 984,0	4 959,08	100	100	
5	г. Н.Челны		51 184,0	50 928,08	100	100	
6	Альметьевский		5 410,0	5 382,95	100	100	
7	Зеленодольский		17 256,0	17 169,72	100	100	
	Итого		185 109,0	184 183,50	100	100	7
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии							
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,0	1 465,64	100	100	
Разработка схем теплоснабжения							
1	г.Казань	ИК г.Казани	43 500,0	43 500,0	100	0	



Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Принято КС-2 млн.руб.	%
1	Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир	3 877	162,2	99,0	61,0 +7,2
2	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт	328,5 28	690,0	580,5	84,1 +11,1



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Принято КС-2 в казначейство, %	Динамика за 2-е недели, %
45	675	225	100%	94,9%	7,0%



«Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
1	Актанышский	0	0
2	Атнинский	32	0
3	Аксубаевский	38,5	Не предусмотрено
4	Бавлинский	66,9	55,4
5	Менделевский	59,1	74,6
6	Чистопольский	79,7	99,4
7	Тетюшский	80,9	99,5
8	Апастовский	90,9	99,5
9	Лаишево	96,2	99,5
10	Заинский	99,0	99,5
11	Нижнекамский	99,4	99,5
12	Черемшанский	99,5	0
13	Алексеевский	99,5	0
14	Пестречинский	99,5	99,5
15	Спасский	99,5	99,5
16	Мамадышский	99,5	Не предусмотрено
17	Тюлячинский	99,5	Не предусмотрено
18	Альметьевский	Не предусмотрено	0
19	Камско-Устьинский	Не предусмотрено	0



«Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
20	Мензелинский	<i>Не предусмотрено</i>	47,6
21	Сармановский		50,3
22	Агрызский		56,7
23	Муслюмовский		57,3
24	Азнакаевский		58,5
25	Кукморский		65,3
26	Зеленодольский		66,6
27	Дрожжановский		81,1
28	Нурлатский		81,9
29	Верхнеуслонский		87,9
30	Лениногорский		97,2
31	Высокогорский		98,2
32	Рыбно-Слободский		99,2
33	Алькеевский		99,5
34	Новошешминский		99,5
35	Бугульминский		99,5
36	Балтасинский		99,5
37	Буинский		99,5
38	Кайбицкий		99,5



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит по гос. контракту (тыс. руб.)	Подписано КС-2, тыс. руб.	Подписано КС-2, %	Динамика за 2 нед., %
ВСЕГО:	669 153,73	322 742,61	48,23%	6,29%
"Елабужский политехнический колледж"	48 665,57	4 340,41	8,92%	0,00%
"Казанский педагогический колледж"	79 784,89	26 749,82	33,53%	1,20%
"Казанский строительный колледж"	53 680,76	50 636,28	94,33%	2,66%
"Казанский энергетический колледж"	69 826,36	27 735,90	39,72%	0,00%
"Лениногорский политехнический колледж"	66 685,37	38 852,84	58,26%	12,74%
"Мензелинский педагогический колледж"	69 678,64	27 969,71	40,14%	0,69%
"Сармановский аграрный колледж"	62 041,54	20 925,82	33,73%	-8,43%
"Техникум нефтехимии и нефтепереработки"	55 541,48	54 878,75	98,81%	7,45%
"Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева"	81 037,23	38 956,90	48,07%	35,22%
"Камский государственный автомеханический техникум"	82 211,89	31 696,18	38,55%	4,00%
Кадетская школа-интернат	155 430,00	91 714,54	59,01%	0,08%



Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Освоено кап. вложений	
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	млн. руб.	% на 14.11.14
Капитальный ремонт коровников -всего	274	1 828,6	470,7	1 357,9	1 817,1	99,3
Строительство силосно-сенажных траншей	156	313,6	61,3	252,3	312,4	99,6



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
1	Спасский	1	10 584	2 000	8 584	92
2	Нурлатский	1	11 800	2 000	9 800	95
3	Муслюмовский	4	25 734	6 675	19 059	96
4	Рыбно-Слободский	7	44 133	10 402	33 731	97
5	Менделеевский	2	15 459	3 500	11 959	98
6	Пестречинский	10	59 252	16 478	42 774	98
Итого по РТ		274	1 828 578	470 697	1 357 872	99
7	Алькеевский	4	8 311	2 492	5 819	99
8	Дрожжановский	5	33 426	8 977	24 449	99
9	Высокогорский	12	71 906	20 696	51 210	99
10	Ютазинский	4	31 617	6 679	24 938	99
11	Тукаевский	9	67 781	16 428	51 353	100
12	Мензелинский	8	43 284	11 649	31 635	100
13	Агрызский	10	65 357	17 500	47 857	100
14	Аксубаевский	2	13 190	3 939	9 251	100
15	Актанышский	10	82 588	19 000	63 588	100
16	Алексеевский	2	5 999	1 800	4 199	100



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
Итого по РТ		274	1 828 578	470 697	1 357 872	99
17	Апастовский	4	27 337	7 500	19 837	100
18	Арский	7	34 598	10 212	24 386	100
19	Бавлинский	3	22 679	5 000	17 679	100
20	Балтасинский	14	90 083	23 180	66 894	100
21	Бугульминский	5	27 186	8 074	19 112	100
22	Елабужский	9	85 152	18 000	67 152	100
23	Кукморский	9	49 437	14 706	34 731	100
24	Лаишевский	4	22 141	5 668	16 473	100
25	Лениногорский	10	75 657	17 841	57 816	100
26	Нижнекамский	2	11 843	3 409	8 434	100
27	Сабинский	16	110 982	27 000	83 982	100
28	Тетюшский	7	43 657	11 881	31 776	100
29	Мамадышский	11	69 231	20 679	48 552	100
30	Кайбицкий	5	31 083	9 000	22 083	100
31	Чистопольский	5	33 490	8 655	24 835	100
32	Атнинский	14	97 703	27 000	70 703	100



Программа по капремонту коровников на 2014 год

№ п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			% выпол- нения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
Итого по РТ		274	1 828 578	470 697	1 357 872	99
33	Заинский	4	28 219	6 500	21 719	100
34	Тюлячинский	4	27 656	6 982	20 674	100
35	Верхнеуслонский	4	28 809	7 419	21 390	100
36	Кам.устьинский	2	20 244	4 000	16 244	100
37	Буинский	16	106 267	30 029	76 238	100
38	Азнакаевский	12	78 154	19 607	58 547	100
39	Сармановский	6	49 176	11 000	38 176	100
40	Новошешминский	4	25 681	7 500	18 181	100
41	Альметьевский	6	41 693	9 640	32 053	100

Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год



п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
1	Алькеевский	6	18,72	2,40	16,32	97
2	Алексеевский	10	13,59	4,00	9,59	97
3	Азнакаевский	2	2,68	0,80	1,88	97
4	Кайбицкий	2	3,12	0,80	2,32	97
5	Буинский	2	3,54	0,80	2,74	98
Итого по РТ		156	313,60	61,34	252,27	99,6
6	Тукаевский	7	10,93	2,80	8,13	99
7	Арский	5	7,69	1,97	5,72	99
8	Агрызский	9	15,40	3,57	11,84	100
9	Аксубаевский	1	2,80	0,40	2,40	100
10	Актанышский	8	13,94	3,20	10,74	100
11	Апастовский	3	5,32	1,20	4,12	100
12	Атнинский	7	10,27	2,80	7,47	100
13	Бавлинский	2	4,87	0,80	4,07	100
14	Балтасинский	4	7,57	1,60	5,97	100
15	Бугульминский	1	1,34	0,40	0,94	100
16	Верхнеуслонский	4	12,05	1,60	10,45	100
17	Высокогорский	8	24,71	3,20	21,51	100
18	Дрожжановский	5	9,22	2,00	7,22	100



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

п/п	Наименование района	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, млн.рублей			% выполнения
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
Итого по РТ		156	313,60	61,34	252,27	99,6
19	Елабужский	7	22,12	2,80	19,32	100
20	Заинский	1	1,84	0,40	1,44	100
21	Кукморский	9	14,62	3,57	11,05	100
22	Лаишевский	3	4,98	1,20	3,78	100
23	Лениногорский	2	13,35	0,80	12,55	100
24	Мамадышский	4	14,41	1,60	12,81	100
25	Менделеевский	2	2,96	0,80	2,16	100
26	Муслюмовский	3	4,61	1,20	3,41	100
27	Пестречинский	4	6,83	1,60	5,23	100
28	Сабинский	9	19,56	3,60	15,96	100
29	Сармановский	3	4,02	0,43	3,58	100
30	Тетюшский	6	7,80	2,21	5,60	100
31	Тюлячинский	1	1,34	0,40	0,94	100
32	Мензелинский	3	5,63	1,20	4,43	100
33	Рыбно-Слободский	4	6,91	1,60	5,31	100
34	Новошешминский	8	10,29	3,20	7,09	100
35	Кам.устьинский	1	4,56	0,40	4,16	100



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	736	80	179 207,53	28 572,28	3 103,30
1	Новошешминский	8	8	1	128,90	260,4	36,00
2	Мензелинский	71	68		2 562,02	2 400,74	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	Мамадышский	285	197	6	10 747,92	7 436,58	259,90
5	Муслюмовский	64	39	3	3 026,37	1 844,54	153,34
6	К.-Устьинский	26	17	2	1 092,10	703,70	75,80
7	Буинский	74	43		3 692,50	2 013,80	
8	Актанышский	27	12	1	1 094,16	519,59	41,30
9	Дрожжановский	11	4		348,90	165,20	
10	Высокогорский	156	72	1	5 329,50	2 261,10	23,90
11	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
12	Апастовский	16	7	7	639,80	247,10	247,10
13	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
14	Арский	113	40	6	4 524,65	1 689,40	245,70
15	Менделеевский	26	9	1	1 064,66	370,30	41,50



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	736	80	179 207,53	28 572,28	3 103,30
16	Заинский	6	2		256,70	80,40	
17	Лениногорский	36	10	3	1 471,70	405,50	90,80
18	Бугульминский	41	8		1 910,60	477,30	
19	Нурлатский	140	25	13	4 288,70	874,20	485,30
20	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
21	Балтасинский	44	8		1 619,10	323,70	
22	Лаишевский	35	8	1	1 193,80	223,90	33,80
23	Спасский	68	10		3 215,32	556,60	
24	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
25	Альметьевский	110	17	6	4 676,90	701,90	217,60
26	Кукморский	196	20	17	5 836,90	748,70	647,40
27	Чистопольский	636	44	1	21 441,97	1 592,36	57,90
28	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	Динамика
Итого по РТ		4 800	736	80	179 207,53	28 572,28	3 103,30
29	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
30	Агрызский	64	2	1	2 625,30	88,30	44,90
31	г.Казань	891	9	2	27 806,84	231,60	61,70
32	Елабужский	70	1	1	2 129,00	15,50	15,50
33	Зеленодольский	1 245	7	7	51 061,91	323,86	323,86
34	Алькеевский	3			132,00		
35	Нижнекамский	5			186,90		
36	Бавлинский	32			1 764,90		
37	Тукаевский	10			341,70		
38	Ютазинский	27			780,10		



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	366	95	240 919,71	12 675,80	3 063,24
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	49	1	3 115,19	1 679,21	23,90
3	Ютазинский	107	47	9	4 128,20	1 586,15	263,50
4	К-Устьинский	42	21	7	1 535,70	727,00	186,70
5	Апастовский	13	4	2	439,54	125,47	62,97
6	Алексеевский	44	10	10	1 902,90	441,30	441,30
7	Буинский	114	35	2	5 100,80	1 146,00	74,90
8	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
9	Мамадышский	392	55	28	14 650,64	1 761,15	796,75
10	Арский	229	23	1	7 194,87	859,50	38,00
11	Кукморский	230	26	16	7 346,00	862,40	490,60
12	Высокогорский	141	18	1	4 513,90	503,90	21,10
13	Нурлатский	117	7	2	5 105,50	295,60	61,50
14	Бугульминский	55	2	1	2 574,70	130,10	86,00



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	366	95	240 919,71	12 675,80	3 063,24
15	Альметьевский	128	6	2	5 847,00	268,50	68,30
16	Лаишевский	52	2		1 943,40	80,20	
17	Лениногорский	37	2	2	1 824,87	69,60	69,60
18	Муслюмовский	16	1		524,05	18,50	
19	Чистопольский	896	25	5	31 158,50	996,60	193,20
20	Агрызкий	96	2	1	3 607,50	81,50	48,00
21	Азнакаевский	152	3		7 670,90	156,90	
22	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
23	город Казань	962	13	2	33 526,60	312,42	43,82
24	Зеленодольский	1 774	3	3	69 723,35	93,10	93,10
25	Алькеевский	10			384,00		
26	Бавлинский	24			1 394,97		
27	Балтасинский	55			2 173,35		
28	Верхнеуслонский	10			379,30		



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	366	95	240 919,71	12 675,80	3 063,24
29	Елабужский	91			3 033,95		
30	Заинский	15			549,50		
31	Менделеевский	40			1 462,00		
32	Нижнекамский	11			401,60		
33	Новошешминский	11			273,20		
34	Пестречинский	98			3 440,77		
35	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
36	Спасский	100			4 404,80		



МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Бавлинский	0	0
2	Нижнекамский	0	0
3	Тукаевский	0	0



МО, самостоятельно расселяющие граждан из АЖФ

№ п/п	Наименование района	Количество расселенных жилых помещений
Итого по МО		75
1	Алькеевский	2
2	Казань	73



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	5	13	668,80
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	запланированных к исключению нет		
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	112	305	12 276,34
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслимовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	233	9 154,85



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан (план)		408	1 793	77 935,74
Итого (факт)		162	739	29 607,03
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Актанышский	3	46	1 912,74
3	Балтасинский	9	22	948,60
4	Елабужский	6	34	1 172,30
5	Казань	13	233	9 154,85
6	Лаишевский	1	2	63,5
7	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
8	Мамадышский	111	303	12 244,44
9	Тетюшский	8	44	1 365,00



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		167	99	0
1	Актанышский	7	1	0
2	Апастовский	4	4	0
3	Алькеевский	1	0	0
4	Арский	27	26	0
5	Балтасинский	6	6	0
6	Буинский	33	33	0
7	Дрожжановский	1	1	0



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		167	99	0
8	Зеленодольский	1	1	0
9	К.Устьинский	10	0	0
10	Кукморский	12	1	0
11	Лаишевский	18	16	0
12	Нижнекамский	13	0	0
13	Пестречинский	24	0	0
14	Тукаевский	10	10	0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	986	701
1	Агрызский	23	23	0
2	Азнакаевский	32	32	0
3	Актанышский	15	2	13
4	Алексеевский	22	9	13
5	Алькеевский	2	2	0
6	Альметьевский	26	20	6
7	Апастовский	6	4	2
8	Арский	93	62	31
9	Бавлинский	7		
10	Балтасинский	28	10	18
11	Бугульминский	14	14	0
12	Буинский	30	30	0
13	Верхнеуслонский	2		
14	Высокогорский	81	77	4



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	806	881
15	Елабужский	27	12	15
16	Дрожжановский	3	3	0
17	Заинский	8	8	0
18	Зеленодольский	314	52	262
19	Кайбицкий	1	1	0
20	К.Устьинский	12	9	3
21	Кукморский	63	63	0
22	Лаишевский	21	12	9
23	Лениногорский	17	4	13
24	Нижнекамский	4	4	0
25	Новошешминский	3	3	0
26	Нурлатский	34	34	0
27	Мамадышский	206	206	0
28	Менделеевский	5	5	0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	806	881
29	Мензелинский	35	35	0
30	Муслюмовский	11	11	0
31	Пестречинский	36	24	12
32	Р.Слободский	13	3	10
33	Сабинский	5	5	0
34	Спасский	44	7	37
35	Тетюшский	38	12	26
36	Тукаевский	1	1	0
37	Тюлячинский	1	1	0
38	Чистопольский	270	140	130
39	Ютазинский	24	20	4
40	Казань	110	26	84



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
	Всего по РТ	179 207,50	6532,3	172675,3				95728,6
1	Агрызский	2625,3		2625,3	0	0	0	2625,3
2	Азнакаевский	5427,7		5427,7	5370,0	5370,0	0	57,7
3	Актанышский	1094,2		1094,2	1827,9	1827,9	0	0
4	Алексеевский	1349,1		1349,1	0	0	0	1349,1
5	Алькеевский	132,0		132,0	132,0	0	132,0	0
6	Альметьевский	4676,9		4676,9	6662,8	6662,8	0	0
7	Апастовский	639,8		639,8	0	0	0	639,8
8	Арский	4132,8		4132,8	1218,7	1218,7	0	2914,1
9	Бавлинский	1764,9		1764,9	0	0	0	1764,9
10	Балтасинский	1619,1		1619,1	428,6	0	428,6	1190,5
11	Буинский	3692,5		3692,5	0	0	0	3692,5
12	Бугульминский	1910,6		1910,6	0	0	0	1910,6



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
	Всего по РТ	179 207,50	6532,3	172675,3				95728,6
13	Высокогорский	5329,5		5329,5	4925,3	4925,3	0	404,3
14	Дрожжановский	348,9		348,9	0	0	0	348,9
15	Елабужский	2129,0	274,4	1854,6	3300,0	0	3300,0	0
16	Заинский	256,7		256,7	90,4	90,4	0	166,3
17	Зеленодольский	51061,9		51061,9	11959,9	11959,9	0	39102,0
18	К-Устьинский	1092,1		1092,1	0	0	0	1092,1
19	Кукморский	5836,9		5836,9	3795,0	3795,0	0	2041,9
20	Лаишевский	1193,8	63,5	1130,3	1097,1	1097,1	0	33,2
21	Лениногорский	1471,7		1471,7	0	0	0	1471,7
22	Мамадышский	10747,9	1007,1	9740,8	25410,0	25410,0	0	0
23	Менделеевский	1064,7		1064,7	0	0	0	1064,7
24	Мензелинский	2562,0		2562,0	602,0	602,0	0	1960,0
25	Муслюмовский	3026,4		3026,4	700,0	0	700,0	2326,4



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
	Всего по РТ	179 207,50	6532,3	172675,3				95728,6
26	Нижнекамский	186,9		186,9	801,4	0	801,4	0
27	Новошешминский	128,9		128,9	380,2	380,2	0	0
28	Нурлатский	4288,7		4288,7	1090,0	550,0	540,0	3198,7
29	Пестречинский	2612,9		2612,9	5307,0	1610,0	3697,0	0
30	Р-Слободский	676,0	567,6	108,4	0	0	0	108,4
31	Сабинский	1171,6		1171,6	539,7		303,0	631,9
32	Спасский	3215,3		3215,3	0	0	0	3215,3
33	Тукаевский	341,7		341,7	0	0	0	341,7
34	Тетюшский	634,7		634,7	0	0	0	634,7
35	Тюлячинский	343,7		343,7	800,0	800,0	0	0
36	Чистопольский	21442,0		21442,0	0	0	0	21442,0
37	Ютазинский	780,1		780,1	1600,0	0	1600,0	0
38	г.Казань	27806,8	4619,6	23187,2	192079,0	192079,0	0	0

Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 14.11.2014 тыс.рублей**

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 702 235,44	18 457 244,82	81,3%	463 421,08	2,0%	18 840 299,16
1	Алексеевский	163 983,50	96 935,66	59,1%	9 931,64	6,1%	137 523,66
2	Чистопольский	212 653,96	133 679,33	62,9%	616,39	0,3%	159 417,41
3	Аксубаевский	191 051,67	129 704,79	67,9%	10 192,14	5,3%	158 939,53
4	Казань	6 363 122,60	4 470 847,34	70,3%	102 209,75	1,6%	5 341 321,58
5	Сармановский	166 411,80	122 942,80	73,9%	1 411,21	0,8%	121 603,00
6	Елабужский	896 286,64	674 827,46	75,3%	18 109,32	2,0%	721 723,12
7	Бавлинский	141 110,80	106 854,33	75,7%	9 328,02	6,6%	96 906,29
8	Кукморский	411 942,24	313 678,62	76,1%	24 932,91	6,1%	300 083,40
9	Наб.Челны	2 822 905,16	2 168 866,74	76,8%	28 422,38	1,0%	2 099 560,86
10	Актанышский	160 679,65	129 398,76	80,5%	6 511,33	4,1%	133 118,18
11	Мензелинский	331 258,56	268 500,69	81,1%	6 672,88	2,0%	264 171,43
12	Арский	469 664,20	387 890,35	82,6%	5 902,82	1,3%	415 178,94
13	Высокогорский	352 968,18	292 407,67	82,8%	441,99	0,1%	302 459,77
14	Тюлячинский	84 933,21	70 562,85	83,1%	3 610,29	4,3%	66 523,72
15	Дрожжановский	67 128,76	56 465,27	84,1%	2 522,11	3,8%	46 724,28



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

56

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 14.11.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 702 235,44	18 457 244,82	81,3%	463 421,08	2,0%	18 840 299,16
16	Нижнекамский	2 379 019,30	2 013 269,09	84,6%	122 822,66	5,2%	1 936 343,92
17	Тукаевский	174 101,43	147 987,37	85,0%	6 471,55	3,7%	105 595,97
18	Балтасинский	158 078,07	135 056,13	85,4%	4 343,75	2,7%	129 277,86
19	Тетюшский	165 168,96	142 527,09	86,3%	6 584,87	4,0%	120 075,18
20	Р.-Слободский	70 342,92	60 946,47	86,6%	325,00	0,5%	50 601,59
21	Заинский	76 218,40	67 085,76	88,0%	285,85	0,4%	55 882,51
22	Бугульминский	256 221,54	225 796,72	88,1%	7 923,40	3,1%	196 394,11
23	Кайбицкий	54 449,92	48 073,45	88,3%	408,82	0,8%	41 686,20
24	Атнинский	75 109,18	66 318,74	88,3%	806,63	1,1%	54 909,58
25	Сабинский	171 867,62	154 010,21	89,6%	3 920,87	2,3%	129 017,02
26	Черемшанский	94 560,94	85 026,79	89,9%	304,86	0,3%	69 503,79
27	Азнакаевский	288 100,93	259 237,51	90,0%	744,10	0,3%	271 735,56
28	Верхнеуслонский	107 096,35	96 376,21	90,0%	2 910,26	2,7%	84 509,52
29	К.-Устьинский	101 784,93	92 258,64	90,6%	0,00	0,0%	95 900,18
30	Муслюмовский	86 030,62	78 560,40	91,3%	2 982,62	3,5%	63 958,17



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

57

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 14.11.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 702 235,44	18 457 244,82	81,3%	463 421,08	2,0%	18 840 299,16
31	Лениногорский	337 944,83	310 257,57	91,8%	18 754,18	5,5%	279 637,21
32	Апастовский	56 327,69	51 733,58	91,8%	2 070,37	3,7%	49 059,74
33	Новошешминский	63 320,25	58 476,18	92,3%	2 901,33	4,6%	43 412,66
34	Нурлатский	173 892,91	161 713,20	93,0%	6 117,52	3,5%	148 547,20
35	Ютазинский	56 075,18	52 299,18	93,3%	878,99	1,6%	38 636,98
36	Агрызский	337 365,45	315 117,12	93,4%	985,59	0,3%	305 929,37
37	Спасский	224 734,34	211 106,34	93,9%	2 034,07	0,9%	196 303,32
38	Менделеевский	227 744,32	215 319,53	94,5%	623,44	0,3%	205 814,63
39	Мамадышский	582 685,49	554 774,88	95,2%	31 372,68	4,6%	540 749,20
40	Алькеевский	68 451,26	65 298,11	95,4%	149,65	0,2%	58 366,71
41	Лаишевский	568 551,83	543 179,10	95,5%	83,67	0,0%	515 884,29
42	Зеленодольский	560 731,09	537 921,40	95,9%	3 113,90	0,6%	495 931,29
43	Буинский	230 364,13	222 658,74	96,7%	184,71	0,1%	210 070,80
44	Пестречинский	290 145,35	281 369,38	97,0%	1 745,49	0,6%	255 727,61
45	Альметьевский	1 829 649,31	1 779 927,29	97,3%	755,10	0,0%	1 725 581,85



РЕЙТИНГ генподрядных организаций

по данным заказчиков на 01.09.2014 г.

Программа	Заказчик	№	Генподрядчик	Итоговый рейтинг, %	Факт. выполнение, % от суммы ГК	Сдача ф.КС-2, % от суммы ГК	Сдача объектов, % сдачи от плана графика
Программа модернизации учреждений детского дошкольного образования (дет.сады)	ГИСУ	1	ООО "Ремонтстройсервис"	85,03	100,0	55,1	100,0
		2	ООО "Камгэсэнергострой"	73,35	95,3	64,7	60,0
		3	ООО "Стройкомплекс"	66,36	91,5	53,8	53,8
		4	ООО "КазаньЦентрСтрой"	61,81	96,6	34,9	53,8
		5	ООО "Акташ"	49,20	60,0	32,6	55,0
Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	ГИСУ	1	ОАО "Азнакаевский завод нефтемаш"	96,75	98,5	98,5	93,3
		2	ООО "Сайяр"	82,26	99,1	59,3	88,4
Капремонт объектов образования (школы)	ГИСУ	1	ЗАО "Ремонтстройсервис"	94,97	100,0	84,9	100,0
		2	МКП "Диас"	94,73	100,0	84,2	100,0
		3	ООО "Промградстрой"	93,53	100,0	80,6	100,0
		4	ГУП РТ "Татлизинг"	93,50	100,0	80,5	100,0
		5	ООО "Саяйр"	93,47	100,0	80,4	100,0
Перевод системы отопления на индивидуальные котлы	ФГ РТ	1	ООО "ГазАкваСтрой"	100,00	100,0	100,0	100,0
		2	ОАО «УКС» ФГ	86,66	99,9	60,1	100,0

Формирование отраслевых программ на 2015 год

**Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан**

На 14.11.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ
1	2	3	4
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014)
2	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014
4	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министрства	Минэконом РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Минсельхоз РТ	+	+	Х	+	+	Вх. 54842 от 29.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
6	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	+	+	Х	+	+	Вх. №54628 от 28.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
7	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	Х	+	+	Вх. №54264 от 27.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
8	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы (согл-2810962-17 от 29.10.2014)	МСА и ЖКХ РТ	+	Х	+	+	Х	Вх.57689 от 14.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министрства	Мин-эконом РТ	Мин-фин РТ	Мин-юст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Строительство домов для участковых полиции (согл-2995559-6 от 05.11.2014)	МВД по РТ	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 05.11.2014 г.
10	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) (согл-3038225-2 от 30.10.2014)	Мин-культуры РТ	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 31.10.2014 г.
11	Создание новых дошкольных мест (согл-2987742-20 от 13.11.2014)	Мин-обр РТ	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 13.11.2014 г.

№	Наименование программы	Ответственный	Примечания						
			4	5	6	7	8	9	10
12	Доступная среда	Мин-труд РТ	Лимиты на 2015 год будут определены после заседания Координационного Совета РФ, которое планируется 27.11.2014						
13	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	В электронный документооборот будет залит проект РКМ РТ в срок до 21.11.2014 после корректировки долгосрочной программы капремонта Барс-Групп						
14	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	Необходима корректировка программы с учетом замечаний Ростехнадзора и ООО «Газпром Трансгаз Казань»						
15	Водообеспечение (согл-3037530-от 29.10.2014)	МСА и ЖКХ РТ	В связи с дополнительным финансированием из фед.бюджета в размере 110,5 млн.рублей в 2014 г., объекты запланированные на 2015 г. включены в программу 2014 г. ГКУ Фонд газификации РТ проводит отбор объектов для включения в программу 2015 г. В ЭДО проект РКМ РТ будет залит в срок до 21.11.2014 г.						

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
1	<p align="center">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p>	МСА и ЖКХ РТ
2	<p align="center">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
3	<p align="center">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
4	<p align="center">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минобр РТ
5	<p align="center">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минтруд РТ
6	<p align="center">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
7	<p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p>	МСА и ЖКХ РТ
8	<p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минспорта РТ
9	<p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
10	<p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
11	<p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ

Информация о ходе проектирования

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
1	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014	Типовой проект – 100 %
2	Доступная среда	Минтруд РТ	Лимиты на 2015 год будут определены после заседания Координационного Совета РФ, которое планируется 27.11.2014	
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Проведено обследование 129 объектов из 145 (ПД -0 %)
4	Создание новых дошкольных мест	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПД - 60 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
5	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Мин-здрав РТ	ТЗ по СМР 100% Дефектные ведомости - 44%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей	
6	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Мин-сельхоз РТ	ТЗ по СМР – 100%, Дефектные ведомости - 30%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей	
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Мин-культуры РТ	ТЗ по ПИР – 100 %	ПД-58%
8	Строительство спортивных площадок	Мин-спорта РТ	ТЗ по ПИР – 100%	Типовой проект – 100 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
9	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	Срок утверждения ТЗ 15.11.2014	
10	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Произведен выезд на 123 объекта из 134 (ПД - 0%)
11	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	Необходима корректировка программы с учетом замечаний Ростехнадзора и ООО «Газпром Трансгаз Казань»	
12	Водообеспечение	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПД - 34 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
13	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир	
14	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется	
15	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 МО РТ необходимо ускорить согласование деф. ведомостей	ПД требуется на 4 объекта из 16, на которые произведен выезд. Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 0%)



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	87,7	98,6	71,2	88,1	86,3	64,3	95,0	100,0	100,0
1	Лениногорский	64,3	100,0	-	25,0	25,0	0,0	100,0	100,0	100,0
2	Черемшанский	64,3	-	0,0	100,0	75,0	0,0	75,0	100,0	100,0
3	г.Казань	68,0	-	40,0	-	0,0	-	100,0	100,0	100,0
4	Высокогорский	68,8	100,0	25,0	75,0	75,0	25,0	50,0	100,0	100,0
5	Заинский	70,8	-	-	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
6	Зеленодольский	71,4	-	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7	Кайбицкий	71,4	-	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
8	Пестречинский	71,4	100,0	0,0	100,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
9	Чистопольский	73,4	75,0	0,0	100,0	100,0	50,0	62,5	100,0	100,0
10	Агрызский	75,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
11	Азнакаевский	75,0	-	100,0	25,0	25,0	-	100,0	100,0	100,0
12	Атнинский	75,0	-	100,0	25,0	50,0	100,0	50,0	100,0	100,0
13	Бугульминский	75,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	г.Наб.Челны	75,0	-	100,0	25,0	-	25,0	100,0	100,0	100,0
15	Спасский	78,6	100,0	-	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	87,7	98,6	71,2	88,1	86,3	64,3	95,0	100,0	100,0
31	Бавлинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	Балтасинский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Елабужский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	Кукморский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35	Лаишевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
36	Мамадышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Менделеевский	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
38	Мензелинский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Муслюмовский	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
40	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Новошешминский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
42	Нурлатский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Сабинский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Сармановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	Тетюшский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	ВСЕГО:	79,4	83,3	62,5	79,5	77,5	45,5	92,2	96,8	95,6
1	Чистопольский	40,2	50,0	25,0	100,0	75,0	0,0	0,0	71,4	0,0
2	Буинский	50,0	-	100,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0	100,0
3	Атнинский	57,1	-	25,0	25,0	75,0	25,0	50,0	100,0	100,0
4	Лениногорский	57,1	100,0	-	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
5	г.Казань	60,7	-	70,0	-	0,0	-	100,0	33,3	100,0
6	Алексеевский	60,7	-	0,0	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7	Тукаевский	64,3	-	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0
8	Черемшанский	64,3	-	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
9	Рыбно-Слободский	65,7	-	30,0	100,0	50,0	80,0	100,0	100,0	0,0
10	Азнакаевский	66,7	-	0,0	50,0	50,0	-	100,0	100,0	100,0
11	Дрожжановский	66,7	-	-	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
12	Тюлячинский	67,1	-	15,0	75,0	100,0	30,0	100,0	50,0	100,0
13	Актанышский	69,4	75,0	30,0	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	Балтасинский	71,4	-	0,0	75,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
15	Кайбицкий	71,4	-	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение	Программа по восстановлению освещения
16	Пестречинский	71,4	100,0	0,0	100,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
17	Высокогорский	72,5	50,0	40,0	75,0	75,0	40,0	100,0	100,0	100,0
18	Бугульминский	75,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
19	Менделеевский	75,0	-	-	75,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
20	Спасский	75,0	75,0	-	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
21	Ютазинский	75,7	-	80,0	100,0	0,0	50,0	100,0	100,0	100,0
22	Зеленодольский	77,1	-	90,0	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
23	Агрызский	78,1	50,0	50,0	100,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0
24	Бавлинский	78,1	50,0	100,0	50,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
25	Заинский	79,2	-	-	75,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	В С Е Г О:	79,4	83,3	62,5	79,5	77,5	45,5	92,2	96,8	95,6
26	Муслюмовский	81,7	-	90,0	100,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
27	г.Наб.Челны	81,7	-	90,0	0,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Верхне-Услонский	82,1	75,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
29	Сабинский	82,1	100,0	-	100,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
30	Тетюшский	83,3	-	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

