



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-ноябрь 2013 года	71	32	39
январь-ноябрь 2014 года	52	22	30
	↓27%	↓31%	↓23%



Строительные леса не обеспечены сплошными настилами

Гипермаркет «Магнит» г. Бугульма, ул. Гафиятуллина
Заказчик – ЗАО «Тандер». Подрядчик – ООО «Проектстройконтракт»

Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствуют защитные ограждения

Гипермаркет «Магнит» г. Бугульма, ул. Гафиятуллина
Заказчик – ЗАО «Тандер». Подрядчик – ООО ПСК «Твой дом»

Составлен протокол об административном правонарушении



Работники не обеспечены защитными касками

Гипермаркет «Магнит» г. Бугульма, ул. Гафиятуллина
Заказчик – ЗАО «Тандер». Подрядчик – ООО ЗАО «СУ-32»

Составлен протокол об административном правонарушении



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

6

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	896	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	480	18 346,0
Взыскано всего	233	10 586,0
Не истек срок оплаты	101	5 380,0
Направлено в службу судебных приставов	27	1 420,0
Обжалуются в суде	11	860,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	972
- с выездом на объекты строительства	290
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	801
Выдано предписаний	85
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	597
Прекращено действие Свидетельств	119



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	830	94	179 207,53	32 012,51	3 440,23
1	Новошешминский	8	8		128,90	260,40	
2	Мензелинский	71	68		2 562,02	2 400,74	
3	Заинский	6	5	3	256,70	208,60	128,20
4	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
5	Мамадышский	285	203	6	10 747,92	7 606,28	169,70
6	Буинский	74	49	6	3 692,50	2 381,90	368,10
7	К.-Устьинский	26	17		1 092,10	703,70	
8	Муслюмовский	64	41	2	3 026,37	1 943,64	99,10
9	Арский	113	49	9	4 524,65	2 157,30	467,90
10	Высокогорский	156	79	7	5 329,50	2 539,50	278,40
11	Актанышский	27	12		1 094,16	519,59	
12	Дрожжановский	11	4		348,90	165,20	
13	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
14	Апастовский	16	7		639,80	247,10	
15	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		4 800	830	94	179 207,53	32 012,51	3 440,23
16	Менделеевский	26	9		1 064,66	370,30	
17	Лениногорский	36	12	2	1 471,70	502,60	97,10
18	Балтасинский	44	12	4	1 619,10	508,80	185,10
19	Бугульминский	41	8		1 910,60	477,30	
20	Кукморский	196	41	21	5 836,90	1 385,70	637,00
21	Нурлатский	140	26	1	4 288,70	905,90	31,70
22	Лаишевский	35	9	1	1 193,80	251,90	28,00
23	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
24	Спасский	68	13	3	3 215,32	658,60	102,00
25	Альметьевский	110	19	2	4 676,90	785,60	83,70
26	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
27	Чистопольский	636	46	2	21 441,97	1 675,36	83,00
28	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	Динамика
Итого по РТ		4 800	830	94	179 207,53	32 012,51	3 440,23
29	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
30	Агрызский	64	2		2 625,30	88,30	
31	Елабужский	70	3	2	2 129,00	63,00	47,50
32	Зеленодольский	1 245	30	23	51 061,91	957,59	633,73
33	г.Казань	891	9		27 806,84	231,60	
34	Алькеевский	3			132,00		
35	Нижнекамский	5			186,90		
36	Бавлинский	32			1 764,90		
37	Тукаевский	10			341,70		
38	Ютазинский	27			780,10		



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	439	73	240 919,71	15 345,81	2 670,01
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	50	1	3 115,19	1 710,71	31,50
3	К-Устьинский	42	24	3	1 535,70	829,60	102,60
4	Ютазинский	107	47		4 128,20	1 586,15	
5	Апастовский	13	4		439,54	125,47	
6	Буинский	114	41	6	5 100,80	1 425,10	279,10
7	Алексеевский	44	10		1 902,90	441,30	
8	Кукморский	230	45	19	7 346,00	1 350,30	487,90
9	Арский	229	30	7	7 194,87	1 197,90	338,40
10	Мамадышский	392	64	9	14 650,64	2 110,05	348,90
11	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
12	Высокогорский	141	19	1	4 513,90	530,60	26,70
13	Спасский	100	9	9	4 404,80	463,70	463,70
14	Альметьевский	128	8	2	5 847,00	350,80	82,30



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	439	73	240 919,71	15 345,81	2 670,01
15	Нурлатский	117	7		5 105,50	295,60	
16	Бугульминский	55	2		2 574,70	130,10	
17	Лаишевский	52	2		1 943,40	80,20	
18	Лениногорский	37	2		1 824,87	69,60	
19	Муслюмовский	16	1		524,05	18,50	
20	Чистопольский	896	27	2	31 158,50	1 079,50	82,90
21	Агрызский	96	2		3 607,50	81,50	
22	Азнакаевский	152	3		7 670,90	156,90	
23	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
24	город Казань	962	13		33 526,60	312,42	
25	Зеленодольский	1 774	16	13	69 723,35	498,51	405,41
26	Елабужский	91	1	1	3 033,95	20,60	20,60
27	Алькеевский	10			384,00		
28	Бавлинский	24			1 394,97		



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
Итого по РТ		6 400	439	73	240 919,71	15 345,81	2 670,01
29	Балтасинский	55			2 173,35		
30	Верхнеуслонский	10			379,30		
31	Заинский	15			549,50		
32	Менделеевский	40			1 462,00		
33	Нижнекамский	11			401,60		
34	Новошешминский	11			273,20		
35	Пестречинский	98			3 440,77		
36	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		



МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Бавлинский	0	0
2	Нижнекамский	0	0
3	Тукаевский	0	0



МО, самостоятельно расселяющие граждан из АЖФ

№ п/п	Наименование района	Количество расселенных жилых помещений
Итого по МО		75
1	Алькеевский	2
2	Казань	73



Данные по **планируемому** исключению из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	5	13	668,80
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	запланированных к исключению нет		
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	112	305	12 276,34
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан		408	1793	77 935,74
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	233	9 154,85



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по РТ (план)		408	1 793	77 935,74
Итого (факт)		205	868	34 302,61
1	Агрызский	1	4	143,50
2	Актанышский	3	46	1 912,74
3	Арский	31	92	3 125,88
4	Балтасинский	9	25	1 100,70
5	Высокогорский	3	7	401,00
6	Елабужский	14	60	2 090,80
7	Казань	13	233	9 154,85
8	Лаишевский	1	2	63,50
9	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
10	Мамадышский	111	303	12 244,44
11	Сабинский	1	1	98,10
12	Тетюшский	8	44	1 365,00



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		187	105	0
1	Актанышский	7	1	0
2	Апастовский	4	4	0
3	Алькеевский	1	0	0
4	Арский	45	30	0
5	Балтасинский	6	6	0
6	Буинский	33	33	0
7	Дрожжановский	1	1	0
8	Елабужский	2	2	0



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		187	105	0
9	Зеленодольский	1	1	0
10	К.Устьинский	10	0	0
11	Кукморский	12	1	0
12	Лаишевский	18	16	0
13	Нижнекамский	13	0	0
14	Пестречинский	24	0	0
15	Тукаевский	10	10	0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество исключаемых аварийных домов	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	1 060	205	422
1	Агрызский	23	22	1	0
2	Азнакаевский	32	32		0
3	Актанышский	15	2	3	10
4	Алексеевский	22	22		0
5	Алькеевский	2	2		0
6	Альметьевский	26	20		6
7	Апастовский	6	4		2
8	Арский	93	62	31	0
9	Бавлинский	7	0		7
10	Балтасинский	28	18	9	1
11	Бугульминский	14	14		0
12	Буинский	30	30		0
13	Верхнеуслонский	2	2		0
14	Высокогорский	81	78	3	0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество исключаемых аварийных домов	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	1 060	205	422
15	Елабужский	27	13	14	0
16	Дрожжановский	3	3		0
17	Заинский	8	8		0
18	Зеленодольский	314	52		262
19	Кайбицкий	1	1		0
20	К.Устьинский	12	9		3
21	Кукморский	63	63		0
22	Лаишевский	21	12	1	8
23	Лениногорский	17	4		13
24	Нижнекамский	4	4		0
25	Новошешминский	3	3		0
26	Нурлатский	34	34		0
27	Мамадышский	206	95	111	0
28	Менделеевский	5	5		0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество исключаемых аварийных домов	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1687	1 060	205	422
29	Мензелинский	35	35		0
30	Муслюмовский	11	11		0
31	Пестречинский	36	24		12
32	Р.Слободский	13	3	10	0
33	Сабинский	5	4	1	0
34	Спасский	44	7		37
35	Тетюшский	38	12	8	18
36	Тукаевский	1	1		0
37	Тюлячинский	1	1		0
38	Чистопольский	270	257		13
39	Ютазинский	24	20		4
40	Казань	110	71	13	26



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
Всего по РТ		179 207,50	7 244,2	17 1963,4				95536,4
1	Агрызский	2625,3		2625,3	0	0	0	2625,3
2	Азнакаевский	5427,7		5427,7	5370,0	5370,0	0	57,7
3	Актанышский	1094,2		1094,2	1827,9	1827,9	0	0
4	Алексеевский	1349,1		1349,1	0	0	0	1349,1
5	Алькеевский	132,0		132,0	132,0	0	132,0	0
6	Альметьевский	4676,9		4676,9	6662,8	6662,8	0	0
7	Апастовский	639,8		639,8	0	0	0	639,8
8	Арский	4524,6	81,7	4442,9	1218,7	1218,7	0	3224,2
9	Бавлинский	1764,9		1764,9	0	0	0	1764,9
10	Балтасинский	1619,1		1619,1	428,6	0	428,6	1190,5
11	Буинский	3692,5		3692,5	0	0	0	3692,5
12	Бугульминский	1910,6		1910,6	0	0	0	1910,6



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
	Всего по РТ	179 207,50	7 244,2	17 1963,4				95536,4
13	Высокогорский	5329,5	401,0	5329,5	4925,3	4925,3	0	0
14	Дрожжановский	348,9		348,9	0	0	0	348,9
15	Елабужский	2129,0	405,5	1854,6	3300,0	0	3300,0	0
16	Заинский	256,7		256,7	90,4	90,4	0	166,3
17	Зеленодольский	51061,9		51061,9	11959,9	11959,9	0	39102,0
18	К-Устьинский	1092,1		1092,1	0	0	0	1092,1
19	Кукморский	5836,9		5836,9	3795,0	3795,0	0	2041,9
20	Лаишевский	1193,8	63,5	1130,3	1097,1	1097,1	0	33,2
21	Лениногорский	1471,7		1471,7	0	0	0	1471,7
22	Мамадышский	10747,9	1007,1	9740,8	25410,0	25410,0	0	0
23	Менделеевский	1064,7		1064,7	0	0	0	1064,7
24	Мензелинский	2562,0		2562,0	602,0	602,0	0	1960,0
25	Муслимовский	3026,4		3026,4	700,0	0	700,0	2326,4



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Отказ от участия, кв.м.	Остаток расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.			Дефицит, кв.м.
					Всего	ГЖФ	Инвест. жилье	
	Всего по РТ	179 207,50	7 244,2	17 1963,4				95536,4
26	Нижнекамский	186,9		186,9	801,4	0	801,4	0
27	Н-Шешминский	128,9		128,9	380,2	380,2	0	0
28	Нурлатский	4288,7		4288,7	1090,0	550,0	540,0	3198,7
29	Пестречинский	2612,9		2612,9	5307,0	1610,0	3697,0	0
30	Р-Слободский	676,0	567,6	108,4	0	0	0	108,4
31	Сабинский	1171,6	98,1	1171,6	539,7		303,0	533,8
32	Спасский	3215,3		3215,3	0	0	0	3215,3
33	Тукаевский	341,7		341,7	0	0	0	341,7
34	Тетюшский	634,7		634,7	0	0	0	634,7
35	Тюлячинский	343,7		343,7	800,0	800,0	0	0
36	Чистопольский	21442,0		21442,0	0	0	0	21442,0
37	Ютазинский	780,1		780,1	1600,0	0	1600,0	0
38	г.Казань	27806,8	4619,6	23187,2	192079,0	192079,0	0	0

Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 21 ноября 2014 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 989 983	83,0	0,8	409 017
1	В-Услонский (в т.ч. Иннополис)	40 000	14 279	35,7	0	25 721
2	Нижнекамский	130 000	47 943	36,9	0,7	82 057
3	Атнинский	6 000	3 007	50,1	0	2 993
4	г.Наб.Челны	340 000	229 755	67,6	0,2	110 245
5	Бугульминский	40 000	27 561	68,9	1,3	12 439
6	Чистопольский	32 500	22 438	69,0	1,5	10 062
7	Лениногорский	26 000	18 481	71,1	0	7 519
8	Муслюмовский	8 000	5 774	72,2	5,4	2 226
9	Спасский	9 000	6 764	75,2	1,9	2 236
10	Черемшанский	10 300	7 753	75,3	2,1	2 547
11	Буинский	19 000	14 515	76,4	0	4 485
12	Нурлатский	23 000	18 388	79,9	14,3	4 612
13	г.Казань	850 000	683 765	80,4	0	166 235
14	Азнакаевский	25 000	20 488	82,0	0	4 512
15	Р-Слободский	13 000	10 744	82,6	2,8	2 256



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 21 ноября 2014 года

30

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 989 983	83,0	0,8	409 017
16	Новошешминский	5 000	4 173	83,5	0	827
17	К.Устьинский	10 000	8 521	85,2	2,1	1 479
18	Альметьевский	155 000	136 041	87,8	3,3	18 959
19	Дрожжановский	7 500	6 673	89,0	0	827
20	Алексеевский	14 000	12 777	91,3	5,6	1 223
21	Кукморский	32 000	29 470	92,1	3,6	2 530
22	Арский	27 000	25 099	93,0	0	1 901
23	Тетюшский	9 400	9 027	96,0	0	373
24	Балтасинский	14 000	13 721	98,0	0	279
25	Сармановский	9 000	8 867	98,5	3	133
26	Заинский	20 000	19 749	98,7	0	251
27	Тюлячинский	6 500	6 420	98,8	13,9	80
28	Сабинский	18 000	17 779	98,8	0	221
29	Елабужский	65 000	64 761	99,6	0	239
30	Мензелинский	16 000	15 970	99,8	0	30



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 21 ноября 2014 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 989 983	83,0	0,8	409 017
31	Мамадышский	25 000	25 000	100,0	10,3	-
32	Зеленодольский	130 000	130 010	100,0	1,3	-
33	Кайбицкий	4 800	4 803	100,1	16,8	-
34	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
35	Аксубаевский	11 000	11 026	100,2	0	-
36	Актанышский	17 000	17 105	100,6	0	-
37	Алькеевский	6 500	6 567	101,0	8,4	-
38	Высокогорский	46 000	46 837	101,8	0	-
39	Бавлинский	17 000	17 983	105,8	0	-
40	Лаишевский	52 000	55 633	107,0	0	-
41	Менделеевский	10 000	11 463	114,6	0	-
42	Агрызский	20 000	23 326	116,6	0	-
43	Ютазинский	6 300	9 847	156,3	0	-
44	Тукаевский	36 000	58 670	163,0	0,4	-
45	Пестречинский	28 000	51 000	182,1	0	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

32



**г.Нурлат, 20 кв. ж/д поз. 12а, ул. Г.Кариева
подрядчик ООО «ГородСтрой»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

33



**г.Мамадыш, 30 кв. ж/д 8а, ул. Домолазова
подрядчик ООО «Стройсервис Мамадыш»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

34

на 21.11.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности	
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	97	31	31	+3%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	257,5	125,9	125,9	
Кол-во квартир	6 569	4 417	2 152	2 152	

Арендное жилье 2014 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Через ГЖФ							
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 4 шт. 85 кв. ж/д – 4 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	100 89	99 87	0 3	-1 -2	30.11.2014
г. Елабуга 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО «ДОМКОР»	ООО «СМТ ДСК» Наб.Челны	98	90	6	-8	30.11.2014
г. Казань 44 кв. ж/д ул. Журналистов	МБУ «УКР г.Казани»	ООО «Ак таш»	99	99	0	0	30.11.2014
Промышленные предприятия							
г. Елабуга 64 кв. ж/д	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	98	98	2	0	31.12.2014



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

36

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		19	108	9	3,5 %	3	2,5 %	7	1,5 %
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	20	1	1%	-	-	1	2%
3	Арский	1	1	-	-	-	-	1	3%
4	Бавлинский	1	13	-	-	-	-	1	2%
5	Высокогорский	1	16	-	-	1	3%	-	-
6	Зеленодольский	1	1	-	-	1	2%	-	-
7	Кукморский	2	10	2	1%	-	-	-	-
8	Лениногорский	1	8	-	-	1	2%	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		19	108	9	3,5 %	3	2,5%	7	1,5 %
9	Мензелинский	2	2	2	10%	-	-	-	-
10	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	1%
11	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
12	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
13	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	2%
14	Наб. Челны	3	12	1	2%	-	-	2	1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в **2014, 2015** годах

38

	2014 год	2015 год прогноз	
Предусмотрено средств	317,14	356,42	млн.руб.
в том числе:			
средств бюджета РТ	233,73	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	187 +0	х	помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами	182 +64	х	договоров



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

39

Район	Количество квартир		Район	Количество квартир	
	План	Приобретено РТ		План	Приобретено РТ
Агрызский	5	5	Зеленодольский	53	31
Азнакаевский	3	0	Кукморский	4	0
Аксубаевский	2	0	Менделеевский	5	0
Актанышский	4	0	Мензелинский	1	1
Алексеевский	1	0	Нижнекамский	30	0
Альметьевский	40	0	Нурлатский	2	2
Арский	3	2	Пестречинский	8	8
Высокогорский	2	0	Тетюшский	8	8
Елабужский	4	4	г. Наб. Челны	112	112
			г.Казань	22	14
ИТОГО				309	187



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

40

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	37 +3	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

41

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	Выдано	Реализовано		Выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	1
Арский	7	7	г. Казань	5	5
Бавлинский	2	2	Камско-Устьинский	5	5
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	2
Бугульминский	1	1	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	1	г. Наб. Челны	5	5
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				37	37



Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

- Выделено средств из бюджета 60,261 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

№п.п.	Муниципальное образование	Количество семей
1	г.Казань	37
2	Нижнекамский	7
3	г. Наб. Челны	21
4	Сабинский	2
	ИТОГО	67



Многоквартирное инвестиционное жилье

43

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	76	49
Площадь, кв.м.	1 017,1	702,8	314,3

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		49	42	+2%	3	+2,5%	4	+2,5%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	1	1	+2%	-	-	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Елабужский	1	1	+2%	-	-	-	-
5	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
6	Нижнекамский	6	3	+3%	2	+3%	1	+3%
7	г. Наб. Челны	18	18	+1%	-	-	-	-
8	г. Казань	16	16	+2%	-	-	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

45

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	8 039	1 033



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

46

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		1 033	894	139
1	Азнакаевский	5	5	-
2	Алексеевский	21	21	-
3	Альметьевский	36	36	-
4	Арский	21	16	5
5	Атнинский	22	22	-
6	Балтасинский	25	15	10
7	Бугульминский	15	10	5
8	Буинский	63	45	18
9	В-Услонский	45	32	13
10	Дрожжановский	2	2	-
11	Елабужский	13	13	-
12	Заинский	17	17	-
13	К.Устьинский	2	2	-
14	Кукморский	12	12	-
15	Лениногорский	21	16	5



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		1 033	894	139
16	Мензелинский	38	38	-
17	Муслюмовский	4	4	-
18	Нижнекамский	6	6	-
19	Новошешминский	32	20	12
20	Нурлатский	93	72	21
21	Р-Слободский	5	5	-
22	Сабинский	4	4	-
23	Сармановский	38	28	10
24	Спасский	3	3	-
25	Тетюшский	10	10	-
26	Тюлячинский	8	8	-
27	Черемшанский	15	15	-
28	Чистопольский	55	55	-
29	г.Наб.Челны	118	112	6
30	г.Казань	284	250	34



Программа детских садов 2014

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	82	8 595
Строительство	56	8 570	47	6 750
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	15	1 445
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

Строительство



г.Арск
Подрядчик: ООО Билдгруп



Программа детских садов 2014

50

Строительство (незавершенны СМР)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 20.11.14	динамика
	По РТ		4 487,6	70,2	99	1,6
1	г.Казань, ул. Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	102,9	35,6	96	3
2	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	125,8	37,0	96	5
3	Чистопольский, г.Чистополь	ООО «Стройкомплекс»	102,9	64,4	96	2



Программа детских садов 2014

**Строительство (пуско-наладка,
устр.замечаний,оформление исп.док.)**

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 20.10.14	динамика
4	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроалианс»	125,8	64,8	96,0	1
5	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор Строй»	125,8	39,2	96,0	3
6	г.Казань, п.Кадышево	ООО «Трансстрой»	45,2	56,1	99,0	1
7	г.Казань, ул.Мавлютова- Сыртлановой	ООО «Ак Таш»	73,5	62,1	99,0	0
8	Аксубаевский, п.г.т.Аксубаевский	ООО Стройкомплекс	125,8	48,0	99,0	0
9	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	ООО «Стройсервис»	76,6	71,8	99,5	0



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
10	г.Казань, ул. Четаева	31,0
11	г.Казань, стр. №5-12, мкр. М5	36,2
12	г.Казань, ул. Роторная	43,5
13	г.Казань, ул. Роторная	43,5
14	г.Казань, ул. Крутая	49,6
15	г.Казань, жм. Вознесенский	49,8
16	г.Казань, ул. Чэчэк	51,5
17	Высокогорский, д. Ямашурма	55,0
18	п.г.т. Алексеевское	56,5
19	г.Казань, Гор. шоссе	58,3
20	г.Казань, ул. 2-я Юго-Западная	58,5
21	г.Казань, пос. Отары	59,2

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
22	г.Казань, жм. Залесный	65,6
23	г.Казань, ул. Батыршина	68,5
24	г.Казань, ул. Симонова	71,6
25	г.Казань, ул. Х. Такташа	72,1
26	Бавлинский, Кзыл-Яр	75,4
27	Менделеевский, с. Брюшли	76,7
28	г.Казань, ул. Ползунова	76,8
29	г.Казань, ул. Чкалова	77,1
30	г.Казань, пр. Победы-Зорге	77,4
31	г.Казань, ул. Гаврилова	77,6
32	г.Казань, ул. Ноксинский спуск (ул. Ч. Айтматова)	77,9
33	Арский, г. Арск	78
34	г.Казань, ул. Тыныч	78,4
35	Г.Казань, Минская	81,3
36	Г.Казань, Зорге-Габишева	82,6



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
37	с. Высокая Гора Высокогорского	83,3
38	Лаишевский, с. Усады	83,7
39	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	84,6
40	г. Наб. Челны, жр. Прибрежный	84,8
41	Кам.-Устьинский, п.г.т. Кам-Устье	85,0
42	г. Казань, ул. Амир.-Четаева	86,5
43	Г. Зеленодольск, мкр. Мирный	87,7
44	К. Устьинский, с. Теньки	87,8
45	Мамадышский, г. Мамадыш	89,0

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
46	Пестречинский, с. Шали	91,8
47	г. Казань, М5-А, стр. №5а-9	94,5
48	Лаишевский, с. Столбище	96,7
49	г. Казань, ж.м. Петровский	97,0
50	Нурлатский, с. Бурметьево	97,3
51	г. Н. Челны, Замелекесье	97,7
52	Мензелинский, Садак	98,1
53	Тетюшский, мкр. Людоговка	98,4
54	Кукморский, д. Аш-Бузи	99,4
55	Кукморский, с. Бол. Сардек	99,4
56	г. Наб. Челны, пос. ЗЯБ	99,6



Программа «Сельские клубы» 2014 года

54

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	КС-2, %
1	Арский	57,1
2	Заинский	64,3
3	Альметьевский	69,2
4	г.Казань, с.Кадышево	72,9
5	Дрожжановский	75,1
6	Сармановский	78,1
7	г.Казань, с.Кр.Горка	79,5
8	Елабужский	83,3
9	Р.Слободский	83,6
10	Зеленодольский	84,9
11	Бугульминский	85,2
12	Менделеевский	87,2
13	Бавлинский	87,9
14	Атнинский	89,0
15	г.Наб. Челны	90,5
16	Тукаевский	91,0

№	МО РТ	КС-2, %
17	Ютазинский	91,7
18	Кукморский	93,0
19	Актанышский	93,6
20	Лениногорский	94,6
21	Мензелинский	95,9
22	Апастовский	97,8
23	Нижнекамский	98,5
24	Мамадышский	98,9
25	Алексеевский	99,0
26	Чистопольский	99,0
27	Агрызский	100
28	Азнакаевский	100
29	Аксубаевский	100
30	Алькеевский	100
31	Балтасинский	100
32	Буинский	100
33	Верхнеуслонский	100

№	МО РТ	КС-2, %
34	Высокогорский	100
35	К.Устьинский	100
36	Кайбицкий	100
37	Лаишевский	100
38	Муслюмовский	100
39	Новошешминский	100
40	Нурлатский	100
41	Пестречинский	100
42	Сабинский	100
43	Спасский	100
44	Тетюшский	100
45	Тюлячинский	100
46	Черемшанский район, с.Казанка	100
47	Черемшанский район, с.Старое Серезжино	100



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Агрызский	98,6	х	х
Азнакаевский	98,8	х	92,3
Аксубаевский	60,9	х	х
Актанышский	87,3	х	х
Алексеевский	99,2	х	х
Алькеевский	99,5	99,2	95,8
Альметьевский	99,5	х	39,6
Апастовский	99,5	х	х
Арский	0	х	х
Атнинский	99,5	0	х
Бавлинский	99,5	х	78,9
Балтасинский	99,5	х	99,5
Бугульминский	49,7	х	х
Буинский	97,4	87,4	х



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Верхнеуслонский	99,1	х	63,5
Высокогорский	33,2	х	х
Дрожжановский	93,8	99,5	х
Елабужский	90,6	х	х
Заинский	95,2	99,5	х
Зеленодольский	96,5	х	х
Кайбицкий	99,5	х	х
Камско-Устьинский	99,5	х	х
Кукморский	99,4	х	х
Лаишевский	99,5	х	99,5
Лениногорский	99,5	х	х
Мамадышский	99,5	х	х
Менделеевский	99,5	х	х
Мензелинский	98,9	х	х



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

57

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Муслюмовский	99,5	99,5	х
Нижнекамский	х	х	99,5
Новошешминский	99,5	х	х
Нурлатский	88,4	х	42
Пестречинский	54,7	х	89,8
Рыбно-Слободский	99,5	х	х
Сабинский	95,3	х	х
Сармановский	98,9	х	х
Спасский	99,5	76,1	х
Тетюшский	99,5	х	х
Тукаевский	56,2	х	33,4
Тюлячинский	99,5	х	х
Черемшанский	99,5	99,4	х
Чистопольский	99,5	х	х
Ютазинский	96,9	х	х

Универсальные спорт.площадки 2014

58

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
1	Азнакаевский	52,2
2	Елабужский	55,3
3	Высокогорский	66,4
4	Верхнеуслонский	67,2
5	Казань	70,5
6	Нурлатский	73,6
7	Арский	73,7
8	Р.-Слободский	74,5
9	Алексеевский	75,9
10	Зеленодольский	76,6
11	Бавлинский	76,7
12	Агрызский	77,1
13	Аксубаевский	77,7
14	Пестречинский	78
15	Нижнекамский	79,3
16	Кукморский	80,8
17	Мамадышский	81,1
18	Дрожжановский	81,5
19	Атнинский	82,8
20	Чистопольский	82,9
21	Алькеевский	83,4
22	Балтасинский	84,3

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
23	Муслюмовский	84,7
24	Менделеевский	85,3
25	Апастовский	85,5
26	Тукаевский	85,6
27	Заинский	86
28	Альметьевский	86,2
29	К.-Устьинский	86,6
30	Ютазинский	87,2
31	Бугульминский	87,7
32	Лаишевский	87,7
33	Спасский	88,1
34	Тетюшский	88,3
35	Новошешминский	88,5
36	Кайбицкий	88,8
37	Сабинский	89,7
38	Сармановский	89,7
39	Лениногорский	89,9
40	Тюлячинский	90,3
41	Актанышский	90,5
42	Мензелинский	90,9
43	Буинский	91,1
44	Черемшанский	91,4
45	г.Наб.Челны	93,4



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 21.11.2014 тыс.рублей**

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 772 209,93	18 808 398,94	82,6%	477 318,92	3,3%	18 988 441,81
1	Алексеевский	166 261,90	106 648,39	64,1%	9 712,72	5,0%	138 228,13
2	Чистопольский	214 723,13	151 248,29	70,4%	17 568,96	7,6%	160 765,47
3	Казань	6 363 122,70	4 524 780,26	71,1%	53 932,91	0,8%	5 344 053,37
4	Аксубаевский	193 330,07	139 161,79	72,0%	9 457,00	4,1%	159 227,27
5	Кукморский	401 156,57	298 303,15	74,4%	0,00	0,0%	300 460,31
6	Сармановский	171 057,80	132 990,53	77,7%	10 047,73	3,9%	121 584,40
7	Елабужский	896 286,64	706 116,63	78,8%	31 289,16	3,5%	725 097,56
8	Бавлинский	144 326,40	115 903,45	80,3%	9 049,12	4,6%	100 201,97
9	Нижнекамский	2 378 773,30	1 911 377,63	80,4%	0,00	0,0%	1 982 152,66
10	Наб.Челны	2 813 637,16	2 301 805,74	81,8%	132 939,00	5,0%	2 151 695,24
11	Актанышский	163 047,25	134 088,85	82,2%	4 690,09	1,7%	133 366,99
12	Дрожжановский	69 407,16	57 823,02	83,3%	1 357,75	0,8%	46 724,28
13	Высокогорский	351 354,99	297 364,24	84,6%	4 956,57	1,8%	302 699,77
14	Кайбицкий	56 728,32	48 482,27	85,5%	408,82	2,8%	41 669,87
15	Тукаевский	177 675,07	152 134,14	85,6%	4 146,77	0,6%	105 838,98



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

60

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 21.11.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 772 209,93	18 808 398,94	82,6%	477 318,92	3,3%	18 988 441,81
16	Мензелинский	334 474,16	286 557,50	85,7%	18 056,81	4,6%	267 455,88
17	Верхнеуслонский	109 145,62	96 459,67	88,4%	0,00	0,0%	84 509,52
18	Балтасинский	159 560,47	141 716,95	88,8%	6 660,82	3,4%	130 990,26
19	Атнинский	75 105,18	66 724,05	88,8%	405,30	0,5%	54 909,58
20	Арский	469 664,20	418 628,47	89,1%	30 738,12	6,5%	415 747,18
21	Р.-Слободский	70 342,92	63 019,76	89,6%	2 073,29	2,9%	53 962,43
22	Азнакаевский	290 379,33	260 437,80	89,7%	1 200,29	0,3%	272 607,56
23	Бугульминский	256 220,07	230 118,81	89,8%	4 322,09	1,7%	198 732,89
24	Черемшанский	94 560,54	85 206,63	90,1%	179,85	0,2%	69 503,79
25	Сабинский	174 146,02	157 111,36	90,2%	3 101,15	0,6%	129 119,94
26	К.-Устьинский	104 995,53	96 387,71	91,8%	4 129,07	1,2%	96 270,18
27	Заинский	76 218,40	70 424,83	92,4%	3 339,06	4,4%	56 734,21
28	Тюлячинский	84 933,21	78 723,04	92,7%	8 160,20	9,6%	66 883,32
29	Нурлатский	176 171,31	164 119,90	93,2%	2 406,71	0,2%	148 965,81
30	Тетюшский	148 333,64	138 208,33	93,2%	0,00	0,0%	120 693,77



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 21.11.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 772 209,93	18 808 398,94	82,6%	477 318,92	3,3%	18 988 441,81
31	Апастовский	61 011,99	57 061,25	93,5%	5 327,67	1,7%	53 515,91
32	Агрызский	338 736,11	319 465,61	94,3%	4 348,49	0,9%	306 653,10
33	Спасский	227 751,54	215 813,61	94,8%	4 707,27	0,8%	197 495,83
34	Менделеевский	227 744,32	216 530,80	95,1%	1 211,27	0,5%	211 509,53
35	Ютазинский	56 075,18	53 421,54	95,3%	1 122,36	2,0%	40 962,82
36	Алькеевский	68 451,26	65 333,15	95,4%	35,04	0,1%	58 366,71
37	Мамадышский	582 856,04	557 961,89	95,7%	3 187,00	0,5%	540 874,94
38	Лениногорский	380 050,75	365 117,95	96,1%	54 860,38	4,3%	280 816,91
39	Лаишевский	571 737,23	550 319,21	96,3%	7 140,11	0,7%	518 015,09
40	Зеленодольский	563 826,36	544 015,10	96,5%	6 093,69	0,6%	497 651,07
41	Буинский	235 858,13	227 867,10	96,6%	5 208,35	0,0%	209 702,49
42	Альметьевский	1 832 802,82	1 775 264,73	96,9%	0,00	0,0%	1 728 490,75
43	Новошешминский	63 320,25	61 377,70	96,9%	2 901,52	4,6%	43 517,11
44	Муслюмовский	86 703,56	84 079,60	97,0%	5 519,20	5,7%	63 958,17
45	Пестречинский	290 145,35	282 696,55	97,4%	1 327,17	0,5%	256 058,81



РЕЙТИНГ генподрядных организаций

по данным заказчиков на 15.09.2014 г.

Заказчик	№	Генподрядчик	Итоговый рейтинг, %	Факт. выполнение, % от суммы ГК	Сдача ф.КС-2, % от суммы ГК	Сдача объектов, % сдачи от плана графика
ФГ РТ	1	ООО "ГазАкваСтрой"	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	ООО "Рамводинвест"	99,96	99,89	100,00	100,00
ГИСУ	3	ОАО "Азнакаевский завод нефтемаш"	95,02	94,62	94,62	95,80
	4	ЗАО "Ремонтстройсервис"	94,97	100,00	84,91	100,00
	5	МКП "Диас"	94,73	100,00	84,20	100,00
	6	ООО «Фортэкс»	93,63	100,00	80,88	100,00
	7	"Средневожжсксельэлектросетьстрой"	92,64	100,00	77,93	100,00
ФГ РТ	8	ОАО "УКС"	91,32	80,76	93,20	100,00
ГИСУ	9	ООО "Промградстрой"	90,33	98,37	77,87	94,74
	10	ООО "Саяйр"	88,76	99,76	75,78	90,74



РЕЙТИНГ генподрядных организаций

по данным заказчиков на 15.09.2014 г.

Заказчик	№	Генподрядчик	Итоговый рейтинг, %	Факт. выполнение, % от суммы ГК	Сдача ф.КС-2, % от суммы ГК	Сдача объектов, % сдачи от плана графика
ГИСУ	11	ООО "Ремонтстройсервис"	87,72	100,00	63,17	100,00
	12	ГУП РТ "Татлизинг"	79,12	96,23	64,86	76,28
	13	ООО "Камгэсэнергострой"	73,35	95,30	64,75	60,00
	14	МУП "Метроэлектротранс"	67,29	96,44	24,59	80,85
	15	ООО "Стройкомплекс"	66,36	91,46	53,77	53,85
	16	МУП "Казанский энергосервисный центр"	61,98	97,06	0,00	88,89
	17	ООО "КазаньЦентрСтрой"	61,81	96,64	34,94	53,85
ФГ РТ	18	ООО "Татводинвест"	61,09	71,17	12,09	100,00
ГИСУ	19	ООО "Акташ"	49,20	59,96	32,64	55,00

Формирование отраслевых программ на 2015 год

**Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан**

На 21.11.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ
1	2	3	4
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014)
2	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014
4	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министрства	Минэконом РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КабМин РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Минсельхоз РТ	+	+	Х	+	+	Вх. 54842 от 29.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
6	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	+	+	Х	+	+	Вх. №54628 от 28.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
7	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	Х	+	+	Вх. №54264 от 27.10.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ
8	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	+	Х	+	+	Х	Вх. 57689 от 14.11.14	Необходимо ускорить принятие РКМ РТ

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министерства	Минэконом РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Строительство домов для участковых полиции (согл-2995559-6 от 05.11.2014)	МВД по РТ	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 05.11.14
10	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) (согл-3084236-1 от 19.11.2014)	Минкультуры РТ	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 19.11.14
11	Создание новых дошкольных мест (согл-2987742-25 от 18.11.2014)	Минобр РТ	-	-	х	-	-	-	Проект РКМ РТ с изменениями по поручению Президента РТ на согласовании с 21.11.14
12	Ремонт отопления (котельных) объектов соц.назначения (согл-3037530-3 от 20.11.2014)	МСА и ЖКХ РТ	+	-	-	-	х	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 20.11.14

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министерства	Мин-эконом РТ	Мин-фин РТ	Мин-юст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Водообеспечение (согл-3037530-3 от 20.11.2014)	МСА и МКХ РТ	+		-	-	x	-	Проект РКМ РТ на межведомственном согласовании с 20.11.14
14	Доступная среда	Мин-труд РТ	Лимиты на 2015 год будут определены после заседания Координационного Совета РФ, которое планируется 27.11.2014						
15	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	<p>1.МО РТ необходимо ускорить работу по исключению домов из АЖФ и последующего включения в капремонт МКД.</p> <p>2.Программа формируется с использованием АИС «МЖФ». В связи одновременной работой всех участников процесса нагрузка на серверное оборудование увеличилась в несколько раз. Данные обстоятельства препятствуют быстрой актуализации программы капитального ремонта МКД.</p>						

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
1	<p align="center">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p>	МСА и ЖКХ РТ
2	<p align="center">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
3	<p align="center">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
4	<p align="center">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минобр РТ
5	<p align="center">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минтруд РТ
6	<p align="center">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
7	<p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p>	МСА и ЖКХ РТ
8	<p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минспорта РТ
9	<p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
10	<p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
11	<p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ

Информация о ходе проектирования

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех.задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
1	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014	Типовой проект – 100 %
2	Доступная среда	Минтруд РТ	Лимиты на 2015 год будут определены после заседания Координационного Совета РФ, которое планируется 27.11.2014	
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Проведено обследование 132 объектов из 145 (ПД -0 %)
4	Создание новых дошкольных мест	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПД - 65 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
5	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	<p align="center">ТЗ по СМР 100%</p> <p align="center">Дефектные ведомости - 78%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей</p>	
6	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Мин- сельхоз РТ	<p align="center">ТЗ по СМР – 100%, Дефектные ведомости - 30%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей</p>	
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Мин- культуры РТ	ТЗ по ПИР – 100 %	ПД-70%
8	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	ТЗ по ПИР – 100%	Типовой проект – 100 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
9	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	Прорабатывается окончательный список домов АЖФ для включения в программу капремонта.	
10	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Произведен выезд на 125 объектов из 134 (ПД - 0%)
11	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на ПИР будут подготовлены после утверждения технических требований Ростехнадзора и Газпром Трансгаз Казань	
12	Водообеспечение	МСА и ЖКХ РТ	17.11.2014 согласован лимит финансирования ПИР, ведется корректировка объектов 2015 г.	ПД - 34 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
13	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир	
14	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется	
15	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 МО РТ необходимо ускорить согласование деф. ведомостей	ПД требуется на 4 объекта из 16, на которые произведен выезд. Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 50%)



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	92,5	100,0	79,7	93,8	90,6	80,5	96,4	100,0	100,0
1	г.Казань	68,0	-	40,0	-	0,0	-	100,0	100,0	100,0
2	Зеленодольский	71,4	-	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
3	Пестречинский	71,4	100,0	0,0	100,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
4	Агрызский	78,1	100,0	0,0	100,0	100,0	25,0	100,0	100,0	100,0
5	Бугульминский	78,1	100,0	25,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
6	Высокогорский	78,1	100,0	40,0	75,0	100,0	60,0	50,0	100,0	100,0
7	Атнинский	78,6	-	100,0	25,0	75,0	100,0	50,0	100,0	100,0
8	Буинский	79,2	-	100,0	50,0	50,0	-	75,0	100,0	100,0
9	г.Наб.Челны	83,3	-	100,0	75,0	-	25,0	100,0	100,0	100,0
10	Азнакаевский	85,7	-	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Алькеевский	85,7	100,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
12	Лениногорский	85,7	100,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	Тюлячинский	85,7	-	75,0	100,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0
14	Черемшанский	85,7	-	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
15	Чистопольский	87,5	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ**
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение	Программа по восстановлению освещения
16	Рыбно-Слободский	89,3	-	50,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Ютазинский	89,3	-	100,0	100,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	В С Е Г О:	92,5	100,0	79,7	93,8	90,6	80,5	96,4	100,0	100,0
18	Спасский	92,9	100,0	-	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19	Тукаевский	94,6	-	100,0	75,0	100,0	100,0	87,5	100,0	100,0
20	Камско-Устьинский	95,8	-	100,0	100,0	-	100,0	75,0	100,0	100,0
21	Альметьевский	97,5	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	Аксубаевский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23	Актанышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24	Алексеевский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Апастовский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Арский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
27	Бавлинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Балтасинский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
29	Верхне-Услонский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30	Дрожжановский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	92,5	100,0	79,7	93,8	90,6	80,5	96,4	100,0	100,0
31	Елабужский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	Заинский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Кайбицкий	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	Кукморский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35	Лаишевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
36	Мамадышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Менделеевский	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
38	Мензелинский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Муслюмовский	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
40	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Новошешминский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
42	Нурлатский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Сабинский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Сармановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	Тетюшский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	ВСЕГО:	86,2	87,5	73,8	85,8	82,5	66,9	94,4	97,4	100,0
1	Буинский	50,0	-	100,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0	100,0
2	г.Казань	60,7	-	70,0	-	0,0	-	100,0	33,3	100,0
3	Атнинский	65,0	-	25,0	25,0	75,0	80,0	50,0	100,0	100,0
4	Тукаевский	68,6	-	100,0	50,0	50,0	80,0	0,0	100,0	100,0
5	Пестречинский	71,4	100,0	0,0	100,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
6	Дрожжановский	73,3	-	-	50,0	50,0	40,0	100,0	100,0	100,0
7	Менделеевский	75,0	-	-	75,0	-	0,0	100,0	100,0	100,0
8	Балтасинский	75,7	-	30,0	75,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
9	Черемшанский	75,7	-	40,0	50,0	100,0	40,0	100,0	100,0	100,0
10	Тюлячинский	76,4	-	50,0	75,0	100,0	60,0	100,0	50,0	100,0
11	Зеленодольский	77,1	-	90,0	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
12	Ютазинский	77,1	-	80,0	100,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0
13	Азнакаевский	77,5	-	15,0	75,0	75,0	-	100,0	100,0	100,0
14	Бавлинский	78,1	50,0	100,0	50,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
15	Высокогорский	78,1	75,0	50,0	75,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0



для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение	Программа по восстановлению освещения
16	Лениногорский	78,6	100,0	-	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
17	Агрызский	79,4	50,0	50,0	100,0	75,0	60,0	100,0	100,0	100,0
18	Актанышский	79,4	75,0	30,0	75,0	75,0	80,0	100,0	100,0	100,0
19	Алексеевский	80,7	-	40,0	75,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
20	Кайбицкий	82,9	-	40,0	100,0	100,0	40,0	100,0	100,0	100,0
21	Тетюшский	83,3	-	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
22	Бугульминский	85,0	100,0	80,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
23	Сабинский	85,7	100,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	В С Е Г О:	86,2	87,5	73,8	85,8	82,5	66,9	94,4	97,4	100,0
24	Спасский	87,9	75,0	-	100,0	100,0	40,0	100,0	100,0	100,0
25	Рыбно-Слободский	89,3	-	50,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Аксубаевский	93,6	75,0	-	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0
27	Заинский	94,2	-	-	75,0	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0
28	Алькеевский	94,3	100,0	-	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
29	Верхне-Услонский	94,3	100,0	-	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
30	Чистопольский	94,4	75,0	90,0	100,0	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0

