



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

| № | Название программы |
|----|--|
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 2 | Капитальный ремонт объектов образования |
| 3 | Капремонт детских оздоровительных лагерей |
| 4 | Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.» |
| 5 | Обеспечение доступности общеобразовательных школ |
| 6 | Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
| 7 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения |
| 8 | Водообеспечение на селе |
| 9 | Перевод системы отопления на индивидуальные котлы |
| 10 | Программа по восстановлению освещения |
| 11 | Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы |
| 12 | Ликвидация аварийного жилья |



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

| Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.) | | | | ВСЕГО |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ | бюджета Республики Татарстан | местного бюджета | собственников помещений | |
| 194, 0 | 1 373, 1 | 1 071, 9 | 2 044, 6 | 4 683, 7 |



г.Казань, ул.Каштановая, д.9

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «СпецТеплоКомплект»

Сумма работ: 2810141,27 руб.

Виды работ: ремонт фасада, крыши

Работы завершены, дом предъявлен приемочной комиссии



Информация о сдаче актов КС-2

| МО | Всего лимит (млн.руб) | Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ) | % принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита | % представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|
| Верхнеуслонский | 4,45 | 100,00 | 80,44 | 66,29 |
| Менделеевский | 45,70 | 99,02 | 78,26 | 75,07 |
| Елабужский | 114,62 | 100,00 | 83,65 | 83,62 |
| Буинский | 26,09 | 100,00 | 100,00 | 85,48 |
| г. Казань | 1 388,25 | 100,00 | 99,62 | 87,47 |
| Нижнекамский | 467,45 | 100,00 | 91,12 | 88,85 |
| Зеленодольский | 188,00 | 99,34 | 94,84 | 89,82 |
| Альметьевский | 267,54 | 100,00 | 90,42 | 90,04 |
| Заинский | 70,34 | 100,00 | 99,04 | 91,44 |
| Сармановский | 35,62 | 98,89 | 92,41 | 92,41 |
| Итого по РТ: | 4 683,77 | 99,96 | 97,53 | 93,12 |



Информация о сдаче актов КС-2

| МО | Всего лимит (млн.руб) | Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ) | % принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита | % представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|
| Мензелинский | 19,57 | 100,00 | 96,64 | 95,49 |
| Итого по РТ: | 4 683,77 | 99,96 | 97,53 | 93,12 |
| Высокогорский | 20,11 | 100,00 | 100,00 | 96,70 |
| Нурлатский | 47,75 | 100,00 | 100,00 | 98,01 |
| Тюлячинский | 1,06 | 100,00 | 98,12 | 98,12 |
| Агрызский | 23,11 | 100,00 | 100,00 | 99,02 |
| К.Устьинский | 8,23 | 100,00 | 99,02 | 99,02 |
| Кукморский | 18,57 | 100,00 | 100,00 | 99,04 |
| Актанышский | 9,04 | 100,00 | 100,00 | 99,04 |
| Новошешминский | 3,60 | 100,00 | 100,00 | 99,07 |
| Азнакаевский | 89,86 | 100,00 | 99,94 | 99,11 |



Информация о сдаче актов КС-2

| МО | Всего лимит (млн.руб) | Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ) | % принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита | % представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|
| Ютазинский | 21,75 | 100,00 | 100,00 | 99,62 |
| Аксубаевский | 6,44 | 100,00 | 100,00 | 99,89 |
| Бугульминский | 191,79 | 100,00 | 99,99 | 99,90 |
| Балтасинский | 4,55 | 100,00 | 100,00 | 99,90 |
| Сабинский | 11,59 | 100,00 | 100,00 | 99,91 |
| г.Наб. Челны | 1 231,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Алексеевский | 7,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Апастовский | 2,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Арский | 18,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бавлинский | 37,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого по РТ: | 4 683,77 | 99,96 | 97,53 | 93,12 |



Информация о сдаче актов КС-2

| МО | Всего лимит (млн.руб) | Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ) | % принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от Лимита | % представленных актов по форме КС-2 в Фонд от Лимита |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|
| Лаишевский | 16,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Лениногорский | 109,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мамадышский | 12,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Муслюмовский | 6,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пестречинский | 10,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Р.-Слободский | 4,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Спасский | 7,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тетюшский | 9,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тукаевский | 27,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Чистопольский | 96,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого по РТ: | 4 683,77 | 99,96 | 97,59 | 95,81 |



МО, не завершившие работу по заключению договоров о формировании фонда капитального ремонта

8

| МО | Количество домов, выбравших рег.оператора | Количество домов, заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ" | % | Количество домов, не заключивших договор с НО "Фонд ЖКХ РТ" | Динамика за 2 недели, (ед.) |
|----------------|---|--|----|---|-----------------------------|
| Р.-Слободский | 62 | 47 | 76 | 15 | 0 |
| г. Казань | 4 842 | 3 889 | 80 | 953 | 11 |
| Чистопольский | 420 | 386 | 92 | 34 | 0 |
| Альметьевский | 961 | 901 | 94 | 60 | 0 |
| Спасский | 69 | 66 | 96 | 3 | 0 |
| Буинский | 162 | 157 | 97 | 5 | 0 |
| Зеленодольский | 726 | 707 | 97 | 19 | 0 |
| Лаишевский | 196 | 193 | 98 | 3 | 0 |
| г. Наб.Челны | 1 169 | 1 156 | 99 | 13 | 12 |
| Азнакаевский | 321 | 318 | 99 | 3 | 0 |



МО, **не завершившие** перечисление остатков средств со счета ГИСУ
на специальные счета регионального оператора

| Муниципальное образование | Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.) | Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ | Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.) |
|---------------------------|--|--|--|
| г. Казань | 148 485,29 | 145 831,77 | 2 653,52 |
| Зеленодольский | 36 731,82 | 36 286,64 | 445,18 |
| Итого | 789 606,16 | 785 429,51 | 4 176,65 |



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

10

| МО РТ | Лимит тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % принятых актов по форме КС-2 от Лимита | Динамика за 2 недели, % | Оплата с учетом аванса |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Чистопольский | 51 957,10 | 33 292,50 | 64,08 | 7,81 | 27 240,8 |
| Сабинский | 57 602,20 | 45 196,20 | 78,46 | 0,00 | 42 206,8 |
| Дрожжановский | 26 381,50 | 21 006,70 | 79,63 | 3,06 | 11 115,0 |
| Альметьевский | 68 619,60 | 56 650,70 | 82,56 | 1,84 | 57 616,1 |
| Бавлинский | 32 567,40 | 27 403,80 | 84,14 | 13,22 | 21 870,7 |
| Сармановский | 16 017,70 | 13 959,10 | 87,15 | 0,00 | 27 103,8 |
| Елабужский | 17 844,90 | 15 576,50 | 87,29 | 0,00 | 15 576,8 |
| Высокогорский | 22 609,00 | 20 060,90 | 88,73 | 0,00 | 20 917,2 |
| Верхнеуслонский | 25 477,80 | 23 185,50 | 91,00 | 0,00 | 30 745,9 |
| Бугульминский | 110 575,80 | 101 537,20 | 91,83 | 6,96 | 96 811,0 |
| Нурлатский | 64 288,10 | 59 068,30 | 91,88 | 4,26 | 58 699,2 |
| Арский | 43 244,90 | 40 269,50 | 93,12 | 1,32 | 40 405,7 |
| Тукаевский | 50 615,40 | 47 357,80 | 93,56 | 2,33 | 22 891,1 |
| Тетюшский | 20 932,40 | 19 718,00 | 94,20 | 0,19 | 15 652,3 |
| Итого по РТ | 2 621 202,6 | 2 496 882,60 | 95,26 | 1,94 | 2 334 747,7 |
| Актанышский | 47 721,70 | 45 762,60 | 95,89 | 5,59 | 43 929,1 |



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

11

| МО РТ | Лимит тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % принятых актов по форме КС-2 от Лимита | Динамика за 2 недели, % | Оплата с учетом аванса |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| г.Казань | 603 518,20 | 584 486,80 | 96,85 | 2,30 | 529 163,2 |
| Мензелинский | 86 172,00 | 83 464,70 | 96,86 | 2,03 | 74 152,1 |
| Лениногорский | 85 280,00 | 82 615,70 | 96,88 | 2,74 | 81 768,4 |
| К.-Устьинский | 12 171,70 | 11 845,50 | 97,32 | 0,00 | 1 1845,5 |
| г.Н.Челны | 302 490,30 | 296 598,30 | 98,05 | 4,70 | 294 603,1 |
| Нижнекамский | 164 521,15 | 161 425,30 | 98,12 | 2,17 | 158 702,0 |
| Заинский | 25 469,40 | 25 197,80 | 98,93 | 5,19 | 22 039,8 |
| Зеленодольский | 38 675,00 | 38 382,30 | 99,24 | 1,86 | 37 492,7 |
| Апастовский | 11 590,00 | 11 504,70 | 99,26 | 0,00 | 11 505,1 |
| Спасский | 97 346,30 | 96 663,30 | 99,30 | 0,14 | 85 352,4 |
| Аксубаевский | 26 136,00 | 25 956,60 | 99,31 | 0,00 | 23 309,5 |
| Ютазинский | 16 021,30 | 15 915,20 | 99,34 | 0,00 | 17 908,9 |
| Азнакаевский | 64 207,80 | 63 814,90 | 99,39 | 1,00 | 29 413,3 |
| Черемшанский | 22 700,50 | 22 577,90 | 99,46 | 0,00 | 22 577,9 |
| Кукморский | 47 851,60 | 47 598,60 | 99,47 | 0,45 | 46 666,1 |
| Итого по РТ | 2 621 202,6 | 2 496 882,60 | 95,26 | 1,94 | 2 334 747,7 |



Капитальный ремонт школ на 2014 г.

12

| МО РТ | Лимит тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % принятых актов по форме КС-2 от Лимита | Динамика за 2 недели, % | Оплата с учетом аванса |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| Пестречинский | 33 313,60 | 33 145,30 | 99,49 | 0,00 | 32 017,6 |
| Буинский | 34 736,40 | 34 561,60 | 99,50 | 0,17 | 34 501,4 |
| Алькеевский | 21 918,90 | 21 808,70 | 99,50 | 0,00 | 19 534,5 |
| Балтасинский | 24 363,60 | 24 241,30 | 99,50 | 4,27 | 23 251,2 |
| Новошешминский | 15 107,20 | 15 031,50 | 99,50 | 0,00 | 15 031,0 |
| Тюлячинский | 24 024,00 | 23 903,80 | 99,50 | 0,00 | 23 903,9 |
| Лаишевский | 43 068,50 | 42 853,10 | 99,50 | 0,00 | 4 4390,0 |
| Муслюмовский | 17 036,60 | 16 951,40 | 99,50 | 0,00 | 16 951,4 |
| Мамадышский | 46 979,20 | 46 744,30 | 99,50 | 0,00 | 46 683,1 |
| Менделеевский | 22 223,60 | 22 112,50 | 99,50 | 0,00 | 22 112,5 |
| Кайбицкий | 13 703,00 | 13 634,50 | 99,50 | 0,00 | 13 634,5 |
| Атнинский | 19 044,90 | 18 949,70 | 99,50 | 2,25 | 18 806,2 |
| Агрызский | 12 105,20 | 12 044,70 | 99,50 | 0,00 | 12 044,2 |
| Р.-Слободский | 15 908,00 | 15 828,50 | 99,50 | 0,00 | 15 828,5 |
| Алексеевский | 17 063,50 | 16 978,80 | 99,50 | 0,93 | 16 776,2 |
| Итого по РТ | 2 621 202,6 | 2 496 882,60 | 95,26 | 1,94 | 2 334 747,7 |



Программа «Доступная среда»

на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС-2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата, тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Наб. Челны | 38 006,40 | 98,0 | 36 929,9 | 97,0 | 29,8 | 22 699,9 | 59,7 |
| г.Казань | 189 264,64 | 98,3 | 115 458,9 | 61,0 | 12,9 | 100 050,5 | 52,9 |
| Альметьевский | 16 545,00 | 99,0 | 12 243,3 | 74,0 | 4,5 | 8 010,7 | 48,4 |
| Итого по РТ | 447 233,30 | 99,8 | 332 375,5 | 81,76 | 13,8 | 245 868,5 | 58,4 |
| Тукаевский | 4 400,00 | 100 | 1 293,5 | 29,4 | 0,0 | 1 522,40 | 34,6 |
| Высокогорский | 6 950,00 | 100 | 2 215,6 | 31,8 | 6,9 | 2 325,10 | 33,5 |
| Бугульминский | 5 600,00 | 100 | 2 288 | 40,8 | 13,8 | 2 667,7 | 47,6 |
| Пестречинский | 4 650,00 | 100 | 2 139,3 | 46,0 | 16,8 | 2 341,1 | 50,3 |
| Нурлатский | 3 100,00 | 100 | 1 482,5 | 47,8 | 0,0 | 1 160,20 | 37,4 |
| Арский | 5 500,00 | 100 | 2 891,9 | 52,5 | 44,3 | 1 789,7 | 32,5 |
| Муслюмовский | 4 100,00 | 100 | 2 175,9 | 53,0 | 2,3 | 2 122,7 | 51,8 |
| Сабинский | 8 270,00 | 100 | 5 419,4 | 65,5 | 0,0 | 3 037,3 | 36,8 |
| ВУслонский | 7 200,00 | 100 | 4 744,9 | 65,9 | 10,0 | 2 149,20 | 29,8 |
| Апастовский | 2 200,00 | 100 | 1 531,9 | 69,6 | 28,8 | 1 285,00 | 58,4 |
| Зеленодольский | 6 630,20 | 100 | 4 902 | 73,9 | 8,4 | 1 979,10 | 29,8 |
| Мамадышский | 2 300,00 | 100 | 1 810,9 | 78,7 | 0,6 | 1 600,8 | 69,6 |



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС- 2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Итого по РТ | 447 233,3 | 99,8 | 332 375,5 | 81,7 | 13,8 | 245 868,5 | 58,4 |
| Атнинский | 3 400,0 | 100,0 | 2 730,8 | 80,3 | 2,4 | 1 992 | 58,6 |
| Елабужский | 11 000,0 | 100,0 | 9 435,0 | 85,8 | 1,4 | 8 484,8 | 77,1 |
| Мензелинский | 7 350,0 | 100,0 | 6 432,3 | 87,5 | 25,6 | 4 340,6 | 59 |
| Актанышский | 4 900,0 | 100,0 | 4 401,4 | 89,8 | 48,5 | 2 772,9 | 56,6 |
| Бавлинский | 6 600,0 | 100,0 | 5 929,4 | 89,8 | 27,6 | 3 391,1 | 51,3 |
| Тетюшский | 3 000,0 | 100,0 | 2 738,4 | 91,2 | 0,0 | 2 738,4 | 91,2 |
| Азнакаевский | 2 500,0 | 100,0 | 2 280,4 | 91,2 | 0,0 | 1 886,1 | 75,4 |
| Буинский | 13 400,0 | 100,0 | 12 646,8 | 94,3 | 30,7 | 8 103,4 | 60,5 |
| Кайбицкий | 1 500,0 | 100,0 | 1 420,0 | 94,6 | 0,0 | 1 479,8 | 98,6 |
| Кукморский | 5 700,0 | 100,0 | 5 438,0 | 95,4 | 14,6 | 4 639,1 | 81,4 |
| Нижнекамский | 27 687,0 | 100,0 | 26 556,5 | 95,9 | 24,7 | 15 897,9 | 57,4 |
| Лениногорский | 5 350,0 | 100,0 | 5 182,6 | 96,8 | 26,1 | 2 452,00 | 45,8 |
| Новошешмински | 9 350,0 | 100,0 | 9 135,1 | 97,7 | 27,3 | 8748 | 93,6 |
| Сармановский | 9 500,0 | 100,0 | 9 401,5 | 98,9 | 40,3 | 3 973,9 | 41,8 |
| Черемшанский | 2 450,0 | 100,0 | 2 434,6 | 99,4 | 9,2 | 731,3 | 29,8 |



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС-2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Итого по РТ | 447 233,3 | 99,8 | 332 375,5 | 81,7 | 13,8 | 245868,5 | 58,4 |
| Спасский | 500,0 | 100,0 | 497,5 | 99,4 | 0,0 | 497,6 | 99,5 |
| Чистопольский | 9 000,0 | 100,0 | 8 954,0 | 99,5 | 29,0 | 6008,1 | 66,8 |
| Менделеевский | 2 800,0 | 100,0 | 2 786,0 | 99,5 | 12,9 | 1 098,80 | 39,2 |
| Балтасинский | 4 400,0 | 100,0 | 4 378,0 | 99,5 | 13,8 | 3533,6 | 80,3 |
| Алькеевский | 2 400,0 | 100,0 | 2 388,0 | 99,5 | 0,0 | 716,4 | 29,8 |
| Алексеевский | 800,0 | 100,0 | 796,0 | 99,5 | 0,0 | 698,9 | 87,3 |
| Аксубаевский | 300,0 | 100,0 | 298,5 | 99,5 | 0,0 | 89,6 | 29,9 |
| Дрожжановский | 480,0 | 100,0 | 477,6 | 99,5 | 0,0 | 360,8 | 75,2 |
| Лаишевский | 8 050,0 | 100,0 | 8 009,7 | 99,5 | 12,8 | 6392,4 | 79,4 |
| Тюлячинский | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 99,6 | 99,6 |



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

18

На 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС-2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| г.Казань | 79 650,0 | 99,7 | 63 063,9 | 79,2 | 22,0 | 46 235,6 | 58,0 |
| Итого по РТ | 263 953,0 | 99,9 | 198 267,6 | 75,1 | 13,6 | 130 656,4 | 49,5 |
| Сармановский | 2 100,0 | 100,0 | 879,4 | 41,9 | 2,9 | 418,2 | 20,0 |
| Бугульминский | 8 600,0 | 100,0 | 3 785,9 | 44,0 | 18,3 | 2 238,9 | 26,0 |
| Тюлячинский | 2 000,0 | 100,0 | 995,0 | 49,7 | 0,0 | 646,3 | 32,3 |
| Рыб.Слободский | 4 200,0 | 100,0 | 2 189,0 | 52,1 | 14,3 | 1 588,7 | 37,8 |
| Высокогорский | 2 100,0 | 100,0 | 1 094,5 | 52,1 | 0,0 | 1 094,5 | 52,1 |
| Пестречинский | 2 100,0 | 100,0 | 1 094,5 | 52,1 | 16,3 | 557,1 | 26,5 |
| Чистопольский | 4 350,0 | 100,0 | 2 338,3 | 53,7 | 0,0 | 1 494,2 | 34,3 |
| г.Наб. Челны | 25 214,0 | 100,0 | 13 632,1 | 54,0 | 4,9 | 8 888,9 | 35,2 |
| Тукаевский | 2 200,0 | 100,0 | 1 194,0 | 54,2 | 9,0 | 995,0 | 45,2 |
| Тетюшский | 2 200,0 | 100,0 | 1 194,0 | 54,3 | 0,0 | 777,9 | 35,5 |
| Заинский | 4 500,0 | 100,0 | 2 487,5 | 55,8 | 0,0 | 1 075,9 | 23,9 |
| Апастовский | 1 850,0 | 100,0 | 1 052,3 | 56,9 | 22,6 | 995,5 | 53,8 |
| Мамадышский | 4 200,0 | 100,0 | 2 511,9 | 59,8 | 0,0 | 1 500,7 | 35,7 |
| Дрожжановский | 2 100,0 | 100,0 | 1 289,5 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сабинский | 4 600,0 | 100,0 | 2 977,0 | 64,7 | 32,3 | 1 102,2 | 24,0 |
| Лениногорский | 5 500,0 | 100,0 | 3 568,6 | 64,9 | 32,9 | 1 312,8 | 23,8 |



Обеспечение доступности школ в 2014 году

19

На 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС-2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Итого по РТ | 263 953,0 | 99,9 | 198 267,6 | 75,1 | 13,6 | 130 656,4 | 49,5 |
| Зеленодольский | 3 400,0 | 100,0 | 2 388,0 | 70,2 | 12,3 | 1 968,6 | 57,9 |
| Черемшанский | 3 800,0 | 100,0 | 2 786,0 | 73,3 | 22,0 | 2 134,9 | 56,1 |
| Бавлинский | 5 600,0 | 100,0 | 4 464,0 | 79,7 | 2,2 | 4 243,0 | 75,7 |
| Атнинский | 2 100,0 | 100,0 | 1 704,2 | 81,1 | 0,0 | 1 067,7 | 50,8 |
| Нижнекамский | 27 762,0 | 100,0 | 24 068,5 | 86,7 | 2,4 | 17 300,8 | 62,3 |
| Лаишевский | 4 700,0 | 100,0 | 4 134,8 | 87,9 | 0,0 | 2 330,5 | 49,6 |
| Арский | 4 400,0 | 100,0 | 3 876,7 | 88,1 | 60,2 | 1 060,1 | 24,1 |
| Агрызский | 2 100,0 | 100,0 | 1 959,8 | 93,3 | 0,0 | 1 030,9 | 49,0 |
| Альметьевский | 6 750,0 | 100,0 | 6 653,6 | 98,6 | 11,7 | 4 184,5 | 62,0 |
| Азнакаевский | 5 600,0 | 100,0 | 5 538,3 | 98,9 | 1,5 | 4 624,4 | 82,6 |
| Алькеевский | 3 400,0 | 100,0 | 3 368,5 | 99,0 | 16,1 | 1 978,9 | 58,2 |
| Муслюмовский | 1 900,0 | 100,0 | 1 890,5 | 99,5 | 83,8 | 693,6 | 36,5 |
| Кукморский | 1 900,0 | 100,0 | 1 890,5 | 99,5 | 84,8 | 0,0 | 0,0 |
| Менделеевский | 1 900,0 | 100,0 | 1 890,5 | 99,5 | 0,0 | 1 890,5 | 99,5 |
| Спасский | 1 950,0 | 100,0 | 1 940,3 | 99,5 | 55,7 | 134,0 | 6,9 |
| Балтасинский | 2 100,0 | 100,0 | 2 089,5 | 99,5 | 0,0 | 1 693,0 | 80,6 |



Обеспечение доступности школ в 2014 году

На 28.11.2014

| МО РТ | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Принято КС-2, тыс.руб. | % | Дина- мика за 2 нед., % | Оплата тыс. руб. | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Итого по РТ | 263 953,0 | 99,9 | 198 267,6 | 75,1 | 13,6 | 130 656,4 | 49,5 |
| Верхнеуслонский | 2 100,0 | 100,0 | 2 089,5 | 99,5 | 0,0 | 885,4 | 42,1 |
| Буинский | 2 100,0 | 100,0 | 2 089,5 | 99,5 | 0,0 | 677,0 | 32,2 |
| Кам.Устьинский | 2 027,0 | 100,0 | 2 016,9 | 99,5 | 0,0 | 1 616,3 | 79,7 |
| Аксубаевский | 2 100,0 | 100,0 | 2 089,5 | 99,5 | 0,0 | 1 636,4 | 77,9 |
| Алексеевский | 2 100,0 | 100,0 | 2 089,5 | 99,5 | 0,0 | 2 043,7 | 97,3 |
| Новошешминский | 1 900,0 | 100,0 | 1 890,5 | 99,5 | 16,5 | 1 225,7 | 64,5 |
| Кайбицкий | 1 900,0 | 100,0 | 1 890,5 | 99,5 | 0,0 | 1 791,0 | 94,3 |
| Ютазинский | 4 600,0 | 100,0 | 4 600,0 | 100,0 | 10,9 | 381,4 | 8,3 |



Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

| № | МО | Заказчик | Лимит (РКМ) тыс.руб. | Лимит (контракт) тыс.руб. | Факт выпол-я, % | Принято КС-2, % | Динамика, % |
|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Установка приборов учета, узлов регулирования, ИТП | | | | | | | |
| 1 | Лениногорский | ГИСУ РТ | 12 619,0 | 12 555,91 | 100 | 100 | |
| 2 | г. Казань | | 88 866,0 | 88 421,67 | 100 | 100 | |
| 3 | Елабужский | | 4 790,0 | 4 766,05 | 100 | 100 | |
| 4 | Нижнекамский | | 4 984,0 | 4 959,08 | 100 | 100 | |
| 5 | г. Н.Челны | | 51 184,0 | 50 928,08 | 100 | 100 | |
| 6 | Альметьевский | | 5 410,0 | 5 382,95 | 100 | 100 | |
| 7 | Зеленодольский | | 17 256,0 | 17 169,72 | 100 | 100 | |
| | Итого | | 185 109,0 | 184 183,50 | 100 | 100 | |
| Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии | | | | | | | |
| 1 | Арский | ГИСУ РТ | 1 473,0 | 1 465,64 | 100 | 100 | |
| Разработка схем теплоснабжения | | | | | | | |
| 1 | г.Казань | ИК г.Казани | 43 500,0 | 43 500,0 | 100 | 100 | 100 |



Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

| № | Наименование Программы | План | Лимит, млн. руб. | Принято КС-2 млн.руб. | % |
|---|--|-------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир | 3 877 | 162,2 | 153,4 | 94,6 +33,7 |
| 2 | Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт | 328,5 28 | 690,0 | 644,0 | 93,3 +9,2 |



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

| МО | Количество объектов | Объем финансирования, млн.руб. | Освоение, % | Принято КС-2 в казначейство, % | Динамика за 2-е недели, % |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| 45 | 675 | 225 | 100% | 95,5% | 0,6% |



«Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

| № | МО РТ | Выполнение КС-2, % | |
|----|-------------------|--|--|
| | | Капитальный ремонт подведомственных учреждений | Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия |
| 1 | Актанышский | 85,9 | 0 |
| 2 | Атнинский | 32 | 0 |
| 3 | Аксубаевский | 45,2 | <i>Не предусмотрено</i> |
| 4 | Бавлинский | 66,9 | 55,4 |
| 5 | Менделевский | 59,1 | 74,6 |
| 6 | Чистопольский | 89,9 | 99,4 |
| 7 | Тетюшский | 80,9 | 99,5 |
| 8 | Апастовский | 90,9 | 99,5 |
| 9 | Лаишево | 96,2 | 99,5 |
| 10 | Заинский | 99,0 | 99,5 |
| 11 | Нижнекамский | 99,5 | 99,5 |
| 12 | Черемшанский | 99,5 | 0 |
| 13 | Алексеевский | 99,5 | 0 |
| 14 | Пестречинский | 99,5 | 99,5 |
| 15 | Спасский | 99,5 | 99,5 |
| 16 | Мамадышский | 99,5 | <i>Не предусмотрено</i> |
| 17 | Тюлячинский | 99,5 | <i>Не предусмотрено</i> |
| 18 | Альметьевский | <i>Не предусмотрено</i> | 0 |
| 19 | Камско-Устьинский | <i>Не предусмотрено</i> | 0 |



| № | МО РТ | Выполнение КС-2, % | |
|----|------------------|--|--|
| | | Капитальный ремонт подведомственных учреждений | Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия |
| 20 | Мензелинский | <i>Не предусмотрено</i> | 99,5 |
| 21 | Сармановский | | 50,3 |
| 22 | Агрызский | | 56,7 |
| 23 | Муслюмовский | | 99,5 |
| 24 | Азнакаевский | | 58,5 |
| 25 | Кукморский | | 94,0 |
| 26 | Зеленодольский | | 66,6 |
| 27 | Дрожжановский | | 81,1 |
| 28 | Нурлатский | | 81,9 |
| 29 | Верхнеуслонский | | 87,9 |
| 30 | Лениногорский | | 97,2 |
| 31 | Высокогорский | | 98,2 |
| 32 | Рыбно-Слободский | | 99,2 |
| 33 | Алькеевский | | 99,5 |
| 34 | Новошешминский | | 99,5 |
| 35 | Бугульминский | | 99,5 |
| 36 | Балтасинский | | 99,5 |
| 37 | Буинский | | 99,5 |
| 38 | Кайбицкий | | 99,5 |



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

| Наименование объекта | Лимит по гос.контракту (тыс. руб.) | Подрядчик | Загружено смет, тыс. руб. | Подписано КС-2, тыс. руб. | Подписано КС-2, % | Динамика за 2 нед., % |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| ВСЕГО: | 669 153,73 | | 585 213,46 | 478 178,62 | 71,46% | 23,23% |
| Елабужский политехнический колледж | 48 665,57 | ООО "Стройинвест" | 38 473,70 | 9 183,82 | 18,87% | 9,95% |
| Казанский энергетический колледж | 69 826,36 | ЗАО "Восток". | 35 223,83 | 30 360,80 | 43,48% | 3,76% |
| Казанский педагогический колледж | 79 784,89 | ООО "СК Арида" | 55 854,82 | 46 574,77 | 58,38% | 24,85% |
| Мензелинский педагогический колледж | 69 678,64 | ООО "Лига" | 56 757,45 | 43 190,38 | 61,99% | 21,85% |
| Сармановский аграрный колледж | 62 041,54 | ИП "Вагизов" | 63 098,44 | 50 034,58 | 80,65% | 25,13% |
| Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева | 81 037,23 | ООО "ГрандСтрой" | 80 293,79 | 69 585,94 | 85,87% | 37,80% |
| Камский государственный автомеханический техникум | 82 211,89 | СТК "Партнер" | 82 172,68 | 74 494,84 | 90,61% | 52,06% |
| Лениногорский политехнический колледж | 66 685,37 | ООО "Универсал-строй" | 66 685,37 | 62 094,02 | 93,11% | 34,85% |
| Казанский строительный колледж | 53 680,76 | ООО "Фарад" | 51 108,86 | 50 636,28 | 94,33% | 0,00% |
| Техникум нефтехимии и нефтепереработки | 55 541,48 | ООО "Стройхим-сервис" | 55 544,53 | 55 541,48 | 100,00% | 1,19% |



Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

| Наименование программы | Кол-во объектов (ед.) | Лимит, млн.рублей | | | Выполнение, % |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Всего | Бюджет РТ (30%) | Собств. (70%) | |
| Капитальный ремонт коровников -всего | 274 | 1 828,6 | 470,7 | 1 357,9 | 100 |
| Строительство силосно-сенажных траншей | 156 | 313,6 | 61,3 | 252,3 | 100 |



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

| № | МО | Заключено договоров, ед. | | | площадь, кв.м. | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | динамика |
| Итого по РТ | | 4 800 | 905 | 77 | 179 207,53 | 34 387,37 | 2 456,90 |
| 1 | Новошешминский | 8 | 8 | | 128,90 | 260,40 | |
| 2 | Мензелинский | 71 | 68 | | 2562,02 | 2400,74 | |
| 3 | Тукаевский | 10 | 10 | 10 | 341,70 | 314,70 | 314,70 |
| 4 | Заинский | 6 | 5 | | 256,70 | 208,60 | |
| 5 | Сабинский | 24 | 18 | | 1171,61 | 880,31 | |
| 6 | Мамадышский | 285 | 206 | 4 | 10747,92 | 7711,74 | 154,90 |
| 7 | Буинский | 74 | 49 | | 3692,50 | 2381,90 | |
| 8 | К.-Устьинский | 26 | 17 | | 1092,10 | 703,70 | |
| 9 | Муслюмовский | 64 | 41 | | 3026,37 | 1943,64 | |
| 10 | Апастовский | 16 | 10 | 3 | 639,80 | 391,30 | 144,20 |
| 11 | Высокогорский | 156 | 83 | 4 | 5329,50 | 2635,60 | 96,10 |
| 12 | Арский | 113 | 52 | 3 | 4524,65 | 2333,90 | 176,60 |
| 13 | Актанышский | 27 | 13 | 1 | 1094,16 | 560,89 | 41,30 |
| 14 | Дрожжановский | 11 | 4 | | 348,90 | 165,20 | |
| 15 | Тюлячинский | 4 | 4 | | 343,70 | 138,20 | |



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

| № | МО | Заключено договоров, ед. | | | площадь, кв.м. | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | динамика |
| Итого по РТ | | 4 800 | 905 | 77 | 179 207,53 | 34 387,37 | 2 456,90 |
| 16 | Тетюшский | 19 | 8 | | 634,70 | 239,40 | |
| 17 | Менделеевский | 26 | 9 | | 1064,66 | 370,30 | |
| 18 | Балтасинский | 44 | 13 | 1 | 1619,10 | 545,20 | 36,40 |
| 19 | Лениногорский | 36 | 11 | | 1471,70 | 459,20 | |
| 20 | Кукморский | 196 | 50 | 9 | 5836,90 | 1629,40 | 232,90 |
| 21 | Бугульминский | 41 | 9 | 1 | 1910,60 | 502,70 | 25,40 |
| 22 | Алексеевский | 36 | 11 | 2 | 1349,10 | 361,80 | 87,20 |
| 23 | Лаишевский | 35 | 10 | 1 | 1193,80 | 295,00 | 43,10 |
| 24 | Нурлатский | 140 | 28 | 2 | 4288,70 | 972,80 | 66,90 |
| 25 | Спасский | 68 | 13 | | 3215,32 | 658,60 | |
| 26 | Альметьевский | 110 | 19 | | 4676,90 | 785,60 | |
| 27 | Р-Слободский | 14 | 3 | | 676,00 | 108,40 | |
| 28 | Ютазинский | 27 | 2 | 2 | 780,10 | 75,10 | 75,10 |



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

| № | МО | Заключено договоров, ед. | | | площадь, кв.м. | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | Динамика |
| Итого по РТ | | 4 800 | 905 | 77 | 179 207,53 | 34 387,37 | 2 456,90 |
| 29 | Чистопольский | 636 | 54 | 8 | 21441,97 | 1943,36 | 268,00 |
| 30 | Пестречинский | 63 | 3 | | 2612,90 | 158,20 | |
| 31 | Елабужский | 70 | 5 | 2 | 2129,00 | 104,90 | 41,90 |
| 32 | Азнакаевский | 104 | 4 | | 5427,70 | 216,90 | |
| 33 | Агрызский | 64 | 2 | | 2625,30 | 88,30 | |
| 34 | Зеленодольский | 1245 | 54 | 24 | 51061,91 | 1582,79 | 625,20 |
| 35 | г.Казань | 891 | 9 | | 27806,84 | 231,60 | |
| 36 | Алькеевский | 3 | | | 132,00 | | |
| 37 | Нижнекамский | 5 | | | 186,90 | | |
| 38 | Бавлинский | 32 | | | 1764,90 | | |



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

| № | МО | Заключено договоров выкупа, ед. | | | площадь, кв.м | | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | динамика |
| Итого по РТ | | 6 400 | 519 | 80 | 240 919,71 | 18 057,47 | 2 711,66 |
| 1 | Кайбицкий | 3 | 3 | | 43,52 | 43,50 | |
| 2 | Мензелинский | 89 | 50 | | 3115,19 | 1710,71 | |
| 3 | К-Устьинский | 42 | 24 | | 1535,70 | 829,60 | |
| 4 | Ютазинский | 107 | 50 | 3 | 4128,20 | 1692,65 | 106,50 |
| 5 | Апастовский | 13 | 5 | 1 | 439,54 | 165,97 | 40,50 |
| 6 | Алексеевский | 44 | 13 | 3 | 1902,90 | 564,50 | 123,20 |
| 7 | Буинский | 114 | 41 | | 5100,80 | 1425,10 | |
| 8 | Арский | 229 | 40 | 10 | 7194,87 | 1604,40 | 406,50 |
| 9 | Кукморский | 230 | 51 | 6 | 7346,00 | 1552,70 | 202,40 |
| 10 | Мамадышский | 392 | 65 | 1 | 14650,64 | 2156,85 | 46,80 |
| 11 | Актанышский | 65 | 5 | | 2858,14 | 349,00 | |
| 12 | Высокогорский | 141 | 19 | | 4513,90 | 530,60 | |
| 13 | Спасский | 100 | 9 | | 4404,80 | 463,70 | |
| 14 | Нурлатский | 117 | 8 | 1 | 5105,50 | 358,70 | 63,10 |



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

| № | МО | Заключено договоров выкупа, ед. | | | площадь, кв.м | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | динамика |
| Итого по РТ | | 6 400 | 519 | 80 | 240 919,71 | 18 057,47 | 2 711,66 |
| 15 | Альметьевский | 128 | 8 | | 5847,00 | 350,80 | |
| 16 | Бугульминский | 55 | 2 | | 2574,70 | 130,10 | |
| 17 | Чистопольский | 896 | 36 | 9 | 31158,50 | 1418,70 | 339,20 |
| 18 | Тетюшский | 134 | 7 | 3 | 4312,20 | 178,80 | 90,60 |
| 19 | Лаишевский | 52 | 2 | | 1943,40 | 80,20 | |
| 20 | Лениногорский | 37 | 2 | | 1824,87 | 69,60 | |
| 21 | Муслюмовский | 16 | 1 | | 524,05 | 18,50 | |
| 22 | Елабужский | 91 | 3 | 2 | 3033,95 | 84,00 | 63,40 |
| 23 | Зеленодольский | 1774 | 55 | 39 | 69723,35 | 1696,57 | 1198,06 |
| 24 | Агрызский | 96 | 2 | | 3607,50 | 81,50 | |
| 25 | Азнакаевский | 152 | 3 | | 7670,90 | 156,90 | |
| 26 | город Казань | 962 | 15 | 2 | 33526,60 | 343,82 | 31,40 |
| 27 | Алькеевский | 10 | | | 384,00 | | |
| 28 | Бавлинский | 24 | | | 1394,97 | | |
| 29 | Балтасинский | 55 | | | 2173,35 | | |
| 30 | Верхнеуслонский | 10 | | | 379,30 | | |



Заключили договора выкупа по этапу 2014 года

| № | МО | Заключено договоров выкупа, ед. | | | площадь, кв.м | | |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | план | факт | динамика | план | факт | динамика |
| Итого по РТ | | 6 400 | 519 | 80 | 240 919,71 | 18 057,47 | 2 711,66 |
| 29 | Балтасинский | 55 | | | 2173,35 | | |
| 30 | Верхнеуслонский | 10 | | | 379,30 | | |
| 31 | Заинский | 15 | | | 549,50 | | |
| 32 | Менделеевский | 40 | | | 1462,00 | | |
| 33 | Нижнекамский | 11 | | | 401,60 | | |
| 34 | Новошешминский | 11 | | | 273,20 | | |
| 35 | Пестречинский | 98 | | | 3440,77 | | |
| 36 | Рыбно-Слободский | 47 | | | 2374,30 | | |



МО, самостоятельно расселяющие граждан из АЖФ

| № п/п | Наименование района | Количество расселенных жилых помещений |
|--------------------|---------------------|--|
| Итого по МО | | 75 |
| 1 | Алькеевский | 2 |
| 2 | Казань | 73 |



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

| № п/п | МО | Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед. | Количество помещений планируемых к исключению, ед. | Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров |
|-------------------------------|---------------|--|--|---|
| Итого по РТ (заявлено) | | 408 | 1 793 | 77 935,74 |
| Итого (факт) | | 239 | 961 | 37 950,12 |
| 1 | Агрызский | 1 | 4 | 143,50 |
| 2 | Актанышский | 3 | 46 | 1 912,74 |
| 3 | Апастовский | 2 | 5 | 161,70 |
| 4 | Арский | 31 | 92 | 3 125,88 |
| 5 | Балтасинский | 10 | 25 | 1 100,70 |
| 6 | Высокогорский | 3 | 7 | 401,00 |
| 7 | Елабужский | 14 | 60 | 2 090,80 |



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

| № п/п | МО | Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед. | Количество помещений планируемых к исключению, ед. | Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров |
|------------------------------|------------------|--|--|---|
| Итого по РТ (завлено) | | 408 | 1 793 | 77 935,74 |
| Итого (факт) | | 239 | 961 | 37 950,12 |
| 8 | Казань | 12 | 208 | 8 333,66 |
| 9 | Лаишевский | 1 | 2 | 63,50 |
| 10 | Рыбно-Слободский | 10 | 51 | 2 602,10 |
| 11 | Мамадышский | 111 | 303 | 12 244,44 |
| 12 | Сабинский | 1 | 1 | 98,10 |
| 13 | Пестречинский | 13 | 49 | 1 922,00 |
| 14 | Тетюшский | 27 | 108 | 3 750,00 |



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

| № | МО | Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме |
|--------------------|---------------|--|--|---|
| Итого по РТ | | 202 | 112 | 0 |
| 1 | Актанышский | 16 | 5 | 0 |
| 2 | Апастовский | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Алексеевский | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Алькеевский | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Арский | 45 | 30 | 0 |
| 6 | Балтасинский | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Буинский | 33 | 33 | 0 |
| 8 | Дрожжановский | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Елабужский | 2 | 2 | 0 |



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

| № | МО | Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме |
|--------------------|----------------|--|--|---|
| Итого по РТ | | 202 | 112 | 0 |
| 10 | Заинский | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Зеленодольский | 1 | 1 | 0 |
| 12 | К.Устьянский | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Кукморский | 12 | 1 | 0 |
| 14 | Лаишевский | 18 | 18 | 0 |
| 15 | Нижнекамский | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Пестречинский | 24 | 0 | 0 |
| 17 | Тукаевский | 10 | 10 | 0 |



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

| № | МО | Всего аварийных домов | Количество домов на которых установлены информационные таблички | Количество исключаемых аварийных домов | Количество домов на которых не установлены информационные таблички |
|--------------------|-----------------|-----------------------|---|--|--|
| Итого по РТ | | 1687 | 1 107 | 239 | 341 |
| 1 | Агрызский | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 2 | Азнакаевский | 32 | 32 | | 0 |
| 3 | Актанышский | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 4 | Алексеевский | 22 | 22 | | 0 |
| 5 | Алькеевский | 2 | 2 | | 0 |
| 6 | Альметьевский | 26 | 20 | | 6 |
| 7 | Апастовский | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Арский | 93 | 62 | 31 | 0 |
| 9 | Бавлинский | 7 | 0 | | 7 |
| 10 | Балтасинский | 28 | 18 | 10 | 0 |
| 11 | Бугульминский | 14 | 14 | | 0 |
| 12 | Буинский | 30 | 30 | | 0 |
| 13 | Верхнеуслонский | 2 | 2 | | 0 |
| 14 | Высокогорский | 81 | 78 | 3 | 0 |



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

| № | МО | Всего аварийных домов | Количество домов на которых установлены информационные таблички | Количество исключаемых аварийных домов | Количество домов на которых не установлены информационные таблички |
|--------------------|----------------|-----------------------|---|--|--|
| Итого по РТ | | 1687 | 1 107 | 239 | 341 |
| 15 | Елабужский | 27 | 13 | 14 | 0 |
| 16 | Дрожжановский | 3 | 3 | | 0 |
| 17 | Заинский | 8 | 8 | | 0 |
| 18 | Зеленодольский | 314 | 52 | | 262 |
| 19 | Кайбицкий | 1 | 1 | | 0 |
| 20 | К.Устьинский | 12 | 9 | | 3 |
| 21 | Кукморский | 63 | 63 | | 0 |
| 22 | Лаишевский | 21 | 12 | 1 | 8 |
| 23 | Лениногорский | 17 | 4 | | 13 |
| 24 | Нижнекамский | 4 | 4 | | 0 |
| 25 | Новошешминский | 3 | 3 | | 0 |
| 26 | Нурлатский | 34 | 34 | | 0 |
| 27 | Мамадышский | 206 | 95 | 111 | 0 |
| 28 | Менделеевский | 5 | 5 | | 0 |



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

| № | МО | Всего аварийных домов | Количество домов на которых установлены информационные таблички | Количество исключаемых аварийных домов | Количество домов на которых не установлены информационные таблички |
|--------------------|---------------|-----------------------|---|--|--|
| Итого по РТ | | 1687 | 1 107 | 239 | 341 |
| 29 | Мензелинский | 35 | 35 | | 0 |
| 30 | Муслюмовский | 11 | 11 | | 0 |
| 31 | Пестречинский | 36 | 23 | 13 | 0 |
| 32 | Р.Слободский | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 33 | Сабинский | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | Спасский | 44 | 29 | | 15 |
| 35 | Тетюшский | 38 | 11 | 27 | 0 |
| 36 | Тукаевский | 1 | 1 | | 0 |
| 37 | Тюлячинский | 1 | 1 | | 0 |
| 38 | Чистопольский | 270 | 270 | | 0 |
| 39 | Ютазинский | 24 | 24 | | 0 |
| 40 | Казань | 110 | 71 | 12 | 26 |



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

| № | МО РТ | Количество расселяемого жилья, кв.м. | Отказ от участия, кв.м. | Остаток расселяемого жилья, кв.м. | Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м. | | | Дефицит, кв.м. |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | Всего | ГЖФ | Инвест. жилье | |
| Всего по РТ | | 179 207,50 | 7 853,0 | 171 354,6 | | | | 56 224,7 |
| 1 | Агрызский | 2625,3 | | 2625,3 | 3752,6 | 3752,6 | 0 | 0 |
| 2 | Азнакаевский | 5427,7 | | 5427,7 | 5370,0 | 5370,0 | 0 | 57,7 |
| 3 | Актанышский | 1094,2 | | 1094,2 | 1827,9 | 1827,9 | 0 | 0 |
| 4 | Алексеевский | 1349,1 | | 1349,1 | 1710,0 | 1710,0 | 0 | 0 |
| 5 | Алькеевский | 132,0 | | 132,0 | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 |
| 6 | Альметьевский | 4676,9 | | 4676,9 | 6662,8 | 6662,8 | 0 | 0 |
| 7 | Апастовский | 639,8 | | 639,8 | 0 | 0 | 0 | 639,8 |
| 8 | Арский | 4524,6 | 81,7 | 4442,9 | 2944,4 | 2944,4 | 0 | 1498,5 |
| 9 | Бавлинский | 1764,9 | | 1764,9 | 0 | 0 | 0 | 1764,9 |
| 10 | Балтасинский | 1619,1 | | 1619,1 | 428,6 | 0 | 428,6 | 1190,5 |
| 11 | Буинский | 3692,5 | | 3692,5 | 4809,8 | 4809,8 | 0 | 0 |
| 12 | Бугульминский | 1910,6 | | 1910,6 | 2463,0 | 2463,0 | 0 | 0 |



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

| № | МО РТ | Количество расселяемого жилья, кв.м. | Отказ от участия, кв.м. | Остаток расселяемого жилья, кв.м. | Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м. | | | Дефицит, кв.м. |
|----|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------|-----------------|
| | | | | | Всего | ГЖФ | Инвест. жилье | |
| | Всего по РТ | 179 207,50 | 7 853,0 | 171 354,6 | | | | 56 224,7 |
| 13 | Высокогорский | 5329,5 | 401,0 | 4928,5 | 4925,3 | 4925,3 | 0 | 0 |
| 14 | Дрожжановский | 348,9 | | 348,9 | 0 | 0 | 0 | 348,9 |
| 15 | Елабужский | 2129,0 | 405,5 | 1854,6 | 3300,0 | 0 | 3300,0 | 0 |
| 16 | Заинский | 256,7 | | 256,7 | 90,4 | 90,4 | 0 | 166,3 |
| 17 | Зеленодольский | 51061,9 | | 51061,9 | 26797,2 | 26797,2 | 0 | 24264,7 |
| 18 | К-Устьинский | 1092,1 | | 1092,1 | 0 | 0 | 0 | 1092,1 |
| 19 | Кукморский | 5836,9 | | 5836,9 | 4711,0 | 4711,0 | 0 | 1125,9 |
| 20 | Лаишевский | 1193,8 | 63,5 | 1130,3 | 1828,5 | 1828,5 | 0 | 0 |
| 21 | Лениногорский | 1471,7 | | 1471,7 | 18188,6 | 0 | 18188,6 | 0 |
| 22 | Мамадышский | 10747,9 | 1007,1 | 9740,8 | 25410,0 | 25410,0 | 0 | 0 |
| 23 | Менделеевский | 1064,7 | | 1064,7 | 4222,0 | 4222,0 | 0 | 0 |
| 24 | Мензелинский | 2562,0 | | 2562,0 | 602,0 | 602,0 | 0 | 1960,0 |
| 25 | Муслимовский | 3026,4 | | 3026,4 | 700,0 | 0 | 700,0 | 2326,4 |



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

| № | МО РТ | Количество расселяемого жилья, кв.м. | Отказ от участия, кв.м. | Остаток расселяемого жилья, кв.м. | Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м. | | | Дефицит, кв.м. |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Всего | ГЖФ | Инвест. жилье | |
| Всего по РТ | | 179 207,50 | 7 853,0 | 171 354,6 | | | | 56 224,7 |
| 26 | Нижнекамский | 186,9 | | 186,9 | 801,4 | 0 | 801,4 | 0 |
| 27 | Новошешминский | 128,9 | | 128,9 | 380,2 | 380,2 | 0 | 0 |
| 28 | Нурлатский | 4288,7 | | 4288,7 | 5459,1 | 4919,1 | 540,0 | 0 |
| 29 | Пестречинский | 2612,9 | 852,7 | 2612,9 | 5307,0 | 1610,0 | 3697,0 | 0 |
| 30 | Р-Слободский | 676,0 | 567,6 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 108,4 |
| 31 | Сабинский | 1171,6 | 98,1 | 1171,6 | 539,7 | | 303,0 | 533,8 |
| 32 | Спасский | 3215,3 | | 3215,3 | 550,0 | 550,0 | 0 | 2665,3 |
| 33 | Тукаевский | 341,7 | | 341,7 | 0 | 0 | 0 | 341,7 |
| 34 | Тетюшский | 634,7 | 577,3 | 634,7 | 0 | 0 | 0 | 57,4 |
| 35 | Тюлячинский | 343,7 | | 343,7 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 |
| 36 | Чистопольский | 21442,0 | | 21442,0 | 5359,6 | 5359,6 | 0 | 16082,4 |
| 37 | Ютазинский | 780,1 | | 780,1 | 1600,0 | 0 | 1600,0 | 0 |
| 38 | г.Казань | 27806,8 | 3798,4 | 23187,2 | 192079,0 | 192079,0 | 0 | 0 |



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 28.11.2014 тыс.рублей**

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 22 772 209,93 | 19 374 655,28 | 85,1% | 567 948,69 | 2,5% | 19 226 570,48 |
| 1 | Чистопольский | 214 723,13 | 157 399,06 | 73,3% | 6 150,77 | 2,9% | 163 340,46 |
| 2 | Казань | 6 363 122,70 | 4 686 267,94 | 73,6% | 161 487,68 | 2,5% | 5 408 844,96 |
| 3 | Кукморский | 401 156,57 | 303 763,70 | 75,7% | 5 460,54 | 1,4% | 307 038,43 |
| 4 | Алексеевский | 166 261,90 | 128 863,49 | 77,5% | 22 215,10 | 13,4% | 141 112,36 |
| 5 | Аксубаевский | 193 330,07 | 154 851,65 | 80,1% | 15 689,86 | 8,1% | 159 227,27 |
| 6 | Сармановский | 171 057,80 | 138 580,64 | 81,0% | 5 590,11 | 3,3% | 124 452,64 |
| 7 | Нижекамский | 2 378 773,30 | 1 965 098,36 | 82,6% | 53 720,73 | 2,3% | 2 000 995,47 |
| 8 | Бавлинский | 144 326,40 | 119 518,46 | 82,8% | 3 615,01 | 2,5% | 104 118,50 |
| 9 | Дрожжановский | 69 407,16 | 58 099,96 | 83,7% | 276,94 | 0,4% | 49 134,79 |
| 10 | Елабужский | 896 286,64 | 752 445,31 | 84,0% | 46 328,69 | 5,2% | 727 647,48 |
| 11 | Актанышский | 163 047,25 | 141 501,63 | 86,8% | 7 412,78 | 4,5% | 137 006,09 |
| 12 | Наб.Челны | 2 813 637,16 | 2 442 835,82 | 86,8% | 141 030,08 | 5,0% | 2 180 158,34 |
| 13 | Балтасинский | 159 560,47 | 141 607,97 | 88,7% | 0,00 | 0,0% | 131 235,47 |
| 14 | Азнакаевский | 290 379,33 | 258 854,41 | 89,1% | 0,00 | 0,0% | 274 941,39 |
| 15 | Высокогорский | 351 354,99 | 313 467,12 | 89,2% | 16 102,88 | 4,6% | 304 673,02 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 28.11.2014

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 22 772 209,93 | 19 374 655,28 | 85,1% | 567 948,69 | 2,5% | 19 226 570,48 |
| 16 | Атнинский | 75 105,18 | 67 179,36 | 89,4% | 455,31 | 0,6% | 56 230,78 |
| 17 | Мензелинский | 334 474,16 | 300 795,93 | 89,9% | 14 238,43 | 4,3% | 274 898,64 |
| 18 | Арский | 469 664,20 | 422 882,56 | 90,0% | 4 254,09 | 0,9% | 417 014,14 |
| 19 | Сабинский | 174 146,02 | 157 123,97 | 90,2% | 12,61 | 0,0% | 134 640,31 |
| 20 | Р.-Слободский | 70 342,92 | 63 885,61 | 90,8% | 865,85 | 1,2% | 55 351,71 |
| 21 | Верхнеуслонский | 109 145,62 | 99 800,23 | 91,4% | 3 340,57 | 3,1% | 85 017,70 |
| 22 | Бугульминский | 256 220,07 | 235 187,05 | 91,8% | 5 068,24 | 2,0% | 198 835,83 |
| 23 | Кайбицкий | 56 728,32 | 52 260,70 | 92,1% | 3 778,43 | 6,7% | 46 313,62 |
| 24 | Черемшанский | 94 560,54 | 87 261,12 | 92,3% | 2 054,48 | 2,2% | 71 097,26 |
| 25 | Тюлячинский | 84 933,21 | 78 723,04 | 92,7% | 0,00 | 0,0% | 67 529,61 |
| 26 | Заинский | 76 218,40 | 70 718,18 | 92,8% | 293,35 | 0,4% | 59 016,19 |
| 27 | Тетюшский | 148 333,64 | 138 208,33 | 93,2% | 0,00 | 0,0% | 124 128,88 |
| 28 | Тукаевский | 177 675,07 | 165 925,49 | 93,4% | 13 791,35 | 7,8% | 106 669,07 |
| 29 | Нурлатский | 176 171,31 | 164 738,90 | 93,5% | 619,00 | 0,4% | 152 108,61 |
| 30 | Апастовский | 61 011,99 | 57 403,33 | 94,1% | 342,08 | 0,6% | 53 515,91 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 28.11.2014

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 22 772 209,93 | 19 374 655,28 | 85,1% | 567 948,69 | 2,5% | 19 226 570,48 |
| 31 | К.-Устьинский | 104 995,53 | 98 980,41 | 94,3% | 2 592,70 | 2,5% | 96 056,71 |
| 32 | Спасский | 227 751,54 | 216 230,75 | 94,9% | 417,14 | 0,2% | 197 894,02 |
| 33 | Ютазинский | 56 075,18 | 53 483,88 | 95,4% | 62,34 | 0,1% | 41 548,50 |
| 34 | Мамадышский | 582 856,04 | 559 399,43 | 96,0% | 1 437,55 | 0,2% | 543 850,67 |
| 35 | Лениногорский | 380 050,75 | 366 115,89 | 96,3% | 997,94 | 0,3% | 284 494,89 |
| 36 | Агрызский | 338 736,11 | 326 459,09 | 96,4% | 6 993,47 | 2,1% | 312 553,34 |
| 37 | Буинский | 235 858,13 | 227 867,10 | 96,6% | 0,00 | 0,0% | 216 828,80 |
| 38 | Менделеевский | 227 744,32 | 220 049,16 | 96,6% | 3 518,36 | 1,5% | 213 016,58 |
| 39 | Альметьевский | 1 832 802,82 | 1 776 022,55 | 96,9% | 757,82 | 0,1% | 1 736 846,70 |
| 40 | Зеленодольский | 563 826,36 | 546 981,51 | 97,0% | 2 966,41 | 0,5% | 499 707,64 |
| 41 | Муслюмовский | 86 703,56 | 84 560,13 | 97,5% | 480,53 | 0,6% | 72 793,39 |
| 42 | Пестречинский | 290 145,35 | 283 186,94 | 97,6% | 490,39 | 0,2% | 263 982,25 |
| 43 | Лаишевский | 571 737,23 | 560 259,21 | 98,0% | 9 940,00 | 1,7% | 521 808,74 |
| 44 | Новошешминский | 63 320,25 | 62 118,85 | 98,1% | 741,16 | 1,2% | 50 985,94 |
| 45 | Алькеевский | 68 451,26 | 67 691,08 | 98,9% | 2 357,93 | 3,4% | 57 907,41 |

Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан на 28.11.2014

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Конкурс на СМР | |
|---|--|---------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | Дата объявления | Заключение госконтракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт и оснащение объектов здравоохранения* | Минздрав РТ | РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014) | 13.11.2014 (строительство) | 19.12.2014 |
| | | | | Лот 1: 21.11.2014 Лот 2: 27.11.2014 (оснащение) | 17.12.2014 23.12.2014 (оснащение) |
| 2 | Капремонт объектов образования (школы, дет.сады)** | Минобр РТ | РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014 | Лот 1: 26.11.2014 Лот 2: 27.11.2014 | 26.12.2014 29.12.2014 |
| 3 | Строительство домов для участковых полиции | МВД по РТ | РКМ РТ №2386-р от 26.11.2014 | 27.11.2014 | 29.12.2014 |

* - по капремонту объектов здравоохранения ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка конкурсной документации (подготовлено – 99%)

** - по капремонту детских садов МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Примечание |
|---|--|---------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Строительство спортивных площадок | Минспорта РТ | РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014 | В связи с увеличением стоимости спортплощадок Минспорта РТ необходимо внести изменение в РКМ РТ № 2155-р от 25.10.2014 г. |
| 5 | Обеспечение доступности школ | Минобр РТ | РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014 | МО РТ необходимо ускорить подготовку дефектных ведомостей |
| 6 | Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы | Минсельхоз РТ | РКМ РТ №2372-р от 24.11.2014 | 1. ТЗ по строительству на корректировке в Минсельхозе РТ. 2. По капремонту: МО РТ необходимо ускорить подготовку дефектных ведомостей |
| 7 | Перевод системы отопления на двухконтурные котлы | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ №2378-р от 25.11.2014 | Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир |

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование ("есть" +, "нет" -) | | | | | | Примечания |
|----|---|----------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | | МСА и ЖКХ РТ | Отрас. министрства | Минэк оном РТ | Мин-фин РТ | Мин-юст РТ | КабМин РТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Программа по восстановлению освещения | МСА и ЖКХ РТ | + | + | Х | + | + | Вх. №54628 от 28.10.14 | На подписании в КМ РТ |
| 9 | Капремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорта РТ | + | + | Х | + | + | Вх. №54264 от 27.10.14 | На подписании в КМ РТ |
| 10 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) | Минкультуры РТ | + | + | + | + | + | Вх. №60461 от 27.11.14 | На подписании в КМ РТ |
| 11 | Ремонт отопления (котельных) объектов соц. назначения | МСА и ЖКХ РТ | + | + | + | + | + | Вх. №60363 от 26.11.14 | На подписании в КМ РТ |

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование ("есть" +, "нет" -) | | | | | | Примечания |
|----|---|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--|
| | | | МСА и ЖКХ РТ | Отрас. министерства | Минэконом РТ | Минфин РТ | Минюст РТ | КМ РТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Создание новых дошкольных мест (согл-2987742-28 от 26.11.2014) | Мин-обр РТ | - | - | х | - | - | - | № согл-2987742-28 на согласовании с 26.11.2014 г. |
| 13 | Водообеспечение (согл-3037530-5 от 28.11.2014) | МСА и ЖКХ РТ | + | | - | - | х | - | В целях уточнения объектов в ГКУ «Фонд газификации РТ» с 26.11.14 по 28.11.14 состоялись балансовые комиссии по согласованию перечня объектов. |
| 14 | ПИР в рамках реализации государственных программ в 2015 г. (согл-2997493-8 от 28.11.2014) | МСА и ЖКХ РТ | + | | - | - | - | - | № согл-2997493-8 на согласовании с 28.11.2014 г. |
| 15 | Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей | Мин-сельхоз РТ | - | | - | - | - | - | МО РТ необходимо проработать программу пообъектно с каждым сельхозпредприятием |

| № | Наименование программы | Ответственный | Мероприятия по формированию программы |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Доступная среда | Минтруд РТ | <p>21 ноября в Минтруде России состоялось заседание Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Лимиты на 2015 год будут утверждены 05.12.2014 после проведения членами Координационного совета экспертизы по реализации данной программы всеми субъектами РФ.</p> |
| 17 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МСА и ЖКХ РТ | <p>1.МО РТ необходимо ускорить работу по исключению домов из АЖФ и последующего включения в капремонт МКД.</p> <p>2.Программа формируется с использованием АИС «МЖФ». В связи одновременной работой всех участников процесса нагрузка на серверное оборудование увеличилась в несколько раз. Данные обстоятельства препятствуют быстрой актуализации программы капитального ремонта МКД.</p> |

| № п/п | Наименование программы | Ответственный |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p align="center">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 2 | <p align="center">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p> | МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ |
| 3 | <p align="center">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ</p> | МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ |
| 4 | <p align="center">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | Минобр РТ |
| 5 | <p align="center">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | Минтруд РТ |
| 6 | <p align="center">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | МСА и ЖКХ РТ |

| № п/п | Наименование программы | Ответственный |
|----------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | <p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 8 | <p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p> | Минспорта РТ |
| 9 | <p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 10 | <p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 11 | <p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p> | Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ |

Информация о ходе проектирования

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех.задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|---|--|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство домов для участковых полиции | МВД по РТ | ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 | Типовой проект – 100 % |
| 2 | Доступная среда | Минтруд РТ | Лимиты на 2015 год будут утверждены Координационным Советом РФ в срок до 05.12.2014 г. | |
| 3 | Обеспечение доступности школ | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | Проведено обследование 145 объектов – 100 % (ПД -0 %) |
| 4 | Создание новых дошкольных мест | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | ПД - 68 % |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения | Минздрав РТ | ТЗ по СМР 100% Дефектные ведомости - 99%. | |
| 6 | Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы | Мин-сельхоз РТ | ТЗ по СМР – 95% (ТЗ на корректировке в Минсельхозе РТ) Дефектные ведомости - 30%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей | |
| 7 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) | Мин-культуры РТ | ТЗ по ПИР – 100 % | ПД-75% |
| 8 | Строительство спортивных площадок | Минспорта РТ | ТЗ по ПИР – 100% | Типовой проект – 100 % |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|----|---|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МСА и ЖКХ РТ | Прорабатывается окончательный список домов АЖФ для включения в программу капремонта. | |
| 10 | Капремонт объектов образования (школы) | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | Произведен выезд на 134 объект – 100 % (ПД - 0%) |
| 11 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения | МСА и ЖКХ РТ | ТЗ на ПИР будут подготовлены после утверждения технических требований Ростехнадзора и Газпром Трансгаз Казань | |
| 12 | Водообеспечение | МСА и ЖКХ РТ | В связи с корректировкой перечня объектов 2015 г. бюджет подготовлено в срок до 01.12.14 г. | ПД - 34 % |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|----|--|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Перевод системы отопления на двухконтурные котлы | МСА и ЖКХ РТ | Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир | |
| 14 | Программа по восстановлению освещения | МСА и ЖКХ РТ | ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется | |
| 15 | Капремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорта РТ | ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 МО РТ необходимо ускорить согласование деф. ведомостей | ПД требуется на 4 объекта из 16, на которые произведен выезд. Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 50%) |



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 96,0 | 100,0 | 88,8 | 96,6 | 95,0 | 90,5 | 98,1 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | Пестречинский | 75,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Бугульминский | 78,1 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | г.Казань | 83,0 | - | 40,0 | - | 75,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Азнакаевский | 83,3 | - | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | г.Наб.Челны | 83,3 | - | 100,0 | 75,0 | - | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Буинский | 85,4 | - | 100,0 | 75,0 | 50,0 | - | 87,5 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Зеленодольский | 85,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Высокогорский | 90,6 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Атнинский | 92,9 | - | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Лениногорский | 92,9 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Рыбно-Слободский | 92,9 | - | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Спасский | 92,9 | 100,0 | - | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Тюлячинский | 92,9 | - | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Камско-Устьинский | 95,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Ютазинский | 96,4 | - | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|---------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | ВСЕГО: | 90,5 | 89,7 | 81,2 | 90,6 | 89,7 | 76,4 | 96,7 | 97,4 | 100,0 |
| 1 | Буинский | 66,7 | - | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Дрожжановский | 73,3 | - | - | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Атнинский | 74,3 | - | 40,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | г.Казань | 75,7 | - | 70,0 | - | 75,0 | - | 100,0 | 33,3 | 100,0 |
| 5 | Черемшанский | 75,7 | - | 40,0 | 50,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Балтасинский | 77,1 | - | 40,0 | 75,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Пестречинский | 77,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Бавлинский | 78,1 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Агрызский | 80,6 | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 75,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Высокогорский | 81,3 | 75,0 | 50,0 | 87,5 | 87,5 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Кайбицкий | 82,9 | - | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Ютазинский | 84,3 | - | 80,0 | 100,0 | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Бугульминский | 85,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Лениногорский | 85,7 | 100,0 | - | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Сабинский | 85,7 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов по ТЕХН.УСЛОВИЯМ
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 90,5 | 89,7 | 81,2 | 90,6 | 89,7 | 76,4 | 96,7 | 97,4 | 100,0 |
| 31 | Апастовский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 32 | Арский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 33 | Елабужский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 34 | Камско-Устьинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 35 | Кукморский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36 | Лаишевский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 37 | Мамадышский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 38 | Мензелинский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 39 | Нижнекамский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 40 | Новошешминский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41 | Нурлатский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | Сармановский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43 | Тукаевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 44 | Чистопольский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 45 | г.Наб.Челны | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |